Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек" акимата района Байдибек

Подрядчик: ТОО "BARAT & CO"

Инженер-Технадзор: ТОО "Саян construction"

Авторский надзор: ТОО "НПТЦ "САМИ""

Наименование строительства: "Строительство школы на 100 мест "Досан" в селе Бестогай, с/о Мынбулак, Байдыбекского района, Туркестанской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№21	27.04.2020г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					по монтажу оборудования сначала года	В отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство школы на 100 мест "Досан" в селе Бестогай, с/о Мынбулак, Байдыбекского района, Туркестанской области"	**20 000 000,00**	**20 000 000,00**	17 857 142,86							2 142 857,14	**20 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек" акимата района Байдибек

Досалиев Т.К.

Инженер-технадзор:
Директор
ТОО "Саян construction"

Шагирбаев Е.Н.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "НПТЦ "САМИ""

Диканаев А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "BARAT & CO"

Абиров Б.Ж.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек" акимата района Байдибек**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BARAT & CO"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 100 мест "Досан" в селе Бестогай, с/о Мынбулак, Байдыбекского района, Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект **Школа на 100 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 27.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
июнь 2020 года	01.06.2020	30.06.2020

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Землянные работы									
1	1	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	13598,7948	120,29	115,68	1635748	1573167	--	412256	2211844
			НР - 72%; СП - 8%			4,60	37,50	62581	509997		163840	
2	2	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	767,6739	28,70	28,70	22035	22035	--	6053	30335
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	8406		2247	
3	3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	255,8913	1681,68	--	430327	--	--	309836	799376
			НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	430327	--		59213	
			Устройство грунтовой подушки									
4	4	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	8947,2	404,26	402,86	3617029	3604472	1074	795271	4765284
			НР - 72%; СП - 8%			1,28	122,17	11483	1093060		352984	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Обратная засыпка									
5	5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м3 грунта	3238,36	30,99	30,99	100359	100359	–	25276	135686
			НР - 72%; СП - 8%			–	10,84	–	35106		10051	
6	6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м3 грунта	3238,36	15,30	15,30	49557	49557	–	12481	67001
			НР - 72%; СП - 8%			–	5,35	–	17335		4963	
7	7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	809,59	665,52	–	538798	–	–	387935	1000872
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	–	538798	–		74139	
8	8	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1882,36	54,43	54,43	102462	102462	–	28114	141022
			НР - 72%; СП - 8%			–	20,74	–	39048		10446	
9	9	Е11-010201-0307 1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=6	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу /6 прохода/ при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1882,36	35,76	35,76	67313	67313	–	18313	92476
			НР - 72%; СП - 8%			–	13,51	–	25434		6850	
10	10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1356	135,12	63,84	183223	86567	–	98450	304206
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	96656	40080		22534	
11	11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3238,36	77,60	66,55	251306	215516	9715	50804	326279
			НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	26075	44486		24169	
			Съезд-выезд									
12	12	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	516	187,94	178,88	96975	92300	–	18302	124499
			НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	4676	20743		9222	
13	13	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	516	30,99	30,99	15991	15991	–	4028	21620
			НР - 72%; СП - 8%			–	10,84	–	5594		1601	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	516	135,12	63,84	69722	32941	--	37463	115760
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	36780	15252		8575	
15	15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	516	77,60	66,55	40043	34340	1548	8095	51989
			НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	4155	7088		3851	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7220889	5997021	12337	2212677	10188249
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10188250				
			РАЗДЕЛ 2.Монолитный ленточный фундамент под стены									
16	16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	21,7954	17208,47	1063,69	375065	23184	328695	25148	432231
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	23186	4449		32017	
17	17	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	249,8919	21726,45	1960,37	5429264	489881	4041571	896834	6832185
			НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	897812	87720		506088	
18	18	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,6744	214720,00	--	359534	--	359534	--	388296
			СП - 8%			--	--	--	--		28763	
19	19	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов /Каркас Кп-1,2/. Установка при бетонировании	т	0,0828	220009,10	4590,91	18225	380	15196	2525	22410
			НР - 91%; СП - 8%			31981,50	1510,75	2649	125		1660	
20	20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0230	200098,00	--	4598	--	4598	--	4966
			СП - 8%			--	--	--	--		368	
21	21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0599	187146,00	--	11202	--	11202	--	12099
			СП - 8%			--	--	--	--		896	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6197888	513445	4760796	924507	7692187
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7692186				
			ИТОГО:					17880437				
			В том числе :									
			Накладные расходы					3137183				
			Сметная прибыль					1324477				
			Итого с временными			2,9 %	518533,00	18398970				
			Итого с зимними удорожаниями			0,7 %	128793,00	18527763				

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605					**19452225**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**19841270**				
			С понижающим К согласно договора			**0,89999999966**		**17857143**				
			Итого с НДС			**12 %**	**2142857,14**	**20000000**				

Технадзор: ТОО "Саян construction"

Инженер-зксперт_____ Аширов У.

Авторский надзор: ТОО "НПТЦ "САМИ""

Директор_____Джандаев А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"

Директор_____Абиров Б.Ж.