Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развитию Республика Казахстан от 02 апреля 2019 года.№178

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "СП "NEFT"**

Наименование строительства и его адрес: **"Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №7 по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Клочкова, 26"**

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за 28 июля 2021 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно- правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		34	2021-04-13						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	54 945 600	23 548 368							2 825 804	26 374 173

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: Директор ТОО "СП "NEFT"

Кадырбеков Н.М.

Технический надзор: ТОО "АрхСервис-Саулет"

Авторский надзор: ТОО «АрхСпецСтройПроект»

Орлов А. А.

Экз пд.

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО «СП « NEFT»
Наименование стройки: "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №7 по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Клочкова, 26"

Договор подряда (контракт) **№34 от 2021-04-13**

Сметная стоимость объекта, тенге: **859 015 370**
Договорная стоимость, тенге: **773 113 833,08**
Сумма скидка 10%: **85 901 537**

РЕЕСТР -2
актов приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

№ акта	Смета №	Электронный №	Наименование работ	Сметная стоимость в текущих ценах	
				итого по акту	в том числе оборудование
2	1-2-1	Э9090	Демонтажные работы	19 261 685	
3	2-1-1	Э9100	Сейсмоусиление	7 112 488	
		ИТОГО		**26 374 173**	**0**

Составил(а)
ТОО «СП « NEFT»
_____Басарова Д. С.

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3.1)

9090

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СП "NEFT"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №7 по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Клочкова, 26"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№34 от 2021-04-13**

Акт приемки выполненных работ №2
за июль месяц 2021 года
на Демонтажные работы -1-2-1

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Отсек А										
1	1	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли		433,3	197,31	0,23	85494	100	--	61484	158 737
			НР - 72%; СП - 8%				197,08	--	85395	--		11758	
2	2	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Кровля. Полы цементные. Разборка покрытия**	м2		433,3	2165,31	660,77	938229	286311	--	573777	1 632 966
			НР - 72%; СП - 8%				1504,54	334,63	651917	144995		120960	
3	3	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Демонтаж.Покрытия. Утепление керамзитом толщ 200мм**	м3 утеплителя		86,66	3909,08	1454,90	338761	126081	--	180555	560 861
			НР - 72%; СП - 8%				2454,18	439,55	212679	38091		41545	
4	4	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Демонтаж. Пароизоляция прокладная в один слой**	м2 изолируемой поверхности		433,3	88,58	10,52	38383	4559	--	25287	68 764
			НР - 72%; СП - 8%				78,06	2,99	33825	1296		5094	
5	5	Е11-070508-0108 1107-0508-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	**Парапет. Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Демонтаж в зданиях каркасно-панельных**	шт. сборных конструкций		31	8479,47	2858,01	262864	88598	1936	140615	435 757
			НР - 72%; СП - 8%				5559,04	740,90	172330	22968		32278	
6	6	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли		572,5	118,82	0,07	68024	40	--	48949	126 331
			НР - 72%; СП - 8%				118,75	--	67984	--		9358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Деревянные конструкции кровли. Демонтаж	м3 древесины в конструкции	21,54	13949,34	1177,02	300469	25353	--	206792	547 841
			НР - 72%, СП - 8%			12772,32	561,50	275116	12095		40581	
8	8	Е11-070508-0108 1107-0508-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Демонтаж в зданиях каркасно-панельных	шт. сборных конструкций	134	8417,05	2858,01	1127885	382974	--	607818	1 874 559
			НР - 72%, СП - 8%			5559,04	740,90	744911	99281		138856	
9	9	Е11-070511-0103 1107-0511-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Перегородки крупнопанельные гипсобетонные площадью до 6 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	34	3365,12	973,44	114414	33097	--	64764	193 512
			НР - 72%, СП - 8%			2391,68	253,91	81317	8633		14334	
10	10	Е11-070504-0109 1107-0504-0109 РСНБ РК 2015 К=0,8	Панели покрытий ребристые площадью до 18 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	4	3204,21	1409,12	12817	5637	--	6227	20 567
			НР - 72%, СП - 8%			1795,09	366,90	7180	1468		1523	
11	11	С341-020103-1019 4102-0103-1019 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 19 км	т	270,503	367,00	--	99275	--	--	--	107 217
			СП - 8%			--	--	--	--		7942	
12	12	Е11-070112-0401 1107-0112-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Швы антисейсмические. Демонтаж	м шва	184,5	1477,43	10,25	272586	1891	--	195629	505 673
			НР - 72%, СП - 8%			1467,18	5,49	270695	1013		37457	
13	27	Е12-090101-0501 1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Внутренняя лестница. решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	33,8	602,31	1,27	20358	43	1514	13537	36 606
			НР - 72%, СП - 8%			556,25	--	18801	--		2712	
14	29	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=0,6 к=0,7 к=0,5	Навес по оси "Л". Конструкции опорные зданий. Разборка (демонтаж) металлических конструкций /100х100х4/	т конструкций	6,216	71746,05	4281,77	445973	26615	11453	295297	800 572
			НР - 72%, СП - 8%			65621,76	358,78	407905	2230		59302	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4125532	981299	14903	2420731	7 069 963
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3030055	332070	--	523700	
		Материалы		Тенге				3679559				
		Всего заработная плата		Тенге				3449				
		Транспортные расходы		Тенге					2951990			
			Накладные расходы	Тенге				99275				
			Сметная прибыль	Тенге				2125434				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				464398				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6269391				2 062

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге						2951990			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					445973				
		Материалы		Тенге					11453				
		Всего заработная плата		Тенге						410135			
			Накладные расходы	Тенге					295297				
			Сметная прибыль	Тенге					59302				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					800572				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									276
			Сметная заработная плата	Тенге						410135			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7069963				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2 338
			Сметная заработная плата	Тенге						3362125			
			РАЗДЕЛ 2.Отсек Б										
15	50	E12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли		301,5	197,31	0,23	59489	69	--	42782	110 453
			НР - 72%; СП - 8%				197,08	--	59420	--		8182	
16	51	E12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Кровля. Полы цементные. Разборка покрытия**	м2		301,5	2165,31	660,77	652841	199222	--	399247	1 136 255
			НР - 72%; СП - 8%				1504,54	334,63	453619	100891		84167	
17	52	E11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Демонтаж.Покрытия. Утепление керамзитом толщ 200мм**	м3 утеплителя		60,3	3909,08	1454,90	235717	87731	--	125634	390 259
			НР - 72%; СП - 8%				2454,18	439,55	147987	26505		28908	
18	53	E11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Демонтаж. Пароизоляция прокладная в один слой**	м2 изолируемой поверхности		301,5	88,58	10,52	26708	3171	--	17595	47 847
			НР - 72%; СП - 8%				78,06	2,99	23536	901		3544	
19	54	E11-070508-0108 1107-0508-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	**Парапет. Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Демонтаж в зданиях каркасно-панельных**	шт. сборных конструкций		18	8479,47	2858,01	152630	51444	1123	81647	253 019
			НР - 72%; СП - 8%				5559,04	740,90	100063	13336		18742	
20	55	E12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли		405,7	118,82	0,07	48205	28	--	34687	89 524
			НР - 72%; СП - 8%				118,75	--	48177	--		6631	
21	56	E11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	**Деревянные конструкции кровли. Демонтаж**	м3 древесины в конструкции		12,08	13949,34	1177,02	168508	14218	--	115972	307 239
			НР - 72%; СП - 8%				12772,32	561,50	154290	6783		22758	
22	72	E12-090101-0501 1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Наружная лестница. решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг**	м решетки		1,7008802	602,31	1,27	1024	2	76	681	1 842
			НР - 72%; СП - 8%				556,25	--	946	--		136	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1345122	355885	1199	818245	2 336 438
									988038	148416	--	173068	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1345122				
		Материалы		Тенге					1200				
		Всего заработная плата		Тенге						1136454			
			Накладные расходы	Тенге					818245				
			Сметная прибыль	Тенге					173068				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2336435				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									854
			Сметная заработная плата	Тенге						1136454			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2336435				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									854
			Сметная заработная плата	Тенге						1136454			
			РАЗДЕЛ 3.Отсек В										
23	83	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли		301,5	197,31	0,23	59489	69	--	42782	110 453
			НР - 72%, СП - 8%				197,08	--	59420	--		8182	
24	84	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Кровля. Полы цементные. Разборка покрытия**	м2		301,5	2165,31	660,77	652841	199222	--	399247	1 136 255
			НР - 72%, СП - 8%				1504,54	334,63	453619	100891		84167	
25	85	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Демонтаж.Покрытия. Утепление керамзитом толщ 200мм**	м3 утеплителя		60,3	3909,08	1454,90	235717	87731	--	125634	390 259
			НР - 72%, СП - 8%				2454,18	439,55	147987	26505		28908	
26	86	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Демонтаж. Пароизоляция прокладная в один слой**	м2 изолируемой поверхности		301,5	88,58	10,52	26708	3171	--	17595	47 847
			НР - 72%, СП - 8%				78,06	2,99	23536	901		3544	
27	87	Е11-070508-0108 1107-0508-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	**Парапет. Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Демонтаж в зданиях каркасно-панельных**	шт. сборных конструкций		18	8479,47	2858,01	152630	51444	1123	81647	253 019
			НР - 72%, СП - 8%				5559,04	740,90	100063	13336		18742	
28	88	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли		405,7	118,82	0,07	48205	28	--	34687	89 524
			НР - 72%, СП - 8%				118,75	--	48177	--		6631	
29	89	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	**Деревянные конструкции кровли. Демонтаж**	м3 древесины в конструкции		12,08	13949,34	1177,02	168508	14218	--	115972	307 239
			НР - 72%, СП - 8%				12772,32	561,50	154290	6783		22758	
30	90	Е11-070508-0108 1107-0508-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Демонтаж в зданиях каркасно-панельных**	шт. сборных конструкций		72	8417,05	2858,01	606028	205777	--	326589	1 007 226
			НР - 72%, СП - 8%				5559,04	740,90	400251	53345		74609	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1950126	561660	1123	1144153	3 341 822
									1387343	201761	--	247541	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1950126				
		Материалы		Тенге					1124				
		Всего заработная плата		Тенге						1589104			
			Накладные расходы	Тенге					1144153				
			Сметная прибыль	Тенге					247541				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3341820				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1 142
			Сметная заработная плата	Тенге						1589104			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3341820				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1 142
			Сметная заработная плата	Тенге						1589104			
			РАЗДЕЛ 4.Отсек Г										
31	116	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли		41,3	197,31	0,23	8149	9	--	5860	15 130
			НР - 72% СП - 8%				197,08	--	8139	--		1121	
32	117	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Кровля. Полы цементные. Разборка покрытия**	м2		41,3	2165,31	660,77	89427	27290	--	54690	155 646
			НР - 72% СП - 8%				1504,54	334,63	62138	13820		11529	
33	118	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Демонтаж.Покрытия. Утепление керамзитом толщ 200мм**	м3 утеплителя		8,26	3909,08	1454,90	32289	12018	--	17210	53 458
			НР - 72%, СП - 8%				2454,18	439,55	20271	3631		3960	
34	119	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Демонтаж. Пароизоляция прокладная в один слой**	м2 изолируемой поверхности		41,3	88,58	10,52	3659	434	--	2410	6 555
			НР - 72%, СП - 8%				78,06	2,99	3224	123		485	
35	120	Е11-070508-0108 1107-0508-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	**Парапет. Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Демонтаж в зданиях каркасно-панельных**	шт. сборных конструкций		4	8479,47	2858,01	33918	11432	250	18144	56 227
			НР - 72%, СП - 8%				5559,04	740,90	22236	2964		4165	
36	121	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли		52,1	118,82	0,07	6191	4	--	4455	11 497
			НР - 72%, СП - 8%				118,75	--	6187	--		852	
37	122	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	**Деревянные конструкции кровли. Демонтаж**	м3 древесины в конструкции		2,1	13949,34	1177,02	29294	2472	--	20161	53 411
			НР - 72% СП - 8%				12772,32	561,50	26822	1179		3956	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					202927	53659	250	122930	351 924
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					149017	21717	--	26068	
		Материалы		Тенге					202927				
		Всего заработная плата		Тенге					250				
			Накладные расходы	Тенге						170734			
			Сметная прибыль	Тенге					122930				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					26068				
									351925				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									127
			Сметная заработная плата	Тенге						170734			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					351925				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									127
			Сметная заработная плата	Тенге						170734			
			РАЗДЕЛ 5.Отсек Д										
38	146	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли		154	197,31	0,23	30386	35	--	21852	56 417
			НР - 72%, СП - 8%				197,08	--	30350	--		4179	
39	147	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Кровля. Полы цементные. Разборка покрытия**	м2		154	2165,31	660,77	333458	101759	--	203927	580 376
			НР - 72%, СП - 8%				1504,54	334,63	231699	51533		42991	
40	148	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Демонтаж.Покрытия. Утепление керамзитом толщ 200мм**	м3 утеплителя		30,8	3909,08	1454,90	120400	44811	--	64171	199 337
			НР - 72%, СП - 8%				2454,18	439,55	75589	13538		14766	
41	149	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Демонтаж. Пароизоляция прокладная в один слой**	м2 изолируемой поверхности		154	88,58	10,52	13642	1620	--	8987	24 440
			НР - 72%, СП - 8%				78,06	2,99	12022	460		1810	
42	150	Е11-070508-0108 1107-0508-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	**Парапет. Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Демонтаж в зданиях каркасно-панельных**	шт. сборных конструкций		10	8479,47	2858,01	84795	28580	625	45360	140 567
			НР - 72%, СП - 8%				5559,04	740,90	55590	7409		10412	
43	151	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли		213,3	118,82	0,07	25344	15	--	18237	47 068
			НР - 72%, СП - 8%				118,75	--	25329	--		3487	
44	152	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	**Деревянные конструкции кровли. Демонтаж**	м3 древесины в конструкции		7,18	13949,34	1177,02	100156	8451	--	68931	182 613
			НР - 72%, СП - 8%				12772,32	561,50	91705	4032		13527	
45	153	Е11-070508-0108 1107-0508-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Демонтаж в зданиях каркасно-панельных**	шт. сборных конструкций		27	8417,05	2858,01	227260	77166	--	122471	377 709
			НР - 72%, СП - 8%				5559,04	740,90	150094	20004		27978	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					935441	262437	625	553936	1 608 527
		Стоимость общестроительных работ							672378	96976	--	119150	
		Материалы		Тенге					935441				
		Всего заработная плата		Тенге					624				
			Накладные расходы	Тенге						769354			
			Сметная прибыль	Тенге					553936				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					119150				
									1608527				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									557
			Сметная заработная плата	Тенге						769354			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1608527				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									557
			Сметная заработная плата	Тенге						769354			
			РАЗДЕЛ 6.Отсек Е										
46	176	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли		41,3	197,31	0,23	8149	9	--	5860	15 130
			НР - 72% СП - 8%				197,08	--	8139	--		1121	
47	177	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Кровля. Полы цементные. Разборка покрытия**	м2		41,3	2165,31	660,77	89427	27290	--	54690	155 646
			НР - 72% СП - 8%				1504,54	334,63	62138	13820		11529	
48	178	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Демонтаж.Покрытия. Утепление керамзитом толщ 200мм**	м3 утеплителя		8,26	3909,08	1454,90	32289	12018	--	17210	53 458
			НР - 72% СП - 8%				2454,18	439,55	20271	3631		3960	
49	179	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Демонтаж. Пароизоляция прокладная в один слой**	м2 изолируемой поверхности		41,3	88,58	10,52	3659	434	--	2410	6 555
			НР - 72% СП - 8%				78,06	2,99	3224	123		485	
50	180	Е11-070508-0108 1107-0508-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	**Парапет. Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Демонтаж в зданиях каркасно-панельных**	шт. сборных конструкций		4	8479,47	2858,01	33918	11432	250	18144	56 227
			НР - 72% СП - 8%				5559,04	740,90	22236	2964		4165	
51	181	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли		52,1	118,82	0,07	6191	4	--	4455	11 497
			НР - 72% СП - 8%				118,75	--	6187	--		852	
52	182	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	**Деревянные конструкции кровли. Демонтаж**	м3 древесины в конструкции		2,1	13949,34	1177,02	29294	2472	--	20161	53 411
			НР - 72% СП - 8%				12772,32	561,50	26822	1179		3956	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					202927	53659	250	122930	351 924
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					149017	21717	--	26068	
		Материалы		Тенге					202927				
		Всего заработная плата		Тенге					250				
			Накладные расходы	Тенге						170734			
			Сметная прибыль	Тенге					122930				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					26068				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					351925				
			Сметная заработная плата	Тенге									127
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге						170734			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					351925				
			Сметная заработная плата	Тенге									127
										170734			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 7.Отсек Ж									
53	206	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**									
			НР - 72% СП - 8%	м2 кровли	62,4	197,31	0,23	12312	14	--	8854	22 860
						197,08	--	12298	--		1693	
54	207	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Кровля. Полы цементные. Разборка покрытия**									
			НР - 72% СП - 8%	м2	62,4	2165,31	660,77	135115	41232	--	82630	235 165
						1504,54	334,63	93883	20881		17420	
55	208	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Демонтаж.Покрытия. Утепление керамзитом толщ 200мм**									
			НР - 72% СП - 8%	м3 утеплителя	12,48	3909,08	1454,90	48785	18158	--	26002	80 770
						2454,18	439,55	30628	5486		5983	
56	209	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Демонтаж. Пароизоляция прокладная в один слой**									
			НР - 72% СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	62,4	88,58	10,52	5528	657	--	3642	9 903
						78,06	2,99	4871	187		734	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				201740	60061	--	121128	348 698
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				141680	26554	--	25830	
		Всего заработная плата		Тенге				201740				
			Накладные расходы	Тенге					168234			
			Сметная прибыль	Тенге				121128				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25830				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				348698				
			Сметная заработная плата	Тенге								127
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					168234			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				348698				
			Сметная заработная плата	Тенге								127
									168234			
			РАЗДЕЛ 8.Демонтажные работы.Благоустройство									
57	230	У86-010106-0401 8601-0106-0401 УСН РК 8.02-03-2019 0 К=0,8	**Беседка тип I, демонтажные работы**									
			НР - 70% СП - 140%	комплект	12	67372,80	2208,00	808474	26496	--	678816	1 606 273
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		65164,80	919,20	781978	11030		118983	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				808474	26496	--	678816	1 606 273
		Всего заработная плата		Тенге				781978	11030	--	118983	
			Накладные расходы	Тенге				808474				
			Сметная прибыль	Тенге					793008			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				678816				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				118983				
			Сметная заработная плата	Тенге				1606273				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					793008			562
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1606273				
			Сметная заработная плата	Тенге								562
									793008			
			РАЗДЕЛ 12.Демонтаж опор наружного освещения									

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
58	277	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015 К=0,3	Светильники. Демонтаж										
			НР - 72% СП - 8%	светильник		10	1704,23	840,13	17042	8401	--	9049	28 178
59	278	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных				864,10	392,69	8641	3927		2087	
			НР - 72% СП - 8%	шт.		10	3177,50	1973,84	31775	19738	--	16447	52 079
60	279	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами				1203,66	1080,60	12037	10806		3858	
			НР - 72% СП - 8%	м3 грунта		41,44	3241,36	--	134322	--	--	96712	249 517
61	280	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж в траншеях				3241,36	--	134322	--		18483	
			НР - 72% СП - 8%	м кабеля		296	102,90	49,57	30458	14672	--	15129	49 234
62	281	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка				53,33	17,66	15785	5227		3647	
			СП - 8%	т		0,888	105,00	--	93	--		--	100
63	282	С341-020103-1019 4102-0103-1019 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 19 км				--	--	--	--		7	
			СП - 8%	т		0,888	367,00	--	326	--		--	352
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			--	--	--	--		26	
		Стоимость монтажных работ							214016	42811	--	137337	379 460
		Всего заработная плата		Тенге					170785	19960	--	28108	
			Накладные расходы	Тенге					30458				
			Сметная прибыль	Тенге						21012			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					15129				
			Нормативная трудоемкость	Тенге					3647				
			Сметная заработная плата	чел.-ч					49234				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге									22
		Всего заработная плата		Тенге					183558	21012			
		Транспортные расходы		Тенге						169733			
			Накладные расходы	Тенге					419				
			Сметная прибыль	Тенге					122208				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					24461				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					330227				
			Сметная заработная плата	Тенге									130
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге						169733			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					379461				
			Сметная заработная плата	Тенге									152
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						190745			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге									17 395 029
									7470291				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2397967			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					880201			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18350		
			- Перевозка грузов	Тенге				99694				
			- Накладные расходы	Тенге							6120206	
			- Сметная прибыль	Тенге							1288516	
			Итого по смете									17 395 027
			Из них оборудование									
			Временные здания и сооружения - 1,5х0,8=1,2%									208 740
			Итого с временными									17 603 767
			Доп.затраты в зимнее время - 1,5х0,9=1,35%									237 651
			Итого с доп.затратами									17 841 418
			Непредвиденные работы и затраты - 2%									356 828
			Итого сметная стоимость с оборудованием									18 198 247
			Итого в ценах 2021 года, К=1,050036									19 108 814
			НДС на 2021 год -12%									2 293 058
			Всего с НДС									21 401 872
			Скидка подрядчика 10 %									2 140 187
			Итого со скидкой									19 261 685
			из них НДС									2 063 752

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
_____ Жасыбаев Н.П.

Отдел сметной работы
_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "СП" NEFT"
_____ Кадырбеков Н.М.

Технический надзор
ТОО "Архсервис-Саулет "
_____ Алимжанов Т. Д.

Инженер-сметчик технического надзора
_____ Керейбаев С. Т.

Авторский надзор
ТОО «АрхСпецСтройПроект»
_____ Орлов А. А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.3.1)

Э9100

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СП "NEFT"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №7 по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Клочкова, 26"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№34 от 2021-04-13**

Акт приемки выполненных работ №3
за июль месяц 2021 года
на Сейсмоусиление -2-1-1

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы при сейсмоусилении										
			Отсеки А, Б,В (х2), Г,Д (х2), Д										
			под фундаменты Ф1										
1	1	Е12-010101-0105 1201-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		181,7	6461,96	3,01	1174138	547	105884	768961	2098547
			под наружные стены изнутри				5876,21	1,62	1067707	294		155448	
2	2	Е12-010101-0203 1201-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Грунт. Разработка при усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления /разработка и засыпка/**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		571,3	4075,14	0,30	2328127	171	--	1676194	4324667
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			4074,84	0,16	2327956	91		320346	
		Стоимость общестроительных работ							3502265	718	105884	2445155	6423214
		Материалы		Тенге					3395663	385	--	475794	
		Всего заработная плата		Тенге					3502265				
			Накладные расходы	Тенге					105884				
			Сметная прибыль	Тенге						3396048			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2445155				
			Нормативная трудоемкость	Тенге					475794				
			Сметная заработная плата	чел.-ч					6423214				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									2923
			Нормативная трудоемкость	Тенге						3396048			
			Сметная заработная плата	чел.-ч					6423214				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2923
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							3396048			
													6423214

			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3395663				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						718			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						385			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							105884		
			- Накладные расходы	Тенге								2445155	
			- Сметная прибыль	Тенге								475794	
			Итого по смете										6 423 214
			Из них оборудование										
			Временные здания и сооружения - 1,5х0,8=1,2%										77 079
			Итого с временными										6 500 293
			Доп.затраты в зимнее время - 1,5х0,9=1,35%										87 754
			Итого с доп.затратами										6 588 047
			Непредвиденные работы и затраты - 2%										131 761
			Итого сметная стоимость с оборудованием										6 719 807
			Итого в ценах 2021 года, К=1,050036										7 056 040
			НДС на 2021 год -12%										846 725
			Всего с НДС										7 902 765
			Скидка подрядчика 10 %										790 276
			Итого со скидкой										7 112 488
			из них НДС										762 052

Заказчик :
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Жасулаев Н.Н.

Отдел сметной работы

Подрядчик:
Директор
ТОО "СП "NEFT"
Кадырбеков Н.М.

Технический надзор
ТОО "Архсервис-Саулет "
Алимжанов Т. Д.

Инженер-сметчик технического надзора
Керейбаев С. Т.

Авторский надзор
ТОО «АрхСпецСтройПроект»
Орлов А. А.