Утверждена приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республика Казахстан
от 5 августа 2021 года №420

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "СП "NEFT"**

Наименование строительства и его адрес: **"Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №7 по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Клочкова, 26"**

**СПРАВКА № 3**
**о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)**
**за 8 декабря 2021 года**

| Код заказчика | Код порядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно- правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | | код | Наименование | | код |
| | | 34 | 2021-04-13 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчётный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете . | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчётном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | 484 945 600 | 383 928 571 | | | | | | | 46 071 428,57 | 430 000 000 |

**Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

**Подрядчик: Директор ТОО "СП "NEFT"**

Кадырбеков Н.М.

**Технический надзор: ТОО "Архсервис-Саулет"**

Шакиров Е.В.

**Заказчик:** КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО «СП « NEFT»
**Наименование стройки:** "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №7 по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Клочкова, 26"

**Договор подряда (контракт)** **№34 от 2021-04-13**

**Сметная стоимость объекта, тенге:**
**Договорная стоимость, тенге:**
**Сумма скидка 10%:**

**РЕЕСТР -3**
**актов приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021 года**

| № акта | Смета № | Электронный № | Наименование работ | Сметная стоимость в текущих ценах |
|---|---|---|---|---|
| | | | | итого по акту |
| 4 | 1-1-1 | Э8990 | Валка деревьев | 60 243 |
| 5 | 1-2-1 | Э9110 | Демонтажные работы Остатки | 14 148 963 |
| 6 | 2-1-1 | Э10000 | Сейсмоусиление. Остатки работы | 325 433 403 |
| 7 | 2-1-2 | Э90020 | Общестроительные работы | 72 161 321 |
| 8 | 2-1-3 | Э10110 | Отопление и вентиляция | 8 419 576 |
| 9 | 2-1-4 | Э10120 | Водопровод и канализация | 9 173 248 |
| 10 | 2-1-5 | Э10130 | Электросиловое оборудование и освещение | 603 246 |
| | | | | |
| | | **ИТОГО** | | **430 000 000** |

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СП "NEFT"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №7 по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Клочкова, 26"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№34 от 2021-04-13**

## Акт приемки выполненных работ №4
## за декабрь месяц 2021 года
## на 1-1-1 Валка деревьев работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Валка деревьев** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010207-0501 | **Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 лс) с трелевкой до 100 м** | | 31 | 274,68 | 206,49 | 8515 | 6401 | 0 | 3485 | 12960 | |
| | | | | дерево | | 68,19 | 87,96 | 2114 | 2727 | | 960 | | |
| 2 | 2 | Е11-010207-0502 | **Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м** | | 5 | 359,04 | 271,66 | 1795 | 1359 | 0 | 731 | 2728 | |
| | | | | дерево | | 87,38 | 115,72 | 437 | 579 | | 202 | | |
| 3 | 3 | Е11-010207-0504 | **Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м** | | 3 | 735,53 | 552,82 | 2207 | 1658 | 0 | 903 | 3359 | |
| | | | | дерево | | 182,71 | 235,49 | 548 | 706 | | 249 | | |
| 4 | 4 | Е11-010207-0101 | **Кустарники, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня** | | 2 | 92,95 | 2,82 | 186 | 6 | 0 | 130 | 341 | |
| | | | | дерево | | 90,13 | 0 | 180 | 0 | | 25 | | |
| 5 | 5 | Е11-010207-0501 | **Кустарники диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м** | | 2 | 274,68 | 206,49 | 549 | 413 | 0 | 225 | 836 | |
| | | | | дерево | | 68,19 | 87,96 | 136 | 176 | | 62 | | |
| 6 | 6 | Е11-470113-0301 Изм. и доп. йып. 6 | **Цветники многолетние. Вырубка** | | 12 | 1559,63 | 0 | 18716 | 0 | 0 | 13475 | 34766 | |
| | | | | м2 | | 1559,63 | 0 | 18716 | 0 | | 2575 | | |
| 7 | 7 | С3414-102-0201 | **Дрова. Погрузка** | | 1,217 | 867 | | 1055 | | | | 1139 | |
| | | | | т | | | | | | | 84 | | |
| 8 | 8 | С3412-102-0116 класс груза 1, k=1, на расст. 19 км. | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км** | | 23,115 | 40 | | 925 | | | | 999 | |
| | | | | т·км | | | | | | | 74 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Валка деревьев** | | | | | | | | | 57128 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 33948 | 9837 | | 18949 | 57128 | |
| | | | | | | | | 22131 | 4188 | | 4231 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 686 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 57813 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 780 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 58593 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 1172 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 59765 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 7172 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 66937 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Скидка подрядчика** | | | **10%** | | | | | | **6 694** | |
| | | | **Итого со скидкой подрядчика** | | | | | | | | | **60 243** | |
| | | | **в т.ч. НДС** | | | **12%** | | | | | | **6 455** | |

**Заказчик :**
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
_____ Жасыбаев Н.Е.

Отдел сметной работы
_____ (расц. соотв.)

**Технический надзор**
ТОО «Архсервис-Саулет»
_____ Алимбеков С.Д.

Инженер-сметчик технического надзора
_____ Керембаев С.Д.

"Алматы қаласы Жайлы қалалы орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

**Подрядчик:**
Директор
ТОО «СП «NEFT»
_____ Кадырбеков Н.М.

**Авторский надзор**
ТОО «АрхСпецСтройПроект»
_____ Орлов А. А.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "СП "NEFT"
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №7 по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Клочкова, 26" Корректировка
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №34 от 2021-04-13

## Акт приемки выполненных работ №5
## за декабрь месяц 2021 года
## на 1-2-1 Демонтажные работы Остатки

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 1. Отсек А остаток | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-070504-0109 К=0,8 | В осях А-Б и 2-6. Панели покрытий ребристые площадью до 18 м2. Демонтаж | | 4 | 3446,78 | 1463,24 | 13787 | 5853 | 0 | 6881 | 22321 | |
| | | | | шт. сборных конструкций | | 1983,54 | 405,72 | 7934 | 1623 | | 1653 | | |
| 2 | 2 | Е11-460401-0103 | Вход в техподполье по оси "37". Лестницы железобетонные. Разборка | | 5,16 | 43149,1 | 19120,24 | 222649 | 98661 | 11132 | 118635 | 368587 | |
| | | | | м3 | | 21871,44 | 10060,81 | 112857 | 51914 | | 27303 | | |
| 3 | 3 | С3414-104-0501 | Мусор строительный. Погрузка | | 34,814264 | 117 | | 4073 | | | | 4399 | |
| | | | | т | | | | | | | 326 | | |
| 4 | 4 | С3412-102-0116 класс груза 1, k=1, на расст. 19 км. | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | | 661,471 | 40 | | 26459 | | | | 28576 | |
| | | | | т·км | | | | | | | 2117 | | |
| | | | Итого по разделу: 1. Отсек А остаток | | | | | | | | | 423883 | |
| | | | Раздел: 2. Отсек Б Остаток | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | Е11-070508-0108 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8 | Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Демонтаж в зданиях каркасно-панельных | | 72 | 9115,4 | 2968,12 | 656309 | 213705 | 0 | 361148 | 1098854 | |
| | | | | шт. сборных конструкций | | 6147,28 | 819,3 | 442604 | 58990 | | 81397 | | |
| 6 | 6 | С3412-102-0116 класс груза 1, k=1, на расст. 19 км. | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | | 2098,033 | 40 | | 83921 | | | | 90635 | |
| | | | | т·км | | | | | | | 6714 | | |
| 7 | 7 | Е11-460401-0107 | Наружные лестницы запасного входа. Лестницы и перекрытия железобетонные. Разборка | | 4,068 | 30794,94 | 12047,68 | 125274 | 49010 | 8776 | 67120 | 207785 | |
| | | | | м3 | | 16589,84 | 6325,98 | 67487 | 25734 | | 15391 | | |
| 8 | 8 | С3414-104-0501 | Мусор строительный. Погрузка | | 19,342108 | 117 | | 2263 | | | | 2444 | |
| | | | | т | | | | | | | 181 | | |
| 9 | 9 | С3412-102-0116 класс груза 1, k=1, на расст. 19 км. | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | | 367,5 | 40 | | 14700 | | | | 15876 | |
| | | | | т·км | | | | | | | 1176 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. Отсек Б Остаток | | | | | | | | | 1415594 | |
| | | | Раздел: 3. Отсек В Остаток | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | С3412-102-0116 класс груза 1, k=1, на расст. 19 км. | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | | 1286,648 | 40 | | 51466 | | | | 55583 | |
| | | | | т·км | | | | | | | 4117 | | |
| 11 | 11 | Е11-460401-0107 | Наружные лестницы запасного входа. Лестницы и перекрытия железобетонные. Разборка | | 4,11 | 30794,94 | 12047,68 | 126567 | 49516 | 8867 | 67812 | 209929 | |
| | | | | м3 | | 16589,84 | 6325,98 | 68184 | 26000 | | 15550 | | |
| 12 | 12 | С3414-104-0501 | Мусор строительный. Погрузка | | 19,352208 | 117 | | 2264 | | | | 2445 | |
| | | | | т | | | | | | | 181 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 13 | С3412-102-0116 класс груза 1, k=1, на расст. 19 км. | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т*км | 367,692 | 40 | | 14708 | | | | 15885 | |
| | | | | | | | | | | | 1177 | | |
| | | | Итого по разделу: 3. Отсек В Остаток | | | | | | | | | 283842 | |
| | | | Раздел: 4. Отсек Г Остаток | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | Е11-070508-0108 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8 | Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Демонтаж в зданиях каркасно-панельных | шт. сборных конструкций | 14 | 9115,4 | 2968,12 | 127616 | 41553 | 0 | 70223 | 213666 | |
| | | | | | | 6147,28 | 819,3 | 86062 | 11470 | | 15827 | | |
| 15 | 15 | С3412-102-0116 класс груза 1, k=1, на расст. 19 км. | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т*км | 462,185 | 40 | | 18487 | | | | 19966 | |
| | | | | | | | | | | | 1479 | | |
| 16 | 16 | Е11-460401-0107 | Наружные лестницы запасного входа. Лестницы и перекрытия железобетонные. Разборка | м3 | 4,11 | 30794,94 | 12047,68 | 126567 | 49516 | 8867 | 67812 | 209929 | |
| | | | | | | 16589,84 | 6325,98 | 68184 | 26000 | | 15550 | | |
| 17 | 17 | С3414-104-0501 | Мусор строительный. Погрузка | т | 4,013252 | 117 | | 470 | | | | 508 | |
| | | | | | | | | | | | 38 | | |
| 18 | 18 | С3412-102-0116 класс груза 1, k=1, на расст. 19 км. | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т*км | 76,252 | 40 | | 3050 | | | | 3294 | |
| | | | | | | | | | | | 244 | | |
| | | | Итого по разделу: 4. Отсек Г Остаток | | | | | | | | | 447363 | |
| | | | Раздел: 5. Отсек Д Остаток | | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | С3412-102-0116 класс груза 1, k=1, на расст. 19 км. | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т*км | 892,517 | 40 | | 35701 | | | | 38557 | |
| | | | | | | | | | | | 2856 | | |
| 20 | 20 | С3414-104-0501 | Мусор строительный. Погрузка | т | 9,156932 | 117 | | 1071 | | | | 1157 | |
| | | | | | | | | | | | 86 | | |
| 21 | 21 | С3412-102-0116 класс груза 1, k=1, на расст. 19 км. | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т*км | 173,982 | 40 | | 6959 | | | | 7516 | |
| | | | | | | | | | | | 557 | | |
| | | | Итого по разделу: 5. Отсек Д Остаток | | | | | | | | | 47230 | |
| | | | Раздел: 6. Отсек Е. Остаток | | | | | | | | | | |
| 22 | 22 | Е11-070508-0108 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8 | Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Демонтаж в зданиях каркасно-панельных | шт. сборных конструкций | 14 | 9115,4 | 2968,12 | 127616 | 41553 | 0 | 70223 | 213666 | |
| | | | | | | 6147,28 | 819,3 | 86062 | 11470 | | 15827 | | |
| 23 | 23 | С3412-102-0116 класс груза 1, k=1, на расст. 19 км. | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т*км | 594,238 | 40 | | 23770 | | | | 25672 | |
| | | | | | | | | | | | 1902 | | |
| 24 | 24 | Е11-460401-0107 | Наружные лестницы запасного входа. Лестницы и перекрытия железобетонные. Разборка | м3 | 4,11 | 30794,94 | 12047,68 | 126567 | 49516 | 8867 | 67812 | 209929 | |
| | | | | | | 16589,84 | 6325,98 | 68184 | 26000 | | 15550 | | |
| 25 | 25 | С3414-104-0501 | Мусор строительный. Погрузка | т | 4,013252 | 117 | | 470 | | | | 508 | |
| | | | | | | | | | | | 38 | | |
| 26 | 26 | С3412-102-0116 класс груза 1, k=1, на расст. 19 км. | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т*км | 76,252 | 40 | | 3050 | | | | 3294 | |
| | | | | | | | | | | | 244 | | |
| | | | Итого по разделу: 6. Отсек Е. Остаток | | | | | | | | | 453069 | |
| | | | Раздел: 7. Отсек Ж Остаток | | | | | | | | | | |
| 27 | 27 | Е11-460401-0103 | Лестницы железобетонные. Разборка | м3 | 1,75 | 43149,1 | 19120,24 | 75511 | 33460 | 3775 | 40235 | 125006 | |
| | | | | | | 21871,44 | 10060,81 | 38275 | 17606 | | 9260 | | |
| 28 | 28 | С3414-104-0501 | Мусор строительный. Погрузка | т | 2,1598 | 117 | | 253 | | | | 273 | |
| | | | | | | | | | | | 20 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 29 | С3412-102-0116 класс груза 1, k=1, на расст. 19 км. | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км | 41,036 | 40 | | 1641 | | | 131 | 1772 | |
| | | | Итого по разделу: 7. Отсек Ж Остаток | | | | | | | | | 127051 | |
| | | | Раздел: 8. Демонтажные работы.Благоустройство. Остаток | | | | | | | | | | |
| 30 | 30 | Е12-180101-1204 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка отмостки с помощью молотков отбойных толщ. 0,1м | м3 конструкции | 29,5 | 5093,33<br>3455,57 | 1637,76<br>779,06 | 150253<br>101939 | 48314<br>22982 | 0 | 89944<br>19216 | 259413 | |
| 31 | 31 | Е11-090501-0101 к=0,6 к=0,7 к=0,5 | Забор. Демонтаж облицовки из стального профилированного листа | м2 | 732 | 293,69<br>283,99 | 9,7<br>4,52 | 214983<br>207882 | 7101<br>3309 | 0 | 152057<br>29363 | 396403 | |
| 32 | 32 | Е11-070111-0112 к=0,6 к=0,7 к=0,5 | Восточная и южная стороны участка. Ограды металлические из стальных панелей, высотой до 2,2 м по столбам без цоколя. Демонтаж | м оград | 182 | 2454,42<br>1572,55 | 869,39<br>379,54 | 446704<br>286203 | 158229<br>69076 | 2271 | 255801<br>56200 | 758705 | |
| 33 | 33 | Е11-070111-0112 к=0,6 к=0,7 к=0,5 | Западная и северная стороны участка. Ограды металлические из стальных панелей, высотой до 2,2 м по столбам без цоколя. Демонтаж | м оград | 176,3 | 2454,42<br>1572,55 | 869,39<br>379,54 | 432714<br>277240 | 153274<br>66913 | 2200 | 247790<br>54440 | 734944 | |
| 34 | 34 | Е11-460401-0103 | Фундаменты забора железобетонные. Разборка | м3 | 25,5 | 43149,1<br>21871,44 | 19120,24<br>10060,81 | 1100302<br>557722 | 487566<br>256551 | 55014 | 586276<br>134926 | 1821504 | |
| 35 | 35 | Е11-070111-0201 Изм. и доп. вып. 18 к=0,6 к=0,7 к=0,5 | Ворота распашные 2,4нх3,5(м). Демонтаж | шт. | 2 | 23453,51<br>19448,28 | 3974,03<br>1789,18 | 46907<br>38897 | 7948<br>3578 | 62 | 30582<br>6199 | 83688 | |
| 36 | 36 | Е11-070111-0208 к=0,6 к=0,7 к=0,5 | Калитки 2нх1(м). Демонтаж | шт. | 2 | 8852,22<br>8741,76 | 89,66<br>37,97 | 17704<br>17484 | 179<br>76 | 42 | 12643<br>2428 | 32775 | |
| 37 | 37 | Е11-270302-0104 | Покрытия и основания асфальтобетонные толщ 15см. Разборка | м3 конструкции | 189,24 | 3618,34<br>2201 | 1417,34<br>704,83 | 684735<br>416517 | 268217<br>133382 | 0 | 395927<br>86453 | 1167115 | |
| 38 | 38 | Е11-270302-0201 | Камни бортовые на бетонном основании 300х150мм. Разборка | м | 725 | 1015,51<br>1015,51 | 0<br>0 | 736245<br>736245 | 0<br>0 | 0 | 530096<br>101307 | 1367648 | |
| 39 | 39 | Е11-270302-0104 | Покрытия и основания асфальтобетонные толщ 10см. Разборка | м3 конструкции | 92,57 | 3618,34<br>2201 | 1417,34<br>704,83 | 334950<br>203747 | 131203<br>65246 | 0 | 193675<br>42290 | 570915 | |
| 40 | 40 | Е11-110101-2701 К=0,8 | Покрытия из плиток бетонных. Демонтаж | м2 покрытия | 328 | 918,32<br>824,74 | 93,58<br>47,89 | 301208<br>270513 | 30694<br>15708 | 0 | 206079<br>40583 | 547870 | |
| 41 | 41 | Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10 К=0,8 | Покрытия спортивные резиновые толщиной 10 мм. Демонтаж | м2 покрытия | 504,2 | 724,58<br>702,29 | 22,29<br>8,72 | 365332<br>354094 | 11239<br>4397 | 0 | 258113<br>49876 | 673321 | |
| 42 | 42 | Е11-270302-0201 | Камни бортовые на бетонном основании 200х100мм. Разборка | м | 528 | 1015,51<br>1015,51 | 0<br>0 | 536189<br>536189 | 0<br>0 | 0 | 386056<br>73780 | 996025 | |
| 43 | 43 | С3414-104-0501 | Мусор строительный. Погрузка | т | 853,893 | 117 | | 99905 | | | 7992 | 107897 | |
| 44 | 44 | С3412-102-0116 класс груза 1, k=1, на расст. 19 км. | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км | 16223,967 | 40 | | 648959 | | | 51917 | 700876 | |
| | | | Итого по разделу: 8. Демонтажные работы.Благоустройство. Остаток | | | | | | | | | 10219099 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 8140329<br>5050505 | 1936307<br>898025 | 109873 | 4282940<br>993862 | 13417131 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 161006 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 13 578 136,00 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,35 % | | 183305 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 13 761 441,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **275229** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **14 036 670,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **1684400** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **15 721 070,00** | |
| | | | **Скидка подрядчика** | | | **10%** | | | | | | **1 572 107,00** | |
| | | | **Итого со скидкой подрядчика** | | | | | | | | | **14 148 963,00** | |
| | | | **в т.ч. НДС** | | | **12%** | | | | | | **1 515 960** | |

**Заказчик :**
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
_____ Жасыбаев Н.Е.

Отдел сметной работы
_____ (расц. соотв.)

**Технический надзор**
ТОО "Архсервис-Саулет"
_____ Алимжанов Т. Д.

Инженер-сметчик технического надзора
_____ Керейбаев С. Т.

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

**Подрядчик**
Директор
ТОО "СП "NEFT"
_____ Кадырбеков Н.М.

**Авторский надзор**
ТОО «АрхСпецСтройПроект»
_____ Орлов А. А.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СП "NEFT"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №7 по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Клочкова, 26" Корректировка**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№34 от 2021-04-13**

## Акт приемки выполненных работ №6
## за декабрь месяц 2021 года
## на 2-1-1 Сейсмоусиление. Остатки работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Земляные работы при сейсмоусилении** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010203-0101 | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | | 68,3 | 6,42 | 6,42 | 438 | 438 | 0 | 105 | 586 | |
| | | | | м2 спланированной площади | | 0 | 2,14 | 0 | 146 | | 43 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Земляные работы при сейсмоусилении** | | | | | | | | | 586 | |
| | | | **Раздел: 2. Усиление фундамента-фундаментная лента, лист 8 КЖ** | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | Е11-460301-0202 | **Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм** | | 2624 | 1410,07 | 591,18 | 3700024 | 1551256 | 24613 | 2332921 | 6515581 | |
| | | | | отверстие | | 809,51 | 425,31 | 2124154 | 1116013 | | 482636 | | |
| 3 | 3 | Е11-130501-0401 | **Поверхности. Отверстие заделать эпоксидным клеем (0,015м2/1шт д.24мм)** | | 39,5 | 7249,73 | 184,43 | 286364 | 7285 | 201699 | 58939 | 372927 | |
| | | | | м2 | | 1959 | 113,41 | 77380 | 4480 | | 27624 | | |
| 4 | 4 | Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В25/** | | 101,32 | 28325,85 | 2163,47 | 2869975 | 219202 | 2073370 | 456370 | 3592453 | |
| | | | | м3 | | 5698,8 | 557,1 | 577402 | 56445 | | 266108 | | |
| 5 | 5 | Е11-060101-0101 | **Подготовка бетонная. Устройство /В7,5/** | | 3,64 | 19457,54 | 1186,72 | 70825 | 4319 | 60358 | 5275 | 82188 | |
| | | | | м3 | | 1688,85 | 323,98 | 6147 | 1179 | | 6088 | | |
| 6 | 6 | Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16 | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В25/** | | 7,28 | 23135,97 | 1833,88 | 168430 | 13351 | 135598 | 16762 | 200007 | |
| | | | | м3 | | 2676,05 | 521,8 | 19482 | 3799 | | 14815 | | |
| 7 | 7 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | | 4,8897 | 349485 | | 1708877 | | 1708877 | | 1845587 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 136710 | | |
| 8 | 8 | С1214-210-0301 | **Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм** | | 1,0324 | 344112 | | 355261 | | 355261 | | 383682 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 28421 | | |
| 9 | 9 | С1214-210-0302 | **Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм** | | 11,5976 | 336472 | | 3902268 | | 3902268 | | 4214449 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 312181 | | |
| 10 | 10 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | **Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | | 446,22 | 967,18 | 20,82 | 431575 | 9290 | 255885 | 120955 | 596732 | |
| | | | | м2 поверхности | | 372,91 | 3,57 | 166400 | 1593 | | 44202 | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Усиление фундамента-фундаментная лента, лист 8 КЖ** | | | | | | | | | 17803606 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 3. Стена на отм.-1,300 (2шт). Отсек А, лист 9 КЖ | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | Е11-460301-0201 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | отверстие | 88 | 1407,25<br>809,51 | 591,18<br>425,31 | 123838<br>71237 | 52024<br>37427 | 577 | 78238<br>16166 | 218242 | |
| 12 | 12 | Е11-130501-0401 | Поверхности. Отверстие заделать эпоксидным клеем (0,008м2/1шт д.12мм) | м2 | 0,7 | 7249,73<br>1959 | 184,43<br>113,41 | 5075<br>1371 | 129<br>79 | 3574 | 1044<br>490 | 6609 | |
| 13 | 13 | Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В25/ | м3 | 3,54 | 40474,45<br>13970,46 | 2747,19<br>762,85 | 143280<br>49455 | 9725<br>2700 | 84099 | 37552<br>14467 | 195299 | |
| 14 | 14 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0046 | 349485 | | 1608 | | 1608 | 129 | 1737 | Казахстан |
| 15 | 15 | С1214-210-0301 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм | т | 0,6403 | 344112 | | 220335 | | 220335 | 17627 | 237962 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 3. Стена на отм.-1,300 (2шт). Отсек А, лист 9 КЖ | | | | | | | | | 659849 | |
| | | | Раздел: 4. Усиление ребристых плит перекрытия на отм -0,1, отм.3,22, отм.6,52 лист 17 КЖ | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | Е11-460301-0201 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром до 20 мм | отверстие | 624 | 1407,25<br>809,51 | 591,18<br>425,31 | 878124<br>505134 | 368896<br>265393 | 4093 | 554780<br>114632 | 1547536 | |
| 17 | 17 | Е11-460301-0217 К=10 | Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром до 20 мм/до 100мм | отверстие | 624 | 216,16<br>128,7 | 84,18<br>62,54 | -134884<br>-80309 | -52528<br>-39025 | -2047 | -85920<br>-17664 | -238468 | |
| 18 | 18 | Е11-130501-0401 | Поверхности. Отверстие заделать эпоксидным клеем (0,005м2/1шт д.16мм) | м2 | 3,1 | 7249,73<br>1959 | 184,43<br>113,41 | 22474<br>6073 | 572<br>352 | 15830 | 4626<br>2168 | 29268 | |
| 19 | 19 | Е11-460101-0301 | Ребристые плиты перекрытий железобетонные существующие. Усиление металлическими стяжками /с изготовлением по месту/ | т металлоконструкций | 15,1088 | 492852,63<br>390955,34 | 18805,35<br>5772,01 | 7446412<br>5906866 | 284126<br>87208 | 1255420 | 4315733<br>940972 | 12703117 | |
| 20 | 20 | С1214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 8,6603 | 464522 | | 4022900 | | 4022900 | 321832 | 4344732 | Казахстан |
| 21 | 21 | С1214-208-0103 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 3,5214 | 429640 | | 1512934 | | 1512934 | 121035 | 1633969 | Казахстан |
| 22 | 22 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 3,4067 | 424901 | | 1447510 | | 1447510 | 115801 | 1563311 | Россия |
| 23 | 23 | С1214-210-0102 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 0,0015 | 343539 | | 515 | | 515 | 41 | 556 | Казахстан |
| 24 | 24 | С1214-210-0301 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм | | 0,1186 | 344112 | | 40812 | | 40812 | | 44077 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | 3265 | | |
| 25 | 25 | Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за 2 раза | ? т | 399 | 483,84 | 4,6 | 193052 | 1835 | 173262 | 13235 | 222790 | |
| | | | | м2 | | 45 | 1,07 | 17955 | 427 | | 16503 | | |
| 26 | 26 | Е11-460101-0105 | Перекрытия. Усиление железобетоном сверху | V м3 | 42,3 | 71494,78 | 17947,2 | 3024229 | 759167 | 709239 | 1409164 | 4788064 | |
| | | | | | | 36780,69 | 9488,15 | 1555823 | 401349 | | 354671 | | |
| 27 | 27 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,64848 | 441876 | | 286548 | | 286548 | | 309472 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 4. Усиление ребристых плит перекрытия на отм -0,1, отм.3,22, отм.6,52 лист 17 КЖ | | | | | | | | 22924 | | |
| | | | | | | | | | | | | 26948424 | |
| | | | Раздел: 5. Плита перекрытия ПМ-1 на отм. -0,1. Отсек А, лист 18 Кж | | | | | | | | | | |
| 28 | 28 | Е11-460101-0803 Изм. и доп. вып. 16 | Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном /В25/ | V м3 | 14,76 | 86101,8 | 1517,1 | 1270863 | 22392 | 715229 | 391719 | 1795589 | |
| | | | | | | 36127,48 | 732,55 | 533242 | 10812 | | 133007 | | |
| 29 | 29 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0707 | 349485 | | 24709 | | 24709 | | 26686 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1977 | | |
| 30 | 30 | С1214-210-0301 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм | т | 1,5238 | 344112 | | 524358 | | 524358 | | 566307 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 5. Плита перекрытия ПМ-1 на отм. -0,1. Отсек А, лист 18 Кж | | | | | | | | 41949 | | |
| | | | | | | | | | | | | 2388582 | |
| | | | Раздел: 6. Усиление лестницы. Отсек А, лист 19 КЖ | | | | | | | | | | |
| 31 | 31 | Е11-460301-0201 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | ? V отверстие | 16 | 1407,25 | 591,18 | 22516 | 9459 | 105 | 14225 | 39680 | |
| | | | | | | 809,51 | 425,31 | 12952 | 6805 | | 2939 | | |
| 32 | 32 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | V т | 0,0376 | 694113,63 | 2684,63 | 26099 | 101 | 8796 | 12420 | 41601 | |
| | | | | | | 457487 | 1299,19 | 17202 | 49 | | 3082 | | |
| | | | Итого по разделу: 6. Усиление лестницы. Отсек А, лист 19 КЖ | | | | | | | | | 81281 | |
| | | | Раздел: 7. Усиление стеновых панелей на отм. -1,7, лист 22 КЖ | | | | | | | | | | |
| 33 | 33 | Е11-460301-0201 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром до 20 мм | ? V т отверстие | 1630 | 1407,25 | 591,18 | 2293818 | 963623 | 10693 | 1449185 | 4042443 | |
| | | | | | | 809,51 | 425,31 | 1319501 | 693255 | | 299440 | | |
| 34 | 34 | Е11-460301-0217 К=4 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм /до 240мм/ | ? V отверстие | 1630 | 86,46 | 33,67 | 140930 | 54882 | 2135 | 89780 | 249167 | |
| | | | | | | 51,48 | 25,02 | 83912 | 40783 | | 18457 | | |
| 35 | 35 | Е11-130501-0401 | Поверхности. Отверстие заделать эпоксидным клеем (0,008м2/1шт д.8мм) | ? м2 | 12,3 | 7249,73 | 184,43 | 89172 | 2269 | 62807 | 18353 | 116127 | |
| | | | | | | 1959 | 113,41 | 24096 | 1395 | | 8602 | | |
| 36 | 36 | Е11-070112-0101 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры | V т арматуры | 9,3079 | 73856,45 | 1552,05 | 687448 | 14446 | 0 | 489951 | 1271591 | |
| | | | | | | 72304,4 | 804,15 | 673002 | 7485 | | 94192 | | |
| 37 | 37 | С1214-210-0301 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм | т | 9,0943 | 344112 | | 3129458 | | 3129458 | | 3379815 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 250357 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 38 | С1261-107-0212 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,2135 | 233942 | | 49947 | | 49947 | | 53943 | Россия |
| | | | | | | | | | | | 3996 | | |
| 39 | 39 | Е11-460101-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами | м3 | 53,79 | 89580,93 | 2512,87 | 4818558 | 135168 | 3036599 | 1232645 | 6535299 | |
| | | | | | | 30615,2 | 1212,41 | 1646792 | 65216 | | 484096 | | |
| 40 | 40 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 537,9 | 967,18 | 20,82 | 520246 | 11199 | 308459 | 145806 | 719336 | |
| | | | | | | 372,91 | 3,57 | 200588 | 1920 | | 53284 | | |
| | | | Итого по разделу: 7. Усиление стеновых панелей на отм. -1,7, лист 22 КЖ | | | | | | | | | 16367720 | |
| | | | Раздел: 8. Усиление колонн, лист 25-35 КЖ | | | | | | | | | | |
| 41 | 41 | Е11-460301-0101 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | отверстие | 360 | 1065,23 | 456,5 | 383483 | 164340 | 2344 | 240395 | 673788 | |
| | | | | | | 602,22 | 325,23 | 216799 | 117083 | | 49910 | | |
| 42 | 42 | Е11-460301-0117 К=5 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм /до 250мм/ | отверстие | 360 | 58,43 | 22,85 | 21035 | 8226 | 587 | 13201 | 36975 | |
| | | | | | | 33,95 | 16,98 | 12222 | 6113 | | 2739 | | |
| 43 | 43 | Е11-130501-0401 | Поверхности. Отверстие заделать эпоксидным клеем (0,008м2/1шт д.20мм) | м2 | 5,4 | 7249,73 | 184,43 | 39149 | 996 | 27574 | 8058 | 50983 | |
| | | | | | | 1959 | 113,41 | 10579 | 612 | | 3776 | | |
| 44 | 44 | Е11-460101-0701 | Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами | т усиления | 13,3714 | 98738,95 | 20368,86 | 1320278 | 272360 | 73533 | 783841 | 2272449 | |
| | | | | | | 72870,84 | 8546,81 | 974385 | 114283 | | 168330 | | |
| 45 | 45 | С1222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 13,0025 | 818975 | | 10648722 | | 10648722 | | 11500620 | Россия |
| | | | | | | | | | | | 851898 | | |
| 46 | 46 | С1214-210-0302 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм | т | 0,3689 | 336472 | | 124125 | | 124125 | | 134055 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 9930 | | |
| 47 | 47 | Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 | м2 | 460,02 | 1951,24 | 27,05 | 897609 | 12443 | 732421 | 110155 | 1088385 | |
| | | | | | | 332,04 | 0,54 | 152745 | 248 | | 80621 | | |
| 48 | 48 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /М16х400/ | т | 0,0049 | 694113,63 | 2684,63 | 3401 | 13 | 1146 | 1619 | 5422 | |
| | | | | | | 457487 | 1299,19 | 2242 | 6 | | 402 | | |
| 49 | 49 | Е11-460301-0201 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | отверстие | 12 | 1407,25 | 591,18 | 16887 | 7094 | 79 | 10669 | 29760 | |
| | | | | | | 809,51 | 425,31 | 9714 | 5104 | | 2204 | | |
| 50 | 50 | Е11-460301-0217 К=10 | Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм /до 100мм/ | отверстие | 12 | 216,16 | 84,18 | -2594 | -1010 | -39 | -1652 | -4586 | |
| | | | | | | 128,7 | 62,54 | -1544 | -750 | | -340 | | |
| 51 | 51 | Е11-460101-1204 | Узел сопряжения колонны с балкой. Усиление | | 26,9083 | 572707,59 | 33384,95 | 15410588 | 898333 | 519482 | 10126395 | 27579942 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т усиления | | 520017 | 2663,29 | 13992773 | 71665 | | 2042959 | | |
| 52 | 52 | С1214-202-0402 К=1,04 | Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 24-60 | т | 20,1293 | 504416 | | 10153541 | | 10153541 | 812283 | 10965824 | Россия |
| 53 | 53 | С1214-205-0103 К=1,04 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | т | 6,7786 | 459047 | | 3111696 | | 3111696 | 248936 | 3360632 | Россия |
| 54 | 54 | С1214-101-0201 К=1,04 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 1,0767 | 464522 | | 500151 | | 500151 | 40012 | 540163 | Казахстан |
| 55 | 55 | С1217-101-0202 | Болт высокопрочный ГОСТ 1759.0-87 класс прочности 8.8 /монтажный болт М16х22/ | т | 0,0362 | 792284 | | 28681 | | 28681 | 2294 | 30975 | Россия |
| 56 | 56 | Е11-460301-0101 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | отверстие | 288 | 1065,23 | 456,5 | 306786 | 131472 | 1875 | 192316 | 539030 | |
| | | | | | | 602,22 | 325,23 | 173439 | 93666 | | 39928 | | |
| 57 | 57 | Е11-460301-0117 К=5 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, добавлять к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм /до 250мм/ | отверстие | 288 | 58,43 | 22,85 | 16828 | 6581 | 469 | 10561 | 29580 | |
| | | | | | | 33,95 | 16,98 | 9778 | 4890 | | 2191 | | |
| 58 | 58 | Е11-130501-0401 | Поверхности. Отверстие заделать эпоксидным клеем (0,008м2/1шт д.20мм) | м2 | 4,3 | 7249,73 | 184,43 | 31174 | 793 | 21957 | 6416 | 40597 | |
| | | | | | | 1959 | 113,41 | 8424 | 488 | | 3007 | | |
| 59 | 59 | Е11-460101-0701 | Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами | т усиления | 45,5457 | 98738,95 | 20368,86 | 4497135 | 927714 | 250467 | 2669921 | 7740420 | |
| | | | | | | 72870,84 | 8546,81 | 3318953 | 389270 | | 573364 | | |
| 60 | 60 | С1222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 45,5457 | 818975 | | 37300790 | | 37300790 | 2984063 | 40284853 | Россия |
| 61 | 61 | С ССЦ РК 8.04-08-2020 таб.6 п.2 | Доплата за марку С245 | т | 1,1923 | 7420 | | 8847 | | 8847 | 708 | 9555 | Россия |
| 62 | 62 | С ССЦ РК 8.04-08-2020 таб.6 п.3 | Доплата за марку С255 | т | 48,8734 | 13503 | | 659938 | | 659938 | 52795 | 712733 | Россия |
| 63 | 63 | Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 | м2 | 2401,2 | 1951,24 | 27,05 | 4685317 | 64953 | 3823071 | 574986 | 5681127 | |
| | | | | | | 332,04 | 0,54 | 797294 | 1297 | | 420824 | | |
| | | | Итого по разделу: 8. Усиление колонн, лист 25-35 КЖ | | | | | | | | | 113303282 | |
| | | | Раздел: 9. Ж/бетонная стена на отм.-0,400 лист 37 | | | | | | | | | | |
| 64 | 64 | Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /толщ 200мм/ | м3 | 302,4 | 35896,69 | 3945,43 | 10855159 | 1193098 | 6297365 | 2642271 | 14577224 | |
| | | | | | | 11126,64 | 1009,01 | 3364696 | 305125 | | 1079794 | | |
| 65 | 65 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,12096 | 349485 | | 42274 | | 42274 | 3382 | 45656 | Казахстан |
| 66 | 66 | С1214-210-0301 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм | т | 4,37996 | 344112 | | 1507197 | | 1507197 | 120576 | 1627773 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 9. Ж/бетонная стена на отм.-0,400 лист 37 | | | | | | | | | 16250653 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 10. Лестницы и входные группы | | | | | | | | | | |
| 67 | 67 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство /В7,5/ | м3 | 2,208 | 19457,54 | 1186,72 | 42962 | 2620 | 36613 | 3200 | 49855 | |
| | | | | | | 1688,85 | 323,98 | 3729 | 715 | | 3693 | | |
| 68 | 68 | Е11-060101-0103 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 10,32 | 9151,18 | 1590,89 | 94440 | 16418 | 23869 | 42271 | 147648 | |
| | | | | | | 5247,45 | 441,41 | 54154 | 4555 | | 10937 | | |
| 69 | 69 | С1212-101-0603 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | м3 | 10,5264 | 17409 | | 183254 | | 183254 | | 197914 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 14660 | | |
| 70 | 70 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,04488 | 1219159,39 | 1569,39 | 54716 | 70 | 40054 | 10530 | 70466 | |
| | | | | | | 325116 | 758,07 | 14591 | 34 | | 5220 | | |
| 71 | 71 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону | м2 поверхности | 66 | 967,18 | 20,82 | 63834 | 1374 | 37848 | 17890 | 88262 | |
| | | | | | | 372,91 | 3,57 | 24612 | 236 | | 6538 | | |
| 72 | 72 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п,3.2 Кзтр=1,1 | Лестницы прямолинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 | т конструкций | 4,8552 | 96749,49 | 28890,15 | 469738 | 140267 | 62451 | 231562 | 757404 | |
| | | | | | | 54996,7 | 11244,52 | 267020 | 54594 | | 56104 | | |
| 73 | 73 | Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 | Площадки с настилом и ограждением из листовой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 | т конструкций | 1,6308 | 103827,96 | 26855,51 | 169323 | 43796 | 17914 | 90571 | 280685 | |
| | | | | | | 65987,79 | 11147,69 | 107613 | 18180 | | 20791 | | |
| 74 | 74 | Е11-090501-0201 | Каркасы. Электродуговая сварка при монтаже | т | 6,486 | 9055,13 | 943,23 | 58732 | 6118 | 5980 | 33593 | 99711 | |
| | | | | | | 7189,84 | 3,57 | 46633 | 23 | | 7386 | | |
| 75 | 75 | С1222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 6,486 | 818975 | | 5311872 | | 5311872 | | 5736822 | Россия |
| | | | | | | | | | | | 424950 | | |
| 76 | 76 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 330,66 | 175,98 | 3,91 | 58190 | 1293 | 33770 | 16820 | 81011 | |
| | | | | | | 69,94 | 0,71 | 23126 | 235 | | 6001 | | |
| 77 | 77 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство /В7,5/ | м3 | 1,5 | 19457,54 | 1186,72 | 29186 | 1780 | 24873 | 2174 | 33869 | |
| | | | | | | 1688,85 | 323,98 | 2533 | 486 | | 2509 | | |
| 78 | 78 | Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 3,66 | 10036,56 | 2163,47 | 36734 | 7918 | 7958 | 16486 | 57478 | |
| | | | | | | 5698,8 | 557,1 | 20858 | 2039 | | 4258 | | |
| 79 | 79 | С1212-101-0603 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | м3 | 3,7149 | 17409 | | 64673 | | 64673 | | 69847 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 5174 | | |
| 80 | 80 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону | м2 поверхности | 13,3 | 967,18 | 20,82 | 12863 | 276 | 7627 | 3605 | 17785 | |
| | | | | | | 372,91 | 3,57 | 4960 | 47 | | 1317 | | |
| 81 | 81 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0109 | 349485 | | 3809 | | 3809 | | 4114 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 305 | | |
| 82 | 82 | С1214-210-0301 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм | т | 0,2255 | 344112 | | 77597 | | 77597 | | 83805 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 6208 | | |
| 83 | 83 | Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство | м3 | 1,75 | 11162,27 | 2265,08 | 19534 | 3964 | 4735 | 8583 | 30366 | |
| | | | | | | 6191,64 | 620,66 | 10835 | 1086 | | 2249 | | |
| 84 | 84 | С1212-101-0603 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | м3 | 1,77625 | 17409 | | 30923 | | 30923 | | 33397 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2474 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 85 | 85 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0154 | 349485 | | 5382 | | 5382 | | 5813 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 431 | | |
| 86 | 86 | С1214-210-0301 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм | т | 0,0948 | 344112 | | 32622 | | 32622 | | 35232 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2610 | | |
| | | | Итого по разделу: 10. Лестницы и входные группы | | | | | | | | | 7881484 | |
| | | | Раздел: 11. Кровля | | | | | | | | | | |
| 87 | 87 | Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 26,86597 | 114229,38 | 23454,8 | 3068883 | 630136 | 79888 | 1848630 | 5310914 | |
| | | | | | | 87801 | 7767,52 | 2358859 | 208682 | | 393401 | | |
| 88 | 88 | С1222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 26,86597 | 818975 | | 22002558 | | 22002558 | | 23762763 | Россия |
| | | | | | | | | | | | 1760205 | | |
| 89 | 89 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 706,58 | 175,98 | 3,91 | 124344 | 2763 | 72163 | 35942 | 173109 | |
| | | | | | | 69,94 | 0,71 | 49418 | 502 | | 12823 | | |
| 90 | 90 | Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 покрытия | 1297 | 677,3 | 184,09 | 878458 | 238765 | 765 | 521596 | 1512058 | |
| | | | | | | 492,62 | 65,93 | 638928 | 85511 | | 112004 | | |
| 91 | 91 | С1224-102-1007 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм | м2 | 1491,55 | 6815 | | 10164913 | | 10164913 | | 10978106 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 813193 | | |
| 92 | 92 | Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 13,93 | 4846,68 | 1833,88 | 67514 | 25546 | 4691 | 32073 | 107554 | Казахстан |
| | | | | | | 2676,05 | 521,8 | 37277 | 7269 | | 7967 | | |
| 93 | 93 | С1212-101-0603 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | м3 | 14,13895 | 17409 | | 246145 | | 246145 | | 265837 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 19692 | | |
| 94 | 94 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону | м2 поверхности | 71,4 | 967,18 | 20,82 | 69057 | 1487 | 40944 | 19354 | 95484 | |
| | | | | | | 372,91 | 3,57 | 26626 | 255 | | 7073 | | |
| 95 | 95 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,009 | 349485 | | 3145 | | 3145 | | 3397 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 252 | | |
| 96 | 96 | С1214-210-0301 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм | т | 0,6645 | 344112 | | 228662 | | 228662 | | 246955 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 18293 | | |
| | | | Итого по разделу: 11. Кровля | | | | | | | | | 42456177 | |
| | | | Раздел: 12. Схема расположения закладных деталей для крепления стеновых панелей | | | | | | | | | | |
| 97 | 97 | Е11-460301-0201 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | отверстие | 396 | 1407,25 | 591,18 | 557271 | 234108 | 2598 | 352072 | 982090 | |
| | | | | | | 809,51 | 425,31 | 320566 | 168423 | | 72747 | | |
| 98 | 98 | Е11-460301-0217 К=10 | Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм /до 100мм/ | отверстие | 396 | 216,16 | 84,18 | -85599 | -33335 | -1299 | -54526 | -151335 | |
| | | | | | | 128,7 | 62,54 | -50965 | -24766 | | -11210 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 99 | 99 | Е11-460101-0701 | Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами | | 1,710126 | 98738,95 | 20368,86 | 168856 | 34833 | 9404 | 100249 | 290633 | |
| | | | | т усиления | | 72870,84 | 8546,81 | 124618 | 14616 | | 21528 | | |
| 100 | 100 | С1222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | | 1,7101 | 892474 | | 1526220 | | 1526220 | | 1648318 | Россия |
| | | | | т | | | | | | | 122098 | | |
| 101 | 101 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 36,8 | 175,98 | 3,91 | 6476 | 144 | 3758 | 1872 | 9016 | |
| | | | | м2 | | 69,94 | 0,71 | 2574 | 26 | | 668 | | |
| | | | Итого по разделу: 12. Схема расположения закладных деталей для крепления стеновых панелей | | | | | | | | | 2778722 | |
| | | | Раздел: 13. Фасад. Навесная стена с каркасом из ЛСТК | | | | | | | | | | |
| 102 | 102 | Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | | 32,732 | 113944,44 | 23454,8 | 3729629 | 767722 | 88005 | 2252267 | 6460448 | |
| | | | | т конструкций | | 87801 | 7767,52 | 2873902 | 254246 | | 478552 | | |
| 103 | 103 | Е11-090501-0203 | Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | | 32,732 | 73867,65 | 11073,02 | 2417836 | 362442 | 43116 | 1448924 | 4176101 | |
| | | | | т | | 61477,4 | 3,57 | 2012278 | 117 | | 309341 | | |
| 104 | 104 | С1222-525-0201 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /оцинкование/ | | 32,732 | 814349 | | 26655271 | | 26655271 | | 28787693 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 2132422 | | |
| 105 | 105 | С ССЦ РК 8.04-08-2020 таб.7 п.10 | Доплата за Горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм | | 32,732 | 121375 | | 3972846 | | 3972846 | | 4290674 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 317828 | | |
| 106 | 106 | С1261-107-0229 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | | 0,0798861 | 3005629 | | 240108 | | 240108 | | 259317 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 19209 | | |
| 107 | 107 | С1217-101-0102 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8 | | 0,1304 | 367284 | | 47894 | | 47894 | | 51726 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 3832 | | |
| 108 | 108 | Е11-340108-0704 Изм. и доп. вып. 19 К=1 | Каркасы стен. Облицовка в 3 слоя | | | 2753,31 | 47,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | м2 поверхности | | 1400,63 | 20,37 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 109 | 109 | Е11-340108-0402 Изм. и доп. вып. 2 | Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 120 мм (П50) | | 1507 | 3647,22 | 14,83 | 5496361 | 22349 | 3769082 | 1235882 | 7270822 | |
| | | | | м2 поверхности | | 1131,34 | 7,68 | 1704929 | 11574 | | 538579 | | |
| 110 | 110 | С1232-101-0501 | Цементная плита Аквапанель KNAUF, толщ 12,5мм | | 1582,35 | 3221 | | 5096749 | | 5096749 | | 5504489 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 407740 | | |
| 111 | 111 | С1232-101-0402 | Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | | 3164,7 | 760 | | 2405172 | | 2405172 | | 2597586 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 192414 | | |
| 112 | 112 | Е11-340108-0501 Изм. и доп. вып. 2 | Каркасы стен. Мембрана. Устройство | | 1054,9 | 1375,39 | 1,03 | 1450899 | 1087 | 931899 | 373308 | 1970144 | |
| | | | | м2 поверхности | | 490,96 | 0,54 | 517914 | 570 | | 145937 | | |
| 113 | 113 | С1217-203-0101 | Геомембрана полимерная толщиной 0,15 мм СТ РК 2790-2015 (Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2) | | 1657,7 | 174 | | 288440 | | 288440 | | 311515 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 23075 | | |
| | | | Итого по разделу: 13. Фасад. Навесная стена с каркасом из ЛСТК | | | | | | | | | 61680515 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **246543610** | **10643974** | **186143687** | **39197943** | **308 600 882** | |
| | | | | | | | | **49755944** | **4685640** | | **22859329** | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,2 %** | | **3703211** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **312 304 089** | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **1,35 %** | | **4216105** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **316 520 194** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **6330404** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **322 850 598** | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **38742072** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **361 592 670** | |
| | | | **Скидка подрядчика** | | | **10%** | | | | | | **36 159 267** | |
| | | | **Итого со скидкой подрядчика** | | | | | | | | | **325 433 403** | |
| | | | **в т.ч. НДС** | | | **12%** | | | | | | **34 867 865** | |

**Заказчик :**
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

_____ Жасыбаев Н.Е.

Отдел сметной работы

_____

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

**Подрядчик:**
Директор
ТОО «СП"NET"»

_____ Кадырбеков Н.М.

**Технический надзор**
ТОО "Архсервис-Саулет "

_____ Алимжанов Т. Д.

Инженер-сметчик технического надзора

_____ Керейбаев С. Т.

**Авторский надзор**
ТОО «АрхСпецСтройПроект»

_____ Орлов А. А.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "СП "NEFT"

Стройка "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №7 по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Клочкова, 26". Корректировка сметной документации.
(наименование, адрес)

Стройка "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №7 по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Клочкова, 26"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №34 от 2021-04-13

## Акт приемки выполненных работ №7
## за декабрь месяц 2021 года
## на 2-1-2 Общестроительные работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 1. Кровля, лист 11,24Ар | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-110101-1103 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /В25/ | | 1280,56 | 861,1 | 34,56 | 1102690 | 44256 | 472104 | 439666 | 1665745 | |
| | | | | м2 стяжки | | 457,87 | 18,99 | 586330 | 24318 | | 123389 | | |
| 2 | 2 | Е11-110101-1104 К=6 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 /В25 до 50мм/ | | 1280,56 | 620,06 | 35,68 | 794024 | 45691 | 706075 | 47797 | 909167 | |
| | | | | м2 стяжки | | 33 | 18,84 | 42258 | 24126 | | 67346 | | |
| 3 | 3 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование /4Вр1 150х150=1,24кг/м2/ | | 1,5495 | 20054,38 | 1660,22 | 31074 | 2573 | 49 | 21380 | 56650 | |
| | | | | т | | 18362,8 | 801,46 | 28453 | 1242 | | 4196 | | |
| 4 | 4 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 1,5495 | 441876 | | 684687 | | 684687 | | 739462 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 54775 | | |
| 5 | 5 | Е11-120101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | | 1280,56 | 194,08 | 13,73 | 248531 | 17583 | 92841 | 103255 | 379929 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 107,85 | 4,14 | 138108 | 5302 | | 28143 | | |
| 6 | 6 | С1261-107-0510 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | | 1408,62 | 104 | | 146496 | | 146496 | | 158216 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 11720 | | |
| 7 | 8 | С1234-101-0205 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | | 197,85 | 43126 | | 8532479 | | 8532479 | | 9215077 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 682598 | | |
| | | | Итого по разделу: 1. Кровля, лист 11,24Ар | | | | | | | | | 13124246 | |
| | | | Раздел: 2. Фасадные работы, лист 17Ар | | | | | | | | | | |
| 8 | 27 | С1231-102-0104 | Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета | | 1171 | 4978 | | 5829238 | | 5829238 | | 6295577 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 466339 | | |
| 9 | 29 | С1261-107-0605 к=1.05 | Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | | 1893,15 | 724 | | 1370641 | | 1370641 | | 1480292 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 109651 | | |
| 10 | 30 | С1261-107-0608 к=1,05 | Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм | | 179,55 | 505 | | 90673 | | 90673 | | 97927 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 7254 | | |
| 11 | 37 | Е11-080101-0301 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | | 180,9 | 584,89 | 13,8 | 105807 | 2496 | 0 | 75315 | 195612 | |
| | | | | м2 поверхности | | 571,09 | 7,15 | 103310 | 1293 | | 14490 | | |
| 12 | 38 | С1235-201-0303 | Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 для приклеивания плит экструзионного пенополистирола | | 180,9 | 500 | | 90450 | | 90450 | | 97686 | Казахстан |
| | | | | кг | | | | | | | 7236 | | |
| 13 | 40 | С1234-102-0103 | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ИСБ-С-35 | | 9,045 | 32670 | | 295500 | | 295500 | | 319140 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 23640 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 41 | С1217-109-0103 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 110 мм | шт. | 1519,56 | 17 | | 25833 | | 25833 | | 27900 | Китай |
| | | | | | | | | | | | 2067 | | |
| 15 | 42 | Е11-131001-0301 Изм. и доп. вып. 12 | Поверхности стен. Гидроизоляции обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя | м2 поверхности | 180,9 | 2140,7 | 24,76 | 387253 | 4479 | 199068 | 133455 | 562365 | |
| | | | | | | 1015,51 | 9,11 | 183706 | 1648 | | 41657 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. Фасадные работы, лист 17Ар | | | | | | | | | 9076499 | |
| | | | Раздел: 3. Стены и перегородки внутренние из теплоблока, лист 18Ар | | | | | | | | | | |
| 16 | 43 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19 | Стены железобетонных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 203,072965 | 10182,77 | 531,77 | 2067845 | 107988 | 405929 | 1141822 | 3466440 | |
| | | | | | | 7652,07 | 157,26 | 1553929 | 31935 | | 256773 | | |
| 17 | 44 | С1213-301-0103 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D500 /600х200х150мм/ | м3 | 120,8 | 22667 | | 2738174 | | 2738174 | | 2957228 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 219054 | | |
| 18 | 45 | С1213-301-0103 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D500 /600х200х100мм/ | м3 | 125,2 | 22667 | | 2837908 | | 2837908 | | 3064941 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 227033 | | |
| 19 | 46 | С1213-301-0103 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D500 /600х200х250мм/ | м3 | 80,2 | 22667 | | 1817893 | | 1817893 | | 1963324 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 145431 | | |
| 20 | 47 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 5,0807 | 91851,83 | 2570,63 | 466672 | 13061 | 0 | 330130 | 860546 | |
| | | | | | | 89281,2 | 964,98 | 453611 | 4903 | | 63744 | | |
| 21 | 48 | С1214-210-0301 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм | т | 5,0807 | 344112 | | 1748330 | | 1748330 | | 1888196 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 139866 | | |
| 22 | 49 | Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10 | Кладка внутренних перегородок при высоте этажа до 4 м /толщ 0,09м и 0,19м/ | м3 кладки | 6,727 | 7159,58 | 2480,64 | 48162 | 16687 | 1654 | 24760 | 78756 | |
| | | | | | | 4433,08 | 679,06 | 29821 | 4568 | | 5834 | | |
| 23 | 50 | С1213-304-0103 | Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый | шт. | 187,5 | 145 | | 27188 | | 27188 | | 29363 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2175 | | |
| 24 | 51 | С1213-302-0101 | Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый | шт. | 353,75 | 330 | | 116738 | | 116738 | | 126077 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 9339 | | |
| 25 | 52 | Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9 | Пустоты в камнях. Засыпка | м3 кладки | 6,727 | 3364,18 | 1432,92 | 22631 | 9639 | 0 | 11431 | 36787 | |
| | | | | | | 1931,26 | 428,88 | 12992 | 2885 | | 2725 | | |
| 26 | 53 | С1212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 1,252 | 15483 | | 19385 | | 19385 | | 20936 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1551 | | |
| 27 | 54 | Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство В12,5 | м3 | 0,6935 | 34332,22 | 5552,46 | 23809 | 3851 | 12577 | 6042 | 32239 | |
| | | | | | | 10644,9 | 1454,83 | 7382 | 1009 | | 2388 | | |
| 28 | 55 | С1214-210-0301 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм | т | 0,3377 | 344112 | | 116207 | | 116207 | | 125504 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 9297 | | |
| 29 | 56 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0098 | 349485 | | 3425 | | 3425 | | 3699 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 274 | | |
| 30 | 57 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,0385 | 91851,83 | 2570,63 | 3536 | 99 | 0 | 2502 | 6521 | |
| | | | | | | 89281,2 | 964,98 | 3437 | 37 | | 483 | | |
| 31 | 58 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0385 | 441876 | | 17012 | | 17012 | | 18373 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1361 | | |
| 32 | 59 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,3019 | 91851,83 | 2570,63 | 27730 | 776 | 0 | 19617 | 51135 | |
| | | | | | | 89281,2 | 964,98 | 26954 | 291 | | 3788 | | |
| 33 | 60 | С1214-210-0301 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм | т | 0,3019 | 344112 | | 103887 | | 103887 | | 112198 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 8311 | | |
| | | | Итого по разделу: 3. Стены и перегородки внутренние из теплоблока, лист 18Ар | | | | | | | | | 14842262 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 4. Проемы, лист 20,21,22Ар** | | | | | | | | | | |
| 34 | 64 | С1223-207-0101 | **2.3.4. Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /67кг/шт/** | м2 | 47,04 | 40727 | | 1915798 | | 1915798 | 153264 | 2069062 | Казахстан |
| 35 | 65 | С1223-207-0203 | **Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014** | м2 | 5,09 | 45546 | | 231829 | | 231829 | 18546 | 250375 | Казахстан |
| 36 | 66 | С1223-207-0101 | **Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | м2 | 4,8 | 40727 | | 195490 | | 195490 | 15639 | 211129 | Казахстан |
| 37 | 72 | С1223-203-0301 | **Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный** | м2 | 20,16 | 37729 | | 760617 | | 760617 | 60849 | 821466 | Казахстан |
| 38 | 81 | С1223-102-0101 к=1,04 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой** | м2 | 1,6005 | 16002,48 | | 25612 | | 25612 | 2049 | 27661 | Казахстан |
| 39 | 82 | С1223-102-0101 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой** | м2 | 1,1155 | 15387 | | 17164 | | 17164 | 1373 | 18537 | Казахстан |
| 40 | 83 | С1223-102-0203 к=1,04 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка** | м2 | 63,726 | 26022,88 | | 1658334 | | 1658334 | 132667 | 1791001 | Казахстан |
| 41 | 84 | С1223-102-0305 к=1,04 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой** | м2 | 61,5195 | 21876,4 | | 1345825 | | 1345825 | 107666 | 1453491 | Казахстан |
| 42 | 85 | С1223-102-0305 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой** | м2 | 1,6905 | 21035 | | 35560 | | 35560 | 2845 | 38405 | Казахстан |
| 43 | 86 | С1223-102-0304 к=1,04 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками** | м2 | 313,131 | 27126,32 | | 8494092 | | 8494092 | 679527 | 9173619 | Казахстан |
| 44 | 88 | С1223-501-0103 | **Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм** | м | 269,4 | 1282 | | 345371 | | 345371 | 27630 | 373001 | Казахстан |
| 45 | 89 | С1223-501-0102 | **Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм** | м | 2,7 | 954 | | 2576 | | 2576 | 206 | 2782 | Казахстан |
| 46 | 93 | С1223-102-0101 к=1,04 | **Перегородки внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 /энергосберегающие/** | м2 | 8,68 | 16002,48 | | 138902 | | 138902 | 11112 | 150014 | Казахстан |
| 47 | 94 | С1223-102-0101 | **Перегородки внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014** | | 60,88 | 15387 | | 936761 | | 936761 | | 1011702 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м2 | | | | | | | 74941 | | |
| | | | Итого по разделу: 4. Проемы, лист 20,21,22Ар | | | | | | | | | 17392245 | |
| | | | Раздел: 5. Полы, лист 23,24Ар | | | | | | | | | | |
| 48 | 98 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 10,485 | 200,6 | 87,52 | 2103 | 918 | 0 | 1208 | 3576 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 113,08 | 46,91 | 1186 | 492 | | 265 | | |
| 49 | 101 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,1042 | 441876 | | 46043 | | 46043 | 3683 | 49726 | Казахстан |
| 50 | 103 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 5,16 | 200,6 | 87,52 | 1035 | 452 | 0 | 594 | 1759 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 113,08 | 46,91 | 583 | 242 | | 130 | | |
| 51 | 107 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0208 | 441876 | | 9191 | | 9191 | 735 | 9926 | Казахстан |
| 52 | 111 | С1234-102-0103 | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35 | м3 | 0,5 | 32670 | | 16335 | | 16335 | 1307 | 17642 | Казахстан |
| 53 | 115 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0208 | 441876 | | 9191 | | 9191 | 735 | 9926 | Казахстан |
| 54 | 150 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование /4Вр1 150х150/ | | 0,0186 | 20054,38 | 1660,22 | 373 | 31 | 1 | 257 | 680 | |
| | | | | т | | 18362,8 | 801,46 | 342 | 15 | | 50 | | |
| 55 | 151 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0186 | 441876 | | 8219 | | 8219 | 658 | 8877 | Казахстан |
| 56 | 131 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,1382 | 441876 | | 61067 | | 61067 | 4885 | 65952 | Казахстан |
| 57 | 142 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 1,6075 | 441876 | | 710316 | | 710316 | 56825 | 767141 | Казахстан |
| 58 | 150 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование /4Вр1 150х150/ | | 0,3494 | 20054,38 | 1660,22 | 7007 | 580 | 11 | 4821 | 12774 | |
| | | | | т | | 18362,8 | 801,46 | 6416 | 280 | | 946 | | |
| 59 | 151 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,3494 | 441876 | | 154391 | | 154391 | 12351 | 166742 | Казахстан |
| 60 | 162 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,3737 | 441876 | | 165129 | | 165129 | 13210 | 178339 | Казахстан |
| 61 | 171 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование /4Вр1 150х150/ | | 0,0045 | 20054,38 | 1660,22 | 90 | 8 | 0 | 62 | 164 | |
| | | | | т | | 18362,8 | 801,46 | 83 | 4 | | 12 | | |
| 62 | 172 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0045 | 441876 | | 1988 | | 1988 | 159 | 2147 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 5. Полы, лист 23,24Ар | | | | | | | | | 1295371 | |
| | | | Раздел: 6. Полы лестничных клеток, лист 27Ар | | | | | | | | | | |
| 63 | 179 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,1118 | 441876 | | 49402 | | 49402 | 3952 | 53354 | |
| | | | Итого по разделу: 6. Полы лестничных клеток, лист 27Ар | | | | | | | | | 53354 | |
| | | | Раздел: 7. Внутренняя отделка, лист 25Ар | | | | | | | | | | |
| 64 | 192 | Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | 875,80306 | 3126,95 | 16,64 | 2738592 | 14573 | 1292896 | 1035063 | 4075547 | |
| | | | | | | 1634,07 | 7,38 | 1431124 | 6463 | | 301892 | | |
| 65 | 193 | С1232-101-0101 | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм | | 2131,12 | 461 | | 982446 | | 982446 | | 1061042 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м2 | | | | | | | 78596 | | |
| 66 | 194 | С1232-101-0201 | Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм | м2 | 98,67 | 510 | | 50322 | | 50322 | 4026 | 54348 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 7. Внутренняя отделка, лист 25Ар | | | | | | | | | 5190937 | |
| | | | Раздел: 8. Приямок №1, №2 и №2. Лестница подвала ЛП-1, лист 33,34,36Ар | | | | | | | | | | |
| 67 | 257 | С1222-525-0201 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,8857 | 814349 | | 721269 | | 721269 | 57702 | 778971 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 8. Приямок №1, №2 и №2. Лестница подвала ЛП-1, лист 33,34,36Ар | | | | | | | | | 778971 | |
| | | | Раздел: 9. Крыльца, лист 37,38,39Ар | | | | | | | | | | |
| 68 | 276 | С1222-525-0201 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,2663 | 814349 | | 1031210 | | 1031210 | 82497 | 1113707 | Россия |
| 69 | 279 | С ССЦ РК 8.04-08-2020 таб.6 п.2 | Доплата за марку С245 | т | 0,0299 | 7420 | | 222 | | 222 | 18 | 240 | Россия |
| 70 | 280 | С ССЦ РК 8.04-08-2020 таб.6 п.3 | Доплата за марку С255 | т | 0,5162 | 13503 | | 6970 | | 6970 | 558 | 7528 | Россия |
| 71 | 283 | С1214-204-0619 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 9,24 | 4330 | | 40009 | | 40009 | 3201 | 43210 | Казахстан |
| 72 | 294 | С1234-101-0205 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 0,819 | 43126 | | 35320 | | 35320 | 2826 | 38146 | Казахстан |
| 73 | 298 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0195 | 349485 | | 6815 | | 6815 | 545 | 7360 | Казахстан |
| 74 | 299 | С1214-210-0301 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм | т | 0,0454 | 344112 | | 15623 | | 15623 | 1250 | 16873 | Казахстан |
| 75 | 300 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,033 | 441876 | | 14582 | | 14582 | 1167 | 15749 | Казахстан |
| 76 | 306 | С1222-525-0201 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,6701 | 814349 | | 1360044 | | 1360044 | 108804 | 1468848 | Россия |
| 77 | 308 | С ССЦ РК 8.04-08-2020 таб.6 п.2 | Доплата за марку С245 | т | 0,0398 | 7420 | | 295 | | 295 | 24 | 319 | Россия |
| 78 | 309 | С ССЦ РК 8.04-08-2020 таб.6 п.3 | Доплата за марку С255 | т | 0,6883 | 13503 | | 9294 | | 9294 | 744 | 10038 | Россия |
| 79 | 312 | С1214-204-0619 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 11,77 | 4330 | | 50964 | | 50964 | 4077 | 55041 | Казахстан |
| 80 | 323 | С1234-101-0205 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 1,13085 | 43126 | | 48769 | | 48769 | 3902 | 52671 | Казахстан |
| 81 | 327 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0262 | 349485 | | 9157 | | 9157 | 733 | 9890 | Казахстан |
| 82 | 328 | С1214-210-0301 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм | | 0,0612 | 344112 | | 21060 | | 21060 | | 22745 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | 1685 | | |
| 83 | 329 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0435 | 441876 | | 19222 | | 19222 | 1538 | 20760 | Казахстан |
| 84 | 335 | С1222-525-0201 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,5319 | 814349 | | 433152 | | 433152 | 34652 | 467804 | Россия |
| 85 | 337 | С ССЦ РК 8.04-08-2020 таб.6 п.2 | Доплата за марку С245 | т | 0,0067 | 7420 | | 50 | | 50 | 4 | 54 | Россия |
| 86 | 338 | С ССЦ РК 8.04-08-2020 таб.6 п.3 | Доплата за марку С255 | т | 0,3659 | 13503 | | 4941 | | 4941 | 395 | 5336 | Россия |
| 87 | 341 | С1214-204-0619 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 3,3 | 4330 | | 14289 | | 14289 | 1143 | 15432 | Казахстан |
| 88 | 350 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0182 | 349485 | | 6361 | | 6361 | 509 | 6870 | Казахстан |
| 89 | 351 | С1214-210-0301 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм | т | 0,004 | 344112 | | 1376 | | 1376 | 110 | 1486 | Казахстан |
| 90 | 352 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0089 | 441876 | | 3933 | | 3933 | 315 | 4248 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 9. Крыльца, лист 37,38,39Ар | | | | | | | | | 3384355 | |
| | | | Раздел: 10. Перегородки в санузлах, лист 41Ар | | | | | | | | | | |
| 91 | 362 | С1215-303-0102 | Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18-20 мм | 100 м2 | 0,5724 | 209896 | | 120144 | | 120144 | 9612 | 129756 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 10. Перегородки в санузлах, лист 41Ар | | | | | | | | | 129756 | |
| | | | Раздел: 11. Вентшахты, лист 42-46Ар | | | | | | | | | | |
| 92 | 371 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0508 | 349485 | | 17754 | | 17754 | 1420 | 19174 | Казахстан |
| 93 | 372 | С1214-210-0301 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм | т | 0,52 | 344112 | | 178938 | | 178938 | 14315 | 193253 | Казахстан |
| 94 | 373 | Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка /в т.ч. поз.7,12,13/ | м2 | 89,93 | 3286,77<br>2679,68 | 288,7<br>86,31 | 295579<br>240984 | 25963<br>7762 | 28633 | 179097<br>37974 | 512650 | |
| 95 | 374 | С1213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,005 | 46167 | | 231 | | 231 | 18 | 249 | Казахстан |
| 96 | 375 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0754 | 441876 | | 33317 | | 33317 | 2665 | 35982 | Казахстан |
| 97 | 376 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки КР 1 /в т.ч. поз.16,17,18+19/ | т металлических изделий | 0,3945 | 91851,83<br>89281,2 | 2570,63<br>964,98 | 36236<br>35221 | 1014<br>381 | 0 | 25634<br>4950 | 66820 | |
| 98 | 377 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,021 | 349485 | | 7339 | | 7339 | 587 | 7926 | Казахстан |
| 99 | 378 | С1214-210-0301 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм | т | 0,3195 | 344112 | | 109944 | | 109944 | 8796 | 118740 | Казахстан |
| 100 | 379 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | | 0,054 | 424901 | | 22945 | | 22945 | | 24781 | Россия |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | 1836 | | |
| 101 | 380 | Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Вентшахта. Стены из кирпича. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем | м2 | 123,87 | 4653,78 | 27,71 | 576464 | 3432 | 167906 | 292465 | 938443 | |
| | | | | | | 3270,57 | 8,68 | 405126 | 1075 | | 69514 | | |
| 102 | 382 | С1234-101-0205 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 6,1935 | 43126 | | 267101 | | 267101 | | 288469 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 21368 | | |
| | | | Итого по разделу: 11. Вентшахты, лист 42-46Ар | | | | | | | | | 2206487 | |
| | | | Раздел: 12. Будка выхода на кровлю, лист 49Ар | | | | | | | | | | |
| 103 | 398 | С1222-525-0201 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,2041 | 814349 | | 166209 | | 166209 | | 179506 | Россия |
| | | | | | | | | | | | 13297 | | |
| 104 | 400 | С ССЦ РК 8.04-08-2020 таб.6 п.3 | Доплата за марку С255 | т | 0,1963 | 13503 | | 2651 | | 2651 | | 2863 | Россия |
| | | | | | | | | | | | 212 | | |
| | | | Итого по разделу: 12. Будка выхода на кровлю, лист 49Ар | | | | | | | | | 182369 | |
| | | | Раздел: 13. Вентшахты, лист 53-55Ар | | | | | | | | | | |
| 105 | 427 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0084 | 349485 | | 2936 | | 2936 | | 3171 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 235 | | |
| 106 | 428 | С1214-210-0301 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм | т | 0,0821 | 344112 | | 28252 | | 28252 | | 30512 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2260 | | |
| 107 | 429 | Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка /в т.ч. поз.7,12,13/ | м2 | 19,26 | 3286,77 | 288,7 | 63303 | 5560 | 6132 | 38357 | 109793 | |
| | | | | | | 2679,68 | 86,31 | 51611 | 1662 | | 8133 | | |
| 108 | 430 | С1213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,0009707 | 46167 | | 45 | | 45 | | 49 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4 | | |
| 109 | 431 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0078 | 441876 | | 3447 | | 3447 | | 3723 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 276 | | |
| 110 | 432 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки КР1 /в т.ч. поз.16,17,18+19/ | т металлических изделий | 0,10528 | 91851,83 | 2570,63 | 9670 | 271 | 0 | 6841 | 17832 | |
| | | | | | | 89281,2 | 964,98 | 9400 | 102 | | 1321 | | |
| 111 | 433 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0056 | 349485 | | 1957 | | 1957 | | 2114 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 157 | | |
| 112 | 434 | С1214-210-0301 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм | т | 0,0852 | 344112 | | 29318 | | 29318 | | 31663 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2345 | | |
| 113 | 435 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0144 | 424901 | | 6119 | | 6119 | | 6608 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 489 | | |
| 114 | 436 | С1217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 | шт. | 64 | 30 | | 1920 | | 1920 | | 2074 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 154 | | |
| 115 | 437 | Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Вентшахта. Стены из кирпича. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем | м2 | 19,3 | 4653,78 | 27,71 | 89818 | 535 | 26161 | 45568 | 146217 | |
| | | | | | | 3270,57 | 8,68 | 63122 | 168 | | 10831 | | |
| 116 | 439 | С1234-101-0205 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м3 | 0,965 | 43126 | | 41617 | | 41617 | | 44946 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 3329 | | |
| | | | Итого по разделу: 13. Вентшахты, лист 53-55Ар | | | | | | | | | 398702 | |
| | | | Раздел: 14. Наружные лестницы 4шт лист 55 | | | | | | | | | | |
| 117 | 444 | С1261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,19496 | 419679 | | 81821 | | 81821 | | 88367 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 6546 | | |
| 118 | 445 | С1214-210-0301 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм | | 0,7668 | 344112 | | 263865 | | 263865 | | 284974 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | 21109 | | |
| | | | **Итого по разделу: 14. Наружные лестницы 4шт лист 55** | | | | | | | | | 373341 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 59372946 | 322516 | 53634949 | 3987139 | 68 428 896 | |
| | | | | | | | | 5415489 | 122203 | | 5068811 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1.2 % | | 821147 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 69 250 039 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1.35 % | | 934876 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 70 184 915 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 1403698 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 71 588 613 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 8590634 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 80 179 247 | |
| | | | **Скидка подрядчика** | | | 10% | | | | | | 8 017 926 | |
| | | | **Итого со скидкой подрядчика** | | | | | | | | | 72 161 321 | |
| | | | **в т.ч. НДС** | | | 12% | | | | | | 7 731 570 | |

**Заказчик :**
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
_____ Жасыбаев И.Е.

Отдел сметной работы
_____

Технический директор
ТОО "Архсервис-Саулет"
_____ Алимжанов Е. Д.

Инженер-сметчик технического Отдела
_____ Керимбаев С. Т.

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "СП "NEFT"
_____ Кадырбеков Н.М.

Авторский надзор
ТОО «АрхсервисСаулетПроект»
_____ Орлов А. А.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СП "NEFT"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №7 по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Клочкова, 26" Корректировка**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№34 от 2021-04-13**

## Акт приемки выполненных работ №8
## за декабрь месяц 2021 года
## на 2-1-3 Отопление и вентиляция

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Отопление** | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 334 | 1752,44 | 21,56 | 585315 | 7201 | 400847 | 129910 | 772443 | |
| | | | | | | 530,74 | 9,47 | 177267 | 3163 | | 57218 | | |
| 2 | 6 | Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 914,7 | 1449,8 | 21,56 | 1326132 | 19721 | 820943 | 355774 | 1816458 | |
| | | | | | | 530,74 | 9,47 | 485468 | 8662 | | 134552 | | |
| 3 | 7 | Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 87,7 | 2043,44 | 21,56 | 179210 | 1891 | 130773 | 34111 | 230387 | |
| | | | | | | 530,74 | 9,47 | 46546 | 831 | | 17066 | | |
| 4 | 8 | Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 93,5 | 2176,35 | 21,56 | 203489 | 2015 | 151849 | 36367 | 259044 | |
| | | | | | | 530,74 | 9,47 | 49624 | 885 | | 19188 | | |
| 5 | 9 | Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 71,3 | 3129,64 | 46,95 | 223143 | 3348 | 147996 | 52696 | 297906 | |
| | | | | | | 1007,01 | 19,48 | 71800 | 1389 | | 22067 | | |
| 6 | 10 | Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 9 | 3737,11 | 56,12 | 33634 | 505 | 22378 | 7888 | 44844 | |
| | | | | | | 1194,58 | 22,77 | 10751 | 205 | | 3322 | | |
| 7 | 13 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 385,3 | 548,15 | 86,22 | 211202 | 33220 | 27090 | 121037 | 358818 | |
| | | | | | | 391,62 | 44,68 | 150891 | 17215 | | 26579 | | |
| 8 | 14 | С1234-303-0308 к=1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм | м | 38,61 | 368 | | 14208 | | 14208 | | 15345 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1137 | | |
| 9 | 15 | С1234-303-0310 к=1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм | м | 97,57 | 437 | | 42638 | | 42638 | | 46049 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 3411 | | |
| 10 | 16 | С1234-303-0313 к=1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм | м | 96,47 | 545 | | 52576 | | 52576 | | 56782 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4206 | | |
| 11 | 17 | С1234-303-0314 к=1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм | м | 102,85 | 687 | | 70658 | | 70658 | | 76311 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 5653 | | |
| 12 | 18 | С1234-303-0316 к=1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм | м | 78,43 | 737 | | 57803 | | 57803 | | 62427 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4624 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 19 | С1234-303-0320 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 80 мм | м | 9,9 | 1085 | | 10742 | | 10742 | 859 | 11601 | Казахстан |
| 14 | 20 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 171,7 | 175,98<br>69,94 | 3,91<br>0,71 | 30216<br>12009 | 671<br>122 | 17536 | 8734<br>3116 | 42066 | |
| 15 | 21 | С1261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 929,4 | 537 | | 499088 | | 499088 | 39927 | 539015 | Россия |
| | | | Итого по разделу: 1. Отопление | | | | | | | | | 4629495 | |
| | | | Раздел: 2. Обвязка воздухонагревателей систем П1, П2 | | | | | | | | | | |
| 16 | 50 | Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 2,1 | 2176,35<br>530,74 | 21,56<br>9,47 | 4570<br>1115 | 45<br>20 | 3411 | 817<br>431 | 5818 | |
| 17 | 51 | Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 34,9 | 3129,64<br>1007,01 | 46,95<br>19,48 | 109224<br>35145 | 1639<br>680 | 72441 | 25794<br>10801 | 145819 | |
| 18 | 53 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 37 | 548,15<br>391,62 | 86,22<br>44,68 | 20282<br>14490 | 3190<br>1653 | 2601 | 11623<br>2552 | 34457 | |
| 19 | 54 | С1234-303-0314 к=1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм | м | 2,31 | 687 | | 1587 | | 1587 | 127 | 1714 | Казахстан |
| 20 | 55 | С1234-303-0316 к=1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм | м | 38,39 | 737 | | 28293 | | 28293 | 2263 | 30556 | Казахстан |
| 21 | 56 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 7,2 | 175,98<br>69,94 | 3,91<br>0,71 | 1267<br>504 | 28<br>5 | 735 | 366<br>131 | 1764 | |
| 22 | 57 | С1261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 22,8 | 537 | | 12244 | | 12244 | 979 | 13223 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 2. Обвязка воздухонагревателей систем П1, П2 | | | | | | | | | 233351 | |
| | | | Раздел: 3. Система теплый пол | | | | | | | | | | |
| 23 | 73 | Е11-160501-0701 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах | м трубопровода | 965,3 | 663<br>644,63 | 2,42<br>0,04 | 639994<br>622261 | 2336<br>39 | 15397 | 448056<br>87044 | 1175094 | |
| 24 | 75 | С1241-205-0203 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16 х2,0 мм | м | 955,647 | 257 | | 245601 | | 245601 | 19648 | 265249 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 3. Система теплый пол | | | | | | | | | 1440343 | |
| | | | Раздел: 4. Магистральный трубопровод теплого пола | | | | | | | | | | |
| 25 | 80 | Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 105,3 | 1752,44<br>530,74 | 21,56<br>9,47 | 184532<br>55887 | 2270<br>997 | 126375 | 40957<br>18039 | 243528 | |
| 26 | 81 | Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 101,2 | 1449,8<br>530,74 | 21,56<br>9,47 | 146720<br>53711 | 2182<br>958 | 90827 | 39362<br>14887 | 200969 | |
| 27 | 82 | Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 2,5 | 2043,44<br>530,74 | 21,56<br>9,47 | 5109<br>1327 | 54<br>24 | 3728 | 972<br>486 | 6567 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 28 | 84 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 209 | 543,33 | 86,22 | 113556 | 18020 | 13687 | 65654 | 193547 | |
| | | | | | | 391,62 | 44,68 | 81849 | 9338 | | 14337 | | |
| 29 | 85 | С1234-303-0308 к=1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм | м | 115,83 | 368 | | 42625 | | 42625 | 3410 | 46035 | Казахстан |
| 30 | 86 | С1234-303-0310 к=1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм | м | 111,32 | 437 | | 48647 | | 48647 | 3892 | 52539 | Казахстан |
| 31 | 87 | С1234-303-0313 к=1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм | м | 2,75 | 545 | | 1499 | | 1499 | 120 | 1619 | Казахстан |
| 32 | 88 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 20,5 | 175,98 | 3,91 | 3608 | 81 | 2094 | 1043 | 5023 | |
| | | | | | | 69,94 | 0,71 | 1434 | 15 | | 372 | | |
| 33 | 89 | С1261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 128,6 | 537 | | 69058 | | 69058 | 5525 | 74583 | Россия |
| | | | Итого по разделу: 4. Магистральный трубопровод теплого пола | | | | | | | | | 824410 | |
| | | | Раздел: 5. Тепловой пункт | | | | | | | | | | |
| 34 | 154 | Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 3,6 | 1752,44 | 21,56 | 6309 | 78 | 4321 | 1400 | 8326 | |
| | | | | | | 530,74 | 9,47 | 1911 | 34 | | 617 | | |
| 35 | 155 | Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 1,3 | 1449,8 | 21,56 | 1885 | 28 | 1167 | 506 | 2582 | |
| | | | | | | 530,74 | 9,47 | 690 | 12 | | 191 | | |
| 36 | 156 | Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 14,6 | 2043,44 | 21,56 | 29834 | 315 | 21771 | 5679 | 38354 | |
| | | | | | | 530,74 | 9,47 | 7749 | 138 | | 2841 | | |
| 37 | 157 | Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 13,4 | 2176,35 | 21,56 | 29163 | 289 | 21762 | 5212 | 37125 | |
| | | | | | | 530,74 | 9,47 | 7112 | 127 | | 2750 | | |
| 38 | 158 | Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 8,2 | 3129,64 | 46,95 | 25663 | 385 | 17021 | 6060 | 34261 | |
| | | | | | | 1007,01 | 19,48 | 8257 | 160 | | 2538 | | |
| 39 | 159 | Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 100,1 | 3737,11 | 56,12 | 374085 | 5617 | 248890 | 87737 | 498768 | |
| | | | | | | 1194,58 | 22,77 | 119577 | 2279 | | 36946 | | |
| 40 | 160 | Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 2 | 5557,5 | 81,32 | 11115 | 163 | 8312 | 1948 | 14108 | |
| | | | | | | 1320,22 | 32,39 | 2640 | 65 | | 1045 | | |
| 41 | 163 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 143,2 | 548,15 | 86,22 | 78495 | 12347 | 10068 | 44984 | 133357 | |
| | | | | | | 391,62 | 44,68 | 56080 | 6398 | | 9878 | | |
| 42 | 164 | С1234-303-0308 к=1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм | м | 3,96 | 368 | | 1457 | | 1457 | 117 | 1574 | Казахстан |
| 43 | 165 | С1234-303-0313 к=1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм | м | 11 | 545 | | 5995 | | 5995 | 480 | 6475 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 44 | 166 | С1234-303-0316 к=1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм | м | 6,6 | 737 | | 4864 | | 4864 | 389 | 5253 | Казахстан |
| 45 | 167 | С1234-303-0320 к=1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 80 мм | м | 11 | 1085 | | 11935 | | 11935 | 955 | 12890 | Казахстан |
| 46 | 168 | С1234-303-0324 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм | м | 2,2 | 1782 | | 3920 | | 3920 | 314 | 4234 | Казахстан |
| 47 | 174 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 33 | 175,98<br>69,94 | 3,91<br>0,71 | 5807<br>2308 | 129<br>23 | 3370 | 1679<br>599 | 8085 | |
| 48 | 175 | С1261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 88,1 | 537 | | 47310 | | 47310 | 3785 | 51095 | Россия |
| | | | Итого по разделу: 5. Тепловой пункт | | | | | | | | | 856487 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 5856307<br>2078403 | 117768<br>55437 | 3660138 | 1536366<br>591414 | 7984087 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 95809 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 8079896 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,35 % | | 109079 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 8188975 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 163779 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 8352754 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 1002330 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 9355084 | |
| | | | Скидка подрядчика | | | 10% | | | | | | 935 508 | |
| | | | Итого со скидкой подрядчика | | | | | | | | | 8 419 576 | |
| | | | в т.ч. НДС | | | 12% | | | | | | 902 097 | |

**Заказчик :**
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
_____ Жасыбаев Н.Е.

Отдел сметной работы
_____ (расц. соотв.)

Технический надзор
ТОО "АрхСпецСтройПроект"
_____ Аннажанов Т. Д.

Инженер-сметчик технического надзора
_____ Керейбаев С. Т.

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик:
Директор
ТОО "СП" «NEFT»
_____ Кадырбеков Н.М.

Авторский надзор
ТОО «АрхСпецСтройПроект»
_____ Орлов А. А.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СП "NEFT"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №7 по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Клочкова, 26"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№34 от 2021-04-13**

## Акт приемки выполненных работ №9
## за декабрь месяц 2021 года
## на 2-1-4 Водопровод и канализация

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Водомерный узел противопожарный** | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | С1241-102-0133 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм | м | 1 | 1512 | | 1512 | | 1512 | 121 | 1633 | Казахстан |
| 2 | 7 | С1241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 2,5 | 1891 | | 4728 | | 4728 | 378 | 5106 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 1. Водомерный узел противопожарный** | | | | | | | | | 6738 | |
| | | | **Раздел: 2. Водопровод -В1-** | | | | | | | | | | |
| 3 | 19 | Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 14 | 5197,19<br>927,4 | 57,84<br>26,14 | 72761<br>12984 | 810<br>366 | 58967 | 9612<br>6590 | 88963 | |
| 4 | 20 | Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 68 | 4562,75<br>927,4 | 57,84<br>26,14 | 310267<br>63063 | 3934<br>1778 | 243271 | 46685<br>28556 | 385508 | |
| 5 | 21 | Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 71 | 3396,59<br>773,77 | 43,64<br>19,84 | 241158<br>54938 | 3099<br>1409 | 183122 | 40569<br>22538 | 304265 | |
| 6 | 22 | Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 10 | 2480,66<br>602,22 | 24,73<br>11,08 | 24807<br>6022 | 247<br>111 | 18537 | 4416<br>2338 | 31561 | |
| 6 | 23 | Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 44 | 2219,03<br>602,22 | 24,73<br>11,08 | 97637<br>26498 | 1089<br>488 | 70052 | 19429<br>9365 | 126431 | |
| 7 | 24 | Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 67 | 1934,67<br>602,22 | 24,73<br>11,08 | 129623<br>40349 | 1657<br>742 | 87617 | 29586<br>12737 | 171946 | |
| 8 | 25 | Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 6 | 1860,4<br>602,22 | 24,73<br>11,08 | 11162<br>3613 | 148<br>66 | 7401 | 2649<br>1105 | 14916 | |
| 9 | 28 | Е11-160501-502 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах | м трубопровода | 19 | 773,18<br>758,99 | 2,24<br>0,09 | 14690<br>14421 | 43<br>2 | 227 | 10384<br>2006 | 27080 | |
| 10 | 29 | С1241-205-1102 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм | м | 18,81 | 143 | | 2690 | | 2690 | 215 | 2905 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 30 | Е11-160501-503 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах | м трубопровода | 71 | 772,63 | 1,65 | 54857 | 117 | 787 | 38853 | 101207 | |
| | | | | | | 759,9 | 0,13 | 53953 | 9 | | 7497 | | |
| 12 | 31 | С1241-205-1103 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм | м | 70,29 | 227 | | 15956 | | 15956 | | 17232 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1276 | | |
| 13 | 32 | Е11-160501-504 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах | м трубопровода | 19 | 774,99 | 1,33 | 14725 | 25 | 206 | 10438 | 27176 | |
| | | | | | | 762,82 | 0,17 | 14494 | 3 | | 2013 | | |
| 14 | 33 | С1241-205-1104 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм | м | 18,81 | 379 | | 7129 | | 7129 | | 7699 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 570 | | |
| 15 | 34 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 251 | 543,33 | 86,22 | 136376 | 21642 | 16438 | 78848 | 232442 | |
| | | | | | | 391,62 | 44,68 | 98297 | 11215 | | 17218 | | |
| 16 | 35 | С1234-303-0208 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм | м | 6,6 | 211 | | 1393 | | 1393 | | 1504 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 111 | | |
| 17 | 36 | С1234-303-0210 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм | м | 73,7 | 276 | | 20341 | | 20341 | | 21968 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1627 | | |
| 18 | 37 | С1234-303-0212 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм | м | 48,4 | 325 | | 15730 | | 15730 | | 16988 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1258 | | |
| 19 | 38 | С1234-303-0215 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм | м | 11 | 431 | | 4741 | | 4741 | | 5120 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 379 | | |
| 20 | 39 | С1234-303-0218 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм | м | 48,4 | 567 | | 27443 | | 27443 | | 29638 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2195 | | |
| 21 | 40 | С1234-303-0221 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм | м | 15,4 | 759 | | 11689 | | 11689 | | 12624 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 935 | | |
| 22 | 41 | С1234-303-0223 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм | м | 74,8 | 947 | | 70836 | | 70836 | | 76503 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 5667 | | |
| 23 | 42 | С1234-303-0226 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм | м | 2,2 | 1618 | | 3560 | | 3560 | | 3845 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 285 | | |
| 24 | 52 | С1261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 90 | 537 | | 48330 | | 48330 | | 52196 | Россия |
| | | | | | | | | | | | 3866 | | |
| 25 | 55 | С1241-208-2502 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм | шт. | 73 | 31 | | 2263 | | 2263 | | 2444 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 181 | | |
| 26 | 56 | С1241-208-2503 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм | | 28 | 49 | | 1372 | | 1372 | | 1482 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | 110 | | |
| 27 | 57 | С1241-209-1902 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм | | 15 | 42 | | 630 | | 630 | | 680 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 50 | | |
| 28 | 58 | С1241-209-2007 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х25 мм | | 16 | 104 | | 1664 | | 1664 | | 1797 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 133 | | |
| 29 | 59 | С1241-114-0112 | Переходы 65х50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | 5 | 521 | | 2605 | | 2605 | | 2813 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 208 | | |
| 30 | 60 | С1241-114-0109 | Переходы 65х25 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | 3 | 502 | | 1506 | | 1506 | | 1626 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 120 | | |
| 31 | 61 | С1241-114-0109 | Переходы 65х20 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | 5 | 502 | | 2510 | | 2510 | | 2711 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 201 | | |
| 32 | 62 | С1241-114-0106 | Переходы 50х32 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | 2 | 391 | | 782 | | 782 | | 845 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 63 | | |
| 33 | 63 | С1241-114-0105 | Переходы 50х25 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | 2 | 486 | | 972 | | 972 | | 1050 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 78 | | |
| 34 | 64 | С1241-114-0102 | Переходы 32х25 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | 2 | 229 | | 458 | | 458 | | 495 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 37 | | |
| 35 | 65 | С1241-102-0151 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм | | 4,5 | 2531 | | 11390 | | 11390 | | 12301 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 911 | | |
| 36 | 66 | С1241-102-0117 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | | 32 | 990 | | 31680 | | 31680 | | 34214 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 2534 | | |
| 37 | 67 | С1241-102-0106 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм | | 10,5 | 594 | | 6237 | | 6237 | | 6736 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 499 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. Водопровод -В1- | | | | | | | | | 1828910 | |
| | | | Раздел: 3. Горячее водоснабжение -Т3,-Т4- | | | | | | | | | | |
| 38 | 73 | Е11-160501-503 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах | | 151 | 772,63 | 1,65 | 116667 | 250 | 1673 | 82630 | 215241 | |
| | | | | м трубопровода | | 759,9 | 0,13 | 114745 | 20 | | 15944 | | |
| 39 | 74 | С1241-205-2201 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм | | 149,49 | 143 | | 21377 | | 21377 | | 23087 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 1710 | | |
| 40 | 75 | Е11-160501-504 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах | | 68 | 774,99 | 1,33 | 52699 | 91 | 737 | 37356 | 97259 | |
| | | | | м трубопровода | | 762,82 | 0,17 | 51872 | 12 | | 7204 | | |
| 41 | 76 | С1241-205-2202 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм | | 67,32 | 261 | | 17571 | | 17571 | | 18977 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 1406 | | |
| 42 | 77 | Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | | 14 | 3396,59 | 43,64 | 47552 | 611 | 36109 | 8000 | 59996 | |
| | | | | м трубопровода | | 773,77 | 19,84 | 10833 | 278 | | 4444. | | |
| 43 | 78 | Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | | 54 | 2987,57 | 24,73 | 161329 | 1335 | 127473 | 23845 | 199988 | |
| | | | | м трубопровода | | 602,22 | 11,08 | 32520 | 598 | | 14814 | | |
| 44 | 79 | Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | | 58 | 2480,66 | 24,73 | 143878 | 1435 | 107515 | 25611 | 183048 | |
| | | | | м трубопровода | | 602,22 | 11,08 | 34929 | 643 | | 13559 | | |
| 45 | 80 | Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | | 90 | 2219,03 | 24,73 | 199713 | 2225 | 143287 | 39742 | 258611 | |
| | | | | м трубопровода | | 602,22 | 11,08 | 54200 | 997 | | 19156 | | |
| 46 | 81 | Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | | 234 | 1934,67 | 24,73 | 452713 | 5787 | 306006 | 103329 | 600525 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м трубопровода | | 602,22 | 11,08 | 140919 | 2593 | | 44483 | | |
| 47 | 82 | Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | | 24 | 1860,4 | 24,73 | 44650 | 594 | 29603 | 10598 | 59668 | |
| | | | | м трубопровода | | 602,22 | 11,08 | 14453 | 266 | | 4420 | | |
| 48 | 90 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | | 474 | 543,33 | 86,22 | 257538 | 40868 | 31042 | 148900 | 438953 | |
| | | | | м трубопровода | | 391,62 | 44,68 | 185628 | 21178 | | 32515 | | |
| 49 | 91 | С1234-303-0306 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм | | 26,4 | 296 | | 7814 | | 7814 | | 8439 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 625 | | |
| 50 | 92 | С1234-303-0308 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм | | 257,4 | 368 | | 94723 | | 94723 | | 102301 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 7578 | | |
| 51 | 93 | С1234-303-0310 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм | | 99 | 437 | | 43263 | | 43263 | | 46724 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 3461 | | |
| 52 | 94 | С1234-303-0312 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм | | 63,8 | 482 | | 30752 | | 30752 | | 33212 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 2460 | | |
| 53 | 95 | С1234-303-0313 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм | | 59,4 | 545 | | 32373 | | 32373 | | 34963 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 2590 | | |
| 54 | 96 | С1234-303-0316 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм | | 15,4 | 737 | | 11350 | | 11350 | | 12258 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 908 | | |
| 55 | 98 | С1241-114-0101 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм | | 24 | 249 | | 5976 | | 5976 | | 6454 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 478 | | |
| 56 | 103 | С1261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | | 113 | 537 | | 60681 | | 60681 | | 65535 | Россия |
| | | | | кг | | | | | | | 4854 | | |
| 57 | 104 | С1241-114-0107 | Переходы 50х40 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | 2 | 362 | | 724 | | 724 | | 782 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 58 | | |
| 58 | 105 | С1241-114-0103 | Переходы 40х25 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | 2 | 277 | | 554 | | 554 | | 598 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 44 | | |
| 59 | 106 | С1241-114-0104 | Переходы 40х32 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | 4 | 267 | | 1068 | | 1068 | | 1153 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 85 | | |
| 60 | 107 | С1241-114-0103 | Переходы 40х20 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | 6 | 277 | | 1662 | | 1662 | | 1795 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 133 | | |
| 61 | 108 | С1241-114-0102 | Переходы 32х25 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | 3 | 229 | | 687 | | 687 | | 742 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 55 | | |
| 62 | 109 | С1241-114-0101 | Переходы 32х20 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | 6 | 249 | | 1494 | | 1494 | | 1614 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 120 | | |
| 63 | 110 | С1241-114-0101 | Переходы 25х20 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | 6 | 249 | | 1494 | | 1494 | | 1614 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 120 | | |
| 64 | 111 | С1241-208-2501 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | | 12 | 16 | | 192 | | 192 | | 207 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 15 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 65 | 112 | С1241-208-2502 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм | шт. | 123 | 31 | | 3813 | | 3813 | 305 | 4118 | Казахстан |
| 66 | 113 | С1241-208-2503 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм | шт. | 30 | 49 | | 1470 | | 1470 | 118 | 1588 | Казахстан |
| 67 | 114 | С1241-209-1902 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм | шт. | 52 | 42 | | 2184 | | 2184 | 175 | 2359 | Казахстан |
| 68 | 115 | С1241-209-2007 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х25 мм | шт. | 5 | 104 | | 520 | | 520 | 42 | 562 | Казахстан |
| 69 | 117 | С1241-102-0117 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | м | 32 | 990 | | 31680 | | 31680 | 2534 | 34214 | Казахстан |
| 70 | 118 | С1241-102-0106 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм | м | 10,5 | 594 | | 6237 | | 6237 | 499 | 6736 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 3. Горячее водоснабжение -Т3,-Т4- | | | | | | | | | 2523321 | |
| | | | Раздел: 4. Водомерный узел Т3 | | | | | | | | | | |
| 71 | 125 | С1241-114-0106 | Переходы 57х32 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 391 | | 782 | | 782 | 63 | 845 | Казахстан |
| 72 | 126 | С1241-101-0404 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм | м | 1 | 1684 | | 1684 | | 1684 | 135 | 1819 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 4. Водомерный узел Т3 | | | | | | | | | 2664 | |
| | | | Раздел: 6. Канализация бытовая -К1 | | | | | | | | | | |
| 73 | 139 | Е11-160201-0201 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах /узлы/ | м трубопровода | 46 | 11272,17<br>1250,9 | 39,12<br>16,44 | 518520<br>57541 | 1799<br>756 | 459179 | 41974<br>44840 | 605334 | |
| 74 | 140 | Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм /узлы/ | м | 110 | 15067,07<br>1375,99 | 57,99<br>24,3 | 1657378<br>151359 | 6379<br>2673 | 1499640 | 110903<br>141462 | 1909743 | |
| 75 | 141 | С1261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 63,8 | 537 | | 34261 | | 34261 | 2741 | 37002 | Россия |
| | | | Итого по разделу: 6. Канализация бытовая -К1 | | | | | | | | | 2552079 | |
| | | | Раздел: 7. Канализация бытовая -К1 | | | | | | | | | | |
| 76 | 146 | Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 110 | 1062,63<br>1039,36 | 3,78<br>1,4 | 116889<br>114330 | 416<br>154 | 2144 | 82428<br>15945 | 215262 | |
| 77 | 147 | Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | м | 122 | 1093,79<br>1083,9 | 1,56<br>0,61 | 133442<br>132236 | 190<br>74 | 1016 | 95263<br>18296 | 247001 | |
| 78 | 148 | С1241-203-0107 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм | м | 109,78 | 1094 | | 120099 | | 120099 | 9608 | 129707 | Казахстан |
| 79 | 149 | С1241-203-0101 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм | м | 121,756 | 270 | | 32874 | | 32874 | 2630 | 35504 | Казахстан |
| 80 | 150 | С1241-208-3603 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 24 | 281 | | 6744 | | 6744 | 540 | 7284 | Казахстан |
| 81 | 151 | С1241-213-0704 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 24 | 110 | | 2640 | | 2640 | 211 | 2851 | Казахстан |
| 82 | 152 | С1241-208-3601 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | | 8 | 82 | | 656 | | 656 | | 708 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | 52 | | |
| 83 | 153 | С1241-213-0701 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 8 | 39 | | 312 | | 312 | 25 | 337 | Казахстан |
| 84 | 154 | С1241-220-0204 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 10 | 642 | | 6420 | | 6420 | 514 | 6934 | Казахстан |
| 85 | 155 | С1241-220-0201 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 8 | 209 | | 1672 | | 1672 | 134 | 1806 | Казахстан |
| 86 | 156 | С1241-216-0203 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 56 | 145 | | 8120 | | 8120 | 650 | 8770 | Казахстан |
| 87 | 157 | С1241-216-0201 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 111 | 45 | | 4995 | | 4995 | 400 | 5395 | Казахстан |
| 88 | 158 | С1241-209-2406 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 60 | 431 | | 25860 | | 25860 | 2069 | 27929 | Казахстан |
| 89 | 159 | С1241-209-2404 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 18 | 320 | | 5760 | | 5760 | 461 | 6221 | Казахстан |
| 90 | 160 | С1241-209-2401 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50 х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 62 | 130 | | 8060 | | 8060 | 645 | 8705 | Казахстан |
| 91 | 161 | С1241-212-0601 | Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами100х100 мм | шт. | 9 | 1235 | | 11115 | | 11115 | 889 | 12004 | Казахстан |
| 92 | 162 | С1241-208-3603 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 14 | 281 | | 3934 | | 3934 | 315 | 4249 | Казахстан |
| 93 | 163 | С1241-208-3601 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 41 | 82 | | 3362 | | 3362 | 269 | 3631 | Казахстан |
| 94 | 164 | С1241-208-3503 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 30 | 228 | | 6840 | | 6840 | 547 | 7387 | Казахстан |
| 95 | 165 | С1241-208-3501 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 40 | 69 | | 2760 | | 2760 | 221 | 2981 | Казахстан |
| 96 | 166 | С1241-210-1102 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм | шт. | 8 | 176 | | 1408 | | 1408 | 113 | 1521 | Казахстан |
| 97 | 167 | С1261-301-0372 | Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 41 | 1729 | | 70889 | | 70889 | 5671 | 76560 | Казахстан |
| 98 | 168 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | м | 8 | 543,33<br>391,62 | 86,22<br>44,68 | 4347<br>3133 | 689<br>357 | 524 | 2513<br>549 | 7409 | |
| 99 | 169 | С1234-303-0226 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 114 мм | м | 8,8 | 1618 | | 14238 | | 14238 | 1139 | 15377 | Казахстан |
| 100 | 170 | С1241-102-0208 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,5 мм | м | 11 | 5272 | | 57992 | | 57992 | 4639 | 62631 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 101 | 171 | С1241-102-0151 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм | м | 9 | 2531 | | 22779 | | 22779 | 1822 | 24601 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 7. Канализация бытовая -К1 | | | | | | | | | 922765 | |
| | | | Раздел: 9. Канализация производственная для кухни-К3- | | | | | | | | | | |
| 102 | 204 | Е11-160201-0201 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах | м трубопровода | 12 | 11272,17<br>1250,9 | 39,12<br>16,44 | 135266<br>15011 | 469<br>197 | 119786 | 10950<br>11697 | 157913 | |
| 103 | 205 | Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах | м трубопровода | 25 | 15067,07<br>1375,99 | 57,99<br>24,3 | 376677<br>34400 | 1449<br>607 | 340827 | 25205<br>32151 | 434033 | |
| 104 | 206 | С1241-512-0102 | Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм | шт. | 1 | 3356 | | 3356 | | 3356 | 268 | 3624 | Казахстан |
| 105 | 207 | Е11-170101-0112 | Трапы диаметром 100 мм. Установка | комплект | 3 | 22298,92<br>1411,73 | 92,19<br>48,9 | 66897<br>4235 | 277<br>147 | 62385 | 3155<br>5604 | 75656 | |
| 106 | 208 | С1261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 17,6 | 537 | | 9451 | | 9451 | 756 | 10207 | Россия |
| 107 | 212 | Е11-150404-0404 Изм. и доп. вып. 4 | Трубы. Окраска за 2 раза кузбасским лаком | м2 окрашиваемой поверхности | 15,5 | 327,79<br>285,5 | 0<br>0 | 5081<br>4425 | 0<br>0 | 655 | 3186<br>661 | 8928 | |
| | | | Итого по разделу: 9. Канализация производственная для кухни-К3- | | | | | | | | | 690361 | |
| | | | Раздел: 10. Канализация производственная напорная -КЗН- | | | | | | | | | | |
| 108 | 216 | Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 23 | 2492,73<br>664,76 | 40,18<br>18,41 | 57333<br>15289 | 924<br>423 | 41119 | 11313<br>5492 | 74138 | |
| 109 | 217 | Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 14 | 2043,44<br>530,74 | 21,56<br>9,47 | 28608<br>7430 | 302<br>133 | 20876 | 5445<br>2724 | 36777 | |
| 110 | 218 | Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 1 | 1628,17<br>530,74 | 21,56<br>9,47 | 1628<br>531 | 21<br>9 | 1076 | 389<br>161 | 2178 | |
| 111 | 225 | С1261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 3 | 537 | | 1611 | | 1611 | 129 | 1740 | Россия |
| 112 | 226 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 14 | 106,47<br>59,83 | 2,73<br>0,36 | 1491<br>838 | 38<br>5 | 615 | 607<br>168 | 2266 | |
| 113 | 227 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 14 | 175,98<br>69,94 | 3,91<br>0,71 | 2464<br>979 | 55<br>10 | 1430 | 712<br>254 | 3430 | |
| | | | Итого по разделу: 10. Канализация производственная напорная -КЗН- | | | | | | | | | 120529 | |
| | | | Раздел: 11. Жироуловитель | | | | | | | | | | |
| 114 | 228 | Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 31,1335158 | 176,98<br>7,72 | 169,26<br>33,23 | 5510<br>240 | 5270<br>1035 | 0 | 918<br>514 | 6942 | |
| 115 | 229 | Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 7,4768298 | 255,39<br>9,68 | 245,41<br>55,89 | 1910<br>72 | 1835<br>418 | 2 | 353<br>181 | 2444 | |
| 116 | 230 | Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 1,1941344 | 2668,51<br>2668,51 | 0<br>0 | 3187<br>3187 | 0<br>0 | 0 | 2294<br>438 | 5919 | |
| 117 | 231 | С3412-102-0117 класс груза 1, k=1, на расст. 30 км. | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 404,67378 | 38 | | 15378 | | | 1230 | 16608 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 118 | 232 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 7,708072 | 19,8 | 16,35 | 153 | 126 | 0 | 61 | 231 | |
| | | | | м3 грунта | | 3,4 | 7,68 | 26 | 59 | | 17 | | |
| 119 | 245 | С1214-203-0201 к=1,04 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П | | 0,0221 | 425147 | | 9396 | | 9396 | | 10148 | Россия |
| | | | | т | | | | | | | 752 | | |
| 120 | 246 | С1214-208-0102 к=1,04 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | | 0,0016 | 469545 | | 751 | | 751 | | 811 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 60 | | |
| 121 | 247 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 1,05328 | 106,47 | 2,73 | 112 | 2 | 46 | 46 | 171 | |
| | | | | м2 | | 59,83 | 0,36 | 63 | 0 | | 13 | | |
| 122 | 248 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 1,05328 | 175,98 | 3,91 | 185 | 4 | 108 | 54 | 258 | |
| | | | | м2 | | 69,94 | 0,71 | 74 | 1 | | 19 | | |
| | | | Итого по разделу: 11. Жироуловитель | | | | | | | | | 43532 | |
| | | | Раздел: 12. Канализация дождевая | | | | | | | | | | |
| 123 | 271 | Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | | 3 | 2043,44 | 21,56 | 6130 | 64 | 4473 | 1167 | 7881 | |
| | | | | м трубопровода | | 530,74 | 9,47 | 1592 | 28 | | 584 | | |
| | | | Итого по разделу: 12. Канализация дождевая | | | | | | | | | 7881 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 6 884 015 | 106 317 | 5 186 598 | 1 170 416 | 8 698 782 | |
| | | | | | | | | 1 575 722 | 49 861 | | 644 351 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | - | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | - | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 104 385 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 8 803 162 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,35 % | | 118 843 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 8 922 005 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 178 440 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 9 100 445 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 1 092 053 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 10 192 498 | |
| | | | Скидка подрядчика | | | 10% | | | | | | 1 019 250 | |
| | | | Итого со скидкой подрядчика | | | | | | | | | 9 173 248 | |
| | | | в т.ч. НДС | | | 12% | | | | | | 982 848 | |

**Заказчик :**
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
_____ Жасыбаев Н.Е.

Отдел сметной работы (расц. соств.)

**Технический надзор**
ТОО "Архсервис-Саулет"
_____ Алимжанов Т. Д.

Отделение технического надзора
_____ Керейбаев С. Т.

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "СП «NEFT»
_____ Кадырбеков Н.М.

**Авторский надзор**
ТОО «АрхСпецСтройПроект»
_____ Орлов А. А.

Заказчик КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Форма 2-В

Подрядчик ТОО "СП "NEFT"
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №7 по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Клочкова, 26" Корректировка
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №34 от 2021-04-13

## Акт приемки выполненных работ №10
## за декабрь месяц 2021 года
## на 2-1-5 Электросиловое оборудование и освещение

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 4. Система "Теплоскат"** | | | | | | | | | | |
| 1 | 104 | Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19 | Кабель. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 160 | 541,67<br>268,05 | 205,6<br>73,34 | 86667<br>42888 | 32896<br>11734 | 10883 | 39328<br>10080 | 136075 | |
| 2 | 105 | С1243-403-0102 | Кабель саморегулирующийся нагревательный марки SRL16-2CR | м | 326,4 | 1167 | | 380909 | | 380909 | 30473 | 411382 | Россия |
| 3 | 110 | С1241-207-0202 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм | м | 316,2 | 72 | | 22766 | | 22766 | 1821 | 24587 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 4. Система "Теплоскат"** | | | | | | | | | 572044 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 490342<br>42888 | 32896<br>11734 | 414558 | 39328<br>42374 | 572044 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 6865 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 578 909 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 7815 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 586 724 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 11734 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 598 458 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 71815 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 670 273 | |
| | | | **Скидка подрядчика** | | | 10% | | | | | | 67 027 | |
| | | | **Итого со скидкой подрядчика** | | | | | | | | | 603 246 | |
| | | | **в т.ч. НДС** | | | 12% | | | | | | 64 633 | |

**Заказчик :**
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
_____ Жасыбаев Н.Е.

Отдел сметной работы
_____

Технический надзор
ТОО "Инженер Сауле"
_____ Алимжанов Т. Д.

Инженер сметчик технического надзора
_____ Керейбаев С. Т.

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

**Подрядчик**
Директор
ТОО "СП "NEFT"
_____ Кадырбеков Н.М.

Авторский надзор
ТОО «АрхСтройСтандПроект»
_____ Орлов А. А.