Заказчик:ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область,г

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г. №656

Стройка: "Реконструкция здания детского сада, расположенного в городе Экибастуз, улица Сатпаева, 59

СПРАВКА № 1 от 14 декабря 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код
		Договор № 72/21	04.05.2021г.						
		доп.согл. № 1	28.06.2021г.						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге				дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	на приобретение материалов	другие дополните-льные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**456 298 777,48**									
Акт № 1	286 254 437,21	255 584 318,94							30 670 118,27	
Акт № 2	4 921 261,16	4 393 983,18							527 277,98	
Акт № 3	4 379 364,96	3 910 147,29							469 217,67	
Акт № 4	2 253 583,52	2 012 128,14							241 455,38	
Акт № 5	7 177 741,70	6 408 697,95							769 043,75	
Акт № 6	8 183 199,65	7 306 428,26							876 771,39	
Акт № 7	10 563 925,01	9 432 075,90							1 131 849,11	
Акт № 8	23 633 936,31	21 101 728,85							2 532 207,46	
Акт № 9	1 888 427,33	1 686 095,83							202 331,50	
Акт № 10	49 055 344,72	43 799 414,93							5 255 929,79	
Акт № 11	5 256 265,39	4 693 094,10							563 171,29	
Акт № 12	32 541 569,65	29 054 972,90							3 486 596,75	
Акт № 13	20 189 720,87	18 026 536,49							2 163 184,38	
За отчетный период	**456 298 777,48**	**407 409 622,75**							**48 889 154,73**	**456 298 777,48**
Удержание 30 %										136 889 633,24
Всего к оплате										**319 409 144,24**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель Управления строительства
_____ **Сатиев К.К.**
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
KZ04VJE00060653 от 25.12.2020 год
_____ **Айтан Ә.А.**
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____ **Культуманов И. М.**
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
18060Сат41

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
БИН/ИИН 140340017022
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б
Подрядчик ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: **Реконструкция здания детского сада, расположенного в городе Экибастуз, улица Сатпаева, 59**
Договор № 72/21 от 04.05.2021 год. Дополнительное соглашение № 1 от 28.06.2021 года.

Акт
приемки выполненных работ №1 от 14 декабря 2021 года
Локальная смета № 2-1-1

за **декабрь** 2021 год
на **Ремонтно-строительные работы**

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР=84 % К=0,120;	м3	51,432	12511,65	3501,75	643499	180102	–	460400	1192211	
						9009,9	1646,8	463397	84698	–	88312		
2	2	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР=84 %	м3	32,82	12511,65	3501,75	410632	114927	–	293793	760779	
						9009,9	1646,8	295705	54048	–	56354		

3	3 1146-0401-0201	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков - керамзитобетона НР=84 %	м3	1,28	25317,61	13732,95	32407	17578	–	19400	55952
					11584,66	6458,32	14828	8267	–	4145	
4	4 1146-0401-0902	Покрытия полов дощатых. Разборка - сцены НР=84 %	м2 покрытия	27,9	354,78	86,18	9898	2404	–	7320	18595
					268,6	43,73	7494	1220	–	1377	
5	5 1213-0103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	46,2	95,53	6,2	4413	286	–	3066	8077
					89,33	2,86	4127	132	–	598	
6	6 1146-0401-0503	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка - перегородок на деревянном каркасе НР=84 %	м2	60,7	463,51	161,49	28135	9802	–	19578	51530
					302,02	81,94	18333	4974	–	3817	
7	7 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=84 %	м2	530,6	1968,95	182,74	1044725	96962	–	837451	2032750
					1786,21	92,73	947763	49203	–	150574	

8	8 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка оконных отливов НР=72 %	м	303,6	91,3	0,03	27719	9	–	19951	51484
					91,27	–	27710	–	–	3814	
9	9 1110-0501-0108	площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) - ДЕМОНТАЖ НР=90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 проемов	35,7	1364,64	192,44	48718	6870	–	40541	96400
					1172,2	89,58	41848	3198	–	7141	
10	10 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали - ДЕМОНТАЖ НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	5,2785	40791,27	2270,78	215317	11986	–	141947	385845
					38520,49	452,8	203330	2390	–	28581	
11	11 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	1070,5	37,81	–	40476	–	–	29143	75189

12	12 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	1510,3	37,81 117,31	– 3,07	40476 177173	– 4637	– –	5570 125923	327344
13	13 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	711,3	114,24 871,04	1,56 34	172537 619571	2356 24184	– –	24248 437513	1141651
14	14 1111-0101-1701	Покрытия мозаичные (типа "Брекчия") из боя мраморных плит - РАЗБОРКА НР=94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	14,2	837,04 1754,76	17,25 209,53	595387 24918	12270 2975	– –	84567 21603	50243
15	15 1146-0401-0902	Покрытия полов дощатых. Разборка НР=84 %	м2 покрытия	142,5	1545,23 354,78	73,22 86,18	21942 50556	1040 12281	– –	3722 37387	94978
16	16 1212-0104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов - от водоэмульсионной окраски потолков НР=72 %	м2	2691,2	268,6 178,53	43,73 –	38276 480460	6232 –	– –	7035 345931	892502
17	17 1146-0401-0504	Перегородки деревянные из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит. Разборка - потолка НР=84 %	м2	70,4	178,53 1051,34	– 90,66	480460 74014	– 6382	– –	66111 59531	144229

					960,68	46	67632	3238	–	10684	
18	18 1213-0103-0402	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	221	123,27	6,2	27243	1370	–	19083	50032
					117,07	2,86	25872	632	–	3706	
19	19 1213-0102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие - плато /прим./ НР=72 %	м2 оклеенной поверхности	13,6	117,35	–	1596	–	–	1149	2965
					117,35	–	1596	–	–	220	
20	20 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит - РАЗБОРКА НР=80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	64,1	1467,56	160,56	94071	10292	–	70854	178119
					1307	74,69	83779	4788	–	13194	
21	21 1212-0104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов - потолков от масляной краски НР=72 %	м2	27,3	257,77	–	7037	–	–	5067	13072
					257,77	–	7037	–	–	968	
22	22 1212-0104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов - стен от водоэмульсионной окраски НР=72 %	м2	5142,07	178,53	–	918014	–	–	660970	1705303
					178,53	–	918014	–	–	126319	

23	23 1212-0104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов - стен от масляной краски НР=72 %	м2	480,34	257,77	–	123817	–	–	89148	230002
					257,77	–	123817	–	–	17037	
24	24 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	565,23	817,55	58,2	462104	32896	–	320290	844986
					759,35	27,67	429207	15640	–	62592	
25	25 1213-0102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие НР=72 %	м2 оклеенной поверхности	322,47	117,35	–	37842	–	–	27246	70295
					117,35	–	37842	–	–	5207	
26	26 1146-0401-0501	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка - из деревянных панелей НР=84 %	м2	118,6	542,87	174,95	64384	20749	–	45497	118671
					367,92	88,77	43635	10528	–	8790	
27	27 1146-0401-0504	Перегородки деревянные из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит. Разборка НР=84 %	м2	190,1	1051,34	90,66	199860	17234	–	160751	389460
					960,68	46	182625	8745	–	28849	

28	28 1134-0108-0703	Каркасы стен: Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм - РАЗБОРКА НР=76 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 поверхности	96,3	942,77	9,82	90789	946	–	68511	172044
					932,95	3,15	89843	303	–	12744	
29	29 1146-0401-0501	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка - деревянного покрытия стен НР=84 %	м2	14,1	542,87	174,95	7654	2467	–	5410	14109
					367,92	88,77	5188	1252	–	1045	
30	30 1212-0104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов - откосов от водоэмульсионной окраски НР=72 %	м2	395,4	178,53	–	70591	–	–	50826	131130
					178,53	–	70591	–	–	9713	
31	31 1212-0104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов - откосов от масляной краски НР=72 %	м2	64,1	257,77	–	16523	–	–	11897	30694
					257,77	–	16523	–	–	2274	

32	32 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=84 %	м2	392,32	1167,16	182,74	457900	71693	–	354974	877904
					984,42	92,73	386208	36380	–	65030	
33	33 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах - ДЕМОНТАЖ НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2	28,35	1773,2	44,97	50270	1275	–	34175	91201
					1728,23	18,84	48995	534	–	6756	
34	34 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах - РАЗБОРКА мет.дверей НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2	5,83	1655,28	47,49	9650	277	–	6548	17494
					1607,79	20,07	9373	117	–	1296	
35	35 1146-0401-0902	Покрытия полов дощатых. Разборка - деревянной площадки и ступеней НР=84 %	м2 покрытия	4,2	354,78	86,18	1490	362	–	1102	2799
					268,6	43,73	1128	184	–	207	

36	36 1146-0401-0106	Перекрытия монолитные бетонные. Разборка - бет.подготовки, площадки, и ступеней из бетона НР=84 %	м3	5	21390,96	9348,15	106955	46741	–	69044	190079
					12042,81	4396,24	60214	21981	–	14080	
37	37 1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная - РАЗБОРКА НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	2718,5	469,12	43,13	1275303	117249	–	861612	2307868
					425,99	14,21	1158054	38630	–	170953	
38	38 1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР=84 %	м3	0,7	12511,65	3501,75	8758	2451	–	6266	16226
					9009,9	1646,8	6307	1153	–	1202	
39	39 1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т - ДЕМОНТАЖ НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	4	3188,78	1336,38	12755	5346	–	10696	25327
					1852,4	413,57	7410	1654	–	1876	
40	40 1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка - входов в техподполье НР=84 %	м3	3,7	12511,65	3501,75	46293	12956	–	33121	85767
					9009,9	1646,8	33337	6093	–	6353	

41	41 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	511,94	117		59897		–	–	64689
					–		–		–	4792	
42	42 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	5119,4	46		235492		–	–	254331
					–		–		–	18839	
43	43 1108-0401-0203	Проемы. Заполнение стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м - РАЗБОРКА НР=93 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 проемов	4,56	1739,04	151,27	7930	690	–	6913	16030
					1587,77	42,25	7240	193	–	1187	
44	44 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72 %	т	163,2	2149,63	–	350820	–	–	252590	651683
					2149,63	–	350820	–	–	48273	
45	45 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	163,2	117		19094		–	–	20622
					–		–		–	1528	

46	46 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1632	46		75072		–	–	81078
					–		–		–	6006	
47	47 1146-0401-0602	Перекрытия деревянные неоштукатуренные. Разборка НР=84 %	м2	12,2	1282,43	225,4	15646	2750	–	12003	29861
					1057,03	114,17	12896	1393	–	2212	
48	48 1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР=84 %	м3	9,2	12511,65	3501,75	115107	32216	–	82355	213259
					9009,9	1646,8	82891	15151	–	15797	
49	49 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня - РАЗБОРКА НР=118 % ktpp1=0,6; ktpm1=0,7; kэкс1=0,7; kмат1=0,5;	м ограждения	23	473,46	76,58	10890	1761	–	11630	24322
					396,88	31,67	9128	728	–	1802	
50	50 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением - ДЕМОНТАЖ НР=69 % ktpp1=0,6; ktpm1=0,7; kэкс1=0,7; kмат1=0,5;	т конструкций	0,519	51098,64	23174,66	26520	12028	148	12721	42380
					27638,23	7884,88	14344	4092	–	3139	

51	51 1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания - ДЕМОНТАЖ НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	0,6075	110008,59	66363,43	66830	40316	223	23551	97611
					43277,49	12906,79	26291	7841	–	7230	
52	52 1107-0105-0326	Плиты перекрытий и покрытий площадью до 20 м2. Укладка по стропильным конструкциям. Наибольшая масса монтажных элементов до 5 т - ДЕМОНТАЖ НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	2	5464,13	2122,54	10928	4245	–	9078	21606
					3341,59	504,78	6683	1010	–	1600	
53	53 1107-0102-0111	Панели стеновые площадью более 8 м2. Установка при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т - ДЕМОНТАЖ 2,7х6м НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	4	13221,19	6633,99	52885	26536	–	40069	100390
					6587,2	1901,91	26349	7608	–	7436	

54	54 1107-0102-0111	Панели стеновые площадью более 8 м2. Установка при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т - ДЕМОНТАЖ 3х6м НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	10	13221,19	6633,99	132212	66340	–	100171	250974
					6587,2	1901,91	65872	19019	–	18591	
55	55 1107-0102-0111	Панели стеновые площадью более 8 м2. Установка при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т - ДЕМОНТАЖ 3х3м НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	1	13221,19	6633,99	13221	6634	–	10017	25097
					6587,2	1901,91	6587	1902	–	1859	
56	56 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	130,8937	117		15315		–	–	16540
					–		–		–	1225	
57	57 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1308,937	46		60211		–	–	65028
					–		–		–	4817	

Раздел 2 Стены

58	58 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	26	717,58	306,83	18657	7978	5178	8684	29528	
					211,61	71,42	5502	1857	–	2187		
59	59 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,041	129180		134476		134476	–	145234	Казахстан
					–		–		–	10758		
60	60 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство - над дверями НР=90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	30	4629,98	37,37	138899	1121	92168	41449	194776	
					1520,36	14,78	45611	443	–	14428		
61	62 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,02288	111235,13	27470,82	2545	629	66	1400	4261	
					80893,88	7780,97	1851	178	–	316		

62	63 214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,02288	424902		9722		9722	–	10500
					–		–		–	778	
63	64 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	1,00672	102,37	3,32	103	3	44	39	153
					55,14	0,36	56	–	–	11	
64	65 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,00672	171,33	4,73	172	5	103	46	235
					64,47	0,72	65	1	–	17	
65	66 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	540,8	5831,51	338,59	3153681	183109	1635677	1284936	4793706
					2468,37	86,46	1334894	46758	–	355089	
66	67 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	17,6	32339,32	3683,79	569172	64835	371759	139002	764828
					7532,87	959,44	132579	16886	–	56654	

67	68 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,132	527153,29	2969,95	69584	392	58328	10223	86192
					82307,34	966,6	10865	128	–	6385	
68	69 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов - обшивка ВК-стояков НР=90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	69,9	2814,88	19,17	196760	1340	111901	75632	294183
					1194,84	7,39	83519	517	–	21791	
69	70 1146-0401-0802	Основания бетонные под полы. Разборка - сущ.подстилающего слоя НР=84 %	м3	0,14	14507,22	5663,7	2031	793	–	1353	3655
					8843,52	2663,52	1238	373	–	271	
70	71 1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР=72 %	м3 грунта	0,07	3100,18	–	217	–	–	156	403
					3100,18	–	217	–	–	30	
71	72 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,07	6825,2	2235,38	478	156	246	135	662

					1074,27	994,5	75	70	–	49		
72	73 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство - ФМ2 НР=91 %	м3	0,21	30511,59	2543,28	6407	534	4770	1110	8118	
					5253,66	558,03	1103	117	–	601		
73	74 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,0174	346394		6027		6027	–	6509	Казахстан
					–		–		–	482		
74	75 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	0,42	3080,51	8,4	1294	4	1177	106	1512	
					268,69	2,43	113	1	–	112		
75	76 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	0,84	947,91	25,32	796	21	486	272	1153	
					343,76	3,58	289	3	–	85		
	2.1 Проем ПР-1											

76	77 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка - обрамление проема НР=91 %	т	0,21713	32046,44	1778,44	6958	386	–	6131	14136	
					30268	759,34	6572	165	–	1047		
77	78 214-203-0102	швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,19768	458917		90719		90719	–	97977	Казахстан
					–		–		–	7258		
78	79 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00724	429640		3111		3111	–	3360	
					–		–		–	249		
79	80 261-107-0217	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,01089	244653		2664		2664	–	2877	
					–		–		–	213		
80	81 261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,84	758		637		637	–	688	Казахстан
					–		–		–	51		

81	82 261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,48	704		338		338	–	365	Казахстан
					–		–		–	27		
82	83 1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР=84 %	м3	0,32	12511,65	3501,75	4004	1121	–	2864	7417	
					9009,9	1646,8	2883	527	–	549		
83	84 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /прим./ НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	2,2272	1069,81	67,21	2383	150	778	1373	4056	
					653,46	16,39	1455	37	–	300		
84	85 234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,14	43126		6038		6038	–	6521	Казахстан
					–		–		–	483		
85	86 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,1	4369,35	47,24	13545	146	7909	4446	19430	
					1770,83	21,98	5490	68	–	1439		

2.2 Проем ПР-4

86	87	1107-0701-0501	Перегородки из асбестоцементных экструзионных панелей. Обрамление металлическими швеллерами дверных проемов НР=118 %	проем	1	4303,62	55,32	4304	55	298	4686	9709	
						3949,97	21,15	3950	21	–	719		
87	88	214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,01711	424406		7262		7262	–	7843	Казахстан
						–		–		–	581		
88	89	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00104	469545		488		488	–	527	Казахстан
						–		–		–	39		
89	90	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,321	985		316		316	–	341	Казахстан
						–		–		–	25		
90	91	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР=84 %	м3	0,32	12511,65	3501,75	4004	1121	–	2864	7417	
						9009,9	1646,8	2883	527	–	549		

91	92 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,02	17468		349		349	–	377	Казахстан
					–		–		–	28		
92	93 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,00427	18809,96	1881,5	80	8	–	68	160	
					16928,46	802,8	72	3	–	12		
93	94 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00427	441876		1887		1887	–	2038	
					–		–		–	151		
94	95 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,23	3852,57	60,8	4739	75	1213	2791	8132	
					2805,74	30,85	3451	38	–	602		
95	96 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе - откосов НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	1,23	867,69	6,18	1067	8	479	466	1656	
					471,88	2,06	580	3	–	123		

96	97	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе - откосов НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	1,23	693,68	6,18	853	8	334	412	1366
						416,04	2,06	512	3	–	101	
		Раздел 3 Проемы										
		3.1 Окна										
97	99	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90 %	м2 проемов	526,585	2921,32	240,55	1538323	126670	640075	747487	2468675
						1465,25	111,97	771579	58962	–	182865	

98	100	223-102-0609	ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками kстм=1,04;	м2	526,585	36068,24		18992994		18992994	–	20512434	Казахстан
						–		–		–	1519440		
99	101	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2 проемов	25,76	3408,82	241,52	87811	6222	40573	39480	137474	
						1592,26	110,62	41017	2850	–	10183		

100	102 223-102-0506	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка kстм=1,04;	м2	25,76	32602,96		839852		839852	–	907040	Казахстан
					–		–		–	67188		
101	103 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=90 %	м2 проемов	3	3787,02	233,02	11361	699	4725	5638	18359	
					1978,96	109,12	5937	327	–	1360		
102	104 223-102-0501	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой kстм=1,04;	м2	2	19662,24		39324		39324	–	42470	Казахстан
					–		–		–	3146		

103	105 223-102-0401	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой кстм=1,04;	м2	1	19747,52		19748		19748	–	21328	Казахстан
					–		–		–	1580		
104	106 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90 %	м2 проемов	4,56	2921,32	240,55	13321	1097	5543	6474	21379	
					1465,25	111,97	6682	511	–	1584		
105	107 223-102-0607	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками кстм=1,04;	м2	4,56	34818,16		158771		158771	–	171473	Казахстан

						–		–		–	12702		
106	110	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=90 %	м	327,6	1901,03	13,7	622777	4488	521795	88738	768436	
						294,55	6,42	96495	2103	–	56921		
107	111	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	327,6	1795		588042		588042	–	635085	Казахстан
						–		–		–	47043		
		3.2 Двери											
108	119	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах НР=69 %	м2	20,79	3718,36	65,42	77305	1360	12189	44377	131417	
						3066,67	26,91	63756	559	–	9735		
109	120	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	20,79	40727		846714		846714	–	914451	
						–		–		–	67737		
110	121	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах НР=69 %	м2	2,1	3718,36	65,42	7809	137	1231	4483	13275	
						3066,67	26,91	6440	57	–	983		

111	122 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	40727		85527		85527	–	92369	
					–		–		–	6842		
112	123 1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах НР=69 %	м2	42,84	3394,2	68,93	145408	2953	20346	85102	248951	
					2850,33	28,67	122108	1228	–	18441		
113	124 223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	42,84	53571		2294982		2294982	–	2478581	
					–		–		–	183599		
	3.3 Витражи											
114	167 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=90 %	м2	11,52	2874,12	3,32	33110	38	18270	13321	50145	
					1284,84	–	14801	–	–	3714		
115	168 223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	11,52	18999		218868		218868	–	236377	Казахстан

						–		–		–	17509		
116	169	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90 %	м2 проемов	1,68	2717,98	260,94	4566	438	1956	2135	7237	
						1292,88	119,31	2172	200	–	536		
117	170	223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	1,68	35795		60136		60136	–	64947	Казахстан
						–		–		–	4811		
			Раздел 5 Кровля										
			5.0 Демонтажные работы										
118	283	1146-0401-0701	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка НР=84 %	м2	1883,6	147,78	3,55	278358	6687	–	228204	547087	
						144,23	–	271672	–	–	40525		
119	284	1146-0401-0802	Основания бетонные под полы на кирпичном щебне. Разборка - стяжки выравнивающей цементной НР=84 % К=0,020;	м3	22,8496	14507,22	5663,7	331484	129413	–	220862	596534	
						8843,52	2663,52	202071	60860	–	44188		

120	285	1101-0205-0301	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - разборка ячеистого бетона НР=72 %	м3 грунта	216,22	1570,05	–	339476	–	–	244423	630611
						1570,05	–	339476	–	–	46712	
121	286	1101-0205-0301	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - разборка ячеистого бетона НР=72 %	м3 грунта	22,93	1570,05	–	36001	–	–	25921	66876
						1570,05	–	36001	–	–	4954	
122	287	1101-0205-0301	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - разборка керамзита НР=72 %	м3 грунта	139,04	1570,05	–	218300	–	–	157176	405514
						1570,05	–	218300	–	–	30038	
123	288	1101-0205-0301	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - разборка керамзита НР=72 %	м3 грунта	4,92	1570,05	–	7725	–	–	5562	14350
						1570,05	–	7725	–	–	1063	

124	289	1101-0205-0301	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - разборка утеплителя из минплиты НР=72 % К=0,150;	м3 грунта	22,545	1570,05	–	35397	–	–	25486	65754
						1570,05	–	35397	–	–	4871	
125	290	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. - ДЕМОНТАЖ НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	262	1306,1	59,06	342198	15474	–	389786	790543
						1247,04	13,75	326724	3603	–	58559	
126	291	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка - вентшахт НР=84 %	м3	15,96	12511,65	3501,75	199686	55888	–	142868	369958
						9009,9	1646,8	143798	26283	–	27404	
127	292	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. - ДЕМОНТАЖ НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	35	1306,1	59,06	45714	2067	–	52070	105607
						1247,04	13,75	43646	481	–	7823	
128	293	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	340,76482	117		39869		–	–	43059

129	294	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3407,6482	– 34		– 115860		– –	3190 – 9269	125129	
	5.1 Утепление кровли												
130	295	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	1140,38	815,66	33,15	930162	37804	610628	265015	1290791	
131	296	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	1140,38	247,05 1069,81	5,55 67,21	281731 1219990	6329 76645	– 398152	95614 702773	2076584	
132	297	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	176,18871	653,46 43126	16,39	745193 7598314	18691	– 7598314	153821 –	8206179	Казахстан
						–		–		–	607865		

133	298	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	1140,38	751,79	137,48	857326	156779	380910	330493	1282845
						280,29	34,72	319637	39594	–	95026	
134	299	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 - до толщ.25мм НР=92 % ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	1140,38	206,1	20,36	235032	23218	199977	16524	271680
						10,38	5,37	11837	6124	–	20124	
	5.2 Корпус А и В											
135	300	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % К=2,000;	м3 кладки	29	32961,26	3683,79	955877	106830	618790	240015	1291563
						7939,89	959,44	230257	27824	–	95671	
136	301	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 % К=166,000;	т металлических изделий	0,17762	532524,29	2969,95	94587	528	79440	13756	117010
						82307,34	966,6	14619	172	–	8667	

137	305 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=84 % К=2,000;	отверстие	168	880,76	391,67	147968	65801	1094	104882	273078
					482,58	260,63	81073	43786	–	20228	
138	306 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м - Ан1 и Ан2 НР=91 % К=2,000;	т	0,14032	658735,71	3041,56	92434	427	32827	54020	158170
					421752,15	1301,36	59180	183	–	11716	
139	307 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 % К=2,000;	м3 древесины в конструкции	5,476	188008,25	1906,84	1029533	10442	860713	146371	1269976
					28922,27	777,24	158378	4256	–	94072	
140	308 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 % К=2,000;	м3 древесины в конструкции	13,96	187304	1465,69	2614764	20461	2176377	384230	3238914
					29937,38	644,4	417926	8996	–	239920	
141	309 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=90 % К=2,000;	м3 древесины в конструкции	2,544	169026,37	1780,54	430003	4530	367659	53772	522477
					22725,84	759,34	57815	1932	–	38702	

142	310 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 % К=2,000;	м3 древесины в конструкции	21,98	9068,87	78,66	199334	1729	173512	22361	239431
					1096,13	34,26	24093	753	–	17736	
143	311 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 % К=2,000;	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	137,2	2019,31	35,09	277049	4814	1936	245258	564092
					1970,11	16,11	270299	2210	–	41785	
144	312 215-204-1002	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050;	м3	1,1991	137093		164388		164388	–	177539
					–		–		–	13151	
145	313 215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050;	м3	1,3587	137093		186268		186268	–	201169
					–		–		–	14901	

146	314 214-204-0810	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг К=1,050;	м2	144,06	3843		553623		553623	–	597913
					–		–		–	44290	
147	315 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	1011,8	188,03	16,17	190249	16361	73356	96343	309519
					99,36	4,14	100532	4189	–	22927	
148	316 261-105-0710	Мембрана паро влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 К=1,100;	м2	1112,98	89		99055		99055	–	106979
					–		–		–	7924	
149	317 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 % К=2,000;	м2 кровли	1011,8	9579,17	129,14	9692204	130664	7130124	2271465	12920763

					2403,06	37,13	2431416	37568	–	957094		
150	318 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050;	м3	10,92	137093		1497056		1497056	–	1616820	
					–		–		–	119764		
151	319 215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050;	м3	6,3672	137093		872899		872899	–	942731	
					–		–		–	69832		
152	320 224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	140	1692		236880		236880	–	255830	Казахстан
					–		–		–	18950		
153	321 224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	32	2103		67296		67296	–	72680	Казахстан
					–		–		–	5384		
154	322 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=90 % К=2,000;	м ходов	63,2	55,73	6,7	3522	423	164	2799	6827	

155	323 215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4 К=2,000;	м3	1,264	46,44 100670 –	2,77	2935 127247 –	175	– 127247 –	506 – 10180	137427	
156	324 215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 К=2,000;	м3	0,102	100670 –		10268 –		10268 –	– 821	11089	Казахстан
157	325 1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами - обрешетки НР=90 % К=2,000;	м2 перекрытия	1149	344,4 100,4	1,8 0,8	395716 115360	2068 919	278288 –	104651 40029	540396	
158	326 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90 % К=2,000;	слуховое окно	4	35118,97 8376,42	1136,09 478,09	140476 33506	4544 1912	102426 –	31876 13788	186140	
159	327 261-107-0997	Петля накладная К=4,000;	шт.	8	295 –		2360 –		2360 –	– 189	2549	

160	328 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 % К=4,000;	м2 изолируемой поверхности	23,6	188,03	16,17	4438	382	1711	2248	7221
					99,36	4,14	2345	98	–	535	
161	329 261-105-0710	Мембрана паро влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 К=4,000;	м2	25,96	89		2310		2310	–	2495
					–		–		–	185	
162	330 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР=92 % К=4,000;	м2 кровли	23,6	9214,15	129,14	217454	3048	165322	45963	284490
					2079,84	37,13	49084	876	–	21073	
163	331 1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами - обрешетки НР=90 % К=4,000;	м2 перекрытия	23,6	344,4	1,8	8128	42	5716	2149	11099
					100,4	0,8	2369	19	–	822	
	5.3 Корпус Б на отм.+4,305										
164	336 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	5,8	32961,26	3683,79	191175	21366	123758	48003	258312

						7939,89	959,44	46051	5565	–	19134	
165	337	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 % К=63,600;	т металлических изделий	0,06805	532524,29	2969,95	36238	202	30435	5270	44829
						82307,34	966,6	5601	66	–	3321	
166	341	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=84 %	отверстие	42	880,76	391,67	36992	16450	273	26220	68269
						482,58	260,63	20268	10946	–	5057	
167	342	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м - Ан1 и Ан2 НР=91 %	т	0,035	658735,71	3041,56	23056	106	8188	13474	39452
						421752,15	1301,36	14761	46	–	2922	
168	343	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	1,828	188008,25	1906,84	343679	3486	287323	48862	423944
						28922,27	777,24	52870	1421	–	31403	
169	344	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	7,492	187304	1465,69	1403282	10981	1168010	206207	1738248
						29937,38	644,4	224291	4828	–	128759	

170	345	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=90 %	м3 древесины в конструкции	1,054	169026,37	1780,54	178154	1877	152324	22278	216467
						22725,84	759,34	23953	800	–	16035	
171	346	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	10,374	9068,87	78,66	94080	816	81893	10553	113004
						1096,13	34,26	11371	355	–	8371	
172	347	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	22,2	2019,31	35,09	44829	779	313	39685	91275
						1970,11	16,11	43736	358	–	6761	
173	348	215-204-1002	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050;	м3	0,1911	137093		26198		26198	–	28294
						–		–		–	2096	

174	349 215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050;	м3	0,3108	137093		42609		42609	–	46018	
					–		–		–	3409		
175	350 224-102-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм К=1,050;	м2	23,31	4718		109977		109977	–	118775	Казахстан
					–		–		–	8798		
176	351 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	238	188,03	16,17	44751	3848	17255	22662	72806	
					99,36	4,14	23648	985	–	5393		
177	352 261-105-0710	Мембрана паро влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 К=1,100;	м2	261,8	89		23300		23300	–	25164	
					–		–		–	1864		

178	353 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	238	9579,17	129,14	2279842	30735	1677179	534304	3039278	
					2403,06	37,13	571928	8837	–	225132		
179	354 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050;	м3	2,02335	137093		277387		277387	–	299578	
					–		–		–	22191		
180	355 215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050;	м3	1,75455	137093		240537		240537	–	259780	
					–		–		–	19243		
181	356 224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13,76	1692		23282		23282	–	25145	Казахстан
					–		–		–	1863		
182	357 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=90 %	м ходов	15,7	55,73	6,7	875	105	41	695	1696	

183	358	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,314	46,44 100670 –	2,77	729 31610 –	43	– 31610 –	126 – 2529	34139	
184	359	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,026	100670 –		2617 –		2617 –	– 209	2826	Казахстан
185	360	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами - обрешетки НР=90 %	м2 перекрытия	260,2	344,4 100,4	1,8 0,8	89613 26124	468 208	63020 –	23699 9065	122377	
186	361	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90 %	слуховое окно	2	35118,97 8376,42	1136,09 478,09	70238 16753	2272 956	51213 –	15938 6894	93070	
187	362	261-107-0997	Петля накладная К=2,000;	шт.	4	295 –		1180 –		1180 –	– 94	1274	
188	363	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	11,8	188,03	16,17	2219	191	856	1123	3609	

					99,36	4,14	1172	49	–	267	
189	364	261-105-0710	Мембрана паро влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 К=2,000;	м2	12,98	89		1155		1155	–	1247
						–		–		–	92	
190	365	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР=92 % К=2,000;	м2 кровли	11,8	9214,15	129,14	108727	1524	82661	22982	142246
						2079,84	37,13	24542	438	–	10537	
191	366	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами - обрешетки НР=90 % К=2,000;	м2 перекрытия	11,8	344,4	1,8	4064	21	2858	1075	5550
						100,4	0,8	1185	9	–	411	
		5.4 Корпус Б на отм.+7,505										
192	371	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	25,7	32961,26	3683,79	847104	94673	548376	212703	1144592
						7939,89	959,44	204055	24658	–	84785	

193	372	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 % К=293,800;	т металлических изделий	0,31437	532524,29	2969,95	167410	934	140601	24346	207096
						82307,34	966,6	25875	304	–	15340	
194	376	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=84 %	отверстие	148	880,76	391,67	130352	57967	963	92396	240568
						482,58	260,63	71422	38573	–	17820	
195	377	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м - Ан1 и Ан2 НР=91 %	т	0,1236	658735,71	3041,56	81420	376	28915	47584	139324
						421752,15	1301,36	52129	161	–	10320	
196	378	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	3,762	188008,25	1906,84	707287	7174	591308	100557	872472
						28922,27	777,24	108806	2924	–	64628	
197	379	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	12,402	187304	1465,69	2322944	18177	1933483	341348	2877435
						29937,38	644,4	371283	7992	–	213143	
198	380	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,666	169026,37	1780,54	112572	1186	96250	14077	136781

					22725,84	759,34	15135	506	–	10132	
199	381 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	16,83	9068,87	78,66	152629	1324	132857	17123	183332
					1096,13	34,26	18448	577	–	13580	
200	382 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	122,5	2019,31	35,09	247365	4299	1728	218980	503653
					1970,11	16,11	241338	1973	–	37308	
201	383 215-204-1002	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050;	м3	1,0269	137093		140781		140781	–	152043
					–		–		–	11262	
202	384 215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050;	м3	1,0374	137093		142220		142220	–	153598
					–		–		–	11378	

203	385 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050;	м3	0,0504	136619		6886		6886	–	7437	Казахстан
					–		–		–	551		
204	386 214-204-0810	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг К=1,050;	м2	128,625	3843		494306		494306	–	533850	
					–		–		–	39544		
205	387 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	773,4	188,03	16,17	145422	12506	56072	73643	236590	
					99,36	4,14	76845	3202	–	17525		
206	388 261-105-0710	Мембрана паро влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 К=1,100;	м2	850,74	89		75716		75716	–	81773	

						–		–		–	6057	
207	389	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	773,4	9579,17	129,14	7408530	99877	5450127	1736264	9876378
						2403,06	37,13	1858527	28716	–	731584	
208	390	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050;	м3	8,0955	137093		1109836		1109836	–	1198623
						–		–		–	88787	
209	391	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050;	м3	5,7183	137093		783939		783939	–	846654
						–		–		–	62715	
210	392	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	107,4	1692		181721		181721	–	196259 Казахстан
						–		–		–	14538	

211	393 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=90 %	м ходов	58,5	55,73	6,7	3260	392	152	2591	6319	
					46,44	2,77	2717	162	–	468		
212	394 215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,17	100670		117784		117784	–	127207	
					–		–		–	9423		
213	395 215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,094	100670		9463		9463	–	10220	Казахстан
					–		–		–	757		
214	396 1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами - обрешетки НР=90 %	м2 перекрытия	895,9	344,4	1,8	308548	1613	216987	81599	421359	
					100,4	0,8	89948	717	–	31212		
215	397 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90 %	слуховое окно	4	35118,97	1136,09	140476	4544	102426	31876	186140	
					8376,42	478,09	33506	1912	–	13788		
216	398 261-107-0997	Петля накладная К=4,000;	шт.	8	295		2360		2360	–	2549	
					–		–		–	189		

217	399	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 % К=4,000;	м2 изолируемой поверхности	23,6	188,03	16,17	4438	382	1711	2248	7221
						99,36	4,14	2345	98	–	535	
218	400	261-105-0710	Мембрана паро влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 К=4,000;	м2	25,96	89		2310		2310	–	2495
						–		–		–	185	
219	401	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР=92 % К=4,000;	м2 кровли	23,6	9214,15	129,14	217454	3048	165322	45963	284490
						2079,84	37,13	49084	876	–	21073	
220	402	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами - обрешетки НР=90 % К=4,000;	м2 перекрытия	23,6	344,4	1,8	8128	42	5716	2149	11099
						100,4	0,8	2369	19	–	822	
		5.5 Корпус Г										
221	407	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - парапета НР=93 %	м3 кладки	7,4	32961,26	3683,79	243913	27260	157898	61245	329571

					7939,89	959,44	58755	7100	–	24413		
222	408	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - фронтона НР=93 %	м3 кладки	9,8	32961,26	3683,79	323020	36101	209108	81109	436459
						7939,89	959,44	77811	9403	–	32330	
223	409	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - сетка С1 НР=93 %	т металличес ких изделий	0,09099	532524,29	2969,95	48454	270	40695	7047	59941
						82307,34	966,6	7489	88	–	4440	
224	410	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - сетка С2 НР=93 %	т металличес ких изделий	0,04744	532524,29	2969,95	25263	141	21217	3674	31252
						82307,34	966,6	3905	46	–	2315	
225	414	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=84 %	отверстие	43	880,76	391,67	37873	16842	280	26845	69895
						482,58	260,63	20751	11207	–	5177	
226	415	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м - Ан1 и Ан2 НР=91 %	т	0,0359	658735,71	3041,56	23649	109	8399	13821	40468
						421752,15	1301,36	15141	47	–	2998	

227	416	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	1,15	188008,25	1906,84	216209	2193	180756	30740	266705
						28922,27	777,24	33261	894	–	19756	
228	417	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	4,628	187304	1465,69	866843	6783	721510	127379	1073760
						29937,38	644,4	138550	2982	–	79538	
229	418	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,268	169026,37	1780,54	45299	477	38731	5666	55042
						22725,84	759,34	6091	204	–	4077	
230	419	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	6,046	9068,87	78,66	54830	476	47728	6151	65859
						1096,13	34,26	6627	207	–	4878	
231	420	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	34,7	2019,31	35,09	70070	1218	490	62030	142668
						1970,11	16,11	68363	559	–	10568	

232	421	215-204-1002	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050;	м3	0,28455	137093		39010		39010	–	42131
						–		–		–	3121	
233	422	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050;	м3	0,67305	137093		92270		92270	–	99652
						–		–		–	7382	
234	423	214-204-0810	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг К=1,050;	м2	36,435	3843		140020		140020	–	151222
						–		–		–	11202	
235	424	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	206	188,03	16,17	38734	3331	14935	19615	63017
						99,36	4,14	20468	853	–	4668	

236	425 261-105-0710	Мембрана паро влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 К=1,100;	м2	226,6	89		20167		20167	–	21780
					–		–		–	1613	
237	426 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	206	9579,17	129,14	1973309	26603	1451676	462465	2630636
					2403,06	37,13	495030	7649	–	194862	
238	427 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050;	м3	5,46	137093		748528		748528	–	808410
					–		–		–	59882	
239	428 215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050;	м3	3,1836	137093		436449		436449	–	471365

						–		–		–	34916		
240	429	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24	1692		40608		40608	–	43857	Казахстан
						–		–		–	3249		
241	430	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=90 %	м ходов	11,4	55,73	6,7	635	76	30	505	1231	
						46,44	2,77	529	32	–	91		
242	431	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,228	100670		22953		22953	–	24789	
						–		–		–	1836		
243	432	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,018	100670		1812		1812	–	1957	Казахстан
						–		–		–	145		
244	433	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами - обрешетки НР=90 %	м2 перекрытия	240,7	344,4	1,8	82897	433	58298	21923	113206	
						100,4	0,8	24166	193	–	8386		

245	434 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90 %	слуховое окно	2	35118,97	1136,09	70238	2272	51213	15938	93070
					8376,42	478,09	16753	956	–	6894	
246	435 261-107-0997	Петля накладная К=2,000;	шт.	4	295		1180		1180	–	1274
					–		–		–	94	
247	436 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	11,8	188,03	16,17	2219	191	856	1123	3609
					99,36	4,14	1172	49	–	267	
248	437 261-105-0710	Мембрана паро влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 К=2,000;	м2	12,98	89		1155		1155	–	1247
					–		–		–	92	
249	438 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР=92 % К=2,000;	м2 кровли	11,8	9214,15	129,14	108727	1524	82661	22982	142246
					2079,84	37,13	24542	438	–	10537	

250	439	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами - обрешетки НР=90 % К=2,000;	м2 перекрытия	11,8	344,4	1,8	4064	21	2858	1075	5550
						100,4	0,8	1185	9	–	411	
		5.6 Галереи в осях 4-5 и 13-14										
251	444	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	7,3	32961,26	3683,79	240617	26892	155764	60417	325117
						7939,89	959,44	57961	7004	–	24083	
252	445	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 % К=51,200;	т металличес ких изделий	0,05478	532524,29	2969,95	29172	163	24500	4243	36088
						82307,34	966,6	4509	53	–	2673	
253	449	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=84 % К=2,000;	отверстие	36	880,76	391,67	31707	14100	234	22475	58517
						482,58	260,63	17373	9383	–	4335	
254	450	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м - Ан1 и Ан2 НР=91 % К=2,000;	т	0,03012	658735,71	3041,56	19841	92	7046	11595	33951
						421752,15	1301,36	12703	39	–	2515	

255	451 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 % К=2,000;	м3 древесины в конструкции	1,728	188008,25	1906,84	324878	3295	271606	46189	400752
					28922,27	777,24	49978	1343	–	29685	
256	452 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 % К=2,000;	м3 древесины в конструкции	5,918	187304	1465,69	1108465	8674	922622	162885	1373058
					29937,38	644,4	177169	3814	–	101708	
257	453 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=90 % К=2,000;	м3 древесины в конструкции	2,104	169026,37	1780,54	355631	3746	304070	44472	432111
					22725,84	759,34	47815	1598	–	32008	
258	454 1110-0115-0101	конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 % К=2,000;	м3 древесины в конструкции	9,75	9068,87	78,66	88421	767	76967	9919	106207
					1096,13	34,26	10687	334	–	7867	
259	455 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 % К=2,000;	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	39	2019,31	35,09	78753	1369	550	69716	160347
					1970,11	16,11	76834	628	–	11878	

260	456 215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050;	м3	0,4557	137093			62473		62473	–	67471
					–			–		–	4998	
261	457 214-204-0810	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг К=1,050;	м2	40,95	3843			157371		157371	–	169961
					–			–		–	12590	
262	458 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	138,4	188,03	16,17		26023	2238	10034	13178	42337
					99,36	4,14		13751	573	–	3136	
263	459 261-105-0710	Мембрана паро влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 К=1,100;	м2	152,24	89			13549		13549	–	14633

						–		–		–	1084		
264	460	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 % К=2,000;	м2 кровли	138,4	9579,17	129,14	1325757	17873	975301	310705	1767379	
						2403,06	37,13	332584	5139	–	130917		
265	461	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050;	м3	3,7632	137093		515908		515908	–	557181	
						–		–		–	41273		
266	462	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050;	м3	0,5166	137093		70822		70822	–	76488	
						–		–		–	5666		
267	463	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	25,6	1692		43315		43315	–	46780	Казахстан
						–		–		–	3465		

268	464	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами - обрешетки НР=90 % К=2,000;	м2 перекрытия	177,4	344,4	1,8	61097	319	42966	16158	83435	
						100,4	0,8	17811	142	–	6180		
		5.7 Вентшахта ВШ-1 (4шт.)											
269	465	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР=118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	4	799,91	195,11	3200	780	126	2961	6654	
						573,36	53,9	2293	216	–	493		
270	466	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92	м3	0,1536	59713		9172		9172	–	9906	Казахстан
						–		–		–	734		
271	467	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 % К=4,000;	т конструкций	0,00632	108750,43	27470,82	687	174	2	386	1159	

					80893,88	7780,97	511	49	–	86		
272	468	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	0,00632	346394		2189		2189	–	2364 Казахстан
						–		–		–	175	
273	469	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 % К=4,000;	м3 кладки	3,72	32877,19	2768,4	122303	10298	83038	29169	163590
						7786,77	644,4	28967	2397	–	12118	
274	470	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 % К=4,000;	т металлических изделий	0,0296	532524,29	2969,95	15763	88	13239	2292	19499
						82307,34	966,6	2436	29	–	1444	
275	471	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 % К=4,000;	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	24,8	798,59	34,64	19805	859	–	17443	40228
						763,95	8,95	18946	222	–	2980	
276	472	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 К=4,000;	м3	1,24	43126		53476		53476	–	57754 Казахстан
						–		–		–	4278	

277	473	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 % К=4,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,8	2611,78	47,24	64772	1172	19684	35570	108369	
						1770,83	21,98	43917	545	–	8027		
278	474	214-401-0110	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм К=4,000;	м2	24,8	1023		25370		25370	–	27400	Казахстан
						–		–		–	2030		
279	475	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - оголовок вентшахты НР=92 % К=4,000;	м2 покрытия	3,36	1383,73	18,09	4649	61	89	4154	9507	
						1339,12	4,83	4499	16	–	704		
280	476	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм К=4,000;	т	0,02112	693247		14641		14641	–	15812	
						–		–		–	1171		

281	477 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=4,000;	т	0,004	469545		1878		1878	–	2028	Казахстан
					–		–		–	150		
282	478 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 % К=4,000;	м2 стяжки	3	756,01	137,48	2268	412	1015	869	3388	
					280,29	34,72	841	104	–	251		
283	479 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 - до толщ.20мм НР=92 % К=20,000;	м2 стяжки	15	20,9	2,04	314	31	267	22	363	
					1,04	0,54	16	8	–	27		
	5.8 Вентшахта ВШ-2 (4шт.)											
284	480 1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР=118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	4	799,91	195,11	3200	780	126	2961	6654	

						573,36	53,9	2293	216	–	493		
285	481	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92	м3	0,3168	59713		18917		18917	–	20430	Казахстан
						–		–		–	1513		
286	482	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 % К=4,000;	т конструкций	0,00888	108750,43	27470,82	966	244	3	543	1630	
						80893,88	7780,97	718	69	–	121		
287	483	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	0,00888	346394		3076		3076	–	3322	Казахстан
						–		–		–	246		
288	484	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 % К=4,000;	м3 кладки	6	32877,19	2768,4	197263	16610	133932	47046	263854	
						7786,77	644,4	46721	3866	–	19545		

289	485	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 % К=4,000;	т металлических изделий	0,05	532524,29	2969,95	26626	149	22362	3872	32938
						82307,34	966,6	4115	48	–	2440	
290	486	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 % К=4,000;	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	39,2	798,59	34,64	31305	1358	–	27571	63586
						763,95	8,95	29947	351	–	4710	
291	487	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 К=4,000;	м3	1,96	43126		84527		84527	–	91289 Казахстан
						–		–		–	6762	
292	488	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 % К=4,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,2	2611,78	47,24	102382	1852	31113	56223	171293
						1770,83	21,98	69417	862	–	12688	
293	489	214-401-0110	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм К=4,000;	м2	39,2	1023		40102		40102	–	43310 Казахстан
						–		–		–	3208	

294	490	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - оголовок веншахты НР=92 % К=4,000;	м2 покрытия	6,8072	1383,73	18,09	9419	123	181	8417	19263
						1339,12	4,83	9116	33	–	1427	
295	491	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм К=4,000;	т	0,04276	693247		29643		29643	–	32014
						–		–		–	2371	
296	492	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=4,000;	т	0,004	469545		1878		1878	–	2028 Казахстан
						–		–		–	150	
297	493	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 % К=4,000;	м2 стяжки	5,8	756,01	137,48	4385	797	1962	1681	6551
						280,29	34,72	1626	201	–	485	

298	494	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 - до толщ.20мм НР=92 % К=20,000;	м2 стяжки	29	20,9	2,04	606	59	517	42	700	
						1,04	0,54	30	16	–	52		
		5.9 Вентшахта ВШ-3 (4шт.)											
299	495	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР=118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	4	799,91	195,11	3200	780	126	2961	6654	
						573,36	53,9	2293	216	–	493		
300	496	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92	м3	0,3168	59713		18917		18917	–	20430	Казахстан
						–		–		–	1513		

301	497	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 % К=4,000;	т конструкций	0,00888	108750,43	27470,82	966	244	3	543	1630	
						80893,88	7780,97	718	69	–	121		
302	498	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	0,00888	346394		3076		3076	–	3322	Казахстан
						–		–		–	246		
303	499	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 % К=4,000;	м3 кладки	4,56	32877,19	2768,4	149920	12624	101788	35755	200529	
						7786,77	644,4	35508	2938	–	14854		
304	500	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 % К=4,000;	т металлических изделий	0,03696	532524,29	2969,95	19682	110	16530	2863	24349	
						82307,34	966,6	3042	36	–	1804		
305	501	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 % К=4,000;	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	25,6	798,59	34,64	20444	887	–	18005	41525	
						763,95	8,95	19557	229	–	3076		

306	502 234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 К=4,000;	м3	1,28	43126		55201		55201	–	59617	Казахстан
					–		–		–	4416		
307	503 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 % К=4,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,88	2611,78	47,24	67593	1223	20541	37118	113088	
					1770,83	21,98	45829	569	–	8377		
308	504 214-401-0110	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм К=4,000;	м2	25,88	1023		26475		26475	–	28593	Казахстан
					–		–		–	2118		
309	505 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - оголовок вешахты НР=92 % К=4,000;	м2 покрытия	4,7752	1383,73	18,09	6608	86	127	5905	13514	
					1339,12	4,83	6395	23	–	1001		
310	506 214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм К=4,000;	т	0,03	693247		20797		20797	–	22461	

311	507 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=4,000;	т	0,004	–		–		–	1664		
					469545		1878		1878	–	2028	Казахстан
312	508 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 % К=4,000;	м2 стяжки	3,6	–		–		–	150		
					756,01	137,48	2722	495	1218	1043	4066	
313	509 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 - до толщ.20мм НР=92 % К=4,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	3,6	280,29	34,72	1009	125	–	301		
					104,48	10,19	376	37	321	27	435	
					5,2	2,69	19	10	–	32		

5.10 Вентшахта ВШ-4 (1шт.)

314	510 1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	799,91	195,11	800	195	31	740	1663	
					573,36	53,9	573	54	–	123		
315	511 261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,0384	59713		2293		2293	–	2476	Казахстан
					–		–		–	183		
316	512 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,00158	108364,7	27470,82	171	43	–	97	289	
					80893,88	7780,97	128	12	–	21		
317	513 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,00158	346394		547		547	–	591	Казахстан
					–		–		–	44		

318	514 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	0,88	32877,19	2768,4	28932	2436	19643	6900	38699	
					7786,77	644,4	6852	567	–	2867		
319	515 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,0074	532524,29	2969,95	3941	22	3310	573	4875	
					82307,34	966,6	609	7	–	361		
320	516 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	5,8	798,59	34,64	4632	201	–	4080	9409	
					763,95	8,95	4431	52	–	697		
321	517 234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,29	43126		12507		12507	–	13508	Казахстан
					–		–		–	1001		
322	518 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,8	2611,78	47,24	15148	274	4604	8318	25343	
					1770,83	21,98	10271	127	–	1877		
323	519 214-401-0110	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	м2	5,8	1023		5933		5933	–	6408	Казахстан
					–		–		–	475		

324	520	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - оголовок веншахты НР=92 %	м2 покрытия	0,84	1383,73	18,09	1162	15	22	1039	2377	
						1339,12	4,83	1125	4	–	176		
325	521	214-105-0103	Прокат листовои оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00528	693247		3660		3660	–	3953	
						–		–		–	293		
326	522	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,001	469545		470		470	–	508	Казахстан
						–		–		–	38		
327	523	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	0,75	756,01	137,48	567	103	254	217	847	
						280,29	34,72	210	26	–	63		

328	524	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 - до толщ.20мм НР=92 % К=5,000;	м2 стяжки	3,75	20,9	2,04	78	8	67	6	91
						1,04	0,54	4	2	–	7	
		5.11 Вентшахта ВШ-5 (2шт.)										
329	525	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР=118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	2	799,91	195,11	1600	390	63	1481	3327
						573,36	53,9	1147	108	–	246	
330	526	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,00316	108657,5	27470,82	343	87	1	194	580
						80893,88	7780,97	256	25	–	43	

331	527	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00316	346394		1095		1095	–	1183	Казахстан
						–		–		–	88		
332	528	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 % К=2,000;	м3 кладки	1,86	32877,19	2768,4	61152	5149	41519	14584	81795	
						7786,77	644,4	14483	1199	–	6059		
333	529	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 % К=2,000;	т металлических изделий	0,0148	532524,29	2969,95	7881	44	6619	1146	9749	
						82307,34	966,6	1218	14	–	722		
334	530	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 % К=2,000;	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	14	798,59	34,64	11180	485	–	9846	22708	
						763,95	8,95	10695	125	–	1682		
335	531	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 К=2,000;	м3	0,7	43126		30188		30188	–	32603	Казахстан
						–		–		–	2415		

336	532 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,96	2611,78	47,24	36460	659	11080	20022	61001	
					1770,83	21,98	24721	307	–	4519		
337	533 214-401-0110	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм К=2,000;	м2	13,96	1023		14281		14281	–	15423	Казахстан
					–		–		–	1142		
338	534 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - оголовок вентшахты НР=92 % К=2,000;	м2 покрытия	1,68	1383,73	18,09	2325	30	45	2077	4754	
					1339,12	4,83	2250	8	–	352		
339	535 214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм К=2,000;	т	0,01056	693247		7321		7321	–	7907	
					–		–		–	586		

340	536	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=2,000;	т	0,002	469545		939		939	–	1014	Казахстан
						–		–		–	75		
341	537	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 % К=2,000;	м2 стяжки	1,5	756,01	137,48	1134	206	507	434	1693	
						280,29	34,72	420	52	–	125		
342	538	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 - до толщ.20мм НР=92 % К=10,000;	м2 стяжки	7,5	20,9	2,04	157	15	134	11	181	
						1,04	0,54	8	4	–	13		
		5.12 Вентшахта ВШ-6 (1шт.)											
343	539	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	799,91	195,11	800	195	31	740	1663	

						573,36	53,9	573	54	–	123	
344	540	261-101-0382	Плиты покрытии, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92	м3	0,0384	59713		2293		2293	–	2476 Казахстан
						–		–		–	183	
345	541	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,00158	108364,7	27470,82	171	43	–	97	289
						80893,88	7780,97	128	12	–	21	
346	542	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,00158	346394		547		547	–	591 Казахстан
						–		–		–	44	
347	543	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	0,93	32877,19	2768,4	30576	2575	20759	7292	40897
						7786,77	644,4	7242	599	–	3029	
348	544	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,0074	532524,29	2969,95	3941	22	3310	573	4875
						82307,34	966,6	609	7	–	361	

349	545 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	6,4	798,59	34,64	5111	222	–	4501	10381	
					763,95	8,95	4889	57	–	769		
350	546 234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,32	43126		13800		13800	–	14904	Казахстан
					–		–		–	1104		
351	547 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,42	2611,78	47,24	16768	303	5096	9208	28054	
					1770,83	21,98	11369	141	–	2078		
352	548 214-401-0110	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	м2	6,42	1023		6568		6568	–	7093	Казахстан
					–		–		–	525		
353	549 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - оголовок вешахты НР=92 %	м2 покрытия	0,84	1383,73	18,09	1162	15	22	1039	2377	
					1339,12	4,83	1125	4	–	176		

354	550 214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00528	693247		3660		3660	–	3953	
					–		–		–	293		
355	551 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,001	469545		470		470	–	508	Казахстан
					–		–		–	38		
356	552 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	0,75	756,01	137,48	567	103	254	217	847	
					280,29	34,72	210	26	–	63		
357	553 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 - до толщ.20мм НР=92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	0,75	104,48	10,19	78	8	67	6	91	
					5,2	2,69	4	2	–	7		

5.13 Вентшахта ВШ-7 (1шт.)

358	554	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	799,91	195,11	800	195	31	740	1663	
						573,36	53,9	573	54	–	123		
359	555	261-101-0382	Плиты покрытии, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92	м3	0,0384	59713		2293		2293	–	2476	Казахстан
						–		–		–	183		
360	556	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,00158	108364,7	27470,82	171	43	–	97	289	
						80893,88	7780,97	128	12	–	21		
361	557	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,00158	346394		547		547	–	591	Казахстан
						–		–		–	44		
362	558	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	0,73	32877,19	2768,4	24000	2021	16295	5723	32101	
						7786,77	644,4	5684	470	–	2378		

363	559	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,00647	532524,29	2969,95	3445	19	2894	501	4262
						82307,34	966,6	533	6	–	316	
364	560	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	5	798,59	34,64	3993	173	–	3517	8111
						763,95	8,95	3820	45	–	601	
365	561	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,25	43126		10782		10782	–	11645 Казахстан
						–		–		–	863	
366	562	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,9	2611,78	47,24	12798	231	3889	7028	21412
						1770,83	21,98	8677	108	–	1586	
367	563	214-401-0110	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	м2	4,9	1023		5013		5013	–	5414 Казахстан
						–		–		–	401	

368	564	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - оголовок веншахты НР=92 %	м2 покрытия	0,84	1383,73	18,09	1162	15	22	1039	2377	
						1339,12	4,83	1125	4	–	176		
369	565	214-105-0103	Прокат листовои оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00528	693247		3660		3660	–	3953	
						–		–		–	293		
370	566	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,001	469545		470		470	–	508	Казахстан
						–		–		–	38		
371	567	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	0,75	756,01	137,48	567	103	254	217	847	
						280,29	34,72	210	26	–	63		

372	568	1112-0101-1702	выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 - до толщ.20мм НР=92 % ktpp1=5; ktpм1=5; kэкс1=5; kмат1=5;	м2 стяжки	0,75	104,48	10,19	78	8	67	6	91	
						5,2	2,69	4	2	–	7		
		5.14 Вентшахта ВШ-8 (1шт.)											
373	569	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	799,91	195,11	800	195	31	740	1663	
						573,36	53,9	573	54	–	123		
374	570	261-101-0382	Плиты покрытии, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92	м3	0,0384	59713		2293		2293	–	2476	Казахстан
						–		–		–	183		
375	571	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,00158	108364,7	27470,82	171	43	–	97	289	

					80893,88	7780,97	128	12	–	21		
376	572	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,00158	346394		547		547	–	591 Казахстан
						–		–		–	44	
377	573	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	0,92	32877,19	2768,4	30247	2547	20536	7214	40458
						7786,77	644,4	7164	593	–	2997	
378	574	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,0074	532524,29	2969,95	3941	22	3310	573	4875
						82307,34	966,6	609	7	–	361	
379	575	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	6,8	798,59	34,64	5430	236	–	4783	11030
						763,95	8,95	5195	61	–	817	
380	576	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,34	43126		14663		14663	–	15836 Казахстан
						–		–		–	1173	
381	577	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,84	2611,78	47,24	17865	323	5429	9810	29889

					1770,83	21,98	12112	150	–	2214		
382	578	214-401-0110	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	м2	6,84	1023		6997		6997	–	7557 Казахстан
						–		–		–	560	
383	579	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - оголовок веншахты НР=92 %	м2 покрытия	0,84	1383,73	18,09	1162	15	22	1039	2377
						1339,12	4,83	1125	4	–	176	
384	580	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00528	693247		3660		3660	–	3953
						–		–		–	293	
385	581	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,001	469545		470		470	–	508 Казахстан
						–		–		–	38	

386	582	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	0,75	756,01	137,48	567	103	254	217	847
						280,29	34,72	210	26	–	63	
387	583	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 - до толщ.20мм НР=92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	0,75	104,48	10,19	78	8	67	6	91
						5,2	2,69	4	2	–	7	
		5.15 Вентшахта ВШ-9 (1шт.)										
388	584	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	799,91	195,11	800	195	31	740	1663
						573,36	53,9	573	54	–	123	
389	585	261-101-0382	Плиты покрытии, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,0384	59713		2293		2293	–	2476 Казахстан
						–		–		–	183	

390	586	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,00158	108364,7	27470,82	171	43	–	97	289	
						80893,88	7780,97	128	12	–	21		
391	587	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,00158	346394		547		547	–	591	Казахстан
						–		–		–	44		
392	588	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	0,99	32877,19	2768,4	32548	2741	22099	7763	43536	
						7786,77	644,4	7709	638	–	3225		
393	589	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,0081	532524,29	2969,95	4313	24	3623	628	5336	
						82307,34	966,6	667	8	–	395		
394	590	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	7,6	798,59	34,64	6069	263	–	5345	12327	
						763,95	8,95	5806	68	–	913		

395	591 234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,38	43126		16388		16388	–	17699	Казахстан
					–		–		–	1311		
396	592 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,64	2611,78	47,24	19954	361	6064	10958	33385	
					1770,83	21,98	13529	168	–	2473		
397	593 214-401-0110	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	м2	7,64	1023		7816		7816	–	8441	Казахстан
					–		–		–	625		
398	594 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - оголовок веншахты НР=92 %	м2 покрытия	0,84	1383,73	18,09	1162	15	22	1039	2377	
					1339,12	4,83	1125	4	–	176		
399	595 214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00528	693247		3660		3660	–	3953	
					–		–		–	293		

400	596	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,001	469545		470		470	–	508	Казахстан
						–		–		–	38		
401	597	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	0,75	756,01	137,48	567	103	254	217	847	
						280,29	34,72	210	26	–	63		
402	598	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 - до толщ.20мм НР=92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	0,75	104,48	10,19	78	8	67	6	91	
						5,2	2,69	4	2	–	7		
		5.16 Вентшахта ВШ-10 (1шт.)											
403	599	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	799,91	195,11	800	195	31	740	1663	

						573,36	53,9	573	54	–	123	
404	600 261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92	м3	0,0792	59713		4729		4729	–	5107	Казахстан
					–		–		–	378		
405	601 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,00222	108657,5	27470,82	241	61	1	136	407	
					80893,88	7780,97	180	17	–	30		
406	602 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,00222	346394		769		769	–	831	Казахстан
					–		–		–	62		
407	603 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	1,16	32877,19	2768,4	38138	3211	25894	9096	51013	
					7786,77	644,4	9033	748	–	3779		
408	604 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металличес ких изделий	0,00924	532524,29	2969,95	4921	27	4133	716	6088	

					82307,34	966,6	761	9	–	451		
409	605 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	7	798,59	34,64	5590	242	–	4924	11355	
					763,95	8,95	5348	63	–	841		
410	606 234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,35	43126		15094		15094	–	16302	Казахстан
					–		–		–	1208		
411	607 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,95	2611,78	47,24	18152	328	5516	9968	30370	
					1770,83	21,98	12307	153	–	2250		
412	608 214-401-0110	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	м2	6,95	1023		7110		7110	–	7679	Казахстан
					–		–		–	569		
413	609 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - оголовок веншахты НР=92 %	м2 покрытия	1,1938	1383,73	18,09	1652	22	32	1477	3379	

414	610 214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0075	1339,12 693247 –	4,83	1599 5199 –	6	– 5199 –	250 – 416	5615	
415	611 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,001	469545 –		470 –		470 –	– 38	508	Казахстан
416	612 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	0,9	756,01 280,29	137,48 34,72	680 252	124 31	304 –	260 75	1015	
417	613 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 - до толщ.20мм НР=92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	0,9	104,48 5,2	10,19 2,69	94 5	9 2	80 –	6 8	108	

5.17 Вентшахта ВШ-11 (1шт.)

418	614	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	799,91	195,11	800	195	31	740	1663	
						573,36	53,9	573	54	–	123		
419	615	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,0792	59713		4729		4729	–	5107	Казахстан
						–		–		–	378		
420	616	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,00222	108657,5	27470,82	241	61	1	136	407	
						80893,88	7780,97	180	17	–	30		
421	617	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,00222	346394		769		769	–	831	Казахстан

422	618 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	1,44	– 32877,19	2768,4	– 47343	3987	– 32144	62 11291	63325	
423	619 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,0125	7786,77 532524,29	644,4 2969,95	11213 6657	928 37	– 5591	4691 968	8235	
424	620 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	8,8	82307,34 798,59	966,6 34,64	1029 7028	12 305	– –	610 6190	14275	
425	621 234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,44	763,95 43126	8,95	6723 18975	79	– 18975	1057 –	20493	Казахстан
426	622 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,8	– 2611,78	47,24	– 22984	416	– 6985	1518 12621	38453	
427	623 214-401-0110	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	м2	8,8	1770,83 1023	21,98	15583 9002	193	– 9002	2848 –	9722	Казахстан

428	624 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - оголовок веншахты НР=92 %	м2 покрытия	1,7018	–		–		–	720		
					1383,73	18,09	2355	31	45	2104	4816	
					1339,12	4,83	2279	8	–	357		
429	625 214-105-0103	Прокат листовои оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,01069	693247		7411		7411	–	8004	
					–		–		–	593		
430	626 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,001	469545		470		470	–	508	Казахстан
					–		–		–	38		
431	627 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	1,45	756,01	137,48	1096	199	490	420	1637	
					280,29	34,72	406	50	–	121		

432	628	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 - до толщ.20мм НР=92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	1,45	104,48	10,19	151	15	129	11	175
						5,2	2,69	8	4	–	13	
			5.18 Вентшахта ВШ-12 (1шт.)									
433	629	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	799,91	195,11	800	195	31	740	1663
						573,36	53,9	573	54	–	123	
434	630	261-101-0382	Плиты покрытии, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,0792	59713		4729		4729	–	5107 Казахстан
						–		–		–	378	
435	631	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,00222	108657,5	27470,82	241	61	1	136	407

					80893,88	7780,97	180	17	–	30		
436	632 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,00222	346394		769		769	–	831	Казахстан
					–		–		–	62		
437	633 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	1,18	32877,19	2768,4	38795	3267	26340	9252	51891	
					7786,77	644,4	9188	760	–	3844		
438	634 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,00924	532524,29	2969,95	4921	27	4133	716	6088	
					82307,34	966,6	761	9	–	451		
439	635 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	7,2	798,59	34,64	5750	249	–	5063	11678	
					763,95	8,95	5500	64	–	865		
440	636 234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,36	43126		15525		15525	–	16767	Казахстан
					–		–		–	1242		
441	637 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,08	2611,78	47,24	18491	334	5619	10154	30937	

					1770,83	21,98	12537	156	–	2292		
442	638 214-401-0110	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	м2	7,08	1023		7243		7243	–	7822	Казахстан
					–		–		–	579		
443	639 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - оголовок веншахты НР=92 %	м2 покрытия	1,1938	1383,73	18,09	1652	22	32	1477	3379	
					1339,12	4,83	1599	6	–	250		
444	640 214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0075	693247		5199		5199	–	5615	
					–		–		–	416		
445	641 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,001	469545		470		470	–	508	Казахстан
					–		–		–	38		

446	642 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	0,9	756,01	137,48	680	124	304	260	1015	
					280,29	34,72	252	31	–	75		
447	643 1112-0101-1702	[illegible] выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 - до толщ.20мм НР=92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	0,9	104,48	10,19	94	9	80	6	108	
					5,2	2,69	5	2	–	8		
	5.19 Вентшахта ВШ-13 (1шт.)											
448	644 1107-0105-0201	[illegible] плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	799,91	195,11	800	195	31	740	1663	
					573,36	53,9	573	54	–	123		
449	645 261-101-0382	Плиты покрытии, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,0384	59713		2293		2293	–	2476	Казахстан
					–		–		–	183		

450	646	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,0019	108364,7	27470,82	206	52	–	117	349	
						80893,88	7780,97	154	15	–	26		
451	647	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,0019	346394		658		658	–	711	Казахстан
						–		–		–	53		
452	648	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	0,87	32877,19	2768,4	28603	2409	19420	6822	38259	
						7786,77	644,4	6774	561	–	2834		
453	649	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,0074	532524,29	2969,95	3941	22	3310	573	4875	
						82307,34	966,6	609	7	–	361		
454	650	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	6,2	798,59	34,64	4951	215	–	4360	10056	
						763,95	8,95	4736	55	–	745		

455	651 234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,31	43126		13369		13369	–	14439	Казахстан
					–		–		–	1070		
456	652 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,3	2611,78	47,24	16454	298	5000	9035	27528	
					1770,83	21,98	11156	138	–	2039		
457	653 214-401-0110	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	м2	6,3	1023		6445		6445	–	6961	Казахстан
					–		–		–	516		
458	654 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - оголовок веншахты НР=92 %	м2 покрытия	0,81	1383,73	18,09	1121	15	21	1002	2293	
					1339,12	4,83	1085	4	–	170		
459	655 214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00509	693247		3529		3529	–	3811	
					–		–		–	282		

460	656 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,001	469545		470		470	–	508	Казахстан
					–		–		–	38		
461	657 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	0,65	756,01	137,48	491	89	220	189	734	
					280,29	34,72	182	23	–	54		
462	658 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 - до толщ.20мм НР=92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	0,65	104,48	10,19	68	7	58	5	79	
					5,2	2,69	3	2	–	6		
	5.20 Стремянка деревянная (12шт.)											
463	659 1110-0109-0102	Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство - стремянки ДС1 НР=90 % К=12,000;	м2 горизонтальной проекции	18,669	7049,44	232,5	131606	4341	1830	114697	266007	

					6718,94	107,4	125436	2005	–	19704		
464	660	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=12,000;	м3	4,4982	137093		616672		616672	–	666006	
						–		–		–	49334		
465	661	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=12,000;	м3	0,2016	136619		27542		27542	–	29745	Казахстан
						–		–		–	2203		
466	662	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 % К=12,000;	м3 древесины в конструкции	4,6998	9068,87	78,66	42622	370	37101	4782	51196	
						1096,13	34,26	5152	161	–	3792		
		5.21 Узел сопряжения фанового стояка (24шт.)											
467	663	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - воротника и фартука НР=92 %	м2 покрытия	19,32	5378,78	18,09	103918	350	77697	23888	138030	
						1339,12	4,83	25872	93	–	10224		

468	664 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,04224	469545		19834		19834	–	21421	Казахстан
					–		–		–	1587		
469	665 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	4,6104	985		4541		4541	–	4904	Казахстан
					–		–		–	363		
470	666 261-107-0724	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90	кг	0,3825	1319		505		505	–	545	
					–		–		–	40		
471	667 1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционным и комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР=76 %	м3 изоляции	3,43	92501,64	2673,75	317281	9171	103068	159051	514439	
					59778,84	1235,1	205041	4236	–	38107		
472	668 234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	3,43	43126		147922		147922	–	159756	Казахстан
					–		–		–	11834		

473	669	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,36	3633,87	47,24	284750	3702	142286	112387	428908	
						1770,83	21,98	138762	1722	–	31771		
			5.22 Узел сопряжения вентиляционной шахты (13шт.)										
474	670	224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=13,000;	м	46,8	1483		69404		69404	–	74956	Казахстан
						–		–		–	5552		
475	671	224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=13,000;	м	46,8	1430		66924		66924	–	72278	Казахстан
						–		–		–	5354		
476	672	215-202-0602	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,203	136619		27734		27734	–	29953	Казахстан
						–		–		–	2219		
477	673	1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 покрытия	14,88667	45,5	0,39	677	6	541	121	862	
						8,78	0,18	131	3	–	64		

478	674	1112-0101-0704	кровли. Герметизация соединений. Добавлять к нормам 1112-0101-0701 по 1112-0101-0703 НР=92 %	м2 кровли	6,7	56,13	0,39	376	3	202	158	577
						25,58	0,18	171	1	–	43	

Раздел 6 Внутреняя отделка

479	675	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1127,64	1712,21	104,87	1930756	118256	482461	1138871	3315197
						1179,49	82,96	1330040	93549	–	245570	
480	676	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	104,6	3852,57	60,8	402979	6360	103139	237366	691573
						2805,74	30,85	293480	3227	–	51228	
481	677	1212-0104-0504	Очистка вручную с земли и лесов НР=72 %	м2	715	257,77	–	184306	–	–	132700	342366
						257,77	–	184306	–	–	25360	

482	678	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором - защитный слой из раствора М200 НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	715	974,74	8,85	696939	6328	221064	378206	1161157
						656,71	4,49	469548	3210	–	86012	
483	679	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	2860,3	1266,07	9,63	3621340	27545	1114916	1990494	6060781
						866,65	3,23	2478879	9239	–	448947	
484	682	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	6864,6	867,84	6,18	5957374	42423	2675684	2602726	9244908
						471,88	2,06	3239267	14141	–	684808	
485	683	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	6864,6	693,78	6,18	4762522	42423	1864151	2296071	7623280

					416,04	2,06	2855948	14141	–	564687	
486	687 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	954,3	5248,43	27,08	5008577	25842	2043777	2361114	7959266
					3079,7	13,03	2938958	12435	–	589575	
487	688 1115-0206-0202	Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе - откосов НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	414,2	867,84	6,18	359459	2560	161447	157045	557824
					471,88	2,06	195453	853	–	41320	
488	689 1115-0206-0203	Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе - откосов НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	414,2	693,78	6,18	287364	2560	112480	138542	459978
					416,04	2,06	172324	853	–	34072	
489	693 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	99	1266,07	9,63	125341	953	38589	68894	209774
					866,65	3,23	85798	320	–	15539	

490	695	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	72,6	660,64	6,18	47962	449	19715	22359	75947
						382,9	2,06	27799	150	–	5626	
491	696	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	72,6	867,84	6,18	63005	449	28298	27526	97773
						471,88	2,06	34258	150	–	7242	
492	698	1134-0108-0302	Каркасы акустических конструкций стен из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на 5 см НР=76 %	м2 площади	104,55	6027,97	31,43	630224	3286	284027	261793	963378
						3279,88	14,86	342911	1554	–	71361	
493	699	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки - обшивка радиаторов НР=90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	104,55	2807,45	21,75	293519	2274	237912	48943	369859
						510,12	10,02	53333	1048	–	27397	

Раздел 7 Наружная отделка

494	701 1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов - очистка цоколя от краски НР=72 %	м2	170,8	257,77	–	44027	–	–	31699	81784
					257,77	–	44027	–	–	6058	
495	702 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню - цоколя НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	170,8	1478,13	41,17	252465	7032	73576	142397	426451
					1006,19	35,94	171857	6139	–	31589	
496	703 1115-0206-0202	Стены. Отделка оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	170,8	925,56	6,18	158086	1056	76433	64759	240673
					471,88	2,06	80597	352	–	17828	
497	704 1115-0206-0203	Стены. Отделка оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	170,8	732,27	6,18	125072	1056	52957	57130	196778
					416,04	2,06	71060	352	–	14576	

498	706 1115-0108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР=80 %	м2	1941,38	3470,21	23,13	6736996	44904	3226069	2779248	10277544
					1785,34	4,14	3466023	8037	–	761300	
499	707 1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм - 150мм НР=80 %	м2	1941,38	7494,29	4,3	14549265	8348	13897854	516594	16271128
					331,24	1,38	643063	2679	–	1205269	
500	708 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР=80 %	м2	1941,38	850,09	3,47	1650348	6737	675212	776862	2621387
					498,82	1,38	968399	2679	–	194177	
501	709 214-204-0810	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 , толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг	м2	1941,38	3843		7460723		7460723	–	8057581
					–		–		–	596858	

502	710 1115-0108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля - откосов НР=80 %	м2	315,7	3470,21	23,13	1095545	7302	524611	451951	1671296
					1785,34	4,14	563632	1307	–	123800	
503	711 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями - откосов НР=80 %	м2	315,7	850,09	3,47	268373	1095	109800	126330	426279
					498,82	1,38	157477	436	–	31576	
504	712 214-204-0810	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 , толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг	м2	315,7	3843		1213235		1213235	–	1310294
					–		–		–	97059	
505	713 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=93 %	м2 вертикальной проекции	3191,5	978,58	57,35	3123138	183033	989110	1893051	5417484
					611,31	26,49	1950996	84543	–	401295	

506	714	1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов - очистка вентшахты от краски НР=72 %	м2	10,5	257,77	–	2707	–	–	1949	5028
						257,77	–	2707	–	–	372	
507	715	1115-0206-0202	Стены. Отделка оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на цементной основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	10,5	925,56	6,18	9718	65	4699	3982	14796
						471,88	2,06	4955	22	–	1096	
508	716	1115-0206-0203	Стены. Отделка оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на цементной основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	10,5	732,27	6,18	7689	65	3256	3512	12097
						416,04	2,06	4368	22	–	896	

Раздел 8 Вход №1

8.1 Демонтажные работы

509	718	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород - РАЗБОРКА НР=118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м ограждения	6,1	1406,65	82,62	8581	504	–	9779	19829
						1324,03	34,5	8077	210	–	1469	

510	719	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	12,9	871,04	34	11236	439	–	7935	20705
						837,04	17,25	10798	223	–	1534	
511	720	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	11,5	174,85	0,23	2011	3	–	1446	3734
						174,62	–	2008	–	–	277	
512	721	1107-0202-0108	Плиты покрытия - ДЕМОНТАЖ НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	2	3733,35	1426,06	7467	2852	–	6524	15110
						2307,29	457,16	4615	914	–	1119	
513	722	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м - ДЕМОНТАЖ балок НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	0,1168	21292,24	9179,63	2487	1072	–	1201	3983
						12112,61	2788,16	1415	326	–	295	
514	723	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м - ДЕМОНТАЖ НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	0,1539	16823,87	11581,97	2589	1782	–	907	3776
						5241,9	3296,34	807	507	–	280	

519	728	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	94,2688	46		4336		–	–	4683
						–		–		–	347	
			8.2 Фундамент ФМ-1 и монолитная лестница									
520	729	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	2,6	3299,76	–	8579	–	–	6177	15936
						3299,76	–	8579	–	–	1180	
521	730	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1,42	1069,73	–	1519	–	–	1094	2822
						1069,73	–	1519	–	–	209	
522	731	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,4	6829,7	2235,38	2732	894	1408	770	3782
						1074,27	994,5	430	398	–	280	
523	732	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %	м3	0,78	31713,35	2543,28	24736	1984	18655	4125	31170
						5253,66	558,03	4098	435	–	2309	

524	733	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,012	346394		4157		4157	–	4490	Казахстан
						–		–		–	333		
525	734	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,0014	346394		485		485	–	524	Казахстан
						–		–		–	39		
526	735	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	3,9	947,91	25,32	3697	99	2257	1260	5354	
						343,76	3,58	1341	14	–	397		
527	736	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	1,625	3080,51	8,4	5006	14	4556	410	5849	
						268,69	2,43	437	4	–	433		
528	737	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,8	25431,89	1398,24	20346	1119	17981	1370	23453	
						1557,16	324,53	1246	260	–	1737		

529	738	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - лестницы НР=91 %	м3	1,45	26804,96	2155,49	38867	3125	32166	3944	46236	
						2466,08	522,66	3576	758	–	3425		
530	739	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,0406	346394		14064		14064	–	15189	Казахстан
						–		–		–	1125		
531	740	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - МД-1, МД-2 НР=91 %	т	0,10578	935149,64	1778,44	98920	188	89447	8522	116037	
						87777,2	759,34	9285	80	–	8595		
532	741	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стенка под лестницу НР=93 %	м3 кладки	0,8	32686,72	3683,79	26149	2947	16850	6622	35393	
						7939,89	959,44	6352	768	–	2622		
		8.3 Стены, стойки, перекрытие											
533	743	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	5,6	32686,72	3683,79	183046	20629	117953	46347	247744	
						7939,89	959,44	44463	5373	–	18351		
534	744	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металличес ких изделий	0,0761	527153,29	2969,95	40116	226	33627	5894	49691	

535	745 1107-0503-0110				82307,34	966,6	6264	74	–	3681		
		Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	6	717,58	306,83	4305	1841	1195	2005	6815	
					211,61	71,42	1270	429	–	505		
536	746 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,444	129180		57356		57356	–	61944	Казахстан
					–		–		–	4588		
537	747 1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка - отверстия в ж.б. плите НР=84 %	м3	0,08	65553,95	34804,35	5244	2784	–	3166	9083	
					30749,6	16367,76	2460	1309	–	673		
538	748 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,19817	34564,12	16545,68	6850	3279	1839	1838	9383	
					8736,5	4709,05	1731	933	–	695		
539	749 222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19817	856578		169748		169748	–	183328	Казахстан
					–		–		–	13580		
540	750 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - ЗД1 НР=91 %	т	0,01424	935149,64	1778,44	13317	25	12041	1148	15622	

541	751	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,03579	87777,2 171,33	759,34 4,73	1250 691	11 19	– 412	1157 181	942	
542	752	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	64,47 2809,9	0,72 970,22	260 5620	3 1940	– 1944	70 2563	8838	
543	753	222-203-0303	Плита перекрытии многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	6	867,86 10349	218,2	1736 62094	436	– 62094	655 –	67062	Казахстан
544	754	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,00313	– 871634		– 2728		– 2728	4968 –	2946	Казахстан
545	755	1107-0516-0115	Панели перекрытии. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР=118 %	м шва	3	– 501,62	3,88	– 1505	12	– 21	218 1743	3508	
						490,75	1,79	1472	5	–	260		

546	756 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	4,8768	815,66	33,15	3978	162	2611	1133	5520
					247,05	5,55	1205	27	–	409	
	8.4 Кровля										
547	757 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,204	188008,25	1906,84	38354	389	32065	5453	47312
					28922,27	777,24	5900	159	–	3505	
548	758 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,079	169026,37	1780,54	13353	141	11417	1670	16225
					22725,84	759,34	1795	60	–	1202	
549	759 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,254	187304	1465,69	47575	372	39599	6991	58931
					29937,38	644,4	7604	164	–	4365	
550	760 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,537	9068,18	78,66	4870	42	4239	546	5849
					1096,13	34,26	589	18	–	433	

551	761	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутый п	4,5	2019,31	35,09	9087	158	64	8044	18501
						1970,11	16,11	8865	73	–	1370	
552	762	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050;	м3	0,02835	137093		3887		3887	–	4198
						–		–		–	311	

Раздел 9 Вход №2

9.1 Демонтажные работы

553	791	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород - РАЗБОРКА НР=118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м ограждения	7,9	1406,65	82,62	11113	653	–	12665	25680
						1324,03	34,5	10460	273	–	1902	
554	792	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	14	871,04	34	12195	476	–	8612	22472
						837,04	17,25	11719	242	–	1665	
555	793	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	10,6	174,85	0,23	1853	2	–	1333	3441

					174,62	–	1851	–	–	255		
556	794	1107-0202-0108	Плиты покрытия - ДЕМОНТАЖ НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	2	3733,35	1426,06	7467	2852	–	6524	15110
						2307,29	457,16	4615	914	–	1119	
557	795	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м - ДЕМОНТАЖ балок НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	0,0567	21292,24	9179,63	1207	520	–	583	1933
						12112,61	2788,16	687	158	–	143	
558	796	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м - ДЕМОНТАЖ НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	0,1539	16823,87	11581,97	2589	1782	–	907	3776
						5241,9	3296,34	807	507	–	280	
559	797	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. - ДЕМОНТАЖ НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	0,09	72266,53	4401,03	6504	396	–	4326	11696
						67865,5	1791,48	6108	161	–	866	

560	798	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72 %	м2 перегородок	25,7	1896,2	204,62	48732	5259	–	33082	88359
						1691,58	96,23	43474	2473	–	6545	
561	799	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. - РАЗБОРКА обрамления из уголков НР=91 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т	0,0885	19405,71	1244,91	1717	110	–	1505	3480
						18160,8	531,54	1607	47	–	258	
562	800	1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т - ДЕМОНТАЖ НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	2	7241,81	3770,98	14484	7542	–	10272	26736
						3470,83	881,4	6942	1763	–	1980	
563	801	1115-0108-0501	Стены. Облицовка плитами из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 до 4 - РАЗБОРКА НР=80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 поверхности облицовки	13,6	20306,62	1782,6	276170	24243	–	217803	533491
						18524,02	1494,65	251927	20327	–	39518	

564	802 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	38,81542	117		4541		–	–	4904
					–		–		–	363	
565	803 412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	388,1542	34		13197		–	–	14253
					–		–		–	1056	
	9.2 Фундамент ФМ-1 и монолитная лестница										
566	804 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	2,6	3299,76	–	8579	–	–	6177	15936
					3299,76	–	8579	–	–	1180	
567	805 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1,42	1069,73	–	1519	–	–	1094	2822
					1069,73	–	1519	–	–	209	
568	806 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,4	6829,7	2235,38	2732	894	1408	770	3782
					1074,27	994,5	430	398	–	280	

569	807 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %	м3	0,78	31713,35	2543,28	24736	1984	18655	4125	31170	
					5253,66	558,03	4098	435	–	2309		
570	808 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,012	346394		4157		4157	–	4490	Казахстан
					–		–		–	333		
571	809 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,0014	346394		485		485	–	524	Казахстан
					–		–		–	39		
572	810 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	3,9	947,91	25,32	3697	99	2257	1260	5354	
					343,76	3,58	1341	14	–	397		

573	811	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	1,625	3080,51	8,4	5006	14	4556	410	5849	
						268,69	2,43	437	4	–	433		
574	812	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,8	25431,89	1398,24	20346	1119	17981	1370	23453	
						1557,16	324,53	1246	260	–	1737		
575	813	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - лестницы НР=91 %	м3	1,38	26804,96	2155,49	36991	2975	30613	3753	44004	
						2466,08	522,66	3403	721	–	3260		
576	814	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,03961	346394		13721		13721	–	14819	Казахстан
						–		–		–	1098		
577	815	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - МД-1, МД-2 НР=91 %	т	0,10522	935149,64	1778,44	98396	187	88973	8478	115424	
						87777,2	759,34	9236	80	–	8550		
578	816	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стенка под лестницу НР=93 %	м3 кладки	0,8	32686,72	3683,79	26149	2947	16850	6622	35393	

					7939,89	959,44	6352	768	–	2622		
	9.3 Стены, стойки, перекрытие											
579	817 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	8	32686,72	3683,79	261494	29470	168504	66211	353921	
					7939,89	959,44	63519	7676	–	26216		
580	818 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металличес ких изделий	0,1114	527153,29	2969,95	58725	331	49225	8628	72741	
					82307,34	966,6	9169	108	–	5388		
581	819 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	6	717,58	306,83	4305	1841	1195	2005	6815	
					211,61	71,42	1270	429	–	505		
582	820 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,444	129180		57356		57356	–	61944	Казахстан
					–		–		–	4588		
583	821 1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка - отверстия в ж.б. плите НР=84 %	м3	0,08	65553,95	34804,35	5244	2784	–	3166	9083	
					30749,6	16367,76	2460	1309	–	673		
584	822 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,19817	34564,12	16545,68	6850	3279	1839	1838	9383	
					8736,5	4709,05	1731	933	–	695		

585	823	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19817	856578		169748		169748	–	183328	Казахстан
						–		–		–	13580		
586	824	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - ЗД1 НР=91 %	т	0,01424	935149,64	1778,44	13317	25	12041	1148	15622	
						87777,2	759,34	1250	11	–	1157		
587	825	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,03579	171,33	4,73	691	19	412	181	942	
						64,47	0,72	260	3	–	70		
588	826	1107-0504-0105	Панели перекрытии площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	2809,9	970,22	5620	1940	1944	2563	8838	
						867,86	218,2	1736	436	–	655		
589	827	222-203-0303	Плита перекрытии многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7,2	10349		74513		74513	–	80474	Казахстан
						–		–		–	5961		

590	828	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,00313	871634		2728		2728	–	2946	Казахстан
						–		–		–	218		
591	829	1107-0516-0115	Панели перекрытии. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР=118 %	м шва	3,2	501,62	3,88	1605	12	22	1860	3742	
						490,75	1,79	1570	6	–	277		
592	830	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	5,6608	815,66	33,15	4617	188	3031	1316	6408	
						247,05	5,55	1399	31	–	475		
	9.4 Кровля												
593	831	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,218	188008,25	1906,84	40986	416	34265	5827	50558	
						28922,27	777,24	6305	169	–	3745		
594	832	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,086	169026,37	1780,54	14536	153	12429	1817	17661	
						22725,84	759,34	1954	65	–	1308		

595	833	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,272	187304	1465,69	50947	399	42405	7486	63108
						29937,38	644,4	8143	175	–	4675	
596	834	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,576	9068,18	78,66	5223	45	4547	586	6274
						1096,13	34,26	631	20	–	465	
			Раздел 10 Входы №3, №4									
			10.1 Демонтажные работы									
597	866	1146-0401-0106	Перекрытия монолитные бетонные. Разборка НР=84 %	м3	1,54	21390,96	9348,15	32942	14396	–	21265	58544
						12042,81	4396,24	18546	6770	–	4337	
598	867	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	0,4	3633,33	1604,84	1453	642	–	1180	2844
						2028,49	706,02	811	282	–	211	
599	868	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	4,496	117		526		–	–	568
						–		–		–	42	

600	869	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	44,96	34		1529		–	–	1651
						–		–		–	122	
	10.2 Фундаменты											
601	870	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	23,7552	3299,76	–	78386	–	–	56438	145610
						3299,76	–	78386	–	–	10786	
602	871	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	16,7528	1069,73	–	17921	–	–	12903	33290
						1069,73	–	17921	–	–	2466	
603	872	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=2,000;	м3 основания	0,8232	6829,7	2235,38	5622	1840	2898	1584	7782
						1074,27	994,5	884	819	–	576	
604	873	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	24	2281,36	1291,21	54753	30989	9999	25841	87042
						573,52	338,97	13764	8135	–	6448	

605	874 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	5,24	32852		172144		172144	–	185916	Казахстан
					–		–		–	13772		
606	875 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	0,86	28894,61	1713,31	24849	1473	19968	3421	30532	
					3962,95	407,71	3408	351	–	2262		
607	876 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=2,000;	м2 поверхности	30,184	947,91	25,32	28612	764	17471	9750	41431	
					343,76	3,58	10376	108	–	3069		
608	877 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 % К=2,000;	м2 поверхности	10,976	3080,51	8,4	33812	92	30770	2768	39506	
					268,69	2,43	2949	27	–	2926		
609	878 215-204-0903	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 К=2,000;	м3	0,08	125659		10053		10053	–	10857	

					–		–		–	804		
610	879	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - к-0,5 1 слой НР=93 % К=2,000; ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2 поверхности	4	473,97	12,67	1896	51	1158	646	2745
					171,88	1,79	688	7	–	203		
611	880	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=2,000;	м3 основания	0,16	6829,7	2235,38	1093	358	563	308	1513
					1074,27	994,5	172	159	–	112		
612	881	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	0,16	25431,89	1398,24	4069	224	3596	274	4690
					1557,16	324,53	249	52	–	347		
613	882	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	0,48	32337,62	1474,6	15522	708	11574	3105	20117
					6750,73	358,3	3240	172	–	1490		

614	883 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,04102	346394		14209		14209	–	15346	Казахстан
					–		–		–	1137		
615	884 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - ЗД1 НР=91 % К=2,000;	т	0,03024	935149,64	1778,44	28279	54	25571	2436	33172	
					87777,2	759,34	2654	23	–	2457		
616	885 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=2,000;	м2 поверхности	3,712	947,91	25,32	3519	94	2149	1199	5095	
					343,76	3,58	1276	13	–	377		
617	886 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	1,28	25431,89	1398,24	32553	1790	28770	2191	37524	
					1557,16	324,53	1993	415	–	2780		
618	887 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	1,68	26804,96	2155,49	45032	3621	37268	4569	53569	
					2466,08	522,66	4143	878	–	3968		

619	888	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,05232	346394		18123		18123	–	19573	Казахстан
						–		–		–	1450		
620	890	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка - МД-1 НР=91 % К=2,000;	т	0,04536	877640,44	1778,44	39810	81	38356	1280	44377	
						30268	759,34	1373	34	–	3287		
		10.3 Стены											
621	891	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % К=2,000;	м3 кладки	12	32686,72	3683,79	392241	44205	252756	99317	530883	
						7939,89	959,44	95279	11513	–	39325		
622	892	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 % К=2,000;	т металлических изделий	0,1668	527153,29	2969,95	87929	495	73705	12918	108915	
						82307,34	966,6	13729	161	–	8068		
623	893	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	12	717,58	306,83	8611	3682	2390	4007	13627	
						211,61	71,42	2539	857	–	1009		
624	894	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 К=2,000;	м3	0,888	129180		114712		114712	–	123889	Казахстан

						–		–		–	9177		
625	895	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,38398	34564,12	16545,68	13272	6353	3564	3562	18181	
						8736,5	4709,05	3355	1808	–	1347		
626	896	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,38398	856578		328909		328909	–	355222	Казахстан
						–		–		–	26313		
627	897	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	7,29562	171,33	4,73	1250	35	745	328	1704	
						64,47	0,72	470	5	–	126		
		10.4 Перекрытие											
628	898	1107-0504-0105	Панели перекрытии площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	4	2809,9	970,22	11240	3881	3887	5126	17675	
						867,86	218,2	3471	873	–	1309		
629	899	222-203-0303	Плита перекрытии многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=2,000;	м2	12	10349		124188		124188	–	134123	Казахстан

						–		–		–	9935	
630	900	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями К=2,000;	т	0,00626	871634		5456		5456	–	5892 Казахстан
						–		–		–	436	
631	901	1107-0516-0115	Панели перекрытии. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР=118 % К=2,000;	м шва	6	501,62	3,88	3010	23	42	3488	7018
						490,75	1,79	2945	11	–	520	
632	902	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	10,9	815,66	33,15	8891	361	5837	2533	12338
						247,05	5,55	2693	60	–	914	
		10.5 Кровля										
633	903	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 % К=2,000;	м3 древесины в конструкции	0,394	188008,25	1906,84	74075	751	61929	10531	91374
						28922,27	777,24	11395	306	–	6768	
634	904	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=90 % К=2,000;	м3 древесины в конструкции	0,156	169026,37	1780,54	26368	278	22545	3297	32038
						22725,84	759,34	3545	118	–	2373	

635	905 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 % К=2,000;	м3 древесины в конструкции	0,502	187304	1465,69	94027	736	78262	13817	116472	
					29937,38	644,4	15029	323	–	8628		
636	906 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 % К=2,000;	м3 древесины в конструкции	1,052	9068,18	78,66	9540	83	8304	1070	11459	
					1096,13	34,26	1153	36	–	849		
	10.8 Отмостка											
637	941 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=2,000;	м3 основания	1,772	6829,7	2235,38	12102	3961	6238	3409	16752	
					1074,27	994,5	1904	1762	–	1241		
638	942 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	2,3922	25431,89	1398,24	60838	3345	53768	4096	70129	
					1557,16	324,53	3725	776	–	5195		
639	943 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 % К=2,000;	м бортового камня	23,32	2342,89	40,78	54636	951	31672	24186	85128	
					943,98	16,31	22014	380	–	6306		
640	944 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=2,000;	м3	1,00276	16819		16865		16865	–	18214	Казахстан

						–		–		–	1349	
		Раздел 11 Вход №5										
		11.1 Демонтажные работы										
641	945	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	9,6	174,85	0,23	1679	2	–	1207	3117
						174,62	–	1676	–	–	231	
642	946	1107-0202-0108	Плиты покрытия - ДЕМОНТАЖ НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	2	3733,35	1426,06	7467	2852	–	6524	15110
						2307,29	457,16	4615	914	–	1119	
643	947	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м - ДЕМОНТАЖ балок НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,0986	21362,54	9179,63	2106	905	7	1014	3370
						12112,61	2788,16	1194	275	–	250	
644	948	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением - ДЕМОНТАЖ ограждения НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,045	51005,45	23174,66	2295	1043	9	1103	3670
						27638,23	7884,88	1244	355	–	272	

645	949	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м - ДЕМОНТАЖ НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,09774	17098,35	11581,97	1671	1132	27	575	2426
						5241,9	3296,34	512	322	–	180	
646	950	1146-0401-0107	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка НР=84 %	м3	4,8	26160,16	10847,62	125569	52069	9664	74062	215601
						13299,12	5069,28	63836	24333	–	15970	
647	951	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	14,15232	117		1656		–	–	1788
						–		–		–	132	
648	952	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	141,5232	34		4812		–	–	5197
						–		–		–	385	
		11.2 Фундаменты										
649	953	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	12,1576	3299,76	–	40117	–	–	28884	74521
						3299,76	–	40117	–	–	5520	

650	954 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	8,5644	1069,73	–	9162	–	–	6597	17020	
					1069,73	–	9162	–	–	1261		
651	955 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,67	25431,89	1398,24	17039	937	15059	1147	19641	
					1557,16	324,53	1043	217	–	1455		
652	956 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	0,89	26804,96	2155,49	23856	1918	19743	2421	28379	
					2466,08	522,66	2195	465	–	2102		
653	957 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,0269	346394		9318		9318	–	10063	Казахстан
					–		–		–	745		
654	958 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка - МД-1 НР=91 %	т	0,02341	877640,44	1778,44	20546	42	19795	662	22905	
					30268	759,34	709	18	–	1697		
655	960 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,4236	6829,7	2235,38	2893	947	1491	815	4005	
					1074,27	994,5	455	421	–	297		

656	961 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	12	2281,36	1291,21	27376	15495	5000	12921	43521	
					573,52	338,97	6882	4068	–	3224		
657	962 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	2,62	32852		86072		86072	–	92958	Казахстан
					–		–		–	6886		
658	963 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91 %	м3	0,38	28894,61	1713,31	10980	651	8823	1512	13491	
					3962,95	407,71	1506	155	–	999		
659	964 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	15,532	947,91	25,32	14723	393	8990	5017	21319	
					343,76	3,58	5339	56	–	1579		
660	965 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	2,824	3080,51	8,4	8699	24	7917	712	10164	
					268,69	2,43	759	7	–	753		

661	966 215-204-0903	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,04	125659		5026		5026	–	5428
					–		–		–	402	
662	967 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - к-0,5 1 слой НР=93 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	м2 поверхности	2	473,97	12,67	948	25	579	324	1374
					171,88	1,79	344	4	–	102	
663	968 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,08	6825,2	2235,38	546	179	281	154	756
					1074,27	994,5	86	80	–	56	
664	969 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,08	25431,89	1398,24	2035	112	1798	137	2346
					1557,16	324,53	125	26	–	174	

665	970 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство - ФМ1 НР=91 %	м3	0,24	32337,62	1474,6	7761	354	5787	1552	10058	
					6750,73	358,3	1620	86	–	745		
666	971 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,02051	346394		7105		7105	–	7673	Казахстан
					–		–		–	568		
667	972 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - ЗД1 НР=91 %	т	0,01512	935149,64	1778,44	14139	27	12785	1218	16586	
					87777,2	759,34	1327	11	–	1229		
668	973 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	1,856	947,91	25,32	1759	47	1074	600	2548	
					343,76	3,58	638	7	–	189		
	11.3 Стены, перекрытие											
669	974 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	6,6	32686,72	3683,79	215732	24313	139016	54624	291984	
					7939,89	959,44	52403	6332	–	21628		

670	975 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,0924	527153,29	2969,95	48709	274	40829	7155	60333	
					82307,34	966,6	7605	89	–	4469		
671	976 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	6	717,58	306,83	4305	1841	1195	2005	6815	
					211,61	71,42	1270	429	–	505		
672	977 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,444	129180		57356		57356	–	61944	Казахстан
					–		–		–	4588		
673	978 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,19199	34564,12	16545,68	6636	3177	1782	1781	9090	
					8736,5	4709,05	1677	904	–	673		
674	979 222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19199	856578		164454		164454	–	177610	Казахстан
					–		–		–	13156		
675	980 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,64781	171,33	4,73	625	17	373	164	852	

						64,47	0,72	235	3	–	63		
676	981	1107-0504-0105	Панели перекрытии площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	2809,9	970,22	5620	1940	1944	2563	8838	
						867,86	218,2	1736	436	–	655		
677	982	222-203-0303	Плита перекрытии многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	6	10349		62094		62094	–	67062	Казахстан
						–		–		–	4968		
678	983	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,00313	871634		2728		2728	–	2946	Казахстан
						–		–		–	218		
679	984	1107-0516-0115	Панели перекрытии. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР=118 %	м шва	3	501,62	3,88	1505	12	21	1743	3508	
						490,75	1,79	1472	5	–	260		
680	985	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	5,886	815,66	33,15	4801	195	3152	1368	6663	
						247,05	5,55	1454	33	–	494		

11.6 Отмостка

681	1016	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,906	6829,7	2235,38	6188	2025	3189	1743	8565	
						1074,27	994,5	973	901	–	634		
682	1017	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,2231	25431,89	1398,24	31106	1710	27491	2095	35857	
						1557,16	324,53	1905	397	–	2656		
683	1018	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	11,86	2342,89	40,78	27787	484	16107	12300	43294	
						943,98	16,31	11196	193	–	3207		
684	1019	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,50998	16819		8577		8577	–	9263	Казахстан
						–		–		–	686		

Раздел 12 Вход №6

12.1 Демонтажные работы

685	1020	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород - РАЗБОРКА НР=118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м ограждения	6,8	1406,65	82,62	9565	562	–	10901	22103	
						1324,03	34,5	9003	235	–	1637		
686	1021	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	5,8	174,85	0,23	1014	1	–	729	1882	

					174,62	–	1013	–	–	139	
687	1022	1107-0202-0108	Плиты покрытия - ДЕМОНТАЖ НР=118 % ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	шт. сборных конструкций	2	3733,35	1426,06	7467	2852	–	6524	15110
						2307,29	457,16	4615	914	–	1119	
688	1023	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м - ДЕМОНТАЖ балок НР=69 % ktpp1=0,6; ktpm1=0,7; kэкс1=0,7; kмат1=0,5;	т конструкций	0,0275	21362,54	9179,63	587	252	2	283	940
						12112,61	2788,16	333	77	–	70	
689	1024	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м - ДЕМОНТАЖ НР=69 % ktpp1=0,6; ktpm1=0,7; kэкс1=0,7; kмат1=0,5;	т конструкций	0,1887	17098,35	11581,97	3226	2186	52	1112	4685
						5241,9	3296,34	989	622	–	347	
690	1025	1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т - ДЕМОНТАЖ НР=118 % ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	шт. сборных конструкций	1	7241,81	3770,98	7242	3771	–	5135	13367
						3470,83	881,4	3471	881	–	990	

691	1026	1146-0401-0802	Основания бетонные под полы на кирпичном щебне. Разборка - бетонной отмостки НР=84 %	м3	0,36	14507,22	5663,7	5223	2039	–	3480	9399
						8843,52	2663,52	3184	959	–	696	
692	1027	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т - ДЕМОНТАЖ НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	4	1491,79	1032,97	5967	4132	–	3446	10166
						458,82	271,17	1835	1085	–	753	
693	1028	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР=84 %	м3	0,144	12511,65	3501,75	1802	504	–	1289	3338
						9009,9	1646,8	1297	237	–	247	
694	1029	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	4,22364	117		494		–	–	534
						–		–		–	40	
695	1030	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	42,2364	34		1436		–	–	1551
						–		–		–	115	

12.2 Фундаменты

696	1031	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	11,76	3299,76	–	38805	–	–	27940	72085
						3299,76	–	38805	–	–	5340	
697	1032	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	6,618	1069,73	–	7079	–	–	5097	13150
						1069,73	–	7079	–	–	974	
698	1033	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,77	25431,89	1398,24	19583	1077	17307	1319	22574
						1557,16	324,53	1199	250	–	1672	
699	1034	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - монолитной лестницы НР=91 %	м3	1,45	26804,96	2155,49	38867	3125	32166	3944	46236
						2466,08	522,66	3576	758	–	3425	
700	1035	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,03073	346394		10645		10645	–	11497 Казахстан
						–		–		–	852	
701	1036	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка - МД-1 НР=91 %	т	0,05757	877640,44	1778,44	50526	102	48681	1626	56324

					30268	759,34	1743	44	–	4172		
702	1038	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,2736	6829,7	2235,38	1869	612	963	526	2587
						1074,27	994,5	294	272	–	192	
703	1039	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	12	2281,36	1291,21	27376	15495	5000	12921	43521
						573,52	338,97	6882	4068	–	3224	
704	1040	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	2,62	32852		86072		86072	–	92958 Казахстан
						–		–		–	6886	
705	1041	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91 %	м3	0,4	28894,61	1713,31	11558	685	9287	1591	14201
						3962,95	407,71	1585	163	–	1052	
706	1042	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	11,772	947,91	25,32	11159	298	6814	3803	16159
						343,76	3,58	4047	42	–	1197	

707 1043 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	1,824	3080,51	8,4	5619	15	5113	459	6564
				268,69	2,43	490	4	–	486	
708 1044 215-204-0903	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,08	125659		10053		10053	–	10857
				–		–		–	804	
709 1045 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - к-0,5 1 слой НР=93 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	м2 поверхности	4	473,97	12,67	1896	51	1158	646	2745
				171,88	1,79	688	7	–	203	
710 1046 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,072	6825,2	2235,38	491	161	253	139	680

					1074,27	994,5	77	72	–	50		
711	1047	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,072	25431,89	1398,24	1831	101	1618	123	2110
						1557,16	324,53	112	23	–	156	
712	1048	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство - ФМ1 НР=91 %	м3	0,24	32337,62	1474,6	7761	354	5787	1552	10058
						6750,73	358,3	1620	86	–	745	
713	1049	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,02051	346394		7105		7105	–	7673 Казахстан
						–		–		–	568	
714	1050	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - ЗД1 НР=91 %	т	0,01512	935149,64	1778,44	14139	27	12785	1218	16586
						87777,2	759,34	1327	11	–	1229	
715	1051	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	1,856	947,91	25,32	1759	47	1074	600	2548
						343,76	3,58	638	7	–	189	

716	1052	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,33	6829,7	2235,38	2254	738	1162	635	3120	
						1074,27	994,5	355	328	–	231		
717	1053	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство - Фм2 НР=91 %	м3	0,67	31713,35	2543,28	21248	1704	16024	3544	26775	
						5253,66	558,03	3520	374	–	1983		
718	1054	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,0105	346394		3637		3637	–	3928	Казахстан
						–		–		–	291		
719	1055	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,0014	346394		485		485	–	524	Казахстан
						–		–		–	39		
720	1056	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	1,1	32686,72	3683,79	35955	4052	23169	9104	48664	
						7939,89	959,44	8734	1055	–	3605		

721	1057	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	1,3	3080,51	8,4	4005	11	3644	327	4679
						268,69	2,43	349	3	–	347	
722	1058	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	3,12	947,91	25,32	2957	79	1806	1008	4282
						343,76	3,58	1073	11	–	317	
12.3 Стены, перекрытие												
723	1059	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	4,2	32686,72	3683,79	137284	15472	88465	34762	185810
						7939,89	959,44	33348	4030	–	13764	
724	1060	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,0582	527153,29	2969,95	30680	173	25717	4507	38002
						82307,34	966,6	4790	56	–	2815	
725	1061	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	6	717,58	306,83	4305	1841	1195	2005	6815
						211,61	71,42	1270	429	–	505	

726	1062	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,246	129180		31778		31778	–	34320	Казахстан
						–		–		–	2542		
727	1063	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,19011	34564,12	16545,68	6571	3146	1765	1764	9002	
						8736,5	4709,05	1661	895	–	667		
728	1064	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19011	856578		162844		162844	–	175872	Казахстан
						–		–		–	13028		
729	1065	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,15583	171,33	4,73	541	15	322	141	737	
						64,47	0,72	203	2	–	55		
730	1066	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,0882	111235,13	27470,82	9811	2423	253	5396	16424	

						80893,88	7780,97	7135	686	–	1217		
731	1067	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0882	424901		37476		37476	–	40474	Казахстан
						–		–		–	2998		
732	1068	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	2,9106	102,37	3,32	298	10	128	111	442	
						55,14	0,36	160	1	–	33		
733	1069	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,9106	171,33	4,73	499	14	297	131	680	
						64,47	0,72	188	2	–	50		
		12.7 Отмостка											
734	1104	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,5785	6829,7	2235,38	3951	1293	2036	1112	5468	
						1074,27	994,5	621	575	–	405		
735	1105	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,78098	25431,89	1398,24	19862	1092	17554	1337	22895	
						1557,16	324,53	1216	253	–	1696		

736	1106	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	5,785	2342,89	40,78	13554	236	7857	5999	21117	
						943,98	16,31	5461	94	–	1564		
737	1107	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,24876	16819		4184		4184	–	4519	Казахстан
						–		–		–	335		

Раздел 13 Вход №7

13.1 Демонтажные работы

738	1108	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород - РАЗБОРКА НР=118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м ограждения	2,9	1406,65	82,62	4079	240	–	4649	9426	
						1324,03	34,5	3840	100	–	698		
739	1109	1146-0401-0106	Перекрытия монолитные бетонные. Разборка НР=84 %	м3	1,1	21390,96	9348,15	23530	10283	–	15190	41818	
						12042,81	4396,24	13247	4836	–	3098		
740	1110	1107-0202-0108	Плиты покрытия - ДЕМОНТАЖ НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	1	3733,35	1426,06	3733	1426	–	3262	7555	
						2307,29	457,16	2307	457	–	560		

741	1111	1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т - ДЕМОНТАЖ НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	1	7241,81	3770,98	7242	3771	–	5135	13367
						3470,83	881,4	3471	881	–	990	
742	1112	1146-0401-0802	Основания бетонные под полы на кирпичном щебне. Разборка - бетонной отмостки НР=84 %	м3	1	14507,22	5663,7	14507	5664	–	9667	26108
						8843,52	2663,52	8844	2664	–	1934	
743	1113	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР=84 %	м3	1,2	12511,65	3501,75	15014	4202	–	10742	27816
						9009,9	1646,8	10812	1976	–	2060	
744	1114	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	8,9856	117		1051		–	–	1135
						–		–		–	84	
745	1115	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	89,856	34		3055		–	–	3299
						–		–		–	244	

13.2 Фундаменты

746	1116	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	10,0912	3299,76	–	33299	–	–	23975	61856	
						3299,76	–	33299	–	–	4582		
747	1117	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	5,9632	1069,73	–	6379	–	–	4593	11850	
						1069,73	–	6379	–	–	878		
748	1118	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,5	25431,89	1398,24	12716	699	11238	856	14658	
						1557,16	324,53	779	162	–	1086		
749	1119	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - монолитной площадки и лестницы НР=91 %	м3	1	26804,96	2155,49	26805	2155	22183	2720	31887	
						2466,08	522,66	2466	523	–	2362		
750	1120	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,0464	346394		16073		16073	–	17359	Казахстан
						–		–		–	1286		
751	1121	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,03059	935149,64	1778,44	28606	54	25867	2464	33556	

					87777,2	759,34	2685	23	–	2486		
752	1123	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,82	6829,7	2235,38	5600	1833	2886	1577	7751
						1074,27	994,5	881	815	–	574	
753	1124	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство - Фм1 и Фм2 НР=91 %	м3	6,66	31713,43	2543,28	211211	16938	159284	35222	266148
						5253,66	558,03	34989	3716	–	19715	
754	1125	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,35556	346394		123164		123164	–	133017 Казахстан
						–		–		–	9853	
755	1126	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,001	346394		346		346	–	374 Казахстан
						–		–		–	28	
756	1127	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	4,588	3080,51	8,4	14133	39	12862	1157	16513
						268,69	2,43	1233	11	–	1223	

757	1128	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	28,0075	947,91	25,32	26549	709	16212	9047	38444
						343,76	3,58	9628	100	–	2848	
758	1129	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	0,9	32686,72	3683,79	29418	3315	18957	7448	39815
						7939,89	959,44	7146	863	–	2949	
		13.3 Стены, перекрытие										
759	1130	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	4,8	32686,72	3683,79	156896	17682	101103	39726	212352
						7939,89	959,44	38111	4605	–	15730	
760	1131	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,0665	527153,29	2969,95	35056	198	29385	5149	43421
						82307,34	966,6	5473	64	–	3216	
761	1132	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	6	717,58	306,83	4305	1841	1195	2005	6815
						211,61	71,42	1270	429	–	505	

762	1133	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,162	129180		20927		20927	–	22601	Казахстан
						–		–		–	1674		
	13.4 Кровля												
763	1134	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,44	188008,25	1906,84	82724	839	69159	11761	102044	
						28922,27	777,24	12726	342	–	7559		
764	1135	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,03	187304	1465,69	5619	44	4677	825	6960	
						29937,38	644,4	898	19	–	516		
765	1136	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,47	9068,18	78,66	4262	37	3710	478	5119	
						1096,13	34,26	515	16	–	379		
766	1137	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	2,9	2019,31	35,09	5856	102	41	5184	11923	
						1970,11	16,11	5713	47	–	883		
	13.7 Отмостка												

767	1180	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	1,12	6829,7	2235,38	7649	2504	3942	2155	10588	
						1074,27	994,5	1203	1114	–	784		
768	1181	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,512	25431,89	1398,24	38453	2114	33984	2589	44325	
						1557,16	324,53	2354	491	–	3283		
769	1182	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	10	2342,89	40,78	23429	408	13581	10371	36504	
						943,98	16,31	9440	163	–	2704		
770	1183	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,43	16819		7232		7232	–	7811	Казахстан
						–		–		–	579		

Раздел 14 Вход №8, №9

14.1 Демонтажные работы

771	1184	1146-0401-0107	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка НР=84 % К=2,000;	м3	1,72	26160,16	10847,62	44995	18658	3463	26538	77256	
						13299,12	5069,28	22874	8719	–	5723		
772	1185	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка К=2,000;	т	4,128	117		483		–	–	522	
						–		–		–	39		

773	1186	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=2,000;	т·км	41,28	34		1404		–	–	1516
						–		–		–	112	
		14.2 Фундаменты										
774	1187	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	5,2136	3299,76	–	17204	–	–	12387	31958
						3299,76	–	17204	–	–	2367	
775	1188	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	2,16536	1069,73	–	2316	–	–	1668	4303
						1069,73	–	2316	–	–	319	
776	1189	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 % К=2,000;	м2 площади уплотнения	11	286,86	42,56	3155	468	1690	1100	4595
						90,62	15,75	997	173	–	340	
777	1190	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - монолитной площадки НР=91 % К=2,000;	м3	0,6	26804,96	2155,49	16083	1293	13310	1633	19133

					2466,08	522,66	1480	314	–	1417		
778	1191	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,03788	346394		13121		13121	–	14171	Казахстан
						–		–		–	1050	
779	1193	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=2,000;	м3 основания	0,588	6829,7	2235,38	4016	1314	2070	1132	5560	
						1074,27	994,5	632	585	–	412		
780	1194	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство - Фм1 НР=91 % К=2,000;	м3	2,2	31713,35	2543,28	69769	5595	52616	11635	87916	
						5253,66	558,03	11558	1228	–	6512		
781	1195	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,0726	346394		25148		25148	–	27160	Казахстан
						–		–		–	2012		
782	1196	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,0066	346394		2286		2286	–	2469	Казахстан

						–		–		–	183	
783	1197	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - ЗД1 НР=91 % К=2,000;	т	0,05336	935149,64	1778,44	49900	95	45121	4300	58536
						87777,2	759,34	4684	41	–	4336	
784	1198	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=2,000;	м2 поверхности	9,5368	947,91	25,32	9040	241	5520	3080	13090
						343,76	3,58	3278	34	–	970	
		14.3 Стены, перекрытие										
785	1199	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,466	34564,12	16545,68	16107	7710	4325	4323	22064
						8736,5	4709,05	4071	2194	–	1634	
786	1200	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,466	856578		399165		399165	–	431098 Казахстан
						–		–		–	31933	

787	1201	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,03048	111235,13	27470,82	3390	837	87	1865	5675
						80893,88	7780,97	2466	237	–	420	
788	1202	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм К=2,000;	т	0,03048	424902		12951		12951	–	13987
						–		–		–	1036	
789	1203	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	8,86336	171,33	4,73	1519	42	905	398	2070
						64,47	0,72	571	6	–	153	

Раздел 15 Терраса №1, №2

15

790	1224	1115-0108-0501	Стены. Облицовка плитами из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 до 4 - РАЗБОРКА НР=80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 поверхности облицовки	93,6	20306,62	1782,6	1900700	166851	–	1498998	3671674
						18524,02	1494,65	1733848	139899	–	271976	
791	1225	1146-0401-0106	Перекрытия монолитные бетонные. Разборка - лестничного марша НР=84 %	м3	3,4	21390,96	9348,15	72729	31784	–	46950	129253
						12042,81	4396,24	40946	14947	–	9574	
792	1226	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа - РАЗБОРКА НР=92 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2 кровли	66	524,36	19,51	34608	1288	–	31107	70972
						504,85	7,46	33320	492	–	5257	
793	1227	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. - ДЕМОНТАЖ НР=118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м ограждения	5,4	473,46	76,58	2557	414	–	2731	5711
						396,88	31,67	2143	171	–	423	

794	1228	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением- ДЕМОНТАЖ НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,506	51098,64	23174,66	25856	11726	145	12403	41320
						27638,23	7884,88	13985	3990	–	3061	
795	1229	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72 % К=2,000;	м3 кладки	0,24	25654,19	4986,7	6157	1197	–	3968	10935
						20667,49	2296,2	4960	551	–	810	
796	1230	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	0,81	32746,34	3683,79	26525	2984	17109	6703	35886
						7939,89	959,44	6431	777	–	2658	
797	1231	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металличес ких изделий	0,00608	527153,29	2969,95	3205	18	2687	471	3970
						82307,34	966,6	500	6	–	294	
798	1232	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилаю щего слоя	2,96	27708,82	9	82018	27	68299	12870	102479
						4625,69	–	13692	–	–	7591	

799	1233	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,3	1478,13	41,17	115738	3224	33729	65279	195498
						1006,19	35,94	78785	2814	–	14481	
800	1234	1115-0206-0202	Стены. Отделка оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на цементной основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	78,3	925,56	6,18	72471	484	35039	29687	110331
						471,88	2,06	36948	161	–	8173	
801	1235	1115-0206-0203	Стены. Отделка оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на цементной основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	78,3	732,27	6,18	57337	484	24277	26190	90209
						416,04	2,06	32576	161	–	6682	
802	1236	1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	78,3	615,99	4,3	48232	337	36555	9195	62021
						144,83	1,97	11340	154	–	4594	
803	1237	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	13,275	19705,77	2241,68	261594	29758	168922	68534	356538

					4739,29	752,85	62914	9994	–	26410		
804	1238	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	125,4	916,93	39,18	114983	4913	56626	52479	180859
						426,19	19,02	53444	2385	–	13397	
805	1239	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - до 30мм НР=94 % ktpp1=2; ktpm1=2; кэкс1=2; kмат1=2;	м2 стяжки	125,4	249,06	13,27	31232	1664	28248	1982	35871
						10,53	6,29	1320	789	–	2657	
806	1240	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР=94 %	м2 покрытия	125,4	4846,81	248,56	607790	31169	356764	214619	888202
						1753,24	67,48	219856	8462	–	65793	
807	1241	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,68844	91916,19	33106,66	155195	55899	21521	66789	239743
						46063,71	11264,11	77776	19019	–	17759	
808	1242	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,68844	887579		1498624		1498624	–	1618514 Казахстан

					–		–		–	119890	
809	1243	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	48,7	171,33	4,73	8344	230	4974	2191	11378
						64,47	0,72	3140	35	–	843	
810	1245	1113-0601-0208	Поверхности металлические. Протравливание - смывкой НР=69 %	м2	29	1431,87	–	41524	–	372	28395	75513
						1419,03	–	41152	–	–	5594	
811	1246	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР=69 %	м2	29	468,42	–	13584	–	–	9373	24794
						468,42	–	13584	–	–	1837	
812	1247	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	29	102,37	3,32	2969	96	1273	1110	4405
						55,14	0,36	1599	10	–	326	
813	1248	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	29	171,33	4,73	4969	137	2962	1305	6776
						64,47	0,72	1870	21	–	502	

814	1253	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	7,68	3299,76	–	25342	–	–	18246	47075
						3299,76	–	25342	–	–	3487	
815	1254	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	4,8	1069,73	–	5135	–	–	3697	9539
						1069,73	–	5135	–	–	707	
816	1255	1101-0102-0387	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	6	504,75	504,75	3029	3029	–	390	3693
						–	90,24	–	541	–	274	
817	1256	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	117	34		3978		–	–	4296
						–		–		–	318	

818	1257	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 - насыпной грунт с щебнем НР=72 %	м3 грунта	3	1069,73	–	3209	–	–	2310	5961	
						1069,73	–	3209	–	–	442		
819	1258	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=2,000;	м3 основания	1,4	6829,7	2235,38	9562	3130	4928	2693	13235	
						1074,27	994,5	1504	1392	–	980		
820	1259	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	6	30334,33	2155,49	182006	12933	154277	16318	214190	
						2466,08	522,66	14796	3136	–	15866		
821	1260	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,3341	346394		115730		115730	–	124988	Казахстан
						–		–		–	9258		
822	1261	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00306	349485		1069		1069	–	1155	Казахстан
						–		–		–	86		

823	1262	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 % К=2,000;	т	0,11692	877640,44	1778,44	102614	208	98867	3301	114388
						30268	759,34	3539	89	–	8473	
824	1263	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=2,000;	м2 поверхности	27,6	947,91	25,32	26162	699	15976	8916	37884
						343,76	3,58	9488	99	–	2806	
825	1264	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - ЗД1 НР=91 % К=10,000;	т	0,0712	935149,64	1778,44	66583	127	60206	5737	78106
						87777,2	759,34	6250	54	–	5786	
826	1271	1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР=84 %	м3	0,72	65553,95	34804,35	47199	25059	–	28497	81752
						30749,6	16367,76	22140	11785	–	6056	
827	1272	1146-0303-0102	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 НР=84 %	м3 заделки	0,72	100910,53	757,23	72656	545	37383	29379	110198
						48232,8	343,68	34728	247	–	8163	

828	1278	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,1659	91916,19	33106,66	15249	5492	2115	6563	23557	
						46063,71	11264,11	7642	1869	–	1745		
829	1279	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы К=2,000;	т	0,1659	887579		147249		147249	–	159029	Казахстан
						–		–		–	11780		
830	1280	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	7,21665	171,33	4,73	1236	34	737	324	1685	
						64,47	0,72	465	5	–	125		

Раздел 17 Пожарная лестница ЛМ1 (5шт.)

831	1286	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали - ДЕМОНТАЖ мет.площадки НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,1629	55060,47	21483,49	8969	3500	67	4606	14661	
						33168,37	7816,3	5403	1273	–	1086		

832	1287	1146-0401-0107	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка - ж.б. пожарной площадки НР=84 %	м3	0,5	26160,16	10847,62	13080	5424	1007	7715	22459
						13299,12	5069,28	6650	2535	–	1664	
833	1288	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	1,3629	117		159		–	–	172
						–		–		–	13	
834	1289	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	13,629	34		463		–	–	500
						–		–		–	37	
835	1290	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=5,000;	м3 грунта	41,2675	3299,76	–	136173	–	–	98045	252955
						3299,76	–	136173	–	–	18737	
836	1291	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=5,000;	м3 грунта	35,3225	1069,73	–	37786	–	–	27206	70191
						1069,73	–	37786	–	–	5199	

837	1292	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=5,000;	м3 основания	0,945	6829,7	2235,38	6454	2112	3326	1818	8934
						1074,27	994,5	1015	940	–	662	
838	1293	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство - ФМ1, ФМ2 НР=91 % К=5,000;	м3	5	32337,62	1474,6	161688	7373	120561	32347	209558
						6750,73	358,3	33754	1792	–	15523	
839	1294	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=5,000;	т	0,025	935149,64	1778,44	23379	44	21140	2014	27424
						87777,2	759,34	2194	19	–	2031	
840	1295	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР=91 % К=5,000;	т	0,0392	445641,36	1777,22	17469	70	10399	6390	25768
						178581,2	567,93	7000	22	–	1909	
841	1296	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=5,000;	м2 поверхности	33,7	947,91	25,32	31945	853	19507	10887	46259
						343,76	3,58	11585	121	–	3427	

842	1297	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 % К=5,000;	т конструкций	1,13935	34566,22	16545,68	39383	18851	10578	10570	53949	
						8736,5	4709,05	9954	5365	–	3996		
843	1298	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т К=5,000;	т	1,13935	812316		925512		925512	–	999553	Казахстан
						–		–		–	74041		
844	1299	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=5,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	23,2492	171,33	4,73	3983	110	2374	1046	5431	
						64,47	0,72	1499	17	–	402		
845	1300	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж - балок, прогонов, косоуров НР=69 % К=5,000;	т конструкций	1,5338	38013,85	13113,75	58306	20114	7228	25580	90597	
						20187,68	3983,08	30964	6109	–	6711		

846	1301	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У К=5,000;	т	1,469	458917		674149		674149	–	728081	Казахстан
						–		–		–	53932		
847	1302	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=5,000;	т	0,0511	424901		21712		21712	–	23449	Казахстан
						–		–		–	1737		
848	1303	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=5,000;	т	0,01375	469545		6456		6456	–	6972	Казахстан
						–		–		–	516		
849	1304	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=5,000;	м2	31,59865	102,37	3,32	3235	105	1388	1210	4801	
						55,14	0,36	1742	11	–	356		

850 1305 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % К=5,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	63,1973	171,33	4,73	10828	299	6454	2843	14765
				64,47	0,72	4074	46	–	1094	
851 1306 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=5,000;	т	0,0178	301431,64	1778,44	5365	32	–	4867	11051
				299653,2	759,34	5334	14	–	819	
852 1307 214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм К=5,000;	т	0,0178	424902		7563		7563	–	8168
				–		–		–	605	
853 1308 261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 К=5,000;	шт.	20	26		520		520	–	562
				–		–		–	42	
854 1309 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=5,000;	м2	0,5874	102,37	3,32	60	2	26	22	89
				55,14	0,36	32	–	–	7	

855 1310 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % К=5,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,5874	171,33	4,73	101	3	60	26	137	
				64,47	0,72	38	–	–	10		
856 1311 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - ступеней См1 НР=118 % К=5,000;	т стальных элементов	0,3612	999938,15	8586,56	361178	3101	330726	33059	425776	
				75719,91	1843,7	27350	666	–	31539		
857 1312 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % К=5,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	23,478	171,33	4,73	4022	111	2398	1056	5484	
				64,47	0,72	1514	17	–	406		
858 1313 1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР=69 % К=5,000;	т конструкций	1,0841	96845,16	30690,68	104990	33272	11788	49704	167070	
				55280,62	11166,14	59930	12105	–	12376		
859 1314 214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм К=5,000;	т	1,0737	418030		448839		448839	–	484746	Казахстан

				–		–		–	35907	
860 1315 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм К=5,000;	т	0,0104	429640		4468		4468	–	4825
				–		–		–	357	
861 1316 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=5,000;	м2	68,94295	102,37	3,32	7058	229	3027	2641	10475
				55,14	0,36	3802	25	–	776	
862 1317 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % К=5,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	68,94295	171,33	4,73	11812	326	7041	3102	16107
				64,47	0,72	4445	50	–	1193	
863 1318 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 % К=5,000;	т конструкций	1,03115	91922,21	33106,66	94786	34138	13149	40789	146421
				46063,71	11264,11	47499	11615	–	10846	

864	1319	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=5,000;	т	1,03115	856578		883260		883260	–	953921	Казахстан
						–		–		–	70661		
865	1320	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % К=5,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	67,231	171,33	4,73	11519	318	6866	3024	15706	
						64,47	0,72	4334	48	–	1163		
			Раздел 18 Пожарная лестница ЛМ1-1 (3шт.)										
866	1321	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	44,7525	3299,76	–	147673	–	–	106325	274318	
						3299,76	–	147673	–	–	20320		
867	1322	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	39,1695	1069,73	–	41901	–	–	30169	77836	
						1069,73	–	41901	–	–	5766		

868	1323	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=3,000;	м3 основания	0,783	6829,7	2235,38	5348	1750	2756	1507	7403
						1074,27	994,5	841	779	–	548	
869	1324	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство - ФМ1, ФМ2 НР=91 % К=3,000;	м3	4,8	32337,62	1474,6	155221	7078	115739	31053	201176
						6750,73	358,3	32404	1720	–	14902	
870	1325	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=3,000;	т	0,015	935149,64	1778,44	14027	27	12684	1208	16454
						87777,2	759,34	1317	11	–	1219	
871	1326	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР=91 % К=3,000;	т	0,04704	445641,36	1777,22	20963	84	12479	7669	30923
						178581,2	567,93	8400	27	–	2291	
872	1327	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=3,000;	м2 поверхности	35,58	947,91	25,32	33727	901	20595	11493	48838
						343,76	3,58	12231	127	–	3618	

873	1328	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 % К=3,000;	т конструкций	1,36719	34566,22	16545,68	47259	22621	12693	12684	64738	
						8736,5	4709,05	11944	6438	–	4795		
874	1329	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т К=3,000;	т	1,36719	812316		1110590		1110590	–	1199437	Казахстан
						–		–		–	88847		
875	1330	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=3,000;	м2	55,79802	85,66	2,35	4780	131	2850	1255	6518	
						32,24	0,36	1799	20	–	483		
876	1331	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж - балок, прогонов, косоуров НР=69 % К=3,000;	т конструкций	1,02657	38013,85	13113,75	39024	13462	4838	17121	60637	
						20187,68	3983,08	20724	4089	–	4492		
877	1332	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У К=3,000;	т	0,945	458917		433677		433677	–	468371	Казахстан

878	1333	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=3,000;	т	0,05775	–		–		–	34694		
						424901		24538		24538	–	26501	Казахстан
879	1334	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=3,000;	т	0,02382	–		–		–	1963		
						469545		11185		11185	–	12080	Казахстан
880	1335	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=3,000;	м2	42,96807	–		–		–	895		
						102,37	3,32	4399	143	1887	1645	6528	
						55,14	0,36	2369	15	–	484		
881	1336	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % К=3,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	42,96807	171,33	4,73	7362	203	4388	1933	10039	
						64,47	0,72	2770	31	–	744		

882 1337 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=3,000;	т	0,01068	301431,64	1778,44	3219	19	–	2919	6629
				299653,2	759,34	3200	8	–	491	
883 1338 214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм К=3,000;	т	0,01068	424902		4538		4538	–	4901
				–		–		–	363	
884 1339 261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 К=3,000;	шт.	12	26		312		312	–	337
				–		–		–	25	
885 1340 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=3,000;	м2	0,35244	102,37	3,32	36	1	15	13	53
				55,14	0,36	19	–	–	4	
886 1341 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % К=3,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,35244	171,33	4,73	60	2	36	16	82
				64,47	0,72	23	–	–	6	

887	1342	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - ступеней См1 НР=118 % К=3,000;	т стальных элементов	0,21672	999938,15	8586,56	216707	1861	198436	19836	255466	
						75719,91	1843,7	16410	400	–	18923		
888	1343	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % К=3,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	14,0868	171,33	4,73	2413	67	1439	633	3290	
						64,47	0,72	908	10	–	244		
889	1344	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР=69 % К=3,000;	т конструкций	0,79653	96845,16	30690,68	77140	24446	8661	36520	122753	
						55280,62	11166,14	44033	8894	–	9093		
890	1345	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм К=3,000;	т	0,79029	418030		330365		330365	–	356794	Казахстан
						–		–		–	26429		

891 1346 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм К=3,000;	т	0,00624	429640		2681		2681	–	2895
				–		–		–	214	
892 1347 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=3,000;	м2	50,69889	102,37	3,32	5190	168	2226	1942	7703
				55,14	0,36	2796	18	–	571	
893 1348 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % К=3,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	50,69889	171,33	4,73	8686	240	5178	2281	11844
				64,47	0,72	3269	37	–	877	
894 1349 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 % К=3,000;	т конструкций	0,69465	91922,21	33106,66	63854	22998	8858	27478	98639
				46063,71	11264,11	31998	7825	–	7307	

895	1350	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=3,000;	т	0,69465	856578		595022		595022	–	642624	Казахстан
						–		–		–	47602		
896	1351	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % К=3,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	45,29118	171,33	4,73	7760	214	4626	2038	10582	
						64,47	0,72	2920	33	–	784		

Раздел 19 Пожарная лестница ЛМ2 (4шт.)

897	1352	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=4,000;	м3 грунта	17,0348	3299,76	–	56211	–	–	40472	104418	
						3299,76	–	56211	–	–	7735		
898	1353	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=4,000;	м3 грунта	14,3028	1069,73	–	15300	–	–	11016	28421	
						1069,73	–	15300	–	–	2105		

899	1354	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=4,000;	м3 основания	0,652	6829,7	2235,38	4453	1457	2295	1254	6164
						1074,27	994,5	700	648	–	457	
900	1355	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство - ФМ1, ФМ2 НР=91 % К=4,000;	м3	2,08	32337,62	1474,6	67262	3067	50154	13456	87175
						6750,73	358,3	14042	745	–	6457	
901	1356	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - ЗД1 НР=91 % К=4,000;	т	0,07896	935149,64	1778,44	73839	140	66768	6362	86617
						87777,2	759,34	6931	60	–	6416	
902	1357	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=4,000;	м2 поверхности	13,44	947,91	25,32	12740	340	7779	4341	18447
						343,76	3,58	4620	48	–	1366	
903	1358	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 % К=4,000;	т конструкций	0,20724	34566,22	16545,68	7164	3429	1924	1923	9814
						8736,5	4709,05	1811	976	–	727	

904 1359 222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т К=4,000;	т	0,20724	812316		168344		168344	–	181812	Казахстан
				–		–		–	13468		
905 1360 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=4,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,11848	171,33	4,73	706	19	421	186	963	
				64,47	0,72	266	3	–	71		
906 1361 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж - балок, прогонов, косоуров НР=69 % К=4,000;	т конструкций	0,61552	38013,85	13113,75	23398	8072	2901	10266	36357	
				20187,68	3983,08	12426	2452	–	2693		
907 1362 214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У К=4,000;	т	0,56568	458917		259600		259600	–	280368	Казахстан
				–		–		–	20768		

908	1363	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=4,000;	т	0,03928	424901		16690		16690	–	18025 Казахстан
						–		–		–	1335	
909	1364	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=4,000;	т	0,01056	469545		4958		4958	–	5355 Казахстан
						–		–		–	397	
910	1365	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=4,000;	м2	25,42992	102,37	3,32	2603	84	1117	974	3863
						55,14	0,36	1402	9	–	286	
911	1366	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % К=4,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	25,42992	171,33	4,73	4357	120	2597	1143	5940
						64,47	0,72	1639	18	–	440	

912 1367 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=4,000;	т	0,01424	301431,64	1778,44	4292	25	–	3893	8840
				299653,2	759,34	4267	11	–	655	
913 1368 214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм К=4,000;	т	0,01424	424902		6051		6051	–	6535
				–		–		–	484	
914 1369 261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 К=4,000;	шт.	8	26		208		208	–	225
				–		–		–	17	
915 1370 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=4,000;	м2	0,46992	102,37	3,32	48	2	21	18	71
				55,14	0,36	26	–	–	5	
916 1371 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % К=4,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,46992	171,33	4,73	81	2	48	21	110
				64,47	0,72	30	–	–	8	

917	1372	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - ступеней См1 НР=118 % К=4,000;	т стальных элементов	0,0688	999938,15	8586,56	68796	591	62995	6298	81102	
						75719,91	1843,7	5210	127	–	6008		
918	1373	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % К=4,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,472	171,33	4,73	766	21	457	201	1044	
						64,47	0,72	288	3	–	77		
919	1374	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР=69 % К=4,000;	т конструкций	0,38084	96845,16	30690,68	36883	11688	4141	17461	58692	
						55280,62	11166,14	21053	4253	–	4348		
920	1375	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм К=4,000;	т	0,37252	418030		155725		155725	–	168183	Казахстан
						–		–		–	12458		

921 1376 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм К=4,000;	т	0,00832	429640		3575		3575	–	3861
				–		–		–	286	
922 1377 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=4,000;	м2	24,07056	102,37	3,32	2464	80	1057	922	3657
				55,14	0,36	1327	9	–	271	
923 1378 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % К=4,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	24,07056	171,33	4,73	4124	114	2458	1083	5624
				64,47	0,72	1552	17	–	417	
924 1379 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 % К=4,000;	т конструкций	0,40572	91922,21	33106,66	37295	13432	5174	16049	57612
				46063,71	11264,11	18689	4570	–	4268	

925	1380	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=4,000;	т	0,40572	856578		347531		347531	–	375333	Казахстан
						–		–		–	27802		
926	1381	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=4,000;	м2	26,45296	102,37	3,32	2708	88	1162	1014	4020	
						55,14	0,36	1459	10	–	298		
927	1382	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % К=4,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	26,45296	171,33	4,73	4532	125	2702	1190	6180	
						64,47	0,72	1705	19	–	458		
Раздел 20 Пожарный выход №1													
928	1383	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород - ДЕМОНТАЖ НР=118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м ограждения	9,8	1406,65	82,62	13785	810	–	15709	31854	
						1324,03	34,5	12975	338	–	2360		

929	1384	1213-0103-0103	Облицовка стен из плит известковых. Разборка - ракушечника НР=72 %	м2 облицовки	9,3	5110,17	213,77	47525	1988	–	33467	87471
						4896,4	101,66	45537	945	–	6479	
930	1385	1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т - ДЕМОНТАЖ НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	1	7241,81	3770,98	7242	3771	–	5135	13367
						3470,83	881,4	3471	881	–	990	
931	1386	1146-0401-0802	Основания бетонные. Разборка - отмостки НР=84 %	м3	1,32	14507,22	5663,7	19150	7476	–	12759	34462
						8843,52	2663,52	11673	3516	–	2553	
932	1387	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка - площадки НР=84 %	м3	0,24	19142,43	8647,8	4594	2075	–	2936	8132
						10494,63	4066,88	2519	976	–	602	
933	1388	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	6,708	117		785		–	–	848
						–		–		–	63	

934	1389	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	67,08	46		3086		–	–	3333	
						–		–		–	247		
935	1390	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,3	25431,89	1398,24	7630	419	6743	513	8794	
						1557,16	324,53	467	97	–	651		
936	1391	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	0,57	26804,96	2155,49	15279	1229	12645	1551	18176	
						2466,08	522,66	1406	298	–	1346		
937	1392	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,02005	346394		6945		6945	–	7501	Казахстан
						–		–		–	556		
938	1393	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=5,000;	т	0,02875	935149,64	1778,44	26886	51	24311	2317	31539	
						87777,2	759,34	2524	22	–	2336		
939	1394	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94 %	м2 покрытия	10	183,84	4,98	1838	50	167	1541	3649	

					162,15	1,67	1622	17	–	270	
940	1399	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=2,000;	м3 основания	0,16	6829,7	2235,38	1093	358	563	308	1513	
						1074,27	994,5	172	159	–	112		
941	1400	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	0,34	31713,35	2543,28	10783	865	8132	1798	13587	
						5253,66	558,03	1786	190	–	1006		
942	1401	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,021	346394		7274		7274	–	7856	Казахстан
						–		–		–	582		
943	1402	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,0008	349485		280		280	–	302	Казахстан
						–		–		–	22		
944	1403	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	0,26	32685,4	3683,79	8498	958	5476	2151	11501	
						7939,89	959,44	2064	249	–	852		

945	1404	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	0,625	3225,41	8,4	2016	5	1843	158	2348
						268,69	2,43	168	2	–	174	
946	1405	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	1,1375	947,91	25,32	1078	29	658	367	1561
						343,76	3,58	391	4	–	116	
947	1406	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - МД-3 НР=91 %	т	0,00416	1147025,64	1778,44	4772	7	3518	1138	6383
						299653,2	759,34	1247	3	–	473	
948	1407	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,10048	91916,19	33106,66	9236	3327	1281	3974	14267
						46063,71	11264,11	4628	1132	–	1057	

949	1408	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10048	856578		86069		86069	–	92955	Казахстан
						–		–		–	6886		
950	1409	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6,5513	171,33	4,73	1122	31	669	295	1530	
						64,47	0,72	422	5	–	113		
			Раздел 21 Пожарный выход №2, №3										
951	1410	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка - площадки НР=84 % К=2,000;	м3	1	19142,43	8647,8	19142	8648	–	12232	33884	
						10494,63	4066,88	10495	4067	–	2510		
952	1411	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка К=2,000;	т	2,4	117		281		–	–	303	
						–		–		–	22		

953	1412	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	24	34		816		–	–	881	
						–		–		–	65		
954	1413	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	0,6	25431,89	1398,24	15259	839	13486	1027	17589	
						1557,16	324,53	934	195	–	1303		
955	1414	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	1	26804,96	2155,49	26805	2155	22183	2720	31887	
						2466,08	522,66	2466	523	–	2362		
956	1415	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,04566	346394		15816		15816	–	17081	Казахстан
						–		–		–	1265		
957	1416	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 % К=2,000;	т	0,04748	877640,44	1778,44	41670	84	40149	1340	46451	
						30268	759,34	1437	36	–	3441		

958	1417	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94 % К=2,000;	м2 покрытия	7,46	183,84	4,98	1371	37	125	1149	2722
						162,15	1,67	1210	12	–	202	
959	1418	1115-0206-0202	Стены. Отделка оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на цементной основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	1,9	925,41	6,18	1758	12	850	721	2677
						471,88	2,06	897	4	–	198	
960	1419	1115-0206-0203	Стены. Отделка оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на цементной основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	1,9	732,17	6,18	1391	12	589	635	2188
						416,04	2,06	790	4	–	162	
961	1420	1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР=80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1,9	615,99	4,3	1170	8	887	223	1504
						144,83	1,97	275	4	–	111	
			Раздел 22 Площадка входа									
962	1421	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка - площадки НР=84 %	м3	1,6	19142,43	8647,8	30628	13836	–	19570	54214
						10494,63	4066,88	16791	6507	–	4016	

963	1422	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	3,84	117		449		–	–	485	
						–		–		–	36		
964	1423	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	38,4	34		1306		–	–	1410	
						–		–		–	104		
965	1424	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,9	25431,89	1398,24	22889	1258	20229	1541	26384	
						1557,16	324,53	1401	292	–	1954		
966	1425	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	1,4	26804,96	2155,49	37527	3018	31057	3808	44642	
						2466,08	522,66	3453	732	–	3307		
967	1426	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,05818	346394		20153		20153	–	21765	Казахстан
						–		–		–	1612		
968	1427	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,03024	877640,44	1778,44	26540	54	25571	854	29586	

						30268	759,34	915	23	–	2192	
969	1428	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94 %	м2 покрытия	11,4	183,84	4,98	2096	57	190	1756	4160
						162,15	1,67	1849	19	–	308	
		Раздел 23 Лестничная клетка №1-№4 (4шт.)										
970	1429	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород - ДЕМОНТАЖ НР=118 % К=4,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м ограждения	42,8	1867,91	82,62	79947	3536	–	91907	185602
						1785,29	34,5	76410	1477	–	13748	
971	1430	1212-0104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72 % К=4,000;	м2	24	178,53	–	4285	–	–	3085	7960
						178,53	–	4285	–	–	590	
972	1431	1212-0104-0504	Очистка вручную от краски масляной с земли и лесов НР=72 % К=4,000;	м2	6	257,77	–	1547	–	–	1114	2874
						257,77	–	1547	–	–	213	
973	1432	1111-0101-3102	Покрытия из мраморных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 штук - ДЕМОНТАЖ НР=94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	64	2679,44	278,39	171484	17817	–	149604	346775

				2401,05	85,72	153667	5486	–	25687	
974	1433	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - ЗД-1 НР=91 % К=4,000;	т	0,12888	935149,64	1778,44	120522	229	108980	10384	141378
						87777,2	759,34	11313	98	–	10472	
975	1434	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство - подливка бетоном НР=91 % К=4,000;	м3	2,68	25125,26	1515,38	67336	4061	59693	4148	77203
						1336,37	364,44	3581	977	–	5719	
976	1435	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство - проступь НР=94 % К=4,000;	м2 покрытия	54	4600,95	101,54	248451	5483	161015	79366	354042
						1517,66	45,89	81954	2478	–	26225	
977	1438	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	24	1266,07	9,63	30386	231	9355	16702	50855
						866,65	3,23	20800	78	–	3767	

978	1440	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	10,4	867,84	6,18	9026	64	4054	3943	14007	
						471,88	2,06	4908	21	–	1038		
979	1441	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	10,4	693,78	6,18	7215	64	2824	3478	11548	
						416,04	2,06	4327	21	–	855		
980	1443	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 % К=4,000;	т конструкций	1,02176	91916,19	33106,66	93916	33827	13023	40417	145080	
						46063,71	11264,11	47066	11509	–	10747		
981	1444	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы К=4,000;	т	1,02176	887579		906893		906893	–	979444	Казахстан
						–		–		–	72551		

982	1445	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=4,000;	т	0,01456	1147025,64	1778,44	16701	26	12312	3980	22335	
						299653,2	759,34	4363	11	–	1654		
983	1446	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % К=4,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	98,72	171,33	4,73	16914	467	10082	4440	23062	
						64,47	0,72	6364	71	–	1708		
984	1447	232-602-0102	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88 К=4,000;	м	155,6	1533		238535		238535	–	257618	Казахстан
						–		–		–	19083		
985	1448	1115-0403-0305	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву - поручень НР=80 % К=4,000;	м2 окрашиваемой поверхности	19,72	2081,23	3,79	41042	75	3363	30111	76845	
						1906,88	1,76	37604	35	–	5692		
			Раздел 24 Лестницы Л1-Л4 (4шт.)										
986	1450	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство - подливка бетоном НР=91 % К=4,000;	м3	2,52	25125,26	1515,38	63316	3819	56129	3900	72593	
						1336,37	364,44	3368	918	–	5377		

987	1451	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=4,000;	т	0,1208	935149,64	1778,44	112966	215	102148	9732	132514	
						87777,2	759,34	10603	92	–	9816		
988	1455	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - поручень, кронштейн НР=91 % К=4,000;	т	0,04628	935149,64	1778,44	43279	82	39134	3728	50768	
						87777,2	759,34	4062	35	–	3761		
989	1456	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - ЗД-2 НР=91 % К=4,000;	т	0,02112	935149,64	1778,44	19750	38	17859	1702	23168	
						87777,2	759,34	1854	16	–	1716		
990	1457	232-602-0102	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88 К=4,000;	м	30	1533		45990		45990	–	49669	Казахстан
						–		–		–	3679		
991	1458	1115-0403-0305	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву - поручень НР=80 % К=4,000;	м2 окрашиваемой поверхности	4	2081,23	3,79	8325	15	682	6108	15588	
						1906,88	1,76	7628	7	–	1155		

Раздел 25 Наружная пожарная лестница П1 (4шт.)

992	1459	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 % К=4,000;	т конструкций	1,04672	91916,19	33106,66	96211	34653	13341	41404	148624	
						46063,71	11264,11	48216	11790	–	11009		
993	1460	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы К=4,000;	т	1,04672	887579		929047		929047	–	1003371	Казахстан
						–		–		–	74324		
994	1461	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - Мн1 НР=91 % К=4,000;	т	0,09696	1147025,64	1778,44	111216	172	81989	26506	148740	
						299653,2	759,34	29054	74	–	11018		
995	1462	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=4,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	27,943	171,33	4,73	4787	132	2854	1256	6526	
						64,47	0,72	1801	20	–	483		

Раздел 26 Разное

26.1 Ремонт межпанельных швов

996	1465	1107-0106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором - РАСЧИСТКА НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м шва	186	327,4	45,69	60896	8498	–	61830	132544	
						281,71	–	52398	–	–	9818		
997	1466	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной НР=93 %	м стыка	186	219,17	0,12	40766	22	–	37899	84958	
						219,05	0,05	40743	9	–	6293		
998	1467	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	16	1712		27392		27392	–	29583	Казахстан
						–		–		–	2191		
999	1468	1107-0106-0402	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками НР=118 %	м шва	186	865,81	15,48	161041	2879	139835	21626	197280	
						98,53	–	18327	–	–	14613		
1000	1469	1107-0106-0404	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов НР=118 %	м шва	186	343,46	45,64	63884	8489	–	65366	139590	
						297,82	–	55395	–	–	10340		
1001	1470	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	450	952		428400		428400	–	462672	Казахстан

						–		–		–	34272	
		26.2 Ремонт железобетонной ванны										
1002	1471	1106-0601-0105	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство - ремонт железобетонной ванны НР=91 %	м3	0,5	35511,01	2766,28	17756	1383	12733	3605	23070
						7279,45	644,68	3640	322	–	1709	
1003	1472	216-101-1001	Шлакопортландцемент ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400 К=-1,000;	т	-0,14586	25133		-3666		-3666	–	-3959 Казахстан
						–		–		–	-293	
1004	1473	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,14586	193235		28185		28185	–	30440
						–		–		–	2255	
1005	1476	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,3	2611,78	47,24	86972	1573	26431	47761	145512
						1770,83	21,98	58969	732	–	10779	
1006	1477	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03297	441876		14569		14569	–	15735
						–		–		–	1166	
		26.3 Подпольные каналы (корпус Б)										

1007	1482	1107-0404-0101	Плиты перекрытий. Укладка НР=118 %	м3 сборных конструкций	0,1792	8976,27	3135,53	1609	562	629	592	2377	
						2330,64	470,92	418	84	–	176		
1008	1483	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92	м3	0,1792	59713		10701		10701	–	11557	Казахстан
						–		–		–	856		
1009	1484	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка - ЖР-2 НР=98 %	решетка	2	2636,74	134,26	5273	269	874	4134	10160	
						2065,26	43,46	4131	87	–	753		
1010	1485	222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,06488	861632		55903		55903	–	60375	Казахстан
						–		–		–	4472		
1011	1486	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	1,95	102,37	3,32	200	6	86	75	297	

1012	1487	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,95	55,14 171,33	0,36 4,73	108 334	1 9	– 199	22 88	456	
						64,47	0,72	126	1	–	34		
			26.4 Подпольные каналы (корпус Г)										
1013	1488	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,04	25452,29	1398,24	1018	56	900	68	1173	
						1557,16	324,53	62	13	–	87		
1014	1489	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,00332	18809,96	1881,5	62	6	–	54	125	
						16928,46	802,8	56	3	–	9		
1015	1490	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00033	349485		115		115	–	124	Казахстан
						–		–		–	9		
1016	1491	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,00299	346394		1036		1036	–	1119	Казахстан
						–		–		–	83		
1017	1492	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	1,05	32877,19	2768,4	34521	2907	23438	8233	46174	

						7786,77	644,4	8176	677	–	3420	
1018	1493	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,00788	527153,29	2969,95	4154	23	3482	611	5146
						82307,34	966,6	649	8	–	381	
1019	1494	1107-0404-0101	Плиты перекрытий. Укладка НР=118 %	м3 сборных конструкций	0,36	8977,98	3135,53	3232	1129	1264	1191	4777
						2330,64	470,92	839	170	–	354	
1020	1495	261-101-0382	Плиты покрытии, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92	м3	0,36	59713		21497		21497	–	23217 Казахстан
						–		–		–	1720	
		26.5 Перекрытие подпольных каналов (в галереях)										
1021	1496	1107-0404-0101	Плиты перекрытий. Укладка НР=118 %	м3 сборных конструкций	3,224	8977,98	3135,53	28945	10109	11322	10658	42771
						2330,64	470,92	7514	1518	–	3168	
1022	1497	261-101-0382	Плиты покрытии, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92	м3	3,224	59713		192515		192515	–	207916 Казахстан
						–		–		–	15401	
1023	1498	1106-0801-0104	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 %	м3	0,32	47248,75	1915,73	15120	613	10010	4227	20895
						14053	461,15	4497	148	–	1548	

1024	1499	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,02715	346394		9405		9405	–	10157	Казахстан
						–		–		–	752		
1025	1500	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00533	349485		1863		1863	–	2012	Казахстан
						–		–		–	149		
		26.6 Ремонт и заделка трещин в стенах											
1026	1501	1107-0516-0114	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором /прим./ НР=118 %	м шва	250	117,48	–	29370	–	–	34657	69149	
						117,48	–	29370	–	–	5122		
1027	1502	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,8	17468		48910		48910	–	52823	Казахстан
						–		–		–	3913		
		26.7 Жалюзийные решетки подвала											
1028	1503	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка - ЖР-1 НР=98 %	решетка	21	1836,75	68,75	38572	1444	3742	33087	77392	
						1589,81	17,9	33386	376	–	5733		

1029	1504	222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,20265	861632		174610		174610	–	188579	Казахстан
						–		–		–	13969		
1030	1505	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	6,1	102,37	3,32	624	20	268	233	926	
						55,14	0,36	336	2	–	69		
1031	1506	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6,1	171,33	4,73	1045	29	623	274	1425	
						64,47	0,72	393	4	–	106		
26.8 Пробивка отверстий ВК и ОВ													
1032	1507	1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 - до 200мм НР=84 % ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,75; ктрм2=1,75; кэкс2=1,75;	отверстие	52	6667	2731,65	346684	142046	–	228009	620668	
						3935,35	1284,64	204638	66801	–	45975		

1033	1508	1146-0302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР=84 % ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,75; ктрм2=1,75; кэкс2=1,75;	отверстие	52	931,34	386,33	48430	20089	–	31743	86587
						545,01	181,69	28341	9448	–	6414	
1034	1509	1146-0302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР=84 % ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,75; ктрм2=1,75; кэкс2=1,75;	отверстие	194	931,34	386,33	180680	74948	–	118423	323031
						545,01	181,69	105732	35248	–	23928	
1035	1510	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=84 %	м3 заделки	1,44	118028,32	755,88	169961	1088	83087	72475	261831
						59572,8	343,68	85785	495	–	19395	
26.9 Монолитный фундамент ФМ1 /2шт./под насосную станцию/												
1036	1511	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	0,26	25431,89	1398,24	6612	364	5844	445	7622
						1557,16	324,53	405	84	–	565	

1037 1512 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	0,6	26804,96	2155,49	16083	1293	13310	1633	19133	
				2466,08	522,66	1480	314	–	1417		
1038 1513 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,0036	349485		1258		1258	–	1359	Казахстан
				–		–		–	101		
1039 1514 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,0348	346394		12055		12055	–	13019	Казахстан
				–		–		–	964		
1040 1515 215-204-0803	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 К=2,000;	м3	0,066	125659		8293		8293	–	8956	
				–		–		–	663		

1041	1516	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - 1 слой НР=93 % К=2,000; ktpp1=0,5; ktpм1=0,5; kэкс1=0,5; kмат1=0,5;	м2 поверхности	4,71428	473,97	12,67	2234	60	1364	761	3235
					171,88	1,79	810	8	–	240	
	26.11 Отмостка										
1042	1534	1127-0302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	33,3	1503,75	932,79	50075	31062	–	30399	86912
						570,96	274,28	19013	9134	–	6438	
1043	1535	1101-0205-0301	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	57,772	1570,05	–	90705	–	–	65308	168494
						1570,05	–	90705	–	–	12481	

1044	1536	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя - РАЗБОРКА НР=93 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 поверхности	259,2	454,76	7,09	117874	1838	–	108381	244355
						447,67	1,94	116036	503	–	18100	
1045	1537	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	259,2	3032,72	8,87	786081	2299	638736	135479	995285
						559,59	2,43	145046	630	–	73725	
1046	1538	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94 %	м2 покрытия	444,4	183,84	4,98	81698	2213	7426	68433	162141
						162,15	1,67	72059	742	–	12010	
1047	1539	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - отмостки НР=91 %	м3	59,3	28125,77	1398,24	1667858	82916	1492603	101542	1910952
						1557,16	324,53	92340	19245	–	141552	
1048	1540	1108-0101-0202	Основание щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	44,5	6829,7	2235,38	303922	99474	156642	85616	420701

					1074,27	994,5	47805	44255	–	31163	
1049	1541	1108-0101-0201	Основание песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	44,5	4533,37	1310,07	201735	58298	99569	63435	286384
						985,8	547	43868	24342	–	21214	
1050	1542	1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	133,3	387,5	387,5	51654	51654	–	6648	62966
						–	69,27	–	9234	–	4664	
1051	1543	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2332,75	34		79314		–	–	85659
						–		–		–	6345	
1052	1544	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	133,3	1069,73	–	142595	–	–	102668	264884
						1069,73	–	142595	–	–	19621	

1053	1545	215-204-0902	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,38	137093		52095		52095	–	56263
						–		–		–	4168	
1054	1546	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - к-0,5 за 1 раз НР=93 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2 поверхности	33,072	473,97	12,67	15675	419	9572	5341	22697
						171,88	1,79	5684	59	–	1681	
			26.12 Демонтажные работы хоз.постройки									
1055	1547	1146-0401-0701	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка НР=84 %	м2	52,2	147,78	3,55	7714	185	–	6324	15161
						144,23	–	7529	–	–	1123	
1056	1548	1146-0401-0802	Основания бетонные под полы. Разборка - ц/п стяжки НР=84 %	м3	1,305	14507,22	5663,7	18932	7391	–	12614	34070
						8843,52	2663,52	11541	3476	–	2524	

1057	1549	1101-0205-0301									
		Грунты 1 группы. Разработка вручную - разборка утеплителя из газобетона НР=72 %	м3 грунта	9,396	1570,05	–	14752	–	–	10621	27403
					1570,05	–	14752	–	–	2030	
1058	1550	1101-0205-0301									
		Грунты 1 группы. Разработка вручную - разборка утеплителя из керамзита НР=72 %	м3 грунта	1,827	1570,05	–	2868	–	–	2065	5328
					1570,05	–	2868	–	–	395	
1059	1551	1107-0512-0111									
		Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка - ДЕМОНТАЖ парапетных плит ПП15.5 (0,6м3) НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	14	1306,1	59,06	18285	827	–	20829	42243
					1247,04	13,75	17459	193	–	3129	

1060	1552	1109-0403-0402									
		Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах - ДЕМОНТАЖ НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2	3,78	1885,8	45,8	7128	173	–	4848	12934
					1840	18,84	6955	71	–	958	
1061	1553	1107-0504-0106									
		Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны - ДЕМОНТАЖ плит ПК 60.12 (вес 2,1т) НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	8	1758,32	916,7	14067	7334	–	9852	25833
					841,62	202,06	6733	1616	–	1914	
1062	1554	1107-0508-0104									
		Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж - ДЕМОНТАЖ стеновых панелей 3,2х3,2х0,37 (вес 2,8т) НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	6	6420,89	2047,23	38525	12283	–	34556	78927

					4373,66	507,22	26242	3043	–	5846	
1063	1555	1107-0510-0103									
		Панели стеновые наружные площадью до 20 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных - ДЕМОНТАЖ стеновых панелей 3,2х5,8х0,16 (вес4,58т) НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	1	9819,44	2257,33	9819	2257	–	9582	20953
					7562,11	558,48	7562	558	–	1552	
1064	1556	1107-0501-0102									
		Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка - ДЕМОНТАЖ ФБС 24.6.4 (980кг) НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	24	1491,79	1032,97	35803	24791	–	20674	60995
					458,82	271,17	11012	6508	–	4518	
1065	1557	1107-0501-0101									
		Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка - ДЕМОНТАЖ ФБС 9.6.3 (350кг) НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	4	1449,86	1053,44	5799	4214	–	3177	9694
					396,42	276,55	1586	1106	–	718	

1066	1558	1146-0401-0102									
		Фундаменты бетонные. Разборка добетонки НР=84 %	м3	1,22	19142,43	8647,8	23354	10550	–	14923	41339
					10494,63	4066,88	12803	4962	–	3062	
1067	1559	1146-0401-0106									
		Перекрытия монолитные бетонные. Разборка монолитной площадки НР=84 %	м3	7,5	21390,96	9348,15	160432	70111	–	103566	285118
					12042,81	4396,24	90321	32972	–	21120	
1068	1560	1146-0401-1203									
		Марши лестничные по основанию на грунте. Разборка НР=84 %	м2 горизонтальной проекции	2,88	5599,11	162,25	16125	467	–	13326	31807
					5436,86	71,69	15658	206	–	2356	
1069	1561	414-104-0501									
		Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	114,92824	117		13447		–	–	14523
					–		–		–	1076	
1070	1562	412-102-0210									
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1149,2824	34		39076		–	–	42202
					–		–		–	3126	

Итого **273 984 763**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 55 787 533

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 777 845
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 260 412
- материалы, изделия и конструкции, тенге	142 607 519
- перевозка грузов, тенге	803 593
- накладные расходы, тенге	48 713 107
в т.ч. зарплата, тенге	4 384 180
- сметная прибыль (8 %), тенге	20 295 174
Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8	3 287 817,16
Итого	**277 272 580,16**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (2,42%)	6 709 996,44
Итого:	**283 982 576,60**
в том числе на 2021 год-100% К=1	283 982 576,60
ИТОГО ПО АКТУ	**283 982 576,60**
Налог на добавочную стоимость (12%)	34 077 909,19
Всего:	**318 060 485,79**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**286 254 437,21**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ 140340017022
Заместитель руководителя

_____**Сатабаев А.Т.**
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ 140340017022
Руководитель ОКС

_____**Мушкенов А.Т.**
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ 140340017022
Руководитель технического отдела ПГС

_____**Омаров А.К.**
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ 140340017022
Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Досанов Т.Ж.**
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____**Культуманов И.М.**
м.п.

Авторский надзор:
ИП "Модулор -ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
№ аттестата KZ48VJE0019024

_____**Нурпеисов С.К.**
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
KZ04VJE00060653 от 25.12.2020 год

_____**Айтан Э.А.**
м.п.