Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

18060Сат41
Форма

**Заказчик:** ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б
**Подрядчи** ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
**Стройка:** Реконструкция здания детского сада, расположенного в городе Экибастуз, улица Сатпаева, 59
**Договор №72/21 от 04.05.2021 год. Дополнительное соглашение № 1 от 28.06.2021 года.**

**Акт**
**приемки выполненных работ № 20 от 23 декабря 2021 года**
**Локальная смета № 2-1-1**

за **декабрь** 2021 год
на **Ремонтно-строительные работы**

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Раздел 3 Проемы** | | | | | | | | | | | |
| | | **3.1 Окна** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 108 | 223-502-0701 | Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной - блокирующий замок от детей | шт. | 178 | 1812 | | 322536 | | 322536 | – | 348339 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 25803 | | |
| 2 | 109 | 261-102-0248 | Москитная сетка | м2 | 302,3 | 1348 | | 407500 | | 407500 | – | 440100 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 32600 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 114 1115-0108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 % | м | 312,7 | 1265,42 | 7,17 | 395697 | 2242 | 217727 | 140965 | 579595 | |
| | | | | | 561,97 | 1,53 | 175728 | 478 | – | 42933 | | |
| 4 | 115 261-107-0815 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием кстм=1,4; | м | 312,7 | 918,4 | | 287184 | | 287184 | – | 310159 | |
| | | | | | – | | – | | – | 22975 | | |
| | **3.2 Двери** | | | | | | | | | | | |
| 5 | 117 223-203-0504 | Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный кстм=1,04; | м2 | 12,6 | 76095,76 | | 958807 | | 958807 | – | 1035512 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 76705 | | |
| 6 | 118 223-203-0502 | Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный кстм=1,04; | м2 | 2,1 | 56338,88 | | 118312 | | 118312 | – | 127777 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 9465 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 126 | 223-201-0102 | Блок дверной внутренний СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П | м2 | 67,2 | 7622 | 512198 | 512198 | – | 553174 |
| | | | | | | – | – | – | 40976 | |
| 8 | 127 | 223-201-0105 | Блок дверной внутренний СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П | м2 | 37,8 | 8550 | 323190 | 323190 | – | 349045 |
| | | | | | | – | – | – | 25855 | |
| 9 | 128 | 223-201-0103 | Блок дверной внутренний СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м2 | 103,95 | 5812 | 604157 | 604157 | – | 652490 |
| | | | | | | – | – | – | 48333 | |
| 10 | 129 | 223-502-0201 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 250 | 520 | 130000 | 130000 | – | 140400 |
| | | | | | | – | – | – | 10400 | |
| 11 | 130 | 223-502-0304 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 | шт. | 110 | 5262 | 578820 | 578820 | – | 625126 |
| | | | | | | – | – | – | 46306 | |
| 12 | 131 | 223-502-0501 | Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ | шт. | 30 | 522 | 15660 | 15660 | – | 16913 |
| | | | | | | – | – | – | 1253 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 132 1109-0403-0402 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах НР=69 % | м2 | 7,56 | 3718,36 | 65,42 | 28111 | 495 | 4432 | 16137 | 47788 | | |
| | | | | | 3066,67 | 26,91 | 23184 | 203 | – | 3540 | | | |
| 14 | 133 223-207-0203 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный | м2 | 7,56 | 45546 | | 344328 | | 344328 | – | 371874 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 27546 | | | |
| 15 | 134 223-502-0104 | Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг | комплект | 2 | 6839 | | 13678 | | 13678 | – | 14772 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 1094 | | | |
| 16 | 136 223-203-0203 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный | м2 | 9,45 | 32281 | | 305055 | | 305055 | – | 329459 | Казахстан | |
| | | | | | – | | – | | – | 24404 | | | |
| 17 | 137 223-203-0202 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный | м2 | 40,32 | 35795 | | 1443254 | | 1443254 | – | 1558714 | Казахстан | |
| | | | | | – | | – | | – | 115460 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 138 | 223-203-0201 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный | м2 | 2,94 | 37827 | 111211 | 111211 | – | 120108 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 8897 | | |
| 19 | 139 | 223-203-0208 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный | м2 | 2,73 | 32653 | 89143 | 89143 | – | 96274 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 7131 | | |
| 20 | 141 | 223-207-0101 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | м2 | 1,68 | 40727 | 68421 | 68421 | – | 73895 | |
| | | | | | | – | – | – | 5474 | | |
| 21 | 143 | 223-201-0105 | Блок дверной внутренний СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П | м2 | 2,94 | 8550 | 25137 | 25137 | – | 27148 | |
| | | | | | | – | – | – | 2011 | | |
| 22 | 144 | 223-201-0102 | Блок дверной внутренний СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П | м2 | 2,94 | 7622 | 22409 | 22409 | – | 24202 | |
| | | | | | | – | – | – | 1793 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 145 | 223-502-0201 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 8 | 520 | 4160 | 4160 | – | 4493 | |
| | | | | | | – | – | – | 333 | | |
| 24 | 146 | 223-502-0304 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 | шт. | 3 | 5262 | 15786 | 15786 | – | 17049 | |
| | | | | | | – | – | – | 1263 | | |
| 25 | 147 | 223-502-0501 | Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ | шт. | 2 | 522 | 1044 | 1044 | – | 1128 | |
| | | | | | | – | – | – | 84 | | |
| 26 | 149 | 223-207-0203 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный | м2 | 6,72 | 45546 | 306069 | 306069 | – | 330555 | |
| | | | | | | – | – | – | 24486 | | |
| 27 | 151 | 223-203-0101 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный | м2 | 3,36 | 38974 | 130953 | 130953 | – | 141429 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 10476 | | |
| 28 | 153 | 223-207-0203 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный | м2 | 8,4 | 45546 | 382586 | 382586 | – | 413193 | |
| | | | | | | – | – | – | 30607 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 154 | 223-502-0103 | Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг | комплект | 7 | 6930 | | 48510 | | 48510 | – | 52391 |
| | | | | | | – | | – | | – | 3881 | |
| 30 | 158 | 223-207-0102 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный | м2 | 5,83 | 53571 | | 312319 | | 312319 | – | 337305 |
| | | | | | | – | | – | | – | 24986 | |
| 31 | 160 | 223-207-0104 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный | м2 | 7,56 | 36431 | | 275418 | | 275418 | – | 297451 |
| | | | | | | – | | – | | – | 22033 | |
| 32 | 163 | 223-207-0203 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный | м2 | 6,93 | 45546 | | 315634 | | 315634 | – | 340885 |
| | | | | | | – | | – | | – | 25251 | |
| | | **Раздел 4 Полы** | | | | | | | | | | |
| 33 | 173 | 233-202-0104 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м2 | 111,405 | 2556 | | 284751 | | 284751 | – | 307531 |
| | | | | | | – | | – | | – | 22780 | |
| | | **4.1 1этаж, корпус Г. Тип 1** | | | | | | | | | | |
| 34 | 174 | 1111-0101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 % К=0,085; | м3 изоляции | 2,0485 | 19705,77 | 2241,68 | 40367 | 4592 | 26067 | 10575 | 55017 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 175 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | | | 4739,29 | 752,85 | 9708 | 1542 | – | 4075 | |
| 35 | | | м2 стяжки | 24,1 | 877,01 | 39,18 | 21136 | 944 | 9921 | 10085 | 33719 |
| | 176 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - до толщ.30мм НР=94 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; | | | 426,19 | 19,02 | 10271 | 458 | – | 2498 | |
| 36 | | | м2 стяжки | 24,1 | 229,1 | 13,27 | 5521 | 320 | 4948 | 382 | 6375 |
| | **4.2 Тип 2** | | | | 10,53 | 6,29 | 254 | 152 | – | 472 | |
| 37 | 178 1111-0101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 % К=0,015; | м3 изоляции | 0,1965 | 19705,77 | 2241,68 | 3872 | 440 | 2500 | 1014 | 5277 |
| | 179 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | | | 4739,29 | 752,85 | 931 | 148 | – | 391 | |
| 38 | | | м2 стяжки | 13,1 | 877,01 | 39,18 | 11489 | 513 | 5392 | 5482 | 18329 |
| | | | | | 426,19 | 19,02 | 5583 | 249 | – | 1358 | |
| 39 | 180 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 13,1 | 1445,46 | 108,87 | 18936 | 1426 | 6580 | 10476 | 31765 |
| | | | | | 834,33 | 16,4 | 10930 | 215 | – | 2353 | |
| 40 | 181 235-102-0401 | Бризол ГОСТ 30547-97 К=1,120; | 1000 м2 | 0,01467 | 341179 | | 5005 | | 5005 | – | 5405 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 182 1111-0101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 13,1 | –<br>786,33 | 54,21 | –<br>10301 | 710 | –<br>2996 | 400<br>6314 | 17944 |
| 42 | 183 235-102-0401 | Бризол ГОСТ 30547-97 К=1,120; | 1000 м2 | 0,01467 | 503,41<br>341179 | 9,35 | 6595<br>5005 | 122 | –<br>5005 | 1329<br>– | 5405 |
| | 184 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | м2 стяжки | 13,1 | –<br>877,01 | 39,18 | –<br>11489 | 513 | –<br>5392 | 400<br>5482 | 18329 |
| 43 | 185 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,050; | м3 подстилающего слоя | 0,655 | 426,19<br>28916,5 | 19,02<br>9 | 5583<br>18940 | 249<br>6 | –<br>15905 | 1358<br>2848 | 23531 |
| 44 | **4.3 Тип 3** | | | | 4625,69 | – | 3030 | – | – | 1743 | |
| | 187 1111-0101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 % К=0,020; | м3 изоляции | 0,618 | 19705,77 | 2241,68 | 12178 | 1385 | 7864 | 3190 | 16597 |
| 45 | 188 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | м2 стяжки | 30,9 | 4739,29<br>877,01 | 752,85<br>39,18 | 2929<br>27100 | 465<br>1211 | –<br>12720 | 1229<br>12932 | 43235 |
| | | | | | 426,19 | 19,02 | 13169 | 588 | – | 3203 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 189 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - до толщ.40мм НР=94 % К=4,000; | м2 стяжки | 123,6 | 114,56 | 6,64 | 14160 | 821 | 12688 | 977 | 16348 |
| | | | | | 5,27 | 3,14 | 651 | 388 | – | 1211 | |
| 47 | 190 1111-0101-1501 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94 % | м2 покрытия | 30,9 | 1284,78 | 130,9 | 39700 | 4045 | 22301 | 13959 | 57952 |
| | | | | | 432,17 | 48,41 | 13354 | 1496 | – | 4293 | |
| 48 | 191 1111-0101-1502 | Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 - до толщ. 20мм НР=94 % К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 покрытия | -30,9 | 255,92 | 11,51 | -7908 | -356 | -6783 | -888 | -9500 |
| | | | | | 24,9 | 5,69 | -769 | -176 | – | -704 | |
| | **4.5 Тип 5** | | | | | | | | | | |
| 49 | 192 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | м2 стяжки | 20,6 | 877,01 | 39,18 | 18066 | 807 | 8480 | 8622 | 28823 |
| | | | | | 426,19 | 19,02 | 8780 | 392 | – | 2135 | |
| 50 | 193 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 30,9 | 1445,46 | 108,87 | 44665 | 3364 | 15520 | 24711 | 74926 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 834,33 | 16,4 | 25781 | 507 | – | 5550 | |
| 51 | 194 235-102-0401 | Бризол ГОСТ 30547-97 К=1,120; | 1000 м2 | 0,03461 | 341179 | | 11808 | | 11808 | – | 12753 |
| | | | | | – | | – | | – | 945 | |
| 52 | 195 1111-0101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 30,9 | 786,33 | 54,21 | 24298 | 1675 | 7067 | 14893 | 42326 |
| | | | | | 503,41 | 9,35 | 15555 | 289 | – | 3135 | |
| 53 | 196 235-102-0401 | Бризол ГОСТ 30547-97 К=1,120; | 1000 м2 | 0,03461 | 341179 | | 11808 | | 11808 | – | 12753 |
| | | | | | – | | – | | – | 945 | |
| 54 | 197 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | м2 стяжки | 20,6 | 877,01 | 39,18 | 18066 | 807 | 8480 | 8622 | 28823 |
| | | | | | 426,19 | 19,02 | 8780 | 392 | – | 2135 | |
| 55 | 198 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,050; | м3 подстилающего слоя | 1,03 | 28916,5 | 9 | 29784 | 9 | 25010 | 4478 | 37003 |
| | | | | | 4625,69 | – | 4764 | – | – | 2741 | |
| | **4.6 Тип 6** | | | | | | | | | | |
| 56 | 200 1111-0101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 % К=0,020; | м3 изоляции | 0,158 | 19705,77 | 2241,68 | 3114 | 354 | 2011 | 816 | 4244 |
| | | | | | 4739,29 | 752,85 | 749 | 119 | – | 314 | |
| 57 | 201 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | м2 стяжки | 7,9 | 877,01 | 39,18 | 6928 | 310 | 3252 | 3306 | 11053 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 426,19 | 19,02 | 3367 | 150 | – | 819 | |
| 58 | 202 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 13,8 | 1445,46 | 108,87 | 19947 | 1502 | 6931 | 11036 | 33462 |
| | | | | | 834,33 | 16,4 | 11514 | 226 | – | 2479 | |
| 59 | 203 235-102-0401 | Бризол ГОСТ 30547-97 К=1,120; | 1000 м2 | 0,01546 | 341179 | | 5275 | | 5275 | – | 5697 |
| | | | | | – | | – | | – | 422 | |
| 60 | 204 1111-0101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 13,8 | 786,33 | 54,21 | 10851 | 748 | 3156 | 6651 | 18902 |
| | | | | | 503,41 | 9,35 | 6947 | 129 | – | 1400 | |
| 61 | 205 235-102-0401 | Бризол ГОСТ 30547-97 К=1,120; | 1000 м2 | 0,01546 | 341179 | | 5275 | | 5275 | – | 5697 |
| | | | | | – | | – | | – | 422 | |
| 62 | 206 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство - стяжки из поризованного раствора (с добавками) НР=94 % | м2 стяжки | 7,9 | 877,01 | 39,18 | 6928 | 310 | 3252 | 3306 | 11053 |
| | | | | | 426,19 | 19,02 | 3367 | 150 | – | 819 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 207 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - до толщ.55мм из поризованного раствора (с добавками) НР=94 % К=7,000; | м2 стяжки | 55,3 | 114,56 | 6,64 | 6335 | 367 | 5677 | 437 | 7314 |
| | | | | | 5,27 | 3,14 | 291 | 174 | – | 542 | |
| 64 | 208 261-107-0819 | Добавка поверхностно активная (каменно-угольный деготь) | т | 0,00335 | 69542 | | 233 | | 233 | – | 252 |
| | | | | | – | | – | | – | 19 | |
| 65 | 209 261-107-0657 | Совол пластификаторный | т | 0,00111 | 492726 | | 547 | | 547 | – | 591 |
| | | | | | – | | – | | – | 44 | |
| 66 | 210 236-103-0202 | Пудра алюминиевая ГОСТ 5494-95 ПАП-1 | т | 0,00012 | 2003257 | | 240 | | 240 | – | 259 |
| | | | | | – | | – | | – | 19 | |
| 67 | 211 261-107-0401 | Натрий сернокислый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76 | т | 0,00125 | 197429 | | 247 | | 247 | – | 267 |
| | | | | | – | | – | | – | 20 | |
| 68 | 212 261-107-0842 | Мыло хозяйственное жидкое | кг | 0,09307 | 217 | | 20 | | 20 | – | 22 |
| | | | | | – | | – | | – | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 213 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 % | м2 покрытия | 7,9 | 4766,35 | 101,54 | 37654 | 802 | 24862 | 11612 | 53207 | |
| | | | | | 1517,66 | 45,89 | 11990 | 363 | – | 3941 | | |
| | **4.7 Тип 7** | | | | | | | | | | | |
| 70 | 214 1111-0101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 399,8 | 426,63 | 43,29 | 170567 | 17307 | – | 151670 | 348016 | |
| | | | | | 383,34 | 20,24 | 153259 | 8092 | – | 25779 | | |
| 71 | 215 234-101-0207 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 | м3 | 74,12292 | 55748 | | 4132205 | | 4132205 | – | 4462781 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 330576 | | |
| 72 | 216 1111-0101-0503 | Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 399,8 | 48,32 | 0,78 | 19318 | 312 | – | 18001 | 40305 | |
| | | | | | 47,54 | 0,36 | 19006 | 144 | – | 2986 | | |
| 73 | 217 261-102-0133 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная, толщина 0,1 мм ГОСТ 614-2014 | т | 0,11954 | 927019 | | 110816 | | 110816 | – | 119681 | |
| | | | | | – | | – | | – | 8865 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 218 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | м2 стяжки | 399,8 | 877,01 | 39,18 | 350629 | 15664 | 164574 | 167315 | 559380 |
| | | | | | 426,19 | 19,02 | 170391 | 7604 | – | 41436 | |
| 75 | 219 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - до толщ.40мм НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; | м2 стяжки | 399,8 | 458,19 | 26,53 | 183184 | 10607 | 164154 | 12646 | 211496 |
| | | | | | 21,07 | 12,58 | 8424 | 5029 | – | 15666 | |
| | **4.8 Тип 8** | | | | | | | | | | |
| 76 | 222 1111-0101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 421,3 | 426,63 | 43,29 | 179739 | 18238 | – | 159826 | 366730 |
| | | | | | 383,34 | 20,24 | 161501 | 8527 | – | 27165 | |
| 77 | 223 1111-0101-1203 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94 % | м2 пола | 421,3 | 1039,68 | 15,44 | 438017 | 6505 | 244615 | 178594 | 665940 |
| | | | | | 443,62 | 7,35 | 186897 | 3097 | – | 49329 | |
| | **4.9 Тип 9** | | | | | | | | | | |
| 78 | 226 1111-0101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 224,8 | 426,63 | 43,29 | 95906 | 9732 | – | 85282 | 195683 |
| | | | | | 383,34 | 20,24 | 86175 | 4550 | – | 14495 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 227 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | м2 стяжки | 224,8 | 877,01 | 39,18 | 197152 | 8808 | 92537 | 94079 | 314529 |
| | | | | | | 426,19 | 19,02 | 95808 | 4276 | – | 23298 | |
| 80 | 228 | 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - до толщ.40мм НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; | м2 стяжки | 224,8 | 458,19 | 26,53 | 103001 | 5964 | 92301 | 7111 | 118921 |
| | | | | | | 21,07 | 12,58 | 4737 | 2828 | – | 8809 | |
| 81 | 229 | 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 301,5 | 1445,46 | 108,87 | 435806 | 32824 | 151431 | 241105 | 731064 |
| | | | | | | 834,33 | 16,4 | 251550 | 4945 | – | 54153 | |
| 82 | 230 | 235-102-0401 | Бризол ГОСТ 30547-97 К=1,120; | 1000 м2 | 0,33768 | 341179 | | 115209 | | 115209 | – | 124426 |
| | | | | | | – | | – | | – | 9217 | |
| 83 | 231 | 1111-0101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 301,5 | 786,33 | 54,21 | 237078 | 16344 | 68956 | 145321 | 412991 |
| | | | | | | 503,41 | 9,35 | 151778 | 2819 | – | 30592 | |
| 84 | 232 | 235-102-0401 | Бризол ГОСТ 30547-97 К=1,120; | 1000 м2 | 0,33768 | 341179 | | 115209 | | 115209 | – | 124426 |
| | | | | | | – | | – | | – | 9217 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 233 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | м2 стяжки | 224,8 | 877,01 | 39,18 | 197152 | 8808 | 92537 | 94079 | 314529 | |
| | | | | | 426,19 | 19,02 | 95808 | 4276 | – | 23298 | | |
| | **4.10 Тип 10** | | | | | | | | | | | |
| 86 | 235 1111-0101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 220 | 426,63 | 43,29 | 93859 | 9524 | – | 83461 | 191506 | |
| | | | | | 383,34 | 20,24 | 84335 | 4453 | – | 14186 | | |
| 87 | 236 234-101-0207 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 | м3 | 40,788 | 55748 | | 2273849 | | 2273849 | – | 2455757 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 181908 | | |
| 88 | 237 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | м2 стяжки | 220 | 877,01 | 39,18 | 192942 | 8620 | 90561 | 92069 | 307812 | |
| | | | | | 426,19 | 19,02 | 93762 | 4184 | – | 22801 | | |
| 89 | 238 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - до толщ.40мм НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; | м2 стяжки | 220 | 458,19 | 26,53 | 100802 | 5837 | 90330 | 6959 | 116382 | |
| | | | | | 21,07 | 12,58 | 4635 | 2768 | – | 8621 | | |
| | **4.12 Тип 12** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 241 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | м2 стяжки | 40,5 | 877,01 | 39,18 | 35519 | 1587 | 16671 | 16949 | 56665 | |
| | | | | | | 426,19 | 19,02 | 17261 | 770 | – | 4197 | | |
| 91 | 242 | 1111-0101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 40,5 | 426,63 | 43,29 | 17279 | 1753 | – | 15364 | 35254 | |
| | | | | | | 383,34 | 20,24 | 15525 | 820 | – | 2611 | | |
| 92 | 243 | 234-101-0207 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 | м3 | 7,5087 | 55748 | | 418595 | | 418595 | – | 452083 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 33488 | | |
| | **4.13 2 этаж. Тип А** | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 247 | 1111-0101-1203 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94 % | м2 пола | 851 | 1039,68 | 15,44 | 884768 | 13139 | 494108 | 360749 | 1345158 | |
| | | | | | | 443,62 | 7,35 | 377521 | 6255 | – | 99641 | | |
| | **4.14 Тип Б** | | | | | | | | | | | | |
| 94 | 250 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | м2 стяжки | 123,2 | 877,01 | 39,18 | 108048 | 4827 | 50714 | 51559 | 172376 | |
| | | | | | | 426,19 | 19,02 | 52507 | 2343 | – | 12769 | | |
| 95 | 251 | 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 169,3 | 1445,46 | 108,87 | 244716 | 18432 | 85033 | 135387 | 410511 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 834,33 | 16,4 | 141252 | 2777 | – | 30408 | | |
| 96 | 252 235-102-0401 | Бризол ГОСТ 30547-97 К=1,120; | 1000 м2 | 0,18962 | 341179 | | 64694 | | 64694 | – | 69870 | |
| | | | | | – | | – | | – | 5176 | | |
| 97 | 253 1111-0101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 169,3 | 786,33 | 54,21 | 133126 | 9178 | 38721 | 81601 | 231905 | |
| | | | | | 503,41 | 9,35 | 85227 | 1583 | – | 17178 | | |
| 98 | 254 235-102-0401 | Бризол ГОСТ 30547-97 К=1,120; | 1000 м2 | 0,18962 | 341179 | | 64694 | | 64694 | – | 69870 | |
| | | | | | – | | – | | – | 5176 | | |
| 99 | 255 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | м2 стяжки | 123,2 | 877,01 | 39,18 | 108048 | 4827 | 50714 | 51559 | 172376 | |
| | | | | | 426,19 | 19,02 | 52507 | 2343 | – | 12769 | | |
| | **4.15 Тип В** | | | | | | | | | | | |
| 100 | 257 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство - стяжки из поризованного раствора (с добавками) НР=94 % | м2 стяжки | 125,1 | 877,01 | 39,18 | 109714 | 4901 | 51496 | 52353 | 175032 | |
| | | | | | 426,19 | 19,02 | 53316 | 2379 | – | 12965 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 258 | 1111-0101-1102 | Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - до толщ.55мм из поризованного раствора (с добавками) НР=94 % ktpp1=7; ktpm1=7; kэкс1=7; kмат1=7; | м2 стяжки | 125,1 | 801,83 | 46,43 | 100309 | 5808 | 89888 | 6923 | 115811 |
| | | | | | | 36,87 | 22,01 | 4612 | 2753 | – | 8579 | |
| | 259 | 261-107-0819 | Добавка поверхностно активная (каменно-угольный деготь) | т | 0,05313 | 69542 | | 3695 | | 3695 | – | 3991 |
| 102 | | | | | | – | | – | | – | 296 | |
| 103 | 260 | 261-107-0657 | Совол пластификаторный | т | 0,01755 | 492726 | | 8647 | | 8647 | – | 9339 |
| | | | | | | – | | – | | – | 692 | |
| 104 | 261 | 236-103-0202 | Пудра алюминиевая ГОСТ 5494-95 ПАП-1 | т | 0,00197 | 2003257 | | 3946 | | 3946 | – | 4262 |
| | | | | | | – | | – | | – | 316 | |
| 105 | 262 | 261-107-0401 | Натрии сернокислый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76 | т | 0,01979 | 197429 | | 3907 | | 3907 | – | 4220 |
| | | | | | | – | | – | | – | 313 | |
| | | 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. | | | | | | | | | |
| 105 | 263 | | Устройство НР=94 % | м2 покрытия | 66,84134 | 4714,5 | 101,54 | 315123 | 6787 | 206894 | 98238 | 446430 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1517,66 | 45,89 | 101442 | 3067 | – | 33069 | |
| | **4.16 Тип Г** | | | | | | | | | | | |
| 106 | 271 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство - стяжки из поризованного раствора (с добавками) НР=94 % | м2 стяжки | 75,6 | 877,01 | 39,18 | 66302 | 2962 | 31120 | 31639 | 105776 |
| | | | | | 426,19 | 19,02 | 32220 | 1438 | – | 7835 | |
| 107 | 272 261-107-0657 | Совол пластификаторный | т | 0,00787 | 492726 | | 3878 | | 3878 | – | 4188 |
| | | | | | – | | – | | – | 310 | |
| | 273 236-103-0202 | Пудра алюминиевая ГОСТ 5494-95 ПАП-1 | т | 0,00021 | 2003257 | | 421 | | 421 | – | 455 |
| 108 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | – | | – | | – | 34 | |
| 109 | 274 261-107-0401 | Натрии сернокислый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76 | т | 0,00236 | 197429 | | 466 | | 466 | – | 503 |
| | | | | | – | | – | | – | 37 | |
| 110 | 275 261-107-0842 | Мыло хозяйственное жидкое | кг | 0,08328 | 217 | | 18 | | 18 | – | 19 |
| | | | | | – | | – | | – | 1 | |
| | **4.17 Техподполье. Тип 13** | | | | | | | | | | |
| 111 | 277 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,060; | м3 подстилающего слоя | 5,94 | 27729,22 | 9 | 164712 | 53 | 137182 | 25828 | 205783 |
| | | | | | 4625,69 | – | 27477 | – | – | 15243 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 278 | 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 99 | 1735,54 | 108,87 | 171818 | 10778 | 78442 | 79170 | 271067 |
| | | | | | | 834,33 | 16,4 | 82599 | 1624 | – | 20079 | |
| 113 | 279 | 1111-0101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 99 | 1076,41 | 54,21 | 106565 | 5367 | 51360 | 47718 | 166626 |
| | | | | | | 503,41 | 9,35 | 49838 | 926 | – | 12343 | |
| 114 | 280 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,080; | м3 подстилающего слоя | 7,92 | 27708,82 | 9 | 219454 | 71 | 182747 | 34437 | 274202 |
| | | | | | | 4625,69 | – | 36635 | – | – | 20311 | |
| 115 | 281 | 1111-0101-1501 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94 % | м2 покрытия | 99 | 1284,78 | 130,9 | 127193 | 12959 | 71449 | 44723 | 185669 |
| | | | | | | 432,17 | 48,41 | 42785 | 4793 | – | 13753 | |
| 116 | 282 | 1111-0101-1502 | Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 - до толщ.20мм НР=94 % К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 покрытия | -99 | 255,92 | 11,51 | -25336 | -1139 | -21731 | -2846 | -30437 |
| | | | | | | 24,9 | 5,69 | -2465 | -563 | – | -2255 | |

**Раздел 5 Кровля**

**5.2 Корпус А и В**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 302 | 1109-0601-0102 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР=69 % К=44,000; | т конструкций | 0,17204 | 72162,87 | 3243,94 | 12415 | 558 | 812 | 7698 | 21722 | |
| | | | | | | 64200,82 | 646,85 | 11045 | 111 | – | 1609 | | |
| 118 | 303 | 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы К=44,000; | т | 0,17204 | 887579 | | 152699 | | 152699 | – | 164915 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 12216 | | |
| | 304 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2; | м2 | 8,94608 | 171,33 | 4,73 | 1533 | 42 | 914 | 402 | 2090 | |
| | | | | | | 64,47 | 0,72 | 577 | 6 | – | 155 | | |
| 119 | 332 | 1112-0101-1201 | Кровли. Ограждение перилами НР=92 % К=2,000; | м ограждения | 164 | 123,51 | 30,43 | 20256 | 4991 | 1145 | 14279 | 37298 | |
| | | | | | | 86,1 | 8,54 | 14120 | 1401 | – | 2763 | | |
| 120 | 333 | 222-525-0401 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т К=2,000; | т | 0,61122 | 818918 | | 500539 | | 500539 | – | 540582 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 40043 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 334 | 261-107-0201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 К=2,000; | т | 0,04946 | 309548 | | 15310 | | 15310 | – | 16535 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1225 | |
| 122 | 335 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 86,1 | 171,33 | 4,73 | 14752 | 407 | 8793 | 3873 | 20115 |
| | | | | | | 64,47 | 0,72 | 5551 | 62 | – | 1490 | |
| | | | **5.3 Корпус Б на отм.+4,305** | | | | | | | | | |
| 123 | 338 | 1109-0601-0102 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР=69 % К=13,000; | т конструкций | 0,05083 | 72162,87 | 3243,94 | 3668 | 165 | 240 | 2274 | 6417 |
| | | | | | | 64200,82 | 646,85 | 3263 | 33 | – | 475 | |
| 124 | 339 | 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы К=13,000; | т | 0,05083 | 887579 | | 45116 | | 45116 | – | 48725 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 3609 | |
| 125 | 340 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 2,64316 | 171,33 | 4,73 | 453 | 13 | 270 | 119 | 618 |
| | | | | | | 64,47 | 0,72 | 170 | 2 | – | 46 | |
| 126 | 367 | 1112-0101-1201 | Кровли. Ограждение перилами НР=92 % | м ограждения | 31 | 123,51 | 30,43 | 3829 | 943 | 216 | 2699 | 7050 |
| | | | | | | 86,1 | 8,54 | 2669 | 265 | – | 522 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 368 222-525-0401 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,11554 | 818918 | | 94618 | | 94618 | – | 102187 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 7569 | | |
| 128 | 369 261-107-0201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00935 | 309548 | | 2894 | | 2894 | – | 3126 | |
| | | | | | – | | – | | – | 232 | | |
| | 370 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; | | | | | | | | | | |
| 130 | | кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 16,275 | 171,33 | 4,73 | 2788 | 77 | 1662 | 732 | 3802 | |
| | | | | | 64,47 | 0,72 | 1049 | 12 | – | 282 | | |
| | **5.4 Корпус Б на отм.+7,505** | | | | | | | | | | | |
| 131 | 373 1109-0601-0102 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР=69 % К=40,000; | т конструкций | 0,1564 | 72162,87 | 3243,94 | 11286 | 507 | 738 | 6998 | 19747 | |
| | | | | | 64200,82 | 646,85 | 10041 | 101 | – | 1463 | | |
| | 374 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | | | | | | | | | | |
| 132 | | К=40,000; | т | 0,1564 | 887579 | | 138817 | | 138817 | – | 149922 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 11105 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 375 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 8,1328 | 171,33 | 4,73 | 1393 | 38 | 831 | 366 | 1900 | |
| 133 | | | | | 64,47 | 0,72 | 524 | 6 | – | 141 | | |
| 134 | 403 1112-0101-1201 | Кровли. Ограждение перилами НР=92 % | м ограждения | 145 | 123,51 | 30,43 | 17909 | 4412 | 1012 | 12625 | 32977 | |
| | | | | | 86,1 | 8,54 | 12485 | 1238 | – | 2443 | | |
| 135 | 404 222-525-0401 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,54042 | 818918 | | 442560 | | 442560 | – | 477965 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 35405 | | |
| 136 | 405 261-107-0201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,04371 | 309548 | | 13530 | | 13530 | – | 14612 | |
| | | | | | – | | – | | – | 1082 | | |
| 137 | 406 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 76,125 | 171,33 | 4,73 | 13042 | 360 | 7775 | 3424 | 17783 | |
| | | | | | 64,47 | 0,72 | 4908 | 55 | – | 1317 | | |

**5.5 Корпус Г**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 411 1109-0601-0102 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР=69 % К=11,000; | т конструкций | 0,04301 | 72162,87 | 3243,94 | 3104 | 140 | 203 | 1924 | 5430 | |
| | | | | | 64200,82 | 646,85 | 2761 | 28 | – | 402 | | |
| 139 | 412 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы К=11,000; | т | 0,04301 | 887579 | | 38175 | | 38175 | – | 41229 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 3054 | | |
| 140 | 413 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 2,23652 | 171,33 | 4,73 | 383 | 11 | 228 | 101 | 523 | |
| | | | | | 64,47 | 0,72 | 144 | 2 | – | 39 | | |
| 141 | 440 1112-0101-1201 | Кровли. Ограждение перилами НР=92 % | м ограждения | 45 | 123,51 | 30,43 | 5558 | 1369 | 314 | 3918 | 10234 | |
| | | | | | 86,1 | 8,54 | 3875 | 384 | – | 758 | | |
| | 441 222-525-0401 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | | | | | | | | | | |
| 142 | | | т | 0,16772 | 818918 | | 137349 | | 137349 | – | 148337 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 10988 | | |
| 143 | 442 261-107-0201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,01356 | 309548 | | 4197 | | 4197 | – | 4533 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | | – | | – | 336 | |
| 144 | 443 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 23,625 | 171,33 | 4,73 | 4048 | 112 | 2413 | 1063 | 5520 |
| | | | | | | 64,47 | 0,72 | 1523 | 17 | – | 409 | |
| | | | **5.6 Галереи в осях 4-5 и 13-14** | | | | | | | | | |
| | 446 | 1109-0601-0102 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | | | | | | | | | |
| 145 | | | НР=69 % К=6,000; | т конструкций | 0,02346 | 72162,87 | 3243,94 | 1693 | 76 | 111 | 1049 | 2961 |
| | | | | | | 64200,82 | 646,85 | 1506 | 15 | – | 219 | |
| | 447 | 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | | | | | | | | | |
| 146 | | | К=6,000; | т | 0,02346 | 887579 | | 20823 | | 20823 | – | 22489 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 1666 | |
| 147 | 448 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 1,21992 | 171,33 | 4,73 | 209 | 6 | 125 | 55 | 285 |
| | | | | | | 64,47 | 0,72 | 79 | 1 | – | 21 | |
| | | | **Раздел 7 Наружная отделка** | | | | | | | | | |
| 148 | 705 | 1115-0402-0401 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР=80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 170,8 | 615,99 | 4,3 | 105211 | 734 | 79740 | 20058 | 135291 |
| | | | | | | 144,83 | 1,97 | 24737 | 336 | – | 10022 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 706 1115-0108-1802 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР=80 % | м2 | 832,02 | 3470,21 | 23,13 | 2887284 | 19245 | 1382601 | 1191107 | 4404662 |
| 149 | | | | | 1785,34 | 4,14 | 1485439 | 3445 | – | 326271 | |
| 150 | 707 1115-0108-1807 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм - 150мм НР=80 % | м2 | 832,02 | 7494,29 | 4,3 | 6235399 | 3578 | 5956223 | 221397 | 6973340 |
| | | | | | 331,24 | 1,38 | 275598 | 1148 | – | 516544 | |
| 151 | 708 1115-0108-1808 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР=80 % | м2 | 832,02 | 850,09 | 3,47 | 707292 | 2887 | 289377 | 332941 | 1123452 |
| | | | | | 498,82 | 1,38 | 415028 | 1148 | – | 83219 | |
| 152 | 709 214-204-0810 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг | м2 | 832,02 | 3843 | | 3197453 | | 3197453 | – | 3453249 |
| | | | | | – | | – | | – | 255796 | |
| 153 | 710 1115-0108-1802 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля - откосов НР=80 % | м2 | 135,3 | 3470,21 | 23,13 | 469519 | 3129 | 224833 | 193694 | 716270 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1785,34 | 4,14 | 241557 | 560 | – | 53057 | |
| 154 | 711 1115-0108-1808 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями - откосов НР=80 % | м2 | 135,3 | 850,09 | 3,47 | 115017 | 469 | 47057 | 54142 | 182692 |
| | | | | | 498,82 | 1,38 | 67490 | 187 | – | 13533 | |
| 155 | 712 214-204-0810 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг | м2 | 135,3 | 3843 | | 519958 | | 519958 | – | 561555 |
| | | | | | – | | – | | – | 41597 | |
| 156 | 717 1115-0402-0401 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР=80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 10,5 | 615,99 | 4,3 | 6468 | 45 | 4902 | 1234 | 8318 |
| | | | | | 144,83 | 1,97 | 1521 | 21 | – | 616 | |
| | **Раздел 8 Вход №1** | | | | | | | | | | |
| | **8.2 Фундамент ФМ-1 и монолитная лестница** | | | | | | | | | | |
| 157 | 742 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 % | м2 покрытия | 16 | 4897,17 | 101,54 | 78355 | 1625 | 52448 | 23516 | 110021 |
| | | | | | 1517,66 | 45,89 | 24283 | 734 | – | 8150 | |
| | **8.6 Наружная отделка** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 782 1115-0206-0202 | Стены. Отделка оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на цементной основе НР=80 % | м2 отделываемой поверхности | | | | | | | | |
| 158 | | | | 11,5 | 925,56 | 6,18 | 10644 | 71 | 5146 | 4361 | 16205 |
| 159 | | | | | 471,88 | 2,06 | 5427 | 24 | – | 1200 | |
| | 783 1115-0206-0203 | Стены. Отделка оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на цементной основе НР=80 % | м2 отделываемой поверхности | | | | | | | | |
| | | | | 11,5 | 732,27 | 6,18 | 8421 | 71 | 3566 | 3846 | 13248 |
| 160 | 784 1115-0402-0401 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР=80 % | м2 окрашиваемой поверхности | | 416,04 | 2,06 | 4784 | 24 | – | 981 | |
| | | | | 11,5 | 615,99 | 4,3 | 7084 | 49 | 5369 | 1351 | 9110 |
| 161 | 785 1115-0108-1802 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР=80 % | м2 | | 144,83 | 1,97 | 1666 | 23 | – | 675 | |
| | | | | 17,5 | 3470,21 | 23,13 | 60729 | 405 | 29080 | 25052 | 92643 |
| 162 | 786 1115-0108-1808 | Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями - металлосайдингом НР=80 % | м2 | | 1785,34 | 4,14 | 31243 | 72 | – | 6862 | |
| | | | | 17,5 | 850,09 | 3,47 | 14877 | 61 | 6087 | 7002 | 23629 |
| | | | | | 498,82 | 1,38 | 8729 | 24 | – | 1750 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 787 214-204-0810 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг | м2 | 17,5 | 3843 | | 67253 | | 67253 | – | 72633 | |
| | | | | | – | | – | | – | 5380 | | |
| 164 | 788 1115-0108-1802 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля - откосов НР=80 % | м2 | 6,5 | 3470,21 | 23,13 | 22556 | 150 | 10801 | 9306 | 34411 | |
| | | | | | 1785,34 | 4,14 | 11605 | 27 | – | 2549 | | |
| 165 | 789 1115-0108-1808 | Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями - металлосайдингом откосов НР=80 % | м2 | 6,5 | 850,09 | 3,47 | 5526 | 23 | 2261 | 2601 | 8777 | |
| | | | | | 498,82 | 1,38 | 3242 | 9 | – | 650 | | |
| 166 | 790 214-204-0804 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг | м2 | 6,5 | 3119 | | 20274 | | 20274 | – | 21896 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 1622 | | |

**Раздел 9 Вход №2**

**9.2 Фундамент ФМ-1 и монолитная лестница**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 817 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 % | м2 покрытия | 15,5 | 4897,17 | 101,54 | 75906 | 1574 | 50809 | 22781 | 106582 |
| | | | | | 1517,66 | 45,89 | 23524 | 711 | – | 7895 | |
| | **9.4 Кровля** | | | | | | | | | | |
| | 836 1110-0102-0205 | | | | | | | | | | |
| 168 | | Стены. Устройство карнизов НР=90 % | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п | 5,4 | 2019,31 | 35,09 | 10904 | 189 | 76 | 9653 | 22202 |
| | | | | | 1970,11 | 16,11 | 10639 | 87 | – | 1645 | |
| 169 | 837 215-204-0502 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050; | м3 | 0,02835 | 137093 | | 3887 | | 3887 | – | 4198 |
| | | | | | – | | – | | – | 311 | |
| 170 | 838 214-204-0810 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг К=1,050; | м2 | 5,67 | 3843 | | 21790 | | 21790 | – | 23533 |
| | | | | | – | | – | | – | 1743 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 839 1110-0102-0204 | Стены. Устройство фронтонов НР=90 % | м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхн | 3,3 | 993,7 | 40,79 | 3279 | 135 | 53 | 2839 | 6607 |
| | | | | | 936,84 | 18,8 | 3092 | 62 | – | 489 | |
| 172 | 840 214-204-0810 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг К=1,050; | м2 | 3,465 | 3843 | | 13316 | | 13316 | – | 14381 |
| | | | | | – | | – | | – | 1065 | |
| 173 | 841 1110-0104-0201 | Потолки. Подшивка НР=90 % | м2 потолков | 9 | 793,88 | 29,99 | 7145 | 270 | 222 | 6093 | 14297 |
| | | | | | 739,19 | 12,99 | 6653 | 117 | – | 1059 | |
| 174 | 842 214-204-0810 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг К=1,050; | м2 | 9,45 | 3843 | | 36316 | | 36316 | – | 39221 |
| | | | | | – | | – | | – | 2905 | |
| 175 | 843 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 % | м2 изолируемой поверхности | 23 | 188,03 | 16,17 | 4325 | 372 | 1668 | 2190 | 7036 |
| | | | | | 99,36 | 4,14 | 2285 | 95 | – | 521 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 844 261-107-0508 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 К=1,100; | 1000 м2 | 0,0253 | 81820 | | 2070 | | 2070 | – | 2236 | |
| | | | | | – | | – | | – | 166 | | |
| 177 | 845 1112-0101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 % | м2 кровли | 23 | 9579,17 | 129,14 | 220321 | 2970 | 162080 | 51634 | 293711 | |
| | | | | | 2403,06 | 37,13 | 55270 | 854 | – | 21756 | | |
| 178 | 846 215-204-0502 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050; | м3 | 0,588 | 137093 | | 80611 | | 80611 | – | 87060 | |
| | | | | | – | | – | | – | 6449 | | |
| 179 | 847 215-204-0402 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050; | м3 | 0,063 | 137093 | | 8637 | | 8637 | – | 9328 | |
| | | | | | – | | – | | – | 691 | | |
| 180 | 848 224-105-0112 | Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 4,7 | 1692 | | 7952 | | 7952 | – | 8588 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 636 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 849 | 224-105-0104 | Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 4,4 | 946 | | 4162 | | 4162 | – | 4495 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 333 | |
| 182 | 850 | 224-105-0109 | Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 4,4 | 1483 | | 6525 | | 6525 | – | 7047 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 522 | |
| 183 | 851 | 224-105-0103 | Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 9,4 | 729 | | 6853 | | 6853 | – | 7401 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 548 | |
| 184 | 852 | 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 % | м2 обработанной поверхности | 40,7 | 316,68 | 3,65 | 12889 | 149 | 11050 | 1580 | 15627 |
| | | | | | | 41,52 | 1,59 | 1690 | 65 | – | 1158 | |
| | **9.5 Ограждение** | | | | | | | | | | | |
| | 853 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка - МД-3 | | | | | | | | | |
| 185 | | | НР=91 % | т | 0,00624 | 1147025,64 | 1778,44 | 7157 | 11 | 5277 | 1706 | 9572 |
| 186 | | | | | | 299653,2 | 759,34 | 1870 | 5 | – | 709 | |
| | 854 | 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 % | т конструкций | 0,1099 | 91916,19 | 33106,66 | 10102 | 3638 | 1401 | 4347 | 15605 |
| | | | | | | 46063,71 | 11264,11 | 5062 | 1238 | – | 1156 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 855 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,1099 | 887579 | | 97545 | | 97545 | – | 105349 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 7804 | | |
| 188 | 856 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 4,78065 | 171,33 | 4,73 | 819 | 23 | 488 | 215 | 1117 | |
| | | | | | 64,47 | 0,72 | 308 | 3 | – | 83 | | |
| | **9.6 Наружная отделка** | | | | | | | | | | | |
| | 857 1115-0206-0202 | Стены. Отделка оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на цементной основе | м2 отделываемой поверхности | | | | | | | | | |
| 189 | | НР=80 % | | 13,2 | 867,84 | 6,18 | 11455 | 82 | 5145 | 5005 | 17777 | |
| 190 | | | | | 471,88 | 2,06 | 6229 | 27 | – | 1317 | | |
| | 858 1115-0206-0203 | Стены. Отделка оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на цементной основе | м2 отделываемой поверхности | | | | | | | | | |
| | | НР=80 % | | 13,2 | 732,27 | 6,18 | 9666 | 82 | 4093 | 4415 | 15207 | |
| | | | | | 416,04 | 2,06 | 5492 | 27 | – | 1126 | | |
| 191 | 859 1115-0402-0401 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая | м2 окрашиваемой поверхности | | | | | | | | | |
| | | НР=80 % | | 13,2 | 615,99 | 4,3 | 8131 | 57 | 6163 | 1550 | 10455 | |
| | | | | | 144,83 | 1,97 | 1912 | 26 | – | 774 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 860 1115-0108-1802 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР=80 % | м2 | 19,7 | 3470,21 | 23,13 | 68363 | 456 | 32736 | 28202 | 104290 |
| | | | | | 1785,34 | 4,14 | 35171 | 82 | – | 7725 | |
| 193 | 861 1115-0108-1808 | Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями - металлосайдингом НР=80 % | м2 | 19,7 | 850,09 | 3,47 | 16747 | 68 | 6852 | 7883 | 26600 |
| | | | | | 498,82 | 1,38 | 9827 | 27 | – | 1970 | |
| 194 | 862 214-204-0810 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг | м2 | 19,7 | 3843 | | 75707 | | 75707 | – | 81764 |
| | | | | | – | | – | | – | 6057 | |
| 195 | 863 1115-0108-1802 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля - откосов НР=80 % | м2 | 6,5 | 3470,21 | 23,13 | 22556 | 150 | 10801 | 9306 | 34411 |
| | | | | | 1785,34 | 4,14 | 11605 | 27 | – | 2549 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 864 | 1115-0108-1808 | Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями - металлосайдингом откосов НР=80 % | м2 | 6,5 | 850,09 | 3,47 | 5526 | 23 | 2261 | 2601 | 8777 | |
| | | | | | | 498,82 | 1,38 | 3242 | 9 | – | 650 | | |
| 197 | 865 | 214-204-0804 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг | м2 | 6,5 | 3119 | | 20274 | | 20274 | – | 21896 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 1622 | | |
| | | **Раздел 10 Входы №3, №4** | | | | | | | | | | | |
| | | **10.2 Фундаменты** | | | | | | | | | | | |
| 198 | 890 | 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 % К=2,000; | м2 покрытия | 13 | 4897,17 | 101,54 | 63663 | 1320 | 42614 | 19107 | 89392 | |
| | | | | | | 1517,66 | 45,89 | 19730 | 597 | – | 6622 | | |
| | | **10.5 Кровля** | | | | | | | | | | | |
| 199 | 907 | 1110-0102-0205 | Стены. Устройство карнизов НР=90 % К=2,000; | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п | 8,2 | 2019,31 | 35,09 | 16558 | 288 | 116 | 14658 | 33713 | |
| 200 | | | | | | 1970,11 | 16,11 | 16155 | 132 | – | 2497 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 908 215-204-0502 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,100; | м3 | 0,0567 | 137093 | | 7773 | | 7773 | – | 8395 |
| | | | | | – | | – | | – | 622 | |
| 201 | 909 214-204-0810 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг К=2,100; | м2 | 8,61 | 3843 | | 33088 | | 33088 | – | 35735 |
| | | | | | – | | – | | – | 2647 | |
| 202 | 910 1110-0102-0204 | Стены. Устройство фронтонов НР=90 % К=2,000; | м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхн | 5 | 993,7 | 40,79 | 4969 | 204 | 80 | 4300 | 10011 |
| | | | | | 936,84 | 18,8 | 4684 | 94 | – | 742 | |
| 203 | 911 214-204-0810 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг К=2,100; | м2 | 5,25 | 3843 | | 20176 | | 20176 | – | 21790 |
| | | | | | – | | – | | – | 1614 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 912 1110-0104-0201 | Потолки. Подшивка НР=90 % К=2,000; | м2 потолков | 15,2 | 793,88 | 29,99 | 12067 | 456 | 375 | 10290 | 24146 |
| | | | | | 739,19 | 12,99 | 11236 | 197 | – | 1789 | |
| 205 | 913 214-204-0810 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг К=2,100; | м2 | 15,96 | 3843 | | 61334 | | 61334 | – | 66241 |
| | | | | | – | | – | | – | 4907 | |
| 206 | 914 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 % К=2,000; | м2 изолируемой поверхности | 37 | 188,03 | 16,17 | 6957 | 598 | 2683 | 3523 | 11318 |
| | | | | | 99,36 | 4,14 | 3676 | 153 | – | 838 | |
| 207 | 915 261-107-0508 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 К=2,200; | 1000 м2 | 0,0407 | 81820 | | 3330 | | 3330 | – | 3596 |
| | | | | | – | | – | | – | 266 | |
| 208 | 916 1112-0101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 % К=2,000; | м2 кровли | 37 | 9579,17 | 129,14 | 354429 | 4778 | 260738 | 83064 | 472492 |
| | | | | | 2403,06 | 37,13 | 88913 | 1374 | – | 34999 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 917 215-204-0502 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,100; | м3 | 0,945 | 137093 | | 129553 | 129553 | – | 139917 | |
| | | | | | – | | – | – | 10364 | | |
| 210 | 918 215-204-0402 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,100; | м3 | 0,105 | 137093 | | 14395 | 14395 | – | 15547 | |
| | | | | | – | | – | – | 1152 | | |
| 211 | 919 224-105-0112 | Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000; | м | 7,8 | 1692 | | 13198 | 13198 | – | 14254 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | – | 1056 | | |
| 212 | 920 224-105-0104 | Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000; | м | 8,4 | 946 | | 7946 | 7946 | – | 8582 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | – | 636 | | |
| 213 | 921 224-105-0109 | Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000; | м | 8,4 | 1483 | | 12457 | 12457 | – | 13454 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | – | 997 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 922 224-105-0103 | Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000; | м | 15,6 | 729 | | 11372 | | 11372 | – | 12282 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 910 | | |
| 215 | 923 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 % К=2,000; | м2 обработанной поверхности | 65,4 | 316,68 | 3,65 | 20711 | 239 | 17757 | 2537 | 25108 | |
| | | | | | 41,52 | 1,59 | 2715 | 104 | – | 1860 | | |
| | **10.7 Наружная отделка входа** | | | | | | | | | | | |
| | 932 1115-0206-0202 | Стены. Отделка оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на цементной основе НР=80 % | м2 отделываемой поверхности | | | | | | | | | |
| 216 | | | | 2 | 925,41 | 6,18 | 1851 | 12 | 895 | 758 | 2818 | |
| 217 | | | | | 471,88 | 2,06 | 944 | 4 | – | 209 | | |
| | 933 1115-0206-0203 | Стены. Отделка оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на цементной основе НР=80 % | м2 отделываемой поверхности | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 732,17 | 6,18 | 1464 | 12 | 620 | 669 | 2304 | |
| | | | | | 416,04 | 2,06 | 832 | 4 | – | 171 | | |
| 218 | 934 1115-0402-0401 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР=80 % К=2,000; | м2 окрашиваемой поверхности | 2 | 615,99 | 4,3 | 1232 | 9 | 934 | 235 | 1584 | |
| | | | | | 144,83 | 1,97 | 290 | 4 | – | 117 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 935 1115-0108-1802 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР=80 % К=2,000; | м2 | 33,8 | 3470,21 | 23,13 | 117293 | 782 | 56167 | 48387 | 178934 |
| | | | | | 1785,34 | 4,14 | 60344 | 140 | – | 13254 | |
| 220 | 936 1115-0108-1808 | Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями - металлосайдингом НР=80 % К=2,000; | м2 | 33,8 | 850,09 | 3,47 | 28733 | 117 | 11756 | 13526 | 45640 |
| | | | | | 498,82 | 1,38 | 16860 | 47 | – | 3381 | |
| 221 | 937 214-204-0810 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг К=2,000; | м2 | 33,8 | 3843 | | 129893 | | 129893 | – | 140284 |
| | | | | | – | | – | | – | 10391 | |
| 222 | 938 1115-0108-1802 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля - откосов НР=80 % К=2,000; | м2 | 13 | 3470,21 | 23,13 | 45113 | 301 | 21603 | 18610 | 68821 |
| | | | | | 1785,34 | 4,14 | 23209 | 54 | – | 5098 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 939 | 1115-0108-1808 | Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями - металлосайдингом откосов НР=80 % К=2,000; | м2 | 13 | 850,09 | 3,47 | 11051 | 45 | 4521 | 5202 | 17553 | |
| | | | | | | 498,82 | 1,38 | 6485 | 18 | – | 1300 | | |
| 224 | 940 | 214-204-0804 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг К=2,000; | м2 | 13 | 3119 | | 40547 | | 40547 | – | 43791 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 3244 | | |
| | | | **Раздел 11 Вход №5** | | | | | | | | | | |
| | | | **11.2 Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| 225 | 959 | 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 % | м2 покрытия | 7,1 | 4897,17 | 101,54 | 34770 | 721 | 23274 | 10435 | 48821 | |
| | | | | | | 1517,66 | 45,89 | 10775 | 326 | – | 3616 | | |
| | | | **11.4 Кровля** | | | | | | | | | | |
| | 986 | 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР=90 % | м3 древесины в конструкции | 0,204 | 188008,25 | 1906,84 | 38354 | 389 | 32065 | 5453 | 47312 | |
| 226 | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | | | | | | 28922,27 | 777,24 | 5900 | 159 | – | 3505 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 987 1110-0114-0402 | | | | | | | | | | |
| | | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=90 % | м3 древесины в конструкции | 0,079 | 169026,37 | 1780,54 | 13353 | 141 | 11417 | 1670 | 16225 |
| | | | | | 22725,84 | 759,34 | 1795 | 60 | – | 1202 | |
| 228 | 988 1110-0102-0401 | | | | | | | | | | |
| | | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 % | м3 древесины в конструкции | 0,235 | 187304 | 1465,69 | 44016 | 344 | 36637 | 6467 | 54522 |
| | | | | | 29937,38 | 644,4 | 7035 | 151 | – | 4039 | |
| 229 | 989 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 % | м3 древесины в конструкции | 0,518 | 9068,18 | 78,66 | 4697 | 41 | 4089 | 527 | 5642 |
| | | | | | 1096,13 | 34,26 | 568 | 18 | – | 418 | |
| 230 | 990 1110-0102-0205 | | | | | | | | | | |
| | | Стены. Устройство карнизов НР=90 % | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п | 4,1 | 2019,31 | 35,09 | 8279 | 144 | 58 | 7329 | 16857 |
| | | | | | 1970,11 | 16,11 | 8077 | 66 | – | 1249 | |
| 231 | 991 215-204-0502 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050; | м3 | 0,0483 | 137093 | | 6622 | | 6622 | – | 7152 |
| | | | | | – | | – | | – | 530 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 992 214-204-0810 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг К=1,050; | м2 | 4,305 | 3843<br>– | | 16544<br>– | | 16544<br>– | –<br>1324 | 17868 |
| 233 | 993 1110-0102-0204 | Стены. Устройство фронтонов НР=90 % | м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхн | 3,3 | 993,7<br>936,84 | 40,79<br>18,8 | 3279<br>3092 | 135<br>62 | 53<br>– | 2839<br>489 | 6607 |
| 234 | 994 214-204-0810 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг К=1,050; | м2 | 3,465 | 3843<br>– | | 13316<br>– | | 13316<br>– | –<br>1065 | 14381 |
| 235 | 997 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 % | м2 изолируемой поверхности | 20,5 | 188,03<br>99,36 | 16,17<br>4,14 | 3855<br>2037 | 331<br>85 | 1486<br>– | 1952<br>465 | 6272 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 998 261-107-0508 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 К=1,100; | 1000 м2 | 0,02255 | 81820 | | 1845 | | 1845 | – | 1993 | |
| | | | | | – | | – | | – | 148 | | |
| 237 | 999 1112-0101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 % | м2 кровли | 20,5 | 9579,17 | 129,14 | 196373 | 2647 | 144463 | 46022 | 261787 | |
| | | | | | 2403,06 | 37,13 | 49263 | 761 | – | 19392 | | |
| 238 | 1000 215-204-0502 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050; | м3 | 0,4725 | 137093 | | 64776 | | 64776 | – | 69958 | |
| | | | | | – | | – | | – | 5182 | | |
| 239 | 1001 215-204-0402 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050; | м3 | 0,0525 | 137093 | | 7197 | | 7197 | – | 7773 | |
| | | | | | – | | – | | – | 576 | | |
| 240 | 1002 224-105-0112 | Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 3,9 | 1692 | | 6599 | | 6599 | – | 7127 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 528 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 1003 | 224-105-0104 | Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 4,2 | 946 | | 3973 | | 3973 | – | 4291 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 318 | | |
| 242 | 1004 | 224-105-0109 | Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 4,2 | 1483 | | 6229 | | 6229 | – | 6727 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 498 | | |
| 243 | 1005 | 224-105-0103 | Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 7,8 | 729 | | 5686 | | 5686 | – | 6141 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 455 | | |
| 244 | 1006 | 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 % | м2 обработанной поверхности | 35,8 | 316,68 | 3,65 | 11337 | 131 | 9720 | 1389 | 13744 | |
| | | | | | | 41,52 | 1,59 | 1486 | 57 | – | 1018 | | |
| **11.5 Наружная отделка** | | | | | | | | | | | | | |
| | 1007 | 1115-0206-0202 | Стены. Отделка оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на цементной основе НР=80 % | м2 отделываемой поверхности | 1 | 925,41 | 6,18 | 925 | 6 | 447 | 379 | 1408 | |
| 245 | | | | | | 471,88 | 2,06 | 472 | 2 | – | 104 | | |
| 246 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 1115-0206-0203 | Стены. Отделка оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на цементной основе НР=80 % | м2 отделываемой поверхности | 1 | 732,17 | 6,18 | 732 | 6 | 310 | 334 | 1151 |
| | | | | | 416,04 | 2,06 | 416 | 2 | – | 85 | |
| 247 | 1009 1115-0402-0401 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР=80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 1 | 615,99 | 4,3 | 616 | 4 | 467 | 118 | 793 |
| | | | | | 144,83 | 1,97 | 145 | 2 | – | 59 | |
| 248 | 1010 1115-0108-1802 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР=80 % | м2 | 17,3 | 3470,21 | 23,13 | 60035 | 400 | 28748 | 24766 | 91585 |
| | | | | | 1785,34 | 4,14 | 30886 | 72 | – | 6784 | |
| 249 | 1011 1115-0108-1808 | Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями - металлосайдингом НР=80 % | м2 | 17,3 | 850,09 | 3,47 | 14707 | 60 | 6017 | 6923 | 23360 |
| | | | | | 498,82 | 1,38 | 8630 | 24 | – | 1730 | |
| 250 | 1012 214-204-0810 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг | м2 | 17,3 | 3843 | | 66484 | | 66484 | – | 71803 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | | – | | – | 5319 | | |
| 251 | 1013 | 1115-0108-1802 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля - откосов НР=80 % | м2 | 6,5 | 3470,21 | 23,13 | 22556 | 150 | 10801 | 9306 | 34411 | |
| | | | | | | 1785,34 | 4,14 | 11605 | 27 | – | 2549 | | |
| 252 | 1014 | 1115-0108-1808 | Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями - металлосайдингом откосов НР=80 % | м2 | 6,5 | 850,09 | 3,47 | 5526 | 23 | 2261 | 2601 | 8777 | |
| | | | | | | 498,82 | 1,38 | 3242 | 9 | – | 650 | | |
| 253 | 1015 | 214-204-0804 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг | м2 | 6,5 | 3119 | | 20274 | | 20274 | – | 21896 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 1622 | | |
| | | | **Раздел 12 Вход №6** | | | | | | | | | | |
| | | | **12.2 Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| 254 | 1037 | 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 % | м2 покрытия | 9 | 4897,17 | 101,54 | 44075 | 914 | 29502 | 13228 | 61887 | |
| | | | | | | 1517,66 | 45,89 | 13659 | 413 | – | 4584 | | |
| | | | **12.4 Кровля** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1070 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР=90 % | м3 древесины в конструкции | 0,19 | 188008,25 | 1906,84 | 35722 | 362 | 29864 | 5079 | 44065 |
| 255 | | | | | 28922,27 | 777,24 | 5495 | 148 | – | 3264 | |
| | 1071 1110-0114-0402 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=90 % | м3 древесины в конструкции | 0,058 | 169026,37 | 1780,54 | 9804 | 103 | 8382 | 1226 | 11912 |
| 256 | | | | | 22725,84 | 759,34 | 1318 | 44 | – | 882 | |
| 257 | 1072 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 % | м3 древесины в конструкции | 0,146 | 187304 | 1465,69 | 27346 | 214 | 22762 | 4019 | 33874 |
| | | | | | 29937,38 | 644,4 | 4371 | 94 | – | 2509 | |
| 258 | 1073 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 % | м3 древесины в конструкции | 0,394 | 9068,18 | 78,66 | 3573 | 31 | 3110 | 401 | 4292 |
| | | | | | 1096,13 | 34,26 | 432 | 14 | – | 318 | |
| 259 | 1074 1110-0102-0205 | Стены. Устройство карнизов НР=90 % | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п | 2,9 | 2019,31 | 35,09 | 5856 | 102 | 41 | 5184 | 11923 |
| | | | | | 1970,11 | 16,11 | 5713 | 47 | – | 883 | |
| 260 | 1075 215-204-0502 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050; | м3 | 0,021 | 137093 | | 2879 | | 2879 | – | 3109 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 230 | |
| 261 | 1076 | 214-204-0810 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг К=1,050; | м2 | 3,045 | 3843 | | 11702 | | 11702 | – | 12638 |
| | | | | | | – | | – | | – | 936 | |
| 262 | 1077 | 1110-0102-0204 | Стены. Устройство фронтонов НР=90 % | м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхн | 1 | 993,7 | 40,79 | 994 | 41 | 16 | 860 | 2002 |
| | | | | | | 936,84 | 18,8 | 937 | 19 | – | 148 | |
| 263 | 1078 | 214-204-0810 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг К=1,050; | м2 | 1,05 | 3843 | | 4035 | | 4035 | – | 4358 |
| | | | | | | – | | – | | – | 323 | |
| 264 | 1079 | 1110-0104-0201 | Потолки. Подшивка НР=90 % | м2 потолков | 5,5 | 793,88 | 29,99 | 4366 | 165 | 136 | 3723 | 8736 |
| | | | | | | 739,19 | 12,99 | 4066 | 71 | – | 647 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 1080 214-204-0810 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг К=1,050; | м2 | 5,775 | 3843 | | 22193 | | 22193 | – | 23968 |
| | | | | – | | – | | – | 1775 | |
| 266 1081 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 % | м2 изолируемой поверхности | 14 | 188,03 | 16,17 | 2632 | 226 | 1015 | 1333 | 4282 |
| | | | | 99,36 | 4,14 | 1391 | 58 | – | 317 | |
| 267 1082 261-107-0508 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 К=1,100; | 1000 м2 | 0,0154 | 81820 | | 1260 | | 1260 | – | 1361 |
| | | | | – | | – | | – | 101 | |
| 268 1083 1112-0101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 % | м2 кровли | 14 | 9579,17 | 129,14 | 134108 | 1808 | 98658 | 31430 | 178781 |
| | | | | 2403,06 | 37,13 | 33643 | 520 | – | 13243 | |
| 269 1084 215-204-0502 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050; | м3 | 0,1512 | 137093 | | 20728 | | 20728 | – | 22386 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | – | 1658 | | |
| 270 | 1085 | 215-204-0402 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050; | м3 | 0,0861 | 137093 | 11804 | 11804 | – | 12748 | |
| | | | | | | – | – | – | 944 | | |
| 271 | 1086 | 224-105-0109 | Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 7,2 | 1483 | 10678 | 10678 | – | 11532 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 854 | | |
| 272 | 1087 | 224-105-0104 | Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 4 | 946 | 3784 | 3784 | – | 4087 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 303 | | |
| 273 | 1088 | 224-105-0104 | Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 4 | 946 | 3784 | 3784 | – | 4087 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 303 | | |
| 274 | 1089 | 224-105-0103 | Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 3,2 | 729 | 2333 | 2333 | – | 2520 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | 187 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 1090 | 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 % | м2 обработанной поверхности | 23,4 | 316,68 | 3,65 | 7410 | 85 | 6353 | 908 | 8983 |
| | | | | | | 41,52 | 1,59 | 972 | 37 | – | 665 | |
| | **12.5 Наружная отделка** | | | | | | | | | | | |
| | 1091 | 1115-0206-0202 | Стены. Отделка оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на цементной основе | м2 отделываемой поверхности | | | | | | | | |
| 276 | | | НР=80 % | | 5,3 | 925,56 | 6,18 | 4905 | 33 | 2372 | 2010 | 7468 |
| 277 | | | | | | 471,88 | 2,06 | 2501 | 11 | – | 553 | |
| | 1092 | 1115-0206-0203 | Стены. Отделка оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на цементной основе | м2 отделываемой поверхности | | | | | | | | |
| | | | НР=80 % | | 5,3 | 732,27 | 6,18 | 3881 | 33 | 1643 | 1773 | 6106 |
| | | | | | | 416,04 | 2,06 | 2205 | 11 | – | 452 | |
| 278 | 1093 | 1115-0402-0401 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая | м2 окрашиваемой поверхности | | | | | | | | |
| | | | НР=80 % | | 5,3 | 615,99 | 4,3 | 3265 | 23 | 2474 | 622 | 4198 |
| | | | | | | 144,83 | 1,97 | 768 | 10 | – | 311 | |
| 279 | 1094 | 1115-0108-1802 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля | | | | | | | | | |
| | | | НР=80 % | м2 | 10,6 | 3470,21 | 23,13 | 36784 | 245 | 17614 | 15175 | 56116 |
| | | | | | | 1785,34 | 4,14 | 18925 | 44 | – | 4157 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 1095 | 1115-0108-1808 | Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями - металлосайдингом НР=80 % | м2 | 10,6 | 850,09 | 3,47 | 9011 | 37 | 3687 | 4242 | 14313 |
| | | | | | | 498,82 | 1,38 | 5287 | 15 | – | 1060 | |
| 281 | 1096 | 214-204-0810 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг | м2 | 10,6 | 3843 | | 40736 | | 40736 | – | 43995 |
| | | | | | | – | | – | | – | 3259 | |
| 282 | 1097 | 1115-0108-1802 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля - откосов НР=80 % | м2 | 4,1 | 3470,21 | 23,13 | 14228 | 95 | 6813 | 5870 | 21706 |
| | | | | | | 1785,34 | 4,14 | 7320 | 17 | – | 1608 | |
| 283 | 1098 | 1115-0108-1808 | Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями - металлосайдингом откосов НР=80 % | м2 | 4,1 | 850,09 | 3,47 | 3485 | 14 | 1426 | 1641 | 5536 |
| | | | | | | 498,82 | 1,38 | 2045 | 6 | – | 410 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 1099 | 214-204-0804 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг | м2 | 4,1 | 3119 | | 12788 | | 12788 | – | 13811 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 1023 | | |
| | | **12.6 Ограждение** | | | | | | | | | | | |
| | 1101 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка - МД-3 НР=91 % К=3,000; | т | 0,00468 | 1147025,64 | 1778,44 | 5368 | 8 | 3957 | 1279 | 7179 | |
| 285 | | | | | | 299653,2 | 759,34 | 1402 | 4 | – | 532 | | |
| 286 | 1102 | 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 % | т конструкций | 0,10756 | 91916,19 | 33106,66 | 9887 | 3561 | 1371 | 4255 | 15273 | |
| | | | | | | 46063,71 | 11264,11 | 4955 | 1212 | – | 1131 | | |
| 287 | 1103 | 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,10756 | 887579 | | 95468 | | 95468 | – | 103105 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 7637 | | |
| 288 | 1104 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 4,67886 | 171,33 | 4,73 | 802 | 22 | 478 | 210 | 1093 | |
| | | | | | | 64,47 | 0,72 | 302 | 3 | – | 81 | | |

**Раздел 13 Вход №7**

**13.2 Фундаменты**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 1123 | 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 % | м2 покрытия | 7,5 | 4897,17 | 101,54 | 36729 | 762 | 24585 | 11022 | 51571 |
| | | | | | | 1517,66 | 45,89 | 11382 | 344 | – | 3820 | |
| | | **13.4 Кровля** | | | | | | | | | | |
| 139 | 214-204-0810 | | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг | | | | | | | | | |
| 290 | | | К=1,050; | м2 | 3,045 | 3843 | | 11702 | | 11702 | – | 12638 |
| 291 | | | | | | – | | – | | – | 936 | |
| | 1140 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 % | м2 изолируемой поверхности | 5,5 | 188,03 | 16,17 | 1034 | 89 | 399 | 523 | 1682 |
| | | | | | | 99,36 | 4,14 | 546 | 23 | – | 125 | |
| 292 | 1141 | 261-107-0508 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 К=1,100; | 1000 м2 | 0,00605 | 81820 | | 495 | | 495 | – | 535 |
| | | | | | | – | | – | | – | 40 | |
| 293 | 1142 | 1208-0101-1402 | Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72 % | м2 | 5,5 | 1787,95 | 13,45 | 9834 | 74 | 8638 | 834 | 11521 |
| | | | | | | 203,93 | 6,55 | 1122 | 36 | – | 853 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 1143 | 215-204-0502 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050; | м3 | 0,1155 | 137093 | | 15834 | | 15834 | – | 17101 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 1267 | | |
| 295 | 1144 | 215-204-0402 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=1,050; | м3 | 0,021 | 137093 | | 2879 | | 2879 | – | 3109 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 230 | | |
| 296 | 1145 | 1112-0101-0716 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 % | м2 кровли | 5,5 | 944 | 27,87 | 5192 | 153 | 411 | 4312 | 10264 | |
| | | | | | | 841,42 | 10,66 | 4628 | 59 | – | 760 | | |
| 297 | 1146 | 224-103-1013 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,150; | м2 | 6,325 | 6581 | | 41625 | | 41625 | – | 44955 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 3330 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 1147 | 1112-0101-2003 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство - планки примыкания НР=92 % | м планки | 7,9 | 1008,56 | 15,38 | 7968 | 122 | 4618 | 2998 | 11843 | |
| | | | | | | 408,62 | 3,97 | 3228 | 31 | – | 877 | | |
| 299 | 1148 | 224-105-0109 | Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 7,9 | 1483 | | 11716 | | 11716 | – | 12653 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 937 | | |
| 300 | 1149 | 1112-0101-2001 | Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 % | м планки | 5,3 | 2648,41 | 2071,69 | 14037 | 10980 | 357 | 4704 | 20240 | |
| | | | | | | 509,41 | 455,3 | 2700 | 2413 | – | 1499 | | |
| 301 | 1150 | 224-105-0104 | Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 5,3 | 946 | | 5014 | | 5014 | – | 5415 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 401 | | |
| 302 | 1151 | 1112-0101-2002 | Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 % | м планки | 1,9 | 2078,56 | 1459,37 | 3949 | 2773 | 521 | 1165 | 5523 | |
| | | | | | | 344,75 | 321,42 | 655 | 611 | – | 409 | | |
| 303 | 1152 | 224-105-0103 | Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 1,9 | 729 | | 1385 | | 1385 | – | 1496 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 111 | |
| 304 | 1153 | 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 % | м2 обработанной поверхности | 8,4 | 316,68 | 3,65 | 2660 | 31 | 2281 | 326 | 3225 | |
| | | | | | | 41,52 | 1,59 | 349 | 13 | – | 239 | | |
| 305 | 1154 | 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - покрытие парапета НР=92 % | м2 покрытия | 3,18 | 1383,73 | 18,09 | 4400 | 58 | 84 | 3931 | 8997 | |
| | | | | | | 1339,12 | 4,83 | 4258 | 15 | – | 666 | | |
| 306 | 1155 | 224-104-0304 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм | м2 | 4,61809 | 3314 | | 15304 | | 15304 | – | 16528 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 1224 | | |
| 307 | 1156 | 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - примыкание к стойкам /4шт./ НР=92 % | м2 покрытия | 3,034 | 1383,73 | 18,09 | 4198 | 55 | 80 | 3752 | 8586 | |
| | | | | | | 1339,12 | 4,83 | 4063 | 15 | – | 636 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 1157 | 224-104-0304 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм | м2 | 3,14719 | 3314 | | 10430 | | 10430 | – | 11264 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 834 | | |
| 309 | 1158 | 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0036 | 469545 | | 1690 | | 1690 | – | 1825 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 135 | | |
| 310 | 1159 | 217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 0,7684 | 985 | | 757 | | 757 | – | 818 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 61 | | |
| 311 | 1160 | 261-107-0741 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,39168 | 446 | | 175 | | 175 | – | 189 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 14 | | |
| 312 | 1161 | 1109-0302-0301 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж - мет.каркаса козырька НР=69 % | т конструкций | 0,0307 | 111235,13 | 27470,82 | 3415 | 843 | 88 | 1878 | 5716 | |
| | | | | | | 80893,88 | 7780,97 | 2483 | 239 | – | 423 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 1162 214-205-0201 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм | т | 0,0307 | 487071 | | 14953 | | 14953 | – | 16149 | Казахстан |
| | | | | – | | – | | – | 1196 | | |
| 314 1163 1112-0101-0716 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /прим./ НР=92 % | м2 кровли | 1,4 | 944 | 27,87 | 1322 | 39 | 105 | 1098 | 2614 | |
| | | | | 841,42 | 10,66 | 1178 | 15 | – | 194 | | |
| 315 1164 224-101-0501 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,150; | м2 | 1,61 | 5928 | | 9544 | | 9544 | – | 10308 | |
| | | | | – | | – | | – | 764 | | |
| 316 1165 261-107-0225 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 12 | 26 | | 312 | | 312 | – | 337 | |
| | | | | – | | – | | – | 25 | | |
| 317 1166 1112-0101-2003 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство - планки примыкания НР=92 % | м планки | 1,5 | 1008,56 | 15,38 | 1513 | 23 | 877 | 569 | 2249 | |
| | | | | 408,62 | 3,97 | 613 | 6 | – | 167 | | |
| 318 1167 224-105-0109 | Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 1,5 | 1483 | | 2225 | | 2225 | – | 2403 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | | – | | – | 178 | |
| | **13.5 Наружная отделка** | | | | | | | | | | | |
| | 1168 1115-0206-0202 | Стены. Отделка оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на цементной основе НР=80 % | м2 отделываемой поверхности | 12 | 925,56 | 6,18 | 11107 | 74 | 5370 | 4550 | 16910 |
| 319 | | | | | 471,88 | 2,06 | 5663 | 25 | – | 1253 | |
| 320 | 1169 1115-0206-0203 | Стены. Отделка оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на цементной основе НР=80 % | м2 отделываемой поверхности | 12 | 732,27 | 6,18 | 8787 | 74 | 3721 | 4014 | 13825 |
| | | | | | 416,04 | 2,06 | 4992 | 25 | – | 1024 | |
| 321 | 1170 1115-0402-0401 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР=80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 12 | 615,99 | 4,3 | 7392 | 52 | 5602 | 1410 | 9506 |
| | | | | | 144,83 | 1,97 | 1738 | 24 | – | 704 | |
| 322 | 1171 1115-0108-1802 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР=80 % | м2 | 13,5 | 3470,21 | 23,13 | 46848 | 312 | 22433 | 19326 | 71468 |
| | | | | | 1785,34 | 4,14 | 24102 | 56 | – | 5294 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 1172 | 1115-0108-1808 | Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями - металлосайдингом НР=80 % | м2 | 13,5 | 850,09 | 3,47 | 11476 | 47 | 4695 | 5402 | 18228 |
| | | | | | | 498,82 | 1,38 | 6734 | 19 | – | 1350 | |
| 324 | 1173 | 214-204-0810 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг | м2 | 13,5 | 3843 | | 51881 | | 51881 | – | 56031 |
| | | | | | | – | | – | | – | 4150 | |
| 325 | 1174 | 1115-0108-1802 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля - откосов НР=80 % | м2 | 4,1 | 3470,21 | 23,13 | 14228 | 95 | 6813 | 5870 | 21706 |
| | | | | | | 1785,34 | 4,14 | 7320 | 17 | – | 1608 | |
| 326 | 1175 | 1115-0108-1808 | Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями - металлосайдингом откосов НР=80 % | м2 | 4,1 | 850,09 | 3,47 | 3485 | 14 | 1426 | 1641 | 5536 |
| | | | | | | 498,82 | 1,38 | 2045 | 6 | – | 410 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | 1176 | 214-204-0804 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг | м2 | 4,1 | 3119 | | 12788 | | 12788 | – | 13811 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 1023 | | |
| | | **13.6 Ограждение** | | | | | | | | | | | |
| | 1177 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка - МД-3 НР=91 % К=3,000; | т | 0,00468 | 1147025,64 | 1778,44 | 5368 | 8 | 3957 | 1279 | 7179 | |
| 328 | | | | | | 299653,2 | 759,34 | 1402 | 4 | – | 532 | | |
| 329 | 1178 | 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 % | т конструкций | 0,08201 | 91916,19 | 33106,66 | 7538 | 2715 | 1045 | 3244 | 11645 | |
| | | | | | | 46063,71 | 11264,11 | 3778 | 924 | – | 863 | | |
| 330 | 1179 | 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,08201 | 887579 | | 72790 | | 72790 | – | 78613 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 5823 | | |
| 331 | 1180 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 3,56744 | 171,33 | 4,73 | 611 | 17 | 364 | 161 | 834 | |
| | | | | | | 64,47 | 0,72 | 230 | 3 | – | 62 | | |

**Раздел 14 Вход №8, №9**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **14.2 Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| 332 | 1193 | 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 % К=2,000; | м2 покрытия | 11 | 4897,17 | 101,54 | 53869 | 1117 | 36058 | 16167 | 75639 |
| | | | | | | 1517,66 | 45,89 | 16694 | 505 | – | 5603 | |
| | **14.3 Стены, перекрытие** | | | | | | | | | | |
| | 1204 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | | | | | | | | | |
| 333 | | | | м2 | 8,86336 | 171,33 | 4,73 | 1519 | 42 | 905 | 398 | 2070 |
| | | | | | | 64,47 | 0,72 | 571 | 6 | – | 153 | |
| | **14.4 Кровля** | | | | | | | | | | |
| | 1205 | 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР=90 % К=2,000; | м3 древесины в конструкции | | | | | | | | |
| 334 | | | | | 0,232 | 188008,25 | 1906,84 | 43618 | 442 | 36466 | 6201 | 53805 |
| 335 | | | | | | 28922,27 | 777,24 | 6710 | 180 | – | 3986 | |
| | 1206 | 1110-0114-0402 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=90 % К=2,000; | м3 древесины в конструкции | 0,052 | 169026,37 | 1780,54 | 8789 | 93 | 7515 | 1099 | 10679 |
| | | | | | | 22725,84 | 759,34 | 1182 | 39 | – | 791 | |
| 336 | 1207 | 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 % К=2,000; | м3 древесины в конструкции | 0,104 | 187304 | 1465,69 | 19480 | 152 | 16214 | 2862 | 24129 |
| | | | | | | 29937,38 | 644,4 | 3113 | 67 | – | 1787 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 1208 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 % К=2,000; | м3 древесины в конструкции | 0,388 | 9068,18 | 78,66 | 3518 | 31 | 3063 | 394 | 4225 |
| | | | | | | 1096,13 | 34,26 | 425 | 13 | – | 313 | |
| 338 | 1209 | 1110-0102-0205 | Стены. Устройство карнизов НР=90 % К=2,000; | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п | 8,6 | 2019,31 | 35,09 | 17366 | 302 | 121 | 15374 | 35359 |
| | | | | | | 1970,11 | 16,11 | 16943 | 139 | – | 2619 | |
| 339 | 1210 | 214-204-0810 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг К=2,000; | м2 | 9,03 | 3843 | | 34702 | | 34702 | – | 37478 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2776 | |
| 340 | 1211 | 1110-0102-0204 | Стены. Устройство фронтонов НР=90 % К=2,000; | м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхн | 2 | 993,7 | 40,79 | 1987 | 82 | 32 | 1721 | 4005 |
| | | | | | | 936,84 | 18,8 | 1874 | 38 | – | 297 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 1212 214-204-0810 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг К=2,000; | м2 | 2,1 | 3843 | | 8070 | | 8070 | – | 8716 |
| | | | | – | | – | | – | 646 | |
| 342 1213 1110-0104-0201 | Потолки. Подшивка НР=90 % К=2,000; | м2 потолков | 11,4 | 793,88 | 29,99 | 9050 | 342 | 282 | 7718 | 18109 |
| | | | | 739,19 | 12,99 | 8427 | 148 | – | 1341 | |
| 343 1214 214-204-0810 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм - металлосайдинг К=2,000; | м2 | 11,97 | 3843 | | 46001 | | 46001 | – | 49681 |
| | | | | – | | – | | – | 3680 | |
| 344 1215 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 % К=2,000; | м2 изолируемой поверхности | 12 | 188,03 | 16,17 | 2256 | 194 | 870 | 1143 | 3671 |
| | | | | 99,36 | 4,14 | 1192 | 50 | – | 272 | |
| 345 1216 261-107-0508 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 К=2,000; | 1000 м2 | 0,0132 | 81820 | | 1080 | | 1080 | – | 1166 |
| | | | | – | | – | | – | 86 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 1217 | 1112-0101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 % К=2,000; | м2 кровли | 12 | 9579,17 | 129,14 | 114950 | 1550 | 84564 | 26940 | 153241 | |
| | | | | | | 2403,06 | 37,13 | 28837 | 446 | – | 11351 | | |
| 347 | 1218 | 215-204-0502 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,000; | м3 | 0,357 | 137093 | | 48942 | | 48942 | – | 52857 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 3915 | | |
| 348 | 1219 | 224-105-0112 | Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000; | м | 3,9 | 1692 | | 6599 | | 6599 | – | 7127 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 528 | | |
| 349 | 1220 | 224-105-0104 | Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000; | м | 5,6 | 946 | | 5298 | | 5298 | – | 5722 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 424 | | |
| 350 | 1221 | 224-105-0109 | Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000; | м | 5,6 | 1483 | | 8305 | | 8305 | – | 8969 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 664 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 1222 | 224-105-0103 | Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000; | м | 7,7 | 729 | | 5613 | | 5613 | – | 6062 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 449 | | |
| 352 | 1223 | 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 % К=2,000; | м2 обработанной поверхности | 12 | 316,68 | 3,65 | 3800 | 44 | 3258 | 465 | 4606 | |
| | | | | | | 41,52 | 1,59 | 498 | 19 | – | 341 | | |
| | | | **Раздел 15 Терраса №1, №2** | | | | | | | | | | |
| | | | 15 | | | | | | | | | | |
| 353 | 1244 | 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 % К=2,000; | м2 покрытия | 14,2 | 4600,95 | 101,54 | 65333 | 1442 | 42341 | 20871 | 93100 | |
| | | | | | | 1517,66 | 45,89 | 21551 | 652 | – | 6896 | | |
| | 1249 | 1109-0302-0301 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 % | т конструкций | 0,28728 | 111241,15 | 27470,82 | 31957 | 7892 | 826 | 17577 | 53497 | |
| 354 | | | | | | 80893,88 | 7780,97 | 23239 | 2235 | – | 3963 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 1250 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,28728 | 424901 | | 122066 | | 122066 | – | 131831 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 9765 | | |
| 356 | 1251 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % | м2 | 8,6 | 102,37 | 3,32 | 880 | 29 | 378 | 329 | 1306 | |
| | | | | | | 55,14 | 0,36 | 474 | 3 | – | 97 | | |
| 357 | 1252 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 8,6 | 171,33 | 4,73 | 1473 | 41 | 878 | 386 | 2008 | |
| | | | | | | 64,47 | 0,72 | 554 | 6 | – | 149 | | |
| 358 | 1265 | 1109-0302-0112 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 % | т конструкций | 0,77288 | 34560,2 | 16545,68 | 26711 | 12788 | 7171 | 7170 | 36591 | |
| | | | | | | 8736,5 | 4709,05 | 6752 | 3640 | – | 2710 | | |
| 359 | 1266 | 222-525-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,77288 | 856578 | | 662032 | | 662032 | – | 714995 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 52963 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 1267 | 1109-0302-0301 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 % | т конструкций | 1,147 | 111241,15 | 27470,82 | 127594 | 31509 | 3299 | 70180 | 213596 | |
| | | | | | | 80893,88 | 7780,97 | 92785 | 8925 | – | 15822 | | |
| 361 | 1268 | 214-205-0203 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более | т | 0,81843 | 454740 | | 372173 | | 372173 | – | 401947 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 29774 | | |
| 362 | 1269 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,32857 | 424901 | | 139610 | | 139610 | – | 150779 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 11169 | | |
| 363 | 1270 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 57,55 | 171,33 | 4,73 | 9860 | 272 | 5878 | 2588 | 13444 | |
| | | | | | | 64,47 | 0,72 | 3710 | 41 | – | 996 | | |
| 364 | 1273 | 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 % К=2,000; | м2 покрытия | 21,2 | 5378,78 | 18,09 | 114030 | 384 | 85257 | 26212 | 151461 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1339,12 | 4,83 | 28389 | 102 | – | 11219 | | |
| 365 | 1274 | 1112-0101-0716 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 % | м2 кровли | 133,4 | 900,76 | 27,87 | 120161 | 3718 | 4198 | 104574 | 242714 |
| | | | | | | 841,42 | 10,66 | 112245 | 1422 | – | 17979 | |
| 366 | 1275 | 224-103-1013 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,150; | м2 | 153,41 | 6581 | | 1009591 | | 1009591 | – | 1090358 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 80767 | |
| 367 | 1276 | 217-105-0201 | Крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм | шт. | 1201 | 21 | | 25221 | | 25221 | – | 27239 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2018 | |
| 368 | 1277 | 1112-0101-0704 | Кровли. Герметизация соединений между асбестоцементными листами. Добавлять к нормам 1112-0101-0701 по 1112-0101-0703 НР=92 % | м2 кровли | 133,4 | 56,13 | 0,39 | 7488 | 52 | 4023 | 3161 | 11501 |
| | | | | | | 25,58 | 0,18 | 3412 | 24 | – | 852 | |

**Итого** **56 693 845**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 876 399
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 462 861

| | |
|---|---|
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 153 510 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 39 053 405 |
| - накладные расходы, тенге | 6 101 641 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 549 147 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 4 199 546 |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 680 326,14 |
| **Итого** | **57 374 171,14** |
| Затраты на производство строительно -монтажных | |
| работ в зимнее время (2,42%) | 1 388 454,94 |
| **Итого:** | **58 762 626,08** |
| в том числе на 2021 год-100% К=1 | 58 762 626,08 |
| **ИТОГО ПО АКТУ** | **58 762 626,08** |
| Налог на добавочную стоимость (12%) | 7 051 515,13 |
| **Всего:** | **65 814 141,21** |
| **Всего с коэф. скидки К=0,9** | **59 232 727,09** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**БИН/ 140340017022**
**Заместитель руководителя**

**_____ Сатабаев А.Т.**
**м.п.**

**ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**БИН/ 140340017022**
**Руководитель ОКС**

**_____Мушкенов А.Т.**
**м.п.**

**ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**БИН/ 140340017022**
**Руководитель технического отдела ПГС**

**_____Омаров А.К.**
**м.п.**

**ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**БИН/ 140340017022**
**Главный специалист отдела капитального строительства**

**_____ Досанов Т.Ж.**
**м.п.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "ГИДРОПРОМ"**
**БИН/ИИН 030240008552**
**Директор**

**_____Культуманов И.М.**
**м.п.**

**Авторский надзор:**
**ИП "Модулор -ЭК"**
**ИИН 630709400705**
**Эксперт авторского надзора**
**№ аттестата KZ48VJE0019024**

**_____Нурпеисов С.К.**
**м.п.**

**Технический надзор:**
**эксперт по техническому надзору**
**ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"**
**KZ04VJE00060653 от 25.12.2020 год**

**_____Айтан Ә.А.**
**м.п.**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

18060Сат4
1
Форма

**Заказчик:** **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
БИН/ИИН 140340017022
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б
**Подрядчик:** **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
**Стройка:** **Реконструкция здания детского сада, расположенного в городе Экибастуз, улица Сатпаева, 59**
**Договор №** **72/21 от 04.05.2021 год. Дополнительное соглашение № 1 от 28.06.2021 года.**

## Акт
## приемки выполненных работ № 21 от 23 декабря 2021 года
## по Дополнительной нулевой смете № 2

за декабрь 2021 год

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Добавить в смету 7-3-1 Покрытие территории | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 5 Покрытие территории | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 % | м бортового камня | 257 | 2211,6 | 32,62 | 568381 | 8383 | 349039 | 231454 | 863822 | |
| | | | | | | 820,85 | 13,04 | 210958 | 3351 | – | 63987 | | |
| 2 | 2 | 255-101-0101 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м3 | 4,112 | 16819 | | 69160 | | 69160 | – | 74693 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 5533 | | |
| | | | 5.2 Покрытие асфальтовое (сечение II) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 1127-0403-0103 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | | | | | | | | | | |
| 3 | | **НР=108 %** | **м2 основания** | **373,13** | 770,73 | 169,43 | 287582 | 63219 | 212636 | 33399 | 346659 | Казахстан |
| | | | | | 31,43 | 51,45 | 11727 | 19198 | – | 25678 | | |
| | 4 1127-0403-0104 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=108 % К=5,000;** | | | | | | | | | | |
| 4 | | | **м2 основания** | **-1865,65** | 47,99 | 10,04 | -89533 | -18731 | -70801 | -6347 | -103550 | |
| | | | | | – | 3,15 | – | -5877 | – | -7670 | | |
| | 5 1127-0403-0102 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | | | | | | | | | | |
| 5 | | **НР=108 %** | **м2 основания** | **373,13** | 919,6 | 256,21 | 343130 | 95600 | 233997 | 44835 | 419002 | |
| | | | | | 36,27 | 74,99 | 13533 | 27981 | – | 31037 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 1127-0403-0104 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=108 % К=5,000;** | | | | | | | | | | |
| 6 | | | **м2 основания** | **-1865,65** | 48,56 | 10,04 | -90596 | -18731 | -71865 | -6347 | -104698 | Казахстан |
| | | | | | – | 3,15 | – | -5877 | – | -7755 | | |
| | 7 1127-0602-0901 | **Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %** | | | | | | | | | | |
| 7 | | | т | **0,2985** | 186852,76 | 2069,73 | 55776 | 618 | 55158 | 320 | 60584 | Казахстан |
| | | | | | – | 992,38 | – | 296 | – | 4488 | | |
| | 8 1127-0602-0306 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %** | | | | | | | | | | |
| 8 | | | **м2 покрытия** | **373,13** | 1934,78 | 197,28 | 721924 | 73611 | 639321 | 20201 | 801495 | Казахстан |
| | | | | | 24,1 | 26,03 | 8992 | 9713 | – | 59370 | | |
| | 9 1127-0602-0406 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;** | | | | | | | | | | |
| 9 | | | **м2 покрытия** | **373,13** | 837,22 | 0,08 | 312392 | 30 | 309198 | 3417 | 341074 | Казахстан |
| | | | | | 8,48 | – | 3164 | – | – | 25265 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, НР=108 % | м2 покрытия | 373,13 | 2047,22 | 208,75 | 763879 | 77891 | 676996 | 19943 | 846528 | Казахстан |
| | | | | | 24,1 | 25,39 | 8992 | 9474 | – | 62706 | | |
| | 5.3 Покрытие спортивной и баскетбольной площадки | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1127-0403-0103 | Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 % | м2 основания | 380,17 | 770,73 | 169,43 | 293008 | 64412 | 216647 | 34030 | 353201 | Казахстан |
| | | | | | 31,43 | 51,45 | 11949 | 19560 | – | 26163 | | |
| 12 | 1127-0403-0104 | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103(спортивная площадка) НР=108 % К=-10,000; | м2 основания | -3801,7 | 47,99 | 10,04 | -182444 | -38169 | -144275 | -12933 | -211007 | Казахстан |
| | | | | | – | 3,15 | – | -11975 | – | -15630 | | |
| 13 | 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, НР=108 % | м2 покрытия | 380,17 | 2047,25 | 208,75 | 778303 | 79360 | 689780 | 20320 | 862513 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 24,1 | 25,39 | 9162 | 9653 | – | 63890 | |
| 14 | 14 8601-0703-0105 | **Коврик из резиновой крошки (прямой 10 мм) НР=0** | м2 | 380,17 | 6957 | 7 | 2644843 | 2661 | 2371500 | 255094 | 3131932 Казахстан |
| | | | | | 712 | 1 | 270681 | 380 | – | 231995 | |
| 15 | 15 1127-0201-1002 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %** | м бортового камня | 122,1 | 2211,6 | 32,62 | 270036 | 3983 | 165828 | 109963 | 410399 |
| | | | | | 820,85 | 13,04 | 100226 | 1592 | – | 30400 | |
| 16 | 16 255-101-0101 | **Камень бортовой ГОСТ 6665-91** | м3 | 1,9536 | 16819 | | 32858 | | 32858 | – | 35487 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 2629 | |
| | | **Итого по разделу 5** | | | | | **8 128 134** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 649 384 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 394 137 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 77 469 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 5 735 177 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 747 349 | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 67 261 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 602 086 | | | | |
| | | **Добавить в смету 7-4-1 Озеленение** | | | | | | | | | |
| | 1 1147-0102-0115 | **Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %. НР=88 %** | | | | | | | | | |
| 17 | | | яма | 20 | 1698,83 | 83,64 | 33977 | 1673 | 5223 | 24386 | 63032 |
| | | | | | 1354,05 | 31,5 | 27081 | 630 | – | 4669 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1147-0102-0120 | Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 % НР=88 % | | | | | | | | | |
| 18 | 2 | | яма | 47 | 3958,35 | 228,96 | 186042 | 10761 | 34094 | 128066 | 339237 |
| | | | | | 3003,99 | 92,39 | 141188 | 4342 | – | 25129 | |
| | 3 1147-0103-0103 | Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка НР=88 % | | | | | | | | | |
| 19 | | | шт. | 20 | 2847,45 | 933,95 | 56949 | 18679 | 2355 | 37044 | 101512 |
| | | | | | 1795,73 | 309,03 | 35915 | 6181 | – | 7519 | |
| | 1147-0103-0104 | Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка НР=88 % | | | | | | | | | |
| 20 | 4 | | шт. | 47 | 3787,29 | 1089,29 | 178003 | 51197 | 5592 | 121615 | 323587 |
| | | | | | 2579,03 | 361,38 | 121214 | 16985 | – | 23969 | |
| | 5 254-103-0201 | Береза белая обыкновенная Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0.4 м | | | | | | | | | |
| 21 | | | шт. | 10 | 5874 | | 58740 | | 58740 | – | 63439 |
| | | | | | – | | – | | – | 4699 | |
| | 6 254-104-0402 | Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м | | | | | | | | | |
| 22 | | | шт. | 10 | 9249 | | 92490 | | 92490 | – | 99889 |
| | | | | | – | | – | | – | 7399 | |
| | 7 254-101-0802 | Сосна обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м | | | | | | | | | |
| 23 | | | шт. | 25 | 10236 | | 255900 | | 255900 | – | 276372 |
| | | | | | – | | – | | – | 20472 | |
| | 8 254-101-0202 | Ель обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м | | | | | | | | | |
| 24 | | | шт. | 4 | 16107 | | 64428 | | 64428 | – | 69582 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 5154 | |
| | 9 254-101-0203 | **Ель обыкновенная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли** | | | | | | | | | |
| 25 | | **размерами 1 м х 1 м х 0,6 м** | **шт.** | **12** | 19105 | | 229260 | | 229260 | – | 247601 |
| | | | | | – | | – | | – | 18341 | |
| | 10 290-000-0000 | **Ель голубая Н=1,0-1,8м** | | | | | | | | | |
| 26 | (пл) | | **шт** | **6** | 35714 | | 214284 | | 214284 | – | 231427 |
| | | | | | – | | – | | – | 17143 | |
| | 11 1147-0119-0501 | **Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины НР=88 %** | | | | | | | | | |
| 27 | | | **м3** | **10,72** | 2094,67 | 1573,2 | 22455 | 16865 | 322 | 7879 | 32761 |
| | | | | | 491,47 | 343,68 | 5269 | 3684 | – | 2427 | |
| | 12 261-501-0120 | **Кустарники лиственных пород для живой изгороди** | | | | | | | | | |
| 28 | | **/карагач/, без кома** | **шт.** | **776** | 200 | | 155200 | | 155200 | – | 167616 |
| | | | | | – | | – | | – | 12416 | |
| | | **Итого по смете** | | | | | **2 016 055** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 330 667 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 99 175 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 31 822 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 1 117 888 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 318 990 | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 28 709 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 149 337 | | | | |
| | | **Итого по акту** | | | | | **10 144 189** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 980 051 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 493 312 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 109 291 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 6 853 065 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 1 066 339 | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 95 970 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 751 423 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5% | к=0,8 | | | | 121 730,27 | | | | |
| | | **Итого** | | | | | **10 265 919,27** | | | | |
| | | Затраты на производство строительно - монтажных | | | | | | | | | |
| | | работ в зимнее время (2,42%) | | | | | 248 435,25 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Исключить из акта № 5 от 14.12.2021 год | | 3 360,48 |
| Исключить из акта № 6 от 14.12.2021 год | | 98 291,03 |
| Исключить из акта № 4 от 14.12.2021 год | | 411,11 |
| Исключить из акта № 7 от 14.12.2021 год | | 9 509,52 |
| **Итого:** | | **10 402 782,37** |
| в том числе на 2021 год-100% | К=1 | 10 402 782,37 |
| **ИТОГО ПО АКТУ** | | **10 402 782,37** |
| Налог на добавочную стоимость (12%) | | 1 248 333,88 |
| **Всего:** | | **11 651 116,26** |
| **Всего с коэф. скидки К=0,9** | | **10 486 004,63** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**БИН/ИИН 140340017022**
**Заместитель руководителя**

**_____Оспабаев А.Т.**
**м.п.**

**ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**БИН/ИИН 140340017022**
**Руководитель ОКС**

**_____Мушкенов А.Т.**
**м.п.**

**ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**БИН/ИИН 140340017022**
**Руководитель технического отдела ПГС**

**_____Омаров А.К.**
**м.п.**

**ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**БИН/ИИН 140340017022**
**Главный специалист отдела капитального строительства**

**_____Досанов Т.Ж.**
**м.п.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "ГИДРОПРОМ"**
**БИН/ИИН 030240008552**
**Директор**

**_____Культуманов И.М.**
**м.п.**

**Авторский надзор:**
**ИП "Модулор -ЭК"**
**ИИН 630709400705**
**Эксперт авторского надзора**
**№ аттестата KZ48VJE0019024**

**_____Нурпеисов С.К.**
**м.п.**

**Технический надзор:**
**эксперт по техническому надзору**
**ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"**
**KZ04VJE00060853 от 25.12.2020 год**

**_____Айтан Ә.А.**
**м.п.**

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от

Цены региона Павлодарская

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
18060Сат41
Форма

04.11.21 г.

обл.

**Заказчик:** **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
БИН/ИИН 140340017022
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б
**Подрядчик:** **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
**Стройка:** **Реконструкция здания детского сада, расположенного в городе Экибастуз, улица Сатпаева, 59**
**Договор № 72/21 от 04.05.2021 год. Дополнительное соглашение № 1 от 28.06.2021 года.**

**Акт**
**приемки выполненных работ № 22 от 23 декабря 2021 года**
**по Дополнительной нулевой смете № 1**

за декабрь 2021 год

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость | | Выполнено | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Добавить в смету** | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 27 Тип 7** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **1111-0101-1203** | **Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94 %** | **м2 пола** | **399,8** | 1039,68 | 15,44 | 415664 | 6173 | 232132 | 169480 | 631956 | |
| | | | | | | 443,62 | 7,35 | 177359 | 2939 | – | 46812 | | |
| 2 | 2 | **1111-0101-3504** | **Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2:** | **м2 покрытия** | **399,8** | 1351,61 | 98,69 | 540374 | 39456 | 16612 | 472941 | 1094380 | |
| | | | | | | 1211,37 | 47,08 | 484306 | 18823 | – | 81065 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 215-303-0101 | **Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм К=2.000:** | | | | | | | | | |
| 3 | | | **100 м2** | **8,2118** | 208852 | | 1715051 | | 1715051 | – | 1852255 |
| | | | | | – | | – | | – | 137204 | |
| | | **Итого по разделу 27** | | | | | **3 578 591** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 661 665 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 45 629 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 21 762 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 1 963 795 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 642 421 | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 57 818 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 265 081 | | | | |
| | **Раздел 28 Тип 8** | | | | | | | | | | |
| | 4 1111-0101-3504 | **Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2:** | | | | | | | | | |
| 4 | | | **м2 покрытия** | **421,3** | 1351,61 | 98,69 | 569433 | 41578 | 17505 | 498374 | 1153232 |
| | | | | | 1211,37 | 47,08 | 510350 | 19835 | – | 85425 | |
| | 5 215-303-0101 | **Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм К=2.000:** | | | | | | | | | |
| 5 | | | **100 м2** | **8,6534** | 208852 | | 1807280 | | 1807280 | – | 1951862 |
| | | | | | – | | – | | – | 144582 | |
| | | **Итого по разделу 28** | | | | | **3 105 094** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 510 350 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 41 578 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 19 835 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 1 824 785 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 498 374 | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 44 854 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 230 007 | | | | |
| | **Раздел 29 Тип 12** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 1111-0101-1203 | **Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94 %** | **м2 пола** | **40,5** | 1039,68 | 15,44 | 42107 | 625 | 23515 | 17169 | 64018 |
| | | | | | 443,62 | 7,35 | 17967 | 298 | – | 4742 | |
| 7 | 7 1111-0101-3504 | **Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2:** | **м2 покрытия** | **40,5** | 1351,61 | 98,69 | 54740 | 3997 | 1683 | 47909 | 110861 |
| | | | | | 1211,37 | 47,08 | 49060 | 1907 | – | 8212 | |
| 8 | 8 215-303-0101 | **Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм К=2.000:** | **100 м2** | **0,8318** | 208852 | | 173723 | | 173723 | – | 187621 |
| | | | | | – | | – | | – | 13898 | |
| | | **Итого по разделу 29** | | | | | **362 500** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 67 027 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 4 622 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 2 205 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 198 921 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 65 078 | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 5 857 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 26 852 | | | | |
| | **Раздел 30 Тип А** | | | | | | | | | | |
| | 9 1111-0101-3504 | **Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2:** | **м2 покрытия** | **851** | 1351,61 | 98,69 | 1150220 | 83985 | 35359 | 1006685 | 2329457 |
| | | | | | 1211,37 | 47,08 | 1030876 | 40065 | – | 172552 | |
| 10 | 10 215-303-0101 | **Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм К=2.000:** | **100 м2** | **17,4796** | 208852 | | 3650649 | | 3650649 | – | 3942701 |
| | | | | | – | | – | | – | 292052 | |
| | | **Итого по разделу 30** | | | | | **6 272 158** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 1 030 876 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 83 985 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 40 065 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 3 686 008 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 1 006 685 | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 90 602 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 464 604 | | | | |
| | **Раздел 31 Тип Г** | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 1111-0101-1203 | **Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94 %** | **м2 пола** | **75,6** | 1039,68 | 15,44 | 78600 | 1167 | 43895 | 32048 | 119500 |
| | | | | | 443,62 | 7,35 | 33538 | 556 | – | 8852 | |
| 12 | 12 1111-0101-3504 | **Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=22; кмат1=2:** | **м2 покрытия** | **75,6** | 1351,61 | 98,69 | 102182 | 7461 | 3141 | 89431 | 206942 |
| | | | | | 1211,37 | 47,08 | 91580 | 3559 | – | 15329 | |
| 13 | 13 215-303-0101 | **Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм К=2.000:** | **100 м2** | **1,5528** | 208852 | | 324305 | | 324305 | – | 350249 |
| | | | | | – | | – | | – | 25944 | |
| | | **Итого по разделу 31** | | | | | **676 691** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 125 118 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 8 628 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 4 115 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 371 341 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 121 479 | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 10 933 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 50 125 | | | | |
| | **Раздел 32 Полы подвала** | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 1111-0101-0102 | **Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %** | **м2 площади уплотнения** | **1161,6** | 286,79 | 42,56 | 333135 | 49438 | 178433 | 116146 | 485224 |
| | | | | | 90,62 | 15,75 | 105264 | 18295 | – | 35942 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство б=12 НР=94 % | м3 подстилающего слоя | 139,392 | 27708,82 | 9 | 3862388 | 1255 | 3216349 | 606097 | 4825964 |
| | | | | | 4625,69 | – | 644784 | – | – | 357479 | |
| | | Итого по разделу 32 | | | | | 5 311 188 | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 750 048 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 50 693 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 18 295 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 3 394 782 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 722 243 | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 65 003 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 393 421 | | | | |
| | **Раздел 34 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 1110-0404-0101 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов(вентиляционные короба стояки) НР=90 % | м2 стен (за вычетом проемов) | 168,36 | 2821,18 | 19,17 | 474974 | 3227 | 270583 | 182166 | 709711 |
| | | | | | 1194,84 | 7,39 | 201163 | 1244 | – | 52571 | |
| 17 | 17 1115-0206-0203 | Стены. Отделка внутренних поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 % | м2 отделываемой поверхности | 168,36 | 693,78 | 6,18 | 116805 | 1040 | 45720 | 56313 | 186967 |
| | | | | | 416,04 | 2,06 | 70044 | 347 | – | 13849 | |
| 18 | 18 1115-0405-0105 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 168,36 | 492,21 | 4,18 | 82868 | 704 | 24380 | 46490 | 139707 |
| | | | | | 343,22 | 1,94 | 57785 | 327 | – | 10349 | |
| | | Итого по разделу 34 | | | | | 1 036 385 | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 328 992 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 4 971 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 1 918 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 340 683 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 284 969 | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 25 647 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 76 769 | | | | |
| | | **Раздел 35 Терраса №1, №2.** | | | | | | | | | |
| | 19 1109-0402-0104 | **Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР=69 %** | | | | | | | | | |
| 19 | | | **м2** | **54,96** | 4863,11 | 2118,09 | 267277 | 116410 | 17713 | 118666 | 416818 |
| | | | | | 2422,73 | 706,46 | 133153 | 38827 | – | 30875 | |
| | 20 222-502-0102 | **Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 50 мм** | | | | | | | | | |
| 20 | | | **м2** | **54,96** | 10103 | | 555261 | | 555261 | – | 599682 |
| | | | | | – | | – | | – | 44421 | |
| | 21 1110-0501-0106 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %** | | | | | | | | | |
| 21 | | | **м2 проемов** | **31,46** | 2587,78 | 237,47 | 81412 | 7471 | 37163 | 36232 | 127056 |
| | | | | | 1169,03 | 110,62 | 36778 | 3480 | – | 9412 | |
| | 22 223-102-0207 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка** | | | | | | | | | |
| 22 | | | **м2** | **31,46** | 24665 | | 775961 | | 775961 | – | 838038 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 62077 | |
| 23 | 23 1110-0501-0203 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90 %** | **м2 проемов** | **4,41** | 2717,98 | 260,94 | 11986 | 1151 | 5134 | 5605 | 18998 |
| | | | | | 1292,88 | 119,31 | 5702 | 526 | – | 1407 | |
| 24 | 24 223-203-0601 | **Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный** | м2 | 4,41 | 52549 | | 231741 | | 231741 | – | 250280 |
| | | | | | – | | – | | – | 18539 | |
| | **Итого по разделу 35** | | | | | | **2 250 872** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | 175 633 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | 125 032 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | 42 833 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | 1 622 973 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | | 160 503 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | | 14 445 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | 166 731 | | | | |
| | **Итого по смете** | | | | | | **22 593 479** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | 3 649 709 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | 365 138 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | 151 028 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | 13 403 288 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | | 3 501 752 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | | 315 159 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | 1 673 590 | | | | |
| | Временные здания и сооружения 1,5% | к=0,8 | | | | | 271 121,74 | | | | |
| | **Итого** | | | | | | **22 864 600,32** | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Затраты на производство строительно - монтажных работ в зимнее время (2,42%) | | 553 323,33 |
| **Итого:** | | **23 417 923,65** |
| в том числе на 2021 год-100% | К=1 | 23 417 923,65 |
| **ИТОГО ПО АКТУ** | | **23 417 923,65** |
| Налог на добавочную стоимость (12%) | | 2 810 150,84 |
| **Всего:** | | **26 228 074,49** |
| **Всего с коэф. скидки К=0,9** | | **23 605 267,04** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**БИН/ИИН 140340017022**
**Заместитель руководителя**

_____ **Сатабаев А.Т.**
**м.п.**

**ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**БИН/ИИН 140340017022**
**Руководитель ОКС**

_____ **Мушкенов А.Т.**
**м.п.**

**ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**БИН/ИИН 140340017022**
**Руководитель технического отдела ПГС**

_____ **Омаров А.К.**
**м.п.** расценки соотв. нулевой смете

**ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**БИН/ИИН 140340017022**
**Главный специалист отдела капитального строительства**

_____ **Досанов Т.Ж.**
**м.п.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "ГИДРОПРОМ"**
**БИН/ИИН 030240008552**
**Директор**

_____ **Культуманов И.М.**
**м.п.**

**Авторский надзор:**
**ИП "Модулор -ЭК"**
**ИИН 630709400705**
**Эксперт авторского надзора**
**№ аттестата KZ48VJE0019024**

_____ **Нурпеисов С.К.**
**м.п.**

**Технический надзор:**
**эксперт по техническому надзору**
**ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"**
**KZ04VJE00060553 от 25.12.2020 год**

_____ **Айтан Ә.А.**
**м.п.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
18060Сат41
Форма

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
БИН/ИИН 140340017022
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б
**Подрядчи ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
**Стройка: Реконструкция здания детского сада, расположенного в городе Экибастуз, улица Сатпаева, 59**
**Договор № 72/21 от 04.05.2021 год. Дополнительное соглашение № 1 от 28.06.2021 года.**

**Акт**
**приемки выполненных работ №23 от 23 декабря 2021 года**
**Локальная смета № 2-1-6**

за **декабрь** 2021 год
на **Пожарная сигнализация**

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **0.1 Приборы приемно-контрольные** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1310-0701-0102 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР=61 % | шт. | 2 | 58134,62 | 1,92 | 116269 | 4 | 1125 | 70235 | 201424 | |
| | | | | | | 57570 | – | 115140 | – | – | 14920 | | |
| 2 | 2 | 248-303-0210 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24 | шт. | 2 | 31494 | | 62988 | | 62988 | – | 68027 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | – | 5039 |
| | | **0.2 Блоки индикации** | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 1310-0701-0102 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР=61 % | шт. | 1 | 58134,62 | 1,92 | 58135 | 2 | 563 | 35118 | 100713 |
| | | | | | 57570 | – | 57570 | – | – | 7460 | |
| 4 | 4 248-303-0211 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24 с ВП | шт. | 1 | 47755 | | 47755 | | 47755 | – | 51575 |
| | | | | | – | | – | | – | 3820 | |
| | | **0.3 Источники питания** | | | | | | | | | |
| 5 | 5 1310-0701-0303 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 % | шт. | 4 | 7843,45 | 1,56 | 31374 | 6 | 528 | 18812 | 54201 |
| | | | | | 7710 | – | 30840 | – | – | 4015 | |
| 6 | 6 248-306-0304 | Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x17-P БР | шт. | 1 | 14435 | | 14435 | | 14435 | – | 15590 |
| | | | | | – | | – | | – | 1155 | |
| 7 | 7 248-306-0304 | Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР | шт. | 3 | 14435 | | 43305 | | 43305 | – | 46769 |
| | | | | | – | | – | | – | 3464 | |
| | | **0.4 Аккумуляторные батареи** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 1308-0105-0106 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования НР=72 % | шт. | 3 | 8590,88 | – | 25773 | – | 4293 | 15466 | 44538 |
| | | | | | 7160 | – | 21480 | – | – | 3299 | |
| 9 | 9 290-000-0000(пл) | Аккумулятор 7Ач | шт | 3 | 16875 | | 50625 | | 50625 | – | 54675 |
| | | | | | – | | – | | – | 4050 | |
| | **0.5 Извещатели** | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 1310-0701-0202 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 % | шт. | 311 | 2935,07 | 1,92 | 912807 | 597 | 21506 | 543329 | 1572627 |
| | | | | | 2864 | – | 890704 | – | – | 116491 | |
| 11 | 11 248-302-0205 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64 | шт. | 311 | 3910 | | 1216010 | | 1216010 | – | 1313291 |
| | | | | | – | | – | | – | 97281 | |
| 12 | 12 1308-0303-1204 | Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | шт. | 57 | 5362,18 | 22,97 | 305644 | 1309 | 143595 | 115733 | 455087 |
| | | | | | 2820 | – | 160740 | – | – | 33710 | |
| 13 | 13 248-302-0501 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 | шт. | 57 | 1052 | | 59964 | | 59964 | – | 64761 |
| | | | | | – | | – | | – | 4797 | |
| | **0.7 Исполнительные устройства** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 1311-0401-0701 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР=75 % | шт. | 1 | 1253 | 31 | 1253 | 31 | – | 927 | 2354 |
| | | | | | 1222 | 14,32 | 1222 | 14 | – | 174 | |
| 15 | 15 247-208-1202 | Контактор модульный типа КМ20-20 АС - модуль адресный релейный | шт. | 1 | 5280 | | 5280 | | 5280 | – | 5702 |
| | | | | | – | | – | | – | 422 | |
| | **0.8 Кабели и провода** | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % | м кабеля | 2955 | 342,9 | 154,69 | 1013270 | 457109 | 133005 | 409989 | 1537120 |
| | | | | | 143,2 | 49,5 | 423156 | 146273 | – | 113861 | |
| 17 | 17 290-000-0000(пл) | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 | м | 2000 | 85 | | 170000 | | 170000 | – | 183600 |
| | | | | | – | | – | | – | 13600 | |
| 18 | 18 290-000-0000(пл) | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 5 | 89 | | 445 | | 445 | – | 481 |
| | | | | | – | | – | | – | 36 | |
| 19 | 19 290-000-0000(пл) | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 900 | 107 | | 96300 | | 96300 | – | 104004 |
| | | | | | – | | – | | – | 7704 | |
| 20 | 20 243-802-0106 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 3х0,5 мм2 | км | 0,05 | 84047 | | 4202 | | 4202 | – | 4538 Казахстан |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | | – | – | 336 | |
| | | **0.9 Кабеленесущие конструкции и расходные материалы** | | | | | | | | | |
| 21 | 21 | 1308-0206-0101 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 % | м | 2400 | 248,79 | 2,31 | 597096 | 5544 | 40296 | 397112 | 1073745 |
| | | | | | | 229,69 | 0,12 | 551256 | 288 | – | 79537 | |
| 22 | 22 | 243-907-0104 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм | м | 2400 | 67 | | 160800 | | 160800 | – | 173664 |
| | | | | | | – | | – | | – | 12864 | |
| 23 | 23 | 1308-0206-1902 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 % | м | 60 | 497,58 | 34,43 | 29855 | 2066 | 3673 | 17860 | 51532 |
| | | | | | | 401,94 | 11,48 | 24116 | 689 | – | 3817 | |
| 24 | 24 | 241-207-0205 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм | м | 60 | 194 | | 11640 | | 11640 | – | 12571 |
| | | | | | | – | | – | | – | 931 | |
| 25 | 25 | 248-306-0101 | Разветвительная коробка типа УК-2П | шт. | 152 | 154 | | 23408 | | 23408 | – | 25281 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1873 | |
| | | **0.10 Разное** | | | | | | | | | | |
| 26 | 26 | 290-000-0000(пл) | Изолятор шлейфа ИЗ-1 | шт | 9 | 2194 | | 19746 | | 19746 | – | 21326 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1580 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 1311-0401-0701 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР=75 % | шт. | 1 | 1253 | 31 | 1253 | 31 | – | 927 | 2354 |
| | | | | | 1222 | 14,32 | 1222 | 14 | – | 174 | |
| 28 | 28 580-000-0000(пл)(об) | Модуль сопряжения МС-1 v5 (устройство контроля фаз) | шт | 1 | 13214 | | 13214 | | – | – | 13214 |
| | | | | | – | | – | | 13214 | – | |
| 29 | 29 1310-0905-0502 | Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы НР=61 % | сетевой элемент | 1 | 49270 | – | 49270 | – | – | 30055 | 85671 |
| | | | | | 49270 | – | 49270 | – | – | 6346 | |
| 30 | 30 290-000-0000(пл) | ПКУ-1 Программатор | шт | 1 | 19693 | | 19693 | | 19693 | – | 21268 |
| | | | | | – | | – | | – | 1575 | |
| 31 | 31 290-000-0000(пл) | Тестер ОТ-1 | шт | 1 | 3355 | | 3355 | | 3355 | – | 3623 |
| | | | | | – | | – | | – | 268 | |
| 32 | 32 1310-0701-0109 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования НР=61 % | шт. | 1 | 28383,18 | 1,56 | 28383 | 2 | 122 | 17239 | 49272 |
| | | | | | 28260 | – | 28260 | – | – | 3650 | |
| 33 | 33 248-303-0107 | Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П | шт. | 1 | 27905 | | 27905 | | 27905 | – | 30137 |
| | | | | | – | | – | | – | 2232 | |

**0.11 Стоечное оборудование**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 1310-0701-0303 | Устроиство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 % | шт. | 1 | 7843,02 | 1,56 | 7843 | 2 | 131 | 4703 | 13550 |
| | | | | | 7710 | – | 7710 | – | – | 1004 | |
| 35 | 35 580-000-0000(пл)(об) | Блок зарядки аккумулятора SBC-3250 - SEP-3352 | шт | 1 | 109820 | | 109820 | | – | – | 109820 |
| | | | | | – | | – | | 109820 | – | |
| 36 | 36 1308-0105-0106 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования НР=72 % | шт. | 2 | 8590,88 | – | 17182 | – | 2862 | 10310 | 29691 |
| | | | | | 7160 | – | 14320 | – | – | 2199 | |
| 37 | 37 290-000-0501(пл) | Аккумулятор | шт | 2 | 16875 | | 33750 | | 33750 | – | 36450 |
| | | | | | – | | – | | – | 2700 | |
| 38 | 38 1310-0411-0207 | Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=61 % | шт. | 112 | 2834,63 | – | 317479 | – | 22695 | 179818 | 537081 |
| | | | | | 2632 | – | 294784 | – | – | 39784 | |
| 39 | 39 580-000-0000(пл)(об) | Громкоговоритель настенный TS-Audio T-774W - SWS-103 | шт | 112 | 4485 | | 502320 | | – | – | 502320 |
| | | | | | – | | – | | 502320 | – | |
| 40 | 40 1310-0202-0207 | Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=61 % | шт. | 1 | 23633,12 | 2787,4 | 23633 | 2787 | 314 | 13005 | 39569 |
| | | | | | 20532 | 787,6 | 20532 | 788 | – | 2931 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 41 580-000-0000(пл)(об) | Настольный усилитель Sonar SZA-6240 | шт | 1 | 346426 | | 346426 | | – | – | 346426 |
| | | | | | – | | – | | 346426 | – | |
| 42 | 42 580-000-0000(пл)(об) | Блок контроля выходных линий SSC-216M | шт | 1 | 329196 | | 329196 | | – | – | 329196 |
| | | | | | – | | – | | 329196 | – | |
| 43 | 43 1310-0405-0102 | Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях HP=61 % | шт. | 1 | 658 | – | 658 | – | – | 401 | 1144 |
| | | | | | 658 | – | 658 | – | – | 85 | |
| 44 | 44 247-211-0201 | Реле промежуточные типа РЭК77 3(LY3), 10 А, 12 В, АС | шт. | 1 | 1496 | | 1496 | | 1496 | – | 1616 |
| | | | | | – | | – | | – | 120 | |
| 45 | 45 1310-0412-0201 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише HP=61 % | шт. | 2 | 7907,89 | – | 15816 | – | 1496 | 8735 | 26515 |
| | | | | | 7160 | – | 14320 | – | – | 1964 | |
| 46 | 46 290-000-0000(пл) | Фальш-панель шкафа SBR-001 для шкафа Lite, 1U | шт | 1 | 5078 | | 5078 | | 5078 | – | 5484 |
| | | | | | – | | – | | – | 406 | |
| 47 | 47 290-000-0000(пл) | Фальш-панель шкафа SRS-003 для шкафа Lite, 3U | шт | 1 | 4901 | | 4901 | | 4901 | – | 5293 |
| | | | | | – | | – | | – | 392 | |

**Раздел 1 Строительные работы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 48 1219-0101-0201 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72 % | отверстие | 239 | 66,71 | 0,94 | 15944 | 225 | – | 11318 | 29443 |
| | | | | | 65,77 | – | 15719 | – | – | 2181 | |
| 49 | 49 1146-0301-0104 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм НР=84 % | отверстие | 4 | 1033,43 | 451,06 | 4134 | 1804 | 50 | 2931 | 7630 |
| | | | | | 569,94 | 302,16 | 2280 | 1209 | – | 565 | |
| 50 | 50 1310-0902-0835 | Кабели емкостью до 50х2. Отборка и вырезка запасных пар в действующих с прозвонкой НР=61 % | пара | 335 | 334,22 | 71,02 | 111964 | 23792 | – | 59345 | 185014 |
| | | | | | 263,2 | 27,21 | 88172 | 9115 | – | 13705 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **9 650 977** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 813 471 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 495 311 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 158 390 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 459 335 |
| - оборудование, тенге | 1 300 976 |
| - накладные расходы, тенге | 1 963 368 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 176 703 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 618 517 |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 100 200,01 |
| **Итого** | **9 751 177,01** |
| Затраты на производство строительно -монтажных | |

| | |
|---|---|
| работ в зимнее время (2,42%) | 204 494,86 |
| **Итого:** | **9 955 671,88** |
| в том числе на 2021 год-100% К=1 | 9 955 671,88 |
| **ИТОГО ПО АКТУ** | **9 955 671,88** |
| Налог на добавочную стоимость (12%) | 1 194 680,63 |
| **Всего:** | **11 150 352,50** |
| **Всего с коэф. скидки К=0,9** | **10 035 317,25** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**БИН/ 140340017022**
**Заместитель руководителя**

_____ **Сатыбаев А.Т.**
**м.п.**

**ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**БИН/ 140340017022**
**Руководитель ОКС**

_____ **Мушкенов А.Т.**
**м.п.**

**ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**БИН/ 140340017022**
**Руководитель технического отдела ПГС**

_____ **Омаров А.К.**
**м.п.**

**ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**БИН/ 140340017022**
**Главный специалист отдела капитального строительства**

_____ **Досанов Т.Ж.**
**м.п.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "ГИДРОПРОМ"**
**БИН/ИИН 030240008552**
**Директор**

_____ **Культуманов И.М.**
**м.п.**

**Авторский надзор:**
**ИП "Модулор -ЭК"**
**ИИН 630709400705**
**Эксперт авторского надзора**
**№ аттестата KZ48VJE0019024**

_____ **Нурпеисов С.К.**
**м.п.**

**Технический надзор:**
**эксперт по техническому надзору**
**ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"**
**KZ04VJE00060653 от 25.12.2020 год**

_____ **Айтан Ә.А.**

**Заказчик:** **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
БИН/ИИН 140340017022
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б
**Подрядчик:** **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
**Стройка:** **Реконструкция здания детского сада, расположенного в городе Экибастуз, улица Сатпаева, 59**
**Договор №** **72/21 от 04.05.2021 год. Дополнительное соглашение № 1 от 28.06.2021 года.**

**Акт**
**приемки выполненных работ №24 от 23 декабря 2021 года**
**Локальная смета № 2-1-7**

за **декабрь** 2021 год
на **Система связи**

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуата-ция | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Раздел 1 Телефонизация и локальная сеть** | | | | | | | | | | | |
| | | **1.1 Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 22 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % | м кабеля | 849,98747 | 342,9 | 154,69 | 291461 | 131485 | 38258 | 117931 | 442143 | |
| | | | | | | 143,2 | 49,5 | 121718 | 42074 | – | 32751 | | |
| 2 | 23 | 243-304-0102 | [illegible] структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 0,85 | 102442 | | 87076 | | 87076 | – | 94042 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 6966 | | |
| | | **Итого** | | | | | | **536 184** | | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 121 718 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 131 485 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 42 074 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 125 334 |
| - накладные расходы, тенге | 117 931 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 39 717 |
| Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 6 434,21 |
| **Итого** | **542 618,64** |
| Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (2,42%) | 13 131,37 |
| **Итого:** | **555 750,01** |
| в том числе на 2021 год-100% К=1 | 555 750,01 |
| **ИТОГО ПО АКТУ** | **555 750,01** |
| Налог на добавочную стоимость (12%) | 66 690,00 |
| **Всего:** | **622 440,02** |
| **Всего с коэф. скидки К=0,9** | **560 196,01** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**БИН/ИИ 140340017022**
**Заместитель руководителя**

_____ **Сатабаев А.Т.**
**м.п.**

**ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**БИН/ИИ 140340017022**
**Руководитель ОКС**

_____**Мушкенов А.Т.**
**м.п.**

**ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**БИН/ИИ 140340017022**
**Руководитель технического отдела ПГС**

_____**Омаров А.К.**
**м.п.**

**ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**БИН/ИИ 140340017022**
**Главный специалист отдела капитального строительства**

_____ **Досанов Т.Ж.**
**м.п.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "ГИДРОПРОМ"**
**БИН/ИИН 030240008552**
**Директор**

_____**Культуманов И.М.**
**м.п.**

**Авторский надзор:**
**ИП "Модулор -ЭК"**
**ИИН 630709400705**
**Эксперт авторского надзора**
**№ аттестата KZ48VJE0019024**

_____**Нурпеисов С.К.**
**м.п.**

**Технический надзор:**
**эксперт по техническому надзору**
**ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"**
**KZ04VJE00060653 от 25.12.2020 год**

_____**Айтан Ә.А.**
**м.п.**

«ГИДРОПРОМ» ЖШС
БИН: 030240008552
ИИК: KZ92896KZT0122030356 в АҚ «Ислам банкі»
ЗаманБанқ» Екібастұз қ. БИК: ZAJSKZ22
ИИК: KZ029650000072115785 в АҚ «ForteBank»
БИК: IRTYKZKA
ҚР, Павлодар облысы, Екібастұз қ., Шахтерская к-сі, 77/11
Тел./факс: 8 (7187) 77-59-52, 77-59-57
e-mail: too-gidroprom@yandex.ru

ГИДРОПРОМ
www.gidroprom.kz

ТОО «ГИДРОПРОМ»
БИН: 030240008552
ИИК: KZ029650000072115785 в АО «ForteBank»
БИК: IRTYKZKA
ИИК: KZ92896KZT0122030356 в АО «Исламский банк «ЗаманБанк» г.Экибастуз БИК: ZAJSKZ22
РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Шахтерская 77/11
Тел./факс: 8 (7187) 77-59-52, 77-59-57
e-mail: too-gidroprom@yandex.ru

**Руководителю**
**ТОО «Союз Экспертиза»**

# БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

ТОО «ГИДРОПРОМ» в лице директора Культуманова Исламбека Махмеровича, благодарит Вас за сотрудничество в сфере сертификации и выражает огромную благодарность ТОО «Союз Экспертиза».

За время сотрудничества сотрудники вашей компании показали высокий уровень профессионализма в выполнении своей работы, а также оказывали нам активную и оперативную помощь в решении текущих вопросов с соблюдением профессиональной этики на достойном уровне.

Выражаем уверенность в сохранении дружественных отношений и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

**С Уважением**
**Директор ТОО «ГИДРОПРОМ» _____ Культуманов И.М.**

**М.П.**