ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства:"Реконструкция напорной канализации от КНС №12 "Червякова" по ул. Кыдырова, ул. Сахи Романова до КП на пересечении ул.Шымбай - Сахи Романова две нитки в г. Кызылорда»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименова	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
		дог № 57	13.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1: Строительно монтажные работы	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудсвани	стоимость проч затрат, не входящих СМР	дополнительные затраты на приобрете ние материал	дополнительные затраты другие дополнител	НДС (по графе 1)	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	448 596 636,18									
Всего за отчетный период		19220934,11							2 306 512,09	21 527 446,20

ЗАКАЗЧИК: Жанбекеев Р

ТЕХНАДЗОР: Нурадин К

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Ахметов З.

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства:"Реконструкция напорной канализации от КНС №12 "Червякова" по ул. Кыдырова, ул. Сахи Романова до КП на пересечении ул.Шымбай - Сахи Романова две нитки в г. Кызылорда»

АКТ № 4
выполненных работ за октябрь месяц 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1626,15600	149,62	141,95	243305,46	230832,84	--	48800,29	315474,21
					7,67	34,01	12472,62	55305,57		23368,46	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	50,293505	1842,46	--	92663,77	--	--	66717,92	172132,22
					1842,46	--	92663,77	--		12750,53	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1474,36520	199,14	190,55	293605,08	280940,29	0,03	62386,88	384471,32
					8,50	50,27	12532,10	74116,34		28479,36	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	52,012305	1842,46	--	95830,59	--	--	68998,03	178014,91
					1842,46	--	95830,59	--		13186,29	
5	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка (ВЫВОЗ) строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т	2183,7068	123,00	--	268595,93	--		--	290083,61
					--	--	--	--		21487,67	

6	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1919,301672	199,14	190,55	382209,73	365722,93	257,84	81214,10	500497,74
					8,50	50,27	16314,06	96483,30		37073,91	
7	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км *СП - 8%*	т	3166,847759	383,00	--	1212902,69	--		--	1309934,91
					--	--	--	--		97032,22	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2839,95962	33,81	33,81	96019,03	96019,03	--	24291,88	129935,79
					--	11,88	--	33738,72		9624,87	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1217,125552	800,93	--	974832,37	--	--	701879,30	1810848,61
					800,93	--	974832,37	--		134136,93	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2839,95962	150,14	72,06	426391,54	204647,49	--	225885,84	704459,57
					78,08	32,39	221744,05	91986,29		52182,19	
17	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,1	1572878,88	710876,88	3303045,65	1492841,45	362366,14	2131230,76	5869018,52
					758646,00	266477,02	1593156,60	559601,74		434742,11	
75	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3	63,6125	2704,04	1183,49	172010,74	75284,76	--	137901,77	334705,52
					1520,55	486,71	96725,99	30960,84		24793,00	
76	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные.Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3	159,075	349,86	248,77	55653,98	39573,09	--	26160,14	88359,25
					101,09	51,18	16080,89	8141,46		6545,13	
77	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	572,625	92,00	--	52681,50	--		--	56896,02
					--	--	--	--		4214,52	
87	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из стеклопластиковых труб, диаметр 600 мм. Демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,158	881713,73	426526,13	1902738,23	920443,39	--	1314055,99	3474137,76
					455187,60	159886,21	982294,84	345034,44		257343,54	
89	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка *СП - 8%*	т	100,85	525,00	--	52946,25	--		--	57181,95
					--	--	--	--		4235,70	
91	4101-0104-1011 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км *СП - 8%*	т	100,85	493,00	--	593,85	--		--	641,36
					--	--	--	--		47,51	
	Итого прямые затраты:		Тенге				9686026,41				15796793,25

	в том числе:										
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4114647,88				
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3706305,27				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1295368,69				
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				362624,01				
	Накладные расходы		Тенге				4919522,90				
	ИТОГО:		Тенге				14605549,31				
	Сметная прибыль		Тенге				1161243,94				
	ИТОГО по смете:		Тенге				15766793,25				
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге				163974,65				
	ИТОГО		Тенге				15930767,90				
	Дополнительная оплата труда в зонах бедствия и радиационного риска		Тенге				2348813,28				
	ИТОГО		Тенге				18279581,18				
	в том числе текущих ценах на 2020 год -65% к= 1,049901		Тенге				12474637,86				
	в том числе текущих ценах на 2021 год -35% к= 1,1025743		Тенге				7054108,75				
	ИТОГО		Тенге				19528746,61				
	понижающий коэфф		Тенге				19220934,11				
	НДС 12%		Тенге				2306512,09				
	ИТОГО К ОПЛАТЕ		Тенге				21527446,2				

ЗАКАЗЧИК: Жанбекеев Р

ТЕХНАДЗОР: Нурадин К

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Ахметов З.

Наименование строительства"Реконструкция напорной канализации от КНС №12 "Червякова" по ул. Кыдырова, ул. Сахи Романова до КП на пересечении ул.Шымбай Сахи Романова две нитки в г. Кызылорда» в г.Кызылорда

Расчет дополнительной оплаты труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска

к акту приемки выполненных работ №4 за октябрь месяц 2022 года

№	Наименование работ и затрат	формулы	сумма тыс.тг
1	2	3	4
1	Сметная зарплата		5410016,570
	Всего Сз	Сз х0,3	1623004,971
3	Дополниельные отпуска:	Сз х 9 х 8 х 1,3/ 1986	254973,591
4	Затраты на мат.помощь:	Смп = Сз/12	450834,714
5	ИТОГО		2348813,280