Форма КС-3
Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика(застройщика)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства г. Уральска, пр. Назарбаева ,182/1,505451"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью" Альтаир - СК7"**

Наименование строительства и его адрес : **" Наименование стройки -Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск,ЗКО Дом №10(без благоустройства и инженерных сетей)"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 год

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		22	03.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	Из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20_ г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке :	150 107 641									
в том числе за текущий месяц		75 918 913							9 110 270	85 029 183

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел строительства г. Уральска , 9000 г.Уральск проспект Нурсултан Назарбаев ,182/1,505451"

Вр.И.О руководителя: Ибасов А.К.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир-СК 7"

Директор: Серикбаев Л.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства города Уральска",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Проспект Нурсултан Назарбаев, дом № 182/1, тел.: +7 (7112) 50-34-59 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060240009070
Исполнитель	ТОО "Альтаир-СК7",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск, ул. Исатай-Махамбет, дом № 84, тел.: +7 (717 2) 29-29-29 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	021240000607
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 22 от 03.06.2022	

Номер документа	Дата составления
20	26.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР объекту: "Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 4 квартал 1, 2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом №10 (без благоустройства и инженерных сетей)"			Тенге казахский	1	85 029 183,00	85 029 183,00
				Итого	1	x	85 029 183,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Директор / Серикбаев Л.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2022

М.П.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ" Отдел строительства города Уральска" ЗКО,г.Уральск,9000,проспект Нурсултан Назарбаев,182/1,505451 БИН 060240009070**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Альтаир-СК7" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 тел:8(7172)452380 БИН 0212400006067**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 10 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)**

(наименование, адрес)

Объект : **МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №10**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22 от 03.06.2022**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: ФУНДАМЕНТЫ									
1	13	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон класса В20 на сульфатостойком портландцементе	м3	357,75	45167,85	2087,77	16158798	746899,5	13751795,25	1658263,5	19242426,75
						4640,4	453,29	1660103,25	162164,25		1425365,25	
2	17	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	ых конструкций	163	1915,96	1047,78	312301	170788	70149	138250	486595
						437,82	280,96	71365	45796		36044	
3	18	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	ых конструкций	529	2199,55	1027,42	1163562	543505	352076	488190	1783892
						506,58	275,5	267981	145739		132140	
4	19	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	ых конструкций	266	2784,31	1308,8	740626	348141	187368	352195	1180247
						771,12	350,95	205118	93353		87426	
5	20	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	ых конструкций	256	4526,72	2295,49	1158840	587645	270495	540769	1835577
						1174,61	615,54	300700	157578		135969	
6	24	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА В15	м3	65,15	41230,14	1340,69	2686144	87346	2346609	249772	3170789
						3870,9	342,06	252189	22285		234873	
7	25	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,3833	21859,23	1028,27	8379	394	110	7289	16921
						20542,96	353,09	7874	135		1253	
8	26	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	ических изделий	0,3833	516965,48	2389,88	198153	916	169371	26195	242296
						72699,6	785,16	27866	301		17948	
9	27	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ФУНДАМЕНТА ПОД ПЕРЕГОРОДКУ	м3	2,9	41072,86	658,8	119111	1911	103165	13436	143151
						4839,75	251,64	14035	730		10604	
10	29	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	411,78	3103,52	6,75	1277967	2779	1177481	91622	1479156
						237,28	1,97	97707	811		109567	
11	30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	494,4	904,17	19,87	447022	9824	287108	140922	634979
						303,58	2,91	150090	1439		47035	
12	31	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство БЕТОННЫХ ПЛИНТУСОВ-КР Л.7 ПРИМ.П.10	м плинтусов	510,02	178,61	1,24	91095	633	13337	72776	176980
						151,22	0,58	77125	296		13110	

13	32	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ФУНДАМЕНТА ПОД НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ КР Л.7 СПЕЦИФИКАЦИЯ	м3	0,07	46832,94	1032,76	3278	73	2876	325	3891
						4708,3	395,58	330	28		288	
14	33	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,023256	1158419,95	1417,95	26940	33	20755	5611	35155
						264528	616,89	6152	14		2604	30 432 055,75
			Итого по разделу 2: ФУНДАМЕНТЫ					24392216	2500887,5	18752695,25	3785615,5	30 432 055,75
								3138635,25	630669,25	0	2254226,25	
			Раздел 3: МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОЯС НА ОТМ. -0,600									
15	34	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	86,8	54598,96	4887,03	4739190	424195	3374756	939078	6132529
						10832,25	1056,62	940239	91715		454261	
16	35	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,195	349485		417635		417635		451046
											33411	
17	36	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,681	335138		2909333		2909333		3142080
											232747	
18	37	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,112	346394		38796		38796		41900
											3104	
			Итого по разделу 3: МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОЯС НА ОТМ. -0,600					8104954	424195	6740520	939078	9767555
								940239	91715	0	723523	
			Раздел 7: ПЕРЕКРЫТИЕ - кр32-46									
19	86	1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	ых конструкций	86	4232,26	1005,69	363974,33	86489,4	56430,73	284747,9	700619,9
						2570,4	235,55	221054,45	20257,28		51897,67	
20	87	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	ых конструкций	176	6364,28	1587,9	1120113,3	279470,38	144105,3	901574,18	2183422,53
						3957,6	383,57	696537,63	67508,26		161735,05	
21	88	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1913,52	8538		16337633,82		16337633,82		17644644,51
											1307010,69	
22	89	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	льных элементов	0,6487	644059,28	13411,52	417801,18	8700,05	236294	205103,32	672736,9
						266390	1555,78	172807,12	1009,31		49832,4	
23	90	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	15,9432	72101,07	1890,88	1149521,8	30146,76	810721,1	287535,5	1552021,94
						19359,6	459,07	308653,94	7319,06		114964,64	
24	91	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16	м3	3,7184	72875,45	1890,88	270980,16	7031,04	189082,88	69681,6	367914,72
						20133,98	459,07	74866,24	1707,04		27252,96	
25	92	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,72992	346394		945627,84		945627,84		1021278,08
											75650,24	
26	93	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16	м3	0,8832	72875,45	1890,88	64363,68	1670,08	44911,2	16550,88	87387,68
						20133,98	459,07	17782,4	405,44		6473,12	
			Итого по разделу 7: ПЕРЕКРЫТИЕ - кр32-46					20670016,11	413507,7	18764806,87	1765193,38	24230026,26
								1491701,78	98206,39	0	1794816,77	
			Раздел 12: ПОЛЫ									
27	246	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	щади уплотнения	1791,5	440,88	33,84	789837	60624	585856	156310	1021839
						80,02	12,8	143356	22931		75692	
28	247	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	стилающего слоя	179,15	31072,66	7,68	5566667	1376	4832887	688460	6755538
						4088,22	0	732405	0		500410	
29	248	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,412807	114308,32	1500,12	390112	5120	333963	48463	473660
						14952,4	652,2	51030	2226		35086	
30	249	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	999,54	178,61	1,24	178528	1240	26138	142626	346847
						151,22	0,58	151150	580		25692	8597884
			Итого по разделу 12: ПОЛЫ					6925144	65360	5778844	1035859	8597884

								1077941	25737	0	636080	
			ИТОГО *по акту*					60092330,11	3406950,2	50036866,12	7525745,80	73 027 531,01
								6602517,03	846327,64	0	5409446,02	
			Временные здания и сооружения			0,90%		657247,7				
			Итого с временными									73684769
			Зимние удорожания			1,26%		920428,1				
			Итого с зимними удорожаниями									74613196,
			Непредвиденные работы и затраты			2%				1492263,94		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									76105460,
			Итого в текущих ценах 2022г. -95% К=1,0500514			1,0500514						79914648,
			НДС			12%		9 589 757,67				
			Итого с НДС									89504405,
			Итого в оплате с учетом скидки0,9500000000125			***0,95***						**85 029 183**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алатау-СК7" ЗКОг Уральск ,Исатай Махамбет,84
тел.8(701)9345210, БИН 021240000606 7
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Серикбаев Л.Т
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ" Отдел строительства города Уральска" ЗКО,г.Уральск,9000,проспект Нурсултан Назарбаев,182/1,505151, БИН 060240009070
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.И.О.

Ибасов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО"Алатау Сала Курылыс" №KZ58VJE00031745 Приказ 5 от 20.06.2022

Калиев А.К
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО"Газпромпроект"Приказ №7-Н от 18.07.2022г

Комарова З.Г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)