Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Форма 2

Подрядчик ТОО "TSG Construction"

Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство областного перинатального центра в г. Актобе (без

Наименование объекта - Главный корпус. Холодоснабжение

АКТ № 121
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				В стоимости материалов и оборудования учтена стоимость доставки до объекта строительства				
		РАЗДЕЛ 1.Система К1						
2	**Прайс лист ООО "Корф" Россия**	**Наружный блок KF-OH-335B-3 мощностью 36,2 кВт**	**шт**	**1,0000**		**3226078,05**	**3226078,00**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				**2865607,54**	**2865607,54**	
		Накладные расходы	%	4,24		121501,76	121501,76	
		Сметная прибыль	%	--		121501,76	121501,76	
			%	8		238968,74	238968,74	
4	**Прайс лист ООО "Корф" Россия**	**Внутренний канальный блок KF-IM-22A-V мощностью 2,2 кВт**	**шт**	**15,0000**		**173652,33**	**2604785,00**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				**154249,04**	**2313735,54**	
		Накладные расходы	%	4,24		6540,16	98102,39	
		Сметная прибыль	%	--		6540,16	98102,39	
			%	8		12863,14	192947,03	
5	**Прайс лист ООО "Корф" Россия**	**Внутренний канальный блок KF-IM-28A-V мощностью 2,8 кВт**	**шт**	**2,0000**		**180780,08**	**361560,16**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				**160580,35**	**321160,71**	
		Накладные расходы	%	4,24		6808,61	13617,21	
		Сметная прибыль	%	--		6808,61	13617,21	
			%	8		13391,12	26782,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Внутренний канальный блок KF-IS-22A-V мощностью 2,2 кВт**	**шт**	**1,0000**		**185347,74**	**185347,74**	
		Итого прямые затраты:				**164637,64**	**164637,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		6980,64	6980,64	
		Накладные расходы	%	--		6980,64	6980,64	
		Сметная прибыль	%	8		13729,46	13729,46	
7	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Декоративная панель KF-IS-1A**	**шт**	**1,0000**		**41218,60**	**41218,60**	
		Итого прямые затраты:				**36612,98**	**36612,98**	
		НР второго уровня	%	4,24		1552,39	1552,39	
		Накладные расходы	%	--		1552,39	1552,39	
		Сметная прибыль	%	8		3053,23	3053,23	
8	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Проводной пульт управления KF-WRC**	**шт**	**17,0000**		**20291,54**	**344956,25**	
		Итого прямые затраты:				**18024,24**	**306412,06**	
		НР второго уровня	%	4,24		764,23	12991,87	
		Накладные расходы	%	--		764,23	12991,87	
		Сметная прибыль	%	8		1503,08	25552,31	
9	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-05**	**шт**	**1,0000**		**47196,69**	**47196,69**	
		Итого прямые затраты:				**41923,10**	**41923,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		1777,54	1777,54	
		Накладные расходы	%	--		1777,54	1777,54	
		Сметная прибыль	%	8		3496,05	3496,05	
10	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-04**	**шт**	**2,0000**		**44904,17**	**89808,35**	
		Итого прямые затраты:				**39886,74**	**79773,48**	
		НР второго уровня	%	4,24		1691,20	3382,40	
		Накладные расходы	%	--		1691,20	3382,40	
		Сметная прибыль	%	8		3326,24	6652,47	
11	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-02**	**шт**	**10,0000**		**23731,45**	**237314,46**	
		Итого прямые затраты:				**21079,78**	**210797,79**	
		НР второго уровня	%	4,24		893,78	8937,83	
		Накладные расходы	%	--		893,78	8937,83	
		Сметная прибыль	%	8		1757,88	17578,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-01**	**шт**	**4,0000**		**22614,99**	**90459,96**	
		Итого прямые затраты:				**20088,07**	**80352,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		851,73	3406,94	
		Накладные расходы	%	--		851,73	3406,94	
		Сметная прибыль	%	8		1675,18	6700,74	
13	13-120104-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования**	**м трубопровода**	**311,0000**		**1152,29**	**358362,36**	**40,6** 85988,77
		Итого оплата труда:				**681,01**	**211795,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**61,71**	**19193,31**	
		Итого материалов:				**27,76**	**8632,01**	
		Итого прямые затраты:				**747,05**	**232331,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1023,54	318320,22	
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	13496,78	
		Накладные расходы	%	--		319,89	99485,55	
		Сметная прибыль	%	8		85,35	26545,36	
14	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.6,4 мм**	**м**	**55,0000**		**476,69**	**26218,16**	
		Итого прямые затраты:				**423,43**	**23288,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		17,95	987,44	
		Накладные расходы	%	--		17,95	987,44	
		Сметная прибыль	%	8		35,31	1942,09	
15	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.9,5 мм**	**м**	**149,0000**		**748,19**	**111480,96**	
		Итого прямые затраты:				**664,59**	**99024,47**	
		НР второго уровня	%	4,24		28,18	4198,64	
		Накладные расходы	%	--		28,18	4198,64	
		Сметная прибыль	%	8		55,42	8257,85	
16	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.12,7 мм**	**м**	**72,0000**		**1001,77**	**72127,73**	
		Итого прямые затраты:				**889,84**	**64068,43**	
		НР второго уровня	%	4,24		37,73	2716,50	
		Накладные расходы	%	--		37,73	2716,50	
		Сметная прибыль	%	8		74,21	5342,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3380500
17	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.15,9 мм**	м	35,0000		1267,00	44345,08	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	%	4,24		1125,43	39390,11	
		Накладные расходы	%	--		47,72	1670,14	
		Сметная прибыль	%	8		47,72	1670,14	
18	13-120104-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 28 мм. Монтаж оборудования**	м трубопрово	24,0000		93,85	3284,82	
		Итого оплата труда:				1413,15	33915,64	40,6
		Итого эксплуатация машин:				832,32	19975,69	8110,13
		Итого материалов:				28,10	674,47	
		Итого прямые затраты:				67,26	1614,15	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				917,33	22015,90	
		НР второго уровня	%	4,24		1255,25	30126,03	
		Накладные расходы	%	--		53,22	1277,34	
		Сметная прибыль	%	8		391,14	9387,47	
19	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.19,1 мм (3/4х0,7мм)**	м	24,0000		104,68	2512,27	
		Итого прямые затраты:				1773,27	42558,37	
		НР второго уровня	%	4,24		1575,13	37803,05	
		Накладные расходы	%	--		66,79	1602,85	
		Сметная прибыль	%	8		66,79	1602,85	
20	13-120104-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 35 мм. Монтаж оборудования**	м трубопрово	37,0000		131,35	3152,47	
		Итого оплата труда:				1526,06	56464,28	40,6
		Итого эксплуатация машин:				836,19	30939,09	12561,27
		Итого материалов:				37,78	1397,79	
		Итого прямые затраты:				156,30	5783,21	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1016,05	37593,89	
		НР второго уровня	%	4,24		1355,54	50155,16	
		Накладные расходы	%	--		57,48	2126,58	
		Сметная прибыль	%	8		396,97	14687,85	
21	ПРАЙС листТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.28,6 мм**	м	37,0000		113,04	4182,54	
		Итого прямые затраты:				3205,14	118590,15	
		НР второго уровня	%	4,24		2847,01	105339,31	
						120,71	4466,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		120,71	4466,39	
		Сметная прибыль	%	8		237,42	8784,46	
22	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопрово	372,0000		576,49	214455,00	55,3
		Итого оплата труда:						40998,33
		Итого эксплуатация машин:				199,30	74138,03	
		Итого материалов:				43,92	16337,96	
		Итого прямые затраты:				179,20	66662,56	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				401,87	149494,23	
		НР второго уровня	%	4,24		512,08	190492,56	
		Накладные расходы	%	--		21,71	8076,88	
		Сметная прибыль	%	8		131,92	49075,22	
23	21-110403-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77**	м	60,5000		106,82	6462,32	
		Итого прямые затраты:				42,70	15885,56	
		НР второго уровня	м			94,88	5740,24	
		Накладные расходы	%	4,24		4,02	243,39	
		Сметная прибыль	%	--		4,02	243,39	
24	21-110403-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77**	м	163,9000		110,89	18174,95	
		Итого прямые затраты:				7,91	478,69	
		НР второго уровня	м			98,50	16144,15	
		Накладные расходы	%	4,24		4,18	684,51	
		Сметная прибыль	%	--		4,18	684,51	
25	21-110403-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77**	м	79,2000		115,99	9186,44	
		Итого прямые затраты:				8,21	1346,29	
		НР второго уровня	м			103,03	8159,98	
		Накладные расходы	%	4,24		4,37	345,98	
		Сметная прибыль	%	--		4,37	345,98	
			%	8		8,59	680,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	21-110403-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77**	м	38,5000		131,26	5053,36	
		Итого прямые затраты:	м			116,59	4488,72	
		НР второго уровня	%	4,24		4,94	190,32	
		Накладные расходы	%	--		4,94	190,32	
		Сметная прибыль	%	8		9,72	374,32	
27	21-110403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	26,4000		145,52	3841,72	
		Итого прямые затраты:	м			129,26	3412,46	
		НР второго уровня	%	4,24		5,48	144,69	
		Накладные расходы	%	--		5,48	144,69	
		Сметная прибыль	%	8		10,78	284,57	
28	21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	40,7000		193,33	7868,62	
		Итого прямые затраты:	м			171,73	6989,41	
		НР второго уровня	%	4,24		7,28	296,35	
		Накладные расходы	%	--		7,28	296,35	
		Сметная прибыль	%	8		14,32	582,86	
29	21-130816-3557 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фреон**	т	0,0310		694590,63	21532,31	
		Итого прямые затраты:	т			616979,54	19126,37	
		НР второго уровня	%	4,24		26159,93	810,96	
		Накладные расходы	%	--		26159,93	810,96	
		Сметная прибыль	%	8		51451,16	1594,99	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7295423,93	
		В том числе:						
Стоимость оборудования -			Тенге				6421013,12	
Накладные расходы -			Тенге				272250,96	
Сметная прибыль -			Тенге				535461,13	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				7228725,21	
Накладные расходы -			Тенге				463245,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				147658,51	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				315586,71	
		Сметная прибыль -	Тенге				620693,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8379362,66	
		РАЗДЕЛ 2.Система К2						
31	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Наружный блок KF-OH-252B-3 мощностью 18,8 кВт**	**шт**	1,0000		2880293,40	2880293,40	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				2558459,65	2558459,65	
		Накладные расходы	%	4,24		108478,69	108478,69	
		Сметная прибыль	%	--		108478,69	108478,69	
32	11-201801-0101 РСНБ РК 2015	**Внутренний канальный блок, масса до 0,1 т. Установка**	%	8		213355,07	213355,07	
		Итого оплата труда:	**калорифер**	**8,0000**		**7350,91**	**58807,29**	60,4
		Итого эксплуатация машин:						18365,3
		Итого материалов:				3800,77	30406,13	
		Итого прямые затраты:				310,31	2482,45	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				200,69	1605,55	
		НР второго уровня				4233,88	33871,07	
		Накладные расходы	%	4,24		6529,55	52236,37	
		Сметная прибыль	%	--		276,85	2214,82	
33	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Внутренний канальный блок KF-IM-22A-V мощностью 2,2 кВт**	%	8		2572,52	20580,12	
		Итого прямые затраты:	**шт**	**6,0000**		**173652,33**	**1041914,00**	
		НР второго уровня				544,51	4356,10	
		Накладные расходы				**154249,04**	**925494,22**	
		Сметная прибыль	%	4,24		6540,16	39240,95	
34	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Внутренний канальный блок KF-IM-28A-V мощностью 2,8 кВт**	%	--		6540,16	39240,95	
		Итого прямые затраты:	%	8		12863,14	77178,81	
		НР второго уровня	**шт**	**2,0000**		**180780,08**	**361560,16**	
		Накладные расходы				**160580,35**	**321160,71**	
		Сметная прибыль	%	4,24		6808,61	13617,21	
35	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Проводной пульт управления KF-WRC**	%	--		6808,61	13617,21	
		Итого прямые затраты:	%	8		13391,12	26782,23	
		НР второго уровня	**шт**	**8,0000**		**20291,54**	**162332,35**	
		Накладные расходы				**18024,24**	**144193,91**	
			%	4,24		764,23	6113,82	
			%	--		764,23	6113,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		1503,08	12024,62	
36	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-03**	**шт**	**1,0000**		**24907,50**	**24907,50**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				**22124,43**	**22124,43**	
		Накладные расходы	%	4,24		938,08	938,08	
		Сметная прибыль	%	--		938,08	938,08	
37	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-01**	%	8		1845,00	1845,00	
			шт	**3,0000**		**22614,99**	**67844,97**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				**20088,07**	**60264,21**	
		Накладные расходы	%	4,24		851,73	2555,20	
		Сметная прибыль	%	--		851,73	2555,20	
38	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-02**	%	8		1675,18	5025,55	
			шт	**3,0000**		**23731,45**	**71194,34**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				**21079,78**	**63239,34**	
		Накладные расходы	%	4,24		893,78	2681,35	
		Сметная прибыль	%	--		893,78	2681,35	
54	21-130816-3557 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фреон**	%	8		1757,88	5273,65	
			т	**0,0100**		**694590,63**	**6945,91**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	**т**			**616979,54**	**6169,80**	
		Накладные расходы	%	4,24		26159,93	261,60	
		Сметная прибыль	%	--		26159,93	261,60	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			%	8		51451,16	514,51	
			Тенге				**4134977,34**	**18365,30**
		В том числе:						
Стоимость оборудования -			Тенге				**4094936,46**	
Накладные расходы -			Тенге				**173625,31**	
Сметная прибыль -			Тенге				**341484,94**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**4610046,71**	
Накладные расходы -			Тенге				**194467,02**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**18365,30**	
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**176101,72**	
Сметная прибыль -			Тенге				**346355,54**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4675799,92**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 3.Система К3						
56	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Наружный блок KF-OH-280B-3 мощностью 30,2 кВт**	**шт**	**1,0000**		**3035578,83**	**3035578,83**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	%	4,24		**2696394,03**	**2696394,00**	
		Накладные расходы	%	--		114327,11	114327,11	
		Сметная прибыль	%	8		114327,11	114327,11	
57	11-201801-0101 РСНБ РК 2015	**Внутренний канальный блок, масса до 0,1 т. Установка**	**калорифер**	**15,0000**		**7350,91**	**110263,67**	60,4
		Итого оплата труда:						**34434,94**
		Итого эксплуатация машин:				**3800,77**	**57011,49**	
		Итого материалов:				**310,31**	**4654,59**	
		Итого прямые затраты:				**200,69**	**3010,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**4233,88**	**63508,26**	
		НР второго уровня	%	4,24		6529,55	97943,20	
		Накладные расходы	%	--		276,85	4152,79	
		Сметная прибыль	%	8		2572,52	38587,73	
58	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Внутренний канальный блок KF-IM-22A-V мощностью 2,2 кВт**	**шт**	**14,0000**		**173652,33**	**2431132,63**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	%	4,24		**154249,04**	**2159486,51**	
		Накладные расходы	%	--		6540,16	91562,23	
		Сметная прибыль	%	8		6540,16	91562,23	
59	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Внутренний канальный блок KF-IM-28A-V мощностью 2,8 кВт**	**шт**	**1,0000**		**180780,08**	**180780,08**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	%	4,24		**160580,35**	**160580,36**	
		Накладные расходы	%	--		6808,61	6808,61	
		Сметная прибыль	%	8		6808,61	6808,61	
60	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Проводной пульт управления KF-WRC**	**шт**	**15,0000**		**20291,54**	**304373,16**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	%	4,24		**18024,24**	**270363,58**	
		Накладные расходы	%	--		764,23	11463,42	
		Сметная прибыль	%	8		764,23	11463,42	
61	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-04**	**шт**	**1,0000**		**44904,17**	**44904,17**	
		Итого прямые затраты:				**39886,74**	**39886,74**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		1691,20	1691,20	
		Накладные расходы	%	--		1691,20	1691,20	
		Сметная прибыль	%	8		3326,24	3326,24	
62	**Прайс лист ООО "Корф" Россия**	**Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-02**	**шт**	**9,0000**		**23731,45**	**213583,02**	
		Итого прямые затраты:				**21079,78**	**189718,01**	
		НР второго уровня	%	4,24		893,78	8044,04	
		Накладные расходы	%	--		893,78	8044,04	
		Сметная прибыль	%	8		1757,88	15820,96	
63	**Прайс лист ООО "Корф" Россия**	**Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-01**	**шт**	**3,0000**		**22614,99**	**67844,97**	
		Итого прямые затраты:				**20088,07**	**60264,21**	
		НР второго уровня	%	4,24		851,73	2555,20	
		Накладные расходы	%	--		851,73	2555,20	
		Сметная прибыль	%	8		1675,18	5025,55	
64	**Прайс лист ООО "Корф" Россия**	**Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-03**	**шт**	**1,0000**		**24907,50**	**24907,50**	
		Итого прямые затраты:				**22124,43**	**22124,43**	
		НР второго уровня	%	4,24		938,08	938,08	
		Накладные расходы	%	--		938,08	938,08	
		Сметная прибыль	%	8		1845,00	1845,00	
65	**13-120104-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования**	**м трубопрово**	**356,0000**		**1152,29**	**410215,44**	**40,6**
		Итого оплата труда:						**98430,87**
		Итого эксплуатация машин:				**681,01**	**242440,57**	
		Итого материалов:				**61,71**	**21970,48**	
		Итого прямые затраты:				**27,76**	**9881,01**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**747,05**	**265948,55**	
		НР второго уровня	%	4,24		1023,54	364379,42	
		Накладные расходы	%	--		43,40	15449,69	
		Сметная прибыль	%	8		319,89	113880,56	
66	**ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы**	**Медный трубопровод диам.6,4 мм**	**м**	**55,0000**		**476,69**	**26218,16**	
		Итого прямые затраты:				**423,43**	**23288,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		17,95	987,44	
		Накладные расходы	%	--		17,95	987,44	
		Сметная прибыль	%	8		35,31	1942,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.9,5 мм**	м	158,0000		748,19	118214,71	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	%	4,24		664,59	105005,82	
		Накладные расходы	%	--		28,18	4452,25	
		Сметная прибыль	%	8		28,18	4452,25	
68	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.12,7 мм**	м	104,0000		55,42	8756,64	
		Итого прямые затраты:				1001,77	104184,50	
		НР второго уровня	%	4,24		889,84	92543,29	
		Накладные расходы	%	--		37,73	3923,84	
		Сметная прибыль	%	8		37,73	3923,84	
69	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.15,9 мм**	м	39,0000		74,21	7717,37	
		Итого прямые затраты:				1267,00	49413,08	
		НР второго уровня	%	4,24		1125,43	43891,84	
		Накладные расходы	%	--		47,72	1861,01	
		Сметная прибыль	%	8		47,72	1861,01	
70	13-120104-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 28 мм. Монтаж оборудования**	м трубопрово	23,0000		93,85	3660,23	
		Итого оплата труда:				1413,15	32502,49	40,6
		Итого эксплуатация машин:						7772,21
		Итого материалов:				832,32	19143,37	
		Итого прямые затраты:				28,10	646,37	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				67,26	1546,89	
		НР второго уровня	%	4,24		917,33	21098,57	
		Накладные расходы	%	--		1255,25	28870,78	
		Сметная прибыль	%	8		53,22	1224,12	
71	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.19,1 мм**	м	18,0000		391,14	8996,33	
		Итого прямые затраты:				104,68	2407,59	
		НР второго уровня	%	4,24		1773,27	31918,78	
		Накладные расходы	%	--		1575,13	28352,29	
		Сметная прибыль	%	8		66,79	1202,14	
						66,79	1202,14	
						131,35	2364,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.22,2 мм**	м	5,0000		2453,36	12266,80	
		Итого прямые затраты:				2179,23	10896,15	
		НР второго уровня	%	4,24		92,40	462,00	
		Накладные расходы	%	--		92,40	462,00	
		Сметная прибыль	%	8		181,73	908,65	
73	13-120104-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 35 мм. Монтаж оборудования**	м трубопрово	53,0000		1526,06	80881,27	40,6 17993,17
		Итого оплата труда:				836,19	44318,15	
		Итого эксплуатация машин:				37,78	2002,24	
		Итого материалов:				156,30	8284,06	
		Итого прямые затраты:				1016,05	53850,71	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1355,54	71843,88	
		НР второго уровня	%	4,24		57,48	3046,18	
		Накладные расходы	%	--		396,97	21039,35	
		Сметная прибыль	%	8		113,04	5991,21	
74	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.28,6 мм**	м	53,0000		3205,14	169872,37	
		Итого прямые затраты:				2847,01	150891,44	
		НР второго уровня	%	4,24		120,71	6397,80	
		Накладные расходы	%	--		120,71	6397,80	
		Сметная прибыль	%	8		237,42	12583,14	
75	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопрово	432,0000		576,49	249044,52	55,3 47610,97
		Итого оплата труда:				199,30	86095,78	
		Итого эксплуатация машин:				43,92	18973,12	
		Итого материалов:				179,20	77414,58	
		Итого прямые затраты:				401,87	173606,20	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				512,08	221217,17	
		НР второго уровня	%	4,24		21,71	9379,61	
		Накладные расходы	%	--		131,92	56990,57	
		Сметная прибыль	%	8		42,70	18447,74	
76	21-110403-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77**	м	60,5000		106,82	6462,32	
		Итого прямые затраты:				94,88	5740,24	
		НР второго уровня	%	4,24		4,02	243,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		4,02	243,39	
		Сметная прибыль	%	8		7,91	478,69	
77	21-110403-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77**	м	173,8000		110,89	19272,77	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	м			98,50	17119,30	
		Накладные расходы	%	4,24		4,18	725,86	
		Сметная прибыль	%	--		4,18	725,86	
78	21-110403-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77**	м	114,4000		115,99	13269,30	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	м			103,03	11786,63	
		Накладные расходы	%	4,24		4,37	499,75	
		Сметная прибыль	%	--		4,37	499,75	
79	21-110403-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77**	м	42,9000		131,26	5630,89	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	м			116,59	5001,71	
		Накладные расходы	%	4,24		4,94	212,07	
		Сметная прибыль	%	--		4,94	212,07	
80	21-110403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	19,8000		145,52	2881,29	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	м			129,26	2559,35	
		Накладные расходы	%	4,24		5,48	108,52	
		Сметная прибыль	%	--		5,48	108,52	
81	21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	5,5000		146,52	805,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	м			130,15	715,83	
		Накладные расходы	%	4,24		5,52	30,35	
		Сметная прибыль	%	--		5,52	30,35	
82	21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	%	8		10,85	59,69	
			м	58,3000		193,33	11271,27	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	м			171,73	10011,86	
		Накладные расходы	%	4,24		7,28	424,50	
		Сметная прибыль	%	--		7,28	424,50	
83	21-130816-3557 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фреон**	%	8		14,32	834,91	
			т	0,0200		694590,63	13891,81	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	т			616979,54	12339,59	
		Накладные расходы	%	4,24		26159,93	523,20	
		Сметная прибыль	%	--		26159,93	523,20	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			%	8		51451,16	1029,02	
			Тенге				6696974,11	206242,15
	Стоимость оборудования -	В том числе:	Тенге				5598817,86	
	Накладные расходы -		Тенге				237389,88	
	Сметная прибыль -		Тенге				466896,62	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				6303104,36	
		Накладные расходы -	Тенге				498938,55	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				206242,15	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				292696,40	
		Сметная прибыль -	Тенге				575673,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7771585,67	

РАЗДЕЛ 4.Система К4

85	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Наружный блок KF-OH-280B-3 мощностью 30,2 кВт**	шт	1,0000		3035578,83	3035578,83	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				2696394,03	2696394,00	
		Накладные расходы	%	4,24		114327,11	114327,11	
		Сметная прибыль	%	--		114327,11	114327,11	
			%	8		224857,69	224857,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	11-201801-0101 РСНБ РК 2015	**Внутренний канальный блок, масса до 0,1 т. Установка**	**калорифер**	**13,0000**		**7350,91**	**95561,85**	**60,4**
		Итого оплата труда:						**29843,62**
		Итого эксплуатация машин:				**3800,77**	**49409,96**	
		Итого материалов:				**310,31**	**4033,98**	
		Итого прямые затраты:				**200,69**	**2609,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**4233,88**	**55040,49**	
		НР второго уровня				6529,55	84884,10	
		Накладные расходы	%	4,24		276,85	3599,09	
		Сметная прибыль	%	--		2572,52	33442,70	
87	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Внутренний канальный блок KF-IM-22A-V мощностью 2,2 кВт**	%	8		544,51	7078,66	
			шт	**9,0000**		**173652,33**	**1562871,00**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				**154249,04**	**1388241,33**	
		Накладные расходы	%	4,24		6540,16	58861,43	
		Сметная прибыль	%	--		6540,16	58861,43	
88	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Внутренний канальный блок KF-IS-36A-V мощностью 3,6 кВт**	%	8		12863,14	115768,22	
			шт	**1,0000**		**197064,47**	**197064,47**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				**175045,18**	**175045,18**	
		Накладные расходы	%	4,24		7421,92	7421,92	
		Сметная прибыль	%	--		7421,92	7421,92	
89	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Внутренний канальный блок KF-IS-22A-V мощностью 2,2 кВт**	%	8		14597,37	14597,37	
			шт	**1,0000**		**185347,74**	**185347,74**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				**164637,64**	**164637,64**	
		Накладные расходы	%	4,24		6980,64	6980,64	
		Сметная прибыль	%	--		6980,64	6980,64	
90	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Внутренний канальный блок KF-IS-28A-V мощностью 2,8 кВт**	%	8		13729,46	13729,46	
			шт	**2,0000**		**187906,45**	**375812,91**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				**166910,45**	**333820,91**	
		Накладные расходы	%	4,24		7077,00	14154,01	
		Сметная прибыль	%	--		7077,00	14154,01	
91	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Декоративная панель KF-IS-1A**	%	8		13919,00	27837,99	
			шт	**4,0000**		**41218,60**	**164874,39**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				**36612,98**	**146451,91**	
		Накладные расходы	%	4,24		1552,39	6209,56	
			%	--		1552,39	6209,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		3053,23	12212,92	
92	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Проводной пульт управления KF-WRC**	**шт**	**9,0000**		**20291,54**	**182623,90**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				**18024,24**	**162218,15**	
		Накладные расходы	%	4,24		764,23	6878,05	
		Сметная прибыль	%	--		764,23	6878,05	
93	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-04**	%	8		1503,08	13527,70	
			шт	**1,0000**		**44904,17**	**44904,17**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				**39886,74**	**39886,74**	
		Накладные расходы	%	4,24		1691,20	1691,20	
		Сметная прибыль	%	--		1691,20	1691,20	
94	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-03**	%	8		3326,24	3326,24	
			шт	**5,0000**		**24907,50**	**124537,50**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				**22124,43**	**110622,13**	
		Накладные расходы	%	4,24		938,08	4690,38	
		Сметная прибыль	%	--		938,08	4690,38	
95	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-02**	%	8		1845,00	9225,00	
			шт	**5,0000**		**23731,45**	**118657,23**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				**21079,78**	**105398,89**	
		Накладные расходы	%	4,24		893,78	4468,91	
		Сметная прибыль	%	--		893,78	4468,91	
96	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-01**	%	8		1757,88	8789,42	
			шт	**1,0000**		**22614,99**	**22614,99**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				**20088,07**	**20088,07**	
		Накладные расходы	%	4,24		851,73	851,73	
		Сметная прибыль	%	--		851,73	851,73	
97	13-120104-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования**	%	8		1675,18	1675,18	
			м трубопрово	**268,0000**		**1152,29**	**308813,87**	**40,6**
		Итого оплата труда:						**74099,65**
		Итого эксплуатация машин:				**681,01**	**182511,44**	
		Итого материалов:				**61,71**	**16539,57**	
		Итого прямые затраты:				**27,76**	**7438,52**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**747,05**	**200208,46**	
		НР второго уровня	%	4,24		1023,54	274308,10	
						43,40	11630,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	4,24		319,89	85730,31	
		Сметная прибыль	%	8		85,35	22875,10	
98	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.6,4 мм**	м	52,0000		476,69	24788,08	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				423,43	22018,35	
		Накладные расходы	%	4,24		17,95	933,58	
		Сметная прибыль	%	8		17,95	933,58	
99	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.9,5 мм**	м	90,0000		748,19	67337,49	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				664,59	59813,44	
		Накладные расходы	%	4,24		28,18	2536,09	
		Сметная прибыль	%	8		28,18	2536,09	
100	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.12,7 мм**	м	100,0000		1001,77	100177,40	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				889,84	88983,93	
		Накладные расходы	%	4,24		37,73	3772,92	
		Сметная прибыль	%	8		37,73	3772,92	
101	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.15,9 мм**	м	26,0000		1267,00	32942,06	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				1125,43	29261,23	
		Накладные расходы	%	4,24		47,72	1240,68	
		Сметная прибыль	%	8		47,72	1240,68	
102	13-120104-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 28 мм. Монтаж оборудования**	м трубопрово	125,0000		1413,15	176643,96	40,6
		Итого оплата труда:						42240,26
		Итого эксплуатация машин:				832,32	104040,05	
		Итого материалов:				28,10	3512,86	
		Итого прямые затраты:				67,26	8407,02	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				917,33	114666,13	
		НР второго уровня				1255,25	156906,39	
		Накладные расходы	%	4,24		53,22	6652,83	
		Сметная прибыль	%	8		391,14	48893,09	
			%			104,68	13084,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.19,1 мм**	м	26,0000		1773,27	46104,90	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				1575,13	40953,30	
		Накладные расходы	%	4,24		66,79	1736,42	
		Сметная прибыль	%	--		66,79	1736,42	
104	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.22,2 мм**	%	8		131,35	3415,18	
			м	15,0000		2453,36	36800,41	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				2179,23	32688,46	
		Накладные расходы	%	4,24		92,40	1385,99	
		Сметная прибыль	%	--		92,40	1385,99	
105	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.28,6 мм**	%	8		181,73	2725,96	
			м	84,0000		3205,14	269231,69	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				2847,01	239148,70	
		Накладные расходы	%	4,24		120,71	10139,90	
		Сметная прибыль	%	--		120,71	10139,90	
106	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	%	8		237,42	19943,09	
			м трубопрово	393,0000		576,49	226561,33	55,3
		Итого оплата труда:						43312,75
		Итого эксплуатация машин:				199,30	78323,25	
		Итого материалов:				43,92	17260,27	
		Итого прямые затраты:				179,20	70425,76	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				401,87	157933,42	
		НР второго уровня				512,08	201246,17	
		Накладные расходы	%	4,24		21,71	8532,84	
		Сметная прибыль	%	--		131,92	51845,59	
107	21-110403-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77**	%	8		42,70	16782,32	
			м	57,2000		106,82	6109,83	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	м			94,88	5427,14	
		Накладные расходы	%	4,24		4,02	230,11	
		Сметная прибыль	%	--		4,02	230,11	
			%	8		7,91	452,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	21-110403-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77**	м	99,0000		110,89	10978,16	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	м			98,50	9751,50	
		Накладные расходы	%	4,24		4,18	413,46	
		Сметная прибыль	%	--		4,18	413,46	
109	21-110403-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77**	м	110,0000		115,99	12758,94	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	м			103,03	11333,30	
		Накладные расходы	%	4,24		4,37	480,53	
		Сметная прибыль	%	--		4,37	480,53	
110	21-110403-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77**	м	28,6000		131,26	3753,92	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	м			116,59	3334,47	
		Накладные расходы	%	4,24		4,94	141,38	
		Сметная прибыль	%	--		4,94	141,38	
111	21-110403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	28,6000		145,52	4161,87	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	м			129,26	3696,84	
		Накладные расходы	%	4,24		5,48	156,75	
		Сметная прибыль	%	--		5,48	156,75	
112	21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	16,5000		146,52	2417,61	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	м			130,15	2147,47	
			%	4,24		5,52	91,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		5,52	91,05	
		Сметная прибыль	%	8		10,85	179,08	
113	21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	92,4000		193,33	17863,90	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	м			171,73	15867,85	
		Накладные расходы	%	4,24		7,28	672,80	
		Сметная прибыль	%	--		7,28	672,80	
114	21-130816-3557 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фреон**	%	8		14,32	1323,25	
			т	0,0200		694590,63	13891,81	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	т			616979,54	12339,59	
		Накладные расходы	%	4,24		26159,93	523,20	
		Сметная прибыль	%	--		26159,93	523,20	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			%	8		51451,16	1029,02	
			Тенге				6447419,02	189496,27
		В том числе:						
Стоимость оборудования -			Тенге				5342805,00	
Накладные расходы -			Тенге				226534,93	
Сметная прибыль -			Тенге				445547,19	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				6014887,10	
Накладные расходы -			Тенге				470901,49	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				189496,27	
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				281405,22	
Сметная прибыль -			Тенге				553465,65	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				7471786,21	

РАЗДЕЛ 5.Система К5

116	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Наружный блок KF-OH-280B-3 мощностью 30,2 кВт**	шт	1,0000		3035578,83	3035578,83	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				2696394,03	2696394,00	
		Накладные расходы	%	4,24		114327,11	114327,11	
		Сметная прибыль	%	--		114327,11	114327,11	
117	11-201801-0101 РСНБ РК 2015	**Внутренний канальный блок, масса до 0,1 т. Установка**	%	8		224857,69	224857,69	
			калорифер	14,0000		7350,91	102912,76	60,4
		Итого оплата труда:				3800,77	53210,73	32139,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**310,31**	**4344,28**	
		Итого материалов:				**200,69**	**2809,72**	
		Итого прямые затраты:				**4233,88**	**59274,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6529,55	91413,65	
		НР второго уровня	%	4,24		276,85	3875,94	
		Накладные расходы	%	--		2572,52	36015,22	
		Сметная прибыль	%	8		544,51	7623,17	
118	**Прайс лист ООО "Корф" Россия**	**Внутренний канальный блок KF-IM-22A-V мощностью 2,2 кВт**	**шт**	**12,0000**		**173652,33**	**2083828,00**	
		Итого прямые затраты:				**154249,04**	**1850988,44**	
		НР второго уровня	%	4,24		6540,16	78481,91	
		Накладные расходы	%	--		6540,16	78481,91	
		Сметная прибыль	%	8		12863,14	154357,63	
119	**Прайс лист ООО "Корф" Россия**	**Внутренний канальный блок KF-IM-28A-V мощностью 2,8 кВт**	**шт**	**1,0000**		**180780,08**	**180780,08**	
		Итого прямые затраты:				**160580,35**	**160580,36**	
		НР второго уровня	%	4,24		6808,61	6808,61	
		Накладные расходы	%	--		6808,61	6808,61	
		Сметная прибыль	%	8		13391,12	13391,12	
120	**Прайс лист ООО "Корф" Россия**	**Внутренний канальный блок KF-IM-36A-V мощностью 3,6 кВт**	**шт**	**1,0000**		**190259,94**	**190259,94**	
		Итого прямые затраты:				**169000,97**	**169000,97**	
		НР второго уровня	%	4,24		7165,64	7165,64	
		Накладные расходы	%	--		7165,64	7165,64	
		Сметная прибыль	%	8		14093,33	14093,33	
121	**Прайс лист ООО "Корф" Россия**	**Проводной пульт управления KF-WRC**	**шт**	**14,0000**		**20291,54**	**284081,62**	
		Итого прямые затраты:				**18024,24**	**252339,35**	
		НР второго уровня	%	4,24		764,23	10699,19	
		Накладные расходы	%	--		764,23	10699,19	
		Сметная прибыль	%	8		1503,08	21043,08	
122	**Прайс лист ООО "Корф" Россия**	**Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-04**	**шт**	**1,0000**		**44904,17**	**44904,17**	
		Итого прямые затраты:				**39886,74**	**39886,74**	
		НР второго уровня	%	4,24		1691,20	1691,20	
		Накладные расходы	%	--		1691,20	1691,20	
		Сметная прибыль	%	8		3326,24	3326,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	Прайс лист ООО "Корф" Россия	Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-03	шт	1,0000		24907,50	24907,50	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				22124,43	22124,43	
		Накладные расходы	%	4,24		938,08	938,08	
		Сметная прибыль	%	--		938,08	938,08	
124	Прайс лист ООО "Корф" Россия	Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-02	%	8		1845,00	1845,00	
			шт	6,0000		23731,45	142388,68	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				21079,78	126478,67	
		Накладные расходы	%	4,24		893,78	5362,70	
		Сметная прибыль	%	--		893,78	5362,70	
125	Прайс лист ООО "Корф" Россия	Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-01	%	8		1757,88	10547,31	
			шт	5,0000		22614,99	113074,95	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				20088,07	100440,35	
		Накладные расходы	%	4,24		851,73	4258,67	
		Сметная прибыль	%	--		851,73	4258,67	
126	13-120104-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования	%	8		1675,18	8375,92	
			м трубопрово	376,0000		1152,29	433261,25	40,6
		Итого оплата труда:						103960,7
		Итого эксплуатация машин:				681,01	256060,83	
		Итого материалов:				61,71	23204,77	
		Итого прямые затраты:				27,76	10436,13	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				747,05	280889,48	
		НР второго уровня				1023,54	384850,17	
		Накладные расходы	%	4,24		43,40	16317,65	
		Сметная прибыль	%	--		319,89	120278,34	
127	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	Медный трубопровод диам.6,4 мм	%	8		85,35	32093,43	
			м	47,0000		476,69	22404,61	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				423,43	19901,20	
		Накладные расходы	%	4,24		17,95	843,81	
		Сметная прибыль	%	--		17,95	843,81	
128	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	Медный трубопровод диам.9,5 мм	%	8		35,31	1659,60	
			м	163,0000		748,19	121955,68	
		Итого прямые затраты:						
						664,59	108328,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		28,18	4593,14	
		Накладные расходы	%	--		28,18	4593,14	
		Сметная прибыль	%	8		55,42	9033,75	
129	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.12,7 мм**	м	130,0000		1001,77	130230,62	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	%	4,24		889,84	115679,11	
		Накладные расходы	%	--		37,73	4904,79	
		Сметная прибыль	%	8		37,73	4904,79	
130	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.15,9 мм**	м	36,0000		74,21	9646,71	
		Итого прямые затраты:				1267,00	45612,08	
		НР второго уровня	%	4,24		1125,43	40515,55	
		Накладные расходы	%	--		47,72	1717,86	
		Сметная прибыль	%	8		47,72	1717,86	
131	13-120104-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 28 мм. Монтаж оборудования**	м трубопрово	65,0000		93,85	3378,67	
		Итого оплата труда:				1413,15	91854,86	40,6 / 21964,93
		Итого эксплуатация машин:				832,32	54100,82	
		Итого материалов:				28,10	1826,69	
		Итого прямые затраты:				67,26	4371,65	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				917,33	59626,39	
		НР второго уровня	%	4,24		1255,25	81591,32	
		Накладные расходы	%	--		53,22	3459,47	
		Сметная прибыль	%	8		391,14	25424,41	
132	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.19,1 мм**	м	9,0000		104,68	6804,06	
		Итого прямые затраты:				1773,27	15959,39	
		НР второго уровня	%	4,24		1575,13	14176,14	
		Накладные расходы	%	--		66,79	601,07	
		Сметная прибыль	%	8		66,79	601,07	
133	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.22,2 мм**	м	3,0000		131,35	1182,18	
		Итого прямые затраты:				2453,36	7360,08	
		НР второго уровня	%	4,24		2179,23	6537,69	
		Накладные расходы	%	--		92,40	277,20	
						92,40	277,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		181,73	545,19	
134	ПРАЙС лист ООО "М-Чел"г.Челябинск	**Медный трубопровод диам.28,6 мм**	м	53,0000		2628,82	139327,53	
		Итого прямые затраты:				2335,09	123759,56	
		НР второго уровня	%	4,24		99,01	5247,41	
		Накладные расходы	%	--		99,01	5247,41	
		Сметная прибыль	%	8		194,73	10320,56	
135	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопрово	441,0000		576,49	254232,95	55,3 48602,86
		Итого оплата труда:				199,30	87889,44	
		Итого эксплуатация машин:				43,92	19368,39	
		Итого материалов:				179,20	79027,38	
		Итого прямые затраты:				401,87	177223,00	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				512,08	225825,86	
		НР второго уровня	%	4,24		21,71	9575,02	
		Накладные расходы	%	--		131,92	58177,88	
		Сметная прибыль	%	8		42,70	18832,07	
136	21-110403-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77**	м	51,7000		106,82	5522,34	
		Итого прямые затраты:				94,88	4905,30	
		НР второго уровня	%	4,24		4,02	207,98	
		Накладные расходы	%	--		4,02	207,98	
		Сметная прибыль	%	8		7,91	409,06	
137	21-110403-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77**	м	179,3000		110,89	19882,67	
		Итого прямые затраты:				98,50	17661,05	
		НР второго уровня	%	4,24		4,18	748,83	
		Накладные расходы	%	--		4,18	748,83	
		Сметная прибыль	%	8		8,21	1472,79	
138	21-110403-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77**	м	143,0000		115,99	16586,62	
		Итого прямые затраты:				103,03	14733,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		4,37	624,69	
		Накладные расходы	%	--		4,37	624,69	
		Сметная прибыль	%	8		8,59	1228,64	
139	21-110403-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77**	м	39,6000		131,26	5197,74	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	м			116,59	4616,96	
		Накладные расходы	%	4,24		4,94	195,76	
		Сметная прибыль	%	--		4,94	195,76	
140	21-110403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	9,9000		145,52	1440,65	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	м			129,26	1279,67	
		Накладные расходы	%	4,24		5,48	54,26	
		Сметная прибыль	%	--		5,48	54,26	
141	21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	3,3000		146,52	483,52	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	м			130,15	429,50	
		Накладные расходы	%	4,24		5,52	18,21	
		Сметная прибыль	%	--		5,52	18,21	
142	21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	58,3000		193,33	11271,27	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	м			171,73	10011,86	
		Накладные расходы	%	4,24		7,28	424,50	
		Сметная прибыль	%	--		7,28	424,50	
			%	8		14,32	834,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
143	21-130816-3557 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фреон**	т	0,0200		694590,63	13891,81	
		Итого прямые затраты:	т			616979,54	12339,59	
		НР второго уровня	%	4,24		26159,93	523,20	
		Накладные расходы	%	--		26159,93	523,20	
		Сметная прибыль	%	8		51451,16	1029,02	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				6490121,80	206667,77
		В том числе:						
Стоимость оборудования -			Тенге				5418233,32	
Накладные расходы -			Тенге				229733,09	
Сметная прибыль -			Тенге				451837,31	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				6099803,73	
		Накладные расходы -	Тенге				490611,67	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				206667,77	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				283943,90	
		Сметная прибыль -	Тенге				558458,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7539192,20	
		РАЗДЕЛ 6.Система К6						
145	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Наружный блок KF-OH-252B-3 мощностью 26,3 кВт**	шт	1,0000		2880293,40	2880293,40	
		Итого прямые затраты:				2558459,65	2558459,65	
		НР второго уровня	%	4,24		108478,69	108478,69	
		Накладные расходы	%	--		108478,69	108478,69	
		Сметная прибыль	%	8		213355,07	213355,07	
146	11-201801-0101 РСНБ РК 2015	**Внутренний канальный блок, масса до 0,1 т. Установка**	калорифер	12,0000		7350,91	88210,93	60,4 27547,95
		Итого оплата труда:				3800,77	45609,19	
		Итого эксплуатация машин:				310,31	3723,67	
		Итого материалов:				200,69	2408,33	
		Итого прямые затраты:				4233,88	50806,61	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6529,55	78354,56	
		НР второго уровня	%	4,24		276,85	3322,23	
		Накладные расходы	%	--		2572,52	30870,19	
		Сметная прибыль	%	8		544,51	6534,14	
147	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Внутренний канальный блок KF-IM-22A-V мощностью 2,2 кВт**	шт	11,0000		173652,33	1910175,64	
		Итого прямые затраты:				154249,04	1696739,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		6540,16	71941,75	
		Накладные расходы	%	--		6540,16	71941,75	
		Сметная прибыль	%	8		12863,14	141494,49	
148	**Прайс лист ООО "Корф" Россия**	**Внутренний канальный блок KF-1M-28A-V мощностью 2,8 кВт**	**шт**	**1,0000**		**180780,08**	**180780,08**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	%	4,24		**160580,35**	**160580,36**	
		Накладные расходы	%	--		6808,61	6808,61	
		Сметная прибыль	%	8		6808,61	6808,61	
149	**Прайс лист ООО "Корф" Россия**	**Проводной пульт управления KF-WRC**	**шт**	**12,0000**		**20291,54**	**243498,53**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	%	4,24		**18024,24**	**216290,87**	
		Накладные расходы	%	--		764,23	9170,73	
		Сметная прибыль	%	8		764,23	9170,73	
150	**Прайс лист ООО "Корф" Россия**	**Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-03**	**шт**	**4,0000**		**24907,50**	**99630,00**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	%	4,24		**22124,43**	**88497,70**	
		Накладные расходы	%	--		938,08	3752,30	
		Сметная прибыль	%	8		938,08	3752,30	
151	**Прайс лист ООО "Корф" Россия**	**Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-02**	**шт**	**5,0000**		**23731,45**	**118657,23**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	%	4,24		**21079,78**	**105398,89**	
		Накладные расходы	%	--		893,78	4468,91	
		Сметная прибыль	%	8		893,78	4468,91	
152	**Прайс лист ООО "Корф" Россия**	**Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-01**	**шт**	**2,0000**		**22614,99**	**45229,98**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	%	4,24		**20088,07**	**40176,14**	
		Накладные расходы	%	--		851,73	1703,47	
		Сметная прибыль	%	8		851,73	1703,47	
153	**13-120104-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования**	**м трубопрово**	**218,0000**		**1152,29**	**251199,34**	**40,6**
		Итого оплата труда:						**60275,09**
		Итого эксплуатация машин:				**681,01**	**148460,80**	
		Итого материалов:				**61,71**	**13453,83**	
		Итого прямые затраты:				**27,76**	**6050,73**	
						747,05	**162856,13**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1023,54	223131,22	
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	9460,76	
		Накладные расходы	%	--		319,89	69735,85	
		Сметная прибыль	%	8		85,35	18607,36	
154	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.6,4 мм**	м	30,0000		476,69	14300,82	
		Итого прямые затраты:				423,43	12702,89	
		НР второго уровня	%	4,24		17,95	538,60	
		Накладные расходы	%	--		17,95	538,60	
		Сметная прибыль	%	8		35,31	1059,32	
155	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.9,5 мм**	м	62,0000		748,19	46388,05	
		Итого прямые затраты:				664,59	41204,81	
		НР второго уровня	%	4,24		28,18	1747,08	
		Накладные расходы	%	--		28,18	1747,08	
		Сметная прибыль	%	8		55,42	3436,15	
156	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.12,7 мм**	м	119,0000		1001,77	119211,11	
		Итого прямые затраты:				889,84	105890,88	
		НР второго уровня	%	4,24		37,73	4489,77	
		Накладные расходы	%	--		37,73	4489,77	
		Сметная прибыль	%	8		74,21	8830,45	
157	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.15,9 мм**	м	7,0000		1267,00	8869,02	
		Итого прямые затраты:				1125,43	7878,02	
		НР второго уровня	%	4,24		47,72	334,03	
		Накладные расходы	%	--		47,72	334,03	
		Сметная прибыль	%	8		93,85	656,96	
158	13-120104-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 28 мм. Монтаж оборудования**	м трубопрово	114,0000		1413,15	161099,29	40,6
		Итого оплата труда:						38523,12
		Итого эксплуатация машин:				832,32	94884,52	
		Итого материалов:				28,10	3203,73	
		Итого прямые затраты:				67,26	7667,20	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				917,33	104575,51	
		НР второго уровня	%	4,24		1255,25	143098,63	
		Накладные расходы				53,22	6067,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	8		104,68	11933,28	
		Сметная прибыль	%	8		104,68	11933,28	
159	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.19,1 мм**	м	10,0000		1773,27	17732,65	
		Итого прямые затраты:				1575,13	15751,27	
		НР второго уровня	%	4,24		66,79	667,85	
		Накладные расходы	%	4,24		66,79	667,85	
		Сметная прибыль	%	8		131,35	1313,53	
160	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.22,2 мм**	м	104,0000		2453,36	255149,51	
		Итого прямые затраты:				2179,23	226640,01	
		НР второго уровня	%	4,24		92,40	9609,54	
		Накладные расходы	%	4,24		92,40	9609,54	
		Сметная прибыль	%	8		181,73	18899,96	
161	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопрово	332,0000		576,49	191395,32	55,3 36589,91
		Итого оплата труда:				199,30	66166,20	
		Итого эксплуатация машин:				43,92	14581,19	
		Итого материалов:				179,20	59494,54	
		Итого прямые затраты:				401,87	133419,58	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня	%	4,24		512,08	170009,49	
		НР второго уровня	%	4,24		21,71	7208,40	
		Накладные расходы	%	8		131,92	43798,31	
		Сметная прибыль	%	8		42,70	14177,43	
162	21-110403-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77**	м	33,0000		106,82	3524,90	
		Итого прямые затраты:				94,88	3131,04	
		НР второго уровня	%	4,24		4,02	132,76	
		Накладные расходы	%	4,24		4,02	132,76	
		Сметная прибыль	%	8		7,91	261,10	
163	21-110403-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77**	м	68,2000		110,89	7562,73	
		Итого прямые затраты:				98,50	6717,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		4,18	284,83	
		Накладные расходы	%	--		4,18	284,83	
		Сметная прибыль	%	8		8,21	560,20	
164	21-110403-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77**	м	130,9000		115,99	15183,14	
		Итого прямые затраты:	м			103,03	13486,63	
		НР второго уровня	%	4,24		4,37	571,83	
		Накладные расходы	%	--		4,37	571,83	
		Сметная прибыль	%	8		8,59	1124,68	
165	21-110403-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77**	м	7,7000		131,26	1010,67	
		Итого прямые затраты:	м			116,59	897,74	
		НР второго уровня	%	4,24		4,94	38,06	
		Накладные расходы	%	--		4,94	38,06	
		Сметная прибыль	%	8		9,72	74,86	
166	21-110403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	11,0000		145,52	1600,72	
		Итого прямые затраты:	м			129,26	1421,86	
		НР второго уровня	%	4,24		5,48	60,29	
		Накладные расходы	%	--		5,48	60,29	
		Сметная прибыль	%	8		10,78	118,57	
167	21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	114,4000		146,52	16762,10	
		Итого прямые затраты:	м			130,15	14889,16	
		НР второго уровня	%	4,24		5,52	631,30	
		Накладные расходы	%	--		5,52	631,30	
		Сметная прибыль	%	8		10,85	1241,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	21-130816-3557 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фреон**	т	0,0200		694590,63	13891,81	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	т			616979,54	12339,59	
		Накладные расходы	%	4,24		26159,93	523,20	
		Сметная прибыль	%	--		26159,93	523,20	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			%	8		51451,16	1029,02	
			Тенге				5780752,44	162936,08
		В том числе:						
		Стоимость оборудования -	Тенге				4866143,00	
		Накладные расходы -	Тенге				206324,46	
		Сметная прибыль -	Тенге				405797,40	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				5478264,87	
		Накладные расходы -	Тенге				414948,45	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				162936,08	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				252012,37	
		Сметная прибыль -	Тенге				495656,05	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6691356,97	
		РАЗДЕЛ 7.Система К7						
170	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Наружный блок KF-OH-252B-3 мощностью 19,8 кВт**	шт	1,0000		2880293,40	2880293,40	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				2558459,65	2558459,65	
		Накладные расходы	%	4,24		108478,69	108478,69	
		Сметная прибыль	%	--		108478,69	108478,69	
171	11-201801-0101 РСНБ РК 2015	**Внутренний канальный блок, масса до 0,1 т. Установка**	%	8		213355,07	213355,07	
		Итого оплата труда:	калорифер	9,0000		7350,91	66158,20	60,4
		Итого эксплуатация машин:				3800,77	34206,90	20660,96
		Итого материалов:				310,31	2792,75	
		Итого прямые затраты:				200,69	1806,25	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4233,88	38104,95	
		НР второго уровня				6529,55	58765,92	
		Накладные расходы	%	4,24		276,85	2491,67	
		Сметная прибыль	%	--		2572,52	23152,64	
172	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Внутренний канальный блок KF-IM-22A-V мощностью 2,2 кВт**	%	8		544,51	4900,61	
		Итого прямые затраты:	шт	6,0000		173652,33	1041914,00	
						154249,04	925494,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		6540,16	39240,95	
		Накладные расходы	%	--		6540,16	39240,95	
		Сметная прибыль	%	8		12863,14	77178,81	
173	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Внутренний канальный блок KF-IS-22A-V мощностью 2,2 кВт**	**шт**	**3,0000**		**185347,74**	**556043,21**	
		Итого прямые затраты:				**164637,64**	**493912,91**	
		НР второго уровня	%	4,24		6980,64	20941,91	
		Накладные расходы	%	--		6980,64	20941,91	
		Сметная прибыль	%	8		13729,46	41188,39	
174	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Декоративная панель KF-IS-1A**	**шт**	**3,0000**		**41218,60**	**123655,79**	
		Итого прямые затраты:				**36612,98**	**109838,93**	
		НР второго уровня	%	4,24		1552,39	4657,17	
		Накладные расходы	%	--		1552,39	4657,17	
		Сметная прибыль	%	8		3053,23	9159,69	
175	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Проводной пульт управления KF-WRC**	**шт**	**6,0000**		**20291,54**	**121749,26**	
		Итого прямые затраты:				**18024,24**	**108145,43**	
		НР второго уровня	%	4,24		764,23	4585,37	
		Накладные расходы	%	--		764,23	4585,37	
		Сметная прибыль	%	8		1503,08	9018,46	
176	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-03**	**шт**	**1,0000**		**24907,50**	**24907,50**	
		Итого прямые затраты:				**22124,43**	**22124,43**	
		НР второго уровня	%	4,24		938,08	938,08	
		Накладные расходы	%	--		938,08	938,08	
		Сметная прибыль	%	8		1845,00	1845,00	
177	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-02**	**шт**	**5,0000**		**23731,45**	**118657,23**	
		Итого прямые затраты:				**21079,78**	**105398,89**	
		НР второго уровня	%	4,24		893,78	4468,91	
		Накладные расходы	%	--		893,78	4468,91	
		Сметная прибыль	%	8		1757,88	8789,42	
178	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-01**	**шт**	**2,0000**		**22614,99**	**45229,98**	
		Итого прямые затраты:				**20088,07**	**40176,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		851,73	1703,47	
		Накладные расходы	%	--		851,73	1703,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		26159,93	418,56	
		Сметная прибыль	%	8		51451,16	823,22	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**4411527,22**	**20660,97**
		В том числе:						
	Стоимость оборудования -		Тенге				**4363550,61**	
	Накладные расходы -		Тенге				**185014,55**	
	Сметная прибыль -		Тенге				**363885,21**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**4912450,36**	
		Накладные расходы -	Тенге				**208585,75**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**20660,97**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**187924,78**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**369609,04**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**4989722,02**	
		РАЗДЕЛ 8.Система К8						
196	**Прайс лист ООО "Корф" Россия**	**Наружный блок KF-OH-252B-3 мощностью 12,8 кВт**	**шт**	**1,0000**		**2880293,40**	**2880293,40**	
		Итого прямые затраты:				**2558459,65**	**2558459,65**	
		НР второго уровня	%	4,24		108478,69	108478,69	
		Накладные расходы	%	--		108478,69	108478,69	
		Сметная прибыль	%	8		213355,07	213355,07	
198	**Прайс лист ООО "Корф" Россия**	**Внутренний канальный блок KF-IM-36A-V мощностью 3,6 кВт**	**шт**	**2,0000**		**190259,94**	**380519,87**	
		Итого прямые затраты:				**169000,97**	**338001,93**	
		НР второго уровня	%	4,24		7165,64	14331,28	
		Накладные расходы	%	--		7165,64	14331,28	
		Сметная прибыль	%	8		14093,33	28186,66	
199	**Прайс лист ООО "Корф" Россия**	**Внутренний канальный блок KF-IM-28A-V мощностью 2,8 кВт**	**шт**	**2,0000**		**180780,08**	**361560,16**	
		Итого прямые затраты:				**160580,35**	**321160,71**	
		НР второго уровня	%	4,24		6808,61	13617,21	
		Накладные расходы	%	--		6808,61	13617,21	
		Сметная прибыль	%	8		13391,12	26782,23	
200	**Прайс лист ООО "Корф" Россия**	**Проводной пульт управления KF-WRC**	**шт**	**4,0000**		**20291,54**	**81166,18**	
		Итого прямые затраты:				**18024,24**	**72096,96**	
		НР второго уровня	%	4,24		764,23	3056,91	
		Накладные расходы	%	--		764,23	3056,91	
		Сметная прибыль	%	8		1503,08	-6012,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		13391,12	26782,23	
200	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Проводной пульт управления KF-WRC**	**шт**	**4,0000**		**20291,54**	**81166,18**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				**18024,24**	**72096,96**	
		Накладные расходы	%	4,24		764,23	3056,91	
		Сметная прибыль	%	--		764,23	3056,91	
201	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-02**	%	8		1503,08	6012,31	
			шт	**2,0000**		**23731,45**	**47462,89**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				**21079,78**	**42159,56**	
		Накладные расходы	%	4,24		893,78	1787,57	
		Сметная прибыль	%	--		893,78	1787,57	
202	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-01**	%	8		1757,88	3515,77	
			шт	**1,0000**		**22614,99**	**22614,99**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				**20088,07**	**20088,07**	
		Накладные расходы	%	4,24		851,73	851,73	
		Сметная прибыль	%	--		851,73	851,73	
203	13-120104-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования**	%	8		1675,18	1675,18	
			м трубопрово	**169,0000**		**1152,29**	**194737,10**	**40,6**
		Итого оплата труда:						**46727,02**
		Итого эксплуатация машин:				**681,01**	**115091,17**	
		Итого материалов:				**61,71**	**10429,80**	
		Итого прямые затраты:				**27,76**	**4690,71**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**747,05**	**126250,85**	
		НР второго уровня				1023,54	172977,87	
		Накладные расходы	%	4,24		43,40	7334,26	
		Сметная прибыль	%	--		319,89	54061,28	
204	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.6,4 мм**	%	8		85,35	14424,97	
			м	**23,0000**		**476,69**	**10963,96**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				**423,43**	**9738,89**	
		Накладные расходы	%	4,24		17,95	412,93	
		Сметная прибыль	%	--		17,95	412,93	
205	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.9,5 мм**	%	8		35,31	812,15	
			м	**99,0000**		**748,19**	**74071,24**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**664,59**	**65794,78**	
		НР второго уровня	%	4,24		28,18	2789,70	
		Накладные расходы	%	--		28,18	2789,70	
		Сметная прибыль	%	8		55,42	5486,76	
206	**ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы**	**Медный трубопровод диам.12,7 мм**	**м**	**31,0000**		**1001,77**	**31054,99**	
		Итого прямые затраты:				**889,84**	**27585,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		37,73	1169,60	
		Накладные расходы	%	--		37,73	1169,60	
		Сметная прибыль	%	8		74,21	2300,37	
207	**ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы**	**Медный трубопровод диам.15,9 мм**	**м**	**16,0000**		**1267,00**	**20272,03**	
		Итого прямые затраты:				**1125,43**	**18006,91**	
		НР второго уровня	%	4,24		47,72	763,49	
		Накладные расходы	%	--		47,72	763,49	
		Сметная прибыль	%	8		93,85	1501,63	
208	**13-120104-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 28 мм. Монтаж оборудования**	**м трубопрово**	**52,0000**		**1413,15**	**73483,89**	**40,6**
		Итого оплата труда:						**17571,95**
		Итого эксплуатация машин:				**832,32**	**43280,66**	
		Итого материалов:				**28,10**	**1461,35**	
		Итого прямые затраты:				**67,26**	**3497,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**917,33**	**47701,11**	
		НР второго уровня	%	4,24		1255,25	65273,06	
		Накладные расходы	%	--		53,22	2767,58	
		Сметная прибыль	%	8		391,14	20339,53	
209	**ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы**	**Медный трубопровод диам.19,1 мм**	**м**	**52,0000**		**1773,27**	**92209,80**	
		Итого прямые затраты:				**1575,13**	**81906,61**	
		НР второго уровня	%	4,24		66,79	3472,84	
		Накладные расходы	%	--		66,79	3472,84	
		Сметная прибыль	%	8		131,35	6830,36	
210	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопрово**	**221,0000**		**576,49**	**127404,72**	**55,3**
		Итого оплата труда:						**24356,54**
		Итого эксплуатация машин:				**199,30**	**44044,37**	
		Итого материалов:				**43,92**	**9706,15**	
						179,20	**39603,29**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**401,87**	**88812,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				512,08	113168,97	
		НР второго уровня	%	4,24		21,71	4798,36	
		Накладные расходы	%	--		131,92	29154,90	
		Сметная прибыль	%	8		42,70	9437,39	
211	**21-110403-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**25,3000**		**106,82**	**2702,42**	
		Итого прямые затраты:				**94,88**	**2400,46**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,02	101,78	
		Накладные расходы	%	--		4,02	101,78	
		Сметная прибыль	%	8		7,91	200,18	
212	**21-110403-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**108,9000**		**110,89**	**12075,98**	
		Итого прямые затраты:				**98,50**	**10726,65**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,18	454,81	
		Накладные расходы	%	--		4,18	454,81	
		Сметная прибыль	%	8		8,21	894,52	
213	**21-110403-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**34,1000**		**115,99**	**3955,27**	
		Итого прямые затраты:				**103,03**	**3513,32**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,37	148,96	
		Накладные расходы	%	--		4,37	148,96	
		Сметная прибыль	%	8		8,59	292,98	
214	**21-110403-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**17,6000**		**131,26**	**2310,11**	
		Итого прямые затраты:				**116,59**	**2051,98**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,94	87,00	
		Накладные расходы	%	--		4,94	87,00	
		Сметная прибыль	%	8		9,72	171,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
215	21-110403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	57,2000		145,52	8323,74	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	м			129,26	7393,67	
		Накладные расходы	%	4,24		5,48	313,49	
		Сметная прибыль	%	--		5,48	313,49	
216	21-130816-3557 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фреон**	%	8		10,78	616,57	
			т	0,0100		694590,63	6945,91	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	т			616979,54	6169,80	
		Накладные расходы	%	4,24		26159,93	261,60	
		Сметная прибыль	%	--		26159,93	261,60	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			%	8		51451,16	514,51	
			Тенге				3850019,36	
Стоимость оборудования -		В том числе:	Тенге				3351966,88	
Накладные расходы -			Тенге				142123,40	
Сметная прибыль -			Тенге				279527,22	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				3773617,49	
Накладные расходы -			Тенге				255655,30	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				0,00	
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				166999,79	
Сметная прибыль -			Тенге				328453,98	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				4434128,65	
		РАЗДЕЛ 9.Система К9						
217	11-201801-0101 РСНБ РК 2015	**Внутренний канальный блок, масса до 0,1 т. Установка**	калорифер	1,0000		7350,91	7350,91	60,4
		Итого оплата труда:						2295,66
		Итого эксплуатация машин:				3800,77	3800,77	
		Итого материалов:				310,31	310,31	
		Итого прямые затраты:				200,69	200,69	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4233,88	4233,88	
		НР второго уровня	%	4,24		6529,55	6529,55	
		Накладные расходы	%	--		276,85	276,85	
		Сметная прибыль	%	8		2572,52	2572,52	
						544,51	544,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
218	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Сплит-система, внутренний блок настенного типа GC-EAF24HR/GU-EAF24H invert мощностью 6,45 кВт**	**шт**	**1,0000**		**669252,18**	**669252,18**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				**594472,32**	**594472,32**	
		Накладные расходы	%	4,24		25205,63	25205,63	
		Сметная прибыль	%	--		25205,63	25205,63	
219	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Проводной пульт управления**	%	8		49574,24	49574,24	
			шт	**1,0000**		**20291,54**	**20291,54**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				**18024,24**	**18024,24**	
		Накладные расходы	%	4,24		764,23	764,23	
		Сметная прибыль	%	--		764,23	764,23	
220	13-120104-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования**	%	8		1503,08	1503,08	
			м трубопрово	**5,0000**		**1152,29**	**5761,45**	**40,6**
		Итого оплата труда:						**1382,46**
		Итого эксплуатация машин:				**681,01**	**3405,06**	
		Итого материалов:				**61,71**	**308,57**	
		Итого прямые затраты:				**27,76**	**138,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**747,05**	**3735,23**	
		НР второго уровня				1023,54	5117,69	
		Накладные расходы	%	4,24		43,40	216,99	
		Сметная прибыль	%	--		319,89	1599,45	
221	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.9,5 мм**	%	8		85,35	426,77	
			м	**5,0000**		**1133,49**	**5667,46**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				**1006,84**	**5034,20**	
		Накладные расходы	%	4,24		42,69	213,45	
		Сметная прибыль	%	--		42,69	213,45	
222	13-120104-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 28 мм. Монтаж оборудования**	%	8		83,96	419,81	
			м трубопрово	**5,0000**		**1413,15**	**7065,76**	**40,6**
		Итого оплата труда:						**1689,61**
		Итого эксплуатация машин:				**832,32**	**4161,60**	
		Итого материалов:				**28,10**	**140,51**	
		Итого прямые затраты:				**67,26**	**336,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**917,33**	**4586,65**	
		НР второго уровня				1255,25	6276,26	
		Накладные расходы	%	4,24		53,22	266,11	
		Сметная прибыль	%	--		391,14	1955,72	
			%	8		104,68	523,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
223	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.19,1 мм**	м	5,0000		1773,27	8866,33	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				1575,13	7875,64	
		Накладные расходы	%	4,24		66,79	333,93	
		Сметная прибыль	%	--		66,79	333,93	
224	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	%	8		131,35	656,76	
		Итого оплата труда:	м трубопрово	10,0000		576,49	5764,92	55,3
		Итого эксплуатация машин:				199,30	1992,96	1102,11
		Итого материалов:				43,92	439,19	
		Итого прямые затраты:				179,20	1792,00	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				401,87	4018,66	
		НР второго уровня				512,08	5120,77	
		Накладные расходы	%	4,24		21,71	217,12	
		Сметная прибыль	%	--		131,92	1319,23	
225	21-110403-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77**	%	8		42,70	427,03	
		Итого прямые затраты:	м	5,5000		110,89	609,90	
		НР второго уровня	м			98,50	541,75	
		Накладные расходы	%	4,24		4,18	22,97	
		Сметная прибыль	%	--		4,18	22,97	
226	21-110403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	%	8		8,21	45,18	
		Итого прямые затраты:	м	5,5000		145,52	800,36	
		НР второго уровня	м			129,26	710,93	
		Накладные расходы	%	4,24		5,48	30,14	
		Сметная прибыль	%	--		5,48	30,14	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			%	8		10,78	59,29	
			Тенге				643233,50	
Стоимость оборудования -		В том числе:	Тенге				612496,56	
Накладные расходы -			Тенге				25969,85	
Сметная прибыль -			Тенге				51077,31	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				689543,72	
Накладные расходы -			Тенге				34017,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				0,00	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				27547,42	
		Сметная прибыль -	Тенге				54180,06	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				731430,81	
		РАЗДЕЛ 10.Система К10.1, К10.2						
227	13-070101-0101 РСНБ РК 2015	**Установка наружного блока, масса 0,22 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**168041,97**	**336083,94**	**40,6**
		Итого оплата труда:						**64642,77**
		Итого эксплуатация машин:				79609,32	159218,65	
		Итого материалов:				38190,50	76381,00	
		Итого прямые затраты:				14640,01	29280,02	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				116944,17	233888,34	
		НР второго уровня	%	4,24		149265,56	298531,11	
		Накладные расходы	%	--		6328,86	12657,72	
		Сметная прибыль	%	8		38650,24	77300,49	
228	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Наружный блок GU-U36HN1 мощностью 10,6 кВт**	**шт**	**2,0000**		**772306,99**	**1544614,00**	
		Итого прямые затраты:				686012,15	1372024,29	
		НР второго уровня	%	4,24		29086,92	58173,83	
		Накладные расходы	%	--		29086,92	58173,83	
		Сметная прибыль	%	8		57207,92	114415,85	
229	11-201801-0101 РСНБ РК 2015	**Внутренний канальный блок, масса до 0,1 т. Установка**	**калорифер**	**2,0000**		**7350,91**	**14701,82**	**60,4**
		Итого оплата труда:						**4591,33**
		Итого эксплуатация машин:				3800,77	7601,53	
		Итого материалов:				310,31	620,61	
		Итого прямые затраты:				200,69	401,39	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4233,88	8467,77	
		НР второго уровня	%	4,24		6529,55	13059,09	
		Накладные расходы	%	--		276,85	553,71	
		Сметная прибыль	%	8		2572,52	5145,03	
230	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Внутренний подпотолочный блок GC-CF36HRN1-N мощностью 10,6 кВт**	**шт**	**2,0000**		**411917,18**	**823834,36**	
		Итого прямые затраты:				544,51	1089,02	
		НР второго уровня	%	4,24		365891,02	731782,04	
		Накладные расходы	%	--		15513,78	31027,56	
		Сметная прибыль	%	8		15513,78	31027,56	
231	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Проводной пульт управления**	**шт**	**2,0000**		**20291,54**	**40583,09**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**18024,24**	**36048,48**	
		НР второго уровня	%	4,24		764,23	1528,46	
		Накладные расходы	%	--		764,23	1528,46	
		Сметная прибыль	%	8		1503,08	3006,15	
232	13-120104-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования**	**м трубопрово**	**10,0000**		**1152,29**	**11522,91**	**40,6**
		Итого оплата труда:						**2764,91**
		Итого эксплуатация машин:				**681,01**	**6810,13**	
		Итого материалов:				**61,71**	**617,15**	
		Итого прямые затраты:				**27,76**	**277,56**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**747,05**	**7470,46**	
		НР второго уровня	%	4,24		1023,54	10235,38	
		Накладные расходы	%	--		43,40	433,98	
		Сметная прибыль	%	8		319,89	3198,89	
233	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.12,7 мм**	**м**	**10,0000**		**1586,89**	**15868,89**	
		Итого прямые затраты:				**1409,58**	**14095,76**	
		НР второго уровня	%	4,24		59,77	597,66	
		Накладные расходы	%	--		59,77	597,66	
		Сметная прибыль	%	8		117,55	1175,47	
234	13-120104-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 28 мм. Монтаж оборудования**	**м трубопрово**	**10,0000**		**1413,15**	**14131,52**	**40,6**
		Итого оплата труда:						**3379,22**
		Итого эксплуатация машин:				**832,32**	**8323,20**	
		Итого материалов:				**28,10**	**281,03**	
		Итого прямые затраты:				**67,26**	**672,56**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**917,33**	**9173,29**	
		НР второго уровня	%	4,24		1255,25	12552,51	
		Накладные расходы	%	--		53,22	532,23	
		Сметная прибыль	%	8		391,14	3911,45	
235	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.19,1 мм**	**м**	**10,0000**		**1773,27**	**17732,65**	
		Итого прямые затраты:				**1575,13**	**15751,27**	
		НР второго уровня	%	4,24		66,79	667,85	
		Накладные расходы	%	--		66,79	667,85	
		Сметная прибыль	%	8		131,35	1313,53	
236	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопрово**	**20,0000**		**576,49**	**11529,84**	**55,3**
		Итого оплата труда:				**199,30**	**3985,92**	**2204,21**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**43,92**	**878,38**	
		Итого материалов:				**179,20**	**3584,01**	
		Итого прямые затраты:				**401,87**	**8037,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				512,08	10241,54	
		НР второго уровня	%	4,24		21,71	434,24	
		Накладные расходы	%	--		131,92	2638,45	
		Сметная прибыль	%	8		42,70	854,06	
237	21-110403-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**11,0000**		**115,99**	**1275,89**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	**м**			**103,03**	**1133,33**	
		Накладные расходы	%	4,24		4,37	48,05	
		Сметная прибыль	%	--		4,37	48,05	
238	21-110403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**11,0000**		**145,52**	**1600,72**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	**м**			**129,26**	**1421,86**	
		Накладные расходы	%	4,24		5,48	60,29	
		Сметная прибыль	%	--		5,48	60,29	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	%	8		10,78	118,57	
		Стоимость оборудования -	Тенге				**2439294,21**	
		В том числе:						
		Накладные расходы -	Тенге				**2139854,81**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**90729,84**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**178446,77**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2409031,43**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**184298,01**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**0,00**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**106715,58**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**209887,37**	
							2833479,63	
		РАЗДЕЛ 11.Система К11.1, К11.2						
239	13-070101-0101 РСНБ РК 2015	**Установка наружного блока, масса 0,22 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**168041,97**	**336083,94**	**40,6**
		Итого оплата труда:						**64642,77**
		Итого эксплуатация машин:				**79609,32**	**159218,65**	
		Итого материалов:				**38190,50**	**76381,00**	
						14640,01	**29280,02**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**116944,17**	**233888,34**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				149265,56	298531,11	
		НР второго уровня	%	4,24		6328,86	12657,72	
		Накладные расходы	%	--		38650,24	77300,49	
		Сметная прибыль	%	8		12447,55	24895,11	
240	**Прайс лист ООО "Корф" Россия**	**Наружный блок GU-U36HN1 мощностью 10,6 кВт**	**шт**	**2,0000**		**772306,99**	**1544614,00**	
		Итого прямые затраты:				**686012,15**	**1372024,29**	
		НР второго уровня	%	4,24		29086,92	58173,83	
		Накладные расходы	%	--		29086,92	58173,83	
		Сметная прибыль	%	8		57207,92	114415,85	
242	**Прайс лист ООО "Корф" Россия**	**Внутренний подпотолочный блок GC-DN36HWN1 мощностью 10,6 кВт**	**шт**	**2,0000**		**360389,75**	**720779,50**	
		Итого прямые затраты:				**320121,08**	**640242,16**	
		НР второго уровня	%	4,24		13573,13	27146,27	
		Накладные расходы	%	--		13573,13	27146,27	
		Сметная прибыль	%	8		26695,54	53391,07	
243	**Прайс лист ООО "Корф" Россия**	**Проводной пульт управления**	**шт**	**2,0000**		**20291,54**	**40583,09**	
		Итого прямые затраты:				**18024,24**	**36048,48**	
		НР второго уровня	%	4,24		764,23	1528,46	
		Накладные расходы	%	--		764,23	1528,46	
		Сметная прибыль	%	8		1503,08	3006,15	
244	**13-120104-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования**	**м трубопрово**	**14,0000**		**1152,29**	**16132,07**	**40,6**
		Итого оплата труда:						**3870,88**
		Итого эксплуатация машин:				**681,01**	**9534,18**	
		Итого материалов:				**61,71**	**864,01**	
		Итого прямые затраты:				**27,76**	**388,58**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**747,05**	**10458,65**	
		НР второго уровня	%	4,24		1023,54	14329,53	
		Накладные расходы	%	--		43,40	607,57	
		Сметная прибыль	%	8		319,89	4478,45	
245	**ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы**	**Медный трубопровод диам.9,5 мм**	**м**	**14,0000**		**1133,49**	**15868,89**	
		Итого прямые затраты:				**1006,84**	**14095,76**	
		НР второго уровня	%	4,24		42,69	597,66	
		Накладные расходы	%	--		42,69	597,66	
		Сметная прибыль	%	8		83,96	1175,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
246	13-120104-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 28 мм. Монтаж оборудования**	м трубопрово	14,0000		1413,15	19784,12	40,6
		Итого оплата труда:						4730,91
		Итого эксплуатация машин:				832,32	11652,49	
		Итого материалов:				28,10	393,44	
		Итого прямые затраты:				67,26	941,59	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				917,33	12842,61	
		НР второго уровня	%	4,24		1255,25	17573,52	
		Накладные расходы	%	--		53,22	745,12	
		Сметная прибыль	%	8		391,14	5476,03	
247	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.19,1 мм**	м	14,0000		104,68	1465,49	
		Итого прямые затраты:				1773,27	24825,72	
		НР второго уровня				1575,13	22051,78	
		Накладные расходы	%	4,24		66,79	935,00	
		Сметная прибыль	%	--		66,79	935,00	
248	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	%	8		131,35	1838,94	
		Итого оплата труда:	м трубопрово	28,0000		576,49	16141,77	55,3
		Итого эксплуатация машин:				199,30	5580,28	3085,9
		Итого материалов:				43,92	1229,74	
		Итого прямые затраты:				179,20	5017,61	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				401,87	11252,25	
		НР второго уровня	%	4,24		512,08	14338,15	
		Накладные расходы	%	--		21,71	607,94	
		Сметная прибыль	%	8		131,92	3693,83	
249	21-110403-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77**	м	15,4000		42,70	1195,69	
		Итого прямые затраты:				110,89	1707,71	
		НР второго уровня	%	4,24		98,50	1516,90	
		Накладные расходы	%	--		4,18	64,32	
		Сметная прибыль	%	8		4,18	64,32	
250	21-110403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	15,4000		8,21	126,50	
		Итого прямые затраты:				145,52	2241,01	
			м			129,26	1990,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		5,48	84,40	
		Накладные расходы	%	--		5,48	84,40	
		Сметная прибыль	%	8		10,78	166,00	
251	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1785,0000**		**271,12**	**483949,20**	**42,8**
		Итого оплата труда:						**284057,88**
		Итого эксплуатация машин:				**111,54**	**199098,90**	
		Итого материалов:				**87,65**	**156455,25**	
		Итого прямые затраты:				**23,25**	**41501,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**193,09**	**344665,65**	
		НР второго уровня	%	4,24		240,83	429881,55	
		Накладные расходы	%	--		10,21	18224,85	
		Сметная прибыль	%	8		57,95	103440,75	
252	**ПРАЙС лист ТОО "Skala Group" г.Павлодар**	**Электрический кабель для внутренних блоков сеч.2х1,25 мм2 марки МКЭШвнг(А)**	**м**	**1081,5000**		**435,48**	**470971,62**	
		Итого прямые затраты:				**386,82**	**418345,83**	
		НР второго уровня	%	4,24		16,40	17736,60	
		Накладные расходы	%	--		16,40	17736,60	
		Сметная прибыль	%	8		32,26	34889,19	
253	**ПРАЙС лист ТОО "Skala Group" г.Павлодар**	**Электрический кабель для проводных пультов управления сеч.2х0,75 марки МКЭШвнг(А)**	**м**	**703,5000**		**362,90**	**255300,15**	
		Итого прямые затраты:				**322,35**	**226773,23**	
		НР второго уровня	%	4,24		13,67	9616,85	
		Накладные расходы	%	--		13,67	9616,85	
		Сметная прибыль	%	8		26,88	18910,08	
254	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением**	**м**	**1605,0000**		**425,76**	**683344,80**	**42,8**
		Итого оплата труда:						**409333,19**
		Итого эксплуатация машин:				**178,76**	**286909,80**	
		Итого материалов:				**10,82**	**17366,10**	
		Итого прямые затраты:				**114,20**	**183291,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**301,67**	**484180,35**	
		НР второго уровня	%	4,24		378,18	606978,90	
		Накладные расходы	%	--		16,04	25744,20	
		Сметная прибыль	%	8		92,55	148542,75	
255	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**5350,0000**		**28,78**	**153947,56**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	м			25,56	136746,00	
		Накладные расходы	%	4,24		1,08	5798,03	
		Сметная прибыль	%	--		1,08	5798,03	
256	11-200201-0101 РСНБ РК 2015	**Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка**	%	8		2,13	11403,52	
		Итого оплата труда:	**воздухорас пределител**	**170,0000**		**2028,74**	**344885,60**	60,4
		Итого эксплуатация машин:						100362,04
		Итого материалов:				977,43	166162,31	
		Итого прямые затраты:				80,77	13731,74	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				162,12	27560,44	
		НР второго уровня				1211,69	205987,27	
		Накладные расходы	%	4,24		1802,05	306349,31	
		Сметная прибыль	%	--		76,41	12989,21	
257	ПРАЙС лист ТОО "АтмосферВент"	**Диффузор приточный четырехсторонний АПР 375х375**	%	8		666,77	113351,25	
			шт	**85,0000**		150,28	25547,08	
						9462,19	**804286,53**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				8404,92	714418,41	
		Накладные расходы	%	4,24		356,37	30291,34	
		Сметная прибыль	%	--		356,37	30291,34	
258	ПРАЙС лист ТОО "АтмосферВент"	**Диффузор вытяжной четырехсторонний АПН 375х375**	%	8		700,90	59576,78	
			шт	**85,0000**		**6451,50**	**548377,18**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				5730,63	487103,46	
		Накладные расходы	%	4,24		242,98	20653,19	
		Сметная прибыль	%	--		242,98	20653,19	
259	11-202601-0901 РСНБ РК 2015	**Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм), производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	%	8		477,89	40620,53	
			камера	**51,0000**		**9939,42**	**506910,42**	60,4
		Итого оплата труда:						490975,29
		Итого эксплуатация машин:				4781,61	243862,11	
		Итого материалов:				313,80	16003,80	
		Итого прямые затраты:				940,47	47963,97	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5940,73	302977,23	
		НР второго уровня				8828,82	450269,82	
		Накладные расходы	%	4,24		374,34	19091,34	
		Сметная прибыль	%	--		3262,43	166383,93	
260	ПРАЙС лист ТОО "АтмосферВент"	**Пленум короб для диффузора из оцинкованной стали 0,7 мм (Sобщ 465 м2)**	%	8		736,25	37548,75	
			шт	**51,0000**		**6181,79**	**315271,29**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**5491,06**	**280044,06**	
		НР второго уровня	%	4,24		232,82	11873,82	
		Накладные расходы	%	--		232,82	11873,82	
		Сметная прибыль	%	8		457,91	23353,41	
261	11-200101-0307 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**120,0000**		**4686,82**	**562418,28**	**60,4**
		Итого оплата труда:						**69859,58**
		Итого эксплуатация машин:				**963,85**	**115661,55**	
		Итого материалов:				**31,34**	**3761,30**	
		Итого прямые затраты:				**2592,61**	**311113,64**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**3580,97**	**429716,08**	
		НР второго уровня	%	4,24		4163,13	499575,66	
		Накладные расходы	%	--		176,52	21182,01	
		Сметная прибыль	%	8		758,68	91041,59	
262	11-260101-1801 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex**	**м2 изолируем**	**300,0000**		**1463,33**	**439000,10**	**55,3**
		Итого оплата труда:						**90188**
		Итого эксплуатация машин:				**543,63**	**163088,61**	
		Итого материалов:				**75,54**	**22662,33**	
		Итого прямые затраты:				**415,37**	**124612,26**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**999,20**	**299759,79**	
		НР второго уровня	%	4,24		1299,83	389947,79	
		Накладные расходы	%	--		55,11	16533,79	
		Сметная прибыль	%	8		355,74	106721,79	
263	21-110403-2103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 9 мм ГОСТ 16381-77**	**м2**	**330,0000**		**4473,20**	**1476155,81**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	**м2**			**3973,38**	**1311215,40**	
		Накладные расходы	%	4,24		168,47	55595,53	
		Сметная прибыль	%	--		168,47	55595,53	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			%	8		331,35	109344,87	
			Тенге				**7984248,82**	
Стоимость оборудования -		В том числе:	Тенге				**2048314,93**	
Накладные расходы -			Тенге				**86848,55**	
Сметная прибыль -			Тенге				**170813,08**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**2305976,57**	
Накладные расходы -			Тенге				**1060526,16**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**692047,11**	
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**368479,05**	
Сметная прибыль -			Тенге				**724709,09**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				9783580,36	
		РАЗДЕЛ 12.Система К1к (конференц зал)						
265	**Прайс лист ООО "Корф" Россия**	**Наружный блок KF-OH-500B-3 мощностью 51,6 кВт**	**шт**	**1,0000**		**4317553,66**	**4317553,66**	
		Итого прямые затраты:				**3835125,54**	**3835125,54**	
		НР второго уровня	%	4,24		162609,32	162609,32	
		Накладные расходы	%	--		162609,32	162609,32	
		Сметная прибыль	%	8		319818,79	319818,79	
266	**11-201801-0101 РСНБ РК 2015**	**Внутренний канальный блок, масса до 0,1 т. Установка**	**калорифер**	**5,0000**		**7350,91**	**36754,56**	**60,4**
		Итого оплата труда:						**11478,31**
		Итого эксплуатация машин:				**3800,77**	**19003,83**	
		Итого материалов:				**310,31**	**1551,53**	
		Итого прямые затраты:				**200,69**	**1003,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**4233,88**	**21169,42**	
		НР второго уровня	%	4,24		6529,55	32647,73	
		Накладные расходы	%	--		276,85	1384,26	
		Сметная прибыль	%	8		2572,52	12862,58	
267	**Прайс лист ООО "Корф" Россия**	**Внутренний кассетный блок KF-IS-36A-VA мощностью 3,6 кВт с декоративной панелью KF-IS-1A (VRF)**	**шт**	**1,0000**		**238283,06**	**238283,06**	
		Итого прямые затраты:				**211658,16**	**211658,16**	
		НР второго уровня	%	4,24		8974,31	8974,31	
		Накладные расходы	%	--		8974,31	8974,31	
		Сметная прибыль	%	8		17650,60	17650,60	
268	**Прайс лист ООО "Корф" Россия**	**Внутренний кассетный блок KF-IC-71A-V мощностью 6,6 кВт с декоративной панелью KF-IC-1A (VRF)**	**шт**	**1,0000**		**319517,49**	**319517,49**	
		Итого прямые затраты:				**283815,74**	**283815,74**	
		НР второго уровня	%	4,24		12033,79	12033,79	
		Накладные расходы	%	--		12033,79	12033,79	
		Сметная прибыль	%	8		23667,96	23667,96	
269	**Прайс лист ООО "Корф" Россия**	**Внутренний кассетный блок KF-IC-140A-V мощностью 13,2 кВт с декоративной панелью KF-IC-1A (VRF)**	**шт**	**3,0000**		**414769,08**	**1244307,25**	
		Итого прямые затраты:				**368424,26**	**1105272,78**	
		НР второго уровня	%	4,24		15621,19	46863,57	
		Накладные расходы	%	--		15621,19	46863,57	
		Сметная прибыль	%	8		30723,64	92170,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
270	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Проводной пульт управления KF-WRC**	шт	5,0000		20291,54	101457,72	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	%	4,24		18024,24	90121,19	
		Накладные расходы	%	--		764,23	3821,14	
		Сметная прибыль	%	8		764,23	3821,14	
271	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-05**	шт	1,0000		1503,08	7515,39	
		Итого прямые затраты:				47196,69	47196,69	
		НР второго уровня	%	4,24		41923,10	41923,10	
		Накладные расходы	%	--		1777,54	1777,54	
		Сметная прибыль	%	8		1777,54	1777,54	
272	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-04**	шт	1,0000		3496,05	3496,05	
		Итого прямые затраты:				44904,17	44904,17	
		НР второго уровня	%	4,24		39886,74	39886,74	
		Накладные расходы	%	--		1691,20	1691,20	
		Сметная прибыль	%	8		1691,20	1691,20	
273	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Комплект рефнетов-разветвителей KF-REF-03**	шт	2,0000		3326,24	3326,24	
		Итого прямые затраты:				24907,50	49815,00	
		НР второго уровня	%	4,24		22124,43	44248,85	
		Накладные расходы	%	--		938,08	1876,15	
		Сметная прибыль	%	8		938,08	1876,15	
274	13-120104-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования**	м трубопрово	88,0000		1845,00	3690,00	
		Итого оплата труда:				1152,29	101401,57	40,6
		Итого эксплуатация машин:						24331,23
		Итого материалов:				681,01	59929,13	
		Итого прямые затраты:				61,71	5430,90	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27,76	2442,50	
		НР второго уровня	%	4,24		747,05	65740,09	
		Накладные расходы	%	--		1023,54	90071,32	
		Сметная прибыль	%	8		43,40	3819,02	
275	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.6,4 мм**	м	10,0000		319,89	28150,25	
		Итого прямые затраты:				85,35	7511,23	
		НР второго уровня	%	4,24		476,69	4766,94	
						423,43	4234,30	
						17,95	179,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		17,95	179,53	
		Сметная прибыль	%	8		35,31	353,11	
276	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.9,5 мм**	м	20,0000		748,19	14963,89	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	%	4,24		664,59	13291,88	
		Накладные расходы	%	--		28,18	563,58	
		Сметная прибыль	%	8		28,18	563,58	
277	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.12,7 мм**	м	23,0000		55,42	1108,44	
		Итого прямые затраты:				1001,77	23040,80	
		НР второго уровня	%	4,24		889,84	20466,30	
		Накладные расходы	%	--		37,73	867,77	
		Сметная прибыль	%	8		37,73	867,77	
278	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.15,9 мм**	м	35,0000		74,21	1706,73	
		Итого прямые затраты:				1267,00	44345,08	
		НР второго уровня	%	4,24		1125,43	39390,11	
		Накладные расходы	%	--		47,72	1670,14	
		Сметная прибыль	%	8		47,72	1670,14	
279	13-120104-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 28 мм. Монтаж оборудования**	м трубопрово	8,0000		93,85	3284,82	
		Итого оплата труда:				1413,15	11305,21	40,6
		Итого эксплуатация машин:						2703,38
		Итого материалов:				832,32	6658,56	
		Итого прямые затраты:				28,10	224,82	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				67,26	538,05	
		НР второго уровня	%	4,24		917,33	7338,63	
		Накладные расходы	%	--		1255,25	10042,01	
		Сметная прибыль	%	8		53,22	425,78	
280	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.22,2 мм**	м	8,0000		391,14	3129,16	
		Итого прямые затраты:				104,68	837,42	
		НР второго уровня	%	4,24		2453,36	19626,89	
		Накладные расходы	%	--		2179,23	17433,85	
		Сметная прибыль	%	8		92,40	739,20	
						92,40	739,20	
						181,73	1453,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
281	13-120104-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 35 мм. Монтаж оборудования**	м трубопрово	15,0000		1526,06	22890,93	40,6
		Итого оплата труда:						5092,41
		Итого эксплуатация машин:				836,19	12542,87	
		Итого материалов:				37,78	566,67	
		Итого прямые затраты:				156,30	2344,55	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1016,05	15240,77	
		НР второго уровня	%	4,24		1355,54	20333,17	
		Накладные расходы	%	--		57,48	862,13	
		Сметная прибыль	%	8		396,97	5954,53	
282	ПРАЙС лист ТОО "Холод-Экспо"г.Алматы	**Медный трубопровод диам.28,6 мм**	м	23,0000		113,04	1695,62	
		Итого прямые затраты:				3205,14	73718,20	
		НР второго уровня	%	4,24		2847,01	65481,19	
		Накладные расходы	%	--		120,71	2776,40	
		Сметная прибыль	%	8		120,71	2776,40	
283	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопрово	119,0000		237,42	5460,61	
		Итого оплата труда:				576,49	68602,54	55,3
		Итого эксплуатация машин:				199,30	23716,20	13115,06
		Итого материалов:				43,92	5226,39	
		Итого прямые затраты:				179,20	21324,85	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				401,87	47822,08	
		НР второго уровня	%	4,24		512,08	60937,14	
		Накладные расходы	%	--		21,71	2583,73	
		Сметная прибыль	%	8		131,92	15698,79	
284	21-110403-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77**	м	11,0000		42,70	5081,67	
		Итого прямые затраты:				106,82	1174,97	
		НР второго уровня	%	4,24		94,88	1043,68	
		Накладные расходы	%	--		4,02	44,25	
		Сметная прибыль	%	8		4,02	44,25	
285	21-110403-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77**	м	22,0000		7,91	87,03	
		Итого прямые затраты:				110,89	2439,59	
			м			98,50	2167,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		4,18	91,88	
		Накладные расходы	%	--		4,18	91,88	
		Сметная прибыль	%	8		8,21	180,71	
286	21-110403-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77**	м	25,3000		115,99	2934,56	
		Итого прямые затраты:	м			103,03	2606,66	
		НР второго уровня	%	4,24		4,37	110,52	
		Накладные расходы	%	--		4,37	110,52	
		Сметная прибыль	%	8		8,59	217,37	
287	21-110403-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77**	м	38,5000		131,26	5053,36	
		Итого прямые затраты:	м			116,59	4488,72	
		НР второго уровня	%	4,24		4,94	190,32	
		Накладные расходы	%	--		4,94	190,32	
		Сметная прибыль	%	8		9,72	374,32	
288	21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	8,8000		146,52	1289,39	
		Итого прямые затраты:	м			130,15	1145,32	
		НР второго уровня	%	4,24		5,52	48,56	
		Накладные расходы	%	--		5,52	48,56	
		Сметная прибыль	%	8		10,85	95,51	
289	21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	25,3000		193,33	4891,31	
		Итого прямые затраты:	м			171,73	4344,77	
		НР второго уровня	%	4,24		7,28	184,22	
		Накладные расходы	%	--		7,28	184,22	
		Сметная прибыль	%	8		14,32	362,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
290	21-130816-3557 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фреон**	т	0,0150		694590,63	10418,86	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	т			616979,54	9254,69	
		Накладные расходы	%	4,24		26159,93	392,40	
		Сметная прибыль	%	--		26159,93	392,40	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			%	8		51451,16	771,77	
			Тенге				5994711,56	56720,39
		В том числе:						
Стоимость оборудования -			Тенге				5652052,11	
Накладные расходы -			Тенге				239647,01	
Сметная прибыль -			Тенге				471335,93	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				6363035,00	
		Накладные расходы -	Тенге				313301,10	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				56720,39	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				256580,71	
		Сметная прибыль -	Тенге				504641,02	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				6812653,69	

РАЗДЕЛ 13.Система ХС1

291	11-202701-0201 РСНБ РК 2015	**Чиллеры, производительность до 5300 кВт. Монтаж**	чиллер	2,0000		399582,39	799164,77	60,4
		Итого оплата труда:						259077,09
		Итого эксплуатация машин:				214467,79	428935,58	
		Итого материалов:				13990,12	27980,25	
		Итого прямые затраты:				1309,03	2618,07	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				225395,92	450791,85	
		НР второго уровня	%	4,24		354934,47	709868,94	
		Накладные расходы	%	--		15049,22	30098,44	
		Сметная прибыль	%	8		144587,77	289175,53	
292	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Холодильная машина (чиллер) LBA 810-1C/MN-PR-PR с воздушным охлаждением конденсатора Qx 792 кВт, рабочее тело вода 7/12 гр. Опции: встроенный гидромодуль, типы насоса 1С, автоматика в комплекте**	шт	2,0000		65984460,94	131968921,88	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	%	4,24		58611591,61	117223183,22	
		Накладные расходы	%	--		2485131,48	4970263,00	
		Сметная прибыль	%	8		2485131,48	4970263,00	
293	Прайс лист ООО "Корф" Россия	**Резиновые виброизоляторы RA для LBA 810,900**	компл.	2,0000		581884,10	1163768,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**516866,43**	**1033732,87**	
		НР второго уровня	%	4,24		21915,14	43830,27	
		Накладные расходы	%	--		21915,14	43830,27	
		Сметная прибыль	%	8		43102,53	86205,05	
295	**Прайс лист ООО "Элита-Регион Оренбург"**	**Бак расширительный Reflex N250 6 бар**	**шт**	**1,0000**		**99804,36**	**99804,36**	
		Итого прямые затраты:				**88652,58**	**88652,58**	
		НР второго уровня	%	4,24		3758,87	3758,87	
		Накладные расходы	%	--		3758,87	3758,87	
		Сметная прибыль	%	8		7392,92	7392,92	
296	**11-181001-0109 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 200 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**		**8202,50**	**16404,99**	**60,4**
		Итого оплата труда:						**5009,99**
		Итого эксплуатация машин:				**4147,34**	**8294,69**	
		Итого материалов:				**730,30**	**1460,59**	
		Итого прямые затраты:				**93,78**	**187,57**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**4780,98**	**9561,97**	
		НР второго уровня	%	4,24		7285,98	14571,96	
		Накладные расходы	%	--		308,93	617,85	
		Сметная прибыль	%	8		2813,92	5627,84	
297	**23-041013-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 200, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2,0000**		**113643,86**	**227287,72**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**100945,70**	**201891,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		4280,10	8560,20	
		Накладные расходы	%	--		4280,10	8560,20	
		Сметная прибыль	%	8		8418,06	16836,13	
298	**23-020103-0313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**5370,19**	**21480,74**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4770,14**	**19080,56**	
		НР второго уровня	%	4,24		202,25	809,02	
		Накладные расходы	%	--		202,25	809,02	
		Сметная прибыль	%	8		397,79	1591,17	
299	**11-160601-0105 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**10272,95**	**20545,90**	**60,4**
		Итого оплата труда:				**4770,21**	**9540,43**	**5762,42**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**351,76**	**703,51**	
		Итого материалов:				**1201,50**	**2403,00**	
		Итого прямые затраты:				**6243,88**	**12487,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9125,09	18250,18	
		НР второго уровня	%	4,24		386,90	773,81	
		Накладные расходы	%	--		3268,11	6536,23	
		Сметная прибыль	%	8		760,96	1521,92	
300	**11-160601-0106 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**13277,26**	**79663,54**	**60,4** **22828,58**
		Итого оплата труда:				**6299,28**	**37795,66**	
		Итого эксплуатация машин:				**583,16**	**3498,96**	
		Итого материалов:				**1246,44**	**7478,62**	
		Итого прямые затраты:				**7988,94**	**47933,64**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11793,70	70762,22	
		НР второго уровня	%	4,24		500,05	3000,32	
		Накладные расходы	%	--		4304,82	25828,90	
		Сметная прибыль	%	8		983,50	5901,00	
301	**11-160601-0107 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**17078,49**	**34156,99**	**60,4** **9427,14**
		Итого оплата труда:				**7803,93**	**15607,85**	
		Итого эксплуатация машин:				**820,15**	**1640,30**	
		Итого материалов:				**2024,61**	**4049,22**	
		Итого прямые затраты:				**10456,63**	**20913,27**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15170,20	30340,41	
		НР второго уровня	%	4,24		643,22	1286,43	
		Накладные расходы	%	--		5356,79	10713,58	
		Сметная прибыль	%	8		1265,07	2530,15	
302	**23-040103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**2,0000**		**28922,74**	**57845,49**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**25691,02**	**51382,04**	
		НР второго уровня	%	4,24		1089,30	2178,60	
		Накладные расходы	%	--		1089,30	2178,60	
		Сметная прибыль	%	8		2142,43	4284,85	
303	**23-040103-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**6,0000**		**49347,38**	**296084,29**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**43833,48**	**263000,88**	
		НР второго уровня	%	4,24		1858,54	11151,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1858,54	11151,24	
		Сметная прибыль	%	8		3655,36	21932,17	
304	23-040103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**2,0000**		**75075,54**	**150151,09**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**66686,87**	**133373,74**	
		НР второго уровня	%	4,24		2827,52	5655,05	
		Накладные расходы	%	--		2827,52	5655,05	
		Сметная прибыль	%	8		5561,15	11122,30	
305	23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**3512,63**	**14050,51**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3120,14**	**12480,56**	
		НР второго уровня	%	4,24		132,29	529,18	
		Накладные расходы	%	--		132,29	529,18	
		Сметная прибыль	%	8		260,19	1040,78	
306	23-020103-0313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**5370,19**	**64442,23**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4770,14**	**57241,68**	
		НР второго уровня	%	4,24		202,25	2427,05	
		Накладные расходы	%	--		202,25	2427,05	
		Сметная прибыль	%	8		397,79	4773,50	
307	23-020103-0315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**7711,29**	**30845,17**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6849,66**	**27398,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		290,43	1161,70	
		Накладные расходы	%	--		290,43	1161,70	
		Сметная прибыль	%	8		571,21	2284,83	
308	23-051206-1414 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**4,0000**		**154843,63**	**619374,51**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	**шт.**			**137541,95**	**550167,80**	
		Накладные расходы	%	4,24		5831,78	23327,11	
		Сметная прибыль	%	--		5831,78	23327,11	
			%	8		11469,90	45879,59	
309	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**14,0000**		**207,73**	**2908,20**	**60,4**
		Итого оплата труда:						**911,06**
		Итого материалов:				**107,74**	**1508,37**	
		Итого прямые затраты:				**11,70**	**163,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**119,44**	**1672,19**	
		НР второго уровня				184,52	2583,25	
		Накладные расходы	%	4,24		7,82	109,53	
		Сметная прибыль	%	--		72,90	1020,59	
			%	8		15,39	215,42	
310	23-041010-2703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini**	**шт.**	**14,0000**		**1990,15**	**27862,14**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	**шт.**			**1767,78**	**24748,92**	
		Накладные расходы	%	4,24		74,95	1049,35	
		Сметная прибыль	%	--		74,95	1049,35	
			%	8		147,42	2063,86	
311	11-160601-0105 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**10272,95**	**30818,86**	**60,4**
		Итого оплата труда:						**8643,63**
		Итого эксплуатация машин:				**4770,21**	**14310,64**	
		Итого материалов:				**351,76**	**1055,27**	
		Итого прямые затраты:				**1201,50**	**3604,49**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**6243,88**	**18731,64**	
		НР второго уровня				9125,09	27375,27	
		Накладные расходы	%	4,24		386,90	1160,71	
		Сметная прибыль	%	--		3268,11	9804,34	
			%	8		760,96	2282,88	
313	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**4446,00**	**4446,00**	**60,4**
		Итого оплата труда:						**1239,1**
		Итого эксплуатация машин:				**2051,49**	**2051,49**	
		Итого материалов:				**197,97**	**197,97**	
		Итого прямые затраты:				**496,34**	**496,34**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**2710,12**	**2710,12**	
		НР второго уровня				3949,22	3949,22	
		Накладные расходы	%	4,24		167,45	167,45	
		Сметная прибыль	%	--		1406,55	1406,55	
			%	8		329,33	329,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
314	23-040103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**3,0000**		**28922,74**	**86768,23**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**25691,02**	**77073,06**	
		НР второго уровня	%	4,24		1089,30	3267,90	
		Накладные расходы	%	--		1089,30	3267,90	
		Сметная прибыль	%	8		2142,43	6427,28	
315	23-040103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 125, типа FAF ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**2,0000**		**22522,80**	**45045,59**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**20006,18**	**40012,36**	
		НР второго уровня	%	4,24		848,26	1696,52	
		Накладные расходы	%	--		848,26	1696,52	
		Сметная прибыль	%	8		1668,36	3336,71	
316	23-040103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**1,0000**		**16123,12**	**16123,12**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14321,58**	**14321,58**	
		НР второго уровня	%	4,24		607,23	607,23	
		Накладные расходы	%	--		607,23	607,23	
		Сметная прибыль	%	8		1194,31	1194,31	
317	23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**3512,63**	**21075,77**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3120,14**	**18720,84**	
		НР второго уровня	%	4,24		132,29	793,76	
		Накладные расходы	%	--		132,29	793,76	
		Сметная прибыль	%	8		260,19	1561,17	
318	23-020103-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**2875,82**	**11503,30**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2554,49**	**10217,96**	
		НР второго уровня	%	4,24		108,31	433,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		108,31	433,24	
		Сметная прибыль	%	8		213,02	852,10	
319	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**2095,31**	**4190,63**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	**шт.**			**1861,19**	**3722,38**	
		Накладные расходы	%	4,24		78,91	157,83	
		Сметная прибыль	%	--		78,91	157,83	
320	11-160601-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка**	%	8		155,21	310,42	
		Итого оплата труда:	**шт.**	**3,0000**		**10191,97**	**30575,92**	60,4 **8643,63**
		Итого эксплуатация машин:				**4770,21**	**14310,64**	
		Итого материалов:				**351,76**	**1055,27**	
		Итого прямые затраты:				**1129,57**	**3388,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**6171,95**	**18515,85**	
		НР второго уровня				9053,16	27159,47	
		Накладные расходы	%	4,24		383,85	1151,56	
		Сметная прибыль	%	--		3265,06	9795,19	
321	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	%	8		754,96	2264,88	
		Итого оплата труда:	**шт.**	**3,0000**		**4446,00**	**13337,99**	60,4 **3717,3**
		Итого эксплуатация машин:				**2051,49**	**6154,47**	
		Итого материалов:				**197,97**	**593,91**	
		Итого прямые затраты:				**496,34**	**1489,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**2710,12**	**8130,35**	
		НР второго уровня				3949,22	11847,65	
		Накладные расходы	%	4,24		167,45	502,34	
		Сметная прибыль	%	--		1406,55	4219,64	
322	23-041009-0910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	%	8		329,33	988,00	
		Итого прямые затраты:	**шт.**	**3,0000**		**358967,50**	**1076902,51**	
		НР второго уровня	**шт.**			**318857,75**	**956573,25**	
		Накладные расходы	%	4,24		13519,57	40558,71	
		Сметная прибыль	%	--		13519,57	40558,71	
			%	8		26590,19	79770,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
323	23-041009-0909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**249142,06**	**498284,12**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**221303,81**	**442607,62**	
		НР второго уровня	%	4,24		9383,28	18766,56	
		Накладные расходы	%	--		9383,28	18766,56	
		Сметная прибыль	%	8		18454,97	36909,93	
324	23-041009-0908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**177265,89**	**177265,89**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**157458,83**	**157458,83**	
		НР второго уровня	%	4,24		6676,25	6676,25	
		Накладные расходы	%	--		6676,25	6676,25	
		Сметная прибыль	%	8		13130,81	13130,81	
328	23-040905-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**6098,15**	**12196,29**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5416,76**	**10833,52**	
		НР второго уровня	%	4,24		229,67	459,34	
		Накладные расходы	%	--		229,67	459,34	
		Сметная прибыль	%	8		451,71	903,43	
329	23-040905-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**10,0000**		**3670,34**	**36703,41**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3260,23**	**32602,30**	
		НР второго уровня	%	4,24		138,23	1382,34	
		Накладные расходы	%	--		138,23	1382,34	
		Сметная прибыль	%	8		271,88	2718,77	
330	23-040905-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**24,0000**		**2570,15**	**61683,58**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2282,97**	**54791,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		96,80	2323,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		96,80	2323,15	
		Сметная прибыль	%	8		190,38	4569,15	
331	11-160601-0301 РСНБ РК 2015	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**3562,00**	**3562,00**	**60,4 901,64**
		Итого оплата труда:				**1492,78**	**1492,78**	
		Итого эксплуатация машин:				**61,38**	**61,38**	
		Итого материалов:				**724,64**	**724,64**	
		Итого прямые затраты:				**2262,35**	**2262,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3163,99	3163,99	
		НР второго уровня	%	4,24		134,15	134,15	
		Накладные расходы	%	--		1035,79	1035,79	
		Сметная прибыль	%	8		263,85	263,85	
332	23-041004-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Клапан предохранительный из латуни типа Herz, T от 0°C до +110°C, PN 6, DN 15 ГОСТ 31294-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1890,31**	**1890,31**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1679,09**	**1679,09**	
		НР второго уровня	%	4,24		71,19	71,19	
		Накладные расходы	%	--		71,19	71,19	
		Сметная прибыль	%	8		140,02	140,02	
333	11-160401-0208 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**11,0000**		**3619,14**	**39810,54**	**60,4 9092**
		Итого оплата труда:				**1368,43**	**15052,73**	
		Итого эксплуатация машин:				**99,02**	**1089,22**	
		Итого материалов:				**940,02**	**10340,22**	
		Итого прямые затраты:				**2388,22**	**26270,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3214,75	35362,25	
		НР второго уровня	%	4,24		136,31	1499,41	
		Накладные расходы	%	--		962,84	10591,24	
		Сметная прибыль	%	8		268,08	2948,88	
334	11-160401-0209 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**16,0000**		**12404,44**	**198471,02**	**60,4 15895,56**
		Итого оплата труда:				**1644,82**	**26317,15**	
		Итого эксплуатация машин:				**153,65**	**2458,37**	
		Итого материалов:				**8262,03**	**132192,42**	
		Итого прямые затраты:				**10024,94**	**160399,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11018,41	176294,58	
		НР второго уровня	%	4,24		467,18	7474,89	
		Накладные расходы	%	--		1460,65	23370,45	
		Сметная прибыль	%	8		918,85	14701,56	
335	11-160401-0211 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	10,0000		6549,13	65491,33	**60,4 13302,92**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**2202,47**	**22024,70**	
		Итого эксплуатация машин:				**260,81**	**2608,11**	
		Итого материалов:				**2088,70**	**20886,95**	
		Итого прямые затраты:				**4487,06**	**44870,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5817,36	58173,56	
		НР второго уровня	%	4,24		246,66	2466,56	
		Накладные расходы	%	--		1576,95	15769,48	
		Сметная прибыль	%	8		485,12	4851,21	
336	23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**22,0000**		**7211,49**	**158652,69**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**6405,70**	**140925,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		271,60	5975,24	
		Накладные расходы	%	--		271,60	5975,24	
		Сметная прибыль	%	8		534,18	11752,05	
337	23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16,0000**		**10623,78**	**169980,54**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**9436,72**	**150987,52**	
		НР второго уровня	%	4,24		400,12	6401,87	
		Накладные расходы	%	--		400,12	6401,87	
		Сметная прибыль	%	8		786,95	12591,15	
338	23-010201-0252 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,0000**		**15020,14**	**150201,37**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**13341,84**	**133418,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		565,69	5656,94	
		Накладные расходы	%	--		565,69	5656,94	
		Сметная прибыль	%	8		1112,60	11126,03	
339	11-161101-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопрово**	**48,0000**		**256,88**	**12330,45**	**60,4**
		Итого оплата труда:				**49,76**	**2388,54**	**1442,68**
		Итого эксплуатация машин:				**1,87**	**89,85**	
		Итого материалов:				**146,49**	**7031,61**	
		Итого прямые затраты:				**198,13**	**9510,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				228,18	10952,69	
		НР второго уровня	%	4,24		9,67	464,39	
		Накладные расходы	%	--		39,73	1907,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		19,03	913,37	
340	11-260101-1801 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex**	**м2 изолируем**	**50,0000**		**1729,23**	**86461,39**	55,3
		Итого оплата труда:						15031,33
		Итого эксплуатация машин:				**543,63**	**27181,44**	
		Итого материалов:				**75,54**	**3777,06**	
		Итого прямые затраты:				**651,56**	**32577,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**1235,38**	**61769,16**	
		НР второго уровня	%	4,24		1536,01	76800,50	
		Накладные расходы	%	--		65,13	3256,34	
		Сметная прибыль	%	8		365,75	18287,67	
341	21-110403-1907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м2**	**55,0000**		**4705,74**	**258815,87**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**4179,94**	**229896,70**	
		НР второго уровня	%	4,24		177,23	9747,62	
		Накладные расходы	%	--		177,23	9747,62	
		Сметная прибыль	%	8		348,57	19171,55	
342	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	**м2 поверхност**	**35,0000**		**2371,05**	**82986,74**	55,3
		Итого оплата труда:						24153,21
		Итого эксплуатация машин:				**1247,91**	**43676,69**	
		Итого материалов:				**30,48**	**1066,97**	
		Итого прямые затраты:				**146,51**	**5127,93**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**1416,03**	**49560,89**	
		НР второго уровня	%	4,24		2106,12	73714,10	
		Накладные расходы	%	--		89,30	3125,48	
		Сметная прибыль	%	8		779,39	27278,69	
343	21-050104-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,55 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,2020**		**268776,67**	**54285,09**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**238744,52**	**48219,47**	
		НР второго уровня	%	4,24		10122,77	2044,51	
		Накладные расходы	%	--		10122,77	2044,51	
		Сметная прибыль	%	8		19909,38	4021,12	
344	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1,0000**		**22375,49**	**22375,49**	60,4
		Итого оплата труда:						6468,97
		Итого эксплуатация машин:				**10710,22**	**10710,22**	
						292,64	**292,64**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**2485,67**	**2485,67**	
		Итого прямые затраты:				**13406,36**	**13406,36**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19875,33	19875,33	
		НР второго уровня	%	4,24		842,71	842,71	
		Накладные расходы	%	--		7311,69	7311,69	
		Сметная прибыль	%	8		1657,44	1657,44	
345	**Ком.предл.ТОО"Акватория-Актобе"**	**Насос для заполнеия системы G 1,5 м3/ч;N**	**шт**	**1,0000**		**84169,62**	**84169,62**	
		Итого прямые затраты:				**74764,81**	**74764,81**	
		НР второго уровня	%	4,24		3170,03	3170,03	
		Накладные расходы	%	--		3170,03	3170,03	
		Сметная прибыль	%	8		6234,79	6234,79	
346	**11-180501-0203 РСНБ РК 2015**	**Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 25 мм. Установка**	**вставка**	**2,0000**		**1897,85**	**3795,69**	**60,4**
		Итого оплата труда:						**1035,3**
		Итого эксплуатация машин:				**857,04**	**1714,07**	
		Итого материалов:				**62,69**	**125,38**	
		Итого прямые затраты:				**255,20**	**510,40**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**1168,14**	**2336,27**	
		НР второго уровня	%	4,24		1685,79	3371,58	
		Накладные расходы	%	--		71,48	142,95	
		Сметная прибыль	%	8		589,13	1178,26	
347	**23-041012-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Компенсатор(вибровставка) муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**2,0000**		**3281,68**	**6563,37**	
		Итого прямые затраты:				**2915,00**	**5830,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		123,60	247,19	
		Накладные расходы	%	--		123,60	247,19	
		Сметная прибыль	%	8		243,09	486,18	
348	**11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**1280,95**	**1280,95**	**60,4**
		Итого оплата труда:						**393,23**
		Итого эксплуатация машин:				**651,04**	**651,04**	
		Итого материалов:				**110,65**	**110,65**	
		Итого прямые затраты:				**13,68**	**13,68**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**744,60**	**744,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		1137,83	1137,83	
		Накладные расходы	%	--		48,24	48,24	
		Сметная прибыль	%	8		441,47	441,47	
						94,89	94,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
349	23-041013-1903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1691,74**	**1691,74**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1502,71**	**1502,71**	
		НР второго уровня	%	4,24		63,71	63,71	
		Накладные расходы	%	--		63,71	63,71	
		Сметная прибыль	%	8		125,31	125,31	
350	23-041001-1803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**1759,49**	**1759,49**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1562,89**	**1562,89**	
		НР второго уровня	%	4,24		66,27	66,27	
		Накладные расходы	%	--		66,27	66,27	
		Сметная прибыль	%	8		130,33	130,33	
351	23-040905-2407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**2479,42**	**2479,42**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2202,38**	**2202,38**	
		НР второго уровня	%	4,24		93,38	93,38	
		Накладные расходы	%	--		93,38	93,38	
		Сметная прибыль	%	8		183,66	183,66	
352	23-040905-2409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5,0000**		**5893,71**	**29468,56**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5235,17**	**26175,85**	
		НР второго уровня	%	4,24		221,97	1109,86	
		Накладные расходы	%	--		221,97	1109,86	
		Сметная прибыль	%	8		436,57	2182,86	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**123285013,45**	**412976,64**
		В том числе:						
Стоимость оборудования -			Тенге				**118345568,67**	
Накладные расходы -			Тенге				**5017852,14**	
Сметная прибыль -			Тенге				**9869073,67**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**133232494,43**	
Накладные расходы -			Тенге				**5657771,48**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				412976,64	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				5244794,84	
		Сметная прибыль -	Тенге				10315422,77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				139258207,59	
		РАЗДЕЛ 14.Система ХС1						
353	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2,0000		4446,00	8891,99	60,4
		Итого оплата труда:						2478,2
		Итого эксплуатация машин:				2051,49	4102,98	
		Итого материалов:				197,97	395,94	
		Итого прямые затраты:				496,34	992,68	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2710,12	5420,23	
		НР второго уровня	%	4,24		3949,22	7898,43	
		Накладные расходы	%	--		167,45	334,89	
		Сметная прибыль	%	8		1406,55	2813,09	
354	23-041009-0907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Клапан балансировочный ручной MNF с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1,0000		107337,03	107337,03	
		Итого прямые затраты:	шт.			95343,57	95343,57	
		НР второго уровня	%	4,24		4042,57	4042,57	
		Накладные расходы	%	--		4042,57	4042,57	
		Сметная прибыль	%	8		7950,89	7950,89	
355	23-041009-0908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Клапан балансировочный ручной MNF с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1,0000		177265,89	177265,89	
		Итого прямые затраты:	шт.			157458,83	157458,83	
		НР второго уровня	%	4,24		6676,25	6676,25	
		Накладные расходы	%	--		6676,25	6676,25	
		Сметная прибыль	%	8		13130,81	13130,81	
356	23-020103-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	шт.	2,0000		1489,36	2978,71	
		Итого прямые затраты:	шт.			1322,94	2645,88	
		НР второго уровня	%	4,24		56,09	112,19	
		Накладные расходы	%	--		56,09	112,19	
		Сметная прибыль	%	8		110,32	220,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
357	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1694,63**	**3389,26**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1505,28**	**3010,56**	
		НР второго уровня	%	4,24		63,82	127,65	
		Накладные расходы	%	--		63,82	127,65	
		Сметная прибыль	%	8		125,53	251,06	
358	23-041009-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Клапан балансировочный ручной MVT с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**48569,36**	**194277,43**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**43142,39**	**172569,56**	
		НР второго уровня	%	4,24		1829,24	7316,95	
		Накладные расходы	%	--		1829,24	7316,95	
		Сметная прибыль	%	8		3597,73	14390,92	
359	23-041009-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Клапан балансировочный ручной MVT с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**67017,49**	**67017,49**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**59529,19**	**59529,19**	
		НР второго уровня	%	4,24		2524,04	2524,04	
		Накладные расходы	%	--		2524,04	2524,04	
		Сметная прибыль	%	8		4964,26	4964,26	
360	23-041009-0805 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Клапан балансировочный ручной MSV с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**38799,42**	**38799,42**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**34464,11**	**34464,11**	
		НР второго уровня	%	4,24		1461,28	1461,28	
		Накладные расходы	%	--		1461,28	1461,28	
		Сметная прибыль	%	8		2874,03	2874,03	
361	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**2488,78**	**12443,90**	**60,4**
		Итого оплата труда:				**1156,15**	**5780,73**	**3491,56**
		Итого эксплуатация машин:				**89,17**	**445,84**	
		Итого материалов:				**283,51**	**1417,53**	
		Итого прямые затраты:				**1512,38**	**7561,90**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2210,69	11053,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		93,73	468,67	
		Накладные расходы	%	--		792,04	3960,22	
		Сметная прибыль	%	8		184,35	921,77	
363	11-160601-0105 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**10272,95**	**20545,90**	60,4
		Итого оплата труда:				**4770,21**	**9540,43**	5762,42
		Итого эксплуатация машин:				**351,76**	**703,51**	
		Итого материалов:				**1201,50**	**2403,00**	
		Итого прямые затраты:				**6243,88**	**12487,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9125,09	18250,18	
		НР второго уровня	%	4,24		386,90	773,81	
		Накладные расходы	%	--		3268,11	6536,23	
		Сметная прибыль	%	8		760,96	1521,92	
368	23-040902-7111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**175117,07**	**350234,14**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**155550,11**	**311100,22**	
		НР второго уровня	%	4,24		6595,32	13190,65	
		Накладные расходы	%	--		6595,32	13190,65	
		Сметная прибыль	%	8		12971,63	25943,27	
373	23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной сґали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**3512,63**	**14050,51**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3120,14**	**12480,56**	
		НР второго уровня	%	4,24		132,29	529,18	
		Накладные расходы	%	--		132,29	529,18	
		Сметная прибыль	%	8		260,19	1040,78	
374	23-040905-2408 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**14,0000**		**3558,93**	**49825,05**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3161,27**	**44257,78**	
		НР второго уровня	%	4,24		134,04	1876,53	
		Накладные расходы	%	--		134,04	1876,53	
		Сметная прибыль	%	8		263,62	3690,74	
375	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**		**1574,92**	**3149,83**	60,4
		Итого оплата труда:				**787,74**	**1575,48**	951,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**159,64**	**319,29**	
		Итого материалов:				**19,54**	**39,08**	
		Итого прямые затраты:				**923,15**	**1846,29**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1398,94	2797,88	
		НР второго уровня	%	4,24		59,32	118,63	
		Накладные расходы	%	--		535,11	1070,22	
		Сметная прибыль	%	8		116,66	233,32	
376	**11-181001-0105 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	**фильтр**	**3,0000**		**1945,64**	**5836,93**	**60,4**
		Итого оплата труда:						**1759,02**
		Итого эксплуатация машин:				**970,76**	**2912,28**	
		Итого материалов:				**212,94**	**638,82**	
		Итого прямые затраты:				**21,49**	**64,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**1141,90**	**3425,71**	
		НР второго уровня	%	4,24		1728,24	5184,73	
		Накладные расходы	%	--		73,28	219,83	
		Сметная прибыль	%	8		659,62	1978,85	
377	**11-181001-0106 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**		**2442,51**	**4885,02**	**60,4**
		Итого оплата труда:						**1447,26**
		Итого эксплуатация машин:				**1198,06**	**2396,12**	
		Итого материалов:				**280,63**	**561,27**	
		Итого прямые затраты:				**37,12**	**74,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**1445,96**	**2891,93**	
		НР второго уровня	%	4,24		2169,59	4339,19	
		Накладные расходы	%	--		91,99	183,98	
		Сметная прибыль	%	8		815,62	1631,24	
378	**11-181001-0107 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**2919,83**	**2919,83**	**60,4**
		Итого оплата труда:						**850,53**
		Итого эксплуатация машин:				**1408,17**	**1408,17**	
		Итого материалов:				**355,74**	**355,74**	
		Итого прямые затраты:				**54,71**	**54,71**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**1743,04**	**1743,04**	
		НР второго уровня	%	4,24		2593,57	2593,57	
		Накладные расходы	%	--		109,97	109,97	
		Сметная прибыль	%	8		960,50	960,50	
379	**23-041013-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2,0000**		**14978,43**	**29956,85**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**13304,79**	**26609,58**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		564,12	1128,25	
		Накладные расходы	%	--		564,12	1128,25	
		Сметная прибыль	%	8		1109,51	2219,03	
380	23-041013-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**3,0000**		**19596,48**	**58789,44**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17406,84**	**52220,52**	
		НР второго уровня	%	4,24		738,05	2214,15	
		Накладные расходы	%	--		738,05	2214,15	
		Сметная прибыль	%	8		1451,59	4354,77	
381	23-041013-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2,0000**		**24110,57**	**48221,14**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**21416,54**	**42833,08**	
		НР второго уровня	%	4,24		908,06	1816,12	
		Накладные расходы	%	--		908,06	1816,12	
		Сметная прибыль	%	8		1785,97	3571,94	
382	23-041013-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**28983,28**	**28983,28**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**25744,79**	**25744,79**	
		НР второго уровня	%	4,24		1091,58	1091,58	
		Накладные расходы	%	--		1091,58	1091,58	
		Сметная прибыль	%	8		2146,91	2146,91	
383	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**10,0000**		**1871,38**	**18713,76**	**60,4**
		Итого оплата труда:						**2840,31**
		Итого эксплуатация машин:				**470,25**	**4702,50**	
		Итого материалов:				**24,79**	**247,86**	
		Итого прямые затраты:				**892,12**	**8921,19**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**1378,24**	**13782,44**	
		НР второго уровня	%	4,24		1662,28	16622,75	
		Накладные расходы	%	--		70,48	704,80	
		Сметная прибыль	%	8		354,51	3545,11	
385	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 89х4,0 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**35,0000**		**2979,48**	**104281,95**	**60,4**
		Итого оплата труда:				**619,66**	**21688,12**	**13099,63**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**43,12**	**1509,04**	
		Итого материалов:				**1624,35**	**56852,09**	
		Итого прямые затраты:				**2272,29**	**79530,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2646,57	92629,86	
		НР второго уровня	%	4,24		112,21	3927,51	
		Накладные расходы	%	--		486,49	17027,13	
		Сметная прибыль	%	8		220,70	7724,59	
387	**11-160401-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 133х4,5 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**10,0000**		**4730,81**	**47308,13**	**60,4 5217,69**
		Итого оплата труда:				**863,86**	**8638,57**	
		Итого эксплуатация машин:				**58,04**	**580,40**	
		Итого материалов:				**2777,13**	**27771,28**	
		Итого прямые затраты:				**3680,44**	**36804,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4202,21	42022,08	
		НР второго уровня	%	4,24		178,17	1781,74	
		Накладные расходы	%	--		699,94	6999,43	
		Сметная прибыль	%	8		350,43	3504,31	
389	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопрово**	**10,0000**		**94,91**	**949,11**	**60,4 300,56**
		Итого оплата труда:				**49,76**	**497,61**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,87**	**18,72**	
		Итого материалов:				**2,62**	**26,17**	
		Итого прямые затраты:				**54,25**	**542,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				84,31	843,06	
		НР второго уровня	%	4,24		3,57	35,75	
		Накладные расходы	%	--		33,63	336,30	
		Сметная прибыль	%	8		7,03	70,30	
390	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопрово**	**137,0000**		**102,35**	**14021,43**	**60,4 4117,65**
		Итого оплата труда:				**49,76**	**6817,30**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,87**	**256,44**	
		Итого материалов:				**9,22**	**1263,33**	
		Итого прямые затраты:				**60,85**	**8337,08**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				90,91	12454,73	
		НР второго уровня	%	4,24		3,85	528,08	
		Накладные расходы	%	--		33,91	4645,73	
		Сметная прибыль	%	8		7,58	1038,62	
391	**11-161101-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопрово**	**226,0000**		**135,54**	**30631,45**	**60,4 6792,62**
		Итого оплата труда:				**49,76**	**11246,06**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,87**	**423,04**	
		Итого материалов:				**38,70**	**8747,08**	
		Итого прямые затраты:				**90,34**	**20416,18**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				120,39	27208,80	
		НР второго уровня	%	4,24		5,10	1153,65	
		Накладные расходы	%	--		35,16	7946,27	
		Сметная прибыль	%	8		10,04	2269,00	
392	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопрово**	**135,0000**		**576,49**	**77826,41**	**55,3** **14878,43**
		Итого оплата труда:				**199,30**	**26904,93**	
		Итого эксплуатация машин:				**43,92**	**5929,10**	
		Итого материалов:				**179,20**	**24192,06**	
		Итого прямые затраты:				**401,87**	**54251,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				512,08	69130,37	
		НР второго уровня	%	4,24		21,71	2931,13	
		Накладные расходы	%	--		131,92	17809,55	
		Сметная прибыль	%	8		42,70	5764,92	
393	21-110403-0217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**11,0000**		**385,65**	**4242,16**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**342,56**	**3768,16**	
		НР второго уровня	%	4,24		14,52	159,77	
		Накладные расходы	%	--		14,52	159,77	
		Сметная прибыль	%	8		28,57	314,23	
394	21-110403-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**99,0000**		**518,99**	**51380,02**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**461,00**	**45639,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		19,55	1935,09	
		Накладные расходы	%	--		19,55	1935,09	
		Сметная прибыль	%	8		38,44	3805,93	
395	21-110403-0223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**38,5000**		**647,16**	**24915,72**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**574,85**	**22131,72**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,37	938,39	
		Накладные расходы	%	--		24,37	938,39	
		Сметная прибыль	%	8		47,94	1845,61	
396	11-260101-1801 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex**	**м2 изолируем**	116,1300		**1729,23**	200815,22	**55,3** **34911,78**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**543,63**	**63131,60**	
		Итого эксплуатация машин:				**75,54**	**8772,59**	
		Итого материалов:				**651,56**	**75665,45**	
		Итого прямые затраты:				**1235,38**	**143465,06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1536,01	178376,84	
		НР второго уровня	%	4,24		65,13	7563,18	
		Накладные расходы	%	--		365,75	42474,95	
		Сметная прибыль	%	8		128,09	14875,20	
397	**21-110403-1906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77**	**м2**	**127,7430**		**3620,38**	**462477,97**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**3215,85**	**410802,33**	
		НР второго уровня	%	4,24		136,35	17418,02	
		Накладные расходы	%	--		136,35	17418,02	
		Сметная прибыль	%	8		268,18	34257,63	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**1915116,12**	
		Накладные расходы -	Тенге				**184293,48**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**98899,20**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**85394,28**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**167952,77**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**2267362,37**	
		РАЗДЕЛ 15.Система ХС2						
398	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**2488,78**	**9955,12**	**60,4** **2793,25**
		Итого оплата труда:				**1156,15**	**4624,58**	
		Итого эксплуатация машин:				**89,17**	**356,67**	
		Итого материалов:				**283,51**	**1134,02**	
		Итого прямые затраты:				**1512,38**	**6049,52**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2210,69	8842,77	
		НР второго уровня	%	4,24		93,73	374,93	
		Накладные расходы	%	--		792,04	3168,18	
		Сметная прибыль	%	8		184,35	737,42	
400	**23-041009-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Клапан балансировочный ручной MNF с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**88358,61**	**353434,43**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**78485,73**	**313942,92**	
		НР второго уровня	%	4,24		3327,79	13311,18	
		Накладные расходы	%	--		3327,79	13311,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		63,82	255,30	
		Накладные расходы	%	--		63,82	255,30	
		Сметная прибыль	%	8		125,53	502,11	
406	23-041009-0805 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Клапан балансировочный ручной MVT с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**38799,42**	**116398,26**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**34464,11**	**103392,33**	
		НР второго уровня	%	4,24		1461,28	4383,83	
		Накладные расходы	%	--		1461,28	4383,83	
		Сметная прибыль	%	8		2874,03	8622,09	
407	23-041009-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Клапан балансировочный ручной MVT с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**48569,36**	**145708,07**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**43142,39**	**129427,17**	
		НР второго уровня	%	4,24		1829,24	5487,71	
		Накладные расходы	%	--		1829,24	5487,71	
		Сметная прибыль	%	8		3597,73	10793,19	
408	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**15,0000**		**2488,78**	**37331,69**	**60,4** **10474,67**
		Итого оплата труда:				**1156,15**	**17342,18**	
		Итого эксплуатация машин:				**89,17**	**1337,53**	
		Итого материалов:				**283,51**	**4252,59**	
		Итого прямые затраты:				**1512,38**	**22685,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2210,69	33160,38	
		НР второго уровня	%	4,24		93,73	1406,00	
		Накладные расходы	%	--		792,04	11880,67	
		Сметная прибыль	%	8		184,35	2765,31	
409	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**4446,00**	**17784,00**	**60,4** **4956**
		Итого оплата труда:				**2051,49**	**8205,96**	**4956**
		Итого эксплуатация машин:				**197,97**	**791,88**	
		Итого материалов:				**496,34**	**1985,36**	
		Итого прямые затраты:				**2710,12**	**10840,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3949,22	15796,88	
		НР второго уровня	%	4,24		167,45	669,80	
		Накладные расходы	%	--		1406,55	5626,20	
		Сметная прибыль	%	8		329,33	1317,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
410	23-040902-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**		**14201,44**	**42604,31**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12614,62**	**37843,86**	
		НР второго уровня	%	4,24		534,86	1604,58	
		Накладные расходы	%	--		534,86	1604,58	
		Сметная прибыль	%	8		1051,96	3155,88	
411	23-040902-7106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**12,0000**		**36021,83**	**432261,98**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**31996,88**	**383962,56**	
		НР второго уровня	%	4,24		1356,67	16280,01	
		Накладные расходы	%	--		1356,67	16280,01	
		Сметная прибыль	%	8		2668,28	32019,41	
412	23-040902-7107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 65 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**46735,17**	**93470,34**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**41513,15**	**83026,30**	
		НР второго уровня	%	4,24		1760,16	3520,32	
		Накладные расходы	%	--		1760,16	3520,32	
		Сметная прибыль	%	8		3461,86	6923,72	
413	23-040902-7108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**		**54911,03**	**164733,10**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**48775,47**	**146326,41**	
		НР второго уровня	%	4,24		2068,08	6204,24	
		Накладные расходы	%	--		2068,08	6204,24	
		Сметная прибыль	%	8		4067,48	12202,45	
414	23-040902-7109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**83109,51**	**166219,02**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**73823,15**	**147646,30**	
		НР второго уровня	%	4,24		3130,10	6260,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		3130,10	6260,20	
		Сметная прибыль	%	8		6156,26	12312,52	
415	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**24,0000**		**1170,86**	**28100,58**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	**шт.**			**1040,03**	**24960,72**	
		Накладные расходы	%	4,24		44,10	1058,33	
		Сметная прибыль	%	--		44,10	1058,33	
416	23-020103-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	%	8		86,73	2081,52	
			шт.	**34,0000**		**1489,36**	**50638,08**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	**шт.**			**1322,94**	**44979,96**	
		Накладные расходы	%	4,24		56,09	1907,15	
		Сметная прибыль	%	--		56,09	1907,15	
417	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	%	8		110,32	3750,97	
			шт.	**6,0000**		**1694,63**	**10167,79**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	**шт.**			**1505,28**	**9031,68**	
		Накладные расходы	%	4,24		63,82	382,94	
		Сметная прибыль	%	--		63,82	382,94	
418	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	%	8		125,53	753,17	
			шт.	**30,0000**		**2095,31**	**62859,38**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	**шт.**			**1861,19**	**55835,70**	
		Накладные расходы	%	4,24		78,91	2367,43	
		Сметная прибыль	%	--		78,91	2367,43	
419	23-040905-3102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны шаровые "американка" латунные типа Herz, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	%	8		155,21	4656,25	
			шт.	**30,0000**		**4965,59**	**148967,61**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4410,75**	**132322,50**	
		НР второго уровня	%	4,24		187,02	5610,47	
		Накладные расходы	%	--		187,02	5610,47	
		Сметная прибыль	%	8		367,82	11034,64	
420	**23-041013-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**4614,78**	**4614,78**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4099,14**	**4099,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		173,80	173,80	
		Накладные расходы	%	--		173,80	173,80	
		Сметная прибыль	%	8		341,84	341,84	
421	**11-181001-0104 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**4,0000**		**1574,92**	**6299,66**	**60,4**
		Итого оплата труда:						**1903,18**
		Итого эксплуатация машин:				**787,74**	**3150,96**	
		Итого материалов:				**159,64**	**638,57**	
		Итого прямые затраты:				**19,54**	**78,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**923,15**	**3692,58**	
		НР второго уровня	%	4,24		1398,94	5595,76	
		Накладные расходы	%	--		59,32	237,26	
		Сметная прибыль	%	8		535,11	2140,44	
422	**11-181001-0105 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	**фильтр**	**5,0000**		**1945,64**	**9728,21**	**60,4**
		Итого оплата труда:						**2931,7**
		Итого эксплуатация машин:				**970,76**	**4853,80**	
		Итого материалов:				**212,94**	**1064,70**	
		Итого прямые затраты:				**21,49**	**107,46**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**1141,90**	**5709,52**	
		НР второго уровня	%	4,24		1728,24	8641,21	
		Накладные расходы	%	--		73,28	366,39	
		Сметная прибыль	%	8		659,62	3298,08	
423	**11-181001-0106 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**2442,51**	**2442,51**	**60,4**
		Итого оплата труда:						**723,63**
		Итого эксплуатация машин:				**1198,06**	**1198,06**	
		Итого материалов:				**280,63**	**280,63**	
		Итого прямые затраты:				**37,12**	**37,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**1445,96**	**1445,96**	
		НР второго уровня	%	4,24		2169,59	2169,59	
		Накладные расходы	%	--		91,99	91,99	
		Сметная прибыль	%	8		815,62	815,62	
						180,93	180,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
424	11-181001-0107 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка**	**фильтр**	**3,0000**		**2919,83**	**8759,48**	60,4 2551,6
		Итого оплата труда:				**1408,17**	**4224,50**	
		Итого эксплуатация машин:				**355,74**	**1067,22**	
		Итого материалов:				**54,71**	**164,12**	
		Итого прямые затраты:				**1743,04**	**5229,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2593,57	7780,72	
		НР второго уровня	%	4,24		109,97	329,90	
		Накладные расходы	%	--		960,50	2881,50	
		Сметная прибыль	%	8		216,28	648,85	
425	23-041013-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**4,0000**		**14978,43**	**59913,70**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**13304,79**	**53219,16**	
		НР второго уровня	%	4,24		564,12	2256,49	
		Накладные расходы	%	--		564,12	2256,49	
		Сметная прибыль	%	8		1109,51	4438,05	
426	23-041013-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**5,0000**		**19596,48**	**97982,41**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17406,84**	**87034,20**	
		НР второго уровня	%	4,24		738,05	3690,25	
		Накладные расходы	%	--		738,05	3690,25	
		Сметная прибыль	%	8		1451,59	7257,96	
427	23-041013-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**24110,57**	**24110,57**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**21416,54**	**21416,54**	
		НР второго уровня	%	4,24		908,06	908,06	
		Накладные расходы	%	--		908,06	908,06	
		Сметная прибыль	%	8		1785,97	1785,97	
428	23-041013-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**3,0000**		**28983,28**	**86949,84**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**25744,79**	**77234,37**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		1091,58	3274,74	
		Накладные расходы	%	--		1091,58	3274,74	
		Сметная прибыль	%	8		2146,91	6440,73	
429	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**		**1170,86**	**9366,86**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1040,03**	**8320,24**	
		НР второго уровня	%	4,24		44,10	352,78	
		Накладные расходы	%	--		44,10	352,78	
		Сметная прибыль	%	8		86,73	693,84	
433	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 40х3,0 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**10,0000**		**1460,99**	**14609,85**	**60,4** **2840,31**
		Итого оплата труда:				**470,25**	**4702,50**	
		Итого эксплуатация машин:				**24,79**	**247,86**	
		Итого материалов:				**527,58**	**5275,84**	
		Итого прямые затраты:				**1013,71**	**10137,09**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1297,74	12977,40	
		НР второго уровня	%	4,24		55,02	550,24	
		Накладные расходы	%	--		339,05	3390,55	
		Сметная прибыль	%	8		108,22	1082,21	
434	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**44,0000**		**1871,38**	**82340,55**	**60,4** **12497,35**
		Итого оплата труда:				**470,25**	**20690,98**	
		Итого эксплуатация машин:				**24,79**	**1090,57**	
		Итого материалов:				**892,12**	**39253,22**	
		Итого прямые затраты:				**1378,24**	**60642,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1662,28	73140,11	
		НР второго уровня	%	4,24		70,48	3101,14	
		Накладные расходы	%	--		354,51	15598,49	
		Сметная прибыль	%	8		138,62	6099,30	
438	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 159х4,5 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**130,0000**		**5364,66**	**697405,42**	**60,4** **67830,03**
		Итого оплата труда:				**863,86**	**112301,38**	
		Итого эксплуатация машин:				**58,04**	**7545,21**	
		Итого материалов:				**3340,15**	**434219,42**	
		Итого прямые затраты:				**4243,46**	**551649,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4765,23	619479,82	
		НР второго уровня	%	4,24		202,05	26265,94	
		Накладные расходы	%	--		723,82	94095,98	
		Сметная прибыль	%	8		397,38	51659,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
442	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопрово	259,0000		576,49	149311,41	55,3 28544,54
		Итого оплата труда:				199,30	51617,61	
		Итого эксплуатация машин:				43,92	11375,09	
		Итого материалов:				179,20	46412,91	
		Итого прямые затраты:				401,87	104083,35	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				512,08	132627,89	
		НР второго уровня	%	4,24		21,71	5623,42	
		Накладные расходы	%	--		131,92	34167,96	
		Сметная прибыль	%	8		42,70	11060,10	
443	21-110403-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	11,0000		284,97	3134,69	
		Итого прямые затраты:	м			253,13	2784,43	
		НР второго уровня	%	4,24		10,73	118,06	
		Накладные расходы	%	--		10,73	118,06	
		Сметная прибыль	%	8		21,11	232,20	
444	21-110403-0217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	48,4000		385,65	18665,52	
		Итого прямые затраты:	м			342,56	16579,90	
		НР второго уровня	%	4,24		14,52	702,99	
		Накладные расходы	%	--		14,52	702,99	
		Сметная прибыль	%	8		28,57	1382,63	
445	21-110403-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	м	215,6000		518,99	111894,27	
		Итого прямые затраты:	м			461,00	99391,60	
		НР второго уровня	%	4,24		19,55	4214,20	
		Накладные расходы	%	--		19,55	4214,20	
		Сметная прибыль	%	8		38,44	8288,46	
446	21-110403-0223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77**	м	9,9000		647,16	6406,90	
		Итого прямые затраты:	м			574,85	5691,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		24,37	241,30	
		Накладные расходы	%	--		24,37	241,30	
		Сметная прибыль	%	8		47,94	474,59	
447	11-260101-1801 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex**	**м2 изолируем**	**135,1600**		**1729,23**	**233722,42**	**55,3** 40632,7
		Итого оплата труда:				**543,63**	**73476,86**	
		Итого эксплуатация машин:				**75,54**	**10210,14**	
		Итого материалов:				**651,56**	**88064,60**	
		Итого прямые затраты:				**1235,38**	**166974,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1536,01	207607,11	
		НР второго уровня	%	4,24		65,13	8802,54	
		Накладные расходы	%	--		365,75	49435,24	
		Сметная прибыль	%	8		128,09	17312,77	
448	21-110403-1906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77**	**м2**	**148,6760**		**3620,38**	**538263,35**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**3215,85**	**478119,71**	
		НР второго уровня	%	4,24		136,35	20272,28	
		Накладные расходы	%	--		136,35	20272,28	
		Сметная прибыль	%	8		268,18	39871,36	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**4256557,33**	
		Накладные расходы -	Тенге				**413550,34**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**39941,22**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**154257,68**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**373609,12**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**5043716,81**	
		РАЗДЕЛ 16.Система ХС3						
449	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**4446,00**	**13337,99**	**60,4** 3717,3
		Итого оплата труда:				**2051,49**	**6154,47**	
		Итого эксплуатация машин:				**197,97**	**593,91**	
		Итого материалов:				**496,34**	**1489,02**	
		Итого прямые затраты:				**2710,12**	**8130,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3949,22	11847,65	
		НР второго уровня	%	4,24		167,45	502,34	
		Накладные расходы	%	--		1406,55	4219,64	
		Сметная прибыль	%	8		329,33	988,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
450	23-041009-0907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Клапан балансировочный ручной MNF с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**107337,03**	**214674,06**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**95343,57**	**190687,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		4042,57	8085,13	
		Накладные расходы	%	--		4042,57	8085,13	
		Сметная прибыль	%	8		7950,89	15901,78	
451	23-041009-0908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Клапан балансировочный ручной MNF с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**177265,89**	**177265,89**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**157458,83**	**157458,83**	
		НР второго уровня	%	4,24		6676,25	6676,25	
		Накладные расходы	%	--		6676,25	6676,25	
		Сметная прибыль	%	8		13130,81	13130,81	
452	23-020103-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1489,36**	**5957,42**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1322,94**	**5291,76**	
		НР второго уровня	%	4,24		56,09	224,37	
		Накладные расходы	%	--		56,09	224,37	
		Сметная прибыль	%	8		110,32	441,29	
453	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1694,63**	**3389,26**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1505,28**	**3010,56**	
		НР второго уровня	%	4,24		63,82	127,65	
		Накладные расходы	%	--		63,82	127,65	
		Сметная прибыль	%	8		125,53	251,06	
454	23-041009-0805 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Клапан балансировочный ручной MVT с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5,0000**		**38799,42**	**193997,10**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**34464,11**	**172320,55**	
		НР второго уровня	%	4,24		1461,28	7306,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1461,28	7306,39	
		Сметная прибыль	%	8		2874,03	14370,16	
455	23-041009-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Клапан балансировочный ручной MVT с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**48569,36**	**291416,15**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**43142,39**	**258854,34**	
		НР второго уровня	%	4,24		1829,24	10975,42	
		Накладные расходы	%	--		1829,24	10975,42	
		Сметная прибыль	%	8		3597,73	21586,38	
456	23-041009-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Клапан балансировочный ручной MVT с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**67017,49**	**134034,97**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**59529,19**	**119058,38**	
		НР второго уровня	%	4,24		2524,04	5048,08	
		Накладные расходы	%	--		2524,04	5048,08	
		Сметная прибыль	%	8		4964,26	9928,52	
457	23-041013-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2,0000**		**4614,78**	**9229,56**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4099,14**	**8198,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		173,80	347,61	
		Накладные расходы	%	--		173,80	347,61	
		Сметная прибыль	%	8		341,84	683,67	
458	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**4,0000**		**1574,92**	**6299,66**	**60,4** 1903,18
		Итого оплата труда:				**787,74**	**3150,96**	
		Итого эксплуатация машин:				**159,64**	**638,57**	
		Итого материалов:				**19,54**	**78,15**	
		Итого прямые затраты:				**923,15**	**3692,58**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1398,94	5595,76	
		НР второго уровня	%	4,24		59,32	237,26	
		Накладные расходы	%	--		535,11	2140,44	
		Сметная прибыль	%	8		116,66	466,64	
459	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	**фильтр**	**5,0000**		**1945,64**	**9728,21**	**60,4** 2931,7
		Итого оплата труда:				**970,76**	**4853,80**	
		Итого эксплуатация машин:				**212,94**	**1064,70**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**21,49**	**107,46**	
		Итого прямые затраты:				**1141,90**	**5709,52**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1728,24	8641,21	
		НР второго уровня	%	4,24		73,28	366,39	
		Накладные расходы	%	--		659,62	3298,08	
		Сметная прибыль	%	8		144,12	720,61	
460	**11-181001-0106 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**		**2442,51**	**4885,02**	**60,4** 1447,26
		Итого оплата труда:				**1198,06**	**2396,12**	
		Итого эксплуатация машин:				**280,63**	**561,27**	
		Итого материалов:				**37,12**	**74,25**	
		Итого прямые затраты:				**1445,96**	**2891,93**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2169,59	4339,19	
		НР второго уровня	%	4,24		91,99	183,98	
		Накладные расходы	%	--		815,62	1631,24	
		Сметная прибыль	%	8		180,93	361,85	
461	**11-181001-0107 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка**	**фильтр**	**3,0000**		**2919,83**	**8759,48**	**60,4** 2551,6
		Итого оплата труда:				**1408,17**	**4224,50**	
		Итого эксплуатация машин:				**355,74**	**1067,22**	
		Итого материалов:				**54,71**	**164,12**	
		Итого прямые затраты:				**1743,04**	**5229,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2593,57	7780,72	
		НР второго уровня	%	4,24		109,97	329,90	
		Накладные расходы	%	--		960,50	2881,50	
		Сметная прибыль	%	8		216,28	648,85	
462	**23-041013-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**4,0000**		**14978,43**	**59913,70**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**13304,79**	**53219,16**	
		НР второго уровня	%	4,24		564,12	2256,49	
		Накладные расходы	%	--		564,12	2256,49	
		Сметная прибыль	%	8		1109,51	4438,05	
463	**23-041013-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**5,0000**		**19596,48**	**97982,41**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17406,84**	**87034,20**	
		НР второго уровня	%	4,24		738,05	3690,25	
		Накладные расходы	%	--		738,05	3690,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		1451,59	7257,96	
464	23-041013-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2,0000**		**24110,57**	**48221,14**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**21416,54**	**42833,08**	
		НР второго уровня	%	4,24		908,06	1816,12	
		Накладные расходы	%	--		908,06	1816,12	
		Сметная прибыль	%	8		1785,97	3571,94	
465	23-041013-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**3,0000**		**28983,28**	**86949,84**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**25744,79**	**77234,37**	
		НР второго уровня	%	4,24		1091,58	3274,74	
		Накладные расходы	%	--		1091,58	3274,74	
		Сметная прибыль	%	8		2146,91	6440,73	
466	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**		**1170,86**	**9366,86**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1040,03**	**8320,24**	
		НР второго уровня	%	4,24		44,10	352,78	
		Накладные расходы	%	--		44,10	352,78	
		Сметная прибыль	%	8		86,73	693,84	
467	23-020103-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**10,0000**		**1489,36**	**14893,55**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1322,94**	**13229,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		56,09	560,93	
		Накладные расходы	%	--		56,09	560,93	
		Сметная прибыль	%	8		110,32	1103,23	
468	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1694,63**	**6778,53**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1505,28**	**6021,12**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		63,82	255,30	
		Накладные расходы	%	--		63,82	255,30	
		Сметная прибыль	%	8		125,53	502,11	
469	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**2095,31**	**12571,88**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1861,19**	**11167,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		78,91	473,49	
		Накладные расходы	%	--		78,91	473,49	
		Сметная прибыль	%	8		155,21	931,25	
470	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**2488,78**	**14932,67**	**60,4** **4189,87**
		Итого оплата труда:				**1156,15**	**6936,87**	
		Итого эксплуатация машин:				**89,17**	**535,01**	
		Итого материалов:				**283,51**	**1701,04**	
		Итого прямые затраты:				**1512,38**	**9074,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2210,69	13264,15	
		НР второго уровня	%	4,24		93,73	562,40	
		Накладные расходы	%	--		792,04	4752,27	
		Сметная прибыль	%	8		184,35	1106,12	
471	23-040902-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**14201,44**	**85208,63**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12614,62**	**75687,72**	
		НР второго уровня	%	4,24		534,86	3209,16	
		Накладные расходы	%	--		534,86	3209,16	
		Сметная прибыль	%	8		1051,96	6311,75	
472	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**2488,78**	**29865,35**	**60,4** **8379,74**
		Итого оплата труда:				**1156,15**	**13873,74**	
		Итого эксплуатация машин:				**89,17**	**1070,02**	
		Итого материалов:				**283,51**	**3402,07**	
		Итого прямые затраты:				**1512,38**	**18148,56**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2210,69	26528,30	
		НР второго уровня	%	4,24		93,73	1124,80	
		Накладные расходы	%	--		792,04	9504,54	
		Сметная прибыль	%	8		184,35	2212,25	
473	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**4446,00**	**8892,00**	**60,4** **2478**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
473	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2,0000		4446,00	8892,00	60,4 2478
		Итого оплата труда:				2051,49	4102,98	2478
		Итого эксплуатация машин:				197,97	395,94	
		Итого материалов:				496,34	992,68	
		Итого прямые затраты:				2710,12	5420,24	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3949,22	7898,44	
		НР второго уровня	%	4,24		167,45	334,90	
		Накладные расходы	%	--		1406,55	2813,10	
		Сметная прибыль	%	8		329,33	658,66	
479	23-040902-7110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 125 мм ГОСТ 21345-2005**	шт.	4,0000		131133,46	524533,83	
		Итого прямые затраты:	шт.			116481,07	465924,28	
		НР второго уровня	%	4,24		4938,80	19755,19	
		Накладные расходы	%	--		4938,80	19755,19	
		Сметная прибыль	%	8		9713,59	38854,36	
480	23-020103-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	24,0000		2339,85	56156,31	
		Итого прямые затраты:	шт.			2078,40	49881,60	
		НР второго уровня	%	4,24		88,12	2114,98	
		Накладные расходы	%	--		88,12	2114,98	
		Сметная прибыль	%	8		173,32	4159,73	
484	23-020103-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80**	шт.	8,0000		2875,82	23006,60	
		Итого прямые затраты:	шт.			2554,49	20435,92	
		НР второго уровня	%	4,24		108,31	866,48	
		Накладные расходы	%	--		108,31	866,48	
		Сметная прибыль	%	8		213,02	1704,19	
485	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 40х3,0 мм. Прокладка**	м трубопрово	75,0000		1460,99	109573,91	60,4 21302,3
		Итого оплата труда:				470,25	35268,71	
		Итого эксплуатация машин:				24,79	1858,92	
		Итого материалов:				527,58	39568,77	
		Итого прямые затраты:				1013,71	76028,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		108,22	8116,59	
486	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5 мм. Прокладка**	м трубопрово	97,0000		1871,38	181523,48	60,4 27550,98
		Итого оплата труда:				470,25	45614,20	
		Итого эксплуатация машин:				24,79	2404,21	
		Итого материалов:				892,12	86535,50	
		Итого прямые затраты:				1378,24	133689,71	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1662,28	161240,69	
		НР второго уровня	%	4,24		70,48	6836,61	
		Накладные расходы	%	--		354,51	34387,58	
		Сметная прибыль	%	8		138,62	13446,18	
492	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопрово	172,0000		94,91	16324,76	60,4 5169,6
		Итого оплата труда:				49,76	8558,95	
		Итого эксплуатация машин:				1,87	321,96	
		Итого материалов:				2,62	450,18	
		Итого прямые затраты:				54,25	9331,09	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				84,31	14500,69	
		НР второго уровня	%	4,24		3,57	614,83	
		Накладные расходы	%	--		33,63	5784,43	
		Сметная прибыль	%	8		7,03	1209,24	
493	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопрово	236,0000		102,35	24153,71	60,4 7093,18
		Итого оплата труда:				49,76	11743,67	
		Итого эксплуатация машин:				1,87	441,76	
		Итого материалов:				9,22	2176,25	
		Итого прямые затраты:				60,85	14361,68	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				90,91	21454,86	
		НР второго уровня	%	4,24		3,85	909,69	
		Накладные расходы	%	--		33,91	8002,86	
		Сметная прибыль	%	8		7,58	1789,16	
494	11-161101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопрово	661,0000		135,54	89590,21	60,4 19866,91
		Итого оплата труда:				49,76	32892,24	
		Итого эксплуатация машин:				1,87	1237,29	
		Итого материалов:				38,70	25583,28	
		Итого прямые затраты:				90,34	59712,81	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				120,39	79579,72	
		НР второго уровня	%	4,24		5,10	3374,18	
		Накладные расходы	%	--		35,16	23241,09	
		Сметная прибыль	%	8		10,04	6636,31	
495	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопрово	350,0000		576,49	201772,18	55,3 38573,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**199,30**	**69753,53**	
		Итого эксплуатация машин:				**43,92**	**15371,74**	
		Итого материалов:				**179,20**	**62720,15**	
		Итого прямые затраты:				**401,87**	**140653,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				512,08	179226,87	
		НР второго уровня	%	4,24		21,71	7599,22	
		Накладные расходы	%	--		131,92	46172,92	
		Сметная прибыль	%	8		42,70	14946,09	
496	**21-110403-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**82,5000**		**284,97**	**23510,17**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**253,13**	**20883,22**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,73	885,45	
		Накладные расходы	%	--		10,73	885,45	
		Сметная прибыль	%	8		21,11	1741,49	
497	**21-110403-0217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**106,7000**		**385,65**	**41148,99**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**342,56**	**36551,15**	
		НР второго уровня	%	4,24		14,52	1549,77	
		Накладные расходы	%	--		14,52	1549,77	
		Сметная прибыль	%	8		28,57	3048,07	
498	**21-110403-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**187,0000**		**518,99**	**97051,15**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**461,00**	**86207,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		19,55	3655,18	
		Накладные расходы	%	--		19,55	3655,18	
		Сметная прибыль	%	8		38,44	7188,97	
499	**21-110403-0223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**8,8000**		**647,16**	**5695,02**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**574,85**	**5058,68**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,37	214,49	
		Накладные расходы	%	--		24,37	214,49	
		Сметная прибыль	%	8		47,94	421,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
500	11-260101-1801 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex**	м2 изолируем	313,4900		1729,23	542095,60	55,3
		Итого оплата труда:						94243,46
		Итого эксплуатация машин:				543,63	170422,16	
		Итого материалов:				75,54	23681,38	
		Итого прямые затраты:				651,56	204256,98	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1235,38	387280,31	
		НР второго уровня	%	4,24		1536,01	481523,77	
		Накладные расходы	%	--		65,13	20416,61	
		Сметная прибыль	%	8		365,75	114660,06	
501	21-110403-1906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77**	м2	344,8390		3620,38	1248447,60	
		Итого прямые затраты:				128,09	40155,23	
		НР второго уровня	м2			3215,85	1108950,50	
		Накладные расходы	%	4,24		136,35	47019,50	
		Сметная прибыль	%	--		136,35	47019,50	
502	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	%	8		268,18	92477,60	
		Итого оплата труда:	м2	468,0000		83,60	39126,91	54,2
		Итого эксплуатация машин:				26,98	12628,52	6844,66
		Итого материалов:				1,02	479,52	
		Итого прямые затраты:				31,79	14879,25	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				59,64	27910,35	
		НР второго уровня	%	4,24		74,26	34755,01	
		Накладные расходы	%	--		3,15	1473,61	
		Сметная прибыль	%	8		17,77	8318,27	
503	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	%	8		6,19	2898,29	
		Итого оплата труда:	м2	468,0000		229,75	107522,11	54,2
		Итого эксплуатация машин:				25,30	11841,85	6418,28
		Итого материалов:				2,66	1242,88	
		Итого прямые затраты:				162,90	76235,77	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				190,36	89089,68	
		НР второго уровня	%	4,24		204,08	95507,97	
		Накладные расходы	%	--		8,65	4049,54	
		Сметная прибыль	%	8		22,37	10467,82	
						17,02	7964,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
504	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1100,0000**		**575,30**	**632832,45**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**511,02**	**562122,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	23833,97	
		Накладные расходы	%	--		21,67	23833,97	
		Сметная прибыль	%	8		42,61	46876,48	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**4641994,22**	
		Накладные расходы -	Тенге				**462280,13**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**254661,89**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**207618,24**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**408341,94**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**5512616,32**	
		РАЗДЕЛ 17.КИП на холодильные машины и гребенку						
505	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**16,0000**		**503,52**	**8056,36**	60,4 2477,64
		Итого оплата труда:				**256,38**	**4102,06**	
		Итого материалов:				**36,03**	**576,47**	
		Итого прямые затраты:				**292,41**	**4678,53**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				447,26	7156,17	
		НР второго уровня	%	4,24		18,96	303,42	
		Накладные расходы	%	--		173,82	2781,07	
		Сметная прибыль	%	8		37,30	596,77	
506	ПРАЙС лист ТОО "Skala Group"	**Термометр биметаллический БТ темпер. -40...+60 град.С диам.63 мм с гильзой G1/2**	**шт.**	**16,0000**		**3879,86**	**62077,73**	
		Итого прямые затраты:				**3446,34**	**55141,38**	
		НР второго уровня	%	4,24		146,12	2337,99	
		Накладные расходы	%	--		146,12	2337,99	
		Сметная прибыль	%	8		287,40	4598,35	
507	ПРАЙС лист ТОО "Skala Group"	**Бобышка под термометр биметаллический 1/2 дюйм**	**шт**	**16,0000**		**1323,45**	**21175,24**	
		Итого прямые затраты:				**1175,57**	**18809,20**	
		НР второго уровня	%	4,24		49,84	797,51	
		Накладные расходы	%	--		49,84	797,51	
		Сметная прибыль	%	8		98,03	1568,54	
508	11-181101-0103 РСНБ РК 2015	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	**комплект**	**18,0000**		**3070,99**	**55277,82**	60,4 2896,04
		Итого оплата труда:				**266,38**	**4794,77**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**2300,58**	**41410,47**	
		Итого прямые затраты:				**2566,96**	**46205,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2727,85	49101,27	
		НР второго уровня	%	4,24		115,66	2081,89	
		Накладные расходы	%	--		276,55	4977,93	
		Сметная прибыль	%	8		227,48	4094,65	
509	**23-040905-1219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**18,0000**		**1019,83**	**18356,98**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**905,88**	**16305,84**	
		НР второго уровня	%	4,24		38,41	691,37	
		Накладные расходы	%	--		38,41	691,37	
		Сметная прибыль	%	8		75,54	1359,78	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**141140,18**	
		Накладные расходы -	Тенге				**11585,87**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**5373,69**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6212,18**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**12218,09**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**164944,13**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10,86**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8896,83**	
		РАЗДЕЛ 18.КиП на узлы холодоснабжения приточных установок						
510	**ПРАЙС лист ТОО "Skala Group"**	**Термометр биметаллический БТ темпер. -40...+60 град.С диам.63 мм с гильзой G1/2**	**шт.**	**114,0000**		**3879,86**	**442303,83**	
		Итого прямые затраты:				**3446,34**	**392882,37**	
		НР второго уровня	%	4,24		146,12	16658,21	
		Накладные расходы	%	--		146,12	16658,21	
		Сметная прибыль	%	8		287,40	32763,25	
511	**ПРАЙС лист ТОО "Skala Group"**	**Бобышка под термометр биметаллический 1/2 дюйм**	**шт**	**114,0000**		**1323,45**	**150873,61**	
		Итого прямые затраты:				**1175,57**	**134015,53**	
		НР второго уровня	%	4,24		49,84	5682,26	
		Накладные расходы	%	--		49,84	5682,26	
		Сметная прибыль	%	8		98,03	11175,82	
512	**11-181101-0103 РСНБ РК 2015**	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	**комплект**	**114,0000**		**3070,99**	**350092,87**	**60,4**
		Итого оплата труда:				**266,38**	**30366,87**	**18341,59**
		Итого материалов:				**2300,58**	**262266,28**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**2566,96**	**292633,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2727,85	310974,73	
		НР второго уровня	%	4,24		115,66	13185,33	
		Накладные расходы	%	--		276,55	31526,92	
		Сметная прибыль	%	8		227,48	25932,81	
513	**23-040905-1219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**114,0000**		**1019,83**	**116260,90**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**905,88**	**103270,32**	
		НР второго уровня	%	4,24		38,41	4378,66	
		Накладные расходы	%	--		38,41	4378,66	
		Сметная прибыль	%	8		75,54	8611,92	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				**922801,37**	**18341,59**
		В том числе:						
		Накладные расходы -	Тенге				**58246,05**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**18341,59**	18341,59
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**39904,46**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**78483,79**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**1059531,21**	
		РАЗДЕЛ 19.Дренаж от кондиционеров						
515	**11-160501-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм.**	**м трубопрово**	**17,0000**		**2343,69**	**39842,65**	**60,4** **12642,08**
		Итого оплата труда:				**1231,21**	**20930,60**	
		Итого эксплуатация машин:				**133,53**	**2270,08**	
		Итого материалов:				**18,63**	**316,68**	
		Итого прямые затраты:				**1338,16**	**22748,69**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2081,81	35390,78	
		НР второго уровня	%	4,24		88,27	1500,57	
		Накладные расходы	%	--		831,92	14142,65	
		Сметная прибыль	%	8		173,61	2951,31	
516	**11-160501-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм.**	**м трубопрово**	**175,0000**		**2222,58**	**388951,47**	**60,4** **115488,92**
		Итого оплата труда:				**1092,61**	**191206,82**	
		Итого эксплуатация машин:				**301,78**	**52811,61**	
		Итого материалов:				**20,95**	**3666,63**	
		Итого прямые затраты:				**1314,30**	**230002,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1974,24	345491,41	
		НР второго уровня	%	4,24		83,71	14648,84	
		Накладные расходы	%	--		743,64	130137,76	
		Сметная прибыль	%	8		164,64	28811,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
517	11-160501-0209 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм.**	м трубопрово	30,0000		2115,31	63459,43	60,4 18339,56
		Итого оплата труда:				1012,12	30363,50	
		Итого эксплуатация машин:				327,61	9828,24	
		Итого материалов:				37,87	1135,99	
		Итого прямые затраты:				1267,64	38029,14	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1878,96	56368,70	
		НР второго уровня	%	4,24		79,67	2390,03	
		Накладные расходы	%	--		690,99	20729,59	
		Сметная прибыль	%	8		156,69	4700,70	
518	23-010601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	675,0000		443,49	299358,79	
		Итого прямые затраты:	м			393,94	265909,50	
		НР второго уровня	%	4,24		16,70	11274,56	
		Накладные расходы	%	--		16,70	11274,56	
		Сметная прибыль	%	8		32,85	22174,73	
519	23-010601-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	17,0000		1100,71	18712,06	
		Итого прямые затраты:	м			977,72	16621,24	
		НР второго уровня	%	4,24		41,46	704,74	
		Накладные расходы	%	--		41,46	704,74	
		Сметная прибыль	%	8		81,53	1386,08	
520	23-010601-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63x8,6 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	175,0000		2655,28	464674,31	
		Итого прямые затраты:	м			2358,59	412753,25	
		НР второго уровня	%	4,24		100,00	17500,74	
		Накладные расходы	%	--		100,00	17500,74	
		Сметная прибыль	%	8		196,69	34420,32	
521	23-010601-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	30,0000		6735,73	202071,78	
		Итого прямые затраты:	м			5983,10	179493,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		253,68	7610,50	
		Накладные расходы	%	--		253,68	7610,50	
		Сметная прибыль	%	8		498,94	14968,28	
522	**23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1450,0000**		**9,24**	**13401,99**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8,21**	**11904,50**	
		НР второго уровня	%	4,24		0,35	504,75	
		Накладные расходы	%	--		0,35	504,75	
		Сметная прибыль	%	8		0,68	992,74	
523	**23-020401-3505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**22,0000**		**30,78**	**677,14**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**27,34**	**601,48**	
		НР второго уровня	%	4,24		1,16	25,50	
		Накладные расходы	%	--		1,16	25,50	
		Сметная прибыль	%	8		2,28	50,16	
524	**23-020401-3507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**200,0000**		**73,84**	**14768,14**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**65,59**	**13118,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,78	556,20	
		Накладные расходы	%	--		2,78	556,20	
		Сметная прибыль	%	8		5,47	1093,94	
525	**23-020401-3507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**25,0000**		**73,84**	**1846,02**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**65,59**	**1639,75**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,78	69,53	
		Накладные расходы	%	--		2,78	69,53	
		Сметная прибыль	%	8		5,47	136,74	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				**2061441,26**	**617151,38**
		В том числе:						
		Накладные расходы -	Тенге				730723,70	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**617151,38**	**617151,38**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				113572,32	
		Сметная прибыль -	Тенге				223373,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				3015538,16	
ИТОГО ПО АКТУ			Тенге				228 279 948,08	
		Итого с временными		1,5%		581763,03	228 861 711,11	
		Итого с зимними удорожаниями		2,079%		818418,42	229 680 129,53	
		По сметному расчету в ценах 2017г. - 33%, К-1,0697784					81 083 257,69	
		По сметному расчету в ценах 2018г. - 51%, К-1,1338991					132 821 387,00	
		По сметному расчету в ценах 2019г. - 16%, К-1,1904762					43 748 596,45	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2017г.					257 653 241,15	
		Итого с НДС		12%		30918388,94	288 571 630,08	

М.П.

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(БИН 160140010537)

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Директор Хасенов Р.Т.
ТОО "TSG Construction"
(БИН 010240010997)

М.П.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" Умаргалиев Б.М.
(Приказ №75 от 19.06.17г.)
(БИН 120440020322)

М.П.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:
ТОО "Гипрогаз Кампани" Кузенкова Ж.А.
(Приказ №18/2 от 17.08.18г.)
(БИН 031140004221)

Соот рос Ф-2 по смете
пров. Сжеф

Форма 2

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик ТОО "TSG Construction"

Наименование стройки - Строительство областного перинатального центра города Актобе Актюбинской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Главный корпус
Приобретение оборудования, мебели и инвентаря поставки заказчика

АКТ № 122
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020 г.

№ п/п	№ Л.р.с. на монтаж, № позиции	Обоснование	Наименование и характеристика оборудования, затрат на приобретение оборудования (по разделам)	Единица измерения	Количество	Стоимость		Общая масса оборудования, т, брутто
						Единицы	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Оборудование, мебель и инвентарь					
13	2-1-2	Прайс лист ТОО "Tenre Airlife" г.Алматы	Мойки медицинские	шт	11	1238383,388	13622217	--
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:						**13 622 217,00**	
	ИТОГО с НДС:			**12%**		**1 634 666,04**	**15 256 883,04**	

М.П.

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель _____
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(БИН 160140010537)

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Директор _____ **Хасенов Р.Т.**
ТОО "TSG Construction"
(БИН 010240010997)

М.П.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ **Умаргалиев Б.М.**
(Приказ №75 от 19.06.17г.)
(БИН 120440020322)

М.П.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:
ТОО "Гипрогаз Кампани" _____ **Кузенкова Ж.А.**
(Приказ №18/2 от 17.08.18г.)
(БИН 031140004221)

Сост. рис. Ф-2 по смете, прил. Сред

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" Форма 2
Подрядчик ТОО "TSG Construction"
Наименование стройки Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство областного перинатального центра в г. Актобе (без благоустройство и наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта приобретение оборудования, мебели и инвентаря поставки заказчика (ООО "Конкордия")

АКТ № 123

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020 г.

№ п/п	№ Л.р.с. на монтаж, № позиции	Обоснование	Наименование и характеристика оборудования, затрат на приобретение оборудования (по разделам)	Единица измерения	Количество	Стоимость		Общая масса оборудования, т, брутто
						Единицы	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Оборудование, мебель и инвентарь					
1	2-1-3А	Прайс лист ООО "Конкордия"	3-х секционное кресло для посетителей ТРОЯ, 1470х745х600 (ООО "Лемрон", Россия)	шт	48	90673,40876	4352324	--
2	2-1-3А	Прайс лист ООО "Конкордия"	Ц-66 Облучатель УФ- бактерицидный двухламповый настенный ОБН-05-Я-ФП,1200х220х80 (НПП Генерис, Россия)	шт	249	48639,05772	12111125	--
132	2-1-3А	Прайс лист ООО "Конкордия"	Стол для санитарной обработки новорожденного, (ванна для купания новорожденного) из ДСП с пластиковым покрытием БТ-ТМ-90-Н, 900х600х990 (ООО ПТК "Белва", Россия)	шт	89	269760,744	24008706	--
	ИТОГО ПО АКТУ:						**40 472 155,00**	--
			Итого с НДС			**12%**	**4856658,60**	**45 328 813,60**

М.П.

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(БИН 160140010537)

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Директор _____ **Хасенов Р.Т.**
ТОО "TSG Construction"
(БИН 010240010997)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ **Умаргалиев Б.М.**
(Приказ №75 от 19.06.17г.)
(БИН 120440020322)

М.П.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:
ТОО "Гипрогаз Кампания" _____ **Кузенкова Ж.А.**
(Приказ №18/2 от 17.08.18г.)
(БИН 031140004221)

Соот рос Ф-2 по смете пров.

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" Форма 2

Подрядчик ТОО "TSG Construction"

Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство областного перинатального центра в г. Актобе (без
Наименование объекта - Общестроительные работы(отделка:штукатурка,облицовка,потолки(без подвесных)),фальш-полы,двери)

АКТ № 124

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОТДЕЛ 1.Отделочные работы						
		РАЗДЕЛ 1.Стены						
		Первый этаж						
		Тип 6						
40	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015**	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашивае**	**121,5000**		**526,23**	**63936,95**	**54,8 / 19969,25**
		Итого оплата труда:				**299,92**	**36440,28**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,91**	**353,57**	
		Итого материалов:				**1,62**	**196,83**	
		Итого прямые затраты:				**303,07**	**36823,01**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				467,43	56792,75	
		НР второго уровня	%	4,24		19,82	2408,13	
		Накладные расходы	%	--		184,18	22377,87	
		Сметная прибыль	%	8		38,98	4736,07	
41	**22-040802-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,0765**		**149963,15**	**11478,93**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**133206,80**	**10196,31**	
		НР второго уровня	%	4,24		5647,97	432,32	
		Накладные расходы	%	--		5647,97	432,32	
		Сметная прибыль	%	8		11108,38	850,29	
		Второй этаж						
		Тип 3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным	м2 окрашивае	80,8800		186,93	15118,90	54,8 4714,47
		Итого оплата труда:				106,37	8603,21	
		Итого эксплуатация машин:				1,54	124,56	
		Итого материалов:				0,57	46,20	
		Итого прямые затраты:				107,75	8714,82	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				166,04	13429,32	
		НР второго уровня	%	4,24		7,04	569,40	
		Накладные расходы	%	--		65,33	5283,89	
		Сметная прибыль	%	8		13,85	1120,19	
92	22-040802-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0421		149963,15	6307,09	
		Итого прямые затраты:	т			133206,80	5602,36	
		НР второго уровня	%	4,24		5647,97	237,54	
		Накладные расходы	%	--		5647,97	237,54	
		Сметная прибыль	%	8		11108,38	467,19	
		Тип 6						
95	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашивае	222,7900		526,23	117238,78	54,8 36616,87
		Итого оплата труда:				299,92	66819,18	
		Итого эксплуатация машин:				2,91	648,32	
		Итого материалов:				1,62	361,98	
		Итого прямые затраты:				303,07	67521,86	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				467,43	104138,73	
		НР второго уровня	%	4,24		19,82	4415,48	
		Накладные расходы	%	--		184,18	41032,35	
		Сметная прибыль	%	8		38,98	8684,34	
96	22-040802-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1404		149963,15	21048,48	
		Итого прямые затраты:	т			133206,80	18696,60	
		НР второго уровня	%	4,24		5647,97	792,74	
		Накладные расходы	%	--		5647,97	792,74	
		Сметная прибыль	%	8		11108,38	1559,15	
		Тип 7						
99	11-150405-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке (моющаяся)	м2 окрашивае	1531,5600		902,81	1382707,68	54,8 432732
		Итого оплата труда:				515,59	789657,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**3,92**	**6003,72**	
		Итого материалов:				**1,73**	**2649,60**	
		Итого прямые затраты:				**519,39**	**795476,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				801,93	1228203,91	
		НР второго уровня	%	4,24		34,00	52073,04	
		Накладные расходы	%	--		316,55	484815,32	
		Сметная прибыль	%	8		66,87	102415,42	
101	**22-040802-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**964,8828**		**238,34**	**229970,17**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**211,71**	**204275,34**	
		НР второго уровня	%	4,24		8,98	8664,65	
		Накладные расходы	%	--		8,98	8664,65	
		Сметная прибыль	%	8		17,65	17030,18	
				Тип 8				
103	**11-150601-0202 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оклейка моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону**	**м2 оклеиваемо**	**255,4900**		**1124,72**	**287354,71**	**54,8 150813**
		Итого оплата труда:				**635,14**	**162271,92**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,31**	**79,76**	
		Итого материалов:				**15,70**	**4011,19**	
		Итого прямые затраты:				**650,99**	**166321,44**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				999,05	255247,28	
		НР второго уровня	%	4,24		42,36	10822,56	
		Накладные расходы	%	--		390,42	99748,41	
		Сметная прибыль	%	8		83,31	21284,87	
105	**11-150601-0206 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оклейка моющимися обоями на тканевой основе по листовым материалам**	**м2 оклеиваемо**	**1006,4000**		**704,26**	**708767,26**	**54,8 95024**
		Итого оплата труда:				**400,19**	**402751,22**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,31**	**314,17**	
		Итого материалов:				**5,91**	**5947,82**	
		Итого прямые затраты:				**406,26**	**408860,06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				625,57	629573,65	
		НР второго уровня	%	4,24		26,52	26689,73	
		Накладные расходы	%	--		245,83	247403,31	
		Сметная прибыль	%	8		52,17	52503,89	
		Четвертый этаж						
				Тип 3				
205	**11-150405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным**	**м2 окрашивае**	**209,2100**		**186,93**	**39107,63**	**54,8 12194,78**
		Итого оплата труда:				**106,37**	**22253,25**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**322,58**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**0,57**	**119,50**	
		Итого прямые затраты:				**107,75**	**22542,53**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				166,04	34737,31	
		НР второго уровня	%	4,24		7,04	1472,86	
		Накладные расходы	%	--		65,33	13667,64	
		Сметная прибыль	%	8		13,85	2896,81	
206	**22-040802-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,1088**		**149963,15**	**16314,37**	
		Итого прямые затраты:	т			**133206,80**	**14491,46**	
		НР второго уровня	%	4,24		5647,97	614,44	
		Накладные расходы	%	--		5647,97	614,44	
		Сметная прибыль	%	8		11108,38	1208,47	
				Тип 8				
217	**11-150601-0202 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оклейка моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону**	**м2 оклеиваемо**	**100,2000**		**1124,72**	**112696,94**	**54,8 34875**
		Итого оплата труда:				**635,14**	**63641,03**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,31**	**31,28**	
		Итого материалов:				**15,70**	**1573,14**	
		Итого прямые затраты:				**650,99**	**65229,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				999,05	100104,81	
		НР второго уровня	%	4,24		42,36	4244,47	
		Накладные расходы	%	--		390,42	39120,08	
		Сметная прибыль	%	8		83,31	8347,66	
219	**11-150601-0206 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оклейка моющимися обоями на тканевой основе по листовым материалам**	**м2 оклеиваемо**	**188,0000**		**704,26**	**132400,88**	**54,8 41229**
		Итого оплата труда:				**400,19**	**75235,72**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,31**	**58,69**	
		Итого материалов:				**5,91**	**1111,08**	
		Итого прямые затраты:				**406,26**	**76376,88**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				625,57	117607,16	
		НР второго уровня	%	4,24		26,52	4985,76	
		Накладные расходы	%	--		245,83	46216,04	
		Сметная прибыль	%	8		52,17	9807,96	
		Пятый этаж						
				Тип 3				
270	**11-150405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным**	**м2 окрашивае**	**645,5700**		**186,93**	**120676,40**	**54,8 37631**
		Итого оплата труда:				**106,37**	**68669,28**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**994,18**	
		Итого материалов:				**0,57**	**368,75**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**107,75**	**69560,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				166,04	107190,44	
		НР второго уровня	%	4,24		7,04	4544,81	
		Накладные расходы	%	--		65,33	42175,09	
		Сметная прибыль	%	8		13,85	8941,14	
271	**22-040802-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,3357**		**149963,15**	**50342,09**	
		Итого прямые затраты:	т			**133206,80**	**107037,05**	
		НР второго уровня	%	4,24		5647,97	4538,37	
		Накладные расходы	%	--		5647,97	4538,37	
		Сметная прибыль	%	8		11108,38	8926,03	
				Тип 8				
282	**11-150601-0202 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оклейка моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону**	**м2 оклеиваемо**	**150,2000**		**1124,72**	**168932,94**	**54,8 52278**
		Итого оплата труда:				**635,14**	**95398,03**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,31**	**46,89**	
		Итого материалов:				**15,70**	**2358,14**	
		Итого прямые затраты:				**650,99**	**97778,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				999,05	150057,31	
		НР второго уровня	%	4,24		42,36	6362,47	
		Накладные расходы	%	--		390,42	58641,08	
		Сметная прибыль	%	8		83,31	12513,16	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2175504,73**	**981892,38**
		В том числе:						
		Накладные расходы -	Тенге				**1115761,14**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**981892,38**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**133868,76**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**263292,83**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3484400,21**	
		РАЗДЕЛ 2.Потолок						
		Второй этаж						
				Тип 10				
347	**11-150405-0102 РСНБ РК 2015**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по**	**м2 окрашивае**	**23,8000**		**208,58**	**4964,31**	**54,8 1548,11**
		Итого оплата труда:				**118,70**	**2825,01**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,72**	**40,88**	
		Итого материалов:				**0,63**	**14,95**	
		Итого прямые затраты:				**120,23**	**2861,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				185,28	4409,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		7,86	186,97	
		Накладные расходы	%	--		72,90	1735,07	
		Сметная прибыль	%	8		15,45	367,73	
348	**22-040802-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,0136**		**149963,15**	**2034,40**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**133206,80**	**1807,08**	
		НР второго уровня	%	4,24		5647,97	76,62	
		Накладные расходы	%	--		5647,97	76,62	
		Сметная прибыль	%	8		11108,38	150,70	
		Четвертый этаж						
				Тип 10				
355	**11-150405-0102 РСНБ РК 2015**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по**	**м2 окрашивае**	**141,8000**		**208,58**	**29577,26**	**54,8 9223,6**
		Итого оплата труда:				**118,70**	**16831,38**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,72**	**243,55**	
		Итого материалов:				**0,63**	**89,10**	
		Итого прямые затраты:				**120,23**	**17048,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				185,28	26272,41	
		НР второго уровня	%	4,24		7,86	1113,95	
		Накладные расходы	%	--		72,90	10337,55	
		Сметная прибыль	%	8		15,45	2190,91	
356	**22-040802-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,0808**		**149963,15**	**12120,92**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**133206,80**	**10766,57**	
		НР второго уровня	%	4,24		5647,97	456,50	
		Накладные расходы	%	--		5647,97	456,50	
		Сметная прибыль	%	8		11108,38	897,85	
		Пятый этаж						
				Тип 10				
359	**11-150405-0102 РСНБ РК 2015**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по**	**м2 окрашивае**	**1018,3000**		**208,58**	**212401,46**	**54,8 66236,88**
		Итого оплата труда:				**118,70**	**120870,21**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,72**	**1749,02**	
		Итого материалов:				**0,63**	**639,82**	
		Итого прямые затраты:				**120,23**	**122431,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				185,28	188668,48	
		НР второго уровня	%	4,24		7,86	7999,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		72,90	74236,42	
		Сметная прибыль	%	8		15,45	15733,44	
360	**22-040802-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,5804**		**149963,15**	**87043,26**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**133206,80**	**77317,36**	
		НР второго уровня	%	4,24		5647,97	3278,26	
		Накладные расходы	%	--		5647,97	3278,26	
		Сметная прибыль	%	8		11108,38	6447,65	
		Шестой этаж						
		Тип 10						
367	**11-150405-0102 РСНБ РК 2015**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по**	**Потолки, подготовле**	**192,8410**		**208,58**	**731338,51**	**54,8 228066,13**
		Итого оплата труда:				**118,70**	**416179,06**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,72**	**6022,21**	
		Итого материалов:				**0,63**	**2203,02**	
		Итого прямые затраты:				**120,23**	**421555,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				185,28	649621,35	
		НР второго уровня	%	4,24		7,86	27543,95	
		Накладные расходы	%	--		72,90	255610,07	
		Сметная прибыль	%	8		15,45	54173,22	
368	**22-040802-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**1,9985**		**149963,15**	**299706,45**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**133206,80**	**266218,32**	
		НР второго уровня	%	4,24		5647,97	11287,66	
		Накладные расходы	%	--		5647,97	11287,66	
		Сметная прибыль	%	8		11108,38	22200,48	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**920006,47**	**305074,70**
		В том числе:						
		Накладные расходы -	Тенге				**357018,15**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**305074,70**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**51943,45**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**102161,98**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1379186,57**	

ОТДЕЛ 2. ДВЕРИ И ВОРОТА

РАЗДЕЛ 6.Внутренние дверные блоки

1	2	3	4	5	6	7	8	9
392	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**1426,2791**		**1522,68**	**2171766,67**	**59,8** 405913
		Итого оплата труда:				**619,88**	**884121,89**	
		Итого эксплуатация машин:				**49,98**	**71285,43**	
		Итого материалов:				**333,16**	**475179,15**	
		Итого прямые затраты:				**981,85**	**1400392,14**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1352,54	1929099,54	
		НР второго уровня	%	4,24		57,35	81797,11	
		Накладные расходы	%	--		428,03	610490,25	
		Сметная прибыль	%	8		112,79	160870,02	
394	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**142,8840**		**8248,96**	**1178644,40**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**7327,25**	**1046946,79**	
		НР второго уровня	%	4,24		310,68	44391,20	
		Накладные расходы	%	--		310,68	44391,20	
		Сметная прибыль	%	8		611,03	87306,41	
395	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**867,5940**		**7083,64**	**6145723,56**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6292,14**	**5459022,91**	
		НР второго уровня	%	4,24		266,79	231465,40	
		Накладные расходы	%	--		266,79	231465,40	
		Сметная прибыль	%	8		524,71	455235,25	
396	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**487,8300**		**7083,64**	**3455612,10**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6292,14**	**3069494,66**	
		НР второго уровня	%	4,24		266,79	130148,17	
		Накладные расходы	%	--		266,79	130148,17	
		Сметная прибыль	%	8		524,71	255969,28	
398	21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**691,7400**		**6156,74**	**4258863,33**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**5468,81**	**3782994,63**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		231,88	160400,67	
		Накладные расходы	%	--		231,88	160400,67	
		Сметная прибыль	%	8		456,06	315474,94	
402	21-090404-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**271,0000**		**2206,30**	**597907,30**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1959,78**	**531100,38**	
		НР второго уровня	%	4,24		83,09	22517,39	
		Накладные расходы	%	--		83,09	22517,39	
		Сметная прибыль	%	8		163,43	44289,53	
403	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**148,0000**		**5673,60**	**839692,80**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5039,65**	**745868,20**	
		НР второго уровня	%	4,24		213,68	31624,64	
		Накладные расходы	%	--		213,68	31624,64	
		Сметная прибыль	%	8		420,27	62199,96	
404	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**2084,0000**		**482,24**	**1004988,16**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**428,36**	**892702,24**	
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	37845,44	
		Накладные расходы	%	--		18,16	37845,44	
		Сметная прибыль	%	8		35,72	74440,48	
405	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**165,0000**		**3945,07**	**650936,55**	
		Итого прямые затраты:	**пара**			**3504,26**	**578202,90**	
		НР второго уровня	%	4,24		148,58	24515,70	
		Накладные расходы	%	--		148,58	24515,70	
		Сметная прибыль	%	8		292,23	48217,95	
406	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**6948,9524**		**397,31**	**2760888,28**	**59,8** **437593,75**
		Итого оплата труда:				**54,86**	**381219,53**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,70**	**4883,08**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**264,88**	**1840638,51**	
		Итого прямые затраты:				**320,11**	**2224429,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				352,92	2452424,28	
		НР второго уровня	%	4,24		14,96	103956,33	
		Накладные расходы	%	--		47,77	331951,46	
		Сметная прибыль	%	8		29,43	204507,67	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**19731154,00**	
		В том числе:						
		Накладные расходы -	Тенге				**1625350,31**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**756688,27**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**868662,05**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1708511,49**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**23266911,41**	
ИТОГО ПО АКТУ			Тенге				**28 130 498,18**	
		Итого с временными		**1,5%**		**421 957,47**	**28 552 455,66**	
		Итого с зимними удорожаниями		**2,079%**		**593 605,55**	**29 146 061,21**	
		По сметному расчету в ценах 2017г. - 33%, К-1,0697784					**10 289 342,82**	
		По сметному расчету в ценах 2018г. - 51%, К-1,1338991					**16 854 833,21**	
		По сметному расчету в ценах 2019г. - 16%, К-1,1904762					**5 551 630,75**	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2017г.					**32 695 806,78**	
		Итого с НДС		**12%**		**3 923 496,81**	**36 619 303,60**	

М.П. **М.П.**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель _____
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(БИН 160140010537)

ПОДРЯДЧИК:
Директор _____ **Хасенов Р.Т.**
ТОО "TSG Construction"
(БИН 010240010997)

М.П. **М.П.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ **Умаргалиев Б.М.**
(Приказ №75 от 19.06.17г.)
(БИН 120440020322)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:
ТОО "Гипрогаз Кампани" _____ **Кузенкова Ж.А.**
(Приказ №18/2 от 17.08.18г.)
(БИН 031140004221)

Соот рое Ф-2 по смете прив.

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" Форма 2

Подрядчик ТОО "TSG Construction"

Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство областного перинатального центра в г. Актобе (без
Наименование объекта - Отделка фасада

АКТ № 125

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОТДЕЛ 1.ОТДЕЛКА ФАСАДА						
		РАЗДЕЛ 1.ОБЛИЦОВКА ФАСАДА,ВЕНТКАМЕР,КОЛОНН						
1	11-150108-1802 РСНБ РК 2015	**Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля**	м2	3500,0000		1617,95	5662825,00	54,8 / 1717125
		Итого оплата труда:				921,60	3225600,00	
		Итого эксплуатация машин:				12,32	43120,00	
		Итого прямые затраты:				932,13	3262455,00	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1437,17	5030095,00	
		НР второго уровня	%	4,24		60,94	213290,00	
		Накладные расходы	%	--		565,97	1980895,00	
		Сметная прибыль	%	8		119,85	419475,00	
33	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	**Установка мембраны**	м2 поверхност	3500,0000		193,79	678265,00	55,3 / 205581
		Итого оплата труда:				109,34	382690,00	
		Итого эксплуатация машин:				4,39	15365,00	
		Итого прямые затраты:				111,67	390845,00	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				172,14	602490,00	
		НР второго уровня	%	4,24		7,30	25550,00	
		Накладные расходы	%	--		67,76	237160,00	
		Сметная прибыль	%	8		14,35	50225,00	
35	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	**Облицовка фасада целлюлозно-силикатной наружной плитой "Merrin Board"**	м2	6000,0000		828,78	4972680,00	54,8 / 1072217

		Итого оплата труда:				**260,88**	**1565280,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**9780,00**	
		Итого материалов:				**331,30**	**1987800,00**	
		Итого прямые затраты:				**593,21**	**3559260,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				736,17	4417020,00	
		НР второго уровня	%	4,24		31,21	187260,00	
		Накладные расходы	%	--		174,17	1045020,00	
		Сметная прибыль	%	8		61,39	368340,00	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7212560,00**	
		В том числе:						
		Накладные расходы -	Тенге				**3263075,00**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2836975,00**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**426100,00**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**838040,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11313770,00**	
		РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛКА ОТКОСОВ И СЛИВОВ						
41	**11-150108-1901 РСНБ РК 2015**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 220 мм. Устройство**	**м**	**1758,7500**		**1406,70**	**2474033,63**	**54,8** **283250**
		Итого оплата труда:				**293,89**	**516879,04**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,90**	**6859,13**	
		Итого материалов:				**791,34**	**1391769,23**	
		Итого прямые затраты:				**1088,47**	**1914346,61**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1249,52	2197593,30	
		НР второго уровня	%	4,24		52,98	93178,58	
		Накладные расходы	%	--		214,03	376425,26	
		Сметная прибыль	%	8		104,20	183261,75	
43	**11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 240 мм. Устройство**	**м**	**517,8000**		**838,80**	**434330,64**	**54,8** **83393**
		Итого оплата труда:				**293,89**	**152176,24**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,90**	**2019,42**	
		Итого материалов:				**286,90**	**148556,82**	
		Итого прямые затраты:				**584,03**	**302410,73**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				745,08	385802,42	
		НР второго уровня	%	4,24		31,59	16357,30	
		Накладные расходы	%	--		192,64	99748,99	
		Сметная прибыль	%	8		62,13	32170,91	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2216757,35**	
		В том числе:						
		Накладные расходы -	Тенге				**476174,25**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**366638,38**	

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				109535,88	
		Сметная прибыль -	Тенге				215432,66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2908364,27	
		РАЗДЕЛ 6.ЛЕСА						
62	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикаль	4520,53		691,06	3123958,94	50,8 977006
		Итого оплата труда:				320,54	1449011,37	
		Итого эксплуатация машин:				1,23	5560,25	
		Итого материалов:				129,81	586810,28	
		Итого прямые затраты:				451,01	2038805,20	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				613,84	2774883,45	
		НР второго уровня	%	4,24		26,03	117669,45	
		Накладные расходы	%	--		188,86	853747,70	
		Сметная прибыль	%	8		51,19	231406,04	
63	11-080701-0104 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к**	м2 вертикаль	3400,0000		129,06	438804,00	50,8 148803
		Итого оплата труда:				48,82	165988,00	
		Итого эксплуатация машин:				0,35	1194,60	
		Итого материалов:				40,83	138822,00	
		Итого прямые затраты:				89,84	305456,00	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				114,64	389776,00	
		НР второго уровня	%	4,24		4,86	16524,00	
		Накладные расходы	%	--		29,66	100844,00	
		Сметная прибыль	%	8		9,56	32504,00	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				2344261,20	
		В том числе:						
		Накладные расходы -	Тенге				954591,70	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				820398,25	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				134193,45	
		Сметная прибыль -	Тенге				263910,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3562762,94	
ИТОГО ПО АКТУ			Тенге				17784897,21	
		Итого с временными		1,5%		266773,46	18051670,66	
		Итого с зимними удорожаниями		2,079%		375294,23	18426964,90	
		По сметному расчету в ценах 2017г. - 33%, К-1,0697784					6505213,78	
		По сметному расчету в ценах 2018г. - 51%, К-1,1338991					10656102,65	
		По сметному расчету в ценах 2019г. - 16%, К-1,1904762					3509898,10	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2017г.					20671214,53	

Итого с НДС	12%	2480545,74	23151760,27

М.П.

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель _____
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(БИН 160140010537)

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Директор _____ **Хасенов Р.Т.**
ТОО "TSG Construction"
(БИН 010240010997)

М.П.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ **Умаргалиев Б.М.**
(Приказ №75 от 19.06.17г.)
(БИН 120440020322)

М.П.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:
ТОО "Гипрогаз Кампани" _____ **Кузенкова Ж.А.**
(Приказ №18/2 от 17.08.18г.)
(БИН 031140004221)

Сост. рос Ф-2 по смете
прав.