Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
10
Форма

Заказчик: Государственное учреждение
"Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства" Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, Абай, 16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NURALI Holding" Атырауская область, г.Атырау, Жилой массив ЖУЛДЫЗ , Улица 10, 27

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Текущий ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог села Махамбет, Махамбетского района Атырауссской области

(наименование, адрес)

Объект : Текущий ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог села Махамбет, Махамбетского района Атырауссской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 08.017.2022г

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2022г

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	411-103-0219	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	2772	24,67		77616		–	–	83825	
						–		–		–	6209		
			Раздел 1 Асфальтовое покрытие										
2	2	1218-0101-1216	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 12см НР=72 % ктрр1=1,06; кэкс1=1,06;	м2 покрытия	450	83,08	78,91	37386	35510	–	4050	44751	
						4,17	20,83	1877	9374	–	3315		
3	3	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка с уклоном толщ. 600 мм. Устройство НР=108 % ктрр1=1,08; кэкс1=1,08;	м3 материала основания в плотном теле	48,25	21553,7	625,92	1039966	30201	1006032	5280	1128866	
						77,37	125,26	3733	6044	–	83620		

4	4 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 5 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 % ктрр1=1,08; кэкс1=1,08;	м2 основания	450	3852,88 18,38	148,48 39,15	1733796 8271	66816 17618	1658709 –	13980 139822	1887598
5	5 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 % ктрр1=1,08; кэкс1=1,08;	т	0,499	296344,06 –	1325,86 502,77	147876 –	662 251	147214 –	136 11841	159853
6	6 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 % ктрр1=1,08; кэкс1=1,08;	м2 покрытия	450	4370,16 12,21	113,53 12,86	1966572 5495	51089 5787	1909989 –	6092 157813	2130477
7	7 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % К=2,000; ктрр1=1,08; кэкс1=1,08;	м2 покрытия	900	2105,33 1,08	0,01 –	1894797 972	9 –	1893816 –	525 151626	2046948
8	8 412-102-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т-км	18012,2	16,74 –		342232 –	– –	– 27379		369611
9	9 414-104-0201	Песок всякий. Погрузка	т	81,675	251,97 –		23359 –	– –	– 1869		25228
10	10 414-104-0202	Песок всякий. Разгрузка	т	81,675	362,09 –		33568 –	– –	– 2685		36253
11	11 414-104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	218,493	335,66 –		83246 –	– –	– 6660		89906
12	12 414-104-0302	Щебень, гравий, галька. Разгрузка	т	218,493	407,02 –		100944 –	– –	– 8076		109020

13	13 412-302-0219	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки свыше 60км	т·км	33	43,17		1617		–	–	1746
					–		–		–	129	
14	14 1101-0102-0331	Погрузка мусора на автомобили-самосвалы экскаватором НР=72 % ктрр1=1,08; кэкс1=1,08;	м3 грунта	32,175	98,51	94,27	3170	3033	–	265	3710
					4,24	18,69	136	601	–	275	
15	15 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	72,22	148,2		12149		–	–	13121
					–		–		–	972	
16	16 412-101-0210	Вывоз мусора автомобилями самосвалами вне населенных пунктов. расстояние перевозки 10км	т·км	77,22	43,17		3784		–	–	4087
					–		–		–	303	

Всего	**8 135 000**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 484
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	187 320
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 675
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 615 760
- перевозка грузов, тенге	678 515
- накладные расходы, тенге	30 328
в т.ч. зарплата, тенге	2 730
- сметная прибыль (8 %), тенге	602 594
Всего	**8 135 000**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**8 135 000**
НДС (12 %)	976 200
Итого	**9 111 200**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NURALI Holding" Атырауская область, г.Атырау, Жилой массив ЖУЛДЫЗ , Улица 10, 27

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сапаров Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства" Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, Абай, 16

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Куангалиев А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Наименование стройки: Текущий ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог села Махамбет, Махамбетского района Атырауской области

Наименование объекта: Текущий ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог села Махамбет, Махамбетского района Атырауской области

Форма 4

Локальная смета № 2-1-3

Текущий ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог села Махамбет, Махамбетского района Атырауской области

Основание.

Сметная стоимость, тыс. тенге	8135
Сметная заработная плата, тыс. тенге	62,889
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,04

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	411-103-0219	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	2772	24,67		77616		–	–	83825
					–		–		–	6209	
	Раздел 1 Асфальтовое покрытие										
2	1218-0101-1216	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 12см НР=72 % ктрр1=1,06; кэкс1=1.06:	м2 покрытия	450	83,08	78,91	37386	35510	–	4050	44751
					4,17	20,83	1877	9374	–	3315	
3	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка с уклоном толщ. 600 мм. Устройство НР=108 % ктрр1=1,08; кэкс1=1,08;	м3 материала основания в плотном теле	48,25	21553,7	625,92	1039966	30201	1006032	5280	1128866
					77,37	125,26	3733	6044	–	83620	
4	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 5 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 % ктрр1=1.08: кэкс1=1.08:	м2 основания	450	3852,88	148,48	1733796	66816	1658709	13980	1887598
					18,38	39,15	8271	17618	–	139822	
5	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 % ктрр1=1,08; кэкс1=1,08;	т	0,499	296344,06	1325,86	147876	662	147214	136	159853
					–	502,77	–	251	–	11841	
6	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 % ктрр1=1,08; кэкс1=1,08;	м2 покрытия	450	4370,16	113,53	1966572	51089	1909989	6092	2130477

				12,21	12,86	5495	5787	–	157813	
7	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % К=2,000; ктрр1=1,08; кэкс1=1,08;	м2 покрытия	900	2105,33	0,01	1894797	9	1893816	525	2046948
					1,08	–	972	–	–	151626	
8	412-102-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	18012,2	16,74		342232		–	–	369611
					–		–		–	27379	
9	414-104-0201	Песок всякий. Погрузка	т	81,675	251,97		23359		–	–	25228
					–		–		–	1869	
10	414-104-0202	Песок всякий. Разгрузка	т	81,675	362,09		33568		–	–	36253
					–		–		–	2685	
11	414-104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	218,493	335,66		83246		–	–	89906
					–		–		–	6660	
12	414-104-0302	Щебень, гравий, галька. Разгрузка	т	218,493	407,02		100944		–	–	109020
					–		–		–	8076	
13	412-302-0219	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки свыше 60км	т·км	33	43,17		1617		–	–	1746
					–		–		–	129	
14	1101-0102-0331	Погрузка мусора на автомобили-самосвалы экскаватором НР=72 % ктрр1=1,08; кэкс1=1,08;	м3 грунта	32,175	98,51	94,27	3170	3033	–	265	3710
					4,24	18,69	136	601	–	275	
15	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	72,22	148,2		12149		–	–	13121
					–		–		–	972	
16	412-101-0210	Вывоз мусора автомобилями самосвалами вне населенных пунктов. расстояние перевозки 10км	т·км	77,22	43,17		3784		–	–	4087
					–		–		–	303	

Итого по разделу 1	**8 051 175**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 484
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	187 320
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 675
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 615 760
- перевозка грузов, тенге	600 899
- накладные расходы, тенге	30 328
в т.ч. зарплата, тенге	2 730
- сметная прибыль (8 %), тенге	596 385

Итого по смете	**8 135 000**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 484
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	187 320
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 675
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 615 760
- перевозка грузов, тенге	678 515
- накладные расходы, тенге	30 328
в т.ч. зарплата, тенге	2 730
- сметная прибыль (8 %), тенге	602 594

Составил

Проверил

АКТ

Махамбет ауылы **2.10.2022 ж**

Біздер, төмендегі қол қоюшылар Махамбет аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолдаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс, сәулет және қалақұрылысы бөлімінің басшысы А.Қуанғалиев, аудандық тұрғы үй-коммуналдық шаруашылығы, жолдаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс, сәулет және қалақұрылысы бөлімі басшысының орынбасары С.Кенжебаев, бас маманы Н.Сапаров, «Нұрәлемхолдинг» ЖШС-нің директоры Н.Сапаров болып акт жасадық. Махамбет ауылындағы ауылішілік жолдарының жөндеуі объектісі бойынша жұмыстардың жасалғандығын растаймыз.

А.Куангалиев

С.Кенжебаев

Н.Сапаров

Н.Сапаров