Подрядчик: ТОО "SKKB CONSTRUCTION"

Наименование объекта: "Работ по текущему ремонту и содержание автомобильных дорог областного значения Кызылорда-Жалагаш 91 км на 2022 год Кызылординской области

Договору: №57 от 2022-08-26

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 года

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Содержание в весенние, летние и осенние периоды												
1	1212-0103-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Металлические поверхности стойки знаков и указателей. Окраска масляными составами за два раза**	м2		132,5	670,68	0,45	88865	59	22931	47448	147218
		НР - 72%; СП - 8%				497,17	0,19	65875	25		10905	
2	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покраска сигнального столбика (Тумба)**	м2 окрашиваемой поверхности		341,6	1016,40	4,74	347204	1619	74742	217270	609632
		НР - 80%; СП - 8%				792,86	2,18	270843	745		45158	
3	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Дорожные знаки и сигнальные столбики. Очистка щетками**	м2		541,6	524,39	--	284009	--	--	195966	518373
		НР - 69%; СП - 8%				524,39	--	284009	--		38398	
4	1212-0104-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Дорожные знаки и сигнальные столбики. Промывка**	м2		541,6	115,51	--	62561	--	1879	43691	114752
		НР - 72%; СП - 8%				112,04	--	60682	--		8500	
5	1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии		19,75	43575,68	12671,96	860620	250272	528614	172767	1116058
		НР - 108%; СП - 8%				4138,45	3961,25	81734	78235		82671	
6	1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1-1,6**	км линии		27,25	37044,68	12671,96	1009468	345311	551384	238374	1347670
		НР - 108%; СП - 8%				4138,45	3961,25	112773	107944		99827	
7	1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3-1,5**	км линии		226	23982,68	12671,96	5420086	2863862	1620934	1976975	7988825
		НР - 108%; СП - 8%				4138,45	3961,25	935290	895242		591765	
8	1147-0119-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Выкашивание тракторной косилкой (с двух сторон дороги по 2,5 м)**	га		45,5	7393,89	7393,89	336422	336422	--	114174	
		НР - 88%; СП - 8%				--	2851,50	--	129743		36048	
9	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Знаки дорожные. Установка**	шт.		4	6850,96	1133,74	27404	4535	2368	23786	55285
		НР - 108%; СП - 8%				5125,25	380,83	20501	1523		4095	

10	251-101-0403 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный двухсторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002**	м2		12,2	36451,00	--	444702	--	444702	--	48027
		СП - 8%				--	--	--	--		35576	
11	1147-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Очистка обочин от мусора**	м2		172000	52,40	--	9013075	--	--	7931506	18300148
		НР - 88%; СП - 8%				52,40	--	9013075	--		1355567	
12	332-101-0102 РСНБ РК 2022	**Патрулирование автодороги (уборка мусора, поправка дорожных знаков, установка временных дорожных знаков и другие работы)**	маш.-ч		32	4332,00	4332,00	138624	138624		--	149714
		СП - 8%				--	1772,00	--	56704		11090	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					18033040	3940704	3247554	10961957	31314597
	Стоимость общестроительных работ		тенге					10844782	1270161	--	2319599	
	Материалы		тенге					18033040				
	Всего заработная плата		тенге					1972043				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге						12910930			
		Накладные расходы	тенге			444702		444702				
		Сметная прибыль	тенге					10961957				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2319599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					31314597				
		Сметная заработная плата	тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						12910930			13563
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					31314597				
		Сметная заработная плата	тенге									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						12910930			13563
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									31314597,21
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге									150000,00
		ВСЕГО										120000,00
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									31584597,21
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге									3790151,67
		Итого с понижающим коэф.=0,6499719133444										35374748,88
		в т.ч.НДС (12%)										**22728647,62**
												2199546,54

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик:
ТОО "SKKB CONSTRUCTION"

ЖШС / ТОО "SKKB CONSTRUCTION" БСН/БИН 120440002946