Заказчик: ГУ «Аппарат акима Шамалганского сельского округа Карасайского района» акимата Карасайского района Алматинская область, Карасайский район, с.Шамалган, Жибек Жолы, 47
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Шамалганского сельского округа Карасайского района" акимата Карасайского района, находящегося по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Шамалганский с.о., с. Ушконыр, Жибек Жолы, 47

Договор подряда (контракт) № 30 от 29.04.2021 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

Код		Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	29.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**90 000 000**									
Акт №2 за сентябрь 2021г.	**40 000 000**	**35 714 286**							**4 285 714**	**40 000 000**

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Шамалганского сельского округа Карасайского района» акимата Карасайского района
Алматинская область, Карасайский район, с.Шамалган, Жибек Жолы, 47

_____ **Токтасынов Е.С.**

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ **Садирсламов Е.А.**

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

_____ **Нукушев М.Т.**

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 2
Форма

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Шамалганского сельского округа Карасайского района» акимата Карасайского района Алматинская область, Карасайский район, с.Шамалган, Жибек Жолы, 47

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Шамалганского сельского округа Карасайского

(наименование, адрес)

Объект : Здание акимата

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 29.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №2 за сентябрь 2021г.

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 9 Дополнительные металлические рамы.

9.0 Подраздел без наименования

132 1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	4,04308	75271,08	33841,77	304327	136825	65097	109940	447408
				25328,46	12438,54	102405	50290	–	33141	
133 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	2,0706	456536		945303		945303		1020927
134 2106-0405-2602	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,97248	544558		1074130		1074130		1160060
135 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 72 %	т стальных элементов	0,16852	729070,73	8812,01	122863	1485	109098	9057	142474
				72869,69	1774,27	12280	299	–	10554	
136 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	126,3	171,33	4,2	21639	530	13276	5702	29528
				62,02	0,68	7833	86	–	2187	
137 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,03352	499577		16746		16746		18086
138 1146-0101-0801	Колонны. Обетонирование - В15 АС45 Узел1, узел5 НР = 72 %	м3	0,8	61106,25	1273,75	48885	1019	21027	19630	73996
				33548,75	531,25	26839	425	–	5481	
	Раздел 11 Наружные отделочные работы									
	11.1 Утепление наружных стен лист 30									
139 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	588	857,82	2,42	504397	1421	157353	249358	814055

				587,79	1,2	345623	708	–	60300	
	Раздел 13 Добавляемые работы									
140 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	4,79	24730,27	4848,64	118458	23225	–	76183	210212
				19881,63	2208,14	95233	10577	–	15571	
141 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	630	1511,26	143,91	952093	90662	–	725345	1811633
				1367,35	71,83	861431	45253	–	134195	
	13.2 Внутренние отделочные работы									
142 2203-0301-0100	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом"	м2	630	1800		1134000		1134000		1224720
143 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1700	1522,94	102,08	2588995	173541	485556	1487257	4402352
				1135,23	79,85	1929898	135737	–	326100	
144 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	162,68	1244,28	9,45	202419	1537	68262	95849	322129
				815,22	3,1	132620	504	–	23861	
145 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	162,68	344,51	3,04	56045	494	23460	23283	85674

				197,26	1,52	32091	247	–	6346	
146 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	45	36140,07	2,76	1626303	124	1577791	43549	1803440
				1075,29	–	48388	–	–	133588	
	13.3 Проемы оконные и дверные, витражи									
147 2109-0304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	39,46473	35875		1415797		1415797		1529061
148 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	4,1	2321,71	215,61	9519	884	4023	4543	15187
				1124,88	106,34	4612	436	–	1125	
149 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,1	22439		92000		92000		99360
150 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	2	1132	6	2264	12	1690	409	2887
				281	3	562	6	–	214	
151 2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	2	2357		4714		4714		5091

152	2109-0201-0501									
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	45	13425		604125		604125		652455
153	1110-0107-0106									
	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	60,843	1741,93	78,23	105984	4760	30134	65929	185666
				1168,42	35,57	71090	2164	–	13753	
154	1131-0601-0801									
	Армирование сетками НР = 88 %	т	0,602	156750,83	2443,52	94364	1471	89580	3491	105683
				5503,32	1086,38	3313	654	–	7828	
	13.4 Полы									
155	1111-0101-1105									
	Стяжки легкобетонные толщиной 50 мм. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кмат1=5;	м2 стяжки	317,55	2831,87	36,78	899260	11681	719960	124870	1106060
				527,85	18,3	167619	5812	–	81930	
156	1111-0101-1105									
	Стяжки легкобетонные толщиной 10 см. Устройство НР = 94 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=8,343;	м2 стяжки	61,8952	6435,43	147,14	398322	9107	247166	137786	578997
				2294,99	73,22	142049	4532	–	42889	
157	1111-0101-2502									
	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 %	м2 покрытия	40	2103,45	180,65	84138	7226	18242	57102	152539
				1466,75	51,93	58670	2077	–	11299	
158	2206-0301-0109									
	Плитки керамогранитные глазурованные размерами 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	40	3209		128360		128360		138629

159 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 50 мм. Устройство НР = 72 % kмат1=5;	м2 стяжки	37,12	1795,34	36,72	66643	1363	50053	14952	88123
				410,21	18,29	15227	679	–	6528	
160 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	30	4554,83	162,67	136645	4880	93920	28918	178808
				1261,5	77,3	37845	2319	–	13245	
161 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 50 мм. Устройство НР = 72 % kмат1=5;	м2 стяжки	280,41	1795,34	36,71	503431	10293	378109	86517	637144
				410,22	18,31	115029	5133	–	47196	
	13.5 Входная группа лист 24 и 1,31									
162 1110-0212-0201	Площадки лестничные. Ограждение перилами НР = 90 %	м перил	40	396,45	42,93	15858	1717	1247	12285	30394
				322,35	18,9	12894	756	–	2251	
163 1107-0104-0207	Конструкции стропильные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	31275,33	13473,83	187652	80843	1742	149086	363677
				17511,17	3546,17	105067	21277	–	26939	
164 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,105	253131		26579		26579		28705
165 1107-0104-0207	Конструкции стропильные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	31275	13473,5	125100	53894	1161	99390	242449
				17511,25	3546	70045	14184	–	17959	

166	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,048	249828		11992		11992		12951
167	1115-0101-0206	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 2 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	9	9044	69,44	81396	625	3353	62168	155049
					8602	32,44	77418	292	–	11485	
168	2104-0104-0101	Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	9	47769		429921		429921	–	464315
					–		–		–	34394	
169	1107-0104-0207	Конструкции стропильные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	31275,67	13474	93827	40422	871	74544	181841
					17511,33	3546,33	52534	10639	–	13470	
170	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05	253131		12657		12657		13670
171	1107-0104-0207	Конструкции стропильные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	31275,5	13474	62551	26948	581	49695	121226
					17511	3546	35022	7092	–	8980	

172	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,025	249828		6246		6246		6746
173	1107-0104-0207	Конструкции стропильные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	31275,67	13474	93827	40422	871	74544	181841
					17511,33	3546,33	52534	10639	–	13470	
174	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05	253131		12657		12657		13670
175	1107-0104-0207	Конструкции стропильные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	31275,5	13474	62551	26948	581	49695	121226
					17511	3546	35022	7092	–	8980	
176	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,025	249828		6246		6246		6746
		13.7 Кровля, парапет, вид А-А							–	500	
177	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	380,4	339,27	12,93	129060	4920	92513	30212	172014
					83,14	3,19	31627	1212	–	12742	

178	1110-0105-0101									
	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	18,308	97375,96	1432,32	1782759	26223	1313492	408593	2366660
				24199,48	597,99	443044	10948	–	175308	
179	1112-0101-1503									
	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	620	339,28	12,94	210353	8021	150784	49242	280363
				83,14	3,19	51548	1976	–	20768	
180	1112-0101-0705									
	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	620	2976,53	100,92	1845451	62568	537148	1162368	3248445
				2009,25	28,56	1245735	17709	–	240626	
181	1110-0115-0101									
	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	18,308	8866,94	58,28	162336	1067	144490	15536	192102
				916,48	26,38	16779	483	–	14230	
182	1110-0115-0201									
	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	620	308,89	2,7	191512	1675	168297	20068	228506
				34,74	1,22	21540	758	–	16926	
183	1106-0301-0407									
	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,335	675886,57	1331,34	226422	446	142002	76595	327258
				250668,66	585,07	83974	196	–	24241	
184	1106-0301-0401									
	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0834	589160,67	2278,18	49136	190	19517	26856	82071

				352865,71	995,2	29429	83	–	6079	
185 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	90	2997,14	14,16	269743	1274	167605	93103	391874
				1120,71	3,72	100864	335	–	29028	
186 2203-0101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	90	1439		129510		129510		139871
187 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	142	1933,52	11,71	274560	1663	227381	42363	342277
				320,54	3,74	45516	531	–	25354	
188 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	6	18171,33	858,17	109028	5149	61818	39841	160779
				7010,17	367,83	42061	2207	–	11910	
189 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	18	2137,17	100,94	38469	1817	5350	29272	73160
				1739	28,61	31302	515	–	5419	
190 1106-1908-0201	Конструкции армированного пояса на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР = 91 %	м2	368,8	3760,73	1453,09	1386956	535898	442240	502448	2040556
				1108,51	388,62	408818	143323	–	151152	
191 1106-1908-0301	Конструкции армированного пояса на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР = 91 %	м2	68,8	2125,61	1393,23	146242	95854	–	69226	232705

				732,38	373,31	50388	25684	–	17237	
192	1106-1908-0402	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом НР = 91 %	м3	7	5407,14	2814,57	37850	19702	86	23128	65856
					2580,29	1050,43	18062	7353	–	4878	
193	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	7	12747		89229		89229		96367
197	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	19,608	24730,16	4848,58	484909	95071	–	311856	860506
					19881,58	2208,08	389838	43296	–	63741	
200	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,211	249466		52637		52637		56848
201	1115-0101-0206	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 2 НР = 80 % kмат1=1,01;	м2 поверхности облицовки	205	9047,64	69,52	1854766	14252	77104	1416049	3532480
					8602	32,44	1763410	6651	–	261665	
202	2201-0104-0103	Плиты из травертина облицовочные размерами 400 мм x 300 мм, 350 мм x 300 мм, 300 мм x 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	205	4756		974980		974980		1052978

203 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	194	2639,07	43,58	511979	8455	173068	240882	813090
				1703,38	21,14	330456	4102	–	60229	
205 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,98714	241002		719907		719907		777499
206 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,96757	255530		247243		247243		267023
								–	19779	

Итого	38 788 178
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 541 509
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 219 580
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	495 203
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 973 241
- перевозка грузов, тенге	2 670
Накладные расходы, тенге	8 177 982
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 873 196
Всего	**38 788 178**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	465 458
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	529 924
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**795 671**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**40 579 231**
НДС (12 %)	4 869 508
Итого	**45 448 739**

Итого тендерной скидкой **40 000 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Нукушев Мурат Талгатович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" БИН 100840003132

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Садирсламов Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Аппарат акима Шамалганского сельского округа Карасайского района» акимата Карасайского района Алматинская область, Карасайский район, с.Шамалган, Жибек Жолы, 47 Тоқтасынов Ержас Серғазыұлы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Қарасай Құрылыс Сәулет" БИН 100140006865

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Ченгелбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)