Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ Minerals Bozshakol" (КАЗ Минералз Бозшаколь),141218, Республика Казахстан, Павлодарская область, Сельский округ Торт-Кудукский, г.Экибастуз, с.Торткудук, здание, дом № 13** — **090540005490**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519",050026, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Исаева, д.15, офисное помещение 88, тел.: +7 (727) 3783467 3783468 3783475 3783476 факс3783474** — **001040002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №KBL1902-0000-008753 от 20.11.2019г.

Номер документа	Дата составления
2087	**31.08.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение строительно-монтажных работ по Проекту "ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ ВТОРОГО ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВВОДА 220 КВ ПС-220/35 КВ БГОК ОТ ВЛ-2347 С УСТАНОВКОЙ 3-ГО ТРАНСФОРМАТОРА 125 МВА" за август 2020г.			тенге	1	110 739 905,84	110 739 905,84
				Итого	1	x	110 739 905,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Сычев А.В.
должность *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2020

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **"ТОО " "КАЗ Минералз Бозшаколь", БИН 090540005490, Республика Казахстан, 141218, Павлодарская область, г.Экибастуз, С.Торт-Кудук, здание 13, тел.:+7(727) 244 03 53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСПМК-519", БИН 001040002533, Республика Казахстан, 050026, г.Алматы, ул.Исаева, 15/88, тел.:+7(727) 378 34 67,378 34 75,378 34 76,факс:378 34 74**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ ВТОРОГО ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВВОДА 220 КВ ПС-220/35 КВ БГОК ОТ ВЛ-2347 С УСТАНОВКОЙ 3-ГО ТРАНСФОРМАТОРА 125 МВА**

(наименование, адрес)

Объект : **ОРУ-220 кВ, ТРАНСФОРМАТОР СОБСТВЕННЫХ НУЖД №2 ,ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ KBL1902-0000-008753 от 20.11.2019**

Акт выполненных работ

за **август 2020 (месяц, год) на №№ 2-2-1 Монтажные чертежи установки электрооборудования , № 2-2-2 Опорные конструкции оборудования ОРУ-220 кВ, 2-2-5 Молниезащита и заземление, 2-3-3 Устройство фундамента и противопожарной стены, 2-11-1 Перевозка материалов**

Составлен (а) в текущих ценах на 28.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1. Локальная смета № 2-2-1.Монтажные чертежи установки электрооборудования										
1	5	Ц13-080101-0604 Изм. и доп. вып. 16	**Трансформатор тока напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования**		1	130067,02	53040,98	130067	53041	21850	54012	198806	
				комплект (3 фазы)		55176	19841,33	55176	19841		14726		
2	6	ТОО "АВВ"	**Трансформатор тока маломасляный 220 кВ, класс точности 0,2/0,5P/5P/5P/0,05 PX, коэффициент трансформации 400-800/1 А . Комплектно: контактные выводы NEMA Al IMB 245**		3	9791512,96		29374539				29374539	
				шт						29374539			
			Отпускная цена			9675408		29026224					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		348315					
			Сметная стоимость оборудования			***9791513***		***29374539***					
3	7	Ц13-080101-0703 Изм. и доп. вып. 16	**Трансформатор напряжения 220 кВ. Монтаж оборудования**		1	136181,23	70565,12	136181	70565	13344	56418	208008	
				комплект (3 фазы)		52272	26086,94	52272	26087		15408		
4	8	ТОО "АВВ"	**Трансформатор напряжения емкостного типа на напряжение 220 кВ. Комплектно: контактные выводы NEMA Al HPL CPB 245**		3	6917921,49		20753764				20753764	
				шт						20753764			
			Отпускная цена			6835891		20507672					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		246092					
			Сметная стоимость оборудования			***6917921,49***		***20753764***					
5	9	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 16	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования**		2	48270,19	22745,69	96540	45491	16201	37262	144506	
				комплект (3 фазы)		17424	8452,27	34848	16905		10704		
6	10	ТОО "АВВ"	**Ограничитель перенапряжений на напряжение 220 кВ. Комплектно: счетчик импульсов EXCOUNT-A (LB910007-A) PEXLIM Q192-YV245**		6	2660737,82		15964427				15964427	
				компл						15964427			
			Отпускная цена			2629188		15775125					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		189302					
			Сметная стоимость оборудования			***2660737,82***		***15964427***					
7	11	Ц13-080101-1704 Изм. и доп. вып. 16	**Опора шинная напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования**		9	18372,88	8980,51	165356	80825	32259	61308	244797	
				шт.		5808	3653,04	52272	32877		18133		
8	12	ТОО "АВВ"	**Шинная опора на напряжение 220 кВ С6-1050-II**		9	671899,82		6047098				6047098	
				компл						6047098			
			Отпускная цена			663933		5975394					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		71705					
			Сметная стоимость оборудования			***671899,82***		***6047098***					
9	16	Е11-330109-0103	**Стойки порталов ошиновки стальные болтовые массой до 2 т. Установка**		3,808	53878,54	22697,74	205169	86433	0	112175	342733	
				т		31180,8	5641,51	118736	21483		25388		
10	17	Е11-330109-0109	**Траверсы порталов ошиновки стальные болтовые массой до 2,5 т. Установка**		1,101	83629,98	38356,6	92077	42231	2325	45713	148813	
				т		43161,6	8738,16	47521	9621		11023		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	18	Е11-330109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка		0,434	184007,17	126042,74	79859	54703	1558	28536	117067	
				т		54374,4	27815,28	23598	12072		8672		
12	19	ТОО АСПМК-519	Портал ячейковый ПС-220Я3 (оцинкованный)		1	3282562,5		3282563		3282563		3545168	
				шт							262605		
13	20	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,035	499529		17484		17484		18882	
				т							1399		
			Итого : 1. Локальная смета № 2-2-1.Монтажные чертежи установки электрооборудования									77108608	
			2. Локальная смета № 2-2-2 Опорные конструкции оборудования ОРУ-220 кВ										
14	1	Е11-330109-0112	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка		2,922	53635,78	28907,64	156724	84468	7405	73616	248767	
				т		22194	9298,03	64851	27169		18427		
15	2	Е11-330109-0113	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,3 т. Установка		0,66	30692,17	13340,51	20257	8805	1394	10109	32796	
				т		15239,88	3906,67	10058	2578		2429		
16	3	Е11-330109-0114	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т. Установка		1,1322	18495,07	7624,14	20940	8632	1195	10851	34334	
				т		9815,04	2164,85	11113	2451		2543		
17	4	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажныхпроизводственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		18	159,73	0,93	2875	17	0	1978	5241	
				болт		158,79	0,44	2858	8		388		
18	5	С121-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		0,004501	517568		2330		2330		2516	
				т							186		
19	6	С121-060801-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		3,582	485067		1737510		1737510		1876511	
				т							139001		
20	7	С121-060801-0304	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т		1,1322	449698		509148		509148		549880	
				т							40732		
21	8	ССЦ РК 8.04-08-2017, т.ч. табл.6.2	Поправка на марку стали С245		4,7142	5772		27210		27210		29387	
				тн металлоконструкций							2177		
22	9	ССЦ РК 8.04-08-2017, т.ч. табл.7.2	Очистка поверхности до 2 степени		4,7142	20807		98088		98088		105935	
				тн металлоконструкций							7847		
23	10	ССЦ РК 8.04-08-2017, т.ч. табл.7.7	Доплата за окрашивание эмалью ПФ-115 на 2 слоя		4,7142	18434		86902		86902		93854	
				тн металлоконструкций							6952		
			Итого: 2. Локальная смета № 2-2-2 Опорные конструкции оборудования ОРУ-220 кВ									2979221	
			3. Локальная смета № 2-2-5 Молниезащита и заземление										
24	1	Е11-330109-0120	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка		1,81	125919,88	75803,35	227915	137204	4778	93992	347659	
				т		47476,8	17434,46	85933	31556		25753		
25	2	ТОО АСПМК-519	Молниеотвод стальной оцинкованный МС-31,7		1	967125		967125		967125		1044495	
				компл							77370		
26	5	Ц13-080103-1701 применит.	Провод медный 120 мм2, пруток медный. Монтаж термитной сваркой		600	662,45	23,57	397467	14139	0	279347	730959	
				м		638,88	7,76	383328	4654		54145		
27	7	С123-061002-0114	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 120 мм2 ГОСТ 839-80		0,5	4011237		2005619		2005619		2166068	
				км							160449		
28	8	"Электрозащита"	Комплект для термитной сварки: стержень медный О16мм + провод медный 120мм2 ТЭЗ-К1-М120+16-9		1	207000		207000		207000		223560	
				компл.							16560		
29	9	"Электрозащита"	Комплект для термитной сварки: провод медный 120мм2 + провод медный 120мм 2. Т-образно ТЭЗ-К1-М120+120-Т-88		1	928000		928000		928000		1002240	
				компл.							74240		
30	10	"Электрозащита"	Комплект для термитной сварки: провод медный 120мм2 + провод медный 120мм 2. Х-образно ТЭЗ-К1-М120+120-Х-40		1	579000		579000		579000		625320	
				компл.							46320		
31	11	"Электрозащита"	Комплект для термитной сварки: провод медный 120мм2 + провод медный 120мм 2 встык ТЭЗ-К1-М120+120-В-30		1	336000		336000		336000		362880	
				компл.							26880		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	12	"Электрозащита"	Комплект для термитной сварки: провод медный 120мм2 + пруток медный Обмм. Т-образно ТЭЗ-К1-М120+Д6-Т-27		1	308000		308000		308000		332640	
				компл.							24640		
33	13	"Электрозащита"	Комплект для термитной сварки: пруток медный О 6мм + пруток медный О 6мм. Х-образно. ТЭЗ-К1-МД6+Д6-Х-40		1	409000		409000		409000		441720	
				компл.							32720		
34	14	"Электрозащита"	Комплект для термитной сварки: пруток медный О 6мм + пруток медный О 6мм. Т-образно. ТЭЗ-К1-МД6+Д6-Т-40		1	372000		372000		372000		401760	
				компл.							29760		
35	15	"Электрозащита"	Комплект для термитной сварки: провод медный 120мм2 + провод медный 35мм2. Т-образно. ТЭЗ-К1-М120+35-Т-10		1	166000		166000		166000		179280	
				компл.							13280		
36	16	"Электрозащита"	Комплект дополнительных принадлежностей и аксессуаров для производства термитно-сварочных работ ТЭЗ-К1-ДП-1		1	302000		302000		302000		326160	
				компл.							24160		
37	21	ООО "Электросистем"	Гибкая гофрированная труба из нераспространяющего горение полиэтилена диам. 40 мм Код 80040 DKC		40	874,11		34964		34964		37762	
				м							2797		
38	22	ООО "Электросистем"	Термоусадочная трубка с клеевым слоем и коэффициентом усадки 3:1 (упаковка 10 шт), ТТК (3:1)-39/13		20	1038,5		20770		20770		22432	
				уп							1662		
39	23	ООО "Электросистем"	Усиленный клиновый анкер Код CM481612 DKC		2	406,02		812		812		877	
				шт							65		
40	36	Е11-080101-0202	Основание щебеночное. Устройство		12	5549,32	1985,74	66592	23829	31392	19578	93064	
				м3 основания		947,58	806,74	11371	9681		6894		
41	37	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 16К=0,3	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий		192	112,23	59,96	21548	11512	0	9667	33712	
				м кабеля		52,27	17,65	10036	3390		2497		
42	38	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		0,23808	516		123				133	
				т							10		
43	39	С341-020103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км		0,23808	58		14				15	
				т							1		
44	40	Е11-010101-0406	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		159,12	343,67	328,42	54685	52259	0	15424	75717	
				м3 грунта		15,25	119,38	2426	18996		5609		
45	41	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		159,12	40,56	40,56	6455	6455	0	1602	8701	
				м3 грунта		0	13,99	0	2225		645		
46	42	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		159,12	178,29	86,4	28370	13749	0	14894	46725	
				м3 уплотненного грунта		91,89	38,12	14621	6065		3461		
47	43	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткесами		137,8	2910,53	0	401071	0	0	288771	745029	
				м3 грунта		2910,53	0	401071	0		55187		
48	44	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		137,8	1348,91	0	185880	0	0	133833	345290	
				м3 грунта		1348,91	0	185880	0		25577		
			Итого : 3. Локальная смета № 2-2-5 Молниезащита и заземление									9594198	
			4. Локальная смета №2-3-3 Устройство фундамента и противопожарной стены										
49	1	Е11-010101-0309 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		25,56	273,11	259,45	6981	6632	0	1373	9022	
				м3 грунта		13,66	60,96	349	1558		668		
50	2	Е11-010102-0309 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		66,64	374,84	358,99	24980	23923	8	5212	32607	
				м3 грунта		15,73	92,89	1049	6190		2415		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	3	Е11-010205-0209 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		4,85	5971,28	0	28961	0	0	20852	53797	
				м3 грунта		5971,28	0	28961	0		3985		
52	4	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		28,89	44,21	44,21	1277	1277	0	263	1663	
				м3 грунта		0	12,65	0	365		123		
53	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		28,89	178,29	86,4	5151	2496	0	2704	8483	
				м3 уплотненного грунта		91,89	38,12	2655	1101		628		
54	6	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		1,52	1348,91	0	2050	0	0	1476	3809	
				м3 грунта		1348,91	0	2050	0		282		
55	7	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		66,64	23,93	20,45	1595	1363	7	527	2291	
				м3 грунта		3,37	7,6	225	507		170		
56	8	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		145,9416	40		5838				6305	
				т							467		
57	9	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		26,73	6715,42	1985,74	179503	53079	101096	43610	240963	
				м3 основания		947,58	806,74	25329	21564		17849		
58	10	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство -В10		6,43	21596,01	1280,6	138862	8234	121805	9569	160306	
				м3		1372,14	263,25	8823	1693		11875		
59	11	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство(кл. 25 сульфатостойкий F50 W2)		27	35920,48	3632,41	969853	98075	624786	254324	1322112	
				м3		9147,85	1203,16	246992	32485		97934		
60	13	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2	211511		423022		423022		456864	
				т							33842		
61	14	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,5	205921		102961		102961		111197	
				т							8237		
62	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		61,74	897,96	22,81	55440	1408	35325	17564	78844	
				м2 поверхности		302,99	2,9	18707	179		5840		
63	20	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		4,52	9252,53	1972,31	41821	8915	16581	18740	65406	
				м3 подстилающего слоя		3611,95	798,6	16326	3610		4845		
			Итого: 4. Локальная смета №2-3-3 Устройство фундамента и противопожарной стены									2553669	
			5. Локальная смета № 2-11-1 Перевозка материалов										
64	1	С341-020103-1110	Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 110 км /щебень/		28,238	1558		43995				47514	
				т							3520		
65	2	С341-020103-1110	Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 110 км /ПГС /		22,992	1558		35822				38687	
				т							2866		
66	3	С341-020103-1110	Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 110 км /гравий/		49,184	1558		76629				82759	
				т							6130		
67	4	С341-020103-1110	Перевозка строительных груз ов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 110 км /песок/		2,49	1558		3879				4190	
				т							310		
			Итого : 5. Локальная смета № 2-11-1 Перевозка материалов									173150	
			ИТОГО:					89182135	999759	13956817	1725300	92408843	
								1919435	316911	72139829	1501408		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**72 139 829,00**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**-**			
			Временные здания и сооружения			**2,96 %**		**599 963,00**					
			Итого с временными									**93 008 806,00**	
			Зимние удорожания			**3,52 %**		**734 588,00**					
			Итого с зимними удорожаниями									**93 743 394,00**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2,00%**		**432 071,00**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**94 175 466,00**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									**98 874 915,93**	
			НДС			**12,00%**		**11 864 989,91**					
			Итого с НДС									**110 739 905,84**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСПМК-519" , БИН 001040002533

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Сычев А.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КАЗ Минералз Бозшаколь", БИН 090540005290

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник департамента центральных проектов Тчаарт Виллемсе

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО ДСИ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт(ы) технического надзора: Байсарік С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО "Reval-M"

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) Попов И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 4
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 2 апреля 2019 года №178
Форма

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗ Минералз Бозшаколь", Республика Казахстан, 141218, Павлодарская область, г.Экибастуз, с.Торт-Кудук, здание 13, тел.: +7(727)2440353

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519"", 001040002533, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Исаева, д.15, офисное помещение 88, тел.: +7 (727) 3783467 3783468 3783475 3783476 факс: 3783474

Наименование стройки и его адрес: ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ ВТОРОГО ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВВОДА 220 КВ ПС-220/35 КВ БГОК ОТ ВЛ-2347 С УСТАНОВКОЙ 3-ГО ТРАНСФОРМАТОРА 125 МВА

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за август 2020г

в тенге

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение строительно-монтажных работ по Проекту	245 138 939,84	98 874 915,93		98 874 915,93					11 864 989,91	110 739 905,84
в том числе:										
за август 2020г		98 874 915,93		98 874 915,93					11 864 989,91	110 739 905,84
Всего к оплате	110 739 905,84									

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗ Минералз Бозшаколь"

БИН:090540005490

Начальник департамента центральных проектов _____ **Тчаарт Виллемсе**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519"

БИН: 001 040 002 533

Генеральный директор _____ **Сычев А.В.**

Технический надзор:
ТОО ДСП "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" _____ Байсерік С.

Авторский надзор:
ТОО "Ресал-М» _____ Директор Попов А.В.