Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО"Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года
Проект: Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап),

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022 года (представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	номер	дата
		№784	от 30.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**2 243 426 127,56**								
акт №		247 102 618,56							
в т.ч.за отчетный месяц		**247 102 618,56**							**26 475 280,56**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

м.п.

Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",г. Нур-Султан, район "Сарыарка", ул. Бейбитшилик, 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",020100, Республика Казахстан, Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул.Шегебай Узакбаев, дом № 29А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030740000614**

Договор (контракт) Договор о гос закупках работ №784 от 30.06.2022

Номер документа	Дата составления
00000000316	29.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дорожно-строительные работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)			Услуга	1	247 102 618,56	247 102 618,56	26 475 280,56
				Итого	1	x	247 102 618,56	26 475 280,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Бегичева Т.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2022

М.П.

Проекту: «Работы по среднему, текущему ремонту и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан»
Заказчик: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Исполнитель: ТОО «Компания Энергодор»
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2022 года

№ п/п	№ таб	Наименование работ	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**ул.Мереке**				
	8	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм (Данная позитцияприменяестся при проведений ремонтных работ до 3м2 одного неделимого участка и не более 25 м2 общего объема.)	м2	24 820,60	3,50	86 872,10
	8	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80 мм (Данная позитцияприменяестся при проведений ремонтных работ до 3м2 одного неделимого участка и не более 25 м2 общего объема.)	м2	28 366,40	6,90	195 728,16
	8	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 90 мм (Данная позитцияприменяестся при проведений ремонтных работ до 3м2 одного неделимого участка и не более 25 м2 общего объема.)	м2	31 912,20	1,80	57 441,96
	70	Демонтаж люка	шт	7 956,00	4,00	31 824,00
	74	Наращивание колодца бетоном	ец	17 368,00	4,00	69 472,00
	72	Установка люка ранее демонтарованного (без восст-я а/б)	шт	27 546,00	4,00	110 184,00
	73	Омоноличивание бетоном	ец	10 075,00	4,00	40 300,00
	187	Доставка спец техники тягачем	шт	51 000,00	1,00	51 000,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1,00	6 110,00
	189	доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1,00	12 292,00
2		**ул.Кажымукана**				0,00
	62	Устройство покрытия из м/з а/б толщ.18см	м2	16 084,80	6,10	98 117,28
	189	доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1,00	12 292,00
3		**пр.Кошкарбаева**				0,00
	62	Устройство покрытия из м/з а/б толщ.18см	м2	16 084,80	3,00	48 254,40
	71	Демонтаж люка с вывозом на мусор	шт	8 208,00	1,00	8 208,00
	74	Наращивание колодца бетоном	ец	17 368,00	1,00	17 368,00
	80	Установка чугунного плавающего люка	шт	152 811,00	1,00	152 811,00

	73	Омоноличивание бетоном	ец	10 075,00	1,00	10 075,00
	189	доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1,00	12 292,00
4		**ул.Айнаколь**				0,00
	8	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 100 мм	м2	35 458,00	5,60	198 564,80
	187	Доставка спец техники тягачем	шт	51 000,00	1,00	51 000,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1,00	6 110,00
	189	доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1,00	12 292,00
5		**пр.Абылай хана**				0,00
	62	Устройство покрытия из м/з а/б толщ.20см	м2	17 872,00	2,20	39 318,40
	189	доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1,00	12 292,00
6		**ул.Колсай**				0,00
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=7 см	м2	17 812,20	3,00	53 436,60
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=8 см	м2	20 356,80	7,30	148 604,64
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=9 см	м2	22 901,40	25,50	583 985,70
	70	Демонтаж люка	шт	7 956,00	2,00	15 912,00
	74	Наращивание колодца бетоном	ец	17 368,00	2,00	34 736,00
	72	Установка люка ранее демонтарованного (без восст-я а/б)	шт	27 546,00	2,00	55 092,00
	73	Омоноличивание бетоном	ец	10 075,00	2,00	20 150,00
	187	Доставка спец техники тягачем	шт	51 000,00	2,00	102 000,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	2,00	12 220,00
	189	доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1,00	12 292,00
7		**ул.Майлыкент**				0,00
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=7 см	м2	17 812,20	1,60	28 499,52
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=8 см	м2	20 356,80	29,70	604 596,96
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=9 см	м2	22 901,40	19,40	444 287,16
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=10 см	м2	25 446,00	178,10	4 531 932,60
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=11 см	м2	27 990,60	97,50	2 729 083,50
	187	Доставка спец техники тягачем	шт	51 000,00	2,00	102 000,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	2,00	12 220,00
	189	доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1,00	12 292,00
8		**ул.Айнаколь**				0,00
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=6 см	м2	15 267,60	20,40	311 459,04
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=7 см	м2	17 812,20	3,20	56 999,04
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=9 см	м2	22 901,40	1,10	25 191,54
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=10 см	м2	25 446,00	11,40	290 084,40
	187	Доставка спец техники тягачем	шт	51 000,00	2,00	102 000,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	2,00	12 220,00

	189	доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1,00	12 292,00
9		**пр.Тауелсиздик**				0,00
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=6 см	м2	15 267,60	3,00	45 802,80
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=7 см	м2	17 812,20	7,70	137 153,94
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=8 см	м2	20 356,80	2,90	59 034,72
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=11 см	м2	27 990,60	26,00	727 755,60
	187	Доставка спец техники тягачем	шт	51 000,00	2,00	102 000,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	2,00	12 220,00
	189	доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1,00	12 292,00
10		**пр.Мангилик ел**				0,00
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=8 см	м2	20 356,80	1,10	22 392,48
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=9 см	м2	22 901,40	10,30	235 884,42
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=11 см	м2	27 990,60	36,40	1 018 857,84
	187	Доставка спец техники тягачем	шт	51 000,00	2,00	102 000,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	2,00	12 220,00
	189	доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1,00	12 292,00
11		**ул.Суткент**				0,00
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=7 см	м2	17 812,20	0,80	14 249,76
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=8 см	м2	20 356,80	3,80	77 355,84
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=9 см	м2	22 901,40	1,20	27 481,68
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=10 см	м2	25 446,00	111,90	2 847 407,40
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=11 см	м2	27 990,60	366,00	10 244 559,60
	70	Демонтаж люка	шт	7 956,00	2,00	15 912,00
	74	Наращивание колодца бетоном	ец	17 368,00	2,00	34 736,00
	72	Установка люка ранее демонтарованного (без восст-я а/б)	шт	27 546,00	2,00	55 092,00
	73	Омоноличивание бетоном	ец	10 075,00	2,00	20 150,00
	187	Доставка спец техники тягачем	шт	51 000,00	2,00	102 000,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	2,00	12 220,00
	189	доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1,00	12 292,00
12		**ул.Жылыбулак**				0,00
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=7 см	м2	17 812,20	4,40	78 373,68
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=8 см	м2	20 356,80	33,50	681 952,80
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=9 см	м2	22 901,40	69,60	1 593 937,44
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=10 см	м2	25 446,00	44,60	1 134 891,60
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=11 см	м2	27 990,60	22,40	626 989,44
	71	Демонтаж люка с вывозом на мусор	шт	8 208,00	2,00	16 416,00
	74	Наращивание колодца бетоном	ец	17 368,00	2,00	34 736,00

	80	Установка чугунного плавающего люка	шт	152 811,00	2,00	305 622,00
	73	Омоноличивание бетоном	ец	10 075,00	2,00	20 150,00
	70	Демонтаж люка	шт	7 956,00	12,00	95 472,00
	74	Наращивание колодца бетоном	ец	17 368,00	12,00	208 416,00
	72	Установка люка ранее демонтарованного (без восст-я а/б)	шт	27 546,00	12,00	330 552,00
	73	Омоноличивание бетоном	ец	10 075,00	12,00	120 900,00
	187	Доставка спец техники тягачем	шт	51 000,00	2,00	102 000,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	2,00	12 220,00
	189	доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1,00	12 292,00
13		**переулок Речной**				0,00
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=6 см	м2	15 267,60	1,60	24 428,16
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=7 см	м2	17 812,20	2,60	46 311,72
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=8 см	м2	20 356,80	17,60	358 279,68
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=9 см	м2	22 901,40	29,70	680 171,58
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=10 см	м2	25 446,00	154,20	3 923 773,20
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=11 см	м2	27 990,60	96,40	2 698 293,84
	70	Демонтаж люка	шт	7 956,00	13,00	103 428,00
	74	Наращивание колодца бетоном	ец	17 368,00	13,00	225 784,00
	72	Установка люка ранее демонтарованного (без восст-я а/б)	шт	27 546,00	13,00	358 098,00
	73	Омоноличивание бетоном	ец	10 075,00	13,00	130 975,00
	187	Доставка спец техники тягачем	шт	51 000,00	2,00	102 000,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	2,00	12 220,00
	189	доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1,00	12 292,00
14		**ул.Б.Майлина**				0,00
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=6 см	м2	15 267,60	7,50	114 507,00
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=7 см	м2	17 812,20	7,50	133 591,50
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=8 см	м2	20 356,80	16,30	331 815,84
	11.	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=9 см	м2	22 901,40	36,10	826 740,54
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=10 см	м2	25 446,00	32,10	816 816,60
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=11 см	м2	27 990,60	48,00	1 343 548,80
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=12 см	м2	30 535,20	12,60	384 743,52
	70	Демонтаж люка	шт	7 956,00	15,00	119 340,00
	74	Наращивание колодца бетоном	ец	17 368,00	15,00	260 520,00
	72	Установка люка ранее демонтарованного (без восст-я а/б)	шт	27 546,00	15,00	413 190,00
	73	Омоноличивание бетоном	ец	10 075,00	15,00	151 125,00
	187	Доставка спец техники тягачем	шт	51 000,00	2,00	102 000,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	2,00	12 220,00

	189	доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1,00	12 292,00
15		**ул.Коксай**				0,00
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=7 см	м2	17 812,20	15,50	276 089,10
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=8 см	м2	20 356,80	115,30	2 347 139,04
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=9 см	м2	22 901,40	218,70	5 008 536,18
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=10 см	м2	25 446,00	603,80	15 364 294,80
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=11 см	м2	27 990,60	308,30	8 629 501,98
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з при h=12 см	м2	30 535,20	17,10	522 151,92
	70	Демонтаж люка	шт	7 956,00	41,00	326 196,00
	74	Наращивание колодца бетоном	ец	17 368,00	41,00	712 088,00
	72	Установка люка ранее демонтарованного (без восст-я а/б)	шт	27 546,00	41,00	1 129 386,00
	73	Омоноличивание бетоном	ец	10 075,00	41,00	413 075,00
	187	Доставка спец техники тягачем	шт	51 000,00	2,00	102 000,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	2,00	12 220,00
	189	доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1,00	12 292,00
16		**ул.Арай**				0,00
	44	Демонтаж поребрика на бетонном основании/с учетом вывоза на свалку	м	6 250,00	22,00	137 500,00
	24	Разборка покрытия из брусчатки	м2	6 844,00	56,60	387 370,40
	49	Демонтаж бордюра на бетонном основании/без учета вывоза на свалку	м	7 479,00	30,00	224 370,00
	55	Устройство дорожного корыта механизимами	м3	4 796,00	54,60	261 861,60
		Устройство подстилающего основания из дресвы	м3	8 332,00	26,40	219 964,80
	16	Устройство щебеночного основания	м3	15 011,00	23,40	351 257,40
	64	Устройство покрытия из плотного к/з а/б толщ.7см/ доставка15км/	м2	6 389,83	78,00	498 406,74
	68	Устройство покрытия из ЩМА-20 толщ.5см/доставка15км/	м2	5 832,00	78,00	454 896,00
	56	Устройство дорожного корыта вручную	м3	16 456,00	20,70	340 639,20
	16	Устройство щебеночного основания	м3	15 011,00	10,75	161 368,25
	17	Устройство основания из песка	м3	11 779,00	4,10	48 293,90
	42	Устройство покрытия из брусчатки (без ст-ти мат-ла)/+подст.слой из песка 5см/	м2	5 423,00	88,90	482 104,70
	46	Устройство поребрика с устройством щебеночного основания	м	7 085,00	30,20	213 967,00
	54	Установка природных бортовых камней (без стоимости материала)	м	1 635,00	31,45	51 420,75
	24	Разборка покрытия из брусчатки	м2	6 844,00	4,90	33 535,60
	42	Устройство покрытия из брусчатки (без ст-ти мат-ла)/+подст.слой из песка 5см/	м2	5 423,00	4,90	26 572,70
	50	Установка бортовых камней	м	9 874,00	4,00	39 496,00

17		**ул.Хусейн Бен Талал**				0,00
	51	Установка природных бортовых камней	м	21 530,00	5,60	120 568,00
18		**пр.Аль-Фараби**				0,00
	70	Демонтаж люка	шт	7 956,00	1,00	7 956,00
	74	Наращивание колодца бетоном	ец	17 368,00	1,00	17 368,00
	72	Установка люка ранее демонтарованного (без восст-я а/б)	шт	27 546,00	1,00	27 546,00
	73	Омоноличивание бетоном	ец	10 075,00	1,00	10 075,00

ИТОГО по акту: **85 662 103**

ИТОГО с учетом скидки: **85 622 099**

в т.ч. НДС 12%: **9 173 796**

Заказчик:

Исполнитель: **Бегичева Т.А.**

Техническое сопровождение:

Бухарбаев Е.Н KZ23VJE00031114

Розметов Ш.Ш.

Проект: "Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)"
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2022 года

№ п.п	№ таб	№ схемы, выполненные работы	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС , тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**проспект Мангилик Ел пересечение пр.Кабанбай батыра**				
	3	Фрезерование толщ. 5 см, фреза 350-1000	м2	1 628,0	217,468	354 037,90
	5	Розлив битумной эмульсии 0,8 л/м2	м2	192,00	217,468	41 753,86
	68	Устройство покрытия из ЩМА-20 толщ.5см/доставка 15 км/	м2	5 832,00	217,468	1 268 273,38
	187	Доставка спецтехники тягачом	шт	51 000,00	4	204 000,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1	12 292,00
		ИТОГО по акту:				**1 886 467,14**
		ИТОГО с учетом скидки:				**1 885 586,16**
		в т.ч. НДС 12%:				**202 027,09**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Проект: "Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)"
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2022 года

№ п.п	№ таб	№ схемы, выполненные работы	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**проспект Мангилик Ел от пр.Кабанбай батыра до ул. Ф.Онгарсынова**				
	3	Фрезерование толщ. 5 см, фреза 350-1000	м2	1 628,0	366,1	596 010,80
	5	Розлив битумной эмульсии 0,8 л/м2	м2	192,00	366,1	70 291,20
	68	Устройство покрытия из ЩМА-20 толщ.5см/доставка 15 км/	м2	5 832,00	366,1	2 135 095,20
	187	Доставка спецтехники тягачом	шт	51 000,00	4	204 000,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1	12 292,00
2		**проспект Мангилик Ел перекресток ул. Алмата**				
	3	Фрезерование толщ. 11 см, фреза 350-1000	м2	3 582	118,5	424 419,60
	5	Розлив битумной эмульсии 0,8 л/м2	м2	192,00	118,5	22 752,00
	64	Устройство покрытия из плотного к/з а/б толщ. 11 см	м2	10 041,20	118,5	1 189 882,20
	24	Разборка покрытия из брусчатки	м2	6 844,00	56,32	385 454,08
	25	Устройство покрытия из плиты бетонной тротуарной группы эксплуатации А толщиной 80 мм, серая+подстилающий слой толщ.5 см	м2	13 581,00	56,32	764 881,92
	48	Демонтаж бордюра на бетонном основании/с учетом вывоза на свалку/	м	7 814,00	29,08	227 231,12
	50	Установка бортовых камней 150*300	м	9 874,00	9,58	94 592,92
	53	Устройство природных бортовых камней	м	21 530,00	19,50	419 835,00
	187	Доставка спецтехники тягачом	шт	51 000,00	4	204 000,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1	12 292,00

ИТОГО по акту: **6 775 250,04**
ИТОГО с учетом скидки: **6 772 086,00**
в т.ч. НДС 12%: **725 580,64**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"
Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО"Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года
Проект: Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап),
Объект: Средний ремонт улицы Шет от переулка Аккайын до ул. Аркалык г. Нур-Султан

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ										
1	1127-0302-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см/ 11 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	155,3		349,46 13,28	336,18 55,90	54271 2063	52208 8681	--	11604 5270	71145
2	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	40,9992		780,00 --	-- --	31979 --	-- --		-- 2558	34537
3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	133,25		341,60 --	341,60 93,39	45518 --	45518 12444	--	8960 4358	58836
4	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	239,85		780,00 --	-- --	187083 --	-- --		-- 14967	202050
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие/оснований из дресы.Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	94,8		2219,96 260,49	1959,48 534,85	210452 24694	185758 50704	--	81430 23351	315232
6	261-101-0108 РСНБ РК 2022	**Дресва** *СП - 8%*	м3	115,656		3437,00 --	-- --	397510 --	-- --	397510	-- 31801	429311
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои оснований из ЩПС С-4.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	41,117		2219,96	1959,48	91278	80567	--	35318	136724

		НР - 108%; СП - 8%			260,49	534,85	10710	21991		10128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Калькуляция №1	Смеси С4	м3	50,16274	8012,00	--	401904	--	401904	--	434056
		СП - 8%			--	--	--	--		32152	
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,5	186644,71	4247,16	93322	2124	91198	1112	101989
		НР - 108%; СП - 8%			--	2060,05	--	1030		7555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1218-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	82,1	30744,55	4502,18	2524128	369629	2093226	111417	2846389
		НР - 72%; СП - 8%			746,33	1138,53	61273	93473		210844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,212	186644,71	4247,16	39569	901	38668	472	43244
		НР - 108%; СП - 8%			--	2060,05	--	437		3203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	530,76	371,13	329,99	196981	175144	16	53768	270809
		НР - 108%; СП - 8%			41,11	52,69	21821	27964		20060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	530,76	7,28	0,06	3866	33	--	4140	8646
		НР - 108%; СП - 8%			7,22	--	3833	--		640	
14	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	64,646568	25170,00	--	1627154	--	1627154	--	1757326
		СП - 8%			--	--	--	--		130172	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5905015	911882	4649676	308221	6710294
							124394	216724	--	497059	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5905015				
	Материалы		Тенге				2223109				
	Всего заработная плата		Тенге					341118			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2426568				
	Транспортные расходы		Тенге				219062				
		Накладные расходы	Тенге				308221				
		Сметная прибыль	Тенге				497059				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6710295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					341118			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6710295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					341118			

РАЗДЕЛ 2. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛЮКИ

15	1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Люки чугунные.Демонтаж	люк	1	3954,91	--	3955	--	--	2848	7347
		НР - 72%; СП - 8%			3954,91	--	3955	--		544	
16	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	3	924,00	--	2772	--		--	2994
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
17	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	3	780,00	--	2340	--		--	2527
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заделка стыков/Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,09	33980,66	2265,18	3058	203	2647	233	3555
		НР - 91%; СП - 8%			2308,57	538,86	208	48		263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Люки.Установка	шт.	1	3350,19	422,58	3350	423	197	2908	6759
		НР - 99%; СП - 8%			2729,78	208,05	2730	208		501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152,00	--	35152	--	35152	--	37964
		СП - 8%			--	--	--	--		2812	
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Омоноличивание бетоном/Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,056	33980,66	2265,18	1903	127	1647	145	2212
		НР - 91%; СП - 8%			2308,57	538,86	129	30		164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				52530	753	39643	6134	63358
							7022	286	--	4693	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				52530				
	Материалы		Тенге				4492				
	Всего заработная плата		Тенге					7308			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35152				
	Транспортные расходы		Тенге				5112				
		Накладные расходы	Тенге				6134				
		Сметная прибыль	Тенге				4693				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				63357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7308			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				63357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7308			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6773652
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				131416				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					912635			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					217010			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4689321		
		- Перевозка грузов	Тенге				224174				
		- Накладные расходы	Тенге							314355	
		- Сметная прибыль	Тенге							501752	

Скидка по договору	Тенге	3 163,30
Итого за минусом скидки	Тенге	**6 770 489**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	135 410
Итого	Тенге	**6 905 898**
Налог на добавленную стоимость 12% (НДС)	Тенге	828 708
Итого в текущих ценах	Тенге	**7 734 606**

Заказчик:

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

_____

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

_____

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

_____ **Бегичева Т.А.**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО"Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года
Проект: Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап),
Объект: Средний ремонт улицы Болекпаева от ЖК "Аксиома" до ул. Жургенова г.Нур-Султан

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	4,119784	186644,71	4247,16	768936	17497	751439	9166	840350
		НР - 108%; СП - 8%			--	2060,05	--	8487		62248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей,ширина укладки до 6 м,толщина слоя 6 см.Устройство асфальтоукладчиками**	м2 покрытия	10299,46	442,57	399,31	4558181	4112703	722	1187786	6205645
		НР - 108%; СП - 8%			43,18	63,60	444756	655046		459677	
3	1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей,ширина укладки до 6 м,толщина слоя 6 см.Устройство асфальтоукладчиками.исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301**	м2 покрытия	10299,46	-5,39	--	-55535	--	-103	-59866	-124633
		НР - 108%; СП - 8%			-5,38	--	-55432	--		-9232	
4	212-503-0103 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	т	1254,474	33464,00	--	41979726	--	41979726	--	45338104
		СП - 8%			--	--	--	--		3358378	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				47251308	4130200	42731784	1137086	52259466
							389324	663533	--	3871071	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				47251308				
		Материалы	Тенге				752057				
		Всего заработная плата	Тенге					1052857			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				41979726				
		Накладные расходы	Тенге				1137086				

Сметная прибыль	Тенге				3871071				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				52259465				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404
Сметная заработная плата	Тенге					1052857			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				52259465				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404
Сметная заработная плата	Тенге					1052857			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**52259465**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				389324				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4130200			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					663533			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						42731783		
- Накладные расходы	Тенге							1137086	
- Сметная прибыль	Тенге							3871071	
Скидка по договору	Тенге								24 405,17
Итого за минусом скидки	Тенге								**52 235 060**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								1 044 701
Итого	Тенге								**53 279 761**
Налог на добавленную стоимость 12% (НДС)	Тенге								6 393 571
Итого в текущих ценах	Тенге								**59 673 332**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфрастуктуры города Нур-Султан"

_____

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

_____ **Бегичева Т.А.**

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

_____

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО"Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года
Проект: Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап),
Объект: Средний ремонт улицы Е-34 от улицы Е-15 до улицы Е-17

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ										
1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		1985,06	341,60	341,60	678096	678097	--	133473	876495
		НР - 72%, СП - 8%				--	93,39	--	185380		64926	
2	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км		3573,108	780,00	--	2787024	--		--	3009986
		СП - 8%				--	--	--	--		222962	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		99,03	3646,84	--	361147	--	--	260026	670867
		НР - 72%, СП - 8%				3646,84	--	361147	--		49694	
4	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.I группа грунтов 2	м3 грунта		99,03	976,10	--	96663	--	--	69597	179561
		НР - 72%, СП - 8%				976,10	--	96663	--		13301	
5	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км		178,254	780,00	--	139038	--		--	150161
		СП - 8%				--	--	--	--		11123	
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Слои подстилающие/оснований из дресы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле		2045,98	2219,96	1959,48	4541997	4009046	--	1757422	6803372
		НР - 108%, СП - 8%				260,49	534,85	532950	1094292		503954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
7	261-101-0108 РСНБ РК 2022	Дресва	м3		2496,0956	3437,00	--	8579081	--	8579081	--	9265407

		СП - 8%			--	--	--	--		686326	
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои оснований из ЩПС С-4.Устройство** *НР - 108%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	426,3	2219,96 260,49	1959,48 534,85	946370 111045	835325 228007	--	366176 105004	1417550
9	Калькуляция №1	**Смеси С4** *СП - 8%*	м3	520,086	8012,00 --	-- --	4166929 --	-- --	4166929	-- 333354	4500283
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания.Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1,827	186644,71 --	4247,16 2060,05	341000 --	7760 3764	333240	4065 27605	372670
11	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство** *НР - 108%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	2030	354,42 41,11	313,28 54,01	719468 83458	635948 109645	62	208552 74242	1002262
12	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303** *НР - 108%, СП - 8%*	м2 покрытия	2030	14,57 14,44	0,13 --	29575 29321	254 --	--	31667 4899	66141
13	212-501-0103 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки I** *СП - 8%*	т	293,944	25240,00 --	-- --	7419147 --	-- --	7419147	-- 593532	8012679
14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания.Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,812	186644,71 --	4247,16 2060,05	151556 --	3449 1673	148107	1807 12269	165632
15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство** *НР - 108%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	2030	371,13 41,11	329,99 52,69	753394 83458	669875 106956	61	205647 76723	1035764
16	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%, СП - 8%*	м2 покрытия	2030	7,28 7,22	0,06 --	14788 14661	127 --	--	15834 2450	33071
17	212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки I** *СП - 8%*	т	247,254	25170,00 --	-- --	6223383 --	-- --	6223383	-- 497871	6721254
18	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	т	13,398	170,00	--	2278	--		--	2460

		СП - 8%			--	--	--	--		182	
19	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	т·км	13,398	780,00	--	10450	--		--	11286
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
20	414-104-0602 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (ручная).Разгрузка**	т	13,398	634,00	--	8494	--		--	9174
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
21	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Обочины.Укрепление обочин из фрезированного материала 7 см**	м2 покрытия обочин	174	363,83	304,41	63307	52968	--	29834	100592
		НР - 108%, СП - 8%			59,42	99,34	10339	17285		7451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				38033185	6892849	26870010	3084100	44406667
							1323042	1747002	--	3289384	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38033185				
	Материалы		Тенге				481469				
	Всего заработная плата		Тенге					3070044			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26388540				
	Транспортные расходы		Тенге				2947285				
		Накладные расходы	Тенге				3084100				
		Сметная прибыль	Тенге				3289384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44406669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1315
		Сметная заработная плата	Тенге					3070044			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				44406669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1315
		Сметная заработная плата	Тенге					3070044			

РАЗДЕЛ 2. Съезды во дворы

22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои оснований из ЩПС С-4.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	14	2219,96	1959,48	31079	27433	--	12025	46553
		НР - 108%, СП - 8%			260,49	534,85	3647	7488		3448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Калькуляция №1	**Смеси С4**	м3	17,08	8012,00	--	136845	--	136845	--	147793
		СП - 8%			--	--	--	--		10948	
24	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	т	11	170,00	--	1870	--		--	2020
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
25	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	т·км	11	780,00	--	8580	--		--	9266
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
26	414-104-0602 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (ручная).Разгрузка**	т	11	634,00	--	6974	--		--	7532
		СП - 8%			--	--	--	--		558	

27	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство слоя из фрезерованного материала.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10	2219,96	1959,48	22200	19594	--	8590	33253
		НР - 108%; СП - 8%			260,49	534,85	2605	5348		2463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				207548	47027	136845	20615	246417
							6252	12836	--	18253	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				207548				
	Всего заработная плата		Тенге					19088			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				136845				
	Транспортные расходы		Тенге				17424				
		Накладные расходы	Тенге				20615				
		Сметная прибыль	Тенге				18253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				246416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					19088			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				246416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					19088			

РАЗДЕЛ 3. БЕТОННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР100.30.15

28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,8	3646,84	--	21152	--	--	15229	39292
		НР - 72%; СП - 8%			3646,84	--	21152	--		2910	
29	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 2	м3 грунта	5,8	976,10	--	5661	--	--	4076	10516
		НР - 72%; СП - 8%			976,10	--	5661	--		779	
30	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	10,44	780,00	--	8143	--		--	8794
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
31	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	8,4	5210,51	3612,39	43768	30344	40	25347	74645
		НР - 93%; СП - 8%			1593,33	1651,35	13384	13871		5529	
32	Калькуляция №1	Смеси С4	м3	10,248	8012,00	--	82107	--	82107	--	88676
		СП - 8%			--	--	--	--		6569	
33	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	280	3134,50	60,43	877660	16918	468768	431523	1413918
		НР - 108%; СП - 8%			1399,91	27,09	391974	7584		104735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	12,6	51519,00	--	649139	--	649139	--	701070
		СП - 8%			--	--	--	--		51931	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1687630	47262	1200054	476175	2336911	
							432171	21455	--	173104		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1687630					
		Материалы	Тенге				468808					
		Всего заработная плата	Тенге					453626				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				731246					
		Транспортные расходы	Тенге				8143					
		Накладные расходы	Тенге				476175					
		Сметная прибыль	Тенге				173104					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2336909					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									257
		Сметная заработная плата	Тенге					453626				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2336909					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									257
		Сметная заработная плата	Тенге					453626				

РАЗДЕЛ 4. БЕТОННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР100.20.8

35	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,8	3646,84 3646,84	-- --	21152 21152	-- --	--	15229 2910	39292
36	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,8	976,10 976,10	-- --	5661 5661	-- --	--	4076 779	10516
37	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	10,44	780,00 --	-- --	8143 --	-- --		-- 651	8794
38	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	8,4	5210,51 1593,33	3612,39 1651,35	43768 13384	30344 13871	40	25347 5529	74645
39	Калькуляция №1	Смеси С4 *СП - 8%*	м3	10,248	8012,00 --	-- --	82107 --	-- --	82107	-- 6569	88676
40	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса в15,применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,8 *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м бортового камня	284	2827,70 1399,91	60,43 27,09	803067 397573	17161 7693	388333	437688 99260	1340015
41	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	4,544	51519,00 --	-- --	234102 --	-- --	234102	-- 18728	252830
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1198000 437770	47505 21564	704582 --	482340 134426	1814768
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1198000				

		Материалы	Тенге				388373				
		Всего заработная плата	Тенге					459334			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				316209				
		Транспортные расходы	Тенге				8143				
		Накладные расходы	Тенге				482340				
		Сметная прибыль	Тенге				134426				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1814766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					459334			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1814766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					459334			
		РАЗДЕЛ 5. Тротуар									
42	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	84,1	3646,84	--	306700	--	--	220824	569726
		НР - 72%, СП - 8%			3646,84	--	306700	--		42202	
43	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие из грунта	м3 материала основания в плотном теле	50,4	2219,96	1959,48	111886	98757	--	43292	167592
		НР - 108%, СП - 8%			260,49	534,85	13129	26956		12414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	211-103-0101 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок II группы,средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	50,4	1739,00	--	87646	--	87646	--	94658
		СП - 8%			--	--	--	--		7012	
45	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	69,6	5210,51	3612,39	362652	251422	335	210021	618487
		НР - 93%, СП - 8%			1593,33	1651,35	110895	114934		45814	
46	Калькуляция №1	Смеси С4	м3	84,912	8012,00	--	680315	--	680315	--	734740
		СП - 8%			--	--	--	--		54425	
47	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,504	186644,71	4247,16	94069	2140	91929	1121	102806
		НР - 108%, СП - 8%			--	2060,05	--	1038		7615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия дорожек асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 (3+2) см.Устройство	м2 покрытия	560	360,62	5,69	201947	3185	11345	203824	438233
		НР - 108%, СП - 8%			334,67	2,34	187417	1309		32462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Покрытия дорожек асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	560	215,69	--	120789	--	--	130452	271340

		НР - 108%; СП - 8%			215,69	--	120789	--		20099	
50	212-501-0206 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В,марки I**	т	67,088	29799,00	--	1999155	--	1999155	--	2159087
		СП - 8%			--	--	--	--		159932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				3965159	355504	2870725	809534	5156669
							738930	144237	--	381975	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3965159				
		Материалы	Тенге				103608				
		Всего заработная плата	Тенге					883167			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2767116				
		Накладные расходы	Тенге				809534				
		Сметная прибыль	Тенге				381975				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5156668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459
		Сметная заработная плата	Тенге					883167			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5156668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459
		Сметная заработная плата	Тенге					883167			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								53961428
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2938165				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7390147			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1947094			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31782214		
		- Перевозка грузов	Тенге				2980994				
		- Накладные расходы	Тенге							4872764	
		- Сметная прибыль	Тенге							3997142	
		Скидка по договору	Тенге								25 199,99
		Итого за минусом скидки	Тенге								**53 936 228**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								1 078 725
		Итого	Тенге								**55 014 953**
		Налог на добавленную стоимость 12% (НДС)	Тенге								6 601 794
		Итого в текущих ценах	Тенге								**61 616 747**

Заказчик: _____

Исполнитель: _____ **Бегичева Т.А.**

Техническое сопровождение: _____

Проект: "Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)"
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"

Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2022 года

№ п.п	№ таб	№ схемы, выполненные работы	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС , тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**Переулок во двор нового ЖК по ул. Е-38**				
	55	Устройство дорожного корыта механизмами	м3	4 796,0	100,50	481 998,00
	56	Устройство дорожного корыта вручную	м3	16 456,00	5,02	82 609,12
		Устройство слоя основания из дресвы	м3	8 332,00	78,16	651 229,12
	16	Устройство щебеночного основания	м3	15 011,00	57,12	857 428,32
	5	Розлив битумной эмульсии 0,8 л/м2	м2	192,00	343,95	66 038,40
	62	Устройство покрытия из м/з а/б толщ.7 см	м2	6 255,00	343,95	2 151 407,25
	183	Доставка спецтехники тягачом	шт	51 000,00	2,00	102 000,00
2		**ул. Е-34 парковка**				
	55	Устройство дорожного корыта механизмами	м3	4 796,0	1 299,52	6 232 497,92
		Устройство слоя основания из дресвы	м3	8 332,00	1 570,10	13 082 073,20
	183	Доставка спецтехники тягачом	шт	51 000,00	2,00	102 000,00

ИТОГО по акту: **23 809 281,33**
ИТОГО с учетом скидки: **23 798 162,40**
в т.ч. НДС 12%: **2 549 803,11**

Заказчик:

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель:

ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение: