Заказчик Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент" Форма 2
Подрядчик ТОО "СК "ДАР"
Технический надзор ТОО «Фараб Құрылыс»
Авторский надзор ТОО "CRB Construction"
Договор Договор №253 от. 2022-06-06 и дополнительное соглашение №1 от 2022-07-13
Наименование объекта Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по улице Атасу в г. Шымкент

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №1

за август месяц 2022г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2021 г.

№ по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка**	м3 конструкции	15,84	3145,78	1301,28	49829	20612	--	41662	98810
						1844,50	590,84	29217	9359		7319	
2	2	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы/снятие растительного слоя 5см/.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.**	м3 грунта	6,6	63,74	63,74	421	421	--	102	564
						--	21,39	--	141		42	
3	3	Е11-010101-0320 1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	6,6	141,97	137,49	937	907	--	113	1134
						4,48	19,25	30	127		84	
4	4	Е11-050101-0204 1105-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	**ДЕМОНТАЖ.Сваи железобетонные длиной до 8 м. Грунты группы 2**	м3 железобетона	24,6	21976,82	16702,22	540630	410875	--	229183	831398
						5274,60	4135,88	129755	101743		61585	
5	5	Е11-460401-0107 1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	**Разборка монолитного железобетона**	м3	25,4	26945,30	11006,92	684411	279576	51598	409862	1181815
						13906,96	5302,92	353237	134694		87542	
6	6	Е11-370401-0212 1137-0401-0212 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Демонтаж**	м3 сборных конструкций	43,2	5724,63	2351,02	247304	101564	--	169277	449907
						3373,61	932,38	145740	40279		33326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	200,058	117,00	--	23407	--		--	25280
						--	--	--	--		1873	
8	8	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	4601,334	26,00	--	119635	--		--	129206
						--	--	--	--		9571	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1666574**	**813955**	**51598**	**850199**	**2718114**
								657979	**286343**	--	**201342**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1666574**				
		Материалы		Тенге				**51598**				
		Всего заработная плата		Тенге					**944322**			
		Транспортные расходы		Тенге				**143041**				
			Накладные расходы	Тенге				**850199**				
			Сметная прибыль	Тенге				**201342**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2718115**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								650
			Сметная заработная плата	Тенге					**944322**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2718115**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								650
			Сметная заработная плата	Тенге					**944322**			
			РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТ МОСТА									
			БЕРЕГОВАЯ ОПОРА 1,2									
9	9	Е11-050101-0204 1105-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетона	32	27704,11	20877,78	886532	668089	7459	372655	1359922
						6593,25	5169,85	210984	165435		100735	
10	10	С1226-101-0102 226-101-0102 РСНБ РК 2015	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т2 ГОСТ 19804-2012	м	256	16991,00	--	4349696	--	4349696	--	4697672
						--	--	--	--		347976	
12	11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,168033	349485,00	--	58725	--	58725	--	63423
						--	--	--	--		4698	
13	12	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,0731745	22294,23	1433,85	68514	4407	884	58729	137422
						20572,38	427,80	63223	1315		10179	
14	13	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,5895768	335138,00	--	532728	--	532728	--	575346
						--	--	--	--		42618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	14	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2467148	349485,00	--	435708	--	435708	--	470565
						--	--	--	--		34857	
16	15	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2368829	419679,00	--	99415	--	99415	--	107368
						--	--	--	--		7953	
17	16	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетка С-2.Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2809182	22512,10	1056,58	6324	297	81	5504	12774
						21167,52	363,63	5946	102		946	
18	17	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2733974	419679,00	--	114739	--	114739	--	123918
						--	--	--	--		9179	
19	18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0075208	349485,00	--	2628	--	2628	--	2838
						--	--	--	--		210	
			ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ И ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									
20	19	С1226-102-0105 226-102-0105 РСНБ РК 2015	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки П15-А14-К7	шт.	10	1799413,00	--	17994130	--	17994130	--	19433660
						--	--	--	--		1439530	
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
21	20	Е11-040101-2602 1104-0101-2602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	96	1330,03	524,06	127683	50309	51633	40150	181260
						268,14	223,90	25741	21494		13427	
22	21	Е11-010101-0407 1101-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах /Спрямление канала/. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	56	214,07	209,37	11988	11724	--	1554	14625
						4,70	33,83	263	1894		1083	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				24688810	734826	23647826	478592	27180793
								306157	190240	--	2013391	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				24688810				
			Материалы	Тенге				60057				
			Всего заработная плата	Тенге					496397			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1243943				
			Местные материалы	Тенге				22343826				
			Накладные расходы	Тенге				478592				
			Сметная прибыль	Тенге				2013391				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27180793				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					496397			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27180793				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								299
			Сметная заработная плата	Тенге					496397			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								29898908
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				964136				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1548781			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					476583			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23699424		
			- Перевозка грузов	Тенге				143042				
			- Накладные расходы	Тенге							1328791	
			- Сметная прибыль	Тенге							2214733	
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		29 898 908						
			Временные здания и сооружения 3,28%	Тенге		980 684						
			Итого с временными зданиями и соружениями	Тенге		30 879 592						
			Дополнительные затраы при производстве строительно-монтажных (ремонтно -стоительных) работ в зимнее время 0,42%	Тенге		129 694						
			Итого с затратами в зимнее время	Тенге		31 009 286						
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		620 186						
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге		31 629 472						
			В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге		33 212 572						
			Коэффициент рыночного отношения К=0,99966345715	Тенге		33 201 394						
			Итого с коэффициентом рыночного отношения	**Тенге**		**33 201 394**						
			НДС 12%	Тенге		3 984 167						
			Итого с НДС	Тенге		**37 185 562**						
			Итого к оплате	**Тенге**		**37 185 562**						

Технический надзор:
Директор ТОО «Фараб Құрылыс»

_____ **Акмит Т.А.**

Технический надзор:
Инженер эксперт ТОО «Фараб Құрылыс»

_____ **Имамов С.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК "ДАР"

_____ **Жумашбеков Г.К.**

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Подрядчик ТОО "СК "ДАР"
Технический надзор ТОО «Фараб Құрылыс»
Авторский надзор ТОО "CRB Construction"
Договор Договор №253 от. 2022-06-06 и дополнительное соглашение №1 от 2022-07-13
Наименование объекта Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по улице Атасу в г. Шымкент

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 12.08.2022г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2022г	За отчетный месяц	По монтажу		прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по улице Атасу в г. Шымкент	37 185 562	3 984 167		37 185 562	-	-				3 984 167	37 185 562
Удержание авансового платежа, 12,14510168 %	4 516 224	483 881								483 881	4 516 224
Всего к оплате	**32 669 338**		-				-	-	-		**32 669 338**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Баимбетов М.С. _____

Технический надзор:
Директор ТОО «Фараб Құрылыс»

Акжігіт Т.А. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "СК "ДАР"

Жумашбеков Ғ.К. _____