Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Подрядчик ТОО "СК "ДАР"
Технический надзор ТОО «Фараб Құрылыс»
Авторский надзор ТОО "CRB Construction"
Договор Договор №253 от. 2022-06-06 и дополнительное соглашение №1 от 2022-07-13
Наименование объекта Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по улице Атасу в г. Шымкент

Форма 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №2

за август месяц 2022г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2021 г.

№ по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТ МОСТА									
			БЕРЕГОВАЯ ОПОРА 1,2									
11	1	Е11-300503-0106 1130-0503-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стенки подпорные монолитные железобетонные.Устройство МОНОЛИТНОЙ Ж/Б НАСАДКИ СО ШКАФНОЙ СТЕНКОЙ ИЗ БЕТОНА КЛ.В30,F200 W6**	м3	32,416	90195,32	16001,05	2923771	518690	1764142	713761	3928535
			НР - 84%; СП - 8%			19772,30	6440,55	640939	208777		291003	
			Отдельные стержни									
20	2	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0024864	346394,00	--	861	--	861	--	930
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
21	3	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,0095488	343539,00	--	3280	--	3280	--	3542
			СП - 8%			--	--	--	--		262	
			ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ И ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									
22	4	Е11-370201-0103 1137-0201-0103 РСНБ РК 2015 прим.	**Строения пролетные плитные железобетонные**	м3 сборных конструкций	64,92	2996,06	2020,11	194504	131146	--	93622	311176
			НР - 91%; СП - 8%			975,95	608,79	63359	39523		23050	
23	5	С1226-102-0105 226-102-0105 РСНБ РК 2015	**Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки П15-А14-К7**	шт.	2	1799413,00	--	3598826	--	3598826	--	3886732
			СП - 8%			--	--	--	--		287906	
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
54	6	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	28	3770,12	142,23	105563	3982	77848	21131	136830
			НР - 84%; СП - 8%			847,60	50,83	23733	1423		10136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	7	Е11-300101-0103	Отсыпка конусов.Устройство	м3	28	11410,81	301,20	319503	8434	228637	72773	423658
			НР - 84%; СП - 8%			2944,00	150,10	82432	4203		31382	
56	8	Е11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	площади	50	125,40	--	6270	--	--	4514	11647
			НР - 72%; СП - 8%			125,40	--	6270	--		863	
57	9	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Облицовка дна и откосов. Устройство	м3 бетона в деле	16	34832,63	3569,12	557322	57106	442035	61367	668184
			НР - 84%; СП - 8%			3636,30	929,72	58181	14876		49495	
59	10	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,424	65772,80	--	27888	--	143	23306	55289
			НР - 84%; СП - 8%			65436,80	--	27745	--		4095	
60	11	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,424	419679,00	--	177944	--	177944	--	192180
			СП - 8%			--	--	--	--		14236	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7915732	719358	6293716	990474	9618703
								902659	268802	--	712497	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7915732				
		Материалы		Тенге				2512805				
		Всего заработная плата		Тенге					1171461			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				182085				
		Местные материалы		Тенге				3598826				
			Накладные расходы	Тенге				990474				
			Сметная прибыль	Тенге				712497				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9618703				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								816
			Сметная заработная плата	Тенге					1171461			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9618703				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								816
			Сметная заработная плата	Тенге					1171461			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9618703
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				902659				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					719358			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					268802			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6293716		
			- Накладные расходы	Тенге							990474	
			- Сметная прибыль	Тенге							712497	

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	9 618 703
Временные здания и сооружения 3,28%	Тенге	315 493
Итого с временными зданиями и соружениями	Тенге	9 934 196
Дополнительные затраы при производстве строительно-монтажных (ремонтно -стоительных) работ в зимнее время 0,42%	Тенге	41 724
Итого с затратами в зимнее время	Тенге	9 975 920
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	199 518
Итого с непредвиденными затратами	Тенге	10 175 438
В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге	10 684 733
Коэффициент рыночного отношения К=0,99966345715	Тенге	10 681 138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с коэффициентом рыночного отношения	**Тенге**		**10 681 138**						
			НДС 12%	Тенге		1 281 737						
			Итого с НДС	Тенге		**11 962 875**						
			Итого к оплате	**Тенге**		**11 962 875**						

Технический надзор:
Директор ТОО «Фараб Құрылыс»

_____ **Акжігіт Т.А.**

Технический надзор:
Инженер эксперт ТОО «Фараб Құрылыс»

_____ **Имамов С.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК "ДАР"

_____ **Жумашбеков Г.К.**

Заказчик	ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Подрядчик	ТОО "СК "ДАР"
Технический надзор	ТОО «Фараб Құрылыс»
Авторский надзор	ТОО "CRB Construction"
Договор	Договор №253 от. 2022-06-06 и дополнительное соглашение №1 от 2022-07-13
Наименование объекта	Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по улице Атасу в г. Шымкент

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат от 25.08.2022г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2022г	За отчетный месяц	По монтажу		прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по улице Атасу в г. Шымкент	47 866 700	5 265 904		11 962 875	-	-				1 281 737	11 962 875
Удержание авансового платежа, 12,14510168 %	5 813 459	622 871		1 452 903						155 668	1 452 903
Всего к оплате	**42 053 240**		-				-	-	-		**10 509 972**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

31. 08. 2022

Технический надзор:
Директор ТОО «Фараб Құрылыс»

Ақжігіт Т.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СК "ДАР"

Жумашбеков Г.К.