Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Подрядчик ТОО "СК "ДАР"
Технический надзор ТОО «Фараб Құрылыс»
Авторский надзор ТОО "CRB Construction"
Договор Договор №253 от. 2022-06-06 и дополнительное соглашение №1 от 2022-07-13
Наименование объекта Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по улице Атасу в г. Шымкент

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат от 15.09.2022г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2022г	За отчетный месяц	По монтажу		прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по улице Атасу в г. Шымкент	68 091 961	7 295 567		18 943 524	-	-				2 029 663	18 943 524
Удержание авансового платежа, 12,14510168 %	8 269 838	886 054		2 300 710						246 505	2 300 710
Всего к оплате	**59 822 123**		-				-	-	-		**16 642 814**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Технический надзор:
Директор ТОО «Фараб Құрылыс»

Акжігіт Т.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СК "ДАР"

Жумашбеков Г.К.

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Подрядчик ТОО "СК "ДАР"
Технический надзор ТОО «Фараб Құрылыс»
Авторский надзор ТОО "CRB Construction"
Договор Договор №253 от. 2022-06-06 и дополнительное соглашение №1 от 2022-07-13
Наименование объекта Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по улице Атасу в г. Шымкент

Форма 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №3

за сентябрь месяц 2022г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2021 г.

№ по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТ МОСТА									
			ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ И ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									
24	1	Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	**Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство МОНОЛИТНОЙ НАКЛАДНОЙ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА КЛ.В35,F200 W6**	м3 железобетона в деле	27	53825,01 7876,32	3502,94 1436,31	1453275 212661	94579 38780	1146035	211210 133159	1797644
27	2	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,36498	349485,00 --	-- --	127555 --	-- --	127555	-- 10204	137759
28	3	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,4218	419679,00 --	-- --	177021 --	-- --	177021	-- 14162	191183
29	4	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Цементная подливка. Устройство**	м3 бетона в деле	0,0428571	41539,13 3636,30	3569,12 929,72	1780 156	153 40	1471	164 156	2100
30	5	Е11-300114-0101 1130-0114-0101 РСНБ РК 2015	**Тротуары. Устройство**	м3 сборных конструкций	8,1	23640,75 11353,50	1651,58 603,37	191490 91963	13378 4887	86149	81355 21828	294672
31	6	С1226-103-0110 226-103-0110 РСНБ РК 2015	**Блок тротуарный ГОСТ 13015-2012 марки Т75.75**	шт.	10	130259,00 --	-- --	1302590 --	-- --	1302590	-- 104207	1406797
32	7	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обмоноличивание тротуаров с проезжей частью.Устройство ИЗ БЕТОНА КЛ.В30,F200 W6**	м3 бетона в деле	1,2857143	41539,13	3569,12	53407	4589	44143	4931	63005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						3636,30	929,72	4675	1195		4667	
33	8	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1056929	419679,00	--	44357	--	44357	--	47906
						--	--	--	--		3549	
			ПОКРЫТИЕ									
38	9	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	180	3308,97	211,76	595615	38117	319988	210930	871069
						1319,50	75,54	237510	13597		64524	
39	10	С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	360	238,00	--	85680	--	85680	--	92534
						--	--	--	--		6854	
40	11	Е11-300107-0201 1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов,резины и фторопласта.Установка	опорная часть	26	1429,78	--	37174	--	14548	19006	60675
						870,25	--	22626	--		4494	
41	12	ПРАЙС-.ЛИСТ перечень мат-лов и оборудования п.1	Резиновые опорные части РОЧСП4 15х35х4	шт	26	10473,21	--	272303	--	272303	--	294087
						--	--	--	--		21784	
			ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ									
42	13	Е11-300508-0101 1130-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство	м шва	24	44453,71	420,61	1066889	10094	980583	65962	1223479
						3175,50	96,43	76212	2314		90628	
43	14	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,3546	818918,00	--	290388	--	290388	--	313619
						--	--	--	--		23231	
44	15	Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ШВА.. Устройство на суше	м3 железобетона в деле	1,56	45049,49	3502,94	70277	5465	52525	12203	89079
						7876,32	1436,31	12287	2241		6598	
45	16	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02384	419679,00	--	10005	--	10005	--	10805
						--	--	--	--		800	
46	17	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство	м2 изолируемой поверхности	23,8	3308,97	211,76	78753	5040	42309	27890	115174
						1319,50	75,54	31404	1798		8531	
47	18	С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	47,6	238,00	--	11329	--	11329	--	12235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		906	
			СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ									
48	19	Е11-3001 01-0101 1130-01O1-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	39	9377,92	242,28	365739	9449	267038	78927	480239
						2288,50	120,74	89252	4709		35573	
49	20	Е11-3001 11-0101 1130-0111-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	17	38175,69	3033,53	648987	51570	460707	129972	841276
						8041,74	1059,96	136710	18019		62317	
50	21	С1226-102-0406 226-102-0406 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная П400.98.25 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	20	80160,00	--	1603200	--	1603200	--	1731456
						--	--	--	--		128256	
51	22	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Омоноличивание переходных плит пролетного строения ИЗ БЕТОНА КЛ.В30,F200 W6.Устройство	м3 бетона в деле	2,5	41486,03	3569,12	103715	8922	85702	9589	122368
						3636,30	929,72	9091	2324		9064	
52	23	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,31988	419679,00	--	134247	--	134247	--	144987
						--	--	--	--		10740	
53	24	Е11-300101-0103 1130-0101-0103 РСНБ РК 2015	ПОДГОТОВКА ПОД ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ ГПС.Устройство	м3 подушки	10,3	11410,81	301,20	117531	3102	84106	26770	155845
						2944,00	150,10	30323	1546		11544	
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
68	25	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Защитной слой с армосеткой.Устройство	м3 бетона в деле	3,4	34832,63	3569,12	118431	12135	93933	13041	141989
						3636,30	929,72	12363	3161		10518	
69	26	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3774	447247,00	--	168791	--	168791	--	182294
						--	--	--	--		13503	
70	27	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство	м2 изолируемой поверхности	85	3308,97	211,76	281262	18000	151104	99606	411337
						1319,50	75,54	112158	6421		30469	
71	28	С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	170	238,00	--	40460	--	40460	--	43697
						--	--	--	--		3237	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9452251	274593	8098267	991556	11279310
								1079391	101032	--	835503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**272303**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**272303**				
			Сметная прибыль	Тенге				**21784**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**294087**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8889560**				
		Материалы		Тенге				**3830342**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1180423**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**799445**				
		Местные материалы		Тенге				**2905790**				
			Накладные расходы	Тенге				**991556**				
			Сметная прибыль	Тенге				**790488**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10671604**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**807**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1180423**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**290388**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**290388**				
			Сметная прибыль	Тенге				**23231**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**313619**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11279310**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**807**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1180423**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11279310**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1079391**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**274593**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**101032**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8098268**		
			- Накладные расходы	Тенге							**991556**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**835503**	
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		11 279 310						
			Временные здания и сооружения 3,28%	Тенге		369 961						
			Итого с временными зданиями и соружениями	Тенге		11 649 271						
			Дополнительные затраы при производстве строительно-монтажных (ремонтно -стоительных) работ в зимнее время 0,42%	Тенге		48 927						
			Итого с затратами в зимнее время	Тенге		11 698 198						
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		233 964						
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге		11 932 162						
			В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге		12 529 384						
			Коэффициент рыночного отношения К=0,99966345715	Тенге		12 525 167						
			Итого с коэффициентом рыночного отношения	**Тенге**		**12 525 167**						
			НДС 12%	Тенге		1 503 020						
			Итого с НДС	Тенге		**14 028 187**						

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

(Локальный сметный расчет)

на Ремонт моста. Дополнительная смета. Добавить

№ по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. Перенос канализации									
			Монтажные работы									
1	1	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,309	8493,80 1173,00	178,50 52,43	36600 5054	769 226	30777	5228 3346	45174
2	2	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	28,96	42946,39 19097,61	11424,20 4778,44	1243727 553067	330845 138384	359815	684536 154261	2082524
3	3	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	14241,00 --	-- --	56964 --	-- --	56964	-- 4557	61521
4	4	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	8	13685,00 --	-- --	109480 --	-- --	109480	-- 8758	118238
5	5	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	5313,00 --	-- --	21252 --	-- --	21252	-- 1700	22952
6	6	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А 15)	комплект	4	18935,00 --	-- --	75740 --	-- --	75740	-- 6059	81799
7	7	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Устройство	км трубопровода	0,084	624821,21 400686,00	202450,87 63992,14	52485 33658	17006 5375	1821	38643 7290	98418
8	8	С1241-204-0106 241-204-0106 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 200/195 ГОСТ Р 54475-2011	м	94	2399,00 --	-- --	225506 --	-- --	225506	-- 18040	243546
9	9	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее/ СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВОД	км	0,094	68806,16 35802,00	33004,16 11115,16	6468 3365	3103 1045	--	2690 733	9891
10	10	С1243-105-0102 243-105-0102 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,094	116726,00 --	-- --	10972 --	-- --	10972	-- 878	11850
11	11	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм.Устройство ФУТЛЯР 325х6 мм	км трубопровода	0,012	2051700,54 1010445,00	872580,92 302447,85	24620 12125	10471 3629	2024	15597 3217	43435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С1241-102-0240 241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	12	23216,00 --	-- --	278592 --	-- --	278592	-- 22287	300879
13	13	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные(гофрированные) диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1644,17 1345,20	9,73 3,15	19730 16142	117 38	3471	16018 2860	38608
14	14	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	32925,53 10802,48	3166,99 74,90	65851 21605	6334 150	37912	21537 6991	94379
15	15	Е11-220601-0309 1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	5552637,58 446338,00	775834,37 221146,79	38868 3124	5431 1548	30313	4626 3480	46973
16	16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,5	96,77 50,15	2,71 0,30	919 476	26 3	417	331 100	1350
17	17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,5	164,63 58,66	3,84 0,60	1564 557	37 6	970	388 156	2109
18	18	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,28	11783,73 3438,50	1069,32 449,40	132920 38786	12062 5069	82072	41224 13932	188076
19	19	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	36	885,88 885,88	-- --	31892 31892	-- --	--	22962 4388	59242
20	20	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	48,6	31,10 --	31,10 12,37	1511 --	1511 601	--	433 156	2099
21	21	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	84,6	174,62 94,82	79,80 39,32	14773 8022	6751 3326	--	8171 1835	24779
22	22	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	84,6	93,18 10,71	79,97 18,28	7883 906	6765 1546	212	1766 772	10421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	Е11-0101О7-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группагрунтов 2**									
				м3 грунта	**16,92**	**42,95**	**42,95**	**727**	**727**	**--**	**197**	**998**
						--	**16,17**	**--**	**274**		**74**	
			ПОКРЫТИЕ									
24	24	Е11-2706О2-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 (6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**									
				м2 покрытия	**150,859**	**1821,97**	**209,54**	**274861**	**31611**	**239445**	**8435**	**305959**
						25,22	**26,55**	**3805**	**4005**		**22664**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2733905**	**433566**	**1567755**	**872782**	**3895220**
								732584	**165225**	**--**	**288534**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**17440**				
		Всего заработная плата		Тенге					**4410**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10972**				
			Накладные расходы	Тенге				**2690**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1611**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**21741**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4410**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2136627**				
		Материалы		Тенге				**789249**				
		Всего заработная плата		Тенге					**893399**			
		Местные материалы		Тенге				**187696**				
			Накладные расходы	Тенге				**870092**				
			Сметная прибыль	Тенге				**240537**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3247256**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**631**
			Сметная заработная плата	Тенге					**893399**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**579838**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**579838**				
			Сметная прибыль	Тенге				**46386**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**626224**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3895221**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**634**
			Сметная заработная плата	Тенге					**897809**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3895221**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**732584**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**433566**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**165225**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1567755**		
			- Накладные расходы	Тенге							**872782**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**288534**	
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		3 895 221						
			Временные здания и сооружения 3,28%	Тенге		127 763						
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге		4 022 984						
			В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге		4 224 340						
			Коэффициент рыночного отношения К=0,99966345715	Тенге		4 222 918						
			Итого с коэффициентом рыночного отношения	**Тенге**		**4 222 918**						
			НДС 12%	Тенге		506 750						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС	Тенге		**4 729 668**						

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

(Локальный сметный расчет)

на Ремонт моста. Дополнительная смета. Добавить (зимние и непредвиденные затраты)

№ по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТ МОСТА									
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
1	1	**Е11-050101-1002** **1105-0101-1002** **РСНБ РК 2015**	**Срубка голов свай**	**свая**	**32**	**4444,32** **2094,50**	**2275,21** **1123,50**	**142218** **67024**	**72807** **35952**	**2387**	**101946** **19533**	**263697**
2	2	**Е11-300104-0101** **1130-0104-0101** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**Омоноличивание стыков между плитами мостовыми пустотными**	**м3 железобетона в деле**	**6,856**	**36333,99** **7876,32**	**3502,94** **1436,31**	**249106** **54000**	**24016** **9847**	**171090**	**53632** **24219**	**326957**
3	3	**Е11-300102-0201** **1130-0102-0201** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты монолитные. Устройство бетонных упоров из бетона В20 F200 W6**	**м3 бетона в деле**	**8,37473**	**32942,34** **3636,30**	**3569,12** **929,72**	**275883** **30453**	**29890** **7786**	**215540**	**32121** **24640**	**332644**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**667207** **151477**	**126713** **53585**	**389017** --	**187699** **68392**	**923298**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**667207**				
			Материалы	Тенге				**389018**				
			Всего заработная плата	Тенге					**205062**			
			Накладные расходы	Тенге				**187699**				
			Сметная прибыль	Тенге				**68392**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**923298**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**133**
			Сметная заработная плата	Тенге					**205062**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**923298**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**133**
			Сметная заработная плата	Тенге					**205062**			
			РАЗДЕЛ 2. Перенос канализации									
			Демонтажные работы									
4	4	**Е11-010101-0368** **1101-0101-0368** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**33**	**267,32**	**267,32**	**8822**	**8822**	--	**1184**	**10807**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	49,84	--	1645		800	
5	5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
				м3 грунта	19,2	2237,93	--	42968	--	--	30937	79818
						2237,93	--	42968	--		5912	
6	6	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,52	24417,45	9139,36	37115	13892	--	28743	71127
						15278,09	3822,76	23223	5811		5269	
7	7	Е12-160101-0801 1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж									
				люк	2	2426,63	--	4853	--	--	3494	9015
						2426,63	--	4853	--		668	
8	8	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Демонтаж									
				км трубопровода	0,06	361882,12	121470,52	21713	7289	--	16561	41336
						240411,60	38395,28	14425	2304		3062	
9	9	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм.Демонтаж									
				км трубопровода	0,032	1129815,55	523548,55	36154	16754	--	24955	65998
						606267,00	181468,71	19401	5807		4889	
			Монтажные работы									
10	10	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3									
				м3 грунта	65,52	267,32	267,32	17515	17515	--	2351	21455
						--	49,84	--	3266		1589	
11	11	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
				м3 грунта	36	2237,93	--	80565	--	--	58007	149658
						2237,93	--	80565	--		11086	
12	12	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство									
				м3 основания	1,331	8493,80	178,50	11305	238	9506	1615	13953
						1173,00	52,43	1561	70		1034	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				261010	64510	9506	167847	463167
								186996	18903	--	34309	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				261010				
		Материалы		Тенге				9506				
		Всего заработная плата		Тенге					205899			
			Накладные расходы	Тенге				167847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				**34309**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**463166**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**157**
			Сметная заработная плата	Тенге					**205899**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**463166**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**157**
			Сметная заработная плата	Тенге					**205899**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1386464**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**338473**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**191223**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**72488**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**398524**		
			- Накладные расходы	Тенге							**355546**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**102701**	
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		1 386 464						
			Временные здания и сооружения 3,28%	Тенге		45 476						
			Итого с временными зданиями и соружениями	Тенге		1 431 940						
			В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге		1 503 611						
			Коэффициент рыночного отношения К=0,99966345715	Тенге		1 503 105						
			Итого с коэффициентом рыночного отношения	**Тенге**		**1 503 105**						
			НДС 12%	Тенге		180 373						
			Итого с НДС	Тенге		**1 683 477**						
				Тенге								
			ИТОГО ПО АКТУ с временными зданиями и соружениями			**17 387 086**						
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,42% сумма взята с актов по факту выполненных работ (минус)	Тенге		- 220 345						
			Непредвиденные работы и затраты-2% сумма взята с актов по факту выполненных работ (минус)	Тенге		-1 053 668						
			ВСЕГО с вычетом зимних и непредвиимых по факту выполненых работ	Тенге		16 113 073						
			В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге		16 919 555						
			Коэффициент рыночного отношения К=0,99966345715	Тенге		16 913 861						
			ВСЕГО ПО АКТУ с коэффициентом рыночного отношения	**Тенге**		**16 913 861**						
			НДС 12%	Тенге		2 029 663						
			Итого с НДС	Тенге		**18 943 524**						
			Итого к оплате	**Тенге**		**18 943 524**						

Технический надзор:
Директор ТОО «Фараб Құрылыс»

_____ **Акжігіт Т.А.**

Технический надзор:
Инженер эксперт ТОО «Фараб Құрылыс»

_____ **Имамов С.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК "ДАР"

_____ **Жумашбеков Г.К.**