**Заказчик** ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
**Подрядчик** ТОО "СК "ДАР"
**Технический надзор** ТОО «Фараб Құрылыс»
**Авторский надзор** ТОО "CRB Construction"
**Договор** Договор №253 от. 2022-06-06 и дополнительное соглашение №1 от 2022-07-13
**Наименование объекта** Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по улице Атасу в г. Шымкент

**СПРАВКА №4**
**о стоимости выполненных работ и затрат от 26.09.2022г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала года по отчетный месяц включительно | НДС с начала года | СМР в базовых ценах 2022г | За отчетный месяц | По монтажу | | прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах | Дополнительно | | Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с начала года | за отчетный месяц | | на приобретение материалов | другие доп. расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по улице Атасу в г. Шымкент | 71 008 000 | 7 608 000 | | 2 916 039 | - | - | | | | 312 433 | 2 916 039 |
| Удержание авансового платежа, 12,14510168 % | 8 623 994 | 923 999 | | 354 156 | | | | | | 37 945 | 354 156 |
| **Всего к оплате** | **62 384 006** | | - | | | | - | - | - | | **2 561 883** |

**Заказчик:**
**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"**

**Технический надзор:**
**Директор ТОО «Фараб Құрылыс»**

**Акжігіт Т.А.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "СК "ДАР"**

**Жумашбеков Т.К.**

**Заказчик** ГУ "Управление пассажирского транспорта и автом льных дорог города Шымкент"
**Подрядчик** ТОО "СК "ДАР"
**Технический надзор** ТОО «Фараб Құрылыс»
**Авторский надзор** ТОО "CRB Construction"
**Договор** Договор №253 от. 2022-06-06 и дополнительное соглашение №1 от 2022-07-13
**Наименование объекта** Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по улице Атасу в г. Шымкент

Форма 2

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №4

## за сентябрь месяц 2022г

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2021 г.

| № по смете | № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТ МОСТА** | | | | | | | | | |
| | | | **ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 32 | 1 | Е11-300501-0101 1130-0501-0101 РСНБ РК 2015 | **Перила сварные стальные (14шт).Установка** | т перил | 0,9235714 | 101374,16 | 230,77 | 93626 | 213 | 10315 | 69814 | 176515 |
| | | | | | | 89975,00 | 14,98 | 83098 | 14 | | 13075 | |
| 33 | 2 | С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** | т | 0,90202 | 812316,00 | -- | 732725 | -- | 732725 | -- | 791343 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 58618 | |
| 34 | 3 | С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,0191506 | 489955,00 | -- | 9383 | -- | 9383 | -- | 10134 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 751 | |
| 35 | 4 | С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм** | т | 0,0025004 | 343539,00 | -- | 859 | -- | 859 | -- | 928 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 69 | |
| | | | **ПРОЧИЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 67 | 5 | Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1** | км линии | 0,012 | 29129,75 | 10537,89 | 350 | 126 | 185 | 82 | 467 |
| | | | | | | 3237,24 | 3100,24 | 39 | 37 | | 35 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 836943 | 339 | 753467 | 69896 | 979387 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 83137 | 51 | -- | 72548 | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 104218 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 10499 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 83188 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10242 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 69896 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 13930 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 188044 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 83188 | | | 56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 732725 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 732725 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 58618 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 791343 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 979387 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 56 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 83188 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 979387 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 83137 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 339 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 51 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 753466 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 69896 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 72548 | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | 979 387 | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения 3,28% | Тенге | | 32 124 | | | | | | |
| | | | Итого с временными зданиями и сооружениями | Тенге | | 1 011 511 | | | | | | |
| | | | Дополнительные затраы при производстве строительно-монтажных (ремонтно -стоительных) работ в зимнее время 0,42% | Тенге | | 4 248 | | | | | | |
| | | | Итого с затратами в зимнее время | Тенге | | 1 015 759 | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | 20 315 | | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными затратами | Тенге | | 1 036 074 | | | | | | |
| | | | В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514 | Тенге | | 1 087 931 | | | | | | |
| | | | Коэффициент рыночного отношения К=0,99966345715 | Тенге | | 1 087 565 | | | | | | |
| | | | **Итого с коэффициентом рыночного отношения** | **Тенге** | | **1 087 565** | | | | | | |
| | | | НДС 12% | Тенге | | 130 508 | | | | | | |
| | | | Итого с НДС | Тенге | | **1 218 073** | | | | | | |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

## (Локальный сметный расчет)

на Ремонт моста. Дополнительная смета. Добавить

| № по смете | № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТ МОСТА** | | | | | | | | | |
| | | | **ПОКРЫТИЕ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20** | **Покрытия толщиной 4 (6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | | | **м2 покрытия** | **367,583** | **1821,97** | **209,54** | **669725** | **77023** | **583432** | **20552** | **745499** |
| | | | | | | **25,22** | **26,55** | **9270** | **9759** | | **55222** | |
| 2 | 2 | **Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** | | | | | | | | | |
| | | | | **м2 покрытия** | **518,442** | **1194,15** | **0,13** | **619098** | **67** | **612125** | **7458** | **676681** |
| | | | | | | **13,32** | **--** | **6906** | **--** | | **50124** | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **1288823** | **77090** | **1195557** | **28010** | **1422180** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 16176 | 9759 | -- | 105346 | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 1288823 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 1195555 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 25935 | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 28010 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 105346 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1422179 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 16 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 25935 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1422179 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 16 |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | 25935 | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | 1422180 |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 16176 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 77090 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 9759 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1195555 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 28010 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 105346 | |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | 1 422 180 |
| Временные здания и сооружения 3,28% | Тенге | 46 647 |
| Итого с временными зданиями и соружениями | Тенге | 1 468 827 |
| В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514 | Тенге | 1 542 344 |
| Коэффициент рыночного отношения К=0,99966345715 | Тенге | 1 541 825 |
| **Итого с коэффициентом рыночного отношения** | **Тенге** | **1 541 825** |
| НДС 12% | Тенге | 185 019 |
| **Итого с НДС** | Тенге | **1 726 844** |
| **ВСЕГО ПО АКТУ** | Тенге | **2 504 901** |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,42% сумма взята с актов по факту выполненных работ (минус) | Тенге | - 4 248 |
| Непредвиденные работы и затраты-2% сумма взята с актов по факту выполненных работ (минус) | Тенге | -20 315 |
| ВСЕГО с вычетом зимних и непредвиимых по факту выполненых работ | Тенге | 2 480 338 |
| В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514 | Тенге | 2 604 483 |
| ИТОГО скоэффициентом рыночного отношения К=0,99966345715 | Тенге | **2 603 606** |
| НДС 12% | Тенге | 312 433 |
| **ВСЕГО с НДС к оплате** | Тенге | **2 916 039** |

**Технический надзор:**
**Директор ТОО «Фараб Құрылыс»**

_____ **Акжігіт Т.А.**

**Технический надзор:**
**Инженер жеңгер ТОО «Фараб Құрылыс»**

_____ **Имамов С.Ж.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "СК" ДАР"**

_____ **Жумашбеков Г.К.**