Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» сентября 2022г.

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент», 160023, Шымкент, Каратауский район, Назарбаева , 10,

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): « 29 »сентября.2022г, ТОО "СК Дар", Түркістан облысы, Сайрам ауданы,Ақсукент а.о., Ақсу а., Балун Шолақ , 12

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): « 29 »сентября.2022г, ТОО "Фараб Құрылыс", директор Ақжігіт Т.А., эксперт технического надзора Имамов С.Б, KZ 200001682970, KZ200001682909, KZ200001682939 от 24.124.2020г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается): « 29 »сентября.2022г,, ТОО "CRB Construction", директор Ержанова М.Л.,(ГИП) Оңғар С.Н.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора,№ и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по улице Атасу в г. Шымкент»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Республика Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, ул. Атасу

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждаем, что:
Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **правоустанавливающего документа на земельный участок от** «05» ноября 2000года № 677 Решение о пре доставлении соответствующего права на землю выдано Шымкент қаласының әкімдігі

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____ 20 года № _____

наименование органа, вынесшего решение

талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент» KZ50REA00282918 от 29.06.2022г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона;

Проект (проектно-сметной документации) ТОО "CRB Construction" 262-2021

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент" №65 от 18.03.2022 года

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2022г.;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2022г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ; фактически, месяц 3 ;

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная

способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мост	шт	1	1	1	1
Полная длина моста	м	21,1	21,1	21,1	21,1
Длина подходов (подъездов)	м	4,0	4,0	4,0	4,0
Габариты: -ширина моста (мостового сооружения, перехода) - ширина проезжей части (включая трамвайные проезды) с полосами безопасности - ширина тротуаров с бортовыми ограждениями -ширина краевой полосы безопасности -нормативная нагрузка по СТ РК 1380-2017	м м м м м	Г-9+2х0,75 7,0 2х0,75 1,0 А14, НК-120, НК-180	Г-9+2х0,75 7,0 2х0,75 1,0 А14, НК-120, НК-180	Г-9+2х0,75 7,0 2х0,75 1,0 А14, НК-120, НК-180	Г-9+2х0,75 7,0 2х0,75 1,0 А14, НК-120, НК-180
Автомобильные дороги	м2	320,0	320,0	518,442	518,442
Ширина земляного полотна подходов	м	10,0	10,0	10,0	10,0

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир,м2		число квартир	площадь квартир,м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Мост -** Сваи СМ8-35Т2-32шт, Монолитные жел.бет. насадки со шкафной стенкой с открылками (опоры 1,2), Плиты пролетного строения П15А14МК120. L= 15,0м. шт12, Тротуарные блоки Т75.75 -10шт, Перильное ограждение металлическое-10шт, Деформационные швы, Сопряжение моста с насыпью, асфальтобетонное покрытие проезжей части - 518,442м2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **71031,905**тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **71031,905** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **0,00** тысяч тенге;

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **71008,000**тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **71008,000**тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0,00** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по улице Атасу в г. Шымкент»*

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ **Жолдасов Е.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор _____ **Акжігіт Т.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ **Ержанова М.Л.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ **Жумашбеков Г.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 6
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (мосты)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	15,05		
2	Ширина между перилами	м	11,45		
3	Ширина тротуаров	м	0,75	Тротуарный блок Т75.75	
4	Высота моста	м			
5	Высота пролетного строения	м			
6	Длина пролетного строения	м	15	Плиты пролетного. стр. П15А14МК120	
7	Ширина пролетного строения	м	12,5		
8	Сечение пролетного строения				
9	Расстояние между осями ферм	м			
10	Электроосвещение				

Заказчик _____ **Жолдасов Е.Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_____ **Ержанова М.Л.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)