Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "19" 11 2013 г. ст. Мынарал
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом,постановлением и др.) от **"19" 11 2013 г. № 349**
Акимата Мойынкумского района Жамбылской области
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председателя: Естаев Муратхан Турарханович – Заместитель акима Мойынкумского района
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя: Жанабаев Сейфулла Мамешович - государственный строительный инспектор Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Жамбылской области
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
заказчика: Кожахметов Марат Алпанович – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика: Дабылов Тимур Жангелдиевич – директор ТОО «ТемирСтройСервис и К»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика: Медетов Бахыт Джурынбаевич – директор ТОО «ГАПП»

(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора: Отыншиев Тастанбек Исакович – технический надзор, ИП«Отыншиев Т.И.»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора: Токбаев Аныкбай Балыкбаевич – руководитель Управления санитарно-эпидемиологического надзора по Мойынкумскому району

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы: Кашкимбеков Куаныш Талипович – руководитель отдела чрезвычайных ситуаций по Мойынкумскому району

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды:

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) Отделом архитектуры, градостроительства и строительства Акимата Мойынкумского района

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Строительство системы водоснабжения станции Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области».

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: ст.Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от **"28"03 2008 г. № 3**
Решение Акима Мынаральского сельского округа

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **"06" 09 2012 г. № 325**
выданного Департаментом государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Жамбылской области

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчикомТОО «ТемирСтройСервис и К»

(наименование организации)

выполнившим выполнившим **строительно-монтажные работы**

(виды работ)

и субподрядными организациями
нет

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «ГАПП» г. Тараз ул. Ниеткалиева, 45. Гослицензия 09-ГСЛ № 000249._____

(наименование организации)

выполнившим Сметная документация, рабочий проект, заключение ДГП «Жамбылгосэкспертиза» № 08-0468/11 от 01.11.2011 года по рабочему проекту «Строительство системы водоснабжения станции Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области».

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

нет

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы ТОО «ГАПП», г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 45. Гослицензия 09-ГСЛ № 000249._____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) «Строительство системы водоснабжения станции Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области».

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **Отделом строительства акимата Мойынкумского района.**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от **"02" ноября 2011 г.**

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **05.08.2012 г.;**

(месяц, год)

окончание работ **13.11.2013 г.;**

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства 10 месяцев;

фактически 10 месяцев.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **Проектно-сметная документация, исполнительная схема**

выполненных работ, акты освидетельствования скрытых работ, паспорта и сертификаты на строительные оборудование и материалы.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
8,237 км.	км.	8,237 км.		8,237 км.	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Площадка водозаборных сооружений: Площадь участка – 4,00 га, площадь застройки – 56,72 м^2, площадь покрытия – 963,40 м^2, площадь озеленения - 7936,88 м^2, площадь водной поверхности – 31043,00 м^2. Площадка водоприемных сооружений: Площадь участка – 0,84 га, площадь застройки – 447,12 м^2, площадь покрытия – 2338,05 м^2, площадь озеленения - 5614,83 м^2, водопроводная сеть из полиэтиленовых труб ПЭ80 SDR 26 диам. 100х42; ПЭ100 SDR 17 диам. 25х2,3...63х3,8 мм. «питьевая» ГОСТ 15899-2001., протяженностью 5,659 км, в том числе магистральных 3,648 км., сервисных линий 2,011 км. На площадке водоприемных сооружений предусмотрена установка комплектной трансформаторной подстанций типа КТПН-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100кВА, на площадке водозаборных сооружений – КТПН-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25кВА, установки КТПН выполнены на железобетонных стойках типа УСО-5А.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены согласно проекта и требованиям СНиП.

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия предусмотренные проектом выполнены **согласно проекта и требованиям СНиП.**

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно- сметной документации: всего – **271 031 000 тыс. тенге** в том числе строительно-монтажных работ – **187 979 000 тыс. тенге**, оборудование – **35 049 тыс. тенге**, прочие – **48 003 тыс. тенге.**

Согласно пункта 4 статьи 630 Гражданского Кодекса Республики Казахстан обнаруженные после приемки результатов работы отступления в ней от договора или иные недостатки которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком - ответственность несет подрядчик ТОО «ТемирСтройСервис и К».

Решение государственной приемочной комиссии: Объект **«Строительство системы водоснабжения станции Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области».**
согласно пункта 4 статьи 630 Гражданского Кодекса Республики Казахстан **СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ** от генерального подрядчика и готовым к эксплуатации.

Председатель государственной приемочной комиссии:

_____ Естаев М.Т.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

_____ Жанабаев С.М.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ Кожахметов М.А.

_____ Дабылов Т.Ж.

_____ Медетов Б.Д.

_____ Отыншиев Т.И.

_____ Токбаев А.Б.

_____ Кашкимбеков К.Т.