Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Исполнитель: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование стрительства и его адрес: "Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области"

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178

Справка №8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№2021-97 Доп.согл. №1	28.07.2021 г. 29.07.2021 г.				

Наименование объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области	548 507 966,00	43 808 940,12							5 257 072,81	49 066 012,93

Исполнитель:
ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Нурэлем-Курылыс" БИН 061240011957

_____**Аипов А.Т.**

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

_____

ТОО "Казахстанский центр управления проектами" БИН 170440008459

_____ **Сайдалин Б.К.**

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области» БИН 000140001467**

Подрядчик: **ТОО "SCS инжиниринг" БИН 060540005386**

Акт №8

приемки выполненных работ

Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области

Основание: Договор о государственных закупках работ №2021-97 от 28.07.2021 года. Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №1 от 29.07.2021 года. 18.10.2022

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Отделочные работы										
			РАЗДЕЛ 3. Полы										
			Сер.2.244-1.6 по типу ТД844 S=4000 м²										
1	128	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м² площади уплотнения**	**4000**		**338,94**	**48,68**	**1355760**	**194720**	**729960**	**470040**	**1971880**
			НР - 94%; СП - 8%				**107,77**	**17,24**	**431080**	**68960**		**146080**	
2	129	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м³ подстилающего слоя**	**320**		**32105,21**	**12,72**	**10273667**	**4070**	**8507949**	**1655949**	**12883984**
			НР - 94%; СП - 8%				**5505,15**	**--**	**1761648**	**--**		**954368**	
			Пенетрон Адмикс расход 1% от состава цемента. Расход цемента на 1м³ бетона марки В7,5-195 кг										
3	130	**235-301-0108 РСНБ РК 2022**	**Смеси сухие проникающие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	**кг**	**624**		**2031,00**	**--**	**1267344**	**--**	**1267344**	**--**	**1368732**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**101388**	
4	131	**1111-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Покрытия поливинилацетатно-цементобетонные толщиной 20 мм. Устройство /покрытия поливинилацетатно-цементо-опилочные/**	**м² покрытия**	**4000**		**4047,75**	**154,79**	**16191000**	**619160**	**7473640**	**7854840**	**25969520**
			НР - 94%; СП - 8%				**2024,55**	**64,50**	**8098200**	**258000**		**1923680**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**29087771**	**817950**	**17978893**	**9980829**	**42194116**
									10290928	**326960**	**--**	**3125516**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**42194116**
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге					**42 194 116**					
		в том числе оборудование	Тенге					**-**					
		в том числе СМР	Тенге					**42 194 116**					
		Временные здания и сооружения, 1,5%	Тенге				1,50%	632 912					
		Итого с временными	Тенге					**42 827 028**					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,3%	Тенге				1,30%	556 751					
		Итого с зимними	Тенге					**43 383 779**					

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			2,00%	867 676					
			Итого в базовых ценах 2022г. СМР	Тенге				**44 251 455**					
			Итого в базовых ценах 2022г. оборудование	Тенге				**-**					
			Итого в базовых ценах 2022г. СМР+оборудование	Тенге				**44 251 455**					
			Понижающий коэффициент	Тенге			**0,989999999638910**	**43 808 940,12**					
			НДС (12%)	Тенге			12%	5 257 072,81					
			Стоимость строительства	Тенге				**49 066 012,93**					

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"_____
БИН 000140001467

Заказчик:

Главный специалист
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"_____ Жолдаспаев С.Д.
БИН 000140001467

Автор проекта:

Директор
ТОО "Институт "Агропромпроект"_____ Шидохостов Д.С.
БИН 981240000725

Технадзор:

Эксперт
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"_____ Аипов А.Т.
БИН 061240011957, Аттестат №KZ34VJE00056039

Технадзор:

ТОО "Казахстанский центр управления проектами"_____ Сайдалин Б.К.
БИН 190440008459, Аттестат №KZ17VJE00028603

Подрядчик:

Директор
ТОО "SQS Инжиниринг"_____ Рашев А.А.
БИН 060540005386