ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Декор"
Наименование объекта: **Строительство базы для Индерского государственного учреждения по охране лесов и животного мира в селе Есбол Индерского района**

Форма КС-3

Программа - 022 Развитие объектов охраны окружающей среды
Подпрограмма - 000
Специфика - 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		121	22.06.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ								Налог на добавл. стоим. 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (_____ 2017)	Из гр. 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 год	Из них:		стоимость проч. затрат, не вход в сос.СМР	Дополнительные затраты			
				В отч. месяце (_____)	по монтажу оборудования		на приобрет. матер.	другие доп. Расходы		
Строительство базы для Индерского государственного учреждения по охране лесов и животного мира в селе Есбол Индерского района	36 000 000,00	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000,00
Всего	36 000 000,00	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000,00

Заказчик
Государственное строительства Атырауской области

М.Аманов

Подрядчик
ТОО "Декор"

П.Аскаров

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик ТОО "Декор"

Наименование объекта -Строительство базы для Индерского государственного учреждения по охране лесов и животного мира в селе Есбол Индерского района

Реестр
принятых актов выполненных работ
за октябрь 2017 года

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено работ с начала стр-ва	за октябрь 2017 года
1	Строительство базы для Индерского государственного учреждения по охране лесов и животного мира в селе Есбол Индерского района	36 000 000,00	30 000 000,00
	Всего:	36 000 000,00	30 000 000,00

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Атырауской области" М. Жантуреев

Технический надзор: инженер по техническому надзору ТОО "Стройнадзор" А.Кабиев

Генподрядчик: Директор ТОО "Декор" П. Аскаров

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Декор"
Договор №121 от 22 июня 2017 года

Акт выполненных работ

Строительство базы для Атырауского государственного учреждения по охране лесов и животного мира в селе Есбол Индерского района Атырауской области

за октябрь 2017г.

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабоч. строител	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис	Общая стоимость тенге: Всего / ЗП рабоч. строител	Общая стоимость тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда,чел.-ч рабочих строителей на единицу	Затраты труда,чел.-ч рабочих строителей всего	Затраты труда,чел.-ч рабочих обслуживающих машин на единицу	Затраты труда,чел.-ч рабочих обслуживающих машин всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Локальная смета 02-01-01										
1	55	С143017-8	Многопустотные панели, плиты прведенной толщиной 11 см м2	145,3893	2800,00	0,00	407090	0	0	0,00	0		
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0		
2	56	Е0106-11-7	Установка закладных детелей 1т	0,018	93997,62	304,24	1692	5	627	1,42	0		
					33075,00	114,75	595	2	105	0,00	0		
3	57	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры м3	0,018	40200,00	0,00	724	0	0	0,00	0		
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0		
4	58	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм, бетон М25 м3	1	8960,49	269,20	8960	269	1505	8,21	8		
					1332,00	101,70	1332	102	105	0,50	1		
5	59	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,03756	55134,00	0,00	2071	0	0	0,00	0		
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0		
6	60	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,06758	53999,00	0,00	3649	0	0	0,00	0		
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0		
7	61	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке м3	5,6	8130,76	316,01	45532	1770	8746	8,25	46		
					1368,00	119,39	7661	669	105	0,58	3		

8	62	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,07744	53577,00	0,00	4149	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
9	63	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,35806	53999,00	0,00	19335	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	64	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	169,05	207,96	1,19	35156	201	5522	0,16	27
			м2		27,00	0,45	4564	76	119	0,00	0
11	65	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	42,2625	4456,73	245,72	188353	10385	23876	2,71	115
			м3		382,50	92,25	16165	3899	119	0,45	19
12	66	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	169,05	147,69	15,94	24967	2695	8169	0,53	90
			м2		34,65	5,96	5858	1008	119	0,09	15
13	67	Е0112-17-2 К=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	169,05	124,70	3,50	21081	592	805	0,02	3
			м2		2,75	1,25	465	211	119	0,01	2
14	68	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,544341	72779,65	422,15	39617	230	5405	56,40	31
			т		8257,50	157,50	4495	86	118	0,77	0
15	69	Е0108-6-1	Устройство кирпичного столбика	1,773882	6210,00	335,84	11016	596	1728	4,54	8
			м3		699,75	126,00	1241	224	118	0,61	1
16	70	Е0110-14-1	Установка стропил	2,62	18188,19	334,28	47653	876	11078	22,10	58
			м3		3397,50	126,00	8901	330	120	0,62	2
17	71	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	6,13962	19556,66	316,57	120070	1944	26573	22,50	138
			м3		3487,50	119,25	21412	732	120	0,58	4
18	72	Е0110-50-4	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разреженного	266,03	426,19	10,42	113379	2772	13038	0,23	61
			м2		36,90	3,94	9817	1048	120	0,02	5
19	73	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	266,03	20,48	0,91	5448	242	1603	0,03	8
			м2		4,68	0,34	1245	90	120	0,00	0
20	74	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	8,75962	573,75	25,11	5026	220	1412	0,78	7
			м3		123,75	10,58	1084	93	120	0,05	0
21	75	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	266,03	381,50	1,27	101490	338	64758	1,42	378
			м2		270,00	0,47	71828	125	90	0,00	0

22	76	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	266,03	109,71	34,24	29186	9109	14253	0,94	250
					51,08	8,45	13589	2248	90	0,55	146
23	77	C11011-438	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2	274,0109	896,00	0,00	245514	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
24	78	E0112-9-1	Устройство настенных желобов м	40,04	1451,49	15,48	58118	620	5884	0,75	30
					117,68	5,81	4712	233	119	0,03	1
25	79	E0112-9-2	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2	43,75	854,77	7,54	37396	330	11419	1,43	63
					214,65	2,86	9391	125	120	0,01	0
26	80	E0112-9-2	Устройство подвесных желобов м	54,92	531,56	1,22	29193	67	2912	0,28	15
					44,10	0,45	2422	25	119	0,00	0
27	81	E0112-9-2	Устройство водосточных труб м	10	242,53	1,22	2425	12	530	0,28	3
					44,10	0,45	441	5	119	0,00	0
28	82	C130804-804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	10	246,00	0,00	2460	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			Локальная смета 02-01-02								
29	1	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	10	120,70	14,12	1207	141	1352	0,55	6
					100,35	5,29	1004	53	128	0,03	0
30	2	C130806-58	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм м	10	130,00	0,00	1300	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
31	3	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	60	301,50	5,28	18090	317	14633	1,05	63
					188,55	1,98	11313	119	128	0,01	1
32	4	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	15	427,81	12,19	6417	183	5704	1,64	25
					292,50	4,57	4388	69	128	0,02	0

33	5	С130804-543	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	60	419,00	0,00	25140	0	0	0,00	0
			м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
34	6	С130804-542	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	15	132,00	0,00	1980	0	0	0,00	0
			м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
35	7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	10	10,99	0,00	110	0	137	0,05	1
			м		10,69	0,00	107	0	128	0,00	0
36	8	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,26000	140,64	0,07	177	0	143	0,65	1
			м2		108,00	0,02	136	0	105	0,00	0
37	9	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1,6	425,70	14,12	681	23	216	0,55	1
			м		100,35	5,29	161	8	128	0,03	0
38	10	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	2	13639,53	78,52	27279	157	1276	2,72	5
			1 шт		468,14	30,13	936	60	128	0,14	0
39	11	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	309,24	39,24	1237	157	1382	1,47	6
			1 шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
40	12	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	309,24	39,24	618	78	691	1,47	3
			1 шт		254,25	15,75	509	32	128	0,08	0
41	13	С130904-69	Краны шаровые стальные сварные DN 32 ГОСТ 21345-2005	4	4074,00	0,00	16296	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
42	14	С130904-66	Краны шаровые стальные сварные DN 15 ГОСТ 21345-2005	2	3182,00	0,00	6364	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

43	15	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	960,18	1,62	1920	3	148	0,32	1
			комплект		57,94	0,00	116	0	128	0,00	0
44	16	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	0,00	129	0	0	0,00	0
			комплект		55,62	0,00	111	0	0	0,00	0
45	17	C131205-5	Термометры угловые в оправе	2	541,00	0,00	1082	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
46	18	C130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	431,00	0,00	862	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
47	19	E0116-6-4	Гильза термометра со штуцером 9/тр д-32 мм	1	157,48	3,96	157	4	69	0,30	0
			м		52,20	1,49	52	1	128	0,01	0
48	20	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	9	309,24	39,24	2783	353	3110	1,47	13
			1 шт		254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
49	21	C130903-107	Регулирующий кран термостатической головкой Danfos, DN 15	9	1001,00	0,00	9009	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
50	22	E0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм UPSA толщиной 40 мм	10	81,50	5,47	815	55	430	0,24	2
			м		40,95	2,03	410	20	100	0,01	0
51	23	C11031-25	Вата минеральная	0,09	2530,00	0,00	228	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
52	24	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	10	114,31	6,39	1143	64	324	0,19	2
			м		29,93	2,48	299	25	100	0,01	0
53	25	C11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,00383	314500,00	0,00	1205	0	0	0,00	0
			1000 м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
54	26	E0118-6-2	Установка стальных радиаторов	16,045	234,78	19,17	3767	308	2209	0,61	10
			1 кВТ		100,35	7,19	1610	115	128	0,04	1
55	27	C131204-424	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 500 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	1	3563,00	0,00	3563	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

56	28	С131204-566	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	2,0	3196,00	0,00	6392	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
57	29	С131204-641	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	3	4004,00	0,00	12012	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
58	30	С131204-642	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 500 мм, глубина от 95 до 102 мм ГОСТ 31311-2005	5	4416,00	0,00	22080	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
59	31	С131204-643	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 600 мм, глубина от 95 до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	4828,00	0,00	4828	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
60	32	С131204-645	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 800 мм, глубина от 95 до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	5671,00	0,00	5671	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
61	33	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,4	1141,51	11,11	9589	93	2610	1,48	12
			м2		238,61	4,16	2004	35	128	0,02	0
62	34	Е0122-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,018	569072,81	2029,45	10243	37	1271	314,00	6
			км		53550,00	767,25	964	14	130	3,75	0
63	35	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	1	599,85	16,96	600	17	248	1,12	1
			шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
64	36	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	5	693,85	16,96	3469	85	1240	1,12	6
			шт		186,64	7,09	933	35	128	0,03	0
65	37	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	3	1258,00	38,84	3774	117	4200	6,30	19
			шт		1079,66	14,18	3239	43	128	0,07	0
66	38	С131301-7	Вентиляторы осевые VENT 125L	1	31200,00	0,00	31200	0	0	0,00	0
			комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

67	39	С131301-6	Вентиляторы осевые VENT 100L	2	10800,00	0,00	21600	0	0	0,00	0
			комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
68	40	Е0120-40-1	Установка кондиционеров-доводчиков эжекционных	4	383,55	18,60	1534	74	1899	2,00	8
			шт		363,83	7,09	1455	28	128	0,03	0
69	41	3201-68	Сплит-система G12 LH	1	62300,00	0,00	62300	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
70	42	3201-68	Сплит-система G09 LH	2	46725,00	0,00	93450	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
71	43	3201-68	Сплит-система G06 LH	1	36345,00	0,00	36345	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			Локальная смета 02-03-01								
72	1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами"Драглайн" или "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью0,65 м3	514,58	22,22	21,00	11434	10806	3244	0,01	5
			м3		1,21	5,29	623	2722	97	0,02	10
73	2	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	14,9877	200,88	0,00	3011	0	3402	1,42	21
			м3		200,88	0,00	3011	0	113	0,00	0
74	3	Е0101-24-1	Перемещение разработанного грунта бульдозерами мощностью59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	529,5677	7,91	7,91	4189	4189	1320	0,00	0
			м3		0,00	2,57	0	1361	97	0,01	5
75	4	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 до 5 м	400,3	5,55	5,55	2222	2222	699	0,00	0
			м3		0,00	1,80	0	721	97	0,01	4
76	5	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 добовлять на каждые последующие 5 м	400,3	3,11	3,11	1245	1245	392	0,00	0
			м2		0,00	1,01	0	404	97	0,00	0
77	6	Е0101-166-1	Засыпка в ручную траншей, пазухов котлованов и ям в грунтах 1 группы	60,045	122,18	0,00	7336	0	8290	0,89	53
			м3		122,18	0,00	7336	0	113	0,00	0
78	7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта	460,345	21,55	4,52	9920	2081	7604	0,11	51
			м3		17,03	0,00	7840	0	97	0,00	0

79	8	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (отвозка грунта) м3	54,235	26,20	25,02	1421	1357	418	0,01	1
					1,15	6,79	62	368	97	0,02	1
80	9	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	89,48775	45,00	0,00	4027	0	0	0,00	0
					9,00	0,00	805	0	0	0,00	0
81	10	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100 мм м2	135	1226,63	49,10	165595	6629	16283	0,53	72
					79,66	18,40	10754	2484	123	0,09	12
82	11	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т шт	52	408,67	272,99	21251	14195	16756	0,83	43
					135,68	94,48	7055	4913	140	0,36	19
83	12	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные , опорные, анкерные; башмаки и подпятники, баластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80 шт	24,28	14240,00	0,00	345747	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
84	13	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине по верху до 1000 мм м3	0,93	11250,68	353,46	10463	329	702	3,60	3
					585,00	133,52	544	124	105	0,65	1
85	14	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля А-III, д 6 мм т	0,0009	73000,00	0,00	66	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
86	15	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д 4 мм т	0,0037	50800,00	0,00	188	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
87	16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого бетона м3	0,94395	132,00	0,00	125	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0		0,00	0
88	17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	0,94395	438,00	0,00	413	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
89	18	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвала массой до 0,5 т	104	388,24	172,69	40377	17960	19873	0,48	50

			шт		76,28	60,21	7933	6262	140	0,24	25
90	19	E0107-42-2	Установка блоков стен подвала массой до 1 т	21	554,70	243,37	11649	5111	5644	0,67	14
			шт		106,88	85,08	2244	1787	140	0,34	7
91	20	E0107-42-3	Установка блоков стен подвала массой до 1,5 т	15	837,75	389,08	12566	5836	6107	0,94	14
			шт		153,90	136,92	2309	2054	140	0,55	8
92	21	E0107-42-4	Установка блоков стен подвала массой более 1,5 т	29	1214,64	598,40	35225	17354	16633	1,18	34
			шт		195,53	214,16	5670	6211	140	0,91	26
93	22	C143003-13	Блоки бетонные для стен подвала (ГОСТ 13579-78) объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	18,922	10655,00	0,00	201614	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
94	23	C143003-17	Блоки бетонные для стен подвала (ГОСТ 13579-78) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	5,97	10492,00	0,00	62637	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
95	24	C143003-21	Блоки бетонные стен подвала (ГОСТ 13579-78) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	23,635	10304,00	0,00	243535	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
96	25	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,7200	10049,49	311,32	27335	847	1595	2,82	8
			м3		441,00	117,61	1200	320	105	0,57	2
97	26	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого бетона	2,7608	132,00	0,00	364	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
98	27	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,7608	438,00	0,00	1209	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
99	28	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,12974	62000,00	0,00	8044	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
100	29	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	5	111,74	66,43	559	332	334	0,15	1
			шт		23,85	23,85	119	119	140	0,11	1
101	30	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,04	19905,00	0,00	796	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
102	31	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	110	772,36	11,21	84960	1233	4635	0,20	22
			м3		31,50	4,21	3465	463	118	0,02	2

103	32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	396	245,44	3,82	97194	1513	18126	0,21	83
					37,35	1,44	14791	570	118	0,01	4
104	33	Е0108-23-2	Кладка обычная из известняка стен при высоте этажа до 4 м м3	183,010	1365,00	251,00	249809	45936	116128	3,04	556
					443,25	94,50	81119	17294	118	0,46	84
105	34	С143003-58	Ракушеблоки, 400х200х200 мм шт	10294,3125	43,00	0,00	442655	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
106	35	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки м2	621	118,31	0,62	73471	385	50620	0,43	267
					68,85	0,23	42756	143	118	0,00	0
107	38	Е0108-23-2	Кладка стен из ракушеблока, при высоте этажа свыше 4 м (внутренняя стена) м3	90,66	1365,90	251,10	123832	22765	57528	3,04	276
					443,25	94,50	40185	8567	118	0,49	44
108	39	С143003-58	Ракушеблоки, 400х200х200 мм шт	5099,625	43,00	0,00	219284	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
109	41	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	43	111,74	66,43	4805	2856	2872	0,15	6
					23,85	23,85	1026	1026	140	0,11	5
110	42	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) м3	1,811	19905,00	0,00	36048	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
111	48	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	36	1597,32	373,54	57504	13447	30281	2,66	96
					465,75	135,07	16767	4863	140	0,61	22
112	49	С143017-8	Многопустотные панели, плиты прведенной толщиной 11 см м2	306	2830,00	0,00	865980	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
113	50	Е0106-11-7	Установка закладных детелей 1т	0,02106	93997,62	304,24	1980	6	734	198,00	4
					33075,00	114,75	697	2	105	0,56	0
114	51	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры м3	0,02106	40200,00	0,00	847	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
115	52	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм, бетон М25 м3	1,5	13640,66	269,20	20461	404	2258	8,21	12
					1332,00	101,70	1998	153	105	0,50	1
116	53	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,085032	55134,00	0,00	4688	0	0	0,00	0

			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
117	54	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,14268	53999,00	0,00	7705	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
118	55	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	10,38	12750,02	316,01	132345	3280	16211	8,25	86
			м3		1368,00	119,39	14200	1239	105	0,58	6
119	56	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,15163	53577,00	0,00	8124	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
120	57	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3234	53999,00	0,00	17464	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0		0,00	0
121	58	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	82,75	3783,11	245,72	313052	20333	46750	2,71	224
			м3		382,50	92,25	31652	7634	119	0,45	37
122	59	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	334,75	209,58	15,94	70157	5336	16177	0,24	80
			м2		34,65	5,96	11599	1995	119	0,03	10
123	60	Е0112-17-2 К=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	334,75	225,09	3,50	75349	1172	1593	0,02	7
			м2		2,75	1,25	921	418	119	0,01	3
124	61	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,18	5239,08	327,33	6182	386	2495	11,60	14
			1т		1890,00	123,75	2230	146	105	0,60	1
125	62	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	1,18	66787,00	0,00	78809	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
126	63	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	338,4	803,85	7,62	272023	2579	17372	8,24	2788
			м2		40,28	2,86	13631	968	119	0,01	3
127	64	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	50,4	661,07	1,24	33318	62	9218	0,97	49
			м2		153,23	0,47	7723	24	119	0,00	0
128	65	Е0107-48-10	Установка блоков парапетных массой до 1 т	18	1031,14	345,48	18561	6219	9561	1,47	26
			шт		256,50	122,91	4617	2212	140	0,53	10

129	66	С143021-29	Плиты карнизные АК21.8	2,16	20700,00	0,00	44712	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
130	67	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1,8	30829,10	17434,99	55492	31383	16327	41,40	75
			т		7650,00	2428,67	13770	4372	90	8,15	15
131	68	С12022-4	Ворота распашные ВР 30х25-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	6	131400,00	0,00	788400	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
132	69	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	10,8	498,09	19,17	5379	207	3073	1,38	15
			м2		230,97	6,18	2494	67	120	0,03	0
133	70	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	10,8	3324,00	0,00	35899	0	0	0,00	0
			м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
134	71	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	289,8	69,29	2,63	20080	762	4099	0,07	20
			м2		10,51	0,99	3046	287	123	0,00	0
135	72	Е0113-49-1	Пропитка щебня	28,98	5652,57	462,96	163811	13417	54987	11,00	319
			м3		1935,00	173,25	56076	5021	90	0,85	25
136	73	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	289,8	613,32	24,55	177740	7115	17477	0,26	75
			м2		39,83	9,20	11543	2666	123	0,04	12
137	74	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	43,47	9597,50	0,00	417203	0	30316	3,66	159
			м3		567,00	0,00	24647	0	123	0,00	0
138	75	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,937	5239,08	327,33	4909	307	1981	11,60	11
			1т		1890,00	123,75	1771	116	105	0,60	1
139	76	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,937	69217,00	0,00	64856	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
140	77	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм, бетон В15	289,8	284,94	13,43	82576	3892	20564	0,37	107
			м2		52,65	5,04	15258	1461	123	0,02	6
141	78	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	360	56,87	0,07	20473	25	26772	0,30	108
			м		53,10	0,02	19116	7	140	0,00	0
139	79	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	289,8	9,90	0,12	2869	35	2069	0,04	12
			м2		6,75	0,05	1956	14	105	0,00	0

140	80	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	846,38	383,13	4,07	324274	3445	121441	0,74	626
			м2		135,68	0,97	114837	821	105	0,05	42
141	81	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	846,38	16,77	0,12	14194	102	12246	0,09	76
			м2		13,73	0,05	11621	42	105	0,00	0
139	84	E0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100 мм	80,266656	1226,63	49,10	98457	3941	9681	0,53	43
			м2		79,66	18,40	6394	1477	123	0,09	7

	Итого прямые затраты	8941891,08	318569,42	8141
		849866,63	106115,69	665
	Всего заработная плата		955982,32	
	Накладные расходы			1086028,83
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.			543,01
	Сметная заработная плата в Н.Р.		162904,33	
	Сметная заработная плата		1118886,64	
СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения 1,5%	134128,37		
	Всего стоимость работ	9238923,77		
	Нормативная трудоемкость			9348,51
	Стоимость работ в цена 2001 года	9238923,77		
	К=2,7677561			
	Итого в текущих ценах 2017 г.	25571087,63		
СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	345209,68		
СН РК 8.02-07-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	255710,88		
СН РК 8.02-07-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	102284,35		
СН РК 8.02-07-2002	Налоги, сборы и объязательные платежи 2%	511421,75		
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	26785714,29		
	НДС 12%	3214285,71		
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**30000000,00**		

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Атырауской области" М. Жантуреев

Технический надзор: инженер по техническому надзору ТОО "Стройнадзор" А.Кабиев

Генподрядчик: Директор ТОО "Декор" П. Аскаров