ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Декор"
Наименование объекта: **Строительство базы для Курмангазинского государственного учреждения по охране лесов и животного мира в селе Сафон Курмангазинского района** Форма КС-3

Программа - 022 Развитие объектов охраны окружающей среды
Подпрограмма - 000
Специфика - 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		116	09.06.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ								Налог на добавл. стоим. 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (_____ 2017)	Из гр. 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 год	Из них:		стоимость проч. затрат, не вход. в сос.СМР	Дополнительные затраты			
				В отч. месяце (_____)	по монтажу оборудования		на приобрет. матер.	другие доп. Расходы		
Строительство базы для Курмангазинского государственного учреждения по охране лесов и животного мира в селе Сафон	30 000 000,00	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000,00
Всего	30 000 000,00	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Атырауской области

М.Аманов

Подрядчик:
ТОО "Декор"

П.Аскаров

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик ТОО "Декор"

Наименование объекта -Строительство базы для Курмангазинского государственного учреждения по охране лесов и животного мира в селе Сафон Курмангазинского района

Реестр
принятых актов выполненных работ
за октябрь 2017 года

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено работ с начала стр-ва	за октябрь 2017 года
1	Строительство базы для Курмангазинского государственного учреждения по охране лесов и животного мира в селе Сафон Курмангазинского района	30 000 000,00	30 000 000,00
	Всего:	30 000 000,00	30 000 000,00

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Атырауской области" М. Жантуреев

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО "Стройнадзор" Ж. Жунусов

Генподрядчик: Директор ТОО "Декор" П. Аскаров

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Декор"
Договор №116 от 09 июня 2017 года

Акт выполненных работ

Строительство базы для Атырауского государственного учреждения по охране лесов и животного мира в селе Сафон Курмангазинского района Атырауской области

за октябрь 2017г.

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабоч. строител	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис	Общая стоимость тенге: Всего / ЗП рабоч. строител	Общая стоимость тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих строителей / рабочих обслуживающих машин: на единицу	Затраты труда, чел.-ч: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 02-01-01								
1	1	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами"Драглайн" или "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью0,65 м3	238,076	18,51	17,50	4407	4166	1252	0,01	2
			м3		1,01	4,41	240	1050	97	0,02	5
2	2	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,14	200,88	0,00	1434	0	1621	1,42	10
			м3		200,88	0,00	1434	0	113	0,00	0
3	3	E0101-24-1	Перемещение разработанного грунта бульдозерами мощностью59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	245,22	7,91	7,91	1940	1940	611	0,00	0
			м3		0,00	2,57	0	630	97	0,01	2
4	4	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 добовлять на каждые последующие 5 м	190,618	5,55	5,55	1058	1058	333	0,00	0
			м3		0,00	1,80	0	343	97	0,01	2
5	5	E0101-166-1	Засыпка в ручную траншей, пазухов котлованов и ям в грунтах 1 группы	28,6	122,18	0,00	3494	0	3949	0,89	25
			м3		122,18	0,00	3494	0	113	0,00	0
6	6	E0101-134-1	Уплотнение грунта	257,1	21,55	4,52	5541	1162	4247	0,11	28
			м3		17,03	0,00	4378	0	97	0,00	0
7	7	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	257,1	14,12	12,00	3630	3085	1090	0,01	3
			м3		1,62	2,75	417	707	97	0,01	3
8	8	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы эксковаторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (отвозка грунта)	11,88	26,20	25,02	311	297	91	0,01	0
			м3		1,15	6,79	14	81	97	0,02	0

9	9	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	19,8396	19,70	0,00	391	0	0	0,00	0
			т		3,94	0,00	78	0	0	0,00	0
10	10	Е0101-31,5	Подсыпка грунта под полы	37,88	28,95	28,41	1097	1076	317	0,00	0
			м3		0,54	8,09	20	306	97	0,03	1
11	11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	37,88	14,12	12,00	535	455	161	0,01	0
			м3		1,62	2,75	61	104	97	0,01	0
12	12	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100 мм	69,4	1226,63	49,10	85128	3408	8371	0,53	37
			м2		79,66	18,40	5528	1277	123	0,09	6
13	13	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	28	408,67	272,99	11443	7644	9022	0,83	23
			шт		135,68	94,48	3799	2645	140	0,36	10
14	14	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные , опорные, анкерные; башмаки и подпятники, баластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80	12,49	14240,00	0,00	177858	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
15	15	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине по верху до 1000 мм	1,2	11250,68	353,46	13501	424	905	3,60	4
			м3		585,00	133,52	702	160	105	0,65	1
16	16	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля А-III, д 6 мм	0,00038	73000,00	0,00	28	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
17	17	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д 4 мм	0,00471	50800,00	0,00	239	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
18	18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого бетона	1,218	132,00	0,00	161	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
19	19	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,218	438,00	0,00	533	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
20	20	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвала массой до 0,5 т	58	388,24	172,69	22518	10016	11083	0,48	28
			шт		76,28	60,21	4424	3492	140	0,24	14
21	21	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвала массой до 1 т	9	554,70	243,37	4992	2190	2419	0,67	6
			шт		106,88	85,08	962	766	140	0,34	3
22	22	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвала массой до 1,5 т	6	837,75	389,08	5027	2334	2443	0,94	6
			шт		153,90	136,92	923	822	140	0,55	3
23	23	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвала массой более 1,5 т	19	1214,64	598,40	23078	11370	10898	1,18	22
			шт		195,53	214,16	3715	4069	140	0,91	17
24	24	С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	18,743	10304,00	0,00	193128	0	0	0,00	0

			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
25	25	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,99	10492,00	0,00	20879	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
26	26	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	11,326	10655,00	0,00	120679	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
27	27	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	5	111,74	66,43	559	332	334	0,15	1
			шт		23,85	23,85	119	119	140	0,11	1
28	28	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,11	19905,00	0,00	2190	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	29	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	10,2	10049,49	311,32	102505	3175	5983	2,82	29
			м3		441,00	117,61	4498	1200	105	0,57	6
30	30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого бетона	10,353	132,00	0,00	1367	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
31	31	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	10,353	438,00	0,00	4535	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0		0,00	0
32	32	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100 мм	19,5	1226,63	49,10	23919	957	2352	0,53	10
			м2		79,66	18,40	1553	359	123	0,09	2
33	33	Е0106-1-22 К=2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине по верху до 1000 мм	4,867	10319,93	353,46	50227	1720	3672	3,60	18
			м3		585,00	133,52	2847	650	105	0,65	3
34	34	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, д 10 мм	0,09014	60500,00	0,00	5454	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
35	35	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, д 6 мм	0,00901	65000,00	0,00	586	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
36	36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого бетона	4,94305	83,00	0,00	410	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
37	37	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,9329	132,00	0,00	651	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
38	38	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	48,17	646,96	11,21	31164	540	2030	0,20	10
			м3		31,50	4,21	1517	203	118	0,02	1
39	39	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	249,6	245,44	3,82	61252	953	11423	0,21	52
			м2		37,35	1,44	9321	359	118	0,01	2

40	40	E0108-23-1	Кладка наружных стен из ракушеблока, при высоте этажа до 4 м толщ. 390 мм на р/ре марка М50	69,07	1378,85	309,62	95237	21385	46762	3,13	216
			м3		456,75	117,00	31548	8081	118	0,57	39
41	41	C143003-58	Ракушеблоки, 400x200x200 мм	3872,75	43,00	0,00	166528	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
42	47	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	41	111,74	66,43	4581	2724	2738	0,15	6
			шт		23,85	23,85	978	978	140	0,11	5
43	48	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	1,286	19905,00	0,00	25598	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
44	53	E0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	19	1597,32	373,54	30349	7097	15982	2,66	51
			шт		465,75	135,07	8849	2566	140	0,61	12
45	54	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	8	990,16	200,77	7921	1606	4148	1,74	14
			шт		299,25	71,15	2394	569	140	0,31	2
46	55	C143017-8	Многопустотные панели, плиты прведенной толщиной 11 см	163,6800	2830,00	0,00	463214	0	0	0,00	0
			м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
47	56	E0106-11-7	Установка закладных детелей	0,018	93997,62	304,24	1692	5	627	1,42	0
			1т		33075,00	114,75	595	2	105	0,00	0
48	57	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,018	40200,00	0,00	724	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
49	58	E0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм, бетон М25	1	13640,66	269,20	13641	269	1505	8,21	8
			м3		1332,00	101,70	1332	102	105	0,50	1
50	59	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,03756	55134,00	0,00	2071	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
51	60	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,06758	53999,00	0,00	3649	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
15	61	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	5,6	12750,02	316,01	71400	1770	8746	8,25	46
			м3		1368,00	119,39	7661	669	105	0,58	3
16	62	C12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,07744	53577,00	0,00	4149	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
17	63	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,35806	53999,00	0,00	19335	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
18	64	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	169,05	207,96	1,19	35156	201	5522	0,16	27
			м2		27,00	0,45	4564	76	119	0,00	0
19	65	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	42,2625	3783,11	245,72	159884	10385	23876	2,71	115

			м3		382,50	92,25	16165	3899	119	0,45	19
20	66	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	169,05	203,93	15,94	34474	2695	8169	0,24	41
			м2		34,65	5,96	5858	1008	119	0,03	5
21	67	E0112-17-2 К=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	169,05	215,68	3,50	36461	592	805	0,02	3
			м2		2,75	1,25	465	211	119	0,01	2
22	68	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,54434	72779,65	422,15	39617	230	5405	56,40	31
			т		8257,50	157,50	4495	86	118	0,77	0
23	69	E0108-6-1	Устройство кирпичного столбика	1,77388	8291,98	335,84	14709	596	1728	4,54	8
			м3		699,75	126,00	1241	224	118	0,61	1
24	70	E0110-14-1	Установка стропил	2,62	18188,19	334,28	47653	876	11078	22,10	58
			м3		3397,50	126,00	8901	330	120	0,62	2
25	71	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	6,13962	19556,66	316,57	120070	1944	26573	22,50	138
			м3		3487,50	119,25	21412	732	120	0,58	4
26	72	E0110-50-4	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разреженного	266,03	426,19	10,42	113379	2772	13038	0,23	61
			м2		36,90	3,94	9817	1048	120	0,02	5
27	73	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	266,03	20,48	0,91	5448	242	1603	0,03	8
			м2		4,68	0,34	1245	90	120	0,00	0
28	74	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	8,75962	573,75	25,11	5026	220	1412	0,78	7
			м3		123,75	10,58	1084	93	120	0,05	0
29	75	E0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	266,03	381,50	1,27	101490	338	64758	1,42	378
			м2		270,00	0,47	71828	125	90	0,00	0
30	76	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	266,03	109,71	34,24	29186	9109	14253	0,32	85
			м2		51,08	8,45	13589	2248	90	0,03	8
31	77	C11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	274,011	896,00	0,00	245514	0	0	0,00	0
			м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
32	78	E0112-9-1	Устройство настенных желобов	40,04	1451,49	15,48	58118	620	5884	0,75	30
			м		117,68	5,81	4712	233	119	0,03	1
33	79	E0112-9-2	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	43,75	854,77	7,54	37396	330	11419	1,43	63
			м2		214,65	2,86	9391	125	120	0,01	0
34	80	E0112-9-2	Устройство подвесных желобов	54,92	531,56	1,22	29193	67	2912	0,28	15
			м		44,10	0,45	2422	25	119	0,00	0
35	81	E0112-9-2	Устройство водосточных труб	10	242,53	1,22	2425	12	530	0,28	3
			м		44,10	0,45	441	5	119	0,00	0
36	82	C130804-804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	10	246,00	0,00	2460	0	0	0,00	0
			м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			Локальная смета 02-01-01								
37	1	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	10	120,70	14,12	1207	141	1352	0,55	6

			м		100,35	5,29	1004	53	128	0,03	0
38	2	С130806-58	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	10	130,00	0,00	1300	0	0	0,00	0
			м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
39	3	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	60	301,50	5,28	18090	317	14633	1,05	63
			м		188,55	1,98	11313	119	128	0,01	1
40	4	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	15	427,81	12,19	6417	183	5704	1,64	25
			м		292,50	4,57	4388	69	128	0,02	0
41	5	С130804-543	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	60	419,00	0,00	25140	0	0	0,00	0
			м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
42	6	С130804-542	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	15	132,00	0,00	1980	0	0	0,00	0
			м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
43	7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	10	10,99	0,00	110	0	137	0,05	1
			м		10,69	0,00	107	0	128	0,00	0
44	8	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,26	140,64	0,07	177	0	143	0,65	1
			м2		108,00	0,02	136	0	105	0,00	0
45	9	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1,6	425,70	14,12	681	23	216	0,55	1
			м		100,35	5,29	161	8	128	0,03	0
46	10	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	2	13639,53	78,52	27279	157	1276	2,72	5
			1 шт		468,14	30,13	936	60	128	0,14	0
47	11	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	309,24	39,24	1237	157	1382	1,47	6
			1 шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
48	12	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	309,24	39,24	618	78	691	1,47	3
			1 шт		254,25	15,75	509	32	128	0,08	0

49	13	С130904-69	Краны шаровые стальные сварные DN 32 ГОСТ 21345-2005	4	4074,00	0,00	16296	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
50	14	С130904-66	Краны шаровые стальные сварные DN 15 ГОСТ 21345-2005	2	3182,00	0,00	6364	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
51	15	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	960,18	1,62	1920	3	148	0,32	1
			комплект		57,94	0,00	116	0	128	0,00	0
52	16	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	0,00	129	0	0	0,00	0
			комплект		55,62	0,00	111	0	0	0,00	0
53	17	С131205-5	Термометры угловые в оправе	2	541,00	0,00	1082	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
54	18	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	431,00	0,00	862	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
55	19	Е0116-6-4	Гильза термометра со штуцером 9/тр д-32 мм	1	157,48	3,96	157	4	69	0,30	0
			м		52,20	1,49	52	1	128	0,01	0
56	20	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	9	309,24	39,24	2783	353	3110	1,47	13
			1 шт		254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
57	21	С130903-107	Регулирующий кран термостатической головкой Danfos, DN 15	9	1001,00	0,00	9009	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
58	22	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм UPSA толщиной 40 мм	10	81,50	5,47	815	55	430	0,24	2
			м		40,95	2,03	410	20	100	0,01	0
59	23	С11031-25	Вата минеральная	0,09	2530,00	0,00	228	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
60	24	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	10	114,31	6,39	1143	64	324	0,19	2
			м		29,93	2,48	299	25	100	0,01	0
61	25	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,00383	314500,00	0,00	1205	0	0	0,00	0
			1000 м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
62	26	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	16,045	234,78	19,17	3767	308	2209	0,61	10
			1 кВТ		100,35	7,19	1610	115	128	0,04	1
63	27	С131204-424	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 500 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	1	3563,00	0,00	3563	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
64	28	С131204-566	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	2,0	3196,00	0,00	6392	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

65	29	C131204-641	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	3	4004,00	0,00	12012	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
66	30	C131204-642	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 500 мм, глубина от 95 до 102 мм ГОСТ 31311-2005	5	4416,00	0,00	22080	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
67	31	C131204-643	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 600 мм, глубина от 95 до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	4828,00	0,00	4828	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
68	32	C131204-645	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 800 мм, глубина от 95 до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	5671,00	0,00	5671	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
69	33	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,4	1141,51	11,11	9589	93	2610	1,48	12
			м2		238,61	4,16	2004	35	128	0,02	0
70	34	E0122-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,018	569072,81	2029,45	10243	37	1271	314,00	6
			км		53550,00	767,25	964	14	130	3,75	0
71	35	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	1	599,85	16,96	600	17	248	1,12	1
			шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
72	36	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	5	693,85	16,96	3469	85	1240	1,12	6
			шт		186,64	7,09	933	35	128	0,03	0
73	37	E0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	3	1258,00	38,84	3774	117	4200	6,30	19
			шт		1079,66	14,18	3239	43	128	0,07	0
74	38	C131301-7	Вентиляторы осевые VENT 125L	1	31200,00	0,00	31200	0	0	0,00	0
			комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
75	39	C131301-6	Вентиляторы осевые VENT 100L	2	10800,00	0,00	21600	0	0	0,00	0
			комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
76	40	E0120-40-1	Установка кондиционеров-доводчиков эжекционных	4	383,55	18,60	1534	74	1899	2,00	8
			шт		363,83	7,09	1455	28	128	0,03	0
77	41	3201-68	Сплит-система G12 LH	1	62300,00	0,00	62300	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
78	42	3201-68	Сплит-система G09 LH	2	46725,00	0,00	93450	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
79	43	3201-68	Сплит-система G06 LH	1	36345,00	0,00	36345	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			Локальная смета 02-02-01								
80	1	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами"Драглайн" или "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью0,65 м3	281,68	18,51	17,50	5214	4929	1481	0,01	3
			м3		1,01	4,41	284	1242	97	0,02	6

81	2	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,5	200,88	0,00	1697	0	1918	1,42	12
			м3		200,88	0,00	1697	0	113	0,00	0
82	3	E0101-24-1	Перемещение разработанного грунта бульдозерами мощностью59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	290,13	7,91	7,91	2295	2295	723	0,00	0
			м3		0,00	2,57	0	746	97	0,01	3
83	4	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 до 5 м	227,37	5,55	5,55	1262	1262	397	0,00	0
			м3		0,00	1,80	0	409	97	0,01	2
84	5	E0101-166-1	Засыпка в ручную траншей, пазухов котлованов и ям в грунтах 1 группы	34,11	122,18	0,00	4168	0	4709	0,89	30
			м3		122,18	0,00	4168	0	113	0,00	0
85	6	E0101-134-1	Уплотнение грунта	261,48	21,55	4,52	5635	1182	4319	0,11	29
			м3		17,03	0,00	4453	0	97	0,00	0
86	7	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	261,48	14,12	12,00	3692	3138	1108	0,01	3
			м3		1,62	2,75	424	719	97	0,01	3
87	8	E0101-31-5	Подсыпка грунта под полы	28,65	28,95	28,41	829	814	240	0,00	0
			м3		0,54	8,09	15	232	97	0,03	1
88	9	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	28,65	14,12	12,00	405	344	121	0,01	0
			м3		1,62	2,75	46	79	97	0,01	0
89	10	E0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100 мм	65	1226,63	49,10	79731	3192	7840	0,53	34
			м2		79,66	18,40	5178	1196	123	0,09	6
90	11	E0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	2	302,09	197,24	604	394	483	0,65	1
			шт		104,85	67,51	210	135	140	0,25	1
91	12	E0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	23	408,67	272,99	9399	6279	7411	0,83	19
			шт		135,68	94,48	3121	2173	140	0,36	8
92	13	C143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные , опорные, анкерные; башмаки и подпятники, баластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80	10,67	14240,00	0,00	151941	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
93	14	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине по верху до 1000 мм	1	11250,68	353,46	11251	353	754	3,60	4
			м3		585,00	133,52	585	134	105	0,65	1
94	15	C12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля А-III, д 6 мм	0,0015	73000,00	0,00	110	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
95	16	C12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д 4 мм	0,0032	50800,00	0,00	163	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

96	17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого бетона	1,015	132,00	0,00	134	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
97	18	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,015	438,00	0,00	445	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
98	19	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвала массой до 0,5 т	48	388,24	172,69	18636	8289	9172	0,48	23
			шт		76,28	60,21	3661	2890	140	0,24	12
99	20	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвала массой до 1 т	8	554,70	243,37	4438	1947	2150	0,67	5
			шт		106,88	85,08	855	681	140	0,34	3
100	21	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвала массой до 1,5 т	4	837,75	389,08	3351	1556	1629	0,94	4
			шт		153,90	136,92	616	548	140	0,55	2
101	22	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвала массой более 1,5 т	18	1214,64	598,40	21864	10771	10324	1,18	21
			шт		195,53	214,16	3520	3855	140	0,91	16
102	23	С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	16,842	10304,00	0,00	173540	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
103	24	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,796	10492,00	0,00	8352	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
104	25	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	10,228	10655,00	0,00	108979	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
105	26	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	5	111,74	66,43	559	332	334	0,15	1
			шт		23,85	23,85	119	119	140	0,11	1
106	27	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,085	19905,00	0,00	1692	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
107	28	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	7,59	10049,49	311,32	76276	2363	4452	2,82	21
			м3		441,00	117,61	3347	893	105	0,57	4
108	29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого бетона	7,70385	132,00	0,00	1017	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
109	30	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,70385	438,00	0,00	3374	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0		0,00	0
110	31	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100 мм	3,1	1226,63	49,10	3803	152	374	0,53	2
			м2		79,66	18,40	247	57	123	0,09	0
111	32	Е0106-1-22 К=2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине по верху до 1000 мм	0,561	10319,93	353,46	5789	198	423	3,60	2
			м3		585,00	133,52	328	75	105	0,65	0
112	33	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, д 10 мм	0,01038	60500,00	0,00	628	0	0	0,00	0

			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
113	34	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, д 6 мм	0,00104	65000,00	0,00	68	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
114	35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого бетона	0,56942	132,00	0,00	75	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
115	36	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,56942	438,00	0,00	249	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
116	37	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	40,3	646,96	11,21	26072	452	1698	0,20	8
			м3		31,50	4,21	1269	170	118	0,02	1
117	38	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	186	245,44	3,82	45652	711	8514	0,21	39
			м2		37,35	1,44	6947	268	118	0,01	2
			Локальная смета 02-03-01								
118	1	Е0101-12-7 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами"Драглайн" или "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью0,65 м3	514,58	22,22	21,00	11434	10806	3244	0,01	5
			м3		1,21	5,29	623	2722	97	0,02	10
119	2	Е0101-164-1 К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	14,9877	200,88	0,00	3011	0	3402	1,42	21
			м3		200,88	0,00	3011	0	113	0,00	0
120	3	Е0101-24-1	Перемещение разработанного грунта бульдозерами мощностью59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	529,5677	7,91	7,91	4189	4189	1320	0,00	0
			м3		0,00	2,57	0	1361	97	0,01	5
121	4	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 до 5 м	400,3	5,55	5,55	2222	2222	699	0,00	0
			м3		0,00	1,80	0	721	97	0,01	4
122	5	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 добовлять на каждые последующие 5 м	400,3	3,11	3,11	1245	1245	392	0,00	0
			м2		0,00	1,01	0	404	97	0,00	0
123	6	Е0101-166-1	Засыпка в ручную траншей, пазухов котлованов и ям в грунтах 1 группы	60,045	122,18	0,00	7336	0	8290	0,89	53
			м3		122,18	0,00	7336	0	113	0,00	0
124	7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта	460,345	21,55	4,52	9920	2081	7604	0,11	51
			м3		17,03	0,00	7840	0	97	0,00	0
125	8	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы эксковаторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (отвозка грунта)	54,235	26,20	25,02	1421	1357	418	0,01	1

			м3		1,15	6,79	62	368	97	0,02	1
126	9	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	89,48775	45,00	0,00	4027	0	0	0,00	0
			т		9,00	0,00	805	0	0	0,00	0
127	10	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100 мм	135	1226,63	49,10	165595	6629	16283	0,53	72
			м2		79,66	18,40	10754	2484	123	0,09	12
128	11	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	52	408,67	272,99	21251	14195	16756	0,83	43
			шт		135,68	94,48	7055	4913	140	0,36	19
129	12	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные , опорные, анкерные; башмаки и подпятники, баластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80	24,28	14240,00	0,00	345747	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
130	13	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине по верху до 1000 мм	0,93	11250,68	353,46	10463	329	702	3,60	3
			м3		585,00	133,52	544	124	105	0,65	1
131	14	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля А-III, д 6 мм	0,0009	73000,00	0,00	66	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
132	15	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д 4 мм	0,0037	50800,00	0,00	188	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
133	16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого бетона	0,94395	132,00	0,00	125	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0		0,00	0
134	17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,94395	438,00	0,00	413	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
135	18	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвала массой до 0,5 т	104	388,24	172,69	40377	17960	19873	0,48	50
			шт		76,28	60,21	7933	6262	140	0,24	25
136	19	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвала массой до 1 т	23	554,70	243,37	12758	5598	6181	0,67	15
			шт		106,88	85,08	2458	1957	140	0,34	8
137	20	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвала массой до 1,5 т	15	837,75	389,08	12566	5836	6107	0,94	14
			шт		153,90	136,92	2309	2054	140	0,55	8
138	21	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвала массой более 1,5 т	28	1214,64	598,40	34010	16755	16060	1,18	33
			шт		195,53	214,16	5475	5996	140	0,91	25
139	22	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала (ГОСТ 13579-78) объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	19,215	10655,00	0,00	204736	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

140	23	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала (ГОСТ 13579-78) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	6,37	10492,00	0,00	66813	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
141	24	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала (ГОСТ 13579-78) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	22,82	10304,00	0,00	235137	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
142	25	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,72	10049,49	311,32	27335	847	1595	2,82	8
			м3		441,00	117,61	1200	320	105	0,57	2
143	26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого бетона	2,7608	132,00	0,00	364	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
144	27	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,12974	62000,00	0,00	8044	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
145	28	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	5	111,74	66,43	559	332	334	0,15	1
			шт		23,85	23,85	119	119	140	0,11	1
146	29	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,04	19905,00	0,00	796	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
147	30	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	110	772,36	11,21	84960	1233	4635	0,20	22
			м3		31,50	4,21	3465	463	118	0,02	2
148	31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	396	245,44	3,82	97194	1513	18126	0,21	83
			м2		37,35	1,44	14791	570	118	0,01	4
149	32	Е0108-23-2	Кладка обычная из известняка стен при высоте этажа до 4 м	183,010	1365,00	251,00	249809	45936	116128	3,04	556
			м3		443,25	94,50	81119	17294	118	0,46	84
150	33	С143003-58	Ракушеблоки, 400х200х200 мм	10294,3125	43,00	0,00	442655	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
151	34	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	621	118,31	0,62	73471	385	50620	0,43	267
			м2		68,85	0,23	42756	143	118	0,00	0
152	37	Е0108-23-2	Кладка стен из ракушеблока, при высоте этажа свыше 4 м (внутренняя стена)	90,66	1365,90	251,10	123832	22765	57528	3,04	276
			м3		443,25	94,50	40185	8567	118	0,49	44
153	38	С143003-58	Ракушеблоки, 400х200х200 мм	5099,625	43,00	0,00	219284	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
154	40	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	43	111,74	66,43	4805	2856	2872	0,15	6
			шт		23,85	23,85	1026	1026	140	0,11	5
155	41	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	1,811	19905,00	0,00	36048	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
156	47	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	36	1597,32	373,54	57504	13447	30281	2,66	96
			шт		465,75	135,07	16767	4863	140	0,61	22

157	48	С143017-8	Многопустотные панели, плиты прведенной толщиной 11 см	306	2830,00	0,00	865980	0	0	0,00	0
			м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
158	49	Е0106-11-7	Установка закладных детелей	0,02106	93997,62	304,24	1980	6	734	198,00	4
			1т		33075,00	114,75	697	2	105	0,56	0
159	50	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02106	40200,00	0,00	847	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
160	51	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм, бетон М25	1,5	13640,66	269,20	20461	404	2258	8,21	12
			м3		1332,00	101,70	1998	153	105	0,50	1
161	52	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,085032	55134,00	0,00	4688	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
162	53	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,14268	53999,00	0,00	7705	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
163	54	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	10,38	12750,02	316,01	132345	3280	16211	8,25	86
			м3		1368,00	119,39	14200	1239	105	0,58	6
164	55	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,15163	53577,00	0,00	8124	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
165	56	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3234	53999,00	0,00	17464	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0		0,00	0
166	57	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	82,75	3783,11	245,72	313052	20333	46750	2,71	224
			м3		382,50	92,25	31652	7634	119	0,45	37
167	58	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	334,75	209,58	15,94	70157	5336	16177	0,24	80
			м2		34,65	5,96	11599	1995	119	0,03	10
168	59	Е0112-17-2 К=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	334,75	225,09	3,50	75349	1172	1593	0,02	7
			м2		2,75	1,25	921	418	119	0,01	3
169	60	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,18	5239,08	327,33	6182	386	2495	11,60	14
			1т		1890,00	123,75	2230	146	105	0,60	1
170	61	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	1,18	66787,00	0,00	78809	0	0	0,00	0
			т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
171	62	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	338,4	803,85	7,62	272023	2579	17372	8,24	2788
			м2		40,28	2,86	13631	968	119	0,01	3

172	63	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	50,4	661,07	1,24	33318	62	9218	0,97	49
			м2		153,23	0,47	7723	24	119	0,00	0
173	64	E0107-48-10	Установка блоков парапетных массой до 1 т	18	1031,14	345,48	18561	6219	9561	1,47	26
			шт		256,50	122,91	4617	2212	140	0,53	10
174	65	C143021-29	Плиты карнизные АК21.8	2,16	20700,00	0,00	44712	0	0	0,00	0
			м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
175	66	E0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,3088	30829,10	17434,99	9519	5383	2801	41,40	13
			т		7650,00	2428,67	2362	750	90	8,15	3
176	67	C12022-4	Ворота распашные ВР 30х25-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	1	131400,00	0,00	131400	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

	Итого прямые затраты	8992012,56	401281,19		7157
		704625,36	138626,79		623
	Всего заработная плата		843252,15		
	Накладные расходы			433719,64	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.				216,86
	Сметная заработная плата в Н.Р.		65057,95		
	Сметная заработная плата		908310,10		
СН РК 8.02-07-2002	Временные здания и сооружения 1,5%	134880,19			
	Всего стоимость работ	9191950,69			
	Нормативная трудоемкость				7997,45
	Стоимость работ в цена 2001 года	9191950,69			
	К=2,7819				
	Итого в текущих ценах 2017 г.	25571087,63			
СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	345209,68			
СН РК 8.02-07-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	255710,88			
СН РК 8.02-07-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	102284,35			
СН РК 8.02-07-2002	Налоги, сборы и объязательные платежи 2%	511421,75			
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	26785714,29			
	НДС 12%	[illegible]285,71			
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	30000000,00			

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Атырауской области" М. Жантуреев

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО "Стройнадзор" Ж. Жунусов

Генподрядчик: Директор ТОО "Декор" П. Аскаров