Утверждена приказом Председаьеля Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"

Наименование объекта: "Строительство одноквартирных жилых домов" по адресу: СКО, г.Петропавловск, поселок Солнечный-2 (Одноквартирный жилой дом. Тип II)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР (в текущем уровне цен	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
"Строительство одноквартирных жилых домов" по адресу: СКО, г.Петропавловск, поселок Солнечный-2 (Одноквартирный жилой дом. Тип II)	61 107 506,16	54 560 273,36	55 786 680	55 786 680					6 547 233	61 107 506,16

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска" Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"

Наименование стройки и его адрес: - "Строительство одноквартирных жилых домов" по адресу: СКО, г.Петропавловск, поселок Солнечный-2 (Одноквартирный жилой дом. Тип II)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
НА ___ МАЯ 2018 ГОДА

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Перенос проекта одноэтажного здания в натуру					
1	**ПРАЙС лист**	**Перенос проекта одноэтажного здания в натуру**	**шт**	**40,0000**		**12162,96**	**486519**
		Сметная прибыль	%	8		973,04	38921
		Сметная стоимость:				**13136,00**	**525440**
		ЛРС 2-1-1 Общестроительные работы					
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты 2					
				2.1Буронабивная свая д 350 мм			
5	**11-050101-2603 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	**м3 конструктивного объема сваи**	**95,4000**		**11346,33**	**1082440**
		Итого оплата труда:				**2964,58**	**282821**
		Итого эксплуатация машин:				**3852,82**	**367559**
		Итого материалов:				**5867,07**	**559719**
		Накладные расходы	%	--		2295,08	218950
		Сметная прибыль	%	8		1091,31	104111
		Сметная стоимость:				**14732,72**	**1405502**
6	**21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**108,7560**		**22662,22**	**2464652**
		Накладные расходы	%	--		960,88	104501
		Сметная прибыль	%	8		1889,85	205532
		Сметная стоимость:				**25512,95**	**2774686**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**5,0000**		**3280,00**	**16400**
		Итого оплата труда:				**1015,68**	**5078**
		Итого эксплуатация машин:				**887,96**	**4440**
		Итого материалов:				**1771,93**	**8860**
		Накладные расходы	%	--		676,91	3385
		Сметная прибыль	%	8		316,55	1583
		Сметная стоимость:				**4273,47**	**21367**
8	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5800**		**233746,94**	**135573**
		Накладные расходы	%	--		9910,87	5748
		Сметная прибыль	%	8		19492,62	11306
		Сметная стоимость:				**263150,44**	**152627**
9	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,8600**		**224353,07**	**417297**
		Накладные расходы	%	--		9512,57	17693
		Сметная прибыль	%	8		18709,25	34799
		Сметная стоимость:				**252574,89**	**469789**
				2.2Ж/Б ростверк 300х400 мм			
10	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**66,0000**		**3277,88**	**216340**
		Итого оплата труда:				**1015,02**	**66991**
		Итого эксплуатация машин:				**887,38**	**58567**
		Итого материалов:				**1770,78**	**116871**
		Накладные расходы	%	--		676,16	44626
		Сметная прибыль	%	8		316,32	20877
		Сметная стоимость:				**4270,36**	**281844**
11	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**132,4000**		**30168,73**	**3994340**
		Итого оплата труда:				**6612,87**	**875544**
		Итого эксплуатация машин:				**37,32**	**4941**
		Итого материалов:				**23529,11**	**3115254**
		Накладные расходы	%	--		4622,38	612004
		Сметная прибыль	%	8		2783,29	368507

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**37574,40**	**4974851**
12	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9092**		**233746,94**	**212523**
		Накладные расходы	%	--		9910,87	9011
		Сметная прибыль	%	8		19492,62	17723
		Сметная стоимость:				**263150,44**	**239256**
13	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,8860**		**224353,07**	**871836**
		Накладные расходы	%	--		9512,57	36966
		Сметная прибыль	%	8		18709,25	72704
		Сметная стоимость:				**252574,89**	**981506**
14	**11-070701-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены из асбестоцементных листов. Устройство**	**м2 стен за (вычетом проемов)**	**884,0000**		**1565,70**	**1384082**
		Итого оплата труда:				**482,04**	**426121**
		Итого эксплуатация машин:				**7,92**	**7005**
		Итого материалов:				**1079,52**	**954298**
		Накладные расходы	%	--		378,42	334526
		Сметная прибыль	%	8		155,53	137489
		Сметная стоимость:				**2099,66**	**1856097**
				2.6 Общие работы			
22	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**437,9400**		**1323,05**	**579415**
		Итого оплата труда:				**159,00**	**69634**
		Итого эксплуатация машин:				**26,22**	**11483**
		Итого материалов:				**1143,84**	**500932**
		Накладные расходы	%	--		140,30	61441
		Сметная прибыль	%	8		117,07	51268
		Сметная стоимость:				**1580,41**	**692125**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**264,0000**		**731,36**	**193079**
		Итого оплата труда:				**181,86**	**48012**
		Итого эксплуатация машин:				**11,39**	**3006**
		Итого материалов:				**539,83**	**142514**
		Накладные расходы	%	--		127,31	33611
		Сметная прибыль	%	8		68,69	18135
		Сметная стоимость:				**927,37**	**244825**
24	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1144**		**233746,94**	**26741**
		Накладные расходы	%	--		9910,87	1134
		Сметная прибыль	%	8		19492,62	2230
		Сметная стоимость:				**263150,44**	**30104**
25	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**254,4000**		**224,10**	**57010**
		Итого оплата труда:				**214,87**	**54663**
		Итого эксплуатация машин:				**17,65**	**4490**
		Накладные расходы	%	--		145,93	37125
		Сметная прибыль	%	8		29,60	7531
		Сметная стоимость:				**399,63**	**101666**
26	**21-110401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**12,7200**		**9793,21**	**124570**
		Накладные расходы	%	--		415,23	5282
		Сметная прибыль	%	8		816,68	10388
		Сметная стоимость:				**11025,12**	**140239**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**11776297**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11776297**
	Материалы -		Тенге				**5398448**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**1828866**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1788539**
	Местные материалы -		Тенге				**2464652**
		Накладные расходы -	Тенге				**1526004**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1064184**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14366485**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2390**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1828866**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**14366485**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2390**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1828866**
		.Протокол замены №1					
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
1	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,9652**		**27284,31**	**53620**
		Итого оплата труда:				**3928,64**	**7721**
		Итого эксплуатация машин:				**691,45**	**1359**
		Итого материалов:				**22836,89**	**44880**
		Накладные расходы	%	--		3130,01	6151
		Сметная прибыль	%	8		2433,15	4782
		Сметная стоимость:				**32847,46**	**64553**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**53620**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**53620**
	Материалы -		Тенге				**44880**
	Всего заработная плата -		Тенге				**7721**
		Накладные расходы -	Тенге				**6151**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4782**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**64553**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7721**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**64553**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7721**
		РАЗДЕЛ 3.Стены					

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**11-100102-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**1826,0000**		**1921,58**	**3508804**
		Итого оплата труда:				**481,48**	**879179**
		Итого эксплуатация машин:				**36,04**	**65804**
		Итого материалов:				**1417,37**	**2588120**
		Накладные расходы	%	--		1156,04	2110936
		Сметная прибыль	%	8		246,21	449579
		Сметная стоимость:				**3323,83**	**6069319**
4	**21-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**657,9000**		**36051,49**	**23718275**
		Накладные расходы	%	--		1528,58	1005655
		Сметная прибыль	%	8		3006,41	1977914
		Сметная стоимость:				**40586,48**	**26701845**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**27227079**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**27227079**
	Материалы -		Тенге				**2588120**
	Всего заработная плата -		Тенге				**879179**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**23718275**
		Накладные расходы -	Тенге				**3116591**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2427494**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**32771163**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3948**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**879179**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**32771163**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3948**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**879179**
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
5	**21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**4479,3000**		**1598,14**	**7158549**
		Накладные расходы	%	--		67,76	303522

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		133,27	596966
		Сметная стоимость:				**1799,17**	**8059037**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**7158549**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7158549**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**7158549**
		Накладные расходы -	Тенге				**303522**
		Сметная прибыль -	Тенге				**596966**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**8059037**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**8059037**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**46702064**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2525428**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**528654**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**190337**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**43647982**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**2870998**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**49573062**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**2081269**
		ИТОГО:	Тенге				**51654332**
		Сметная прибыль	Тенге				**4132347**
	Итого по акту выполненных работ		**Тенге**				**55 786 680**
	Итого по акту выполненных работ в текущих ценах без НДС		**Тенге**				**54 560 273,36**
	НДС 12%		**Тенге**				**6 547 232,80**
	Всего по акту за май месяц 2018 года с НДС		**Тенге**				**61 107 506,16**

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска":

ТЕХНАДЗОР ТОО "Фирма Дедов и К":

ПОДРЯДЧИК ТОО "Құрылыс-Сервис-СК":