Форма 3

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕЛАМАН-Құрылыс"
Наименование строительства (объекта): Проведение водохозяйственных работ канала «Жынгылдыколь» для улучшения водообеспеченности а/о Жетиколь, Сырдарьинского района, Кызылординской области
Договор: Договор №63 от 25.03.2022 года.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 года.

по объекту: Проведение водохозяйственных работ канала «Жынгылдыколь» для улучшения водообеспеченности а/о Жетиколь, Сырдарьинского района, Кызылординской области

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость объекта	Договорная стоимость по результатам конкурса	Акт выполненных работ с начала строительства (года)	Акт выполненных работ за отчетный период
		рыночных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах
1	2	3	4	5	6
1	Проведение водохозяйственных работ канала «Жынгылдыколь» для улучшения водообеспеченности а/о Жетиколь, Сырдарьинского района, Кызылординской области за октябрь месяц 2022 года	28 499,654	17099,793.76	6030,096.80	6030,096.80
2	В том числе НДС-12%	3 053,354	1832,120.76	646,081.80	646,081.80

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

_____ **Қ. Жансұлтанұлы**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс"

_____ **А. Ақпанбетов**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт по технадзору ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **А.Жақсылық**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор РГП на ПХВ "КАЗВОДХОЗ" Кызылординкий филиал

_____ **Р.Ахметов**

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕЛАМАН-Құрылыс"

Наименование объекта: Проведение водохозяйственных работ канала «Жынгылдыколь» для улучшения водообеспеченности а/о Жетиколь, Сырдарьинского района, Кызылординской области

Договор: Договор №63 от 25.03.2022 года.

Акт №2
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2022 г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-2									
		Гидросооружение (ПРТ-14-0) с ПК-33+00 по ПК-47+25									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0107-0116	Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2 НР=72%	м3 грунта	72	195,20	187,05	14054	13468	–	3555	19018
					8,15	60,43	587	4351	–	1409	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Ручная доработка дна и откосов котлована с перекидкой в кучи НР=72%	м3 грунта	28	1861,86		52132		–	37535	96840
									–		
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Устройство приямков вручную НР=72%	м3 грунта	2	1861,86		3724		–	2681	6917
					1861,86		3724		–	512	

4	1101-0107-0116	Выкидка ранее разработанного грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 1 НР=72%	м3 грунта	30	195,20	187,05	5856	5612	–	1482	7925
					8,15	60,43	245	1813	–	587	
5	1101-0104-0102	Грунты 2 группы Перемещение отвалов грунта бульдозерами мощностью 59кВт (80 л с) приперемещении грунта до 10м НР=72%	м3 грунта	102	51,87	81,87	5291	5291	–	1510	7345
						20,56		2097	–	544	
6	1136-0101-0103	Устройство насыпи НР=72%	м3 грунта	80	216,22	186,98	17298	14958	168	5095	24184
					27,14	61,33	2171	4906	–	1791	
7	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. НР=72%	м3 грунта	233	245,02	236,58	57090	55123	77	9212	71606
					8,11	46,80	1890	10904	–	5304	
8	1101-0102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группы грунтов 2 НР=72%.	м3 грунта	233	11,57	11,24	2696	2619	77	384	3326
						2,29		534	–	246	
9	412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10т. Расстояние перевозки 1 км.	т-км	407,75	80,00		32620				35230
									–	2610	
10	1136-0201-0106	Обратная засыпка НР=72%.	м3 грунта	220	551,20	182,78	121264	40212	462	70814	207444

11	1101-0104-0702	Планировка бульдозерами мощностью 79кВТ (108 л с) НР=72%.	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	160	366,32 1,15	80,74 1,15	80590 184	17763 184	– 	15366 56	259
12	1101-0107-1806	Планировка насыпи вручную. Группа грунтов 2 НР=72%.	м2 спланированной поверхности	65	81,38	0,49	5290	78	–	19 3809	9827
Итого по разделу 1					81,38		5290		–	728 **489 921**	
		Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы									
13	1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона. Устройство НР=91%	м3 сборных конструкций	8,4	15345,31	5086,52	128901	42727	26786	69164	213910
14	241-702-0210	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 1400,3,4,5 группы по несущей способности	м	15	7070 156160	1978,13	59388 2342400	16616	– 2342400	15845	2529792
15	1137-0401-0206	Монтаж блоков БН-14, ДР-14 из сборного железобетона НР=91%	м3 сборных конструкций	4,3	24885,59	6974,21	107008	29989	37779	– 187392 46239	165507
16	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	4,3	9125,60 64808	2691,21	39240 278674	11572	– 278674	12260	300968
									–	22294	

17 1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР=108%	шт	8	1984,4	958,75	15875	7670	1913	10303	28272
				786,56	406,03	6292	3248	–	2094	
18 261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,32	64808		20739		20739		22398
								–	1659	
19 1137-0401-0206	Блоки Т-8 из сборного железобетона на оросительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР=91%	м3 сборных конструкций	0,38	24885,59	6974,21	9457	2650	3339	4087	14628
				9125,60	2691,21	3468	1023	–	1084	
20 261-101-0383	Блоки Т-8 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 242476-80) НР=91%	м3	0,38	41006		15582		15582		16829
								–	1247	
21 1142-0103-0101	Крепление сборными железобетонными плитами ПП 5-10. Масса плит до 1 НР=68%	м3 сборных конструкций	1,32	11392,06	7124,78	15038	9405		6413	23167
				4267,28	2873,99	5633	3798	–	1716	
22 261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,32	64808		85547		85547		92391
								–	6844	
23 1142-0103-0101	Крепление сборными железобетонными плитами ПП 5-10. Масса плит до 1 НР=68%	м3 сборных конструкций	4,95	11392,06	7124,78	56391	35268		24048	86874
				4267,28	2873,99	21123	14241	–	6435	

24	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	4,95	64808		320800		320800	346464
									–	25664
25	1137-0401-0206	Монтаж блоков ТП-20 из сборного железобетона НР=91%	м3 сборных конструкций	2,4	24885,59	6974,21	59725	16738	21086	92376
					9125,60	2691,21	21901	6459	–	6843
26	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	2,40	64808		155539		155539	167982
									–	12443
27	1142-0103-0101	Крепление монолитным бетоном откосов канала, узлов соединения блоков, устройство зубов, крепление дна заплечиков канала, НР=68%	м3 бетона в конструкции	3	29057,63	521,60	87173	1565	79045	99537
					2187,62	258,84	6563	777	–	7373
28	1137-0401-0301	Арматура из отдельных стержней для сооружений. Установка НР=91%	т арматуры	0,1637	32275,4	10595,06	5283	1734	121	3676	9676
					20944	3731,44	3429	611	–	717
29	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматуры проволоки А-1, Вр1 диаметром от 3 до 5мм	т	0,1817	337503		61324		61324	66230
									–	4906
30	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР=108%	м3 материала основания плотном теле	1,456	5651,86	1632,83	8229	2377	5497	1012	9980
					243,86	399,81	355	582	–	739

31 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	6,9	24910,33	1130,18	171881	7798	154321	10586	197064
				1414,8	271,22	9762	1871	–	14597	
32 1142-0103-0205	Заделка швов цементным раствором НР=68%	м3	50	298,28	5,14	14914	257	4579	6875	23532
				201,57	0,63	10079	32	–	1743	
33 1142-0101-0404	Устройство упорного зуба из камня НР=68%	м3	9,1	5019,97	242,39	45682	2206	30781	9213	59287
				1695,06	93,87	12695	854	–	4392	
34 1127-0401-0104	Щебень крупностью 10-20 мм втрамбованный в грунт НР=108%	мз материала основания в плотном теле	2,7	6101,68	1632,83	16475	44209	11407	1876	19819
				243,86	399,81	658	1079	–	1468	
35 1127-0602-0601	Поверхностная обработка битумом h=10ммс россыпью щебня крупностью 10-20мм НР=108%	м2 покрытия	90	1180,98	44,03	106288	3963	100500	3226	118275
				20,28	12,91	1825	1162	–	8761	
36 1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8см. Укладка и прпитка с применением битума НР=108%	м2 покрытия	90	2101,84	148,95	189166	13406	169405	11363	216571
				70,61	46,29	6355	4166	–	16042	
37 1127-0401-0104	Слой оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР=108%	мз материала основания в плотном теле	90	5651,86	1632,83	508667	146955	339765	62564	616929
				243,86	399,81	21947	35983	–	45698	
Итого по разделу 2									**5 538 458**	
	Раздел 3 Металлоконструкции (ГС-140х250)-1шт									
38 1139-0101-0201	Закладные части металлических конструкций для плоских затворов решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор,1 решотку до 1,5т. Установка НР=69%	т конструкций	0,358	1096020,84	74784,23	392375	26773	297251	52341	480293

				190925,63	20964,1	68351	7505	–	35577	
39 1109-0701-0101	Изготовление затворов НР=69%	т конструкций	0,31	201203,43	58591,1	62373	18163	1637	33649	103704
				137332,8	19981	42573	6194	–	7682	
40 214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,1356	378056		51264		51264		55365
								–	4101	
41 214-201-0102	Уголок стальной горячекатный равнополочный из углеродистый стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от40 до 125мм, толщиной от 2 до 16мм	т	0,1396	330422		46127		46127		49817
								–	3690	
42 261-107-0747	Резина прессованная	кг	24,46	1143		27958		27958		30195
								–	2237	
43 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,01034	647579		6696		6696		7232
								–	536	
44 1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования НР=61%	т	0,31	413441,48	159971,21	128167	49591	8883	55301	198145
				224817	67628,27	69693	20965	–	14677	
45 1141-0205-0201	Окраска металлоконструкций НР=79%	т	0,668	3933,99	919,62	2628	614	560	1348	4294
				2176,33	378,25	1453	253	–	318	
Итого по разделу 3									**929 045**	
	Раздел 4 Оборудования									
46 1322-0201-0101	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса компекта до 0,2т. Монтаж оборудования НР=61%	комплект	1	106949,48	13553,3	106949	13553	6348	58020	178167

					87048	8067,04	87048	8067	–	13198	
47	580-000-0001 (пл) (об)	Стоимость винтоподъемник 5В	шт	1	560625		560625				560625
									560625		
	Итого по разделу 4									738 792	
		ВСЕГО ПО Акту № 2					7 696 216				

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Тенге	СМР в тыс. тг	Обоудование в тыс. тг.	Прочие затраты в тыс. тг.	Общая сметная стоимость, тыс. тг				
		Глава 2. Основные объекты строительства									
1	2-1	Проведение водохозяйственных работ канала «Жынгылдыколь» для улучшения водообеспеченности а/о Жетиколь, Сырдарьинского района, Кызылординской области	Тенге	7 135,591	560,625	0,000	7 696,216				
		Итого по главе 2	Тенге	7 135,591	560,625		7 696,216				
		Итого по главе 1-7	Тенге	7 135,591	560,625	0,000	7 696,216				
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл. 1 п.48	Временные здания и сооружения (4,3%), К=0,8		245,464			245,464				
		Итого по главе 8	Тенге	245,464			245,464				
		Итого по главам 1-8:	Тенге	7 381,055	560,625	0,000	7 941,680				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
3	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. 3 п.IX.2а	Затраты на производства строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)	Тенге	298,933			298,933				
4	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			579,144	579,144				
		Итого по главе 9	Тенге	298,933		579,144	878,077				
		Итого по главам 1-9:	Тенге	7 679,988	560,625	579,144	8 819,757				

5		Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	153,600			153,600				
6		Итого по сметному расчету: - в текущих ценах с 07.07.2020 г	Тенге	7 833,588	560,625	579,144	8 973,357				
7		в т.ч с разбивкой по годам 2021г. - 100% (МРП=2917 тенге)	Тенге	7 833,588	560,625	579,144	8 973,357				
9		в текущих и прогнозых ценах	Тенге	7 833,588	560,625	579,144	8 973,357				
10		в т.ч с разбивкой по годам 2021г. - 100% (Иинф=1,050)	Тенге	7 833,588	560,625	579,144	8 973,357				
12		Итого с понижающей коэфицентом скидкок, согласно договора, К пониж = 0,599999999	Тенге	4 700,153	336,376	347,486	5 384,015				
13		Налог на добавленную стоимость12%	Тенге			646,081.80	646,081.80				
14		Всего по сметному расчету	Тенге	4 700,153	336,376	993,567.80	6030,096.80				

ЗАКАЗЧИК:

Специалист отдела КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

_____ **К. Садыков**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс"

_____ **А. Акпанбетов**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт по технадзору ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **А.Жақсылық**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

РГП на ПХВ "КАЗВОДХОЗ" Кызылординкий филиал

_____ **К.Бердимуратов**