Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и инфраструктурного развиятия Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**
Наименование строительства и его адрес: **Благоустройство территории 18 квартирных 6 арендованных домов на 5 квартале кенты Айтике би Казалинского района Кызылординского области**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ 2022 года

Код	Договор		Источник финансиров		Орган. правовая форма	
подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	48	31.03.2022				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге							НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период за без НДС ОКТЯБРЬ	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете 20 ___ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит расходы		
1	Благоустройство территории 18 квартирных 6 арендованных домов на 5 квартале кенты Айтике би Казалинского района Кызылординского области	110 329 202,00	59 511 174,11						7 141 340,89	**66 652 515,00**
	Итого:	**110 329 202,00**	**59 511 174,11**						**7 141 340,89**	**66 652 515,00**

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

_____ **Эбдултанов М.**

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Эсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Абдуллаев Г.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "STROYCONSALTING"

_____ **Кусайнова Д.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой"

_____ **Алимкулов А.**

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Благоустройство территории 18 квартирных 6 арендованных домов на 5 квартале кенты Айтике би Казалинского района Кызылординского области**
(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство**
(наименование, адрес)

Договор порядка (контракт) №48 от 31.03.2022 года

Акт выполненных работ за октябрь 2022 года
месяц, год

на **Благоустройство территории 18 квартирных 6 арендованных домов на 5 квартале кенты Айтике би Казалинского района Кызылординского области**

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ л.6-ГП										
					ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ							
1	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия		1711,3443	1453,28	144,78	2487062	247768	49116	2126879	4983056
		НР - 94%, СП - 8%				1279,80	42,34	2190178	72458		369115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,0043	7,35878	6552,00				48215		
2	С1255-102-0604 255-102-0604 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017**	м2		934,5	3062,04	--	2861476	--	2861476	--	3090394
		СП - 8%				--	--	--	--		228918	
		РАЗДЕЛ 2. Озеленение л.6-ГП										
					Деревья							
3	Е11-470102-0201 1147-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма		140	1202,62	215,40	168367	30156	--	132640	325087

1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%					987,22	89,40	138211	12516		24081	
4	Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	шт.			140	5829,14	1286,53	816080	180114	16652	596679	1525779
		НР - 88%; СП - 8%					4423,67	419,50	619314	58730		113021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4.1	**147049 С**	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	**10 м2**	**0,015**		**2,1**	**6931,00**				**14555**		
5	С1254-102-2502 254-102-2502 РСНБ РК 2015	**Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 2 м до 2,5 м**	шт.			74	2153,00	--	159322	--	159322	--	172068
		СП - 8%					--	--	--	--		12746	
6	С1254-102-3702 254-102-3702 РСНБ РК 2015	**Ясень обыкновенный Н свыше 2 м до 2,5 м**	шт.			66	3348,00	--	220968	--	220968	--	238645
		СП - 8%					--	--	--	--		17677	
РАЗДЕЛ 3. МАФ л.11,12-ГП													
		л.11											
7	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	шт.			4	91025,00	203,00	364100	812	337620	22512	417540
		НР - 5628 Тенге; СП - 7732 Тенге					6417,00	57,00	25668	228		30928	
8	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.			8	20017,00	--	160136	--	160136	--	172944
		СП - 1601 Тенге					--	--	--	--		12808	
9	У86-010113-0108 8601-0113-0108 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (9,740 м х 8,910 м х 4,320 м)**	комплект			1	2487113,00	2887,00	2487113	2887	2386258	81377	2773969
		НР - 81377 Тенге; СП - 205479 Тенге					97968,00	971,00	97968	971		205479	
10	У86-010201-0110 8601-0201-0110 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)**	комплект			1	395433,00	600,00	395433	600	377980	13879	442057
		НР - 13879 Тенге; СП - 32745 Тенге					16853,00	205,00	16853	205		32745	
11	У86-010104-0407 8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	комплект			2	184240,00	496,00	368480	992	321858	35852	436678
		НР - 17926 Тенге; СП - 16173 Тенге					22815,00	124,00	45630	248		32346	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	У86-010104-0103 8601-0104-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект		1	120015,00	225,00	120015	225	111602	6933	137104
		НР - 6933 Тенге; СП - 10156 Тенге				8188,00	65,00	8188	65		10156	
13	У86-010101-0104 8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная	комплект		1	303823,00	4303,00	303823	4303	288717	8962	337808
		НР - 8962 Тенге; СП - 25023 Тенге				10803,00	1381,00	10803	1381		25023	
		л.12-ГП										
14	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.		42	91025,00	203,00	3823050	8526	3545010	236376	4384170
		НР - 5628 Тенге; СП - 7732 Тенге				6417,00	57,00	269514	2394		324744	
15	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.		42	20017,00	--	840714	--	840714	--	907956
		СП - 1601 Тенге				--	--	--	--		67242	
		РАЗДЕЛ 4. Фонтаны										
		Подраздел 1. Фонтан №3 л.4-АС										
16	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		19,625	63,92	63,92	1254	1254	--	302	1680
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,37	--	419		125	
17	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		0,58875	2234,23	--	1315	--	--	947	2443
		НР - 72%; СП - 8%				2234,23	--	1315	--		181	
18	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		8,17	9881,81	1816,86	80734	14844	57911	13736	102028
		НР - 93%; СП - 8%				976,65	831,20	7979	6791		7558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	9,3955	6161,00				57886		
19	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство В20	м3		15,71	60283,15	5659,70	947048	88914	492548	364024	1415958
		НР - 91%; СП - 8%				23270,94	2192,22	365586	34440		104886	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	15,94565	24830,00				395930		
19.2	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0405	0,636255	60737,00				38644		
20	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		1,19763	398962,00	--	477809	--	477809	--	516034
		СП - 8%				--	--	--	--		38225	
21	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		122,7375	911,08	20,25	111824	2485	71011	35987	159636
		НР - 93%; СП - 8%				312,28	2,99	38328	367		11825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,019638	190213,00				3735		
21.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,029457	53822,00				1585		
21.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	294,57	223,00				65689		
22	Прайс ТОО"ArtFree"	Фонтан Высота 4,5м, диаметр нижней чаши 10м	шт		1	34408000,00	--	34408000	--		--	34408000
						--	--	--	--	34408000	--	
		РАЗДЕЛ 5. Ограждение л.13-15-ГП										
23	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т		0,66284	23698,00	--	15708	--	15708	--	16965
		СП - 8%				--	--	--	--		1257	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					56968002				
		Временные здания и сооружения 1,3%						740584				
		Итого:						**57708586**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в зимнее время 1,35%						779066				
		Итого:						**58487652**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%						1169753				
		Итого:						**59657405**				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514						**62643342**				
		С понижающим коэффициентом К=0,95						59511175				
		НДС 12%						7141341				
		ВСЕГО:						**66652515**				

ЗАКАЗЧИК: **ТЕХ.НАДЗОР:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

_____ **Әбсұлтанов М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "STROYCONSALTING"

_____ **Кусайнова Д.А.**

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Абибуллаев Г.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой"

_____ **Алимкулов А.**