Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Мугалжарский районный отдел образования",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, мкр,Жастык, 2Д**	**110140003535**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 233 от 27.08.2021 г, доп.соглашение №1 от 07.09.2021

Номер документа	Дата составления
00000000078	**22.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Кандыагашская общеобразовательная среднея школа № 2" по адресу: мкр.Жастык, г.Кандыагаш Мугалжарского района,Актюбинской области			работа	1	20 000 000,00	20 000 000,00	2 142 857,14
				Итого	1	x	20 000 000,00	2 142 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Т.Б. Мурсалтанова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.10.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик ГУ " Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области"

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГУ "Кандыагашская общеобразовательная средняя школа №2 "по адресу: Актюбинская область, район Мугалжарский, г. Кандыагаш, мкр.Жастык

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ октябрь __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		233	27.08.2021 г.				
		доп.соглашение №1	7.09.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	20 000 000	0	17 857 143	17 857 143					2 142 857	20 000 000
в том числе за отчётный месяц,в том числе :			17 857 143	17 857 143					2 142 857	20 000 000
Акт №1		791 267	791 267	791 267					94 952	886 219
Акт №2		17 065 876	17 065 876	17 065 876					2 047 905	19 113 781

Всего к оплате: 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ"Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области"

БИН 110140003535 Руководитель Нурсултанова Г.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085 Директор Кожаев З.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" Ысқақов М.Ә.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
звития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области" БИН 110140003535 Актюбинская
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ «Кандыагашская общеобразовательная средняя школа №2 "по адресу: Актюбинская область, район Мугалжарский, г. Кандыагаш, мкр.Жастык
(наименование , адрес)

Объект : Здание школы
Договор о государственных закупках № 233 от 27.08.2021г., доп.соглашение №1 от 7.09.2021 г.

АКТ № 1
выполненных работ
за октябрь месяц 2021 г.
Локальная смета № 2-1-1
Демонтажные работы

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Общестроительная часть									
			1.2 Наружные работы									
1	7	1218-0101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка отмостки НР = 72 %	м3 конструкции	80,52	2120,84	1260,48	170770	101494	–	72038	262233
						860,36	382,23	69276	30777	–	19425	

2	8 1218-0101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка покрытия крыльца НР = 72 %	м3 конструкции	9,47	2120,84	1260,48	20084	11937	–	8473	30842
					860,36	382,23	8148	3620	–	2285	
	1.6 Стены и перегородки										
3	15 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	11,62873	26208,63	5010,11	304773	58261	–	197185	542115
					21198,52	2352,49	246512	27356	–	40157	

Итого :			**835 190**
Временные здания и сооружения	**1,2%**	**10 022**	
Итого с временными			**845 212**
Зимние удорожания	**1,98%**	**16 735**	
Итого с зимними удорожаниями			**861 947**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**17 239**
Итого сметная стоимость			**879 186**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**791 267**
НДС	**12 %**		**94 952**
Итого с НДС			**886 219**

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области"

Руководитель _____ Нурсултанова Г.Б.

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда":

_____ Ыскаков М.Ә.

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
азвития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области" БИН 110140003535 Актюбинская область,Мугалжарский район, г.Кандыагаш мкр. Жастык ,2Д

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ «Кандыагашская общеобразовательная средняя школа №2 "по адресу: Актюбинская область, район Мугалжарский, г. Кандыагаш, мкр.Жастык

(наименование , адрес)

Объект : Здание школы

Договор о государственных закупках № 233 от 27.08.2021г., доп.соглашение №1 от 7.09.2021 г.

АКТ № 2
выполненных работ
за октябрь месяц 2021 г.
Локальная смета № 2-1-2
Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Перегородки в подвале									
1	1	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	22,23	12100,75	1634,64	269000	36338	83491	113905	413537
						6710,34	406,22	149171	9030	–	30632	
2	2	291-777-1201 (пл)	Кирпич керамический М100 kстм=1,02;	шт	8447,4	100,17		846176		846176	–	913870
						–		–		–	67694	

3	3	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72 %	т металлических изделий	0,31438	371719,46	2396,46	116861	753	93057	16775	144327
						73320	792,18	23050	249	–	10691	
		Раздел 8 Усиление фундаментов										
4	172	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	48,42	280,29	280,29	13572	13572	–	1635	16424
						–	46,9	–	2271	–	1217	
5	173	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	24,018	3093,33	–	74296	–	–	53492	138011
						3093,33	–	74295	–	–	10223	
6	174	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	48,42	19,74	19,74	956	956	–	290	1346
						–	8,33	–	403	–	100	
7	175	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	24,018	997,4	–	23956	–	–	17248	44500
						997,4	–	23955	–	–	3296	
8	176	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	72,44	205,54	98,73	14889	7152	–	8081	24808
						106,81	48,14	7737	3487	–	1838	
9	177	1106-0101-0115	Фундамент ж/б из бетона кл.В25W6.Устройство НР = 72 %	м3	81,4	29779,39	2182,85	2424042	177684	2040592	179534	2811862
						2527,84	535,47	205766	43587	–	208286	
10	178	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,645	275482		728650		728650	–	786942
						–		–		–	58292	

11	179	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,6122	964574,27	1785,67	590512	1093	401511	135636	784240
						306939,6	778,09	187908	476	–	58092	
12	180	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 72 %	т	0,4568	747546,27	1785,67	341479	816	299592	29827	401011
						89911,6	778,09	41072	355	–	29705	
13	181	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 72 %	т	2,4776	688638,67	1785,67	1706171	4424	1624931	56696	1903896
						31004	778,09	76816	1928	–	141029	
14	182	1115-0213-0301	Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту 2,5 м НР = 72 %	м2	46	1227,9	4,99	56483	230	27838	20519	83162
						617,73	1,78	28416	82	–	6160	
15	183	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0894	275482		24628		24628	–	26598
						–		–		–	1970	
16	184	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	46	953,37	25,13	43855	1156	26494	11789	60096
						352,29	3,67	16205	169	–	4452	
		Раздел 9 Отмостка										
17	185	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	120,78	7022,05	2244,03	848123	271034	444150	184315	1115033
						1100,67	1018,83	132939	123054	–	82595	
18	186	1106-0101-0101	Бетонная отмостка,толщ.100мм,бетон кл.В10. Устройство НР = 72 %	м3	80,52	23041,82	1416,18	1855327	114031	1612789	111800	2124497
						1595,97	332,46	128508	26770	–	157370	
		Раздел 10 Крыльца (КР-1;КР-2;КР-3;КР-4;КР-5;КР-6)										
19	187	1106-0101-0101	Бетонная подготовка,толщ.30мм,бетон кл.В7.5. Устройство НР = 72 %	м3	6,57	23041,82	1416,18	151385	9304	131595	9122	173348
						1595,97	332,46	10486	2184	–	12841	
[illegible]	188	1106-0301-0410	Слои подстилающие. Армирование НР = 72 %	т	0,16919	19262,54	1889,18	3259	320	5	2213	5910

					17342	822,63	2934	139	–	438	
21	189	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,16919	296003		50081		50081	–	54087
						–		–		–	4006	
22	190	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 72 %	м ограждения	50,2	5213,27	120,07	261706	6028	102593	112046	403652
						3049,52	50,48	153086	2534	–	29900	
23	191	214-206-0402	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	т	0,08883	293960		26112		26112	–	28201
						–		–		–	2089	
		Раздел 12 Короба для обшивки стояков канализации										
		Облицовка фасада										
24	3	299-999-0002 (пл)	Плиты теплоизоляционные	м3	191,984	26785,71		5142428		5142428	–	5553822
						–		–		–	411394	
		Итого :										**18 013 180**
		Временные здания и сооружения					**1,2%**		**216 158**			
		Итого с временными										**18 229 338**
		Зимние удорожания					**1,98%**		**360 941**			
		Итого с зимними удорожаниями										**18 590 279**
		Непредвиденные работы и затраты					**2 %**					**371 806**
		Итого сметная стоимость										**18 962 085**
		Итого по договорной цене К=0,9					***0,9***					**17 065 876**
		НДС					**12 %**					**2 047 905**
		Итого с НДС										**19 113 781**

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области "

Руководитель _____ Нурсултанова Г.Б.

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда":

_____ Ыскаков М.Ә.

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.