Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, мкр,Жастык, 2Д	110140003535
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48	041140007085
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Допсогл.№2 от 21.01.2022 г. к Договору № 233 от 27.08.2021 г

Номер документа	Дата составления
00000000014	25.04.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Кандыагашская общеобразовательная средняя школа № 2" по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, мкр.Жастык"			работа	1	42 105 264,00	42 105 264,00	4 511 278,29
				Итого	1	x	42 105 264,00	4 511 278,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Г.Б Нурсеитакова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.04.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Заказчик ГУ " Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области"

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГУ "Кандыагашская общеобразовательная средняя школа №2 "по адресу: Актюбинская область, район Мугалжарский, г. Кандыагаш, мкр.Жастык

Справка № 7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ апрель _2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		233	27.08.2021 г.				
		доп.соглашение №1	7.09.2021г.				
		доп.соглашение №2	21.01.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	110 526 318	37 593 986	98 684 213	37 593 986					11 842 105	110 526 318
в том числе за отчётный месяц :		37 593 986	37 593 986	37 593 986					4 511 278	42 105 264
Акт №13		1 516 017	1 516 017	1 516 017					181 922	1 697 939
Акт №14		16 301 209	16 301 209	16 301 209					1 956 145	18 257 354
Акт №15		8 290 899	8 290 899	8 290 899					994 908	9 285 807
Акт №16		11 485 861	11 485 861	11 485 861					1 378 303	12 864 164

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ"Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области"

БИН 110140003535 Руководитель Нурсултанова Г.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085 Директор Кожаев З.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" Ыскаков М.Ә.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
у Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
ам организации деятельности
ествления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области" БИН 110140003535 Актюбинская область,Мугалжарский район, г.Кандыагаш мкр. Жастык ,2Д

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ «Кандыагашская общеобразовательная средняя школа №2 "по адресу: Актюбинская область, район Мугалжарский, г.

(наименование , адрес)

Объект : Здание школы

Договор о государственных закупках № 233 от 27.08.2021г., доп.соглашение №1 от 7.09.2021 г., доп.соглашение №2 от 21.01.2022г,

АКТ № 13

выполненных работ

за апрель месяц 2021 г.

Локальная смета № 2-1-1

на Демонтажные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Общестроительная часть									
			1.1 Полы									
1	5	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	400	120,22	3,13	48088	1252	–	34183	88853
						117,09	1,6	46836	640	–	6582	
2	6	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	600	381,48	32,02	228888	19212	–	157706	417522

						349,46	15,6	209676	9360	–	30928	
		1.5 Отделка										
3	13	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	2510	234,59	–	588821	–	–	423950	1093793
						234,59	–	588820	–	–	81022	
			Итого									**1 600 168**
			Временные здания и сооружения				**1,2%**		**19 202**			
			Итого с временными									**1 619 370**
			Зимние удорожания				**1,98%**		**32 064**			
			Итого с зимними удорожаниями									**1 651 434**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**33 029**			
			Итого сметная стоимость									**1 684 463**
			Итого по договорной цене К=0,9				***0,900000001***					**1 516 017**
			НДС				**12 %**					**181 922**
			Итого с НДС									**1 697 939**

Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области "

Руководитель _____ **Нурсултанова Г.Б.**

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда":

_____ **Ысқақов М.Ә.**

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Приложение 1
азу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
лам организации деятельности
ществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области" БИН 110140003535 Актюбинская
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ «Кандыагашская общеобразовательная средняя школа №2 "по адресу: Актюбинская область, район Мугалжарский, г.
(наименование , адрес)

Объект : Здание школы

Договор о государственных закупках № 233 от 27.08.2021г., доп.соглашение №1 от 7.09.2021 г., доп.соглашение №2 от 21.01.2022г,

АКТ № 14
выполненных работ
за апрель месяц 2022 г.
Локальная смета № 2-1-2
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Полы									
			2.5 ТИП 1 1212,7 м2(2 этаж)									
1	20	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	450	800,59	40,02	360266	18009	145683	147848	548763
						436,83	19,49	196574	8771	–	40649	

2	21	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	450	554,39	40,69	249476	18311	216590	16761	287536
						32,39	19,34	14576	8703	–	21299	
		2.8 ТИП IV 145,6 м2 (2 этаж)										
3	32	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	19,5	15442,25	2250,68	301124	43888	162505	79037	410574
						4857,97	771,41	94730	15043	–	30413	
4	33	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	3,64	32383,85	2280,54	117877	8301	92325	15064	143576
						4739,33	1008,57	17251	3671	–	10635	
5	34	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,4501	321591,03	9,6	144748	4	136938	5620	162397
						17342	–	7806	–	–	12029	
6	35	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	145,6	800,59	40,02	116566	5827	47137	47837	177555
						436,83	19,49	63602	2838	–	13152	
7	36	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 %	м2 стяжки	145,6	92,4	6,78	13453	987	11680	904	15506
						5,4	3,22	786	469	–	1149	
8	37	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 72 %	м2 стяжки	145,6	1117,16	21,08	162658	3069	92587	48848	228426
						460,18	5,79	67002	843	–	16920	

9	38	1111-0101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 НР = 72 % ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	145,6	315,49	37,17	45935	5412	143	30281	82313
						277,34	11,51	40381	1676	–	6097	
10	39	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 72 %	м2 покрытия	145,6	12477,72	32,37	1816756	4713	1691287	88117	2057263
						829,37	11,19	120756	1629	–	152390	
11	40	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 %	м плинтусов	48	369,17	1,17	17720	56	10245	5360	24926
						154,57	0,55	7419	26	–	1846	
		2.11 ТИП III 114,4 м2 (3 этаж)										
12	48	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	114,4	1830,41	108,26	209399	12385	99158	71840	303738
						855,38	16,81	97855	1923	–	22499	
13	49	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	114,4	800,59	40,02	91587	4578	37036	37586	139507
						436,83	19,49	49973	2230	–	10334	
14	50	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	114,4	554,39	40,69	63422	4655	55062	4261	73098
						32,39	19,34	3705	2213	–	5415	
15	51	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	114,4	4004,23	109,43	458084	12519	255603	140738	646728

						1660,51	48,14	189962	5507	–	47906	
		Раздел 5 Внутренняя отделка										
		5.1 Внутренняя отделка 1-го этажа										
16	115	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	767,43	1669,74	108,52	1281409	83282	270097	715170	2156305
						1209,27	85,04	928030	65262	–	159726	
17	117	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	767,44	662,77	7,52	508636	5771	86191	302127	875624
						542,94	3,84	416674	2947	–	64861	
18	118	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	767,44	500,72	4,19	384273	3216	111133	195440	626090
						351,72	1,98	269924	1520	–	46377	
		5.2 Внутренняя отделка 2-го этажа										
19	126	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1730	1669,74	108,52	2888650	187740	608874	1612192	4860909
						1209,27	85,04	2092037	147119	–	360067	
20	128	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1730	662,77	7,52	1146592	13010	194296	681069	1973874
						542,94	3,84	939286	6643	–	146213	

21	129 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1730	500,72	4,19	866246	7249	250521	440569	1411360
					351,72	1,98	608476	3425	–	104545	

Итого	**17 206 068**
Временные здания и сооружения **1,2%** **206 473**	
Итого с временными	**17 412 541**
Зимние удорожания **1,98%** **344 768**	
Итого с зимними удорожаниями	**17 757 309**
Непредвиденные работы и затраты **2 %** **355 146**	
Итого сметная стоимость	**18 112 454**
Итого по договорной цене К=0,9 ***0,900000001***	**16 301 209**
НДС **12 %**	**1 956 145**
Итого с НДС	**18 257 354**

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования

Руководитель _____ Нурсултанова Г.Б.

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда":

_____ Ысқақов М.Ә.

Приложение 1
азу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
илам организации деятельности
ществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области" БИН 110140003535 Актюбинская область,Мугалжарский район, г.Кандыагаш мкр. Жастык ,2Д

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ «Кандыагашская общеобразовательная средняя школа №2 "по адресу: Актюбинская область, район Мугалжарский, г. Кандыагаш, мкр.Жастык

(наименование , адрес)

Объект : Здание школы

Договор о государственных закупках № 233 от 27.08.2021г., доп.соглашение №1 от 7.09.2021 г., доп.соглашение №2 от 21.01.2022г,

АКТ № 15
выполненных работ
за апрель месяц 2021 г.

на Отопление

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	587-777-0101(пл)(об)	Пункт блочный тепловой модели автоматизированный БТПА-0,4/0,11 СТ ТОО 40278107-03-2011(с учетом изготовления,поставки на объект) ктрр1=1,15; кстм=1,012;	шт	1	3225750		3225750		–	–	3225750
						–		–		3225750	–	

Раздел 2 Трубопроводы

2	3	1116-0501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	336,537	1570,34	19,76	528478	6650	3695	373108	973713
						1539,6	0,22	518132	74	–	72127	
3	5	1116-0501-0803	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	165	1691,22	22,97	279051	3790	1769	196957	514089
						1657,53	0,36	273492	59	–	38081	
4	7	1116-0501-0804	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	60	1860,29	26,97	111617	1618	1012	78494	205320
						1816,45	0,53	108987	32	–	15209	
5	9	1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр от 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	370	1985,56	30,27	734657	11200	8173	515218	1349865
						1933,2	0,8	715284	296	–	99990	
6	37	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	212,6	1305,37	21,19	277522	4505	95075	129260	439325
						836,98	7,46	177942	1586	–	32543	
7	42	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	73	586,73	0,78	42831	57	1353	29843	78488
						567,41	0,37	41421	27	–	5814	
8	45	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	73	2676,71	123,74	195400	9033	20015	120738	341429
						2278,79	18,34	166352	1339	–	25291	

9	48	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	81	2676,71	123,74	216814	10023	22209	133969	378846
						2278,79	18,34	184582	1486	–	28063	
10	50	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	28	2715,58	162,61	76036	4553	7677	46680	132533
						2278,79	36,68	63806	1027	–	9817	
			Раздел 3 Узел распределительный №1									
11	56	242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	136885		273770		273770	–	295672
						–		–		–	21902	
12	58	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	8	7357		58856		58856	–	63564
						–		–		–	4708	
13	60	242-202-0701	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	6207		86898		86898	–	93850
						–		–		–	6952	
14	62	291-055-0005(пл)	Термометр технический с диапазоном 0-200°С кстм=1,02;	шт	14	874,28		12240		12240	–	13219

					–	–	–	979	
15	65 242-202-0704	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	8514	17028	17028	–	18390
					–	–	–	1362	
16	66 242-202-0706	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	12296	49184	49184	–	53119
					–	–	–	3935	
17	68 242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	12022	12022	12022	–	12984
					–	–	–	962	
18	70 242-312-0902	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	64178	128356	128356	–	138624
					–	–	–	10268	
19	71 242-312-0905	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	93053	372212	372212	–	401989
					–	–	–	29777	
20	72 242-312-0906	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	105462	105462	105462	–	113899
					–	–	–	8437	

21	73 241-114-0102	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	229	229	229	–	247
					–	–	–	18	
22	74 241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 63х3,0-57х3,0 мм	шт.	3	362	1086	1086	–	1173
					–	–	–	87	
23	75 241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-63х3,0 мм	шт.	1	686	686	686	–	741
					–	–	–	55	
24	76 291-777-0701(пл)	Адаптер ППР под ключ серый 32х1" кстм=1,02;	шт	1	639,33	639	639	–	690
					–	–	–	51	
25	77 291-777-0702(пл)	Адаптер ППР под ключ серый 50х1 1/2" кстм=1,02;	шт	1	2949,81	2950	2950	–	3186
					–	–	–	236	
26	78 291-777-0703(пл)	Адаптер ППР под ключ серый 63х2" кстм=1,02;	шт	1	5562,64	5563	5563	–	6008
					–	–	–	445	
27	79 291-777-0704(пл)	Адаптер ППР под ключ серый 75х2 1/2" кстм=1,02;	шт	3	11015,09	33045	33045	–	35689
					–	–	–	2644	
28	80 291-777-0705(пл)	Адаптер ППР под ключ серый 90х3" кстм=1,02;	шт	1	18645,97	18646	18646	–	20138

Итого			**8 912 540**
в том числе оборудование			3 225 750
Временные здания и сооружения	**1,2%**	**68 241**	
Итого с временными			**8 980 781**
Зимние удорожания	**1,98%**	**113 950**	
Итого с зимними удорожаниями			**9 094 731**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**117 380**	
Итого сметная стоимость			**9 212 111**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**8 290 899**
НДС	**12 %**		**994 908**
Итого с НДС			**9 285 807**

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области "

Руководитель _____ **Нурсултанова Г.Б.**

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда":

_____ **Ыскаков М.Ә.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
азвития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области" БИН 110140003535 Актюбинская
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ «Кандыагашская общеобразовательная средняя школа №2 "по адресу: Актюбинская область, район Мугалжарский
(наименование , адрес)

Объект : Здание школы

Договор о государственных закупках № 233 от 27.08.2021г., доп.соглашение №1 от 7.09.2021 г., доп.соглашение №2 от 21.01.2022г,

АКТ № 16
выполненных работ
за апрель месяц 2022 г.
Локальная смета № 2-1-5
на Электрооборудование и электроосвещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Аппарат низкого напряжения										
		1.1 ВРУ										
1	1	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	3	27990,82	3749,49	83972	11248	54436	16322	108318
						6096	1460,83	18288	4382	–	8024	

2	2 515-301-0301(об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	693838		693838		–	–	693838
					–		–		693838	–	
3	3 515-301-0312(об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	2	325399		650798		–	–	650798
					–		–		650798	–	
	1.2 Щит освещения (ЩО-1,ЩО-2,ЩО-6,ЩО-7,ЩО-8,ЩО-9,ЩО-10,ЩО-11)-8шт										
4	4 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	8	5929,79	96,22	47438	770	10093	26540	79896
					4572	35,63	36576	285	–	5918	
5	5 247-201-0139	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41	шт.	8	7693		61544		61544	–	66468
					–		–		–	4924	
6	6 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	136	2816,31	25,78	383018	3506	182992	141494	566473
					1445	–	196520	–	–	41961	
7	7 247-204-0781	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	8	3253		26024		26024	–	28106
					–		–		–	2082	

8	8 247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	72	622		44784		44784	–	48367
					–		–		–	3583	
9	9 247-204-2402	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 30 мА	шт.	56	4711		263816		263816	–	284921
					–		–		–	21105	
	1.3 Щит освещения (ЩО-4,ЩО-12)-2шт										
10	10 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	2	5929,79	96,22	11860	192	2523	6635	19975
					4572	35,63	9144	71	–	1480	
11	11 247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	7069		14138		14138	–	15269
					–		–		–	1131	
	Раздел 2 Осветительное электрооборудование										
12	58 247-102-0106	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-О мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	360	6127		2205720		2205720	–	2382178
					–		–		–	176458	
13	59 247-102-0125	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	4	1294		5176		5176	–	5590
					–		–		–	414	
14	60 291-014-0216(пл)	Светильник потолочный светодиодный для общественных зданий, 220В, 15Вт, IP54, ГОСТ Р МЭК 60598-1, ДПО4003 kстм=1,02;	шт	64	3517,17		225099		225099	–	243107
					–		–		–	18008	

15	61 291-014-0217(пл)	Светильник потолочный светодиодный для общественных зданий, 220В, 18Вт, IP54, ГОСТ Р МЭК 60598-1, (1-IP20, 3-с защитным стеклом) - ДПО4004 кстм=1,02;	шт	41	3131,95	128410	128410	–	138683
					–	–	–	10273	
16	62 247-104-0108	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1306, мощность 36 Вт, IP65	шт.	18	7116	128088	128088	–	138335
					–	–	–	10247	
17	63 247-104-0107	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1304, мощность 18 Вт, IP65	шт.	12	5268	63216	63216	–	68273
					–	–	–	5057	
18	65 291-014-0220(пл)	Светильник с асимметричным зеркальным отражателем из анодированного алюминия, 220В, с кронштейном Master LED-02-1x24/2,0 кстм=1,02;	шт	86	1630,17	140195	140195	–	151411
					–	–	–	11216	
19	67 291-014-0221(пл)	Прожектор настенный с светодиодными лампами с поворотным кронштейном, IP65, 220В, 100Вт, СДО 06-10-100 кстм=1,02;	шт	24	8105,36	194529	194529	–	210091
					–	–	–	15562	
20	68 291-055-0013(пл)	Светильник переносной с лампой накаливания, L=12м, IP54 ГОСТ 12.2.007.0-75 кстм=1,02;	шт	1	4935,16	4935	4935	–	5330
					–	–	–	395	
21	69 291-055-0014(пл)	Лампа накаливания 36В, 40Вт ГОСТ 2239-79 МО36-40 кстм=1,02;	шт	1	127,5	128	128	–	138
					–	–	–	10	

22	70	1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	48	456,28	3,45	21901	166	544	15268	40143
						441,5	0,28	21192	13	–	2974	
23	71	1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	978	487,73	4,36	477000	4264	28822	319985	860744
						453,9	0,52	443914	509	–	63759	
		Раздел 3 Кабели и провода										
24	73	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	42,63	102		4348		4348	–	4696
						–		–		–	348	
25	74	241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	218	148		32264		32264	–	34845
						–		–		–	2581	
26	75	1308-0206-2102	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	20	792,43	64,17	15849	1283	6039	6308	23930
						426,3	11,76	8526	235	–	1773	
27	77	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	324,44	348,55	156,93	113084	50914	14574	46119	171939
						146,7	50,73	47595	16459	–	12736	
28	78	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	20	643,28	319,63	12866	6393	898	5553	19893
						278,73	106,91	5575	2138	–	1474	

29	79 1308-0206-2208	Провод(кабель сеч.5х50мм) одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240-250 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	20	621,53	34,62	12431	692	1791	7367	21382
					497,35	14,25	9947	285	–	1584	
30	80 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	10789,99	273,75	2,7	2953760	29133	546081	1713174	5040289
					220,44	0,08	2378545	863	–	373355	
		Итого									**12 123 426**
		Временные здания и сооружения				**1,2%**		**145 481**			
		Итого с временными									**12 268 907**
		Зимние удорожания				**1,98%**		**242 924**			
		Итого с зимними удорожаниями									**12 511 831**
		Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**250 237**			
		Итого сметная стоимость									**12 762 068**
		Итого по договорной цене К=0,9				***0,900000001***					**11 485 861**
		НДС				**12 %**					**1 378 303**
		Итого с НДС									**12 864 164**

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования

Руководитель _____ Нурсултанова Г.Б.

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда":

_____ Ысқақов М.Ә.