Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, мкр,Жастык, 2Д** — **110140003535**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Допсогл.№2 от 21.01.2022 г. к Договору № 233 от 27.08.2021 г

Номер документа	Дата составления
00000000021	16.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Кандыагашская общеобразовательная средняя школа № 2" по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, мкр.Жастык"			работа	1	33 684 211,00	33 684 211,00	3 609 022,61
				Итого	1	x	33 684 211,00	3 609 022,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Байтлесов Ж.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия работ (услуг)) 16.05.2022

М.П.

Приложение
к приказу Министра индустрии
инфраструктурного развития РК от
апреля 2019 года №1
Приложение
к Правилам организаци
деятельности и осуществлен
функций заказчика(застройщик

Заказчик ГУ " Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области"

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГУ "Кандыагашская общеобразовательная средняя школа №2 "по адресу Актюбинская область, район Мугалжарский, г. Кандыагаш. мкр.Жастык

Справка № 8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ май _2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		233	27.08.2021 г.				
		доп.соглашение №1	7.09.2021г.				
		доп.соглашение №2	21.01.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	144 210 529	30 075 188	128 759 401	30 075 188					15 451 128	144 210 52
в том числе за отчётный месяц :		30 075 188	30 075 188	30 075 188					3 609 023	33 684 211
Акт №17		3 602 569	3 602 569	3 602 569					432 309	4 034 878
Акт №18		26 472 619	26 472 619	26 472 619					3 176 714	29 649 333

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ"Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области"

БИН 110140003535 Руководитель Байтасов Ж.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085 Директор Кожаев З.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" Ыскаков М.Ә.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
ам организации деятельности
ествления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области" БИН 110140003535 Актюбинская область,Мугалжарский район, г.Кандыагаш мкр. Жастык ,2Д

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ «Кандыагашская общеобразовательная средняя школа №2 "по адресу: Актюбинская область, район Мугалжарский, г.

(наименование , адрес)

Объект : Здание школы

Договор о государственных закупках № 233 от 27.08.2021г., доп.соглашение №1 от 7.09.2021 г., доп.соглашение №2 от 21.01.2022г,

АКТ № 17

выполненных работ

за май месяц 2022 г.

Локальная смета № 2-1-1

на Демонтажные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Общестроительная часть									
			1.1 Полы									
1	5	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1188,3	120,22	3,13	142857	3719	–	101548	263957
						117,09	1,6	139138	1901	–	19552	

2	6	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	1770,9	381,48	32,02	675563	56704	–	465469	1232315
						349,46	15,6	618859	27626	–	91283	
		1.5 Отделка										
3	13	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	4974,32	234,59	–	1166926	–	–	840185	2167680
						234,59	–	1166924	–	–	160569	
4	14	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	90,56	836,51	58,59	75754	5306	–	52572	138592
						777,92	28,36	70448	2568	–	10266	

Итого		**3 802 544**
Временные здания и сооружения	**1,2%**	**45 631**
Итого с временными		**3 848 175**
Зимние удорожания	**1,98%**	**76 194**
Итого с зимними удорожаниями		**3 924 369**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**78 487**
Итого сметная стоимость		**4 002 856**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***	**3 602 569**
НДС	**12 %**	**432 309**
Итого с НДС		**4 034 878**

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области "

_____

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда":

_____ **Ысқақов М.Ә.**

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Приложение 1
:азу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
илам организации деятельности
/ществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области" БИН 110140003535 Актюбинская область,Мугалжарский район, г.Кандыагаш мкр. Жастык ,2Д

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ «Кандыагашская общеобразовательная средняя школа №2 "по адресу: Актюбинская область, район Мугалжарский, г.

(наименование , адрес)

Объект : Здание школы

Договор о государственных закупках № 233 от 27.08.2021г., доп.соглашение №1 от 7.09.2021 г., доп.соглашение №2 от 21.01.2022г,

АКТ № 18
выполненных работ
за май месяц 2022 г.
Локальная смета № 2-1-2

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смет с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Полы									
			2.9 ТИП 1 1252,1 м2(3 этаж)									
1	41	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	590	800,59	40,02	472348	23612	191007	193845	719488
						436,83	19,49	257730	11499	–	53295	

2	42	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ktpp1=6; ktpм1=6; kэкс1=6; kмат1=6;	м2 стяжки	590	554,39	40,69	327090	24007	283973	21975	376990
						32,39	19,34	19110	11411	–	27925	
3	43	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	590	3255,03	29,96	1920468	17676	1600582	223768	2315775
						512,22	14,54	302210	8579	–	171539	
4	44	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 %	м плинтусов	317,89	369,17	1,17	117355	372	67847	35504	165088
						154,57	0,55	49136	175	–	12229	
			Раздел 5 Внутренняя отделка									
			5.1 Внутренняя отделка 1-го этажа									
5	116	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	492,84	1393,89	101,9	686965	50220	140144	386532	1159377
						1007,63	81,67	496600	40250	–	85880	
6	118	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	772,26	500,72	4,19	386686	3236	111831	196667	630021
						351,72	1,98	271619	1529	–	46668	
7	122	1115-0405-0101	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	60,21	333,01	3,41	20051	205	7194	9179	31568
						210,12	1,62	12651	98	–	2338	

8	123	1115-0203-0501	Откосы. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,21	662,77	7,52	39905	453	6762	23703	68697
						542,94	3,84	32690	231	–	5089	
	5.2 Внутренняя отделка 2-го этажа											
9	124	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1200	812,81	9,03	975372	10836	157236	585239	1685460
						672,75	4,61	807300	5532	–	124849	
10	125	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1200	954,91	6,82	1145892	8184	242424	647404	1936760
						746,07	3,24	895284	3888	–	143464	
11	126	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	310	1669,74	108,52	517619	33641	109105	288890	871030
						1209,27	85,04	374874	26362	–	64521	
12	127	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	161,6	1393,89	101,9	225253	16467	45953	126742	380155
						1007,63	81,67	162833	13198	–	28160	
13	128	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	310	662,77	7,52	205459	2331	34816	122041	353700

						542,94	3,84	168311	1190	–	26200	
14	129	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	310	500,72	4,19	155223	1299	44891	78946	252903
						351,72	1,98	109033	614	–	18734	
			Раздел 7 Облицовка фасада и устройство водосточного желоба									
15	157	1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 72 %	м2	1201	5849,17	32,87	7024853	39477	3277121	2677649	10478702
						3087,64	8,91	3708256	10701	–	776200	
16	158	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	11519	26		299494		299494	–	323454
						–		–		–	23960	
17	159	1115-0203-0402	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1201	1963,63	129,77	2358320	155854	459659	1344285	3998813
						1451,13	103,46	1742807	124255	–	296208	
18	160	1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	406,92	796,51	4,74	324116	1929	235896	62774	417841
						212,06	2,2	86291	895	–	30951	
19	161	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	1201	899,98	57,52	1080876	69082	261326	563806	1776257

	624,87	27,14	750469	32595	–	131575	
Итого							**27 942 079**
Временные здания и сооружеиия		**1,2%**		**335 305**			
Итого с временными							**28 277 384**
Зимние удорожания		**1,98%**		**559 892**			
Итого с зимними удорожаниями							**28 837 276**
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**576 746**			
Итого сметная стоимость							**29 414 022**
Итого по договорной цене К=0,9		***0,900000001***					**26 472 619**
НДС		**12 %**					**3 176 714**
Итого с НДС							**29 649 333**

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области"

Руководитель _____ **Нурсултанова Г.Б.**

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда":

_____ Бекенов М.Ә.