Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, мкр,Жастык, 2Д** — **110140003535**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Допсогл.№2 от 21.01.2022 г. к Договору № 233 от 27.08.2021 г

Номер документа	Дата составления
00000000028	13.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Кандыагашская общеобразовательная средняя школа № 2" по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, мкр.Жастык"			работа	1	42 105 264,00	42 105 264,00	4 511 278,29
				Итого	1	x	42 105 264,00	4 511 278,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.06.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Заказчик ГУ " Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области"

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГУ "Кандыагашская общеобразовательная средняя школа №2 "по адресу: Актюбинская область, район Мугалжарский, г. Кандыагаш, мкр.Жастык

Справка № 9
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июнь _2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		233	27.08.2021 г.				
		доп.соглашение №1	7.09.2021г.				
		доп.соглашение №2	21.01.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	186 315 793	37 593 986	166 353 387	37 593 986					19 962 406	186 315 793
в том числе за отчётный месяц :		37 593 986	37 593 986	37 593 986					4 511 278	42 105 264
Акт №19		37 593 986	37 593 986	37 593 986					4 511 278	42 105 264

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ"Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области"

БИН 110140003535 Руководитель

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085 Директор Кожаев З.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ТенгриСтройИивест"

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" Ыскаков М.Ә.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
азу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
лам организации деятельности
шествления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинекой области" БИН 110140003535 Актюбинская область,Мугалжарский район, г.Кандыагаш мкр. Жастык ,2Д
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ «Кандыагашская общеобразовательная средняя школа №2 "по адресу: Актюбинская область, район Мугалжарский, г.
(наименование , адрес)

Объект : Здание школы

Договор о государственных закупках № 233 от 27.08.2021г., доп.соглашение №1 от 7.09.2021 г., доп.соглашение №2 от 21.01.2022г,

АКТ № 19

выполненных работ

за июнь месяц 2022 г.

Локальная смета № 2-1-2

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Полы									
			2.4 ТИП IV 289,2 м2 (1 этаж)									
1	19	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 %	м плинтусов	70	369,17	1,17	25842	82	14940	7818	36353
						154,57	0,55	10820	39	–	2693	
			2.5 ТИП I 1212,7 м2(2 этаж)									
2	20	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	67,7	800,59	40,02	54200	2709	21917	22242	82557
						436,83	19,49	29573	1319	–	6115	

3	21	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	67,7	554,39	40,69	37532	2755	32585	2521	43257
						32,39	19,34	2193	1309	–	3204	
		Раздел 3 Окна										
		3.1 1 этажа										
4	55	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	99,1	23913		2369778		2369778	–	2559360
						–		–		–	189582	
5	56	223-102-0209	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	1,56	29017		45267		45267	–	48888
						–		–		–	3621	
6	57	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	м2	10,775	1316,19	7,95	14182	86	10872	2347	17851
						299,25	3,36	3224	36	–	1322	
7	58	223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированиая шириной 250 мм	м	268,1	1282		343704		343704	–	371200
						–		–		–	27496	
		3.2 2 этажа										
8	61	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	107,32	2960,05	242,79	317673	26056	130450	124906	477985

					1501,74	114,73	161167	12313	–	35406	
9	62 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	1,56	3450,65	243,71	5383	380	2457	1961	7932
					1631,9	113,35	2546	177	–	588	
10	63 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	5,4	2619,08	239,66	14143	1294	6379	5099	20781
					1198,14	113,35	6470	612	–	1539	
11	64 223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	189,3464	23913		4527840		4527840	–	4890067
					–		–		–	362227	
12	65 223-102-0209	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	1,56	29017		45267		45267	–	48888
					–		–		–	3621	
13	66 223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	5,4	27177		146756		146756	–	158496
					–		–		–	11740	

14	67	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	м2	71,675	1315,27	7,03	94272	504	72319	15617	118680
						299,25	3,36	21449	241	–	8791	
15	68	223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	286,7	1282		367549		367549	–	396953
						–		–		–	29404	
		3.3 3 этажа										
16	72	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	448,68	23913		10729285		10729285	–	11587628
						–		–		–	858343	
17	73	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	м2	65,9	1315,27	7,03	86676	463	66492	14358	109117
						299,25	3,36	19721	221	–	8083	
18	76	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	2,7	2619,08	239,66	7072	647	3189	2550	10392
						1198,14	113,35	3235	306	–	770	
19	77	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	2,7	27177		73378		73378	–	79248
						–		–		–	5870	

20	78	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	1,56	3450,65	243,71	5383	380	2457	1961	7932
						1631,9	113,35	2546	177	–	588	
21	79	223-102-0209	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	1,56	29017		45267		45267	–	48888
						–		–		–	3621	
22	80	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	м2	1,075	1315,27	7,03	1414	8	1085	235	1781
						299,25	3,36	322	4	–	132	
23	81	223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	4,3	1282		5513		5513	–	5954
						–		–		–	441	
24	82	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм. Устройство НР = 72 %	м	4,1	1611,42	7,38	6607	30	4215	1704	8976
						575,96	1,57	2361	6	–	665	
			Раздел 4 Двери									
			4.1 Двери 1 этажа									
25	84	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	26,46	3260,71	68,59	86278	1815	11794	52881	150292
						2746,39	29,38	72669	777	–	11133	
26	85	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	4,2	40727		171053		171053	–	184737
						–		–		–	13684	

27	86	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	22,26	53571		1192490		1192490	–	1287889
						–		–		–	95399	
28	87	1109-0403-0302	Ворота секционные площадью 9 м2. Монтаж НР = 72 %	м2	9	1439,84	6,22	12959	56	–	9290	24029
						1433,62	–	12903	–	–	1780	
			Раздел 5 Внутренняя отделка									
			5.2 Внутренняя отделка 2-го этажа									
29	124	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	550,115	812,81	9,03	447139	4968	72082	268291	772664
						672,75	4,61	370090	2536	–	57234	
			5.3 Внутренняя отделка 3-го этажа									
30	135	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	523,2	812,81	9,03	425262	4725	68555	255164	734860
						672,75	4,61	351983	2412	–	54434	
31	136	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	523,2	954,91	6,82	499609	3568	105697	282268	844427
						746,07	3,24	390344	1695	–	62550	
32	137	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1839,72	1669,74	108,52	3071854	199646	647489	1714441	5169199
						1209,27	85,04	2224718	156450	–	382904	
33	138	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	176,6	1393,89	101,9	246161	17996	50218	138506	415440
						1007,63	81,67	177947	14423	–	30773	

34	139	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1839,72	662,77	7,52	1219311	13835	206619	724265	2099062
						542,94	3,84	998858	7065	–	155486	
35	142	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	76,6	3950,82	47,24	302633	3619	156701	103731	438873
						1857,87	22,95	142313	1758	–	32509	
36	143	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,35	3793,24	61,98	187196	3059	42221	103303	313739
						2875,72	31,62	141917	1560	–	23240	
37	144	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,35	662,77	7,52	32708	371	5543	19428	56307
						542,94	3,84	26794	190	–	4171	
38	145	1115-0405-0101	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	49,35	333,01	3,41	16434	168	5896	7523	25874
						210,12	1,62	10369	80	–	1917	
			Раздел 7 Облицовка фасада и устройство водосточного желоба									
39	159	1115-0203-0402	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	800	1963,63	129,77	1570904	103816	306184	895444	2663656
						1451,13	103,46	1160904	82768	–	197308	
40	160	1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1601	796,51	4,74	1275213	7589	928116	246982	1643971

					212,06	2,2	339508	3522	–	121776		
41	161 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	1160,66	899,98	57,52	1044571	66761	252548	544869	1716595	
					624,87	27,14	725262	31500	–	127155		

Итого 39 680 778

Итого		39 680 778
Временные здания и сооружения	1,2% 476 169	
Итого с временными		40 156 947
Зимние удорожания	1,98% 795 108	
Итого с зимними удорожаниями		40 952 055
Непредвиденные работы и затраты	2 % 819 041	
Итого сметная стоимость		41 771 096
Итого по договорной цене К=0,9	*0,900000001*	37 593 986
НДС	12 %	4 511 278
Итого с НДС		42 105 264

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области "

Руководитель _____

Подрядчик : ТОО " Алихан Оил 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда":

_____ **Ыстаков М.Э.**

Авторский надзор ТОО "ТенгриСтройИнвест"

_____