Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, мкр,Жастык, 2Д *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	110140003535
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	041140007085

Договор (контракт) Допсогл.№2 от 21.01.2022 г. к Договору № 233 от 27.08.2021 г

Номер документа	Дата составления
00000000040	18.07.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Кандыагашская общеобразовательная средняя школа № 2" по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, мкр.Жастык"			работа	1	84 210 527,00	84 210 527,00	9 022 556,46
				Итого	1	x	84 210 527,00	9 022 556,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о.руководителя _____ / Байтасов Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приняния) работ (услуг) 18.07.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик ГУ " Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области"

Подрядчик : ТОО"Алнхан Ойл 3"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГУ "Кандыагашская общеобразовательная средняя школа №2 "по адресу: Актюбинская область, район Мугалжарский, г. Кандыагаш, мкр.Жастык

Справка № 10
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июль _2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		233	27.08.2021 г.				
		доп.соглашение №1	7.09.2021г.				
		доп.соглашение №2	21.01.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20_ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	270 526 320	75 187 971	241 541 358	75 187 971					28 984 962	270 526 320
в том числе за отчётный месяц :		75 187 971	75 187 971	75 187 971					9 022 556	84 210 527
Акт №20		638 019	638 019	638 019					76 562	714 581
Акт №21		69 814 973	69 814 973	69 814 973					8 377 797	78 192 770
Акт №22		4 734 979	4 734 979	4 734 979					568 197	5 303 176

Место печати (при наличии)

Заказчик ГУ"Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области"

БИН 110140003535 Руководитель Байтасов Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085 Директор Кожаев З.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ТенгриСтройИнвест"

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" Ыскаков М.Ә.

Аттестат KZ94VJE0066308 от 11.06.2021г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
зу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
илам организации деятельности
уществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области" БИН 110140003535 Актюбинская область,Мугалжарский район, г.Кандыагаш мкр. Жастык ,2Д

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ «Кандыагашская общеобразовательная средняя школа №2 "по адресу: Актюбинская область, район Мугалжарский, г. Кандыагаш, мкр.Жастык

(наименование , адрес)

Объект : Здание школы

Договор о государственных закупках № 233 от 27.08.2021г., доп.соглашение №1 от 7.09.2021 г., доп.соглашение №2 от 21.01.2022г,

АКТ № 20
выполненных работ
за июль месяц 2022 г.
Локальная смета № 2-1-1
на Демонтажные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Общестроительная часть									
			1.3 Окна									
1	9	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	46	1510,7	61,2	69492	2815	–	48997	127968
						1449,5	29,87	66677	1374	–	9479	
2	10	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	72,372	1032,32	–	74711	–	–	53792	138783

					1032,32	–	74711	–	–	10280	
		1.4 Двери									
3	11 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	75,99	387,11	–	29416	–	–	21180	54644
					387,11	–	29416	–	–	4048	
4	12 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	71	2252,29	121,44	159913	8622	–	111906	293565
					2130,85	58,24	151290	4135	–	21746	
		Раздел 2 Водоснабжение и канализация									
		2.1 Холодное водоснабжение В1									
5	21 1215-0101-0317	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	16	1615,68	306,63	25851	4906	–	16801	46064
					1309,05	149,36	20945	2390	–	3412	
		2.2 Противопожарный водопровод В2									
6	22 1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0,5;	шт.	14	483,71	9,05	6772	127	135	4720	12411
					465,05	3,23	6511	45	–	919	

Итого		**673 435**
Временные здания и сооружения	**1,2%**	**8 081**
Итого с временными		**681 516**
Зимние удорожания	**1,98%**	**13 494**
Итого с зимними удорожаниями		**695 010**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**13 900**
Итого сметная стоимость		**708 910**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***	**638 019**
НДС	**12 %**	**76 562**
Итого с НДС		**714 581**

Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области "

Руководитель _____

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда":

_____ **Ыскаков М.Ә.**

Аттестат KZ94VJE0066308 от 11.06.2021г.

Подрядчик: ТОО "Аликан Ой Ж 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Авторский надзор ТОО"ТенгриСтройИнвест"

_____

Приложение 1
азу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
илам организации деятельности
ществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области" БИН 110140003535 Актюбинская область,Мугалжарский район, г.Кандыагаш мкр. Жастык ,2Д

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ «Кандыагашская общеобразовательная средняя школа №2 "по адресу: Актюбинская область, район Мугалжарский, г. Кандыагаш, мкр.Жастык

(наименование , адрес)

Объект : Здание школы

Договор о государственных закупках № 233 от 27.08.2021г., доп.соглашение №1 от 7.09.2021 г., доп.соглашение №2 от 21.01.2022г,

АКТ № 21

выполненных работ

за июль месяц 2022 г.

Локальная смета № 2-1-2

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Полы									
			2.2 ТИП II 342,3 м2(1 этаж)									
1	10	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	247,3	204,8	1,55	50647	383	6875	31370	88578
						175,45	0,73	43389	181	–	6561	
			2.3 ТИП III 704,44 м2 (1 этаж)									

2	15	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	172,3	653,87	2,33	112662	401	44689	48788	174366
						392,17	1,1	67571	190	–	12916	
		2.5 ТИП I 1212,7 м2(2 этаж)										
3	22	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	517,7	3255,03	29,96	1685129	15510	1404442	196346	2031993
						512,22	14,54	265176	7527	–	150518	
4	23	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 %	м плинтусов	796	369,17	1,17	293859	931	169890	88903	413383
						154,57	0,55	123038	438	–	30621	
		2.6 ТИП II 83 м2(2 этаж)										
5	24	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	83	800,59	40,02	66449	3322	26870	27270	101217
						436,83	19,49	36257	1618	–	7498	
6	25	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	83	554,39	40,69	46014	3377	39949	3091	53033
						32,39	19,34	2688	1605	–	3928	
7	26	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	113,8	204,8	1,55	23306	176	3164	14435	40760
						175,45	0,73	19966	83	–	3019	
		2.7 ТИП III 225,9 м2 (2 этаж)										
8	31	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	63	653,87	2,33	41194	147	16340	17839	63756
						392,17	1,1	24707	69	–	4723	
		2.9 ТИП I 1252,1 м2(3 этаж)										
9	41	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	662,1	800,59	40,02	530071	26497	214348	217533	807412
						436,83	19,49	289225	12904	–	59808	

10	42	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	662,1	554,39	40,69	367062	26941	318675	24660	423060
						32,39	19,34	21445	12805	–	31338	
11	43	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	662,1	3255,03	29,96	2155155	19837	1796178	251113	2598769
						512,22	14,54	339141	9627	–	192501	
12	44	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 %	м плинтусов	345,41	369,17	1,17	127515	404	73721	38578	179380
						154,57	0,55	53390	190	–	13287	
		2.10 ТИП II 34,10 м2(3 этаж)										
13	45	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	34,1	800,59	40,02	27300	1365	11040	11204	41584
						436,83	19,49	14896	665	–	3080	
14	46	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	34,1	554,39	40,69	18905	1388	16413	1269	21788
						32,39	19,34	1104	659	–	1614	
15	47	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	35	204,8	1,55	7168	54	973	4440	12537
						175,45	0,73	6141	26	–	929	
		2.11 ТИП III 114,4 м2 (3 этаж)										
16	52	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	81	653,87	2,33	52963	189	21009	22936	81971
						392,17	1,1	31766	89	–	6072	

<u>Раздел 3 Окна</u>

3.2 2 этажа

17	61	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	380	2960,05	242,79	1124819	92260	461898	442266	1692452
						1501,74	114,73	570661	43597	–	125367	
18	66	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	5,4	27177		146756		146756	–	158496
						–		–		–	11740	
19	67	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	м2	71,675	1315,27	7,03	94272	504	72319	15617	118680
						299,25	3,36	21449	241	–	8791	
20	68	223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	286,7	1282		367549		367549	–	396953
						–		–		–	29404	
21	69	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство НР = 72 %	м	279,8	1611,42	7,38	450875	2065	287657	116347	612600
						575,96	1,57	161154	439	–	45378	
		3.3 3 этажа										
22	71	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	448,68	2960,05	242,79	1328115	108935	545380	522200	1998340
						1501,74	114,73	673801	51477	–	148025	
23	74	223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	263,6	1282		337935		337935	–	364970

					–		–		–	27035	
24	75	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм. Устройство НР = 72 %	м	257,2	1611,42	7,38	414457	1898	264422	106950	563120
						575,96	1,57	148137	404	–	41713	
		Раздел 4 Двери										
		4.1 Двери 1 этажа										
25	89	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	148,47	2048,7	107,89	304170	16018	75668	158052	499200
						1431,16	47,37	212484	7033	–	36978	
26	90	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	21,84	7622		166464		166464	–	179781
						–		–		–	13317	
27	91	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	96,6	5812		561439		561439	–	606354
						–		–		–	44915	
28	92	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	30,03	8550		256757		256757	–	277298
						–		–		–	20541	
29	93	223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	364,7	312		113786		113786	–	122889
						–		–		–	9103	

30	94	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	70	2347		164290		164290	–	177433
						–		–		–	13143	
31	95	261-107-0997	Петля накладная	шт.	162	295		47790		47790	–	51613
						–		–		–	3823	
32	96	223-502-0903	Ручка на планке	пара	70	3337		233590		233590	–	252277
						–		–		–	18687	
		4.3 Двери 3 этажа										
33	105	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	80,22	2048,7	107,89	164347	8655	40884	85398	269725
						1431,16	47,37	114808	3800	–	19980	
34	106	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	20,16	7622		153660		153660	–	165953
						–		–		–	12293	
35	107	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	54,6	5812		317335		317335	–	342722
						–		–		–	25387	
36	108	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	5,46	8550		46683		46683	–	50418
						–		–		–	3735	
37	109	223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	206,2	312		64334		64334	–	69481
						–		–		–	5147	

38	110	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	40	2347		93880		93880	–	101390
39	111	261-107-0997	Петля накладная	шт.	84	– 295		– 24780		– 24780	7510 –	26762
40	112	223-502-0903	Ручка на планке	пара	40	– 3337		– 133480		– 133480	1982 –	144158
						–		–		–	10678	
		Раздел 5 Внутренняя отделка										
		5.1 Внутренняя отделка 1-го этажа										
41	120	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	492,84	3950,82	47,24	1947122	23282	1008208	667400	2823684
						1857,87	22,95	915633	11311	–	209162	
42	121	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,21	3793,24	61,98	228391	3732	51512	126037	382782
						2875,72	31,62	173147	1904	–	28354	
		5.2 Внутренняя отделка 2-го этажа										
43	126	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1765,28	1669,74	108,52	2947559	191568	621290	1645070	4960039
						1209,27	85,04	2134700	150119	–	367410	
44	131	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	161,6	3950,82	47,24	638453	7634	330587	218838	925874
						1857,87	22,95	300232	3709	–	68583	
45	132	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,7	3793,24	61,98	237836	3886	53642	131250	398613
						2875,72	31,62	180308	1983	–	29527	

46	133	1115-0203-0501	Откосы. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,7	662,77	7,52	41556	472	7042	24684	71539
						542,94	3,84	34042	241	–	5299	
47	134	1115-0405-0101	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	62,7	333,01	3,41	20880	214	7491	9559	32874
						210,12	1,62	13175	102	–	2435	
		5.3 Внутренняя отделка 3-го этажа										
48	137	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1000	1669,74	108,52	1669740	108520	351950	931903	2809774
						1209,27	85,04	1209270	85040	–	208131	
49	140	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1839,72	500,72	4,19	921185	7708	266410	468510	1500871
						351,72	1,98	647066	3643	–	111176	
50	142	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	100	3950,82	47,24	395082	4724	204571	135419	572941
						1857,87	22,95	185787	2295	–	42440	
		Раздел 6 Разделительные перегородки из металлопластика										
51	148	1109-0701-0132	Каркас для перегородки. Изготовление каркаса вручную (мелких деталей) НР = 72 %	т конструкций	0,05706	297757,39	81146,76	16990	4630	238	8880	27940
						212439,5	3693,88	12122	211	–	2070	
52	149	1109-0601-[illegible]	Установка каркаса НР = 72 %	т конструкций	0,05706	73949,08	3404,94	4220	194	270	2731	7507
						65808,52	662,81	3755	38	–	556	

53	150	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,036	273545		9848		9848	–	10636
						–		–		–	788	
54	151	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,00816	273195		2229		2229	–	2407
						–		–		–	178	
55	152	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0033	340919		1125		1125	–	1215
						–		–		–	90	
56	153	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1,6	355		568		568	–	613
						–		–		–	45	
57	154	1134-0108-0708	Разделительные перегородки. Облицовка панелями из металлопласта НР = 72 %	м2 поверхности	60,7986	5860,58	12,93	356315	786	178062	127953	523009
						2918,93	4,03	177467	245	–	38741	
58	155	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	1,9831	103,77	3,33	206	7	87	81	310
						56,53	0,36	112	1	–	23	
59	156	1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР = 72 %	м2	1,9831	125,31	3,33	249	7	126	84	360
						58,43	0,36	116	1	–	27	

Раздел 7 Облицовка фасада и устройство водосточного желоба

60	157	1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 72 %	м2	2638,66	5849,17	32,87	15433971	86733	7200006	5882934	23022257
						3087,64	8,91	8147232	23510	–	1705352	
61	159	1115-0203-0402	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1838,66	1963,63	129,77	3610448	238603	703710	2058021	6121947
						1451,13	103,46	2668135	190228	–	453478	
62	160	1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1831,74	796,51	4,74	1458999	8682	1061878	282578	1880903
						212,06	2,2	388439	4030	–	139326	
63	161	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	1478	899,98	57,52	1330170	85015	321598	693843	2185934
						624,87	27,14	923558	40113	–	161921	
		7.1 Дополнительные работы. Наружные										
64	162	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72 %	м труб	830	1834,85	117,61	1522926	97616	39068	1018603	2744851
						1670,17	34,32	1386241	28486	–	203322	
65	163	224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	540	1687		910980		910980	–	983858
						–		–		–	72878	
66	164	224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	26	4381		113906		113906	–	123018

					–		–		–	9112	
67	165 224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	290	2211		641190		641190	–	692485
					–		–		–	51295	
68	166 224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	26	1651		42926		42926	–	46360
					–		–		–	3434	
69	167 224-106-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	772	984		759648		759648	–	820420
					–		–		–	60772	
70	168 224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	195	957		186615		186615	–	201544
					–		–		–	14929	
71	169 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	670,48	1015		680537		680537	–	734980
					–		–		–	54443	
72	170 261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	195	26		5070		5070	–	5476
					–		–		–	406	
73	171 1107-0516-0114	Устройство бетонного защитного слоя М50 поврежденных керамзитовых панелей продольных и поперечных швов НР = 72 %	м шва	6500	123,38	–	801970	–	19110	563678	1474900
					120,44	–	782886	–	–	109252	

Раздел 10 Крыльца (КР-1;КР-2;КР-3;КР-4;КР-5;КР-6)

74	192	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	173,1	3804,17	102,87	658502	17807	371448	199721	926881
						1555,44	47,04	269247	8143	–	68658	
		Раздел 12 Короба для обшивки стояков канализации										
		12.1 Короба из керамического кирпича										
75	201	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	3,6	13653,48	2043,3	49153	7356	14016	21318	76109
						7716,89	507,77	27781	1828	–	5638	
76	202	291-777-1201(пл)	Кирпич керамический М100 кстм=1,02;	шт	1368	100,17		137033		137033	–	147996
						–		–		–	10963	
77	203	1110-0103-0204	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой влагостойким гипсокартоном с одной стороны НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,95	2161,82	11,17	43128	223	11884	22380	70749
						1554,98	3,12	31022	62	–	5241	
		Итого										**73 690 308**
		Временные здания и сооружения					**1,2%**		**884 284**			
		Итого с временными										**74 574 592**
		Зимние удорожания					**1,98%**		**1 476 577**			
		Итого с зимними удорожаниями										**76 051 169**
		Непредвиденные работы и затраты					**2 %**		**1 521 023**			
		Итого сметная стоимость										**77 572 192**
		Итого по договорной цене К=0,9					***0,9***					**69 814 973**
		НДС					**12 %**					**8 377 797**
		Итого с НДС										**78 192 770**

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской

Руководитель _____

Подрядчик : ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем Қырылыс Қызылорда":

_____ **Ысқақов М.Ә.**

Аттестат KZ94VJE0066308 от 11.06.2021

Авторский надзор ТОО"ТенгриСтройИнвест"

_____

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области" БИН 110140003535 Актюбинская область,Мугалжарский район, г.Кандыагаш мкр. Жастык ,2Д

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ «Кандыагашская общеобразовательная средняя школа №2 "по адресу: Актюбинская область, район Мугалжарский, г. Кандыагаш, мкр.Жастык

(наименование , адрес)

Объект : Здание школы

Договор о государственных закупках № 233 от 27.08.2021г., доп.соглашение №1 от 7.09.2021 г., доп.соглашеиие №2 от 21.01.2022г,

АКТ № 22
выполненных работ
за июль месяц 2022 г.
Локальная смета № 2-1-3
на Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Холодное водоснабжение									
			1.1 Холодное водоснабжение В1									
1	1	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	61,2	2299,28	19,82	140716	1213	31506	77764	235958
						1764,65	0,14	107997	9	–	17478	

2	2 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 %	м трубопровода	60	2542,54	23,79	152552	1427	36833	82300	253640
					1904,86	0,22	114292	13	–	18788	
3	3 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	203,85	1032,51	54,12	210477	11032	5634	142476	381189
					950,75	19,98	193810	4073	–	28236	
4	4 241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	104,5	459		47966		47966	–	51803
					–		–		–	3837	
5	5 241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	25,6	825		21120		21120	–	22810
					–		–		–	1690	
6	6 241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	73,75	1012		74635		74635	–	80606
					–		–		–	5971	
7	7 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	452	2917,3	64,83	1318620	29303	779537	374646	1828727
					1127,83	23,37	509779	10563	–	135461	
8	8 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	148	2676,71	123,74	396153	18314	40579	244782	692210
					2278,79	18,34	337261	2714	–	51275	

9	9 242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20 ктрр1=1,15;	шт.	140	2009		281260		281260	–	303761
					–		–		–	22501	
10	10 242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25 ктрр1=1,15;	шт.	8	2813		22504		22504	–	24304
					–		–		–	1800	
11	11 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	8	2715,58	162,61	21725	1301	2193	13337	37867
					2278,79	36,68	18230	293	–	2805	
12	12 242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32 ктрр1=1,15;	шт.	1	3732		3732		3732	–	4031
					–		–		–	299	
13	13 242-303-0105	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 40 ктрр1=1,15;	шт.	1	6303		6303		6303	–	6807
					–		–		–	504	
14	14 242-303-0106	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50 ктрр1=1,15;	шт.	6	8037		48222		48222	–	52080
					–		–		–	3858	
15	15 1215-0101-0609	Подводка гибкая. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	43	709,1	2,75	30491	118	–	21910	56593
					706,35	1,34	30373	58	–	4192	
16	16 261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	21,5	397		8536		8536	–	9219

						–		–		–	683	
17	18	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ ктрр1=1,15;	кг	36	537		19332		19332	–	20879
						–		–		–	1547	
		Раздел 3 Горячее водоснабжение										
18	43	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	157,2	2299,28	19,82	361447	3116	80928	199746	606088
						1764,65	0,14	277403	22	–	44895	
19	44	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 %	м трубопровода	77,883	2542,54	23,79	198021	1853	47812	106829	329238
						1904,86	0,22	148356	17	–	24388	

Итого			**4 997 811**
Временные здания и сооружения	**1,2%**	**59 974**	
Итого с временными			**5 057 785**
Зимние удорожания	**1,98%**	**100 144**	
Итого с зимними удорожаниями			**5 157 929**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**103 159**	
Итого сметная стоимость			**5 261 088**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**4 734 979**
НДС	**12 %**		**568 197**
Итого с НДС			**5 303 176**

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области "

Руководитель _____

Подрядчик : ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кажаев З.И.**

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда":

_____ **Ысқақов М.Ә.**

Аттестат KZ94VJE0066308 от 11.06.2021г.

Авторский надзор ТОО"ТенгриСтройИнвест"

_____