Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, мкр,Жастык, 2Д** — **110140003535**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Допсогл.№2 от 21.01.2022 г. к Договору № 233 от 27.08.2021 г

Номер документа	Дата составления
00000000054	22.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАВОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Кандыагашская общеобразовательная средняя школа № 2" по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, мкр.Жастык"			работа	1	35 333 051,30	35 333 051,30	3 785 684,07
				Итого	1	x	35 333 051,30	3 785 684,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.08.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Заказчик ГУ " Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области"

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГУ "Кандыагашская общеобразовательная средняя школа №2 "по адресу: Актюбинская область, район Мугалжарский, г. Кандыагаш, мкр.Жастык

Справка № 11
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ август _2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		233	27.08.2021 г.				
		доп.соглашение №1	7.09.2021г.				
		доп.соглашение №2	21.01.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	305 859 371,30	31 547 367,23	273 088 725,23	31 372 757,23					32 770 646,07	305 859 371,30
в том числе за отчетный месяц :		31 547 367,23	31 547 367,23	31 372 757,23					3 785 684,07	35 333 051,30
Акт №23		12 866 741,34	12 866 741,34	12 866 741,34					1 544 008,96	14 410 750,30
Акт №24		6 700 481,25	6 700 481,25	6 700 481,25					804 057,75	7 504 539,00
Акт №25		1 637 931,25	1 637 931,25	1 637 931,25					196 551,75	1 834 483,00
Акт №26		3 385 663,39	3 385 663,39	3 211 053,39	174 610,00				406 279,61	3 791 943,00
Акт №27		6 956 550,00	6 956 550,00	6 956 550,00					834 786,00	7 791 336,00

Место печати (при наличии)

Заказчик ГУ"Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области"

БИН 110140003535 Руководитель Аманжол Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085 Директор Кожаев З.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ТенгриСтройИнвест"

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" Ыскаков М.Ә.

Аттестат KZ94VJE0066308 от 11.06.2021г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

БИН 070340004739
"Әсем Құрылыс Қызылорда"
ДЛЯ АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Приложение 1
риказу Министра индустрии и инфраструктурного

развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
равилам организации деятельности
осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области" БИН 110140003535 Актюбинская
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ «Канлыагашская общеобразовательная средняя школа №2 "по адресу: Актюбинская область, район Мугалжарский, г.
(наименование , адрес)

Объект : Здание школы

Договор о государственных закупках № 233 от 27.08.2021г., доп.соглашение №1 от 7.09.2021 г., доп.соглашение №2 от 21.01.2022г.

АКТ № 23
выполненных работ
за август месяц 2022 г.
Локальная смета № 2-1-2
на общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 3 Окна										
		3.2 2 этажа										
1	70	290-000-	Жалюзи вертикальные	м2	376,86	4017,86	–	1514171	–	1514171	– 121134	1635305
		3.3 3 этажа										
2	83	290-000-	Жалюзи вертикальные	м2	366,52	4017,86		1472626		1472626	–	1590436

						–		–		–	117810	
		Раздел 4 Двери										
		4.1 Двери 1 этажа										
3	88	223-401-0101	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью до 9 м2	м2	9	46683		420147		420147	–	453759
						–		–		–	33612	
		Раздел 5 Внутренняя отделка										
		5.1 Внутренняя отделка 1-го этажа										
4	119	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	595,8	685,64	1,85	408504	1102	121084	206526	664232
						480,56	0,88	286318	524	–	49202	
		5.2 Внутренняя отделка 2-го этажа										
5	124	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	999,985	812,81	9,03	812798	9030	131028	487692	1404529
						672,75	4,61	672740	4610	–	104039	
6	125	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1550,1	954,91	6,82	1480206	10572	313151	836284	2501809
						746,07	3,24	1156483	5022	–	185319	
7	128	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1765,28	662,77	7,52	1169975	13275	198259	694958	2014128
						542,94	3,84	958441	6779	–	149195	

8	129	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1527,66	500,72	4,19	764930	6401	221220	389040	1246288
						351,72	1,98	537309	3025	–	92318	
9	130	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	237,62	685,64	1,85	162922	440	48292	82368	264913
						480,56	0,88	114191	209	–	19623	
	5.3 Внутренняя отделка 3-го этажа											
10	135	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1400	812,81	9,03	1137934	12642	183442	682779	2404721
						672,75	4,61	941850	6454	–	145657	
11	136	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1400	954,91	6,82	1336874	9548	282828	755304	2259552
						746,07	3,24	1044498	4536	–	167374	
12	139	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1000	662,77	7,52	662770	7520	112310	393682	1140968
						542,94	3,84	542940	3840	–	84516	
13	140	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	829,14	500,72	4,19	415167	3474	120068	211152	676425
						351,72	1,98	291625	1642	–	50106	

14	141	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	170,86	685,64	1,85	117148	316	34724	59226	190484
						480,56	0,88	82108	150	–	14110	
		5.4 Внутренняя отделка подвала										
15	146	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	201,78	1393,89	101,9	281259	20561	57378	158255	474675
						1007,63	81,67	203320	16479	–	35161	
16	147	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	201,78	127,18	1,08	25662	218	1406	17383	46489
						119,13	0,52	24038	105	–	3444	
17	193	591-014-2001(пл)	Диспенсер для рулонных полотенец BXG PDC-8020	шт	2	16964,29		33929		–	–	33929
						–		–		33929	–	
18	194	591-014-2001(пл)	Диспенсер для жидкого/пенного мыла и для санитайзера	шт	2	5348,21		10696		–	–	10696
						–		–		10696	–	
19	195	591-014-	Ерш для туалета	шт	2	1875		3750		–	–	3750
						–		–		3750	–	
20	196	591-014-2004(пл)	Корзина с педалью для мусора в кабинки	шт	2	3035,71		6071		–	–	6071
						–		–		6071	–	
21	197	591-014-	Зеркало 1000х1400мм	шт	2	11607,14		23214		–	–	23214
						–		–		23214	–	
22	198	591-014-	Стационарный опорный поручень	шт	2	11176,79		22354		–	–	22354
						–		–		22354	–	

23	199	591-014-2007(пл)	Откидной настенный поручень с держателем туалетной бумаги	шт	2	12491,07	24982	–	–	24982
						–	–	24982	–	
24	200	591-014-2008(пл)	РН5 Угловой поручень для полукруглой раковины настенного крепления. (габариты поручня уточнить при покупке раковины)	шт	2	20535,71	41071	–	–	41071
						–	–	41071	–	
24	3	299-999-0002 (пл)	Плиты теплоизоляционные	м3	-191,984	26785,71	-5142428	-5142428	–	-5553822
						–	–	–	-411394	

Итого по акту :			**13 580 958**
Временные здания и сооружения	**1,2%**	**162 971**	
Итого с временными			**13 743 929**
Зимние удорожания	**1,98%**	**272 130**	
Итого с зимними удорожаниями			**14 016 059**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**280 321**
Итого сметная стоимость			**14 296 380**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**12 866 741,34**
НДС	**12 %**		**1 544 008,96**
Итого с НДС			**14 410 750,30**

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области "

Руководитель _____ **Аманжол Б.К.**

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда":

_____ **Ысқақов М.Ә.**

Аттестат KZ94VJE0066308 от 11.06.2021г.

Авторский надзор ТОО "ТенгриСтройИнвест"

_____

Приложение 1
:азу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
илам организации деятельности
/ществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области" БИН 110140003535 Актюбинская
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ «Кандыагашская общеобразовательная средняя школа №2 "по адресу: Актюбинская область, район Мугалжарский, г.
(наименование , адрес)

Объект : Здание школы

Договор о государственных закупках № 233 от 27.08.2021г., доп.соглашение №1 от 7.09.2021 г., доп.соглашение №2 от 21.01.2022г.

АКТ № 24

выполненных работ

за август месяц 2022 г.

Локальная смета № 2-1-3

на Водопровод и канализаци

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Холодное водоснабжение									
			1.1 Холодное водоснабжение В1									
1	17	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	кран	1	21603,66	–	21604	–	21098	364	23725
						506,12	–	506	–	–	1757	

2	19	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	203,85	109,84	1,61	22391	328	251	15705	41144
						107	–	21812	–	–	3048	
3	20	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	452	112,14	1,61	50687	728	1596	34822	92350
						107	–	48364	–	–	6841	
4	21	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	20,825	1106,53	1,47	23043	31	2901	14491	40537
						965,77	0,7	20112	15	–	3003	
5	22	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	92,167	692,42	1,47	63818	135	12838	36655	108511
						551,66	0,7	50845	65	–	8038	
		1.2 Водомерный узел										
6	23	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 72 %	узел	1	26316,58	627,19	26317	627	12513	9604	38795
						13176,7	162,43	13177	162	–	2874	
7	24	244-301-0503	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ 16/40Ч	шт.	1	39035		39035		39035	–	42158
						–		–		–	3123	
8	25	261-302-0265	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	15765		15765		15765	–	17026

						–		–		–	1261	
9	26 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	1	2583,11	–	2583	–	2198	278	3090
					385,57	–	386	–	–	229	
10	27 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	4877,27	373,01	9755	746	947	5921	16930
					4030,52	81,22	8061	162	–	1254	
11	28 291-777-0802(пл)	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином д.80мм, Ру=1.6 МПа ГОСТ 21345-2005 kстм=1,02;	шт	2	56209,28		112419		112419	–	121413
					–		–		–	8994	
12	29 241-114-0115	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 мм	шт.	2	828		1656		1656	–	1788
					–		–		–	132	
13	30 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	2676,71	123,74	2677	124	274	1654	4677
					2278,79	18,34	2279	18	–	346	
14	31 291-777-0803(пл)	Вентиль муфтовый запорный д.15мм 15ч 8р2 kстм=1,02;	шт	1	1639,28		1639		1639	–	1770
					–		–		–	131	
15	32 261-301-0247	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 89х3,5 мм	м	3	3303		9909		9909	–	10702
					–		–		–	793	

16	33 241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	938		1876		1876	–	2026
					–		–		–	150	
17	34 241-101-0301	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	1	479		479		479	–	517
					–		–		–	38	
18	35 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4877,27	373,01	4877	373	474	2961	8465
					4030,52	81,22	4031	81	–	627	
19	36 242-103-0402	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	53598		53598		53598	–	57886
					–		–		–	4288	
20	37 245-405-2517	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 7,5х15 s/mm, Р 2 ВА	шт.	1	181088		181088		181088	–	195575
					–		–		–	14487	
21	38 1113-0301-1412	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 НР = 72 % К=2,000;	м2	7,04	458,24	2,75	3226	19	3057	111	3604
					21,24	0,55	150	4	–	267	

Раздел 2 Противопожарный водопровод

22	39	1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР = 72 %	шт.	14	1204,49	22,63	16863	317	269	11801	30957
						1162,63	8,07	16277	113	–	2293	
23	40	248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	1	22457		22457		22457	–	24254
						–		–		–	1797	
24	41	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	кран	14	33367,25	159,09	467142	2227	443657	15859	521641
						1518,35	55,02	21257	770	–	38640	
25	42	248-305-0105	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8	шт.	28	7854		219912		219912	–	237505
						–		–		–	17593	
			Раздел 3 Горячее водоснабжение									
26	44	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 %	м трубопровода	106,117	2542,54	23,79	269807	2525	65144	145556	448592
						1904,86	0,22	202138	23	–	33229	
27	45	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	284	1068,54	28,34	303465	8049	133951	118580	455809
						568,54	11,37	161465	3229	–	33764	
28	46	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	80	1435,76	28,34	114861	2267	67110	33403	160125
						568,54	11,37	45483	910	–	11861	
29	47	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	5	1814,13	49,92	9071	250	5169	2703	12716
						730,49	20,35	3652	102	–	942	

30	48	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	102	2676,71	123,74	273024	12621	27966	168702	477064
						2278,79	18,34	232437	1871	–	35338	
31	49	242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	88	2009		176792		176792	–	190935
						–		–		–	14143	
32	50	242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	14	2813		39382		39382	–	42533
						–		–		–	3151	
33	51	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	2715,58	162,61	10862	650	1097	6669	18933
						2278,79	36,68	9115	147	–	1402	
34	52	242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	3732		11196		11196	–	12092
						–		–		–	896	
35	53	242-303-0105	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	6303		6303		6303	–	6807
						–		–		–	504	
36	54	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	кран	1	21603,66	–	21604	–	21098	364	23725
						506,12	–	506	–	–	1757	
37	55	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	537		16110		16110	–	17399
						–		–		–	1289	

38	56	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	369	109,84	1,61	40531	594	454	28428	74476
						107	–	39483	–	–	5517	
39	57	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	32,9785	1106,53	1,47	36492	48	4594	22949	64196
						965,77	0,7	31850	23	–	4755	
		Раздел 4 Канализация бытовая К1										
40	58	1215-0101-0802	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	218	971,87	11,03	211868	2405	3811	148915	389646
						943,36	5,39	205652	1175	–	28863	
41	60	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	224	1094		245056		245056	–	264660
						–		–		–	19604	
42	61	1215-0101-0801	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	140	903,31	5,52	126463	773	1088	89986	233765
						890,02	2,7	124603	378	–	17316	
43	62	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	37	1027,32	1,82	38011	67	73	27283	70518
						1023,52	0,62	37870	23	–	5224	
44	63	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	322	270		86940		86940	–	93895

											–	6955	
45	64	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	20	771		15420		15420	–	16654
											–	1234	
46	65	241-220-0101	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	20	319		6380		6380	–	6890
											–	510	
47	66	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	642		1284		1284	–	1387
											–	103	
48	67	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	10	209		2090		2090	–	2257
											–	167	
49	68	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60	537		32220		32220	–	34798
											–	2578	
		Раздел 5 Канализация производственная К3											
50	69	1215-0101-0801	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	30,5	903,31	5,52	27551	168	237	19604	50927
						890,02	2,7	27146	82	–	3772	
51	70	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	30,5	270		8235		8235	–	8894
											–	659	
52	71	241-220-0101	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	319		319		319	–	345

					–		–		–	26		
53	72	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	209		209		209	–	226
						–		–		–	17	
54	73	1215-0101-0601	Трап диаметром до 50 мм. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	1	1452,52	18,2	1453	18	140	938	2582
						1294,08	8,89	1294	9	–	191	
55	74	244-104-0310	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	10073		10073		10073	–	10879
						–		–		–	806	
56	75	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	4	1344		5376		5376	–	5806
						–		–		–	430	
57	76	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	537		1611		1611	–	1740
						–		–		–	129	
			Раздел 6 Сантехническое оборудование									
58	79	244-101-0304	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	8	8873		70984		70984	–	76663
						–		–		–	5679	
59	80	244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм (Унитаз для МГН)	комплект	2	8879		17758		17758	–	19179
						–		–		–	1421	
60	81	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	34	3633,36	124,96	123534	4249	7434	82009	221986
						3289,75	60,3	111852	2050	–	16443	

61	82	244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	20	8246		164920		164920	–	178114
						–		–		–	13194	
62	83	244-101-0201	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 625 мм, B 495 мм	шт.	14	4765		66710		66710	–	72047
						–		–		–	5337	
63	84	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	37	785		29045		29045	–	31369
						–		–		–	2324	
64	85	1117-0101-0110	Поддоны для уборочного инвентаря. Установка НР = 72 %	комплект	1	2243,36	310,15	2243	310	263	1310	3837
						1670,18	149	1670	149	–	284	
65	86	244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	1	11208		11208		11208	–	12105
						–		–		–	897	
66	87	1117-0401-0101	Писсуары настенные. Установка НР = 72 %	комплект	12	1841,19	88,73	22094	1065	2792	13501	38443
						1519,76	42,86	18237	514	–	2848	
67	88	244-101-0901	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм	шт.	12	12566		150792		150792	–	162855
						–		–		–	12063	
68	89	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	33	1213,79	0,18	40055	6	1078	28059	73563
						1180,94	–	38971	–	–	5449	

69	91	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	72	7605		547560		547560	–	591365
						–		–		–	43805	
70	92	1117-0101-0102	Ванны моечные.Установка НР = 72 %	комплект	3	4004,94	486,81	12015	1460	685	7602	21186
						3289,75	229,59	9869	689	–	1569	
71	93	291-055-0003(пл)	Ванна моечная г.р. 840*840*860 кстм=1,02;	шт	3	79687,5		239063		239063	–	258188
						–		–		–	19125	
72	94	1117-0101-0114	Ванны купальные акриловые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	1	44049,6	303,11	44050	303	41115	1999	49733
						2631,8	143,71	2632	144	–	3684	
73	95	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 72 %	комплект	2	2243,36	310,15	4487	620	526	2619	7674
						1670,18	149	3340	298	–	568	
74	96	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	шт.	2	18279		36558		36558	–	39483
						–		–		–	2925	
75	97	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	2	1213,79	0,18	2428	–	65	1701	4459
						1180,94	–	2362	–	–	330	
76	98	244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	8748		17496		17496	–	18896
						–		–		–	1400	

Раздел 7 Жироуловитель

77	99	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	56,16	197,8	197,8	11108	11108	–	2119	14285
						–	52,4	–	2943	–	1058	
78	100	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	5,57	200,52	200,4	1117	1116	1	240	1466
						–	59,79	–	333	–	109	
79	101	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,56	4212,67	–	2359	–	–	1698	4382
						4212,67	–	2359	–	–	325	
80	102	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	105,83	57		6032		–	–	6515
						–		–		–	483	
81	103	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,56	952,56	–	533	–	–	384	990
						952,56	–	533	–	–	73	
82	104	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	55,89	38,62	38,62	2158	2158	–	515	2887
						–	12,79	–	715	–	214	

83	105	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	56,45	171,87	78,99	9702	4459	–	5340	16245
						92,88	38,51	5243	2174	–	1203	
84	106	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 72 %	м3 конструкций колодца	1,85	38014,1	9504,79	70326	17584	25053	25280	103254
						14967,18	4012,1	27689	7422	–	7648	
85	107	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	22698		22698		22698	–	24514
						–		–		–	1816	
86	108	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	19633		58899		58899	–	63611
						–		–		–	4712	
87	109	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	20997		20997		20997	–	22677
						–		–		–	1680	
88	110	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272		30272		30272	–	32694
						–		–		–	2422	
89	111	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	3,5	4528		15848		15848	–	17116
						–		–		–	1268	
90	112	241-116-0112	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	3545		7090		7090	–	7657
						–		–		–	567	
91	113	261-301-2029	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	1	11559		11559		11559	–	12484
						–		–		–	925	

92	114 261-301-2019	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	2	3588		7176		7176	–	7750
					–		–		–	574	
93	115 1122-0601-0205	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 72 %	км трубопровода	0,002	1805174,36	190384,11	3610	381	2625	489	4427
					302317,75	37238,01	605	74	–	328	7072416

Итого			**7 072 416**
Временные здания и сооружения	**1,2%**	**84 869**	
Итого с временными			**7 157 285**
Зимние удорожания	**1,98%**	**141 714**	
Итого с зимними удорожаниями			**7 298 999**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**145 980**	
Итого сметная стоимость			**7 444 979**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**6 700 481,25**
НДС	**12 %**		**804 057,75**
Итого с НДС			**7 504 539**

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области "

Руководитель _____ **Амангазы Б.К.**

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда":

_____ **Ыскаков М.Ә.**

Аттестат KZ94VJE0066308 от 11.06.2021г.

Авторский надзор ТОО "ТенгриСтройИнвест"

_____

Приложение 1
иказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
авилам организации деятельности
существления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области" БИН 110140003535 Актюбинская
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ «Кандыагашская общеобразовательная средняя школа №2 "по адресу: Актюбинская область, район Мугалжарский, г.
(наименование , адрес)

Объект : Здание школы

Договор о государственных закупках № 233 от 27.08.2021г., доп.соглашение №1 от 7.09.2021 г., доп.соглашение №2 от 21.01.2022г.

АКТ № 25
выполненных работ
за август месяц 2022 г.
Локальная смета № 2-1-1
на Отопление

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Тепловой пункт										
1	1	1118-0801-0102	Пункт блочный тепловой модели БТП НР = 72 %	узел	1	87875,98	1803,41	87876	1803	66503	14555	110625
						19569,78	644,92	19570	645	–	8194	
		Раздел 2 Трубопроводы										

2	3 1116-0501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	13,463	1570,34	19,76	21141	266	148	14926	38952
					1539,6	0,22	20728	3	–	2885	
3	12 241-205-2206	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х12,5 мм	м	-7,079	1514		-10718		-10718	–	-11575
					–		–		–	-857	
4	14 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	2548	109,84	1,61	279872	4102	3134	196298	514264
					107	–	272636	–	–	38094	
5	15 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	890	112,14	1,61	99805	1433	3142	68566	181841
					107	–	95230	–	–	13470	
6	41 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	155	327,72	–	50797	–	16979	24349	81158
					218,18	–	33818	–	–	6012	
7	42 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	82	586,73	0,78	48112	64	1520	33522	88165
					567,41	0,37	46528	30	–	6531	
8	45 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	82	2676,71	123,74	219490	10147	22483	135623	383522

						2278,79	18,34	186861	1504	–	28409	
9	47	1118-0301-0406	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 70 мм. Установка НР = 72 %	м труб нитки регистра	18	2448,15	22,91	44067	412	39497	3126	50968
						230,98	10,14	4158	183	–	3775	
10	52	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	6	3062,67	97,16	18376	583	15574	1796	21786
						369,8	45,84	2219	275	–	1614	
11	53	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 25 мм	м	4	274		1096		1096	–	1184
						–		–		–	88	
12	54	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм	м	2	325		650		650	–	702
						–		–		–	52	
		Раздел 3 Узел распределительный №1										
13	55	1116-0601-0105	Задвижки проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	11189,81	687,87	22380	1376	2246	13766	39038
						9378,71	180,77	18757	362	–	2892	

14	57	1118-0601-0103	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	15764,42	655,15	31529	1310	392	21811	57607
						14913,52	233,16	29827	466	–	4267	
15	59	1116-0601-0101	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	14	2676,71	123,74	37474	1732	3839	23155	65479
						2278,79	18,34	31903	257	–	4850	
16	61	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %	комплект	14	577,34	–	8083	–	991	5106	14244
						506,59	–	7092	–	–	1055	
17	63	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	14	2583,11	–	36164	–	30766	3887	43255
						385,57	–	5398	–	–	3204	
18	64	1116-0601-0102	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	6	2715,58	162,61	16293	976	1645	10003	28400
						2278,79	36,68	13673	220	–	2104	
19	67	1116-0601-0103	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4877,27	373,01	4877	373	474	2961	8465
						4030,52	81,22	4031	81	–	627	
20	69	1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	7	875,56	3,09	6129	22	776	3843	10770
						761,63	0,81	5331	6	–	798	
		Итого										**1 728 850**
		Временные здания и сооружения					**1,2%**		**20 746**			

Итого с временными			1 749 596
Зимние удорожания	1,98%	34 642	
Итого с зимними удорожаниями			1 784 238
Непредвиденные работы и затраты	2 %	35 685	
Итого сметная стоимость			1 819 923
Итого по договорной цене К=0,9	*0,900000001*		1 637 931,25
НДС	12 %		196 551,75
Итого с НДС			1 834 483

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области "

Руководитель _____ **Аманжол Б.К.**

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда":

_____ **Ыскаков М.Ә.**

Аттестат KZ94VJE0066308 **от** 11.06.2021г.

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Авторский надзор ТОО" ТенгриСтройИнвест"

_____

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области" БИН 110140003535 Актюбинская
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ «Кандыагашская общеобразовательная средняя школа №2 "по адресу: Актюбинская область, район Мугалжарский, г.
(наименование , адрес)

Объект : Здание школы

Договор о государственных закупках № 233 от 27.08.2021г., доп.соглашение №1 от 7.09.2021 г., доп.соглашение №2 от 21.01.2022г,

АКТ № 26
выполненных работ
за август месяц 2022 г.
Локальная смета № 2-1-5
на Электрооборудование и электроосвещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Аппарат низкого напряжения									
			1.3 Щит освещения (ЩО-4,ЩО-12)-2шт									
1	12	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	32	2816,31	25,78	90122	825	43057	33293	133288
						1445	–	46240	–	–	9873	
2	13	247-204-0781	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	3253		6506		6506	–	7026

						–		–		–	520	
3	14	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	16	622		9952		9952	–	10748
						–		–		–	796	
4	15	247-204-2402	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 30 мА	шт.	14	4711		65954		65954	–	71230
						–		–		–	5276	
			1.4 Щит освещения ЩО-5-1шт									
5	16	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	5929,79	96,22	5930	96	1262	3318	9988
						4572	35,63	4572	36	–	740	
6	17	247-201-0137	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	1	3692		3692		3692	–	3987
						–		–		–	295	
7	18	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	2816,31	25,78	25347	232	12110	9364	37488
						1445	–	13005	–	–	2777	
8	19	247-204-0781	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	3253		3253		3253	–	3513
						–		–		–	260	
9	20	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	622		2488		2488	–	2687
						–		–		–	199	
10	21	247-204-2402	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 30 мА	шт.	4	4711		18844		18844	–	20352
						–		–		–	1508	
			1.5 Щит силовой(ЩС-1,ЩС-2)-2шт									
11	22	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	2	5929,79	96,22	11860	192	2523	6635	19975
						4572	35,63	9144	71	–	1480	

12	23	247-201-0137	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	2	3692		7384		7384	–	7975
						–		–		–	591	
13	24	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	5195,01	117,91	10390	236	4374	4213	15771
						2890	35,63	5780	71	–	1168	
14	25	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	14	2816,31	25,78	39428	361	18837	14566	58314
						1445	–	20230	–	–	4320	
15	26	247-204-0782	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	3253		6506		6506	–	7026
						–		–		–	520	
16	27	247-204-2402	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 30 мА	шт.	14	4711		65954		65954	–	71230
						–		–		–	5276	
			1.6 Щит силовой(ЩС-3)-1шт									
17	28	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	5929,79	96,22	5930	96	1262	3318	9988
						4572	35,63	4572	36	–	740	
18	29	247-201-0138	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	шт.	1	5230		5230		5230	–	5648
						–		–		–	418	
19	30	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5195,01	117,91	5195	118	2187	2107	7886
						2890	35,63	2890	36	–	584	
20	31	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2816,31	25,78	19714	180	9419	7283	29157
						1445	–	10115	–	–	2160	

21	32	247-204-0782	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	3253		3253		3253	–	3513
						–		–		–	260	
22	33	247-204-2402	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 30 мА	шт.	7	4711		32977		32977	–	35615
						–		–		–	2638	
		1.7 Щит освещения ЩАО-1-1шт										
23	34	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	5929,79	96,22	5930	96	1262	3318	9988
						4572	35,63	4572	36	–	740	
24	35	247-201-0136	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	1	2769		2769		2769	–	2991
						–		–		–	222	
25	36	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2816,31	25,78	19714	180	9419	7283	29157
						1445	–	10115	–	–	2160	
26	37	247-204-0781	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	3253		3253		3253	–	3513
						–		–		–	260	
27	38	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	622		3732		3732	–	4031
						–		–		–	299	
		1.8 Щит освещения ЩАО-2-1шт										
28	39	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	5929,79	96,22	5930	96	1262	3318	9988
						4572	35,63	4572	36	–	740	
29	40	247-201-0137	Щит распределительный навесиой ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	1	3692		3692		3692	–	3987
						–		–		–	295	

30	41	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	2816,31	25,78	28163	258	13455	10404	41652
						1445	–	14450	–	–	3085	
31	42	247-204-0781	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	3253		3253		3253	–	3513
						–		–		–	260	
32	43	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	9	622		5598		5598	–	6046
						–		–		–	448	
			1.9 Щит силовой распределительный (ЩРА-1)-1шт									
33	44	1308-0304-0305	Шкаф распределительный, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	5242,74	2084,66	5243	2085	110	2809	8696
						3048	852,99	3048	853	–	644	
34	45	247-201-0308	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	15999		15999		15999	–	17279
						–		–		–	1280	
35	46	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1439,5	88	1440	88	26	983	2617
						1325,88	39	1326	39	–	194	
36	47	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	12526		12526		12526	–	13528
						–		–		–	1002	
37	48	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	2816,31	25,78	22530	206	10764	8323	33321
						1445	–	11560	–	–	2468	
38	49	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	–	1826
						–		–		–	135	

39	50	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	1646		6584		6584	–	7111
						–		–		–	527	
40	51	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	527		1581		1581	–	1707
						–		–		–	126	
41	52	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1718,7	176,7	1719	177	18	1148	3096
						1524	71,26	1524	71	–	229	
42	53	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12893		12893		12893	–	13924
						–		–		–	1031	
43	54	1308-0303-0701	Ящик автоматического ввода резерва трехфазный на ток25А Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	7725,9	204,44	15452	409	5731	6808	24041
						4656	71,26	9312	143	–	1781	
44	55	291-777-1101(пл)	Ящик автоматического ввода резерва трехфазный на ток 25А ЯАВР-3-25-УХЛ4 IP54 kстм=1,02;	шт	2	11469,53		22939		22939	–	24774
						–		–		–	1835	
45	56	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %	шт.	1409	683,14	5,17	962544	7285	96460	620598	1709793
						609,51	2,23	858800	3142	–	126651	
			Раздел 2 Осветительное электрооборудование									
46	64	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	86	1460,65	62,1	125616	5341	514	87882	230578
						1392,57	26,72	119761	2298	–	17080	
47	66	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	24	1460,65	62,1	35056	1490	144	24525	64347

						1392,57	26,72	33422	641	–	4766	
		Раздел 3 Кабели и провода										
48	89	1308-0206-3001	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования (Коробка с шиной дополнительного уравнивания потенциалов) НР = 72 %	шт.	3	3441,48	471,59	10324	1415	–	6835	18532
						2969,89	194,18	8910	583	–	1373	
49	90	291-014-0211(пл)	Коробка с шиной дополнительного уравнивания потенциалов ГОСТ 15015 У4 ШДУП kстм=1,02;	шт	3	7680,49		23041		23041	–	24884
						–		–		–	1843	
50	91	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	200	348,55	156,93	69710	31386	8984	28430	105991
						146,7	50,73	29340	10146	–	7851	
		Раздел 4 Электроустановочные материалы										
51	94	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	632	276,73	0,27	174893	171	21387	110461	308182
						242,62	0,13	153336	82	–	22828	
		Раздел 5 Заземление ВРУ-0,4кВ										
52	101	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Ширина менее 1 м при наличии креплений, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 72 % ктрр1=1,1;	м3 грунта	9	2835,55	–	25520	–	–	18374	47406
						2835,55	–	25520	–	–	3512	
53	102	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	9	997,4	–	8977	–	–	6463	16675
						997,4	–	8977	–	–	1235	

54	103	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	651,55	25,11	6516	251	4275	1488	8644
						198,94	7,84	1989	78	–	640	
55	104	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	21	651,55	25,11	13683	527	8978	3127	18155
						198,94	7,84	4178	165	–	1345	
56	105	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3578,29	170,43	14313	682	9653	3009	18708
						994,7	49,88	3979	200	–	1386	
			Раздел 6 Молниезащита									
57	106	1109-0701-0102	Молниеотвод. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 72 %	т конструкций	0,09082	51757,96	11535,13	4701	1048	83	2802	8103
						39308,27	3536,88	3570	321	–	600	
58	107	1133-0109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка НР = 72 %	т	0,09082	208563,59	141791,03	18942	12877	326	6430	27402
						63181,92	35144,68	5738	3192	–	2030	
59	108	261-102-0136	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,01776	115696		2055		2055	–	2219
						–		–		–	164	
60	109	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,03024	301324		9112		9112	–	9841
						–		–		–	729	
61	110	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,11376	273195		31079		31079	–	33565
						–		–		–	2486	

62	111	291-777-1001(пл)	Фасадный держатель ND2307 kстм=1,02;	шт.	72	912,53		65702		65702	–	70958
						–		–		–	5256	
63	112	291-777-1002(пл)	Соединитель "пруток"-Полоса" NG3103 kстм=1,02;	шт	8	784,13		6273		6273	–	6775
						–		–		–	502	
64	113	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	2,735	103,77	3,33	284	9	120	112	428
						56,53	0,36	155	1	–	32	
65	114	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,735	692,42	1,47	1894	4	381	1088	3221
						551,66	0,7	1509	2	–	239	

Итого			**3 573 598**
Временные здания и сооружения	**1,2%**	**42 883**	
Итого с временными			**3 616 481**
Зимние удорожания	**1,98%**	**71 606**	
Итого с зимними удорожаниями			**3 688 087**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**73 762**	
Итого сметная стоимость			**3 761 848**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**3 385 663,39**
НДС	**12 %**		**406 279,61**
Итого с НДС			**3 791 943**

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области "

Руководитель _____ **Аманжол Б.К**

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда":

_____ **Ыскаков М.Ә.**

Аттестат KZ94VJE0066308 от 11.06.2021г.

Авторский надзор ТОО "ТенгриСтройИнвест"

_____

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области" БИН 110140003535 Актюбинская
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ «Кандыагашская общеобразовательная средняя школа №2 "по адресу: Актюбинская область, район Мугалжарский, г.
(наименование , адрес)

Объект : Здание школы

Договор о государственных закупках № 233 от 27.08.2021г., доп.соглашение №1 от 7.09.2021 г., доп.соглашение №2 от 21.01.2022г,

АКТ № 27
выполненных работ
за август месяц 2022 г.
Локальная смета № 2-1-6
на Слаботочные сети

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Пожарная сигнализация									
1	1	1310-0701-0110	Пульт контроля и управления охранно-пожарный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	5090,6	1,82	5091	2	60	3621	9409
						5029,2	–	5029	–	–	697	
2	2	1310-0701-0113	Контрольно пусковой блок. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1939,14	1,82	1939	2	40	1366	3569
						1897,2	–	1897	–	–	264	

3	3 1310-0701-0303	Блок индикации,контроллер. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	7986,09	1,82	39930	9	396	28458	73859
					7905	–	39525	–	–	5471	
4	4 1308-0103-3001	Блок речевого оповещения,блок расширения.Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1861,71	346,12	5585	1038	146	3477	9787
					1467	142,52	4401	428	–	725	
5	5 587-777-0101(пл)(об)	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М кстм=1,012;	шт.	1	36142,86		36143		–	–	36143
					–		–		36143	–	
6	6 587-777-0201(пл)(об)	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ кстм=1,012;	шт.	4	12586,75		50347		–	–	50347
					–		–		50347	–	
7	7 587-777-0301(пл)(об)	Блок индикации С2000-БИ SMD кстм=1,012;	шт.	1	24391,91		24392		–	–	24392
					–		–		24392	–	
8	8 587-777-0401(пл)(об)	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ кстм=1,012;	шт.	1	16083,57		16084		–	–	16084
					–		–		16084	–	
9	9 587-777-0501(пл)(об)	Прибор речевого оповещения Рупор ИСП.03 кстм=1,012;	шт.	1	17167,86		17168		–	–	17168
					–		–		17168	–	
10	10 587-777-0601(пл)(об)	Блок расширения Рупор-БР кстм=1,012;	шт.	2	24938,57		49877		–	–	49877
					–		–		49877	–	
11	11 1308-0103-3001	Оповещатели.Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	49	1861,71	346,12	91224	16960	2381	56784	159849
					1467	142,52	71883	6983	–	11841	
12	12 1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	414	3804,84	2,66	1575204	1101	8355	1127339	2918746
					3782	–	1565748	–	–	216203	

13	13 297-777-0101(пл)	Извещатель тепловой максимально-дифференциальный адресный С2000-ИП-ПА kстм=1,02;	шт.	178	4405,13		784113		784113	–	846842
					–		–		–	62729	
14	14 297-777-0201(пл)	Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03 kстм=1,02;	шт.	215	3682,02		791634		791634	–	854965
					–		–		–	63331	
15	15 248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	21	1762		37002		37002	–	39962
					–		–		–	2960	
16	16 248-304-0109	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Пожар"	шт.	18	958		17244		17244	–	18624
					–		–		–	1380	
17	17 248-304-0302	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	15	1847		27705		27705	–	29921
					–		–		–	2216	
18	18 248-303-0603	Прибор управления оповещением модели Рокот-3	шт.	16	5688		91008		91008	–	98289
					–		–		–	7281	
19	19 1310-0105-0507	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной НР = 72 %	м провода	3620	87,63	13,17	317221	47675	2824	201970	560726
					73,68	3,81	266722	13792	–	41535	
20	20 243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,02	102442		2049		2049	–	2213
					–		–		–	164	
21	21 243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	2,5	26765		66913		66913	–	72266
					–		–		–	5353	
22	22 243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км	1,1	50713		55784		55784	–	60247

						–		–		–	4463	
		Раздел 2 Телефонизация										
23	23	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	9	348,55	156,93	3137	1412	404	1279	4769
						146,7	50,73	1320	457	–	353	
24	24	1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	9	456,28	3,45	4107	31	102	2863	7528
						441,5	0,28	3974	3	–	558	
25	25	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	9	140		1260		1260	–	1361
						–		–		–	101	
26	26	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	450	254,49	2,31	114521	1040	7556	76306	206093
						235,39	0,12	105926	54	–	15266	
27	27	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	450	84		37800		37800	–	40824
						–		–		–	3024	
28	28	243-503-0104	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,465	86496		40221		40221	–	43439
						–		–		–	3218	
29	29	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	5070,57	–	20282	–	634	14147	37183
						4912	–	19648	–	–	2754	
30	30	243-905-0102	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 20	шт.	1	4884		4884		4884	–	5275
						–		–		–	391	
31	31	291-014-0704(пл)	Коробка протяжная этажная, КПЭ-14 kстм=1,02;	шт	3	5464,28		16393		16393	–	17704
						–		–		–	1311	

32	32	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	9	227,84	0,26	2051	2	87	1413	3741
						217,91	0,11	1961	1	–	277	
33	33	247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	9	433		3897		3897	–	4209
						–		–		–	312	
34	34	291-014-0705(пл)	Сплиттер 1:16, SC/APC 1:16 кстм=1,02;	шт	1	8196,42		8196		8196	–	8852
						–		–		–	656	
		Раздел 3 Часофикация										
35	35	1310-0702-0101	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	4932,92	–	4933	–	22	3536	9147
						4911	–	4911	–	–	678	
36	36	291-014-0700(пл)	Часовая станция ЧС-2-06-школа кстм=1,02;	шт	1	74678,58		74679		74679	–	80653
						–		–		–	5974	
37	37	1310-0702-0201	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	10	2719,24	–	27192	–	232	19411	50331
						2696	–	26960	–	–	3728	
38	38	291-014-0701(пл)	Вторичные (ведомые) электронные часы — Р-100b-R кстм=1,02;	шт	10	34224,64		342246		342246	–	369626
						–		–		–	27380	
39	39	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	1368,52	–	16422	–	246	11647	30315
						1348	–	16176	–	–	2246	
40	40	291-026-0101(пл)	Звонок громкого боя кстм=1,02;	шт	12	5691,97		68304		68304	–	73768
						–		–		–	5464	

41	41 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	480	273,75	2,7	131400	1296	24293	76211	224220
					220,44	0,08	105811	38	–	16609	
42	42 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,48	222611		106853		106853	–	115401
					–		–		–	8548	
43	43 1310-0105-0507	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной НР = 72 %	м провода	260	87,63	13,17	22784	3424	203	14507	40274
					73,68	3,81	19157	991	–	2983	
44	44 291-014-0620(пл)	Провод 0,12 мм2 ШТПЛ 2х0,12мм2 кстм=1,02;	м	260	22,67		5894		5894	–	6366
					–		–		–	472	
45	45 1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4915,17	25,78	4915	26	1999	2081	7556
					2890	–	2890	–	–	560	
46	46 291-014-0702(пл)	Пост кнопочный ПКЕ-112-1 (красный гриб) кстм=1,02;	шт	1	1366,08		1366		1366	–	1475
					–		–		–	109	
47	47 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	18	227,5	9,67	4095	174	340	2629	7262
					198,94	3,92	3581	71	–	538	
48	48 241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	18	90		1620		1620	–	1750
					–		–		–	130	
		Итого									**7 352 407**
		в т.ч. Оборудование									**194 011**

Временные здания и сооружения	1,2%	85 901	
Итого с временными			7 438 308
Зимние удорожания	1,98%	143 437	
Итого с зимними удорожаниями			7 581 745
Непредвиденные работы и затраты	2 %	147 755	
Итого сметная стоимость			7 729 500
Итого по договорной цене К=0,9	*0,9*		6 956 550,00
НДС	12 %		834 786,00
Итого с НДС			7 791 336

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области "

Руководитель _____ Аманжол Б.К.

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Экеперт технического надзора ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда":

_____ Ысқақов М.Ә.

Аттестат KZ94VJE0066308 от 11.06.2021г.

Авторский надзор ТОО"ТенгриСтройИнвест"

_____