Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "19 сентября 2018 года " № 656

Заказчик КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына северо-казахстанской области"
Подрядчик ТОО"BAKZHOL NS", СКО, г. Петропавловск,ул Жмбыла,83
Наименование стройки - Капитальный ремонт Школы искусств "Оркен" расположенный по адресу: г. Сергеевка, района Шал акын, Северо-Казахстанской области
Наименование объекта - Капитальный ремонт Школы искусств "Оркен" расположенный по адресу: г. Сергеевка, района Шал акын, Северо-Казахстанской области
Договор №163 от 16.07.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
ЗА ОКТЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 г.

№ п/п	№ п/п смет ы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ПО ФАСАДУ										
1	3	1134-0109-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Экранирование стен листами толщиной 0,7-0,8 мм. Разборка** *НР - 76%; СП - 8%*	м2 экранирования	504		2959,89 2856,43	103,46 21,47	1491787 1439643	52144 10822	--	1102353 207531	2801671
2	8	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки II 175-180 (для утепления стен фасада толщ. 0,1м)** *СП - 8%*	м3	25		28662,00 --	-- --	716550 --	-- --	716550	-- 57324	773874
			ПО КРЫШЕ										
3	10	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	658		285,94 284,01	1,94 --	188151 186877	1275 --	--	134551 25816	348519
4	11	1208-0101-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ноги стропильные из брусьев. Смена** *НР - 72%; СП - 8%*	м	800		3375,74 1772,64	10,85 4,91	2700595 1418110	8677 3926	1273808	1023866 297957	4022418
5	12	1208-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	окно	3		1636,55 1635,11	1,44 --	4910 4905	4 --	--	3532 675	9117
6	13	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	658		179,17 155,69	23,49 7,06	117897 102441	15456 4642	--	77100 15600	210597
			ПО ПЕРЕКРЫТИЮ 2-ГО ЭТАЖА										
7	14	1204-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки деревянные. Ремонт с заменой черепных брусков**	м	91		484,12	3,27	44055	297	18028	18626	67696

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			282,74	1,53	25730	140		5014	
8	15	1204-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки деревянные. Ремонт нашивкой досок НР - 72%; СП - 8%	м	566,7	1329,85 808,66	49,30 23,16	753625 458270	27939 13125	267416	339404 87442	1180472
9	16	1204-0101-0303 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки оштукатуренной НР - 72%; СП - 8%	м2 подшивки	90	1005,92 911,16	94,77 47,76	90533 82004	8529 4298	--	62138 12214	164884
10	17	1204-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки деревянные. Ремонт с заменой концов НР - 72%; СП - 8%	конец	60	22088,31 11429,46	1196,56 463,44	1325299 685767	71793 27806	567739	513773 147126	1986197
11	18	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	90	392,53 81,49	1,31 0,61	35328 7334	118 55	27876	6946 3382	45656
12	19	1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР - 72%; СП - 8%	м2	90	639,00 198,72	22,68 6,79	57510 17885	2041 611	37584	13317 5666	76493
13	20	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 СП - 8%	м3	13,5	14317,00 --	-- --	193280 --	-- --	193280	-- 15462	208742
14	21	1207-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 50 % НР - 72%; СП - 8%	м2	90	3496,72 1724,33	80,42 38,20	314705 155190	7238 3438	152277	114212 34313	463230
15	22	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	13,16	8900,45 939,16	69,41 29,36	117130 12359	913 386	103858	11471 10288	138889
16	23	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	530,6092	310,24 35,58	3,22 1,36	164616 18881	1708 723	144027	17644 14581	196841
17	24	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	658	365,51 85,16	15,16 3,55	240508 56033	9972 2336	174503	53700 23537	317744
18	25	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	658	5532,00 2058,73	121,27 31,81	3640059 1354773	79794 20934	2203492	1265651 392457	5298166

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	26	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	7,2356	60021,00 --	-- --	434288 --	-- --	434288	-- 34743	469031
20	27	1110-0211-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Карнизы. Сборка *НР - 90%; СП - 8%*	м2 развернутой поверхности карниза	56,295	1665,68 1549,12	45,03 18,49	93770 87208	2535 1041	4027	79424 13855	187049
21	28	2107-0204-0402 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	1,1259	15116,00 --	-- --	17019 --	-- --	17019	-- 1362	18381
			Ограждение кровли перилами									
22	29	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами *НР - 92%; СП - 8%*	м ограждения	120	1498,39 73,75	28,27 7,32	179807 8850	3393 878	167564	8950 15101	203858
			ПО ПОЛАМ									
23	48	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	87,8	353,83 331,92	21,91 11,04	31066 29142	1924 969	--	21680 4220	56966
24	49	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	172,4	861,88 825,20	36,68 18,49	148589 142264	6324 3187	--	104725 20265	273579
25	50	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	172,4	2038,38 1313,33	725,06 317,59	351417 226418	124999 54752	--	202442 44309	598168
			ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ ИЗ ДОСОК ПО ПЕРЕКРЫТИЮ									
26	51	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	87,8	5243,38 709,81	56,66 26,63	460368 62321	4975 2338	393072	60780 41692	562840
27	52	1115-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска высококачественная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	87,8	1299,49 993,38	5,41 2,56	114095 87219	475 225	26401	69955 14724	198773
28	53	1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Покрытие лаком за 2 раза *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	87,8	418,20 158,04	1,23 0,59	36718 13876	108 52	22734	11142 3829	51689
29	54	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	93,946	312,49 129,33	0,98 0,46	29357 12150	92 43	17115	11462 3266	44085
			ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПО ГРУНТУ									
30	55	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	53,4	266,18 77,69	38,02 13,50	14214 4149	2030 721	8035	4577 1503	20294

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 50 мм. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	53,4	780,17 365,59	34,05 16,30	41661 19523	1818 871	20320	19170 4866	65697
32	58	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50 мм НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	53,4	630,98 27,11	34,71 16,18	33694 1448	1853 864	30393	2173 2869	38737
					ПОТОЛКИ 4, 9 КАБИНЕТОВ							
33	63	1115-0108-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом НР - 80%, СП - 8%	м2	90	10025,09 7691,10	76,56 35,86	902259 692199	6891 3227	203169	556341 116688	1575287
					РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ							
34	85	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	30	1519,10 1475,96	17,80 0,11	45573 44279	534 3	760	43396 7118	96087
35	86	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	29,7	158,00 --	-- --	4693 --	-- --	4693	-- 375	5068
36	87	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	30	2002,33 1593,22	21,38 0,19	60070 47796	641 6	11633	46846 8553	115469
37	88	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	29,7	270,00 --	-- --	8019 --	-- --	8019	-- 642	8661
					Ограждение							
					Ограждение 176 м, звеньев ограждения 59 шт (L=3,0м), Ворота 1 шт, Калитки 1 шт							
38	140	1107-0111-0106 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. ДЕМОНТАЖ НР - 118%, СП - 8%	м оград	106,2	4268,57 2130,45	2138,11 771,02	453322 226254	227068 81882	--	363601 65354	882276
					РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ							
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
39	151	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР - 72%, СП - 8%	м трубопровода	248	605,04 592,18	2,21 --	150050 146860	549 --	2641	105739 20463	276252
40	152	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиаторы, регистры до 80 кг. Демонтаж НР - 72%, СП - 8%	шт.	64	1345,69 1274,36	71,33 35,95	86124 81559	4565 2300	--	60379 11720	158223
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5							
41	153	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка НР - 98%; СП - 8%	кВт	171,52	17029,90 1029,34	235,96 112,55	2920968 176552	40472 19304	2703944	191939 249033	3361939
42	154	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопленияи водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	248	2995,74 914,91	59,33 20,90	742943 226898	14713 5183	501332	227439 77631	1048012
43	155	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	67	1647,49 481,94	27,40 10,16	110382 32290	1836 681	76256	32312 11415	154109
44	156	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	67	1915,77 481,94	27,40 10,16	128357 32290	1836 681	94231	32312 12853	173522
45	157	2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	64	256,00 --	-- --	16384 --	-- --	16384	-- 1311	17695
46	163	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts СП - 8%	шт.	1	2781,00 --	-- --	2781 --	-- --	2781	-- 222	3003
47	164	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	351,27	100,61 54,35	3,59 0,38	35341 19090	1260 135	14991	13265 3888	52494
48	165	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	351,27	173,66 63,55	5,09 0,77	61001 22323	1788 269	36890	15589 6127	82717
49	166	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	382	104,95 102,90	1,62 --	40089 39307	618 --	164	38521 6289	84899
50	167	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). ДЕМОНТАЖ НР - 98%; СП - 8%	котел	1	34041,59 29776,06	4265,54 1728,76	34042 29776	4266 1729	--	30875 5193	70110
51	168	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР - 98%; СП - 8%	котел	1	34041,59 29776,06	4265,54 1728,76	34042 29776	4266 1729	--	30875 5193	70110
52	169	5104-0103-5905 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные отопительные на твердом топливе с номинальной теплопроизводительностью от 100 до 149 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект	1	630990,00 --	-- --	630990 --	-- --	630990	-- --	630990

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Прочие работы							
53	174	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	85,67	92,00	--	7882	--		--	8512
			СП - 8%			--	--	--	--		631	
54	175	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	85,67	334,00	--	28614	--		--	30903
			СП - 8%			--	--	--	--		2289	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30006691
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8568022				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					749727			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					276312			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				36496		10701294		
			- Перевозка грузов	Тенге						630990		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							7144193	
			- Накладные расходы	Тенге							2175977	
			- Сметная прибыль	Тенге								30 006 691
Строительство-монтажных работ				Тенге								360080
Временные здания и сооружения (1,2%)				Тенге								30 366 771
Итого				Тенге								801683
Дополнительные затраты на зимние время (2,64%)				Тенге								31 168 454
Итого				Тенге								623369
Непредвиденные работы и затраты (2%)				Тенге								31 791 823
Итого				Тенге								26 578 412
Итого с договорным коэффициентом К= 0,8360140887399				Тенге								26 578 412
Итого без НДС(12%)				Тенге								3189409
НДС (12%)				Тенге								29 767 821
Итого с НДС 12%				Тенге								

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына,г. Сергеевка Северо-Казахстанской области" _____ К.А. Жангужинов
М.П.(подпись)

Эксперт технического надзора _____
М.П.(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "BAKZHOL NS" _____ Б.Е. Есеналиев
М.П.(подпись)

Эксперт авторского надзора _____
М.П.(подпись)