Заказчик : КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына, г. Сергеевка, Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "BAKZHOL NS", СКО, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 83

Наименование стройки - Капитальный ремонт Школы искусств "Оркен" расположенный по адресу: г. Сергеевка, района Шал акын, Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт Школы искусств "Оркен" расположенный по адресу: г. Сергеевка, района Шал акын, Северо-Казахстанской области

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19 сентября 2018 года " № 656

Договор №163 от 16.07.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
ЗА ОКТЯБРЬ 2020 года

Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 г.

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ПО ФАСАДУ										
1	4	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой фасадными кассетами и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	200		3734,66	17,05	746932	3411	318818	340239	1174145
			НР - 80%, СП - 8%				2123,52	2,98	424703	596		86974	
2	5	Прайс-Лист	фасадные кассеты "PUZZLETON Z",	м2	200		5408,04	--	1081607	--	1081607	--	1168136
			СП - 8%				--	--	--	--		86529	
3	6	1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из плоского листа с полимерным покрытием, монтаж доборных элементов с лесов	м	236,25		2242,09	13,21	529695	3120	159309	294165	889768
			НР - 80%, СП - 8%				1554,56	1,86	367266	440		65909	
4	7	Прайс-Лист	Плоский лист с полимерным покрытием,(облицовка наружных откосов)	м2	33,075		5223,21	--	172758	--	172758	--	186578
			СП - 8%				--	--	--	--		13821	
5	8	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 (для утепления стен фасада толщ. 0,1м)	м3	42,76		28662,00	--	1225587	--	1225587	--	1323634
			СП - 8%				--	--	--	--		98047	
6	9	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 (для утепление оконных откосов толщ. 0,05м)	м3	1,65		28662,00	--	47292	--	47292	--	51076
			СП - 8%				--	--	--	--		3783	
			Ограждение кровли перилами										
7	30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,72		92,80	2,87	1737	54	798	614	2540
			НР - 69%, СП - 8%				47,26	0,31	885	6		188	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР - 69%, СП - 8%	м2	18,72	164,35 55,26	4,07 0,61	3077 1034	76 11	1967	722 304	4102
			Устройство водосточных труб и желобов /Крыша/									
9	32	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство НР - 92%, СП - 8%	м желобов	125,1	1852,39 328,33	14,06 4,16	231734 41074	1758 521	188902	38268 21600	291602
			Слуховое окно 3 ед.									
10	34	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство НР - 90%, СП - 8%	слуховое окно	3	18367,10 7180,78	1026,64 409,75	55101 21542	3080 1229	30479	20494 6048	81643
11	35	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 СП - 8%	м2	1,509	14017,00 --	-- --	21152 --	-- --	21152	-- 1692	22844
12	37	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР - 92%, СП - 8%	м2 кровли	14,55	2189,48 1781,99	121,27 31,81	31857 25928	1764 463	4165	24280 4491	60627
13	38	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 СП - 8%	м2	16,0923	2734,00 --	-- --	43996 --	-- --	43996	-- 3520	47516
14	39	1208-0101-1811 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам НР - 72%, СП - 8%	шт.	3	13764,30 360,49	0,51 0,26	41293 1081	2 1	40210	779 3366	45438
			ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПО ГРУНТУ									
15	56	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м3 подстилающего слоя	13,792	26899,12 3964,88	9,00 --	370993 54684	124 --	316185	51403 33792	456187
16	57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 50 мм. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	119	780,17 365,59	34,05 16,30	92841 43506	4052 1940	45283	42719 10845	146404
17	58	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50 мм НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	119	630,98 27,11	34,71 16,18	75087 3226	4130 1925	67731	4842 6394	86323
18	59	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 15 мм НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	172,4	1442,95 384,80	18,59 4,84	248765 66340	3206 835	179219	63144 24953	336862

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	60	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=10	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	172,4	2791,51	32,23	481257	5556	435719	39142	562031
			НР - 94%; СП - 8%			231,91	9,62	39982	1659		41632	
20	61	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	172,4	4899,94	91,57	844750	15787	589580	231395	1162237
			НР - 94%; СП - 8%			1388,53	39,34	239383	6783		86092	
21	62	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	184,468	593,48	1,96	109478	361	48639	57009	179806
			НР - 94%; СП - 8%			327,85	0,92	60478	170		13319	
			ПОТОЛКИ 4, 9 КАБИНЕТОВ									
22	64	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	90	1316,74	8,85	118506	797	41855	60882	193740
			НР - 80%; СП - 8%			842,83	2,76	75854	249		14351	
23	65	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	90	469,64	3,52	42268	317	12135	23973	71539
			НР - 80%; СП - 8%			331,29	1,66	29816	150		5299	
			Ограждение									
			Ограждение 176 м, звеньев ограждения 59 шт (L=3,0м), Ворота 1 шт, Калитки 1 шт									
24	142	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	10,62	23112,00	--	245449	--	245449	--	265085
			СП - 8%			--	--	--	--		19636	
25	143	2101-0201-0702 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,18	3097,00	--	3654	--	3654	--	3947
			СП - 8%			--	--	--	--		292	
26	144	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015 прим	Декоративные решетки ограждения с применением гнутья и ковки	т	4,5165	709709,00	--	3205401	--	3205401	--	3461833
			СП - 8%			--	--	--	--		256432	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12275643
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1496783				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					47596			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16976			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8527890		
			- Накладные расходы	Тенге							1294070	
			- Сметная прибыль	Тенге							909309	
			Строительство-монтажных работ	Тенге								12 275 643
			Временные здания и сооружения (1,2%)	Тенге								147308
			Итого	Тенге								12 422 951
			Дополнительные затраты на зимние время (2,64%)	Тенге								327966
			Итого	Тенге								12 750 917
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге								255018
			Итого	Тенге								13 005 935
			Договорной коэффициент = 0,8360140887399	Тенге								10873145
			Итого без НДС(12%)	Тенге								10873145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НДС (12%)			Тенге								1304777
Итого с НДС 12%			Тенге								12177922

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел образования акимата района Шал акын, г. Сергеевка Северо-Казахстанской области" _____ К.А. Жангужинов
М.П (подпись).

Подрядчик:
Директор ТОО "BAKZHOL NS" _____ Б.Е. Есеналиев
М.П (подпись).

Эксперт технического надзора: _____
М.П (подпись).

Эксперт авторского надзора: _____
М.П (подпись).