Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "19 сентября 2018 года " № 656

Заказчик : КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына, г. Сергеевка, Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "BAKZHOL NS", СКО, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 83
Наименование стройки - Капитальный ремонт Школы искусств "Оркен" расположенный по адресу: г. Сергеевка, района Шал акын, Северо-Казахстанской области
Наименование объекта - Капитальный ремонт Школы искусств "Оркен" расположенный по адресу: г. Сергеевка, района Шал акын, Северо-Казахстанской области

Договор №163 от 16.07.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
ЗА НОЯБРЬ 2020 года

Основание: Дефектный акт
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 г.

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ПО ФАСАДУ										
1	4	**1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой фасадными кассетами и теплоизоляционным слоем с лесов**	**м2 поверхности облицовки**	**227,6**		**3734,66**	**17,05**	**850009**	**3882**	**362815**	**387192**	**1336177**
			НР - 60%, СП - 5%				**2123,52**	**2,98**	**483312**	**678**		**98976**	
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,88	428,47	1128,00		483312,00				
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,4552							
1.3		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,2276		4837,00		1101,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,2276		1753,00		398,94			
1.4		3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,301	68,5076		16,00		1096,00			
1.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,2276		2612,00		594,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,2276		1227,00		279,27			
1.6		3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,28175	64,1263		17,00		1090,00			
1.7		2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27	шт.	0,8	182,08	54,00				9832,00		
1.8		2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	500,72	244,00				122176,00		
1.9		2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-	шт.	5	1138	26,00				29588,00		
1.10		2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,052	11,8352	7211,00				85344,00		
1.11		2113-0208-0403	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	0,0121	2,75396	1756,00				4836,00		
1.12		2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	591,76	73,00				43198,00		
1.13		2113-0816-2802	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	3,34	760,184	13,00				9882,00		
1.14		2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	8,4	1911,84	18,00				34413,00		
1.15		2302-1101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,0728	16,56928	1421,00				23545,00		
2	5	**Прайс-Лист**	**фасадные кассеты "PUZZLETON Z",**	**м2**	**227,6**		**5408,04**	**--**	**1230869**	**--**	**1230869**	**--**	**1329338**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**98470**	
			Ограждение кровли перилами										
3	33	**1112-0101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**39**		**1553,24**	**109,32**	**60576**	**4263**	**1842**	**51143**	**120657**
			НР - 92%, СП - 8%				**1396,70**	**28,70**	**54471**	**1119**		**8938**	
3.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,33	52,03	1047,00		54471,00				
3.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,858							

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.3		3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,013625	0,531375		5887,00		3128,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013625	0,531375		1227,00		652,00			
3.4		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,12675		4837,00		613,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	0,12675		1753,00		222,19			
3.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005125	0,199875		2612,00		522,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005125	0,199875		1227,00		245,25			
3.6		2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,004368	309850,00				1353,00		
3.7		2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	1,521	321,00				488,00		
			ПО ОКНАМ										
4	**40**	**1134-0108-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм**	**м2 поверхности**	**25,2**		**3164,10**	**46,22**	**79735**	**1165**	**50686**	**21527**	**109363**
			НР - 74%, СП - 8%				**1106,51**	**17,48**	**27884**	**441**		**8101**	
4.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,9809	24,72	1128,00		27884,00				
4.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	0,3591							
4.3		3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,75	18,9		12,00		227,00			
4.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01425	0,3591		2612,00		938,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01425	0,3591		1227,00		440,62			
4.5		2107-0508-0401	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2	1,05	26,46	836,00				22121,00		
4.6		2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00006	0,001512	312747,00				473,00		
4.7		2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00001	0,000252	70347,00				18,00		
4.8		2113-0704-2901	Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, I сорта ГОСТ 10690-73	т	0,000079	0,001991	297414,00				592,00		
4.9		2204-0501-0901	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,95	23,94	1148,00				27483,00		
5	**41**	**2113-0502-0807 РСНБ РК 2015**	**Профиль угловой для доборных листов**	**м**	**285,3**		**558,00**	**--**	**159197**	**--**	**159197**	**--**	**171933**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12736**	
6	**42**	**1208-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м**	**м**	**99,45**		**1058,40**	**3,34**	**105258**	**333**	**56287**	**35137**	**151627**
			НР - 72%, СП - 8%				**489,07**	**1,64**	**48638**	**163**		**11232**	
6.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,4762	47,36	1026,99		48638,00				
6.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,1492							
6.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,09945		2038,00		203,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,09945		1027,00		102,14			
6.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,049725		2612,00		130,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,049725		1227,00		61,01			
6.5		2105-0307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	5,967	192,00				1146,00		
6.6		2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,00224	0,222768	--				--		
6.7		2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00184	0,182988	294578,00				53904,00		
6.8		2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,04	3,978	311,00				1237,00		
			ПО ЛЕСТНИЦЕ										
7	**43**	**1204-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия деревянные. Ремонт со сменой подборов из досок**	**м2 перекрытия**	**8**		**4947,73**	**57,14**	**39582**	**457**	**22963**	**11791**	**55483**
			НР - 72%, СП - 8%				**2020,27**	**26,84**	**16162**	**215**		**4110**	
7.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	2,07	16,58	974,99		16162,00				
7.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0219	0,175							
7.3		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021875	0,175		2612,00		457,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021875	0,175		1227,00		214,72			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.4		2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0034	0,0272	47196,00				1284,00		
7.5		2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0568	0,4544	47435,00				21554,00		
7.6		2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0248	0,1984	--				--		
7.7		2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,05	0,4	311,00				124,00		
8	**44**	**1209-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Ступени деревянные. Ремонт**	**ступень**	**20**		**4518,50**	**28,60**	**90370**	**572**	**20759**	**49910**	**151502**
							3451,97	**13,97**	**69039**	**279**		**11222**	
			НР - 72%, СП - 8%				1026,99		69039,00				
8.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,36	67,22							
8.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,2525							
8.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007625	0,1525		2038,00		311,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007625	0,1525		1027,00		156,62			
8.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,1		2612,00		261,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,1		1227,00		122,70			
8.5		2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00369	0,0738	51260,00				3783,00		
8.6		2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	0,32	52854,00				16913,00		
8.7		2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0334	0,668	--				--		
8.8		2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,2	311,00				62,00		
9	**45**	**1209-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Поручни деревянные. Разборка прямой части**	**м поручня**	**11**		**101,30**	**--**	**1114**	**--**	**--**	**802**	**2070**
							101,30	**--**	**1114**	**--**		**153**	
			НР - 72%, СП - 8%				991,70		1114,00				
9.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,1021	1,12	--				--		
9.2		2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,00144	0,01584							
			ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПО ГРУНТУ										
10	**55**	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**119**		**266,18**	**38,02**	**31675**	**4525**	**17905**	**10200**	**45226**
							77,69	**13,50**	**9245**	**1606**		**3350**	
			НР - 94%, СП - 8%				992,01		9245,00				
10.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0783	9,32							
10.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	1,31							
10.3		3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004125	0,490875		4416,00		2168,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004125	0,490875		1227,00		602,30			
10.4		3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,133875		3518,00		471,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,133875		1227,00		164,26			
10.5		3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00575	0,68425		2726,00		1865,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	0,68425		1227,00		839,57			
10.6		3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,011625	1,383375		15,00		21,00			
10.7		2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	6,069	2949,00				17897,00		
10.8		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,2618	31,00				8,00		
			ПО ГЛАВНОМУ ВХОДУ										
11	**66**	**1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	**м2**	**19,6**		**3610,72**	**3,26**	**70770**	**64**	**49118**	**19430**	**97415**
							1101,45	**--**	**21588**	**--**		**7216**	
			НР - 90%, СП - 8%				1026,98		21588,00				
11.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,07	21,02		27,00		32,00			
11.2		3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,06075	1,1907		16,00		21,00			
11.3		3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065875	1,29115		17,00		11,00			
11.4		3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,033	0,6468					37,00		
11.5		2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00004	0,000784	47196,00				25642,00		
11.6		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750	шт.	0,92	18,032	1422,00				13406,00		
11.7		2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	6	117,6	114,00						

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.8		2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	6	117,6	85,00				9996,00		
11.9		2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00004	0,000784	47196,00				37,00		
12	**67**	**2109-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**19,6**		**21769,00**	**--**	**426672**	**--**	**426672**	**--**	**460807**
			СП - 5%				**--**	**--**	**--**	**--**		**34134**	
13	**68**	**1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**6,4**		**2185,62**	**210,47**	**13988**	**1347**	**6802**	**5828**	**21401**
			НР - 90%, СП - 8%				**912,31**	**99,43**	**5839**	**636**		**1585**	
13.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,855	5,47	1067,04		5839,00				
13.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0881	0,564							
13.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0435	0,2784		2038,00		567,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0435	0,2784		1027,00		285,92			
13.4		3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,124625	0,7976		16,00		13,00			
13.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,2856		2612,00		746,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,2856		1227,00		350,43			
13.6		3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,192	1,2288		17,00		21,00			
13.7		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750	шт.	0,22	1,408	1422,00				2002,00		
13.8		2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	3	19,2	114,00				2189,00		
13.9		2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	3	19,2	85,00				1632,00		
13.10		2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	3	19,2	51,00				979,00		
14	**69**	**2109-0202-0602 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**6,4**		**24880,00**	**--**	**159232**	**--**	**159232**	**--**	**171971**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12739**	
15	**71**	**1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0362**		**129313,04**	**39624,79**	**4681**	**1434**	**313**	**2356**	**7600**
			НР - 69%, СП - 5%				**81053,61**	**13251,23**	**2934**	**480**		**563**	
15.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	62,45	2,26	1297,94		2934,00				
15.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,05	0,3276							
15.3		3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	33,625	1,217225		259,00		315,00			
15.4		3105-0202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,1	0,00362		5708,00		21,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,00362		1466,00		5,31			
15.5		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2875	0,010408		4837,00		50,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2875	0,010408		1753,00		18,25			
15.6		3305-0104-0102	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,5	0,0181		6675,00		121,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0181		1466,00		26,53			
15.7		3105-0201-0105	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	7,75	0,28055		3099,00		869,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,75	0,28055		1466,00		411,29			
15.8		3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,15	0,11403		156,00		18,00			
15.9		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4125	0,014932		2612,00		39,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4125	0,014932		1227,00		18,32			
15.10		3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,1875	0,042987		26,00		1,00			
15.11		2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001086	70,00				0,08		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.12		2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91	10 м	0,0187	0,000677	4169,00				3,00		
15.13		2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000037	60021,00				2,00		
15.14		2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,000011	499541,00				5,00		
15.15		2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,02534	190,00				5,00		
15.16		2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,007602	165,00				1,00		
15.17		2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1863688,00				7,00		
15.18		2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,001086	219517,00				238,00		
15.19		2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000011	426237,00				5,00		
15.20		2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000022	702649,00				15,00		
15.21		2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00007	436360,00				31,00		
15.22		2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000362	311,00				0,11		
16	**72**	**2106-0208-0702 РСНБ РК 2015**	**Ограждения трехрительные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное**	**м**	**6**		**12044,00**	**--**	**72264**	**--**	**72264**	**--**	**78045**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5781**	
			КОЗЫРЕК										
17	**73**	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,5272**		**181648,13**	**48235,13**	**95765**	**25430**	**2640**	**52240**	**159845**
			НР - 69%, СП - 3%				**128405,55**	**15202,73**	**67695**	**8015**		**11840**	
17.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	104,65	55,17	1226,99		67695,00				
17.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,18	4,84							
17.3		3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,375	0,1977		12,00		2,00			
17.4		3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования. 10 т	маш.-ч	7,5	3,954		5202,00		20569,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,5	3,954		1753,00		6931,36			
17.5		3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,375	0,7249		27,00		20,00			
17.6		3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	1,05	0,55356		1350,00		747,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,05	0,55356		1227,00		679,22			
17.7		3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	34,125	17,9907		161,00		2897,00			
17.8		3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,625	0,3295		3575,00		1178,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,625	0,3295		1227,00		404,30			
17.9		3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,25	0,659		26,00		17,00			
17.10		2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	1,37072	190,00				260,00		
17.11		2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,2636	165,00				43,00		
17.12		2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,011335	206091,00				2336,00		
18	**74**	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,5272**		**240460,00**	**--**	**126771**	**--**	**126771**	**--**	**136912**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10142**	
19	**75**	**2113-0201-1104 РСНБ РК 2015**	**Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**70**		**33,00**	**--**	**2310**	**--**	**2310**	**--**	**2495**
			СП - 3%				**--**	**--**	**--**	**--**		**185**	
20	**76**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**27,4144**		**92,80**	**2,87**	**2544**	**79**	**1169**	**900**	**3719**
			НР - 69%, СП - 8%				**47,26**	**0,31**	**1296**	**8**		**276**	
20.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0339	0,93	1393,50		1296,00				
20.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0069							
20.3		3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,003427		4416,00		15,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,003427		1227,00		4,20			
20.4		3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,003427		27,00		0,09			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					6								
20.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,003427		2612,00		9,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,003427		1227,00		4,20			
20.6		3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций. 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,383802		142,00		54,00			
20.7		2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000411	287565,00				118,00		
20.8		2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002467	426237,00				1052,00		
21	**78**	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**12**		**3035,29**	**121,27**	**36424**	**1455**	**10262**	**23082**	**64266**
							2058,93	**31,81**	**24707**	**382**		**4760**	
			НР - 92%; СП - 8%	чел-ч	1,97	23,6	1047,00		24707,00				
21.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,0244	0,2925				1068,00			
21.2		3	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,015125	0,1815		5887,00		222,20			
				чел-ч	0,015125	0,1815		1227,00		210,00			
21.3		3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,003625	0,0435		4837,00		76,26			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	0,0435		1753,00		176,00			
21.4		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005625	0,0675		2612,00		82,82			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	0,0675		1227,00					
21.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	т	0,00005	0,0006	216144,00				130,00		
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	т	0,0001	0,0012	309850,00				372,00		
21.6		2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	м3	0,0054	0,0648	47196,00				3058,00		
21.7		2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	м3	0,005	0,06	54447,00				3267,00		
21.8		2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	т	0,000106	0,001272	1588530,00				2021,00		
21.9		2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	т	0,0004	0,0048	294578,00				1414,00		
21.10		2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т									
21.11		2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80										
22	**79**	**2110-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**13,272**		**2734,00**	**--**	**36286**	**--**	**36286**	**--**	**39188**
							--	**--**	**--**	**--**		**2903**	
			СП - 8%										
			РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ										
23	**93**	**1215-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**8,4**		**996,95**	**8,15**	**8374**	**68**	**--**	**6005**	**15530**
							988,80	**4,11**	**8306**	**35**		**1150**	
			НР - 72%; СП - 8%	чел-ч	0,9809	8,24	1008,01		8306,00				
23.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,004	0,0336				68,00			
23.2		3	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,004	0,0336		2038,00		34,51			
23.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	чел-ч	0,004	0,0336		1027,00			--		
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	т	0,0134	0,11256	--						
23.4		2113-0816-3426	Мусор строительный										
24	**94**	**1215-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**10**		**801,61**	**4,08**	**8016**	**41**	**--**	**5757**	**14875**
							797,53	**2,05**	**7975**	**21**		**1102**	
			НР - 72%; СП - 8%	чел-ч	0,7912	7,91	1007,96		7975,00				
24.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,002	0,02				41,00			
24.2		3	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,002	0,02		2038,00		20,54			
24.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	чел-ч	0,002	0,02		1027,00			--		
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	т	0,0059	0,059	--						
24.4		2113-0816-3426	Мусор строительный										
25	**95**	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из ПВХ труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2**		**1581,03**	**4,07**	**3162**	**8**	**1513**	**1610**	**5154**
							820,46	**1,21**	**1641**	**2**		**382**	
			НР - 98%; СП - 8%										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,644	1,29	1274,07		1641,00				
25.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0017							
25.3		3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000375	0,00075		5887,00		4,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,00075		1227,00		0,92			
25.4		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00025	0,0005		4837,00		2,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,0005		1753,00		0,88			
25.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,0005		2612,00		1,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,0005		1227,00		0,61			
25.6		2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000053	188484,00				10,00		
25.7		2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	0,998	1,996	753,00				1503,00		
25.8		2113-0703-1407	Вода	м3	0,0157	0,0314	--				--		
26	**96**	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из ПВХ труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4**		**1168,93**	**1,67**	**4676**	**7**	**1247**	**3356**	**8674**
			НР - 98%; СП - 5%				**855,62**	**0,53**	**3422**	**2**		**643**	
26.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,6716	2,69	1273,82		3422,00				
26.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0015							
26.3		3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000125	0,0005		5887,00		3,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,0005		1227,00		0,61			
26.4		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000125	0,0005		4837,00		2,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,0005		1753,00		0,88			
26.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,0005		2612,00		1,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,0005		1227,00		0,61			
26.6		2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000048	188484,00				9,00		
26.7		2301-0801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	0,998	3,992	310,00				1238,00		
26.8		2113-0703-1407	Вода	м3	0,0039	0,0156	--				--		
27	**97**	**2302-0601-0406 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**3**		**385,00**	**--**	**1155**	**--**	**1155**	**--**	**1247**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**92**	
28	**98**	**2302-0601-0401 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**2**		**116,00**	**--**	**232**	**--**	**232**	**--**	**251**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**19**	
29	**99**	**2302-0601-0203 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**2**		**249,00**	**--**	**498**	**--**	**498**	**--**	**538**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**40**	
30	**100**	**2302-0601-0201 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**2**		**72,00**	**--**	**144**	**--**	**144**	**--**	**156**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12**	
31	**101**	**2302-0601-0602 РСНБ РК 2015**	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50**	**шт.**	**2**		**150,00**	**--**	**300**	**--**	**300**	**--**	**324**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**24**	
32	**102**	**2302-0601-0803 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**1**		**484,00**	**--**	**484**	**--**	**484**	**--**	**523**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**39**	
33	**103**	**2302-0403-2602 РСНБ РК 2015**	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110**	**шт.**	**2**		**148,00**	**--**	**296**	**--**	**296**	**--**	**320**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**24**	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	104	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50	шт.	4		95,00	--	380	--	380	--	410
			СП - 3%				--	--	--	--		30	
			Санитарно-технические приборы										
35	105	1215-0101-0623 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1		2980,67	40,69	2981	41	190	1994	5373
			НР - 72%; СП - 8%				2750,06	19,72	2750	20		398	
35.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	2,44	2,44	1127,97		2750,00				
35.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0175	0,0175							
35.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00875	0,00875		2038,00		18,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	0,00875		1027,00		8,99			
35.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00875	0,00875		2612,00		23,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	0,00875		1227,00		10,74			
35.5		2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00008	0,00008	191766,00				15,00		
35.6		2113-0211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00007	0,00007	250441,00				18,00		
35.7		2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,004	320,00				1,00		
35.8		2113-0804-0401	Каболка	т	0,000074	0,000074	1358560,00				101,00		
35.9		2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,004	0,004	508,00				2,00		
35.10		187812 С	Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		1	1	--				--		
35.11		2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1	0,1	532,00				53,00		
36	106	2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1		888,00	--	888	--	888	--	959
			СП - 8%				--	--	--	--		71	
37	107	1215-0101-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	1		2630,73	2,94	2631	3	34	1869	4860
			НР - 72%; СП - 8%				2594,40	1,38	2594	1		360	
37.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	2,3	2,3	1127,83		2594,00				
37.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0011							
37.3		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001125	0,001125		2612,00		3,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,001125		1227,00		1,38			
37.4		2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,021	0,021	320,00				7,00		
37.5		2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0023	0,0023	--				--		
37.6		2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,019	0,019	508,00				10,00		
37.7		2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,032	0,032	532,00				17,00		
38	108	2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1		5511,00	--	5511	--	5511	--	5952
			СП - 8%				--	--	--	--		441	
39	109	1215-0101-0613 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1		22722,09	23,25	22722	23	18098	3321	28126
			НР - 72%; СП - 8%				4601,17	11,27	4601	11		2083	
39.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	4,08	4,08	1127,96		4601,00				
39.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01							
39.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,005		2038,00		10,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,005		1027,00		5,14			
39.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,005		2612,00		13,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,005		1227,00		6,14			
39.5		2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0002	191766,00				38,00		
39.6		2113-0211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,000043	0,000043	250441,00				11,00		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39.7		2113-0804-0401	Каболка	т	0,000035	0,000035	1358560,00				48,00		
39.8		2303-0102-0303	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	1	18001,00				18001,00		
40	**110**	**2302-1104-1501 РСНБ РК 2015**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре длиной 0,5 м**	**м**	**0,5**		**397,00**	**--**	**199**	**--**	**199**	**--**	**214**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16**	
41	**111**	**2302-0601-1403 РСНБ РК 2015**	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**1**		**1729,00**	**--**	**1729**	**--**	**1729**	**--**	**1867**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**138**	
					Туалет для детей инвалидов								
					Демонтаж								
42	**112**	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Очистка вручную от краски**	**м2**	**6,6**		**461,79**	**--**	**3048**	**--**	**--**	**2103**	**5563**
			НР - 69%, СП - 8%				**461,79**	**--**	**3048**	**--**		**412**	
42.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,4497	2,97	1027,06		3048,00				
43	**113**	**1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**7,5**		**815,43**	**66,93**	**6116**	**502**	**--**	**4202**	**11143**
			НР - 72%, СП - 8%				**748,50**	**29,65**	**5614**	**222**		**825**	
43.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,8544	6,41	876,04		5614,00				
43.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0249	0,1866							
43.3		3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0205	0,15375		2726,00		419,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0205	0,15375		1227,00		188,65			
43.4		3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,041	0,3075		52,00		16,00			
43.5		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	0,032813		2038,00		67,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	0,032813		1027,00		33,70			
44	**114**	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**6,6**		**861,88**	**36,68**	**5688**	**242**	**--**	**4009**	**10473**
			НР - 72%, СП - 8%				**825,20**	**18,49**	**5446**	**122**		**776**	
44.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,8035	5,3	1026,94		5446,00				
44.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	0,1188							
44.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	0,1188		2038,00		242,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,1188		1027,00		122,01			
44.4		2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,052	0,3432	--				--		
45	**115**	**1215-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**0,3**		**996,95**	**8,15**	**299**	**2**	**--**	**214**	**555**
			НР - 72%, СП - 8%				**988,80**	**4,11**	**297**	**1**		**41**	
45.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,9809	0,2943	1009,23		297,00				
45.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,0012							
45.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004	0,0012		2038,00		2,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,0012		1027,00		1,23			
45.4		2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0134	0,00402	--				--		
					Внутренняя отделка туалета для детей инвалидов								
					СТЕНЫ								
46	**119**	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**20**		**4176,02**	**50,18**	**83520**	**1004**	**46762**	**28987**	**121508**
			НР - 80%, СП - 8%				**1787,72**	**24,00**	**35754**	**480**		**9001**	
46.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,56	31,14	1147,99		35754,00				
46.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0231	0,4625							
46.3		3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000625	0,0125		4416,00		55,00			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,0125		1227,00		15,34			
46.4		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,021875	0,4375		2038,00		892,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021875	0,4375		1027,00		449,31			
46.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,0125		2612,00		33,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,0125		1227,00		15,34			
46.6		3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,00875	0,175		138,00		24,00			
46.7		2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,1	90,00				9,00		
46.8		2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные). I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	20	2051,00				41020,00		
46.9		2205-0107-0101	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-	кг	0,46	9,2	78,00				718,00		
46.10		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,013	0,26	31,00				8,00		
46.11		2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,98	79,6	40,00				3184,00		
46.12		2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,254	5,08	359,00				1824,00		
							ПОЛ						
47	**120**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**6.6**		**843,53**	**42,57**	**5567**	**281**	**2511**	**2735**	**8966**
			НР - 94%; СП - 8%				**420,43**	**20,38**	**2775**	**135**		**664**	
47.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4708	3,11	893,05		2775,00				
47.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	0,131							
47.3		3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,141719	0,935344		15,00		14,00			
47.4		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,019844	0,130969		2038,00		267,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019844	0,130969		1027,00		134,51			
47.5		2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,13464	18600,00				2504,00		
47.6		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,231	31,00				7,00		
48	**121**	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**6.6**		**4888,01**	**197,27**	**32261**	**1302**	**22435**	**8547**	**44072**
			НР - 94%; СП - 8%				**1291,50**	**86,08**	**8524**	**568**		**3265**	
48.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,19	7,84	1087,01		8524,00				
48.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0697	0,4599							
48.3		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004063	0,026812		4837,00		130,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004063	0,026812		1253,00		42,00			
48.4		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007813	0,051562		2038,00		105,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007813	0,051562		1027,00		52,95			
48.5		3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,044687	0,294937		84,00		25,00			
48.6		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,057813	0,381563		2612,00		997,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,057813	0,381563		1227,00		468,18			
48.7		3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,01375	0,09075		116,00		11,00			
48.8		3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,03875	0,25575		138,00		35,00			
48.9		2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,132	90,00				12,00		
48.10		2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	6,732	2821,00				18991,00		
48.11		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,012672	31,00				0,39		
48.12		2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	50,49	57,00				2878,00		
48.13		2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-	кг	0,75	4,95	64,00				317,00		
48.14		2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,66	359,00				237,00		
							Установка сантехнических приборов						
49	**122**	**1117-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды**	**комплект**	**1**		**2840,58**	**119,32**	**2841**	**119**	**304**	**2426**	**5687**
			НР - 98%; СП - 8%				**2417,83**	**57,29**	**2418**	**57**		**421**	
49.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,97	1,97	1227,08		2418,00				
49.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05							

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49.3		3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,03125	0,03125		12,00		0,38			
49.4		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,020313	0,020313		2038,00		41,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020313	0,020313		1027,00		20,86			
49.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,029687	0,029687		2612,00		78,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029687	0,029687		1227,00		36,43			
49.6		2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00036	216144,00				78,00		
49.7		2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	0,2	358,00				72,00		
49.8		2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,4	100,00				40,00		
49.9		2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	320,00				3,00		
49.10		2113-0804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00007	1358560,00				95,00		
49.11		2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	508,00				5,00		
49.12		2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	532,00				11,00		
50	**123**	**2303-0102-3206 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**1**		**8220,00**	**--**	**8220**	**--**	**8220**	**--**	**8878**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**658**	
51	**124**	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**1**		**785,00**	**--**	**785**	**--**	**785**	**--**	**848**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**63**	
52	**125**	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**1**		**1173,88**	**0,19**	**1174**	**--**	**38**	**1113**	**2470**
			НР - 98%; СП - 8%				**1135,90**	**--**	**1136**	**--**		**183**	
52.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,9258	0,9258	1227,11		1136,00				
52.2		3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,015625	0,015625		12,00		0,19			
52.3		2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,2	66,00				13,00		
52.4		2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,013	320,00				4,00		
52.5		2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,013	508,00				7,00		
52.6		2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,026	532,00				14,00		
53	**126**	**2303-0102-3320 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1**		**2142,00**	**--**	**2142**	**--**	**2142**	**--**	**2313**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**171**	
54	**127**	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1**		**4354,23**	**261,44**	**4354**	**261**	**546**	**3599**	**8590**
			НР - 98%; СП - 8%				**3546,63**	**126,12**	**3547**	**126**		**636**	
54.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,94	2,94	1208,13		3547,00				
54.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1109	0,1109							
54.3		3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,03125	0,03125		12,00		0,38			
54.4		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05	0,05		2038,00		102,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,05		1027,00		51,35			
54.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,060937	0,060937		2612,00		159,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,060937	0,060937		1227,00		74,77			
54.6		2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	0,4	358,00				143,00		
54.7		2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00008	1177788,00				94,00		
54.8		2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,4	100,00				40,00		
54.9		2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,004	320,00				1,00		
54.10		2113-0804-0401	Каболка	т	0,0001	0,0001	1358560,00				136,00		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54.11		2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,08	1252,00				100,00		
54.12		2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,02	508,00				10,00		
54.13		2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,04	532,00				21,00		
55	**128**	**2303-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1**		**18001,00**	**--**	**18001**	**--**	**18001**	**--**	**19441**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1440**	
56	**129**	**2302-1104-3303 РСНБ РК 2015**	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м**	**шт.**	**3**		**360,00**	**--**	**1080**	**--**	**1080**	**--**	**1166**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**86**	
57	**130**	**1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**/прим./поручни -держатели, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,5**		**1303,19**	**103,72**	**8471**	**674**	**--**	**7862**	**17639**
			НР - 98%, СП - 8%				**1199,47**	**34,76**	**7797**	**226**		**1307**	
57.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,9588	6,23	1251,07		7797,00				
57.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0277	0,1798							
57.3		3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,004219	0,027422		5887,00		161,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004219	0,027422		1227,00		33,65			
57.4		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001563	0,010156		4837,00		49,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001563	0,010156		1753,00		17,80			
57.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021875	0,142187		2612,00		371,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021875	0,142187		1227,00		174,46			
57.6		3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,545625	3,546562		26,00		92,00			
58	**131**	**Прайс-Лист**	**Труба хромированная DN50**	**м**	**9**		**4017,86**	**--**	**36161**	**--**	**36161**	**--**	**39054**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2893**	
59	**132**	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2**		**953,63**	**5,09**	**1907**	**10**	**10**	**1852**	**4060**
			НР - 98%, СП - 8%				**943,52**	**1,51**	**1887**	**3**		**301**	
59.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,7406	1,48	1273,97		1887,00				
59.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0022							
59.3		3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000469	0,000937		5887,00		6,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000469	0,000937		1227,00		1,15			
59.4		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000313	0,000625		4837,00		3,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000313	0,000625		1753,00		1,10			
59.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000313	0,000625		2612,00		2,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000313	0,000625		1227,00		0,77			
59.6		2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000053	188484,00				10,00		
59.7		2113-0703-1407	Вода	м3	0,0157	0,0314	--				--		
60	**133**	**2301-0604-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013**	**м**	**2**		**841,00**	**--**	**1682**	**--**	**1682**	**--**	**1817**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**135**	
61	**134**	**2302-0401-2409 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**		**3136,00**	**--**	**3136**	**--**	**3136**	**--**	**3387**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**251**	
62	**135**	**2302-0401-2531 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110x50x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**		**2959,00**	**--**	**2959**	**--**	**2959**	**--**	**3196**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**237**	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	**136**	**2301-0604-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013**	**м**	**1**		**572,00**	**--**	**572**	**--**	**572**	**--**	**618**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**46**	
64	**137**	**2302-0601-0803 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**1**		**484,00**	**--**	**484**	**--**	**484**	**--**	**523**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**39**	
65	**138**	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**3,2**		**1732,65**	**22,24**	**5544**	**71**	**41**	**5323**	**11737**
			НР - 98%; СП - 8%				**1697,35**	**0,14**	**5432**	**--**		**869**	
65.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,38	4,43	1227,11		5432,00				
65.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0003							
65.3		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000047	0,00015		4837,00		0,73			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000047	0,00015		1753,00		0,26			
65.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000047	0,00015		2612,00		0,39			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000047	0,00015		1227,00		0,18			
65.5		3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,137969	0,4415		17,00		8,00			
65.6		3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,315312	1,009		62,00		63,00			
65.7		2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,096	0,3072	66,00				20,00		
65.8		2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,96	3,072	7,00				22,00		
66	**139**	**2301-0601-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовыеPP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**3,2**		**104,00**	**--**	**333**	**--**	**333**	**--**	**359**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**27**	
			Ограждение										
67	**141**	**1107-0111-0106 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка**	**м оград**	**106,2**		**6640,12**	**3054,45**	**705181**	**324382**	**3709**	**582996**	**1391232**
			НР - 118%; СП - 8%				**3550,75**	**1101,46**	**377090**	**116975**		**103054**	
67.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	2,99	317,42	1188,00		377090,00				
67.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6358	67,52							
67.3		3106-0201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А. с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,074531	7,915219		434,00		3435,00			
67.4		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,610938	64,881563		4837,00		313832,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,610938	64,881563		1753,00		113737,38			
67.5		3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,008125	0,862875		259,00		223,00			
67.6		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,024844	2,638406		2612,00		6892,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024844	2,638406		1227,00		3237,32			
67.7		2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00009	0,009558	16449,00				157,00		
67.8		2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00021	0,022302	49624,00				1107,00		
67.9		2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	2,124	96,00				204,00		
67.10		2106-0209-1101	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	1,43	151,866	--				--		
67.11		2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,002124	639048,00				1357,00		
67.12		2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,004248	207970,00				883,00		
68	**145**	**1107-0111-0201 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1**		**43843,07**	**7572,39**	**43843**	**7572**	**6822**	**37987**	**88376**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 115%; СП - 85%				**29449,17**	**2743,20**	**29449**	**2743**		**6546**	
68.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	23,54	23,54	1250,99		29449,00				
68.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,62	1,62							
68.3		3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,371719	0,371719		35,00		13,00			
68.4		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,379687	1,379687		4837,00		6674,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,379687	1,379687		1757,00		2418,59			
68.5		3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,630156	0,630156		161,00		101,00			
68.6		3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25	маш.-ч	0,103594	0,103594		4022,00		417,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,103594	0,103594		1466,00		151,87			
68.7		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,140781	0,140781		2612,00		368,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,140781	0,140781		1227,00		172,74			
68.8		2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,291	0,291	20521,00				5972,00		
68.9		2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ	м3	0,00031	0,00031	13102,00				4,00		
68.10		2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00106	0,00106	49624,00				53,00		
68.11		2113-0201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-	т	0,0016	0,0016	456784,00				731,00		
68.12		2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	207970,00				62,00		
69	**146**	**2106-0405-0701 РСНБ РК 2015 прим**	**Ворота распашные**	**т**	**0,1618**		**709709,00**	**--**	**114831**	**--**	**114831**	**--**	**124017**
			СП - 85%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9186**	
70	**147**	**1107-0111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1**		**14470,74**	**156,58**	**14471**	**157**	**1088**	**15676**	**32558**
			НР - 115%; СП - 85%				**13226,19**	**58,20**	**13226**	**58**		**2412**	
70.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	10,38	10,38	1273,98		13226,00				
70.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0472	0,0472							
70.3		3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,067969	0,067969		35,00		2,00			
70.4		3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18125	0,18125		161,00		29,00			
70.5		3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25	маш.-ч	0,00125	0,00125		4022,00		5,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,00125		1466,00		1,83			
70.6		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,045937	0,045937		2612,00		120,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,045937	0,045937		1227,00		56,36			
70.7		2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,05	20521,00				1026,00		
70.8		2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ	м3	0,00015	0,00015	13102,00				2,00		
70.9		2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00037	0,00037	49624,00				18,00		
70.10		2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	207970,00				42,00		
71	**148**	**2106-0405-0701 РСНБ РК 2015 прим**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**0,0384**		**709709,00**	**--**	**27253**	**--**	**27253**	**--**	**29433**
			СП - 85%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2180**	
72	**149**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**297,492**		**100,61**	**3,59**	**29930**	**1067**	**12695**	**11234**	**44458**
			НР - 69%; СП - 85%				**54,35**	**0,38**	**16168**	**114**		**3293**	
72.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,039	11,61	1393,04		16168,00				
72.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,093							
72.3		3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000156	0,046483		4416,00		205,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000156	0,046483		1227,00		57,03			
72.4		3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000156	0,046483		27,00		1,00			
72.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000156	0,046483		2612,00		121,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000156	0,046483		1227,00		57,03			
72.6		3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0175	5,20611		142,00		739,00			
72.7		2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,004462	287565,00				1283,00		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72.8		2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,026774	426237,00				11412,00		
73	**150**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**297,492**		**173,66**	**5,09**	**51662**	**1514**	**31242**	**13202**	**70054**
			НР - 69% СП - 8%				**63,55**	**0,77**	**18906**	**228**		**5189**	
73.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0563	16,76	1128,03		18906,00				
73.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,1859							
73.3		3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000313	0,092966		4416,00		411,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000313	0,092966		1227,00		114,07			
73.4		3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000313	0,092966		27,00		3,00			
73.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000313	0,092966		2612,00		243,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000313	0,092966		1227,00		114,07			
73.6		3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,020313	6,042806		142,00		858,00			
73.7		2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00833	414665,00				3454,00		
73.8		2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,053549	518944,00				27789,00		
			РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ										
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
74	**169**	**5104-0103-5905 РСНБ РК 2015**	**Котлы стальные водогрейные отопительные на твердом топливе с номинальной теплопроизводительностью от 100 до 149 кВт ГОСТ 30735-2001**	**комплект**	**1**		**-630990,00**	**--**	**-630990**	**--**		**--**	**-630990**
							--	**--**	**--**	**--**	**-630990**	**--**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**6295593**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1403728**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**384358**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**136174**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**3195902**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							**-630990**		
			- Накладные расходы	Тенге								**1429517**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**513083**	
Строительство-монтажных работ				Тенге									**6 295 593**
Временные здания и сооружения (1,2%)				Тенге									**75547**
Итого				Тенге									**6 371 140**
Дополнительные затраты на зимние время (2,64%)				Тенге									**168198**
Итого				Тенге									**6 539 338**
Непредвиденные работы и затраты (2%)				Тенге									**130787**
Итого				Тенге									**6 670 125**
Договорной коэффициент = 0,8360140887399				Тенге									**5576318**
Итого без НДС(12%)				Тенге									**5576318**
НДС (12%)				Тенге									**669158**
Итого с НДС 12%				Тенге									**6245476**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына, г. Сергеевка Северо-Казахстанской области" _____ К.А. Жангужинов

М.П (подпись).

Эксперт технического надзора: _____

М.П (подпись).

Подрядчик:

Директор ТОО "BAKZHOL NS" _____ Б.Е. Есеналиев

М.П. (подпись).

Представитель авторского надзора: _____

М.П (подпись).