Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "19 сентября 2018 года." № 656

Заказчик КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына северо-казахстанской области"
Подрядчик ТОО"BAKZHOL NS", СКО, г. Петропавловск,ул. Жмбыла,83
Наименование стройки - Капитальный ремонт Школы искусств "Оркен" расположенный по адресу: г. Сергеевка, района Шал акын, Северо-Казахстанской области
Наименование объекта - Капитальный ремонт Школы искусств "Оркен" расположенный по адресу: г. Сергеевка, района Шал акын, Северо-Казахстанской области
Договор №163 от 16.07.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
ЗА НОЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
ПО ЛЕСТНИЦЕ												
1	46	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,06633	129313,04	39624,79	8577	2628	573	4316	13925
			НР - 69%; СП - 8%			81053,61	13251,23	5376	879		1031	
2	47	2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	11	12044,00	--	132484	--	132484	--	143083
			СП - 8%			--	--	--	--		10599	
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ												
3	89	2304-0902-3124 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	12	1103,00	--	13236	--	13236	--	14295
			СП - 8%			--	--	--	--		1059	
4	90	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	149,00	--	1788	--	1788	--	1931
			СП - 8%			--	--	--	--		143	
5	91	2304-0902-3125 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	2	1598,00	--	3196	--	3196	--	3452
			СП - 8%			--	--	--	--		256	
6	92	2302-0401-0805 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТР 52134-2010	шт.	4	216,00	--	864	--	864	--	933
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
Туалет для детей инвалидов												
Внутренняя отделка туалета для детей инвалидов												
СТЕНЫ												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	119	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевомрастворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	4,3	4176,02	50,18	17957	216	10054	6232	26099
			НР - 80%; СП - 8%			1787,72	24,00	7687	103		1910	
ПОЛ												
Ограждение												
Ограждение 176 м, звеньев ограждения 59 шт (L=3,0м), Ворота 1 шт, Калитки 1 шт												
8	144	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015 прим	Декоративные решетки ограждения с применением гнутья и ковки	т	0,000531	709709,00	--	377	--	377	--	406
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ												
9	158	2304-1008-0207 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	64	8503,00	--	544192	--	544192	--	587727
			СП - 8%			--	--	--	--		43535	
10	159	2305-1207-0101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая типа Herz, Мини, М28х1,5 диапазон регулирования от 6°С до 30°С	шт.	64	3972,00	--	254208	--	254208	--	274545
			СП - 8%			--	--	--	--		20337	
11	160	2304-0602-0208 РСНБ РК 2015	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	64	3756,00	--	240384	--	240384	--	259615
			СП - 8%			--	--	--	--		19231	
12	161	2304-0902-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные под привар ку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 40, DN 50, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	10	22090,00	--	220900	--	220900	--	238572
			СП - 8%			--	--	--	--		17672	
13	162	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	4	235,02	--	940	--	76	847	1930
			НР - 98%; СП - 8%			216,10	--	864	--		143	
14	163	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	3	2781,00	--	8343	--	8343	--	9010
			СП - 8%			--	--	--	--		667	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				1447445	2844	1430674	11395	1575523
								13928	982	--	116707	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				17957				
Материалы				Тенге				10054				
Всего заработная плата				Тенге					7790			
			Накладные расходы	Тенге				6232				
			Сметная прибыль	Тенге				1910				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				26099				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					7790			
Стоимость металломонтажных работ				Тенге				141437				
Материалы				Тенге				573				

	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата			Тенге					6255			
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге				132860				
			Накладные расходы	Тенге				4316				
			Сметная прибыль	Тенге				11660				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				157414				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					6255			
	Стоимость сантехнических работ			Тенге				1288051				
	Материалы			Тенге				76				
	Всего заработная плата			Тенге					864			
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1287111				
	Сдача и испытание			Тенге				25				
			Накладные расходы	Тенге				847				
			Сметная прибыль	Тенге				103112				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1392010				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					864			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1575523				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					14910			
			РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕН №1									
							ПО ФАСАДУ					
15	35	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	119,04	4057,45	21,32	483003	2538	189762	232917	773222
			НР - 80%; СП - 8%			2442,04	3,73	290703	443		57302	
16	36	Прайс-Лист	металлосайдинг	м2	250	1839,29	--	459821	--	459821	--	496607
			СП - 8%			--	--	--	--		36786	
							ПО ГЛАВНОМУ ВХОДУ					
17	37	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	27	861,88	36,68	23271	990	--	16401	42846
			НР - 72%; СП - 8%			825,20	18,49	22280	499		3174	
18	38	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	27	2038,38	725,06	55036	19576	--	31705	93681
			НР - 72%; СП - 8%			1313,33	317,59	35460	8575		6939	
19	39	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,195	10752,25	2602,11	2097	507	803	933	3272
			НР - 94%; СП - 8%			4036,38	1054,45	787	206		242	
20	40	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,277	10752,25	2602,11	2978	721	1139	1326	4648
			НР - 94%; СП - 8%			4036,38	1054,45	1118	292		344	
21	41	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,9	896,30	41,54	5288	245	2590	2419	8324
			НР - 94%; СП - 8%			415,79	20,38	2453	120		617	
22	42	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	39,9	4888,01	197,27	195031	7871	135629	51668	266435

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			1291,50	86,08	51531	3435		19736	
23	43	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	2,25	2375,09	263,09	5344	592	2391	2376	8338
			НР - 90%; СП - 8%			1049,16	124,29	2361	280		618	
24	44	2109-0202-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,25	24880,00	--	55980	--	55980	--	60458
			СП - 8%			--	--	--	--		4478	
25	45	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0096	151377,28	49530,98	1453	475	83	727	2355
			НР - 69%; СП - 8%			93211,65	16564,03	895	159		174	
26	46	2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	1,6	12044,00	--	19270	--	19270	--	20812
			СП - 8%			--	--	--	--		1542	
			КОЗЫРЕК									
27	47	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3	3374,45	151,58	10123	455	2565	6645	18110
			НР - 92%; СП - 8%			2367,76	39,77	7103	119		1341	
28	48	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3,318	2734,00	--	9071	--	9071	--	9797
			СП - 8%			--	--	--	--		726	
								РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ				
29	49	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	45	311,75	300,46	14029	13521	5	2894	18277
			НР - 72%; СП - 8%			11,18	78,15	503	3517		1354	
30	50	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	1,05	2925,58	--	3072	--	--	2212	5706
			НР - 72%; СП - 8%			2925,58	--	3072	--		423	
31	51	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	42,88	323,83	323,83	13886	13886	--	2364	17549
			НР - 72%; СП - 8%			--	76,56	--	3283		1300	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	52	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	1,225	3883,28	--	4757	--	--	3425	8837
			НР - 72%; СП - 8%			3883,28	--	4757	--		655	
33	53	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,275	1054,09	--	2398	--	--	1727	4455
			НР - 72%; СП - 8%			1054,09	--	2398	--		330	
34	54	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	69	53,45	53,45	3688	3688	--	917	4974
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,46	--	1274		368	
35	55	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,94	40368,62	10805,39	118684	31768	44571	54130	186639
			НР - 99%; СП - 8%			14403,14	4194,50	42345	12332		13825	
36	56	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17306,00	--	17306	--	17306	--	18690
			СП - 8%			--	--	--	--		1384	
37	57	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	17518,00	--	52554	--	52554	--	56758
			СП - 8%			--	--	--	--		4204	
38	58	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7770,00	--	7770	--	7770	--	8392
			СП - 8%			--	--	--	--		622	
39	59	2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23829,00	--	23829	--	23829	--	25735
			СП - 8%			--	--	--	--		1906	
40	60	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5198,00	--	5198	--	5198	--	5614
			СП - 8%			--	--	--	--		416	
41	61	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	0,58	1000,58	351,31	580	204	352	95	730
			НР - 108%; СП - 8%			41,11	111,09	24	64		54	
42	62	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	22,6	777,21	64,96	17565	1468	5631	10001	29771
			НР - 94%; СП - 8%			463,09	7,68	10466	174		2205	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	63	1122-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	46628,97	3673,13	699	55	11	652	1459
			НР - 99%; СП - 8%			42176,11	1725,47	633	26		108	
44	64	2301-0603-0502 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 125 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	15	1710,00	--	25650	--	25650	--	27702
			СП - 8%			--	--	--	--		2052	
							РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ					
45	65	Прайс-Лист	Котел ВК-20,	шт	1	1428571,43	--	1428571	--	1428571	--	1542857
			СП - 8%			--	--	--	--		114286	
							ПРОЧИЕ					
46	66	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,24	3105,05	76,06	19376	475	2421	11503	33349
			НР - 69%; СП - 8%			2641,03	30,71	16480	192		2470	
47	67	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,336	707738,00	--	237800	--	237800	--	256824
			СП - 8%			--	--	--	--		19024	
48	68	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,78	3393,60	72,05	6041	128	860	3522	10328
			НР - 69%; СП - 8%			2838,87	28,83	5053	51		765	
49	69	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,78	52098,00	--	92734	--	92734	--	100153
			СП - 8%			--	--	--	--		7419	
50	70	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	2,31	1362,73	246,47	3148	569	--	2407	5999
			НР - 84%; СП - 8%			1116,25	124,20	2579	287		444	
51	71	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	2,73	1873,29	261,70	5114	714	1126	3241	9024
			НР - 90%; СП - 8%			1199,21	119,95	3274	327		668	
52	72	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,73	22026,00	--	60131	--	60131	--	64941
			СП - 8%			--	--	--	--		4810	
53	73	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2,31	2004,05	115,05	4629	266	1184	2964	8201
			НР - 90%; СП - 8%			1376,25	49,52	3179	114		607	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	74	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,31	3896,00	--	9000	--	9000	--	9720
			СП - 8%			--	--	--	--		720	
55	75	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	3783,00	--	3783	--	3783	--	4086
			СП - 8%			--	--	--	--		303	
56	76	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	3	490,00	--	1470	--	1470	--	1588
			СП - 8%			--	--	--	--		118	
57	77	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
58	78	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3471,00	--	3471	--	3471	--	3749
			СП - 8%			--	--	--	--		278	
59	79	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,3	2997,97	31,78	9893	105	1877	6354	17547
			НР - 80%; СП - 8%			2397,23	9,73	7911	32		1300	
60	80	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	84	1594,56	128,25	133943	10773	25429	85224	236700
			НР - 80%; СП - 8%			1163,59	104,63	97741	8789		17533	
61	81	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	84	967,12	5,91	81238	497	8745	57773	150132
			НР - 80%; СП - 8%			857,09	2,63	71996	221		11121	
62	82	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,029	135563,81	2337,34	3931	68	257	2502	6948
			НР - 69%; СП - 8%			124348,72	692,95	3606	20		515	
63	83	2105-0109-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,2	2055,00	--	14796	--	14796	--	15980
			СП - 8%			--	--	--	--		1184	
64	84	1111-0101-3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 покрытия	47,4	1390,54	32,56	65911	1543	31749	31029	104695
			НР - 94%; СП - 8%			688,17	8,23	32619	390		7755	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	88	1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	6,6	4654,58	35,55	30720	235	14653	12807	47009
			НР - 80%; СП - 8%			2398,80	26,73	15832	176		3482	
66	89	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	24,3	1643,41	21,65	39935	526	10789	25931	71135
			НР - 90%; СП - 8%			1177,76	7,92	28620	192		5269	
67	90	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	24,3	422,00	--	10255	--	10255	--	11075
			СП - 8%			--	--	--	--		820	
68	91	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	22	1643,41	21,65	36155	476	9768	23476	64402
			НР - 90%; СП - 8%			1177,76	7,92	25911	174		4771	
69	92	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	22	422,00	--	9284	--	9284	--	10027
			СП - 8%			--	--	--	--		743	
70	93	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	22	4176,02	50,18	91872	1104	51438	31886	133659
			НР - 80%; СП - 8%			1787,72	24,00	39330	528		9901	
71	94	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	10,5	861,88	36,68	9050	385	--	6378	16662
			НР - 72%; СП - 8%			825,20	18,49	8665	194		1234	
72	95	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,5	843,53	42,57	8857	447	3995	4351	14264
			НР - 94%; СП - 8%			420,43	20,38	4415	214		1057	
73	96	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,5	4888,01	197,27	51324	2071	35692	13597	70114
			НР - 94%; СП - 8%			1291,50	86,08	13561	904		5194	
74	97	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	55,6	1445,37	11,07	80363	615	25858	43266	133519
			НР - 80%; СП - 8%			969,25	3,45	53890	192		9890	
75	99	Прайс-Лист	потолочная плитка из полистирола	м2	173,7	236,61	--	41099	--	41099	--	44387
			СП - 8%			--	--	--	--		3288	
76	100	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка стен	м2	45	461,79	--	20781	--	--	14339	37929
			НР - 69%; СП - 8%			461,79	--	20781	--		2810	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	101	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	54,7526	2041,25	31,43	111764	1721	51911	42817	166947
			НР - 72%; СП - 8%			1061,72	24,39	58132	1335		12366	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4367484	121279	3253739	850901	5635884
								992462	49130	--	417471	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3945695				
		Материалы		Тенге				659666				
		Всего заработная плата		Тенге					1015136			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2098008				
		Местные материалы		Тенге				101459				
			Накладные расходы	Тенге				832646				
			Сметная прибыль	Тенге				382295				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5160636				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								893
			Сметная заработная плата	Тенге					1015136			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				390941				
		Материалы		Тенге				3620				
		Всего заработная плата		Тенге					26456			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				360141				
			Накладные расходы	Тенге				18255				
			Сметная прибыль	Тенге				32736				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				441932				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					26456			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				30848				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30848				
			Сметная прибыль	Тенге				2468				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				33316				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5635884				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								917
			Сметная заработная плата	Тенге				.	1041593			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7211407
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1006390				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					124123			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					50112			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4684413		
			- Накладные расходы	Тенге							862296	
			- Сметная прибыль	Тенге							534178	
Строительство-монтажных работ				**Тенге**								**7 211 407**
Временные здания и сооружения (1,2%)				**Тенге**								**86 537**
Итого				**Тенге**								**7 297 944**
Дополнительные затраты на зимние время (2,64%)				**Тенге**								**192 666**
Итого				**Тенге**								**7 490 610**
Непредвиденные работы и затраты (2%)				**Тенге**								**149 812**
Итого				**Тенге**								**7 640 422**
Итого с договорным коэффициентом К= 0,8360140887399				**Тенге**								**6 387 500**
Итого без НДС(12%)				**Тенге**								**6 387 500**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НДС (12%)				**Тенге**								**766 500**
Итого с НДС 12%				**Тенге**								**7 154 000**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына,г. Сергеевка Северо-Казахстанской области" _____ К.А. Жангужинов
М.П (подпись).

Подрядчик: _____ Сеитанов Б.С.
М.П. (подпись).

Эксперт технического надзора: _____
М.П (подпись)

Представитель авторского надзора _____
М.П (подпись).