Заказчик: ГУ "Отдел образования Бокейординского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО «НурТехСервис»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания СОШ имени Жангир Хана вп.Хан Ордасы Бокей ординского района ЗКО

Приложение 2
к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь **2022** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№213	**06.09.2021г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**166 095 579,07**								**17 795 954,90**	
За отчетный период	**43 044 166,77**	**38 432 291,76**							**4 611 875,01**	**43 044 166,77**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Бокейординского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"

Руководитель_____Нусимуллин Б.

Подрядчик:
ТОО «НурТехСервис»

Директор_____Нурылла Н .

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АДС САПА "

Эксперт_____**Туманов Е**

Заказчик: ГУ "Отдел образования Бокейординского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "НурТехСервис"
Объект:Капитальный ремонт здания СОШ имени Жангир Хана вп.Хан Ордасы Бокей ординского района ЗКО
Договор: № 213 от 06.09.2021 года
Дополнительное соглашение к договору №213/1 от 24.05.2022года

Форма 2В

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Сметная стоимость	41691,853	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3430,258	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,533	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Полы л.27-АС										
		1 этаж Тип3										
1	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		278,5	1014,27	39,04	282474	10872	152155	89877	402139
		НР - 72%; СП - 8%				428,89	19,33	119447	5382		29788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204	5,6814	26613,00				151199		
2	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15 К=6	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки		278,5	885,86	40,59	246712	11304	226799	10041	277293
		НР - 72%; СП - 8%				30,91	19,16	8609	5337		20540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	8,5221	26613,00				226799		
		2 этаж Тип1										
3	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		620,32	1014,27	39,04	629172	24216	338905	200188	895708
		НР - 72%; СП - 8%				428,89	19,33	266051	11988		66349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204	12,654528	26613,00				336775		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=1.25 К=1.15 К=6	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	620,32		885,86	40,59	549516	25177	505164	22365	617631
		НР - 72%; СП - 8%				30,91	19,16	19175	11887		45750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	18,981792	26613,00				505162		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1707874**	**71569**	**1223023**	**322471**	**2192771**
								413282	**34594**	--	**162427**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1707874**				
	Материалы		Тенге					**1223025**				
	Всего заработная плата		Тенге						**447876**			
		Накладные расходы	Тенге					**322471**				
		Сметная прибыль	Тенге					**162427**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2192772**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**422**
		Сметная заработная плата	Тенге						**447876**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2192772**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**422**
		Сметная заработная плата	Тенге						**447876**			

РАЗДЕЛ 2. Отмостка л.35-АС

5	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=1.25 К=1.15	**Основание ЩГС . Устройство**	м3 основания	133		3325,37	2218,80	442274	295100	1956	201260	695017
		НР - 72%; СП - 8%				1091,87	1009,85	145218	134310		51483	
6	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	66,78		2378,00	--	158803	--	158803	--	171507
		СП - 8%				--	--	--	--		12704	
7	С1211-201-0706 211-201-0706 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	66,78		7510,00	--	501518	--	501518	--	541639
		СП - 8%				--	--	--	--		40121	
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1.25 К=1.15	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	м3	46,74		30171,26	1415,48	1410205	66159	1270103	64328	1592495
		НР - 72%; СП - 8%				1582,00	329,51	73943	15401		117963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	47,6748	24942,00				1189105		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2512800**	**361259**	**1932380**	**265588**	**3000658**
								219161	**149711**	--	**222271**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2512800**				
	Материалы		Тенге					**1272058**				
	Всего заработная плата		Тенге						**368872**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**660321**				
		Накладные расходы	Тенге					**265588**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					222271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3000659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									304
		Сметная заработная плата	Тенге						368872			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3000659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									304
		Сметная заработная плата	Тенге						368872			
		РАЗДЕЛ 3. Проемы л.32-АС										
		Подраздел 1. Окна										
9	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1.25 К=1.15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2		180,5836	2945,97	241,66	531994	43641	219502	208358	799580
		НР - 72%; СП - 8%				1488,79	113,71	268851	20535		59228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	128,214356	1712,00				219503		
10	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1.25 К=1.15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2		1,04	3435,47	242,60	3573	252	1638	1296	5258
		НР - 72%; СП - 8%				1617,83	112,35	1683	117		389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	0,9568	1712,00				1638		
11	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1.25 К=1.15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2		28,08	2607,63	238,55	73222	6699	33170	26286	107469
		НР - 72%; СП - 8%				1187,80	112,35	33353	3155		7961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	19,3752	1712,00				33170		
12	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1.25 К=1.15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2		8,5172	2863,82	237,13	24392	2020	11082	8809	35857
		НР - 72%; СП - 8%				1325,57	110,83	11290	944		2656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,76	6,473072	1712,00				11082		
13	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=1.25 К=1.15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2		19,9593	4088,66	241,45	81607	4819	38954	28833	119275
		НР - 72%; СП - 8%				1895,53	110,83	37834	2212		8835	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	22,753602	1712,00				38954		
14	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=1.25 К=1.15**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**144,62**		**1312,55**	**7,00**	**189821**	**1013**	**145919**	**31227**	**238732**
		НР - 72%; СП - 8%				**296,56**	**3,34**	**42889**	**483**		**17684**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	81,85492	1712,00				140136		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					**395900**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**58444**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						**27446**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							**450267**		
	Накладные расходы		Тенге								**304809**	
	Сметная прибыль		Тенге								**96753**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									**1306171**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**904609**	**58444**	**450265**	**304809**	**1306171**
								395900	**27446**	--	**96753**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**904609**				
	Материалы		Тенге					**450267**				
	Всего заработная плата		Тенге						**423346**			
		Накладные расходы	Тенге					**304809**				
		Сметная прибыль	Тенге					**96753**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1306171**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**334**
		Сметная заработная плата	Тенге						**423346**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1306171**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**334**
		Сметная заработная плата	Тенге						**423346**			
		РАЗДЕЛ 4. Полы л.5-АС										
		Тип1 9,86м2										
15	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,986**		**16093,21**	**1806,17**	**15868**	**1781**	**10519**	**3137**	**20525**
		НР - 72%; СП - 8%				**3619,08**	**799,70**	**3568**	**789**		**1520**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	100091 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,29	0,28594	8565,00				2449		
15.2	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1	0,986	7400,00				7296		
16	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**9,86**		**1680,71**	**85,66**	**16572**	**844**	**8460**	**5328**	**23652**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				737,15	13,32	7268	131		1752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	11,0432	259,00				2860		
16.2	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,034116	124844,00				4259		
17	**Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**9,86**		**1034,90**	**42,72**	**10204**	**421**	**5398**	**3211**	**14489**
		НР - 72%; СП - 8%				**444,77**	**7,60**	**4385**	**75**		**1073**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	11,0432	259,00				2860		
17.2	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	0,014889	124844,00				1859		
18	**Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**9,86**		**950,52**	**31,23**	**9372**	**307**	**5388**	**2757**	**13100**
		НР - 72%; СП - 8%				**372,95**	**15,46**	**3677**	**152**		**970**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204	0,201144	26613,00				5353		
19	**Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**9,86**		**873,71**	**32,47**	**8615**	**320**	**8030**	**300**	**9628**
		НР - 72%; СП - 8%				**26,88**	**15,33**	**265**	**151**		**713**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	0,301716	26613,00				8030		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**60631**	**3673**	**37795**	**14733**	**81394**
								19163	**1298**	--	**6028**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**60631**				
	Материалы		Тенге					**37792**				
	Всего заработная плата		Тенге						**20461**			
		Накладные расходы	Тенге					**14733**				
		Сметная прибыль	Тенге					**6028**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**81392**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**14**
		Сметная заработная плата	Тенге						**20461**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**81392**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**14**
		Сметная заработная плата	Тенге						**20461**			

РАЗДЕЛ 5. Окна

20	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**1,8**		**2703,45**	**193,33**	**4866**	**348**	**2188**	**1796**	**7195**
		НР - 72%; СП - 8%				**1294,60**	**90,97**	**2330**	**164**		**533**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	1,278	1712,00				2188		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	С1223-102-0308 223-102-0308 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	1,8		22151,00	--	39872	--	39872	--	43062
		СП - 8%				--	--	--	--		3190	
22	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	1,3		1272,47	5,60	1654	7	1312	244	2050
		НР - 72%; СП - 8%				257,88	2,67	335	3		152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	0,7358	1712,00				1260		
23	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	1,3		1282,00	--	1667	--	1667	--	1800
		СП - 8%				--	--	--	--		133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**48059**	**355**	**45039**	**2040**	**54107**
								2665	**167**	--	**4008**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**48059**				
	Материалы		Тенге					**3500**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2832**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**41539**				
		Накладные расходы	Тенге					**2040**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4008**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**54107**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2832**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**54107**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2832**			
		РАЗДЕЛ 6. Насосная										
24	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	шт.	2		40392,92	1024,04	80786	2048	2706	54896	146536
		НР - 72%; СП - 8%				38016,00	105,93	76032	212		10855	
25	ПрайсВодЭкоФильтр	**Объединённая насосная установка CronoLine-IL 65/170-11/2**	шт	2		1009976,00	--	2019952	--		--	2019952
						--	--	--	--	2019952	--	
26	ПрайсВодЭкоФильтр	**Шкаф управления насосами**	шт	1		3438992,86	--	3438993	--		--	3438993
						--	--	--	--	3438993	--	
27	С1241-114-0202 241-114-0202 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-76х3,5 мм**	шт.	2		3555,00	--	7110	--	7110	--	7679

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		569	
28	С1241-114-0137 241-114-0137 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-76х3,5 мм**	**шт.**	**2**		**1542,00**	--	**3084**	--	**3084**	--	**3331**
		СП - 8%				--	--	--	--		247	
29	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1**		**2539,71**	--	**2540**	--	**2198**	**246**	**3009**
		НР - 72%; СП - 8%				**342,17**	--	**342**	--		**223**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179,00				2179		
30	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4**		**2369,54**	**131,45**	**9478**	**525**	**1097**	**5740**	**16435**
		НР - 72%; СП - 8%				**1963,92**	**29,08**	**7856**	**116**		**1217**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00056	206112,00				115		
30.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00				254		
30.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0044	165361,00				728		
31	С1242-303-0106 242-303-0106 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50**	**шт.**	**2**		**8037,00**	--	**16074**	--	**16074**	--	**17360**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1286**	
32	С1242-307-0205 242-307-0205 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50**	**шт.**	**2**		**12089,00**	--	**24178**	--	**24178**	--	**26112**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1934**	
33	Е11-160601-0105 1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка**	**шт.**	**1**		**9758,73**	**552,70**	**9759**	**552**	**1124**	**5923**	**16936**
		НР - 72%; СП - 8%				**8082,80**	**143,32**	**8083**	**143**		**1255**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00056	0,00056	206112,00				115		
33.2	187340 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	87194,00				174		
33.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00504	0,00504	165361,00				833		
34	С1242-101-0404 242-101-0404 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 150**	**шт.**	**1**		**81217,00**	--	**81217**	--	**81217**	--	**87714**
		СП - 8%				--	--	--	--		**6497**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1241-113-0124 241-113-0124 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	5	5891,00	--	29455	--	29455	--	31811
		СП - 8%			--	--	--	--		2356	
36	С1241-112-0212 241-112-0212 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	11	3974,00	--	43714	--	43714	--	47211
		СП - 8%			--	--	--	--		3497	
37	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	1642,00	--	9852	--	9852	--	10640
		СП - 8%			--	--	--	--		788	
38	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	19	2590,00	--	49210	--	49210	--	53147
		СП - 8%			--	--	--	--		3937	
39	С1241-214-0107 241-214-0107 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	9	978,00	--	8802	--	8802	--	9506
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
40	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	40392,92	1024,04	80786	2048	2706	54896	146536
		НР - 72%; СП - 8%			38016,00	105,93	76032	212		10855	
41	ПрайсВодЭкоФильтр	Шкаф управления насосами	шт	2	7099360,71	--	14198721	--		--	14198721
					--	--	--	--	14198721	--	
				Д2							
42	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	40392,92	1024,04	80786	2048	2706	54896	146536
		НР - 72%; СП - 8%			38016,00	105,93	76032	212		10855	
43	511-101-0103 511-101-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	72988,00	--	145976	--		--	145976
					--	--	--	--	145976	--	
44	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4,3	1350,07	19,71	5805	85	3863	1361	7739
		НР - 72%; СП - 8%			431,84	7,71	1857	33		573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	157962 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 4,3	888,00				3818		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	4		2338,64	100,55	9355	402	1097	5698	16257
		НР - 72%; СП - 8%				1963,92	14,54	7856	58		1204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00056	206112,00				115		
45.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00				254		
45.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0044	165361,00				728		
46	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2		1457,00	--	2914	--	2914	--	3147
		СП - 8%				--	--	--	--		233	
47	С1242-307-0203 242-307-0203 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 33423-2015**	шт.	2		4855,00	--	9710	--	9710	--	10487
		СП - 8%				--	--	--	--		777	
48	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1		537,00	--	537	--	537	--	580
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					20368794	7708	303354	183656	20612351
								254090	986	19803642	59905	
		Стоимость оборудования	Тенге					19803642				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					19803642				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					242358				
		Материалы	Тенге					8118				
		Всего заработная плата	Тенге						228732			
		Накладные расходы	Тенге					164688				
		Сметная прибыль	Тенге					32565				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					439611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									162
		Сметная заработная плата	Тенге						228732			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					285857				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					285857				
		Сметная прибыль	Тенге					22868				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					308725				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					36937				
		Материалы	Тенге					9379				
		Всего заработная плата	Тенге						26344			
		Сдача и испытание	Тенге					10				
		Накладные расходы	Тенге					18968				
		Сметная прибыль	Тенге					4472				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					60377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						26344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					20612355				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									181
		Сметная заработная плата	Тенге						255076			
		РАЗДЕЛ 7. Ограждение л.7-12-ГП										
49	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	553,2		3651,25	1132,72	2019872	626621	212899	1025617	3289128
		НР - 72%; СП - 8%				2133,68	441,28	1180352	244116		243639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0138	7,63416	24942,00				190411		
50	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	2		39916,70	5176,66	79833	10353	16721	40982	130480
		НР - 72%; СП - 8%				26379,60	2080,23	52759	4160		9665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,291	0,582	24942,00				14516		
50.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0016	0,0032	647579,00				2072		
51	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	3		13263,26	119,23	39790	357	3873	25699	70728
		НР - 72%; СП - 8%				11853,50	44,14	35560	132		5239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05	0,15	24942,00				3741		
52	С1212-101-0603 212-101-0603 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м3	12,936		29768,00	--	385079	--	385079	--	415885
		СП - 8%				--	--	--	--		30806	
53	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм**	м	431,2		2523,00	--	1087918	--	1087918	--	1174951
		СП - 8%				--	--	--	--		87033	
54	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	10,065388		645236,00	--	6494551	--	6494551	--	7014115
		СП - 8%				--	--	--	--		519564	
55	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	**Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза**	т	14,516548		23698,00	--	344013	--	344013	--	371534
		СП - 8%				--	--	--	--		27521	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**10451056**	**637331**	**8545054**	**1092298**	**12466821**
								1268671	**248408**	--	**923467**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10107043**				
	Материалы		Тенге					**233492**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1517079**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**7967548**				
		Накладные расходы	Тенге					**1092298**				
		Сметная прибыль	Тенге					**895946**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**12095287**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1005**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						1517079			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					344013				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					344013				
		Сметная прибыль	Тенге					27521				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					371534				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					12466821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1005
		Сметная заработная плата	Тенге						1517079			
		РАЗДЕЛ 8. Отопление										
56	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	243		1746,32	22,55	424356	5479	299807	87307	552596
		НР - 72%; СП - 8%				490,00	9,01	119070	2189		40933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	243	1222,00				296946		
57	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	240		1820,89	22,55	437014	5412	314002	86229	565102
		НР - 72%; СП - 8%				490,00	9,01	117600	2162		41859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	157967 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	240	1296,00				311040		
58	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	167		2105,64	22,55	351642	3766	266046	60001	444574
		НР - 72%; СП - 8%				490,00	9,01	81830	1505		32931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	157968 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	167	1580,00				263860		
59	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	141		2367,96	22,55	333882	3179	261613	50659	415305
		НР - 72%; СП - 8%				490,00	9,01	69090	1270		30763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	157969 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	141	1841,00				259581		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**1546894**	**17836**	**1141468**	**284196**	**1977577**
								387590	**7126**	--	**146486**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**1546894**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1141467				
	Всего заработная плата		Тенге					394716			
		Накладные расходы	Тенге				284196				
		Сметная прибыль	Тенге				146486				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1977576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					394716			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1977576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					394716			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**41691853**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2960522				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1158175			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					469736			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13678376		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						19803642		
		- Накладные расходы	Тенге							2469791	
		- Сметная прибыль	Тенге							1621345	
	Временные здания и сооружения (1,2%)		**Тенге**			262 659					
	Итого		**Тенге**			22 150 870					
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных		**Тенге**			299 037					
	Итого		**Тенге**			22 449 906					
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			448 998					
	Итого		**Тенге**			22 898 904					
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,9		**Тенге**	0,90		38 432 291,76					
	Налог на добавленную стоимость 12%					4 611 875,01					
	Всего сметная стоимость					43 044 166,77					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Бокейординского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"

Руководитель _____ Нусипулдин Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АДС САПА "

Эксперт_____Туманов Е

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «STROYCONSALTING»

ГИП_____Темиров А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "НурТехСервис"

Директор_____Нурылла Н.