Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек". ЗКО, район Бәйтерек, с. Переметное, Гагарина, 137**
(организация, адрес, телефон)

Подрядч **ТОО "ДАНЕКЕР", Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38. Тел.: 87776520777**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в с. Январцево, района Бәйтерек ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство водопровода в с. Январцево, района Бәйтерек ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 15/2021** от **22.04.2021г.**

Акт приемки выполненных работ № 9
за сентябрь 2022г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Лок.см. № 2-1-5. Технологическое оборудование. Насосная станция I-го подъема									
1	2	5801-0101-0102 (пл) (об)	Насос скважинный SP11-11 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (2 насоса хранятся на складе)	шт	2	552127		1104254		–	–	1104254
						–		–		1104254	–	
			Раздел 3 Лок.см. № 2-2-1. Насосная станция II-подъема									
			3.1 Лок.см. №2-2-1 Общестроительные работы									
2	6	1101-0205-0502	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 2 группы НР = 72 %	м3 грунта	7,35	864,08	–	6351	–	–	4573	11798
						864,08	–	6351	–	–	874	

3	7	1101-0104-0402	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	66,15	35,1	35,1	2322	2322	–	611	3168
						–	12,82	–	848	–	235	
4	8	1101-0104-0408	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	66,15	17,34	17,34	1147	1147	–	302	1565
						–	6,33	–	419	–	116	
5	9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	66,15	160,2	75,96	10597	5025	–	5676	17575
						84,23	34,94	5572	2311	–	1302	
		Фундаменты										
6	25	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	92	1158,7	31,22	106600	2872	28910	61822	181896
						813,24	26,74	74818	2460	–	13474	
7	27	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка глиной по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	92	875,4	31,22	80537	2872	2847	61822	153748
						813,24	26,74	74818	2460	–	11389	
		Стены										
8	28	1108-0301-0105	Стены из легкобетонных камней толщиной 320 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	14,202	29964,02	3139,77	425549	44591	300685	83795	550092
						5652,23	692,09	80273	9829	–	40748	

9	30	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	457,46	253,67	10979	6088	778	6473	18848
						171,38	57,21	4113	1373	–	1396	
10	31	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,692	99087		68568		68568	–	74053
						–		–		–	5485	
		Перекрытие										
11	33	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	6512,86	1306,14	45590	9143	12036	31226	82961
						3487,29	293,14	24411	2052	–	6145	
12	35	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00756	233333		1764		1764	–	1905
						–		–		–	141	
13	36	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство МУ-1 НР = 91 % К=2,000;	м3	0,44	42631,82	2643,18	18758	1163	13491	3961	24537
						9327,27	565,91	4104	249	–	1818	
14	37	1106-0301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,0372	16290,32	940,86	606	35	11	520	1216
						15053,76	295,7	560	11	–	90	
15	38	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	0,0352	228166		8031		8031	–	8673

						–		–		–	642	
16	39	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=2,000;	т	0,002	248245		496		496	–	536
						–		–		–	40	
17	40	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство МУ-2 НР = 91 %	м3	0,934	42632,76	2645,61	39819	2471	28637	8404	52081
						9326,55	561,03	8711	524	–	3858	
18	41	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,11292	19925,61	1363,8	2250	154	33	1916	4499
						18269,57	380,8	2063	43	–	333	
19	42	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,0191	220357		4209		4209	–	4546
						–		–		–	337	
20	43	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0065	228166		1483		1483	–	1602
						–		–		–	119	
21	44	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01036	233333		2417		2417	–	2610
						–		–		–	193	

22	45	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0391	267675		10466		10466	–	11303
						–		–		–	837	
23	46	1107-0106-0207	Панели карнизные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	5121,57	1639,64	71702	22955	16260	44316	125299
						2320,5	362,07	32487	5069	–	9281	
24	47	2104-0111-9912	Плиты карнизные железобетонные плоские сплошные СТ РК 961-93	м3	1,246	106761		133024		133024	–	143666
						–		–		–	10642	
25	48	1106-1301-0101	Стакан СБ-1. Устройство НР = 91 %	м3	0,06	67300	5450	4038	327	2469	1236	5696
						20700	1933,33	1242	116	–	422	
26	49	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00171	287861		492		492	–	531
						–		–		–	39	
27	50	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00152	267675		407		407	–	440
						–		–		–	33	
28	51	2113-0202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759 0-87	т	0,0001	765853		77		77	–	83
						–		–		–	6	
29	52	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00072	233333		168		168	–	181
						–		–		–	13	

30	53	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00448	898214,29	1339,29	4024	6	2933	989	5414
						242187,5	446,43	1085	2	–	401	
		Кровля										
31	54	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	68	582,18	12,51	39588	851	33272	5220	48393
						80,37	3,07	5465	209	–	3585	
32	55	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	68	915,01	52,31	62221	3557	22737	33816	103720
						528,34	12,19	35927	829	–	7683	
33	56	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	6,8	31206		212201		212201	–	229177
						–		–		–	16976	
34	57	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	10,2	15778,82	1724,31	160944	17588	117594	27948	204003
						2525,69	452,55	25762	4616	–	15111	
35	58	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	69,51	574,58	102,36	39939	7115	17082	16134	60559
						226,47	25,82	15742	1795	–	4486	
36	59	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ктрр1=25; ктрм1=25; кэкс1=25; кмат1=25;	м2 стяжки	69,51	371,85	37,81	25847	2628	21761	1980	30053
						20,98	9,98	1458	694	–	2226	

37	60	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 %	м2 кровли	69,51	113,75	1,09	7907	76	4241	3337	12144
						51,65	0,53	3590	37	–	900	
38	61	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,214	287861		61602		61602	–	66530
						–		–		–	4928	
39	62	1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР = 92 %	м2 кровли	69,51	1940,7	14,2	134898	987	121546	11641	158262
						177,89	4,14	12365	288	–	11723	
40	63	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	4,77	2269,39	27,88	10825	133	8249	2277	14150
						512,16	6,71	2443	32	–	1048	
41	64	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	22,8	1123,29	13,99	25611	319	604	22788	52271
						1082,81	3,6	24688	82	–	3872	
42	65	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0759	339877		25797		25797	–	27861
						–		–		–	2064	
43	66	2105-0104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1413	327208		46234		46234	–	49933

		Двери				–		–		–	3699	
44	67	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %									
				м2	2,1	2644,29	50,48	5553	106	896	3171	9422
						2167,14	21,43	4551	45	–	698	
45	68	2109-0402-0601	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой									
				м2	2,1	53639		112642		112642	–	121653
						–		–		–	9011	
46	69	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011									
				шт.	1	5658		5658		5658	–	6111
						–		–		–	453	
47	70	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %									
				м2	3,36	1761,31	77,38	5918	260	1863	3519	10192
		Окна				1129,46	34,23	3795	115	–	755	
48	76	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %									
				м2	5,64	2961,52	174,11	16703	982	8458	6954	25550
						1287,77	82,27	7263	464	–	1893	
49	77	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99									
				м2	5,64	24590		138688		138688	–	149783

50	78	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	4,7	2475,11	4,89	11633	23	10501	1008	13652
						–		–		–	11095	
		Полы				235,96	2,34	1109	11	–	1011	
51	80	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	14,1	473,26	31,77	6673	448	5192	1126	8423
52	81	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,41	15383,69	1726,24	21691	2434	14588	5359	29214
						73,26	11,7	1033	165	–	624	
53	82	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,41	29034,75	7,09	40939	10	35655	4958	49569
						3311,35	731,91	4669	1032	–	2164	
54	83	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	14,1	1579,08	85,39	22265	1204	11547	9105	33880
						3740,43	–	5274	–	–	3672	
55	84	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	14,1	662,13	29,08	9336	410	4067	4755	15218
						674,75	12,2	9514	172	–	2510	
56	85	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	14,1	482,7	29,57	6806	417	6029	525	7917
						344,61	14,11	4859	199	–	1127	

57	87	1111-0101-0206	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %			25,53	14,04	360	198	–	586	
				м3 подстилающего слоя	6,24	12652,4	3022,76	78951	18862	14432	52676	142157
58	88	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %			7316,83	1663,62	45657	10381	–	10530	
				м3 подстилающего слоя	3,12	29035,58	7,05	90591	22	78899	10970	109686
59	89	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %			3740,38	–	11670	–	–	8125	
				м2 стяжки	31,2	662,21	29,1	20661	908	9001	10521	33677
60	90	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %			344,62	14,13	10752	441	–	2495	
				м2 изолируемой поверхности	43,3	1579,17	85,43	68378	3699	35462	27960	104045
61	91	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;			674,76	12,19	29217	528	–	7707	
				м2 изолируемой поверхности	43,3	1936,91	84,57	83868	3662	44949	33707	126981
62	92	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %			814,25	13,9	35257	602	–	9406	
				м2 стяжки	31,2	662,21	29,1	20661	908	9001	10521	33677
63	93	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;			344,62	14,13	10752	441	–	2495	
				м2 стяжки	31,2	160,93	9,87	5021	308	4447	387	5841

						8,53	4,68	266	146	–	433	
64	94	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	31,2	837,6	28,46	26133	888	14602	10419	39476
						341,12	14,13	10643	441	–	2924	
65	95	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 НР = 94 % ктрр1=16; ктрм1=16; кэкс1=16; кмат1=16;	м2 стяжки	31,2	2002,88	79,01	62490	2465	57978	3022	70753
						65,61	37,44	2047	1168	–	5241	
		Внутренняя отделка										
66	98	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	45,3	809,14	4,75	36654	215	12063	19556	60707
						538,1	1,52	24376	69	–	4497	
67	99	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	45,3	333,82	2,67	15122	121	6616	6755	23627
						185,1	1,3	8385	59	–	1750	
68	100	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	180,4	1145,13	73,94	206581	13339	49833	123280	356250
						794,95	59,26	143409	10691	–	26389	
69	101	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	169,8	1089,53	7,41	185002	1258	67435	93372	300644

						684,98	2,39	116309	406	–	22270	
	3.2 Лок.см. № 2-2-5. Технологическое оборудование											
71	2	5901-0101-0201 (пл) (ПЗ)	Насосная станция повышения давления марки AKVA E 3 CM 15-2 (2-рабочих насоса, 1-резервный), (в комплекте со шкафом управления, частотным преобразователем, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами)	комплект	1	2275101		2275101		–	–	2275101
						–		–		2275101	–	
72	4	5901-0101-0202 (пл) (ПЗ)	Насосная станция пожаротушения марки AKVA 2 CR 95-2-2 (1-рабочий насос, 1-резервный), (в комплекте со шкафом управления, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами)	комплект	1	6448487		6448487		–	–	6448487
						–		–		6448487	–	
	Раздел 4 Лок.см. № 2-7-1 Выгреб V=40м3											
73	11	1106-0101-0115	Днище железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	4,84	32530,37	1686,78	157447	8164	139632	10494	181376
						1994,01	388,64	9651	1881	–	13435	
74	12	1106-0401-0102	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	16,06	44537,17	2525,72	715267	40563	507513	160448	945772
						10410,4	568,18	167191	9125	–	70057	
75	13	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,9276	254068		489741		489741	–	528920
						–		–		–	39179	

76	14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	75,9	845,9	19,8	64204	1503	41606	19806	90731
						277,93	2,66	21095	202	–	6721	
77	15	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	11,4	10000,18	1660	114002	18924	21448	76661	205916
						6458,77	772,02	73630	8801	–	15253	
		Покрытие										
78	17	1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 0	м3	8,64	42129,63	1504,63	364000	13000	351000	–	393120
						–	344,56	–	2977	–	29120	
79	18	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2464	254068		316670		316670	–	342004
						–		–		–	25334	
80	19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05142	233333		11998		11998	–	12958
						–		–		–	960	
81	20	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,095	220357		20934		20934	–	22609
						–		–		–	1675	
82	21	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	30	574,6	102,37	17238	3071	7373	6963	26137
						226,47	25,83	6794	775	–	1936	

83	22	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	30	223,1	22,7	6693	681	5635	512	7781
						12,57	6	377	180	–	576	
84	23	1112-0101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	30	289,37	10,77	8681	323	5127	3010	12626
						107,7	1,37	3231	41	–	935	
85	24	1112-0101-1505	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	30	163,17	6,77	4895	203	3264	1330	6723
						47,6	0,6	1428	18	–	498	
86	25	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,34	13752,24	7438,06	18428	9967	516	13551	34537
						5929,1	2641,04	7945	3539	–	2558	
87	26	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	13972		55888		55888	–	60359
						–		–		–	4471	
88	27	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	5182		10364		10364	–	11193

						–		–		–	829	
89	28	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9667		19334		19334	–	20881
						–		–		–	1547	
90	31	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0042	898095,24	1190,48	3772	5	2750	927	5075
						242142,86	476,19	1017	2	–	376	
91	32	1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,0028	1885000	93214,29	5278	261	3982	1103	6891
						369642,86	28214,29	1035	79	–	510	
92	33	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Установка гильз НР = 98 %	м трубопровода	0,5	9438	144	4719	72	3526	1114	6300
						2242	32	1121	16	–	467	
93	36	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,0157	282507		4435		4435	–	4790
						–		–		–	355	
94	37	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	2	5523,5	–	11047	–	5101	5827	18224
						2973	–	5946	–	–	1350	

Раздел 5 Лок.см. № 3-1-1. Проходная. Общестроительные работы.

95	21	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	1,33	81897,74	2439,85	108924	3245	70204	27889	147758
						26672,93	918,05	35475	1221	–	10945	
96	22	1126-0301-0104	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	27	697,59	15,3	18835	413	15053	2713	23272
						124,78	7,44	3369	201	–	1724	
97	23	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,95	5154,92	248,14	15207	732	10499	3847	20578
						1347,8	54,58	3976	161	–	1524	
98	24	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	457,5	253,65	9150	5073	649	5396	15710
						171,4	57,25	3428	1145	–	1164	
99	26	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	8762	1290,5	35048	5162	22401	10647	49351
						1871,25	384,5	7485	1538	–	3656	
100	28	1107-0512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	12741,5	6507,5	25483	13015	654	17307	46213
						5907	1426,5	11814	2853	–	3423	
101	30	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00488	233333		1139		1139	–	1230

102	31	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0464	–		–		–	91	
						264340		12265		12265	–	13246
103	32	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01288	–		–		–	981	
						220357		2838		2838	–	3065
104	33	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство МУ-1 НР = 91 %	м3	0,1	–		–		–	227	
						42650	2660	4265	266	3066	900	5578
105	34	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02872	9330	560	933	56	–	413	
						228166		6553		6553	–	7077
106	35	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	–		–		–	524	
						233333		210		210	–	227
		Кровля				–		–		–	17	
107	36	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	36,75	731,7	26,18	26890	962	18586	6894	36487

						199,78	4,14	7342	152	–	2703	
108	37	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	10,1	15778,81	1724,26	159366	17415	116441	27674	202003
						2525,74	452,48	25510	4570	–	14963	
109	38	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	28,83	574,58	102,36	16565	2951	7085	6691	25116
						226,47	25,81	6529	744	–	1860	
110	39	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	28,83	223,1	22,68	6432	654	5415	493	7479
						12,59	6	363	173	–	554	
111	40	1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 92 %	м2 кровли	28,83	1474,16	21,4	42500	617	34599	6865	53314
						252,65	6,17	7284	178	–	3949	
		Проемы. Двери										
112	41	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	6,75	2197,48	420,44	14833	2838	5026	6962	23539
						1032,44	113,63	6969	767	–	1744	
113	42	2109-0102-0210	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15АП, ДН 24-15АП СТ РК 943-92	м2	6,75	13706		92516		92516	–	99917
						–		–		–	7401	
114	43	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	2	1267	2	2534	4	–	1746	4622

						1265	–	2530	–	–	342	
115	44	2109-0404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	10843		10843		10843	–	11710
						–		–		–	867	
116	45	2109-0404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	9494		9494		9494	–	10254
						–		–		–	760	
		Окна										
117	51	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	2,7	2241,11	170,74	6051	461	3037	2498	9233
						945,56	82,22	2553	222	–	684	
118	52	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	3,24	2962,04	174,38	9597	565	4859	3996	14680
						1287,96	82,41	4173	267	–	1087	
119	53	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,7	23624		63785		63785	–	68888
						–		–		–	5103	
120	54	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	3,24	19660		63698		63698	–	68794
						–		–		–	5096	

121	55	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	4,2	2475,24	5	10396	21	9384	901	12201
						235,95	2,38	991	10	–	904	
		Полы										
122	58	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,371	29037,74	8,09	10773	3	9382	1305	13044
						3741,24	–	1388	–	–	966	
123	61	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	1,395	17764,87	1620,07	24782	2260	17176	5759	32984
						3832,26	559,86	5346	781	–	2443	
124	62	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	9,3	662,26	29,14	6159	271	2683	3137	10040
						344,62	14,19	3205	132	–	744	
		Внутренняя отделка										
125	65	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	14,6	809,11	4,79	11813	70	3887	6302	19564
						538,08	1,51	7856	22	–	1449	
126	67	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,41	1145,16	73,95	55437	3580	13373	33082	95601
						794,96	59,26	38484	2869	–	7082	
127	69	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,5	1158,7	31,21	67784	1826	18383	39311	115663
						813,25	26,74	47575	1564	–	8568	
		Крыльцо и отмостка										

129	72	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,8	1269,64	–	3555	–	–	2560	6604
						1269,64	–	3555	–	–	489	
130	73	1108-0101-0202	Основание под крыльцо и отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,8	11611,07	1737,14	32511	4864	25215	4187	39634
						868,57	739,29	2432	2070	–	2936	
131	74	1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	18	1620,56	75,83	29170	1365	24989	3101	34853
						156,44	26,83	2816	483	–	2582	
132	75	1111-0101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 НР = 94 %	м2 покрытия	18	291,67	3,72	5250	67	4787	401	6103
						22	1,72	396	31	–	452	
133	76	1108-0101-0201	Основание песчаное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	0,504	3525,79	1021,83	1777	515	860	565	2529
						797,62	406,75	402	205	–	187	
134	77	1106-0101-0115	Крыльцо железобетонное. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	2,9	32076,55	1686,55	93022	4891	82348	6288	107255
						1994,14	388,62	5783	1127	–	7945	
135	78	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,01982	287861		5705		5705	–	6161
						–		–		–	456	
	Раздел 6 Лок.см. 4-1-1. Наружные сети электроснабжения(внеплощадочные)											
136	6	1308-0101-0901	Выключатель масляный напряжением 10 кВ. Демонтаж оборудования НР = 72 % К=-1,000;	комплект (3 фазы)	-1	88854	28209	-88854	-28209	-3412	-48669	-148525

						57233	10363	-57233	-10363	–	-11002	
137	63	2900-0104-0001 (пл)	Искровой разрядник SDI10.2 К=-1,000;	шт	-9	8236		-74124		-74124	–	-80054
						–		–		–	-5930	
138	64	2900-0104-0002 (пл)	Искровой промежуток SDI20.3 К=-1,000;	шт	-21	17379		-364959		-364959	–	-394156
						–		–		–	-29197	
139	6	1308-0101-0901	Выключатель масляный напряжением 10 кВ. Демонтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	комплект (3 фазы)	1	85442	28209	85442	28209	–	48669	144840
						57233	10363	57233	10363	–	10729	
140	63	2900-0104-0001 (пл)	Искровой разрядник SDI10.2	шт	9	7501		67509		67509	–	72910
						–		–		–	5401	
141	64	2900-0104-0002 (пл)	Искровой промежуток SDI20.3	шт	21	15827		332367		332367	–	358956
						–		–		–	26589	
	Раздел 7 Лок.см. № 6-1-1 Наружные сети внутрипоселкового водопровода											
142	6	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	81,5	204,72	194	16685	15811	–	3418	21711
						10,72	47,52	874	3873	–	1608	
143	7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,7	1988,42	–	11334	–	–	8160	21054
						1988,42	–	11334	–	–	1560	

144	8	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	39,12	274,8	264,37	10750	10342	11	2299	14093
						10,15	71,47	397	2796	–	1044	
145	9	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	70,5	237		16709		–	–	18046
						–		–		–	1337	
146	10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	39,12	21,14	17,77	827	695	11	283	1199
						3,09	6,95	121	272	–	89	
147	12	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	83,13	35,1	35,1	2918	2918	–	768	3981
						–	12,82	–	1066	–	295	
148	13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	83,13	160,22	75,98	13319	6316	–	7133	22088
						84,24	34,93	7003	2904	–	1636	
		Колодцы										
149	98	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	17,9	40939,27	3144,92	732813	56294	526313	154656	958467
						8391,4	1103,13	150206	19746	–	70998	
		Всего						**19 694 635**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 659 573				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						450 593				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						145 957				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						5 404 754				

		- оборудование, тенге					9 827 842			
		- перевозка грузов, тенге					16 709			
		- накладные расходы, тенге					1 604 289			
		в т.ч. зарплата, тенге					144 387			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					730 875			
		Всего					**19 694 635**			
		Временные здания и сооружения (2 %)					197 336			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)					208 327			
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**205 449**			
		Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.					**20 305 747**			
		В текущих ценах с учетом скидки по договору Кскид. - 0,89999999902				**0,89999999902**	**18 275 172,28**			
		НДС (12 %)					2 193 020,67			
		Итого					**20 468 192,95**			

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"

Руководитель Джумабеков А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TN stroy"**

Хамитов Е.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор Искаков Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

Әлниязов Р. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)