Заказчик: *Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда*

Подрядчик: *ТОО «SCS Инжиниринг»*

Наименование строительства и его адрес:

«Строительство 50 квартирного жилого дома №8 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда»

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

9. СПРАВКА

Форма 3

о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЯ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		361	21.04.2021г.				

Доп. Соглашение

2	01.06.2022г.

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**653 961 888,72**									
За отчетный период	**421 872 342**	**45 599 992**							**5 471 999**	**51 071 991**

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда

Технадзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Кызылорда"

Автор проекта
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ А. Рашев

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены №9
по объекту «Строительство 50кв ЖД №8 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г.Кызылорда"
за октябрь месяц 2022 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
	Общестроительные работы ВЫЖЕ 0.000	**41 012,753**	**-**	**-**	**41 012,753**
Р4.	Кровля	-			**-**
Р8.	Полы	2 580,735			**2 580,735**
Р9.	Внутрение отделка	38 432,019			**38 432,019**
	ИТОГО	**41 012,753**	**-**	**-**	**41 012,753**
	Временные здания и сооружения 0,9%	369,115			369,115
	ИТОГО по главам 1-8	**41 381,868**	**-**	**-**	**41 381,868**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	**446,924**			**446,924**
Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			6 861,355	6 861,355
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	41 828,792	-	6 861,355	48 690,147
	Непредвиденные работы и затраты 2%	836,576			836,576
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.	**42 665,368**	**-**	**6 861,355**	**49 526,723**
	в том числе на 2020 год - 54 %	23 039,299	-	3 705,132	26 744,430
	в том числе на 2021 год - 46 %	19 626,069	-	3 156,223	22 782,293
1	**В т.ч. в текущих ценах 2020 г. -54% К=1**	23 039,299	-	3 705,132	26 744,430
	С понижающим коэффициентом К=0,89999999642	**20 735,369**	**-**	**3 334,618**	**24 069,987**
	НДС на 2020 год, - 12%			2 888,398	2 888,398
	Итого в тек.ценах на 2020 год	20 735,369	-	6 223,017	26 958,386
	В т.ч. в текущих ценах 2021 г. -46% К=1,050036	20 608,079	-	3 314,148	23 922,227
	С понижающим коэффициентом К=0,89999999642	**18 547,271**	**-**	**2 982,733**	**21 530,005**
	НДС на 2021 год, - 12%			2 583,601	2 583,601
	Итого в тек.ценах на 2021 год	18 547,271	-	5 566,334	24 113,605
	Итого в тек.ценах с НДС	**39 282,640**	-	11 789,351	51 071,991
	в том числе НДС 12%			5 471,999	5 471,999
	ВСЕГО к ОПЛАТЕ с НДС			**5 471,999**	**51 071,991**

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
_____

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ **А.Рашев**

Технадзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
_____

Автор проекта
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"
_____

Форма 2

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2В РАЙОНЕ СПМК-70 Г КЫЗЫЛОРДА
Наименование объекта - 50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №8

АКТ № 9

выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000										
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88										
		1 ЭТАЖ.										
		ТИП 132-44,72 М2										
162	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	44,72		338,89	30,58	15155	1368	--	13590	31045
		НР - 94%; СП - 8%				308,31	14,97	13788	669		2300	
164	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	44,72		1574,86	84,93	70428	3798	36623	28717	107077
		НР - 94%; СП - 8%				671,01	12,13	30007	543		7932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	50,0864	241,00				12071		
164.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,154731	119475,00				18487		
165	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	44,72		965,93	42,05	43196	1880	23211	17310	65347
		НР - 94%; СП - 8%				404,86	6,92	18105	309		4840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	50,0864	241,00				12071		
165.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,067527	119475,00				8068		
166	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	44,72		1020,22	28,99	45624	1296	24586	19149	69955
		НР - 94%; СП - 8%				441,45	14,07	19742	629		5182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,912288	26914,00				24553		

167	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	44,72		878,91	29,44	39305	1317	36830	1676	44259
		НР - 94%; СП - 8%				25,90	13,96	1158	624		3278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,368432	26914,00				36830		
		УЗЕЛ Л1-287,82 М2										
169	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство	м3 изоляции	18,7083		5427,29	1615,77	101535	30228	--	76823	192627
		НР - 94%; СП - 8%				3811,52	556,92	71307	10419		14269	
170	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89	м3	18,7083		14888,00	--	278529	--	278529	--	300812
		СП - 8%				--	--	--	--		22282	
171	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	287,82		745,28	28,93	214508	8327	107508	96559	335953
		НР - 94%; СП - 8%				342,83	14,07	98673	4050		24885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,871528	18274,00				107296		
172	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	287,82		-204,68	-9,81	-58912	-2825	-53648	-3552	-67461
		НР - 94%; СП - 8%				-8,47	-4,65	-2439	-1339		-4997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	2,935764	18274,00				53648		
		УЗЕЛ К1-87,5 М2										
174	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство	м3 изоляции	2,625		5427,29	1615,77	14247	4241	--	10779	27028
		НР - 94%; СП - 8%				3811,52	556,92	10005	1462		2002	
175	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89	м3	2,625		14888,00	--	39081	--	39081	--	42207
		СП - 8%				--	--	--	--		3126	
176	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	87,5		745,28	28,93	65212	2532	32683	29355	102133
		НР - 94%; СП - 8%				342,83	14,07	29997	1231		7565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,785	18274,00				32619		
177	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	87,5		204,68	9,81	17910	859	16309	1080	20509
		НР - 94%; СП - 8%				8,47	4,65	742	407		1519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,8925	18274,00				16310		
		ТИП 3-270,52 М2										
186	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	270,52		338,89	30,58	91677	8273	--	82206	187795

		НР - 94%; СП - 8%				308,31	14,97	83404	4050		13911	
188	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2		270,52	1304,94	84,93	353013	22976	148516	173715	568866
		НР - 94%; СП - 8%				671,01	12,13	181521	3282		42138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,935999	119475,00				111829		
189	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2		302,9824	226,00	--	68474	--	68474	--	73952
		СП - 8%				--	--	--	--		5478	
190	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		270,52	745,28	28,93	201614	7827	101045	90756	315760
		НР - 94%; СП - 8%				342,83	14,07	92742	3807		23390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,518608	18274,00				100847		
191	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		270,52	409,37	19,63	110742	5310	100847	6677	126812
		НР - 94%; СП - 8%				16,95	9,31	4585	2518		9393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,518608	18274,00				100847		
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ										
		ТИП 180 - 31,19 М2										
194	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3		1,2476	23262,40	7,20	29022	9	24369	4365	36059
		НР - 94%; СП - 8%				3722,22	--	4644	--		2671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,272552	16819,00				21403		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1740360	97416	984963	649205	2580735
								657981	32661	--	191164	
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ										
218	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		240,23	1394,65	77,79	335037	18687	88448	194117	571486
		НР - 80%; СП - 8%				948,68	61,38	227901	14745		42332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
218.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 .	м3	0,0187	4,492301	19224,00				86360		
218.2	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	0,0554	13,308742	125,00				1664		

219	1115-0203-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	260,55		1427,59	82,85	371959	21587	93840	218945	638176
		НР - 80%; СП - 8%				984,58	65,82	256532	17149		47272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0158	4,11669	18881,00				77727		
219.2	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	0,0528	13,75704	125,00				1720		
220	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2	627,6		2375,31	75,10	1490745	47133	486095	792438	2465837
		НР - 80%; СП - 8%				1525,68	52,63	957517	33031		182655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
220.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,032	20,0832	18881,00				379191		
220.2	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	0,27	169,452	125,00				21182		
		1 ЭТАЖ										
224	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	690,56		1228,45	7,33	848318	5062	296927	438379	1389633
		НР - 80%; СП - 8%				791,14	2,38	546330	1644		102936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
224.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	2894,82752	88,00				254745		
228	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2345,06		1445,32	19,17	3389362	44955	1158460	1760333	5561671
		НР - 80%; СП - 8%				932,15	6,17	2185948	14469		411976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
228.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	26698,5081	41,00				1094639		
		2-5 ЭТАЖ										
231	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2762,24		1228,45	7,33	3393274	20247	1187708	1753514	5558531
		НР - 80%; СП - 8%				791,14	2,38	2185319	6574		411743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
231.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	11579,3101	88,00				1018979		

235	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	9380,24		1445,32	19,17	13557448	179819	4633839	7041333	22246684
		НР - 80%; СП - 8%				932,15	6,17	8743791	57876		1647903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
235.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	106794,032	41,00				4378555		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					23386143	337490	7945316	12199060	38432019
								15103337	145488		2846816	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									41012753
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					15761318				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						434906			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						178149			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8930279		
		- Накладные расходы	Тенге								12848265	
		- Сметная прибыль	Тенге								3037980	

Общестроительные работы НИЖЕ 0.000	-
Общестроительные работы ВЫШЕ 0.000	**41 012 753**
ИТОГО	41 012 753
Временные здания и сооружения 0,9%	369 115
ИТОГО по главам 1-8	41 381 868
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	446 924
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6 861 355
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**48 690 147**
Непредвиденные работы и затраты 2%	836 576
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.	49 526 723
в том числе на 2020 год - 54 %	26 744 430
в том числе на 2021 год - 46 %	22 782 293
В т.ч. в текущих ценах 2020 г. -54% К=1	26 744 430
С понижающим коэффициентом К=0,89999999642	24 069 987
НДС на 2020 год, - 12%	2 888 398
Итого в тек.ценах на 2020 год	**26 958 386**
В т.ч. в текущих ценах 2021 г. -46% К=1,050036	23 922 227
С понижающим коэффициентом К=0,89999999642	21 530 005
НДС на 2021 год, - 12%	2 583 601
Итого в тек.ценах на 2021 год	**24 113 605**
Итого в тек.ценах с НДС	51 071 991
в том числе НДС 12%	5 471 999
ВСЕГО к ОПЛАТЕ с НДС	**51 071 991**

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда

Технадзор
ТОО "Өсем Құрылыс Қызылорда"

Автор проекта
ТОО "КызылордаЖоба Курылыс"

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор А. Рашев