Форма КС 3

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Запад Строй ЕРС"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Запад Строй ЕРС"

Наименование строительства: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного жилого дома пятно №31 по адресу: г.Атырау мкр.Береке

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь-сентябрь 2020 г.

Код заказчика	Кодподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце июнь-сентябрь 2020г без НДС	СМР в базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 9-ти этажного 72 квартирного жилого дома пятно №31 по адресу: г.Атырау мкр.Береке	**778 644 613,06**	180 369 017,84							21 644 282,14	202 013 299,98
Всего к оплате с НДС	**Дести два миллиона тринадцать тысяч двести девяносто девять тенге, 98 тиын**									

Заказчик:

Директор ТОО "Запад Строй ЕРС"

_____ Кенжегалиева Г.А.

(подпись)

Подрядчик:

Директор ТОО "Запад Строй ЕРС"

_____ Кенжегалиева Г.А.

(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Запад Строй ЕРС"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Запад Строй ЕРС"
Наименование объекта - Строительство 9-ти этажного 72 квартирного жилого дома пятна №31 по адресу: г.Атырау мкр.Береке

Форма 2

А К Т

выполненных работ за июнь-сентябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены(лист18)									
1	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение из газоблока толщиной 300мм	м3 кладки	556,0869	23907,06	2295,20	13294401	1276331	10157236	1995682	16513290
		НР - 93%; СП - 8%			3346,30	512,62	1860834	285061		1223207	
2	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	13902,1725	43,00	--	597793	--	597793	--	645617
		СП - 8%			--	--	--	--		47823	
3	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Облицовка наружных стен армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1390,3943	5789,90	251,25	8050241	349337	5456154	2161229	11028388
		НР - 93%; СП - 8%			1614,47	56,93	2244750	79152		816918	
4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (ограждение лоджий лист38)	м3 кладки	34,3	35628,18	2416,00	1222046	82869	972243	172461	1506068
		НР - 93%; СП - 8%			4866,88	539,60	166934	18508		111561	
		Примыкания силикатного кирпича с уголком лист 18									
5	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	13,419	90118,25	21503,13	1209297	288550	31409	667945	2027421
		НР - 69%; СП - 8%			66274,50	5864,73	889338	78699		150179	

6	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	13,419	240293,00	--	3224492	--	3224492	--	3482451
		СП - 8%			--	--	--	--		257959	
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	389,151	93,54	2,33	36400	907	17906	12208	52497
		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,27	17587	105		3889	
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	389,151	87,47	1,66	34039	645	23116	7164	44500
		НР - 69%; СП - 8%			26,41	0,27	10278	105		3296	
		Наружные стены техэтажа(лист7)									
9	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м толщиной 300мм. Кладка без облицовки	м3 кладки	80,4	25010,35	2657,60	2010832	213671	1452911	364534	2565396
		НР - 93%; СП - 8%			4281,72	593,56	344250	47722		190029	
10	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Облицовка наружных стен армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	268	5789,90	251,25	1551693	67335	1051680	416579	2125734
		НР - 93%; СП - 8%			1614,47	56,93	432678	15257		157462	
11	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	2010	43,00	--	86430	--	86430	--	93344
		СП - 8%			--	--	--	--		6914	
		Противопожарные перегородки лист 18 пункт 13									
12	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных стен из ракушеблока на растворе М75(на отм.20-1,800 до 1,200)(противопожарные перегородки техэтажа)	м3	31,94	10843,79	2234,80	346351	71380	176898	106034	488575
		НР - 93%; СП - 8%			3070,53	499,13	98073	15942		36191	
13	2103-0401-0203 РСНБ РК 2015	Ракушеблок ГОСТ 4001-2013	м3	28,746	7476,00	--	214905	--	214905	--	232098
		СП - 8%			--	--	--	--		17192	
		Внутренние стены техподполья									
14	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	4,5	24917,43	2657,60	112128	11959	80901	20403	143134
		НР - 93%; СП - 8%			4281,72	593,56	19268	2671		10603	
15	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	112,5	43,00	--	4838	--	4838	--	5225
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
		Кирпичная кладка электрощитового и теплового узла									

16	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	39,1666667	4667,78	248,24	182821	9723	119593	51779	253369
		НР - 93%; СП - 8%			1366,09	55,44	53505	2172		18768	
		Наружные стены покрытия высотой 0,9 лист7									
17	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных стен из ракушеблока на растворе М75 толщиной 400мм	м3	50,06	10843,79	2234,80	542840	111874	277255	166188	765751
		НР - 93%; СП - 8%			3070,53	499,13	153711	24986		56722	
18	2103-0401-0203 РСНБ РК 2015	Ракушеблок ГОСТ 4001-2013	м3	45,054	7476,00	--	336824	--	336824	--	363770
		СП - 8%			--	--	--	--		26946	
19	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Облицовка наружных стен армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	125,15	5789,90	251,25	724606	31444	491111	194533	992670
		НР - 93%; СП - 8%			1614,47	56,93	202051	7125		73531	
		Наружные стены машинного отделения с отм.28,900 до отм 30,360 лист 7 поз4									
20	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,68	56028,31	2454,63	94128	4124	44587	35705	140220
		НР - 76%; СП - 8%			27033,96	930,81	45417	1564		10387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33877105	2520149	24818282	6372444	43469518
							6538673	579069	--	3219964	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43469515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6264
		Сметная заработная плата	Тенге					7117742			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля									
21	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10	м2 изолируемой поверхности	616,256	284,34	10,93	175223	6733	101263	62635	256887
		НР - 92%; СП - 8%			109,09	1,39	67227	855		19029	
22	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	563,776	863,96	102,03	487080	57524	300093	132680	669340
		НР - 92%; СП - 8%			229,64	26,17	129463	14754		49581	
23	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=185	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (по уклону от 50-350 мм)	м2 стяжки	616,256	6287,94	279,39	3874980	172174	3605843	131654	4327165
		НР - 92%; СП - 8%			157,34	74,87	96963	46139		320531	
24	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	52,48	863,96	102,03	45341	5355	27935	12351	62307
		НР - 92%; СП - 8%			229,64	26,17	12051	1373		4615	

25	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=100	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (по уклону от 50-200 мм)	м2 стяжки	52,48	3398,89	151,02	178374	7926	165985	6060	199189
		НР - 92%; СП - 8%			85,05	40,47	4463	2124		14755	
26	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов Унифлекс. Устройство в два слоя	м2 кровли	616,256	2913,02	14,19	1795168	8744	1675357	104563	2051710
		НР - 92%; СП - 8%			180,23	4,20	111067	2589		151979	
27	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	86,4	3043,68	13,99	262974	1209	166951	87519	378532
		НР - 92%; СП - 8%			1097,39	3,64	94814	315		28039	
28	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	144	2681,57	52,92	386147	7620	302201	71266	494006
		НР - 92%; СП - 8%			530,04	7,90	76326	1138		36593	
29	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	8	6291,03	148,61	50328	1189	42365	6582	61463
		НР - 92%; СП - 8%			846,75	47,48	6774	380		4553	
		Козырек над лоджией верхнего этажа(лист38)									
30	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	36	863,96	102,03	31103	3673	19163	8472	42741
		НР - 92%; СП - 8%			229,64	26,17	8267	942		3166	
31	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (по уклону 40-20 мм)	м2 стяжки	36	509,83	22,65	18354	816	17079	624	20496
		НР - 92%; СП - 8%			12,76	6,07	459	219		1518	
32	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	36	284,34	10,93	10236	393	5916	3659	15007
		НР - 92%; СП - 8%			109,09	1,39	3927	50		1112	
33	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	36	2913,02	14,19	104869	511	97870	6108	119855
		НР - 92%; СП - 8%			180,23	4,20	6488	151		8878	
34	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	44,8	2681,57	52,92	120135	2371	94018	22172	153691
		НР - 92%; СП - 8%			530,04	7,90	23746	354		11385	
35	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,2	3043,68	13,99	21914	101	13912	7293	31544
		НР - 92%; СП - 8%			1097,39	3,64	7901	26		2337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7562225	276337	6635951	663638	8883933

							649937	71409	--	658071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8883932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								610
		Сметная заработная плата	Тенге					721345			
		РАЗДЕЛ 3.Вентшахт(лист36-37)									
36	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка(вентшахты 1-9)	м3 кладки	13,86	33769,33	2174,40	468043	30137	349501	88476	601040
		НР - 93%; СП - 8%			6378,40	485,64	88405	6731		44522	
37	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	115,5	1528,33	31,58	176522	3647	77675	78663	275600
		НР - 80%; СП - 8%			824,24	27,10	95200	3130		20415	
38	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	70	2681,57	52,92	187710	3704	146903	34643	240142
		НР - 92%; СП - 8%			530,04	7,90	37103	553		17788	
39	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	28	3043,68	13,99	85223	392	54104	28363	122672
		НР - 92%; СП - 8%			1097,39	3,64	30727	102		9087	
40	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	40,6	2913,02	14,19	118269	576	110376	6889	135170
		НР - 92%; СП - 8%			180,23	4,20	7317	171		10013	
		Зонт-1-9									
41	1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	6,3	11607,02	27,33	73124	172	59224	12707	92698
		НР - 92%; СП - 8%			2178,97	13,49	13728	85		6867	
42	1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (козырек).Изготовление	т конструкций	0,330785	185007,89	55999,80	61198	18524	1710	32377	101061
		НР - 69%; СП - 8%			123838,20	18017,50	40964	5960		7486	
43	2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0,161497	135636,00	--	21905	--	21905	--	23657
		СП - 8%			--	--	--	--		1752	
44	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,135702	240293,00	--	32608	--	32608	--	35217
		СП - 8%			--	--	--	--		2609	
45	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,033586	256388,00	--	8611	--	8611	--	9300
		СП - 8%			--	--	--	--		689	

46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,592765	93,54	2,33	897	22	441	301	1294
		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,27	434	3		96	
47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,592765	87,47	1,66	839	16	570	177	1097
		НР - 69%; СП - 8%			26,41	0,27	253	3		81	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1234950	57191	863628	282596	1638948
							314129	16736	--	121405	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1638950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270
		Сметная заработная плата	Тенге					330866			
		РАЗДЕЛ 4.Перегородки(лист18)									
		Герметизация стыков лист 18 пункт 10									
48	1107-0106-0403 РСНБ РК 2015	Герметизация мастикой горизонтальных швов	м шва	1497,6	311,62	26,71	466677	39996	131414	348415	880300
		НР - 118%; СП - 8%			197,16	--	295267	--		65207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				466677	39996	131414	348415	880300
							295267	--	--	65207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				880300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					295267			
		РАЗДЕЛ 5.Полы(лист23)									
		Тип2 полы жилого помещения на отм.0,000									
49	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	36,792	16317,39	1610,73	600349	59262	398196	153943	814636
		НР - 94%; СП - 8%			3883,76	567,45	142891	20878		60343	
50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Проливка из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)	м2 стяжки	525,6	968,23	28,69	508903	15080	310265	179629	743615
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	183558	7536		55083	
51	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные(проливка). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	525,6	312,02	9,73	163995	5116	154342	6608	184251
		НР - 94%; СП - 8%			8,63	4,74	4537	2492		13648	
52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)	м2 стяжки	525,6	968,23	28,69	508903	15080	310265	179629	743615
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	183558	7536		55083	
53	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	525,6	312,02	9,73	163995	5116	154342	6608	184251
		НР - 94%; СП - 8%			8,63	4,74	4537	2492		13648	
		Тип3 полы сан узлов									

54	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	42,4	693,80	44,00	29417	1866	11231	15556	48572
		НР - 94%; СП - 8%			384,91	5,40	16320	229		3598	
55	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,968	16317,39	1610,73	48430	4781	32122	12419	65716
		НР - 94%; СП - 8%			3883,76	567,45	11527	1684		4868	
56	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Проливка цементные толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)	м2 стяжки	42,4	968,23	28,69	41053	1216	25029	14491	59987
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	14808	608		4443	
57	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные (проливка). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	42,4	312,02	9,73	13229	413	12450	533	14863
		НР - 94%; СП - 8%			8,63	4,74	366	201		1101	
58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)	м2 стяжки	42,4	968,23	28,69	41053	1216	25029	14491	59987
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	14808	608		4443	
59	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	42,4	312,02	9,73	13229	413	12450	533	14863
		НР - 94%; СП - 8%			8,63	4,74	366	201		1101	
		Тип5 полы лоджии									
60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	166,5	968,23	28,69	161211	4777	98286	56903	235563
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	58148	2387		17449	
61	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (с уклоном 60-30 мм - 0,3%)	м2 стяжки	166,5	780,04	24,34	129876	4052	122231	5233	145918
		НР - 94%; СП - 8%			21,58	11,85	3593	1974		10809	
		Тип4,4а полы лестничной клетки									
		Лестничные марши									
62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	288,045	968,23	28,69	278895	8264	170035	98442	407524
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	100596	4130		30187	
		Тип2 полы жилого помещения									
63	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	147,168	16317,39	1610,73	2401398	237048	1592785	615771	3258542
		НР - 94%; СП - 8%			3883,76	567,45	571565	83510		241374	
64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Проливка из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)	м2 стяжки	2102,4	968,23	28,69	2035612	60320	1241058	718516	2974458
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	734234	30145		220330	

65	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные(проливка). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	2102,4	312,02	9,73	655980	20466	617364	26432	737005
		НР - 94%; СП - 8%			8,63	4,74	18150	9969		54593	
66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)	м2 стяжки	2102,4	968,23	28,69	2035612	60320	1241058	718516	2974458
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	734234	30145		220330	
67	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	2102,4	312,02	9,73	655980	20466	617364	26432	737005
		НР - 94%; СП - 8%			8,63	4,74	18150	9969		54593	
		Тип3 полы сан узлов									
68	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	169,6	693,80	44,00	117669	7463	44925	62226	194286
		НР - 94%; СП - 8%			384,91	5,40	65281	917		14392	
69	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	11,872	16317,39	1610,73	193720	19123	128489	49674	262866
		НР - 94%; СП - 8%			3883,76	567,45	46108	6737		19472	
70	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Проливка цементные толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)	м2 стяжки	169,6	968,23	28,69	164212	4866	100116	57962	239949
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	59230	2432		17774	
71	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные (проливка). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	169,6	312,02	9,73	52918	1651	49803	2132	59454
		НР - 94%; СП - 8%			8,63	4,74	1464	804		4404	
72	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)	м2 стяжки	169,6	968,23	28,69	164212	4866	100116	57962	239949
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	59230	2432		17774	
73	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	169,6	312,02	9,73	52918	1651	49803	2132	59454
		НР - 94%; СП - 8%			8,63	4,74	1464	804		4404	
		Тип6 полы маш отделения									
74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,44	968,23	28,69	38187	1132	23281	13479	55799
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	13774	566		4133	
75	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	39,44	410,13	0,82	16176	32	768	14007	32597
		НР - 91%; СП - 8%			389,86	0,40	15376	16		2415	
		полы чердака									
76	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	712,37	208,39	12,58	148451	8964	81496	55398	220157
		НР - 92%; СП - 8%			81,41	3,12	57991	2224		16308	

77	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	712,37	344,90	30,66	245697	21839	--	220640	503644
		НР - 94%; СП - 8%			314,24	15,25	223858	10865		37307	
78	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	110,061165	29035,00	--	3195626	--	3195626	--	3451276
		СП - 8%			--	--	--	--		255650	
79	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	712,37	194,38	0,55	138470	389	110334	26263	177911
		НР - 94%; СП - 8%			38,95	0,27	27747	192		13179	
80	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	712,37	975,94	28,69	695233	20439	426009	243459	1013788
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	248785	10214		75095	
81	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (общая толщ. 30 мм)	м2 стяжки	712,37	315,87	9,73	225017	6934	211933	8956	252691
		НР - 94%; СП - 8%			8,63	4,74	6150	3378		18718	
82	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,0970498	15299,18	1394,22	16784	1530	34	14454	33737
		НР - 91%; СП - 8%			13873,60	605,10	15220	664		2499	
83	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,0970498	236986,00	--	259985	--	259985	--	280784
		СП - 8%			--	--	--	--		20799	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				16212396	626150	11928620	3679429	21483171
							3657626	258940	--	1591347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				21483171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3731
		Сметная заработная плата	Тенге					3916566			
		РАЗДЕЛ 6.Проемы(лист 31)									
		Окна лист 29-32									
84	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	252,72	2382,49	172,42	602103	43575	255151	292236	965887
		НР - 90%; СП - 8%			1200,45	84,40	303377	21330		71547	
85	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	128,466	2786,02	173,29	357909	22262	168064	160466	559845
		НР - 90%; СП - 8%			1304,49	83,38	167583	10712		41470	

86	2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	252,72	17562,00	--	4438269	--	4438269	--	4793330
		СП - 8%			--	--	--	--		355061	
87	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	128,466	20860,00	--	2679801	--	2679801	--	2894185
		СП - 8%			--	--	--	--		214384	
88	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	117,936	3445,54	179,02	406354	21113	207116	169451	621869
		НР - 90%; СП - 8%			1510,35	86,09	178125	10154		46064	
89	2109-0203-0107 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-8, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	117,936	23076,00	--	2721491	--	2721491	--	2939210
		СП - 8%			--	--	--	--		217719	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11205927	86950	10469892	622153	12774326
							649086	42195	--	946245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				12774326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								587
		Сметная заработная плата	Тенге					691281			
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка(лист24)									
90	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4383,066	1278,82	7,37	5605166	32290	2041450	2833655	9113927
		НР - 80%; СП - 8%			805,70	2,43	3531426	10643		675106	
91	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	144,776	1760,85	79,04	254929	11442	103570	119178	404036
		НР - 80%; СП - 8%			966,44	62,55	139917	9055		29929	
92	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	9617,462	1452,67	19,28	13970984	185460	4649866	7356929	23034146
		НР - 80%; СП - 8%			949,90	6,29	9135658	60503		1706233	
93	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	268,54	2553,65	21,16	685756	5682	144907	429604	1204589
		НР - 80%; СП - 8%			1992,88	6,84	535167	1838		89229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				20516835	234875	6939793	10739366	33756698

							13342168	82040	--	2500497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				33756698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10337
		Сметная заработная плата	Тенге					13424208			
		РАЗДЕЛ 8.Разные работы									
		Ограждение на лестничной площадке перед витражом(лист33)									
94	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,802048	73822,91	26071,93	59210	20911	8027	25586	91579
		НР - 69%; СП - 8%			37743,40	8489,99	30272	6809		6784	
95	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,802048	540121,00	--	433203	--	433203	--	467859
		СП - 8%			--	--	--	--		34656	
96	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,259392	93,54	2,33	2176	54	1071	730	3138
		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,27	1051	6		232	
97	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23,259392	174,94	3,32	4069	77	2763	856	5319
		НР - 69%; СП - 8%			52,82	0,54	1229	13		394	
		Крыльцо-1-2шт(лист35)									
98	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ПГС	м2 площади уплотнения	86	105,65	31,23	9086	2686	16	6960	17330
		НР - 94%; СП - 8%			74,23	11,87	6384	1021		1284	
99	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	19,3	5622,00	--	108505	--	108505	--	117185
		СП - 8%			--	--	--	--		8680	
100	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	86	4817,30	291,41	414288	25062	341547	53156	504839
		НР - 94%; СП - 8%			554,40	103,14	47679	8870		37395	
101	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	7,4	34978,74	1686,75	258843	12482	231406	16261	297112
		НР - 91%; СП - 8%			2020,91	393,91	14955	2915		22008	
102	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2026	222349,00	--	45048	--	45048	--	48652
		СП - 8%			--	--	--	--		3604	
103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,122	228022,00	--	27819	--	27819	--	30044
		СП - 8%			--	--	--	--		2225	
104	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение входа. Монтаж	т конструкций	0,3108	77664,86	23800,26	24138	7397	2660	11521	38512

117	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из стальных квадратных труб. Монтаж	т конструкций	0,21392	90118,25	21503,13	19278	4600	501	10648	32320
		НР - 69%; СП - 8%			66274,50	5864,73	14177	1255		2394	
118	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,14664	287543,00	--	42165	--	42165	--	45539
		СП - 8%			--	--	--	--		3373	
119	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,06768	272515,00	--	18444	--	18444	--	19919
		СП - 8%			--	--	--	--		1476	
		Крыльцо-КР2-2шт(лист43)									
120	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	15,9	4817,30	291,41	76595	4633	63147	9828	93336
		НР - 94%; СП - 8%			554,40	103,14	8815	1640		6914	
121	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В20	м3	4,16	35962,27	1686,75	149603	7017	134179	9142	171444
		НР - 91%; СП - 8%			2020,91	393,91	8407	1639		12700	
122	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0726	222349,00	--	16143	--	16143	--	17434
		СП - 8%			--	--	--	--		1291	
123	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01312	228022,00	--	2992	--	2992	--	3231
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
124	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение входа. Монтаж	т конструкций	0,19572	77664,86	23800,26	15201	4658	1676	7255	24252
		НР - 69%; СП - 8%			45305,80	8417,48	8867	1647		1796	
125	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,011	255034,00	--	2805	--	2805	--	3030
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
126	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18,6	587,00	--	10918	--	10918	--	11792
		СП - 8%			--	--	--	--		873	
127	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х75 мм	шт.	32	92,00	--	2944	--	2944	--	3180
		СП - 8%			--	--	--	--		236	

128	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,67588	93,54	2,33	531	13	261	178	766
		НР - 69%, СП - 8%			45,19	0,27	257	2		57	
129	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,67588	87,47	1,66	496	9	337	104	649
		НР - 69%, СП - 8%			26,41	0,27	150	2		48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1943797	94045	1687332	158151	2270104
							162422	29675	--	168152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2270105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					192097			
		РАЗДЕЛ 9.Отопление									
		Система отопления									
130	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1276,1	1018,89	2,45	1300207	3121	17181	1254552	2759140
		НР - 98%, СП - 8%			1002,98	0,20	1279905	251		204381	
131	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	2951,2	1016,77	2,02	3000694	5961	37919	2898531	6371162
		НР - 98%, СП - 8%			1001,90	0,29	2956814	870		471938	
132	1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	19,6	993,74	3,84	19477	75	333	18696	41227
		НР - 98%, СП - 8%			972,90	0,46	19069	9		3054	
133	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	54,6	1490,30	20,60	81370	1125	940	77740	171839
		НР - 98%, СП - 8%			1452,47	0,39	79305	21		12729	
134	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1263,339	132,00	--	166761	--	166761	--	180102
		СП - 8%			--	--	--	--		13341	
135	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2921,688	192,00	--	560964	--	560964	--	605841
		СП - 8%			--	--	--	--		44877	
136	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	19,404	306,00	--	5938	--	5938	--	6413
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
137	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	54,054	538,00	--	29081	--	29081	--	31408
		СП - 8%			--	--	--	--		2326	

138	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	42	2846,52	39,29	119554	1650	85968	31902	163573
		НР - 98%; СП - 8%			760,38	14,70	31936	618		12116	
139	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	21	3341,30	47,11	70167	989	50236	18917	96211
		НР - 98%; СП - 8%			902,00	17,19	18942	361		7127	
140	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	19,6	4037,36	68,61	79132	1345	58248	19618	106650
		НР - 98%; СП - 8%			996,88	24,46	19539	479		7900	
141	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	1,4	11787,14	141,59	16502	198	13218	3068	21136
		НР - 98%; СП - 8%			2204,48	31,84	3086	45		1566	
142	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4110,4	90,31	1,13	371226	4624	15078	344494	772978
		НР - 98%; СП - 8%			85,52	--	351524	--		57258	
143	2302-0401-3201 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	154	49,00	--	7546	--	7546	--	8150
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
144	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой	шт.	4256	40,00	--	170240	--	170240	--	183859
		СП - 8%			--	--	--	--		13619	
145	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	Цанги ГОСТ 32414-2013	шт.	4256	95,00	--	404320	--	404320	--	436666
		СП - 8%			--	--	--	--		32346	
146	2113-0206-1701 РСНБ РК 2015	Шпилька резьбовая размерами 6 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,4256	129222,00	--	54997	--	54997	--	59397
		СП - 8%			--	--	--	--		4400	
147	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	201,6	40,00	--	8064	--	8064	--	8709
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
148	2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100,8	23,00	--	2318	--	2318	--	2504
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
149	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	271,6	11,00	--	2988	--	2988	--	3227
		СП - 8%			--	--	--	--		239	

150	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	652,4	17,00	--	11091	--	11091	--	11978
		СП - 8%			--	--	--	--		887	
151	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	294	13,00	--	3822	--	3822	--	4128
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
152	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	819	26,00	--	21294	--	21294	--	22998
		СП - 8%			--	--	--	--		1704	
153	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм /Распределительный коллектор L=900мм/. Прокладка	м трубопровода	11,34	556,15	33,29	6307	377	239	5731	13001
		НР - 98%; СП - 8%			501,83	13,89	5691	158		963	
154	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75(Распределительный коллектор)	м	11,34	1014,00	--	11499	--	11499	--	12419
		СП - 8%			--	--	--	--		920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6525558	19466	1740283	4673249	12094716
							4765810	2811	--	895906	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				12094712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3479
		Сметная заработная плата	Тенге					4768622			
		РАЗДЕЛ 10.Вентиляция									
		Система ВЕ1									
155	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,415	5112,65	52,99	89037	923	55082	32739	131518
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	33032	376		9742	
156	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,7125	4941,53	42,07	47995	409	30719	16691	69860
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	16867	164		5175	
157	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,45	5113,83	42,07	48326	398	33728	14073	67390
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	14200	160		4992	
		Система ВЕ2									
158	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,2975	5112,65	52,99	83323	864	51547	30638	123079
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	30912	352		9117	

159	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,765	4941,53	42,07	48254	411	30885	16781	70238
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	16958	165		5203	
				Система ВЕ3							
160	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,93	5112,65	52,99	81444	844	50385	29948	120303
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	30215	344		8911	
161	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4675	4941,53	42,07	27018	230	17293	9396	39327
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	9495	93		2913	
162	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,7125	5113,83	42,07	111034	913	77496	32333	154837
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	32625	368		11469	
				Система ВЕ4							
163	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,415	5112,65	52,99	89037	923	55082	32739	131518
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	33032	376		9742	
164	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,7125	4941,53	42,07	47995	409	30719	16691	69860
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	16867	164		5175	
165	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,45	5113,83	42,07	48326	398	33728	14073	67390
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	14200	160		4992	
				Система ВЕ5							
166	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,2975	5112,65	52,99	83323	864	51547	30638	123079
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	30912	352		9117	
167	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,765	4941,53	42,07	48254	411	30885	16781	70238
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	16958	165		5203	
				Система ВЕ6							
168	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,93	5112,65	52,99	81444	844	50385	29948	120303

		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	30215	344		8911	
169	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4675	4941,53	42,07	27018	230	17293	9396	39327
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	9495	93		2913	
170	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,7125	5113,83	42,07	111034	913	77496	32333	154837
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	32625	368		11469	
				Система ВЕ7							
171	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,415	5112,65	52,99	89037	923	55082	32739	131518
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	33032	376		9742	
172	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,7125	4941,53	42,07	47995	409	30719	16691	69860
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	16867	164		5175	
173	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,45	5113,83	42,07	48326	398	33728	14073	67390
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	14200	160		4992	
				Система ВЕ8							
174	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,2975	5112,65	52,99	83323	864	51547	30638	123079
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	30912	352		9117	
175	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,765	4941,53	42,07	48254	411	30885	16781	70238
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	16958	165		5203	
				Система ВЕ9							
176	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,93	5112,65	52,99	81444	844	50385	29948	120303
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	30215	344		8911	
177	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4675	4941,53	42,07	27018	230	17293	9396	39327
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	9495	93		2913	
178	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,7125	5113,83	42,07	111034	913	77496	32333	154837

		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	32625	368		11469	
Система ВЕ10											
179	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,415	5112,65	52,99	89037	923	55082	32739	131518
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	33032	376		9742	
180	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,7125	4941,53	42,07	47995	409	30719	16691	69860
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	16867	164		5175	
181	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,45	5113,83	42,07	48326	398	33728	14073	67390
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	14200	160		4992	
Система ВЕ11											
182	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,415	5112,65	52,99	89037	923	55082	32739	131518
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	33032	376		9742	
183	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,7125	4941,53	42,07	47995	409	30719	16691	69860
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	16867	164		5175	
184	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,45	5113,83	42,07	48326	398	33728	14073	67390
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	14200	160		4992	
Система ВЕ12											
185	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,93	5112,65	52,99	81444	844	50385	29948	120303
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	30215	344		8911	
186	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4675	4941,53	42,07	27018	230	17293	9396	39327
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	9495	93		2913	
187	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,7125	5113,83	42,07	111034	913	77496	32333	154837
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	32625	368		11469	
Система ВЕ13											

188	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,2975	5112,65	52,99	83323	864	51547	30638	123079
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	30912	352		9117	
189	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,765	4941,53	42,07	48254	411	30885	16781	70238
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	16958	165		5203	
				Система ВЕ14							
190	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,415	5112,65	52,99	89037	923	55082	32739	131518
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	33032	376		9742	
191	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,7125	4941,53	42,07	47995	409	30719	16691	69860
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	16867	164		5175	
192	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,45	5113,83	42,07	48326	398	33728	14073	67390
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	14200	160		4992	
				Система ВЕ15							
193	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,93	5112,65	52,99	81444	844	50385	29948	120303
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	30215	344		8911	
194	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4675	4941,53	42,07	27018	230	17293	9396	39327
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	9495	93		2913	
195	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,7125	5113,83	42,07	111034	913	77496	32333	154837
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	32625	368		11469	
				Система ВЕ16							
196	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,93	5112,65	52,99	81444	844	50385	29948	120303
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	30215	344		8911	
197	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4675	4941,53	42,07	27018	230	17293	9396	39327
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	9495	93		2913	

198	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,7125	5113,83	42,07	111034	913	77496	32333	154837
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	32625	368		11469	
Система ВЕ17											
199	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,415	5112,65	52,99	89037	923	55082	32739	131518
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	33032	376		9742	
200	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,7125	4941,53	42,07	47995	409	30719	16691	69860
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	16867	164		5175	
201	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,45	5113,83	42,07	48326	398	33728	14073	67390
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	14200	160		4992	
Система ВЕ18											
202	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,93	5112,65	52,99	81444	844	50385	29948	120303
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	30215	344		8911	
203	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4675	4941,53	42,07	27018	230	17293	9396	39327
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	9495	93		2913	
204	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,7125	5113,83	42,07	111034	913	77496	32333	154837
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	32625	368		11469	
Система ВЕ19											
205	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,2975	5112,65	52,99	83323	864	51547	30638	123079
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	30912	352		9117	
206	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,765	4941,53	42,07	48254	411	30885	16781	70238
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	16958	165		5203	
Система ВЕ20											
207	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,415	5112,65	52,99	89037	923	55082	32739	131518

		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	33032	376		9742	
208	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,7125	4941,53	42,07	47995	409	30719	16691	69860
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	16867	164		5175	
209	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,45	5113,83	42,07	48326	398	33728	14073	67390
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	14200	160		4992	
				Система ВЕ21							
210	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,93	5112,65	52,99	81444	844	50385	29948	120303
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	30215	344		8911	
211	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4675	4941,53	42,07	27018	230	17293	9396	39327
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	9495	93		2913	
212	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,7125	5113,83	42,07	111034	913	77496	32333	154837
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	32625	368		11469	
				Система ВЕ22							
213	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,2975	5112,65	52,99	83323	864	51547	30638	123079
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	30912	352		9117	
214	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,765	4941,53	42,07	48254	411	30885	16781	70238
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	16958	165		5203	
				Система ВЕ23							
215	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,415	5112,65	52,99	89037	923	55082	32739	131518
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	33032	376		9742	
216	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,7125	4941,53	42,07	47995	409	30719	16691	69860
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	16867	164		5175	
217	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,45	5113,83	42,07	48326	398	33728	14073	67390

		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	14200	160		4992	
				Система ВЕ24							
218	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,93	5112,65	52,99	81444	844	50385	29948	120303
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	30215	344		8911	
219	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4675	4941,53	42,07	27018	230	17293	9396	39327
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	9495	93		2913	
220	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,7125	5113,83	42,07	111034	913	77496	32333	154837
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	32625	368		11469	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4433144	41096	2876919	1501134	6409017
							1515128	16638	--	474738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6409017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1302
		Сметная заработная плата	Тенге					1531766			
				РАЗДЕЛ 11.Холодное водоснабжение							
221	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	375,375	1439,25	15,14	540258	5683	4901	519117	1144125
		НР - 98%; СП - 8%			1411,05	0,10	529674	37		84750	
222	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	236,25	1695,52	21,49	400565	5078	2847	384848	848246
		НР - 98%; СП - 8%			1661,97	0,26	392640	62		62833	
223	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22,5	1879,33	25,43	42285	572	388	40507	89415
		НР - 98%; СП - 8%			1836,66	0,39	41325	9		6623	
224	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11,25	2039,80	29,29	22948	329	234	21944	48483
		НР - 98%; СП - 8%			1989,78	0,59	22385	7		3591	
225	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	11,25	2202,89	555,47	24782	6249	306	19594	47927
		НР - 98%; СП - 8%			1620,16	157,10	18227	1767		3550	
226	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	15	2590,54	699,16	38858	10487	483	30235	74620

		НР - 98%, СП - 8%			1859,20	197,59	27888	2964		5527	
227	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	7,5	2299,39	599,43	17245	4496	299	13452	33153
		НР - 98%, СП - 8%			1660,00	170,15	12450	1276		2456	
228	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	371,62125	179,00	--	66520	--	66520	--	71842
		СП - 8%			--	--	--	--		5322	
229	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	233,8875	442,00	--	103378	--	103378	--	111649
		СП - 8%			--	--	--	--		8270	
230	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	22,275	777,00	--	17308	--	17308	--	18692
		СП - 8%			--	--	--	--		1385	
231	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,1375	1128,00	--	12563	--	12563	--	13568
		СП - 8%			--	--	--	--		1005	
232	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,6425	1726,00	--	18369	--	18369	--	19838
		СП - 8%			--	--	--	--		1470	
233	2301-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75x6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,61	2602,00	--	38015	--	38015	--	41056
		СП - 8%			--	--	--	--		3041	
234	2301-0601-0309 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-90x8,2 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7,305	4272,00	--	31207	--	31207	--	33704
		СП - 8%			--	--	--	--		2497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1374303	32894	296818	1029697	2596318
							1044589	6122	--	192320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2596319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								780
		Сметная заработная плата	Тенге					1050711			
		РАЗДЕЛ 12.Горячее водоснабжение									
235	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	359,625	1439,25	15,14	517590	5444	4696	497336	1096120
		НР - 98%, СП - 8%			1411,05	0,10	507450	35		81194	

236	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	262,5	1695,52	21,49	445073	5642	3164	427609	942496
		НР - 98%; СП - 8%			1661,97	0,26	436267	69		69815	
237	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	52,5	1879,33	25,43	98665	1335	905	94517	208636
		НР - 98%; СП - 8%			1836,66	0,39	96425	21		15455	
238	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	2039,80	29,29	30597	439	311	29258	64644
		НР - 98%; СП - 8%			1989,78	0,59	29847	9		4788	
239	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	22,5	2202,89	555,47	49565	12498	613	39189	95854
		НР - 98%; СП - 8%			1620,16	157,10	36454	3535		7100	
240	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	11,25	2590,54	699,16	29144	7866	362	22676	55965
		НР - 98%; СП - 8%			1859,20	197,59	20916	2223		4146	
241	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	356,02875	179,00	--	63729	--	63729	--	68827
		СП - 8%			--	--	--	--		5098	
242	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	259,875	442,00	--	114865	--	114865	--	124054
		СП - 8%			--	--	--	--		9189	
243	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	51,975	777,00	--	40385	--	40385	--	43615
		СП - 8%			--	--	--	--		3231	
244	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,85	1128,00	--	16751	--	16751	--	18091
		СП - 8%			--	--	--	--		1340	
245	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	21,285	1726,00	--	36738	--	36738	--	39677
		СП - 8%			--	--	--	--		2939	

246	2301-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75x6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,9575	2602,00	--	28511	--	28511	--	30792
		СП - 8%			--	--	--	--		2281	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1471612	33224	311030	1110585	2788771
							1127358	5891	--	206576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2788772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								842
		Сметная заработная плата	Тенге					1133249			
		РАЗДЕЛ 13.Хозяйственно-бытовая канализация									
247	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	303,75	1131,53	1,37	343704	417	94764	243691	634386
		НР - 98%; СП - 8%			818,18	0,46	248523	140		46992	
248	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	427,5	1721,42	3,35	735906	1432	399075	329135	1150244
		НР - 98%; СП - 8%			784,56	1,06	335399	453		85203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1079609	1849	493839	572826	1784630
							583923	594	--	132195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1784630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								417
		Сметная заработная плата	Тенге					584516			
		РАЗДЕЛ 14.Электроосвещение									
		Кабели силовые									
249	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	7042,2	372,12	2,70	2620531	19003	1129990	1064491	3979824
		НР - 72%; СП - 8%			208,96	0,98	1471538	6921		294802	
250	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8784	117985,00	--	103638	--	103638	--	111929
		СП - 8%			--	--	--	--		8291	
251	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,8016	171884,00	--	653434	--	653434	--	705709
		СП - 8%			--	--	--	--		52275	
252	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	7,2522	269007,00	--	1950893	--	1950893	--	2106964
		СП - 8%			--	--	--	--		156071	
253	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1002	415456,00	--	41629	--	41629	--	44959
		СП - 8%			--	--	--	--		3330	

254	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5076	607638,00	--	308437	--	308437	--	333112
		СП - 8%			--	--	--	--		24675	
255	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3672	232030,00	--	85201	--	85201	--	92018
		СП - 8%			--	--	--	--		6816	
256	2306-0144-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,072	1371264,00	--	98731	--	98731	--	106629
		СП - 8%			--	--	--	--		7898	
257	2306-0144-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,009	2166290,00	--	19497	--	19497	--	21056
		СП - 8%			--	--	--	--		1560	
258	2306-0144-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,078	8306074,00	--	647874	--	647874	--	699704
		СП - 8%			--	--	--	--		51830	
259	2306-0144-0843 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,006	15949556,00	--	95697	--	95697	--	103353
		СП - 8%			--	--	--	--		7656	
				Электромонтажные изделия							
260	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,015	486838,00	--	7303	--	7303	--	7887
		СП - 8%			--	--	--	--		584	
261	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	6	417,00	--	2502	--	2502	--	2702
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
262	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5736	85,81	0,90	492234	5160	112513	271037	824333
		НР - 72%; СП - 8%			65,30	0,33	374561	1879		61062	
263	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	5700	273,93	10,04	1561421	57230	462003	765165	2512713
		НР - 72%; СП - 8%			182,84	3,60	1042188	20541		186127	
264	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	4800	60,00	--	288000	--	288000	--	311040
		СП - 8%			--	--	--	--		23040	
265	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	900	109,00	--	98100	--	98100	--	105948
		СП - 8%			--	--	--	--		7848	
266	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	294	100,10	1,80	29431	529	5864	16726	49849
		НР - 72%; СП - 8%			78,36	0,66	23038	193		3693	

267	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	216	303,26 208,96	12,78 4,59	65504 45135	2761 991	17608	33211 7897	106612
268	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 80 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	78	309,27 208,96	20,02 7,21	24123 16299	1562 562	6262	12140 2901	39164
269	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	144	109,00 --	-- --	15696 --	-- --	15696	-- 1256	16952
270	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм *СП - 8%*	м	72	243,00 --	-- --	17496 --	-- --	17496	-- 1400	18896
271	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 80 мм *СП - 8%*	м	78	300,00 --	-- --	23400 --	-- --	23400	-- 1872	25272
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				9250772 2972759	86244 31086	6191768 --	2162770 913084	12326625
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				12326624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2295
		Сметная заработная плата	Тенге					3003845			
		РАЗДЕЛ 15.Телефонизация									
272	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	1155	671,59 409,20	69,88 20,64	775683 472626	80708 23839	222349	302844 86282	1164809
273	прайсТОО"Газсантехмонтажсервис-Атырау"	Кабель связи оптический монтажный FO-S2-IN-9-1-LSZH-YL *СП - 8%*	м	1080	294,64 --	-- --	318214 --	-- --	318214	-- 25457	343671
274	прайсТОО"Газсантехмонтажсервис-Атырау"	Кабель связи оптический магистральный FO-D-IN/OUT-9-8-HFFR *СП - 8%*	м	75	1160,71 --	-- --	87054 --	-- --	87054	-- 6964	94018
275	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	45	671,59 409,20	69,88 20,64	30221 18414	3144 929	8663	11799 3362	45382
276	2306-0702-0502 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-2-G.652.D-CF-3,0-2201 *СП - 8%*	км	0,045	145001,00 --	-- --	6525 --	-- --	6525	-- 522	7047
277	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. *НР - 72%; СП - 8%*	м	975	273,93 182,84	10,04 3,60	267085 178269	9789 3514	79027	130883 31837	429806
278	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	975	45,00 --	-- --	43875 --	-- --	43875	-- 3510	47385
279	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	112,5	303,26	12,78	34117	1438	9171	17297	55527

		НР - 72%; СП - 8%			208,96	4,59	23508	516		4113	
280	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	112,5	109,00	--	12263	--	12263	--	13244
		СП - 8%			--	--	--	--		981	
281	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	675	7,00	--	4725	--	4725	--	5103
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
282	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	112,5	13,00	--	1463	--	1463	--	1580
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1581225	95079	793329	462823	2207572
							692817	28797	--	163523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2207572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								571
		Сметная заработная плата	Тенге					721614			
		РАЗДЕЛ 16.Домофонная связь									
283	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	1417,5	671,59	69,88	951975	99050	272884	371672	1429538
		НР - 61%; СП - 8%			409,20	20,64	580041	29257		105892	
284	2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	1,08	15133,00	--	16344	--	16344	--	17651
		СП - 8%			--	--	--	--		1307	
285	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,3375	20450,00	--	6902	--	6902	--	7454
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
286	2307-0202-0515 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки 2, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм,	шт.	13,5	533,00	--	7196	--	7196	--	7771
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
287	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	975	273,93	10,04	267085	9789	79027	130883	429806
		НР - 72%; СП - 8%			182,84	3,60	178269	3514		31837	
288	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	975	45,00	--	43875	--	43875	--	47385
		СП - 8%			--	--	--	--		3510	
289	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	300	273,93	10,04	82180	3012	24316	40272	132248
		НР - 72%; СП - 8%			182,84	3,60	54852	1081		9796	
290	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	300	60,00	--	18000	--	18000	--	19440
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
291	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	375	7,00	--	2625	--	2625	--	2835
		СП - 8%			--	--	--	--		210	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1396181	111852	471169	542827	2094128
							813162	33851	--	155120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2094129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								671
		Сметная заработная плата	Тенге					847013			
		РАЗДЕЛ 17.Газоснабжение									
292	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	12,36	413,28	21,41	5108	265	158	4693	10585
		НР - 98%; СП - 8%			379,07	8,36	4685	103		784	
293	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	12,36	787,00	--	9727	--	9727	--	10506
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
294	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	65,76	413,28	21,41	27177	1408	841	24968	56317
		НР - 98%; СП - 8%			379,07	8,36	24928	550		4172	
295	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	65,76	436,00	--	28671	--	28671	--	30965
		СП - 8%			--	--	--	--		2294	
296	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	42,72	413,28	21,41	17655	915	546	16220	36585
		НР - 98%; СП - 8%			379,07	8,36	16194	357		2710	
297	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	42,72	430,00	--	18370	--	18370	--	19839
		СП - 8%			--	--	--	--		1470	
298	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	53,28	413,28	21,41	22019	1141	681	20230	45629
		НР - 98%; СП - 8%			379,07	8,36	20197	446		3380	
299	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	53,28	345,00	--	18382	--	18382	--	19852
		СП - 8%			--	--	--	--		1471	
300	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	86,4	417,00	--	36029	--	36029	--	38911
		СП - 8%			--	--	--	--		2882	

301	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (футляр)	м трубопровода	2,16	2846,52	39,29	6148	85	4421	1641	8412
		НР - 98%; СП - 8%			760,38	14,70	1642	32		623	
302	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (футляр)	м трубопровода	11,52	1823,32	39,29	21005	453	11792	8750	32135
		НР - 98%; СП - 8%			760,38	14,70	8760	169		2380	
303	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 2,8 мм - 20 мм х 2,5 мм, 25 мм х 2,8 мм - 15 мм х 2,5 мм, 20 мм х 2,5 мм - 15 мм х 2,5 мм,ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	14,4	249,00	--	3586	--	3586	--	3872
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
304	2302-0101-0121 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,6	228,00	--	821	--	821	--	886
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				214698	4266	134025	76502	314494
							76405	1657	--	23297	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				214698				
	Материалы		Тенге				18442				
	Всего заработная плата		Тенге					78063			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115585				
		Накладные расходы	Тенге				76502				
		Сметная прибыль	Тенге				23296				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				314496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					78063			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				314496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					78063			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								167773267
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				39201259				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4361663			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1207512			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						76784092		
		- Накладные расходы	Тенге							34998605	
		- Сметная прибыль	Тенге							12427647	
		Врем.зд. И соор.0,9%						1 509 959,40			
		ИТОГО:						169 283 226,40			
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%						1 828 258,85			
		ИТОГО:						171 111 485,25			
		Непредвиденные работы и затраты 2%						3 422 229,70			
		ИТОГО:						174 533 714,95			
		в том числе на 2019 год - 33 %, К=1						57 596 125,93			

		в том числе на 2020 год - 67 % К=1,049901									
		Итого:						122 772 891,91			
		Налог НДС-12%						180 369 017,84			
		ИТОГО ПО АКТУ:						21 644 282,14			
								202 013 299,98			

Заказчик: ТОО "Запад Строй ЕРС"

Директор _____ Кенжегалиева Г.А.

Технадзор: ТОО "Стройинтеграция"

_____ Куанышкалиев А.

Авторский надзор: ТОО "General Project & Construction"

_____ Тулегенов А.

Подрядчик: ТОО "Запад Строй ЕРС"

Директор _____ Кенжегалиева Г.А.