Форма КС 3

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Запад Строй ЕРС"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Запад Строй ЕРС"

Наименование строительства: Строительство 9-ти этажного 72 квартирного жилого дома пятно №32 по адресу: г.Атырау мкр.Береке

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь-сентябрь 2020 г.

Код заказчика	Кодподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце июнь-сентябрь 2020г без НДС	СМР в базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 9-ти этажного 72 квартирного жилого дома пятно №32 по адресу: г.Атырау мкр.Береке	**802 537 635,37**	171 349 818,56							20 561 978,23	191 911 796,79
Всего к оплате с НДС	**Сто девяносто один миллион девятьсот одиннадцать тысяч семьсот девяносто шесть тенге, 79 тиын**									

Заказчик:

Директор ТОО "Запад Строй ЕРС"

_____ Кенжегалиева Г.А.

(подпись)

Подрядчик:

Директор ТОО "Запад Строй ЕРС"

_____ Кенжегалиева Г.А.

(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Запад Строй ЕРС"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Запад Строй ЕРС"
Наименование объекта - Строительство 9-ти этажного 72 квартирного жилого дома пятна №32 по адресу: г.Атырау мкр.Береке

Форма 2

А К Т

выполненных работ за июнь-сентябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены(лист18)									
1	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение из газоблока толщиной 300мм	м3 кладки	224,3799	23907,06	2295,20	5364263	514997	4098424	805254	6663078
		НР - 93%; СП - 8%			3346,30	512,62	750842	115022		493561	
2	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	5609,4975	43,00	--	241208	--	241208	--	260505
		СП - 8%			--	--	--	--		19297	
3	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Облицовка наружных стен армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	560,7263	5789,90	251,25	3246548	140883	2200389	871593	4447592
		НР - 93%; СП - 8%			1614,47	56,93	905276	31921		329451	
4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (ограждение лоджий лист38)	м3 кладки	34,3	35628,18	2416,00	1222046	82869	972243	172461	1506068
		НР - 93%; СП - 8%			4866,88	539,60	166934	18508		111561	
		Примыкания силикатного кирпича с уголком лист 18									
5	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	13,419	90118,25	21503,13	1209297	288550	31409	667945	2027421
		НР - 69%; СП - 8%			66274,50	5864,73	889338	78699		150179	

6	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	13,419	240293,00	--	3224492	--	3224492	--	3482451
		СП - 8%			--	--	--	--		257959	
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	389,151	93,54	2,33	36400	907	17906	12208	52497
		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,27	17587	105		3889	
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	389,151	87,47	1,66	34039	645	23116	7164	44500
		НР - 69%; СП - 8%			26,41	0,27	10278	105		3296	
		Наружные стены техэтажа(лист7)									
9	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м толщиной 300мм. Кладка без облицовки	м3 кладки	80,4	25010,35	2657,60	2010832	213671	1452911	364534	2565396
		НР - 93%; СП - 8%			4281,72	593,56	344250	47722		190029	
10	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Облицовка наружных стен армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	268	5789,90	251,25	1551693	67335	1051680	416579	2125734
		НР - 93%; СП - 8%			1614,47	56,93	432678	15257		157462	
11	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	2010	43,00	--	86430	--	86430	--	93344
		СП - 8%			--	--	--	--		6914	
		Противопожарные перегородки лист 18 пункт 13									
12	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных стен из ракушеблока на растворе М75(на отм.20-1,800 до 1,200)(противопожарные перегородки техэтажа)	м3	31,94	10843,79	2234,80	346351	71380	176898	106034	488575
		НР - 93%; СП - 8%			3070,53	499,13	98073	15942		36191	
13	2103-0401-0203 РСНБ РК 2015	Ракушеблок ГОСТ 4001-2013	м3	28,746	7476,00	--	214905	--	214905	--	232098
		СП - 8%			--	--	--	--		17192	
		Внутренние стены техподполья									
14	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	4,5	24917,43	2657,60	112128	11959	80901	20403	143134
		НР - 93%; СП - 8%			4281,72	593,56	19268	2671		10603	
15	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	112,5	43,00	--	4838	--	4838	--	5225
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
		Кирпичная кладка электрощитового и теплового узла									

16	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	39,1666667	4667,78	248,24	182821	9723	119593	51779	253369
		НР - 93%; СП - 8%			1366,09	55,44	53505	2172		18768	
		Наружные стены покрытия высотой 0,9 лист7									
17	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных стен из ракушеблока на растворе М75 толщиной 400мм	м3	50,06	10843,79	2234,80	542840	111874	277255	166188	765751
		НР - 93%; СП - 8%			3070,53	499,13	153711	24986		56722	
18	2103-0401-0203 РСНБ РК 2015	Ракушеблок ГОСТ 4001-2013	м3	45,054	7476,00	--	336824	--	336824	--	363770
		СП - 8%			--	--	--	--		26946	
19	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Облицовка наружных стен армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	125,15	5789,90	251,25	724606	31444	491111	194533	992670
		НР - 93%; СП - 8%			1614,47	56,93	202051	7125		73531	
		Наружные стены машинного отделения с отм.28,900 до отм 30,360 лист 7 поз4									
20	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,68	56028,31	2454,63	94128	4124	44587	35705	140220
		НР - 76%; СП - 8%			27033,96	930,81	45417	1564		10387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20786688	1550361	15147120	3892380	26653398
							4089208	361798	--	1974325	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26653396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3898
		Сметная заработная плата	Тенге					4451006			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля									
21	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10	м2 изолируемой поверхности	770,32	284,34	10,93	219029	8416	126580	78294	321109
		НР - 92%; СП - 8%			109,09	1,39	84033	1069		23786	
22	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	704,72	863,96	102,03	608849	71905	375116	165850	836675
		НР - 92%; СП - 8%			229,64	26,17	161828	18443		61976	
23	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=185	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (по уклону от 50-350 мм)	м2 стяжки	770,32	6287,94	279,39	4843725	215217	4507304	164567	5408956
		НР - 92%; СП - 8%			157,34	74,87	121204	57673		400663	
24	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	65,6	863,96	102,03	56676	6693	34919	15438	77883
		НР - 92%; СП - 8%			229,64	26,17	15064	1717		5769	

25	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=100	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (по уклону от 50-200 мм)	м2 стяжки	65,6	3398,89	151,02	222967	9907	207481	7575	248986
		НР - 92%, СП - 8%			85,05	40,47	5579	2655		18443	
26	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов Унифлекс. Устройство в два слоя	м2 кровли	770,32	2913,02	14,19	2243960	10931	2094196	130704	2564637
		НР - 92%, СП - 8%			180,23	4,20	138833	3236		189973	
27	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	108	3043,68	13,99	328717	1511	208688	109398	473165
		НР - 92%, СП - 8%			1097,39	3,64	118518	393		35049	
28	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	180	2681,57	52,92	482683	9525	377751	89083	617508
		НР - 92%, СП - 8%			530,04	7,90	95407	1422		45741	
29	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	10	6291,03	148,61	62910	1486	52956	8227	76828
		НР - 92%, СП - 8%			846,75	47,48	8468	475		5691	
		Козырек над лоджией верхнего этажа(лист38)									
30	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	45	863,96	102,03	38878	4591	23953	10590	53426
		НР - 92%, СП - 8%			229,64	26,17	10334	1178		3957	
31	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (по уклону 40-20 мм)	м2 стяжки	45	509,83	22,65	22942	1019	21349	779	25620
		НР - 92%, СП - 8%			12,76	6,07	574	273		1898	
32	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	45	284,34	10,93	12795	492	7394	4574	18758
		НР - 92%, СП - 8%			109,09	1,39	4909	62		1390	
33	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	45	2913,02	14,19	131086	639	122337	7635	149819
		НР - 92%, СП - 8%			180,23	4,20	8110	189		11098	
34	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	56	2681,57	52,92	150168	2963	117523	27715	192114
		НР - 92%, СП - 8%			530,04	7,90	29682	442		14231	
35	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9	3043,68	13,99	27393	126	17391	9117	39430
		НР - 92%, СП - 8%			1097,39	3,64	9876	33		2921	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9452781	345422	8294938	829546	11104914

							812421	89261	--	822586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11104915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								763
		Сметная заработная плата	Тенге					901682			
		РАЗДЕЛ 3.Вентшахт(лист36-37)									
36	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка(вентшахты 1-9)	м3 кладки	17,82	33769,33	2174,40	601769	38748	449358	113755	772766
		НР - 93%, СП - 8%			6378,40	485,64	113663	8654		57242	
37	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	148,5	1528,33	31,58	226957	4689	99869	101139	354343
		НР - 80%, СП - 8%			824,24	27,10	122399	4024		26248	
38	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	90	2681,57	52,92	241342	4763	188875	44542	308754
		НР - 92%, СП - 8%			530,04	7,90	47704	711		22871	
39	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	36	3043,68	13,99	109572	504	69562	36466	157722
		НР - 92%, СП - 8%			1097,39	3,64	39506	131		11683	
40	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	52,2	2913,02	14,19	152060	741	141911	8857	173790
		НР - 92%, СП - 8%			180,23	4,20	9408	219		12873	
		Зонт-1-9									
41	1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	8,1	11607,02	27,33	94017	221	76146	16338	119183
		НР - 92%, СП - 8%			2178,97	13,49	17650	109		8828	
42	1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (козырек).Изготовление	т конструкций	0,425295	185007,89	55999,80	78683	23816	2199	41628	129936
		НР - 69%, СП - 8%			123838,20	18017,50	52668	7663		9625	
43	2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0,207639	135636,00	--	28163	--	28163	--	30416
		СП - 8%			--	--	--	--		2253	
44	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,174474	240293,00	--	41925	--	41925	--	45279
		СП - 8%			--	--	--	--		3354	
45	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,043182	256388,00	--	11071	--	11071	--	11957
		СП - 8%			--	--	--	--		886	

46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,333555	93,54	2,33	1154	29	568	387	1664
		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,27	557	3		123	
47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,333555	87,47	1,66	1079	20	733	227	1410
		НР - 69%; СП - 8%			26,41	0,27	326	3		104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1587792	73531	1110380	363339	2107220
							403881	21518	--	156090	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2107221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								347
		Сметная заработная плата	Тенге					425399			
		РАЗДЕЛ 4.Перегородки(лист18)									
		Герметизация стыков лист 18 пункт 10									
48	1107-0106-0403 РСНБ РК 2015	Герметизация мастикой горизонтальных швов	м шва	1497,6	311,62	26,71	466677	39996	131414	348415	880300
		НР - 118%; СП - 8%			197,16	--	295267	--		65207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				466677	39996	131414	348415	880300
							295267	--	--	65207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				880300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					295267			
		РАЗДЕЛ 5.Полы(лист23)									
		Тип2 полы жилого помещения на отм.0,000									
49	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	36,792	16317,39	1610,73	600349	59262	398196	153943	814636
		НР - 94%; СП - 8%			3883,76	567,45	142891	20878		60343	
50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Проливка из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)	м2 стяжки	525,6	968,23	28,69	508903	15080	310265	179629	743615
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	183558	7536		55083	
51	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные(проливка). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	525,6	312,02	9,73	163995	5116	154342	6608	184251
		НР - 94%; СП - 8%			8,63	4,74	4537	2492		13648	
52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)	м2 стяжки	525,6	968,23	28,69	508903	15080	310265	179629	743615
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	183558	7536		55083	
53	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	525,6	312,02	9,73	163995	5116	154342	6608	184251
		НР - 94%; СП - 8%			8,63	4,74	4537	2492		13648	
		Тип3 полы сан узлов									

54	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	42,4	693,80	44,00	29417	1866	11231	15556	48572
		НР - 94%; СП - 8%			384,91	5,40	16320	229		3598	
55	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,968	16317,39	1610,73	48430	4781	32122	12419	65716
		НР - 94%; СП - 8%			3883,76	567,45	11527	1684		4868	
56	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Проливка цементные толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)	м2 стяжки	42,4	968,23	28,69	41053	1216	25029	14491	59987
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	14808	608		4443	
57	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные (проливка). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	42,4	312,02	9,73	13229	413	12450	533	14863
		НР - 94%; СП - 8%			8,63	4,74	366	201		1101	
58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)	м2 стяжки	42,4	968,23	28,69	41053	1216	25029	14491	59987
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	14808	608		4443	
59	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	42,4	312,02	9,73	13229	413	12450	533	14863
		НР - 94%; СП - 8%			8,63	4,74	366	201		1101	
		Тип5 полы лоджии									
60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	233,1	968,23	28,69	225695	6688	137600	79664	329788
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	81407	3342		24429	
61	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (с уклоном 60-30 мм - 0,3%)	м2 стяжки	233,1	780,04	24,34	181827	5673	171123	7326	204285
		НР - 94%; СП - 8%			21,58	11,85	5031	2763		15132	
		Тип4,4а полы лестничной клетки									
		Лестничные марши									
62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	403,263	968,23	28,69	390452	11570	238048	137819	570533
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	140834	5782		42262	
		Тип2 полы жилого помещения									
63	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	206,0352	16317,39	1610,73	3361957	331867	2229899	862080	4561959
		НР - 94%; СП - 8%			3883,76	567,45	800191	116915		337923	
64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Проливка из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)	м2 стяжки	2943,36	968,23	28,69	2849857	84448	1737482	1005922	4164241
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	1027927	42203		308462	

65	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные(проливка). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	2943,36	312,02	9,73	918372	28652	864311	37004	1031807
		НР - 94%; СП - 8%			8,63	4,74	25409	13957		76430	
66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)	м2 стяжки	2943,36	968,23	28,69	2849857	84448	1737482	1005922	4164241
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	1027927	42203		308462	
67	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	2943,36	312,02	9,73	918372	28652	864311	37004	1031807
		НР - 94%; СП - 8%			8,63	4,74	25409	13957		76430	
		Тип3 полы сан узлов									
68	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	237,44	693,80	44,00	164736	10448	62894	87116	272001
		НР - 94%; СП - 8%			384,91	5,40	91394	1283		20148	
69	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	16,6208	16317,39	1610,73	271208	26772	179885	69544	368012
		НР - 94%; СП - 8%			3883,76	567,45	64551	9431		27260	
70	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Проливка цементные толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)	м2 стяжки	237,44	968,23	28,69	229897	6812	140162	81147	335928
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	82923	3404		24884	
71	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные (проливка). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	237,44	312,02	9,73	74085	2311	69724	2985	83236
		НР - 94%; СП - 8%			8,63	4,74	2050	1126		6166	
72	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство(общ.30мм)	м2 стяжки	237,44	968,23	28,69	229897	6812	140162	81147	335928
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	82923	3404		24884	
73	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	237,44	312,02	9,73	74085	2311	69724	2985	83236
		НР - 94%; СП - 8%			8,63	4,74	2050	1126		6166	
		Тип6 полы маш отделения									
74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,44	968,23	28,69	38187	1132	23281	13479	55799
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	13774	566		4133	
75	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	39,44	410,13	0,82	16176	32	768	14007	32597
		НР - 91%; СП - 8%			389,86	0,40	15376	16		2415	
		полы чердака									
76	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	712,37	208,39	12,58	148451	8964	81496	55398	220157
		НР - 92%; СП - 8%			81,41	3,12	57991	2224		16308	

77	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	712,37	344,90	30,66	245697	21839	--	220640	503644
		НР - 94%; СП - 8%			314,24	15,25	223858	10865		37307	
78	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	110,061165	29035,00	--	3195626	--	3195626	--	3451276
		СП - 8%			--	--	--	--		255650	
79	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	712,37	194,38	0,55	138470	389	110334	26263	177911
		НР - 94%; СП - 8%			38,95	0,27	27747	192		13179	
80	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	712,37	975,94	28,69	695233	20439	426009	243459	1013788
		НР - 94%; СП - 8%			349,24	14,34	248785	10214		75095	
81	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (общая толщ. 30 мм)	м2 стяжки	712,37	315,87	9,73	225017	6934	211933	8956	252691
		НР - 94%; СП - 8%			8,63	4,74	6150	3378		18718	
82	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,0970498	15299,18	1394,22	16784	1530	34	14454	33737
		НР - 91%; СП - 8%			13873,60	605,10	15220	664		2499	
83	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,0970498	236986,00	--	259985	--	259985	--	280784
		СП - 8%			--	--	--	--		20799	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19852481	808282	14397994	4678761	26493742
							4646205	333482	--	1962500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				26493743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4754
		Сметная заработная плата	Тенге					4979687			
		РАЗДЕЛ 6.Проемы(лист 31)									
		Окна лист 29-32									
84	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	233,28	2382,49	172,42	555788	40223	235524	269756	891588
		НР - 90%; СП - 8%			1200,45	84,40	280041	19689		66044	
85	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	118,584	2786,02	173,29	330378	20550	155136	148122	516780
		НР - 90%; СП - 8%			1304,49	83,38	154692	9888		38280	

86	2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	233,28	17562,00	--	4096863	--	4096863	--	4424612
		СП - 8%			--	--	--	--		327749	
87	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	118,584	20860,00	--	2473662	--	2473662	--	2671555
		СП - 8%			--	--	--	--		197893	
88	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	108,864	3445,54	179,02	375096	19489	191184	156416	574033
		НР - 90%; СП - 8%			1510,35	86,09	164423	9373		42521	
89	2109-0203-0107 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-8, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	108,864	23076,00	--	2512146	--	2512146	--	2713117
		СП - 8%			--	--	--	--		200972	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10343933	80261	9664515	574294	11791685
							599156	38949	--	873459	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11791686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								542
		Сметная заработная плата	Тенге					638105			
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка(лист24)									
90	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	5113,577	1278,82	7,37	6539360	37671	2381692	3305931	10632914
		НР - 80%; СП - 8%			805,70	2,43	4119997	12417		787623	
91	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,388	1760,85	79,04	127465	5721	51785	59589	202018
		НР - 80%; СП - 8%			966,44	62,55	69959	4528		14964	
92	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	10662,315	1452,67	19,28	15488809	205609	5155033	8156195	25536604
		НР - 80%; СП - 8%			949,90	6,29	10128167	67077		1891600	
93	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	268,54	2553,65	21,16	685756	5682	144907	429604	1204589
		НР - 80%; СП - 8%			1992,88	6,84	535167	1838		89229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				22841390	254684	7733417	11951319	37576125

							14853290	85860	--	2783416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				37576126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11502
		Сметная заработная плата	Тенге					14939149			
		РАЗДЕЛ 8.Разные работы									
		Ограждение на лестничной площадке перед витражом(лист33)									
94	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,802048	73822,91	26071,93	59210	20911	8027	25586	91579
		НР - 69%; СП - 8%			37743,40	8489,99	30272	6809		6784	
95	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,802048	540121,00	--	433203	--	433203	--	467859
		СП - 8%			--	--	--	--		34656	
96	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,259392	93,54	2,33	2176	54	1071	730	3138
		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,27	1051	6		232	
97	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23,259392	174,94	3,32	4069	77	2763	856	5319
		НР - 69%; СП - 8%			52,82	0,54	1229	13		394	
		Крыльцо-1-2шт(лист35)									
98	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ПГС	м2 площади уплотнения	86	105,65	31,23	9086	2686	16	6960	17330
		НР - 94%; СП - 8%			74,23	11,87	6384	1021		1284	
99	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	19,3	5622,00	--	108505	--	108505	--	117185
		СП - 8%			--	--	--	--		8680	
100	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	86	4817,30	291,41	414288	25062	341547	53156	504839
		НР - 94%; СП - 8%			554,40	103,14	47679	8870		37395	
101	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	7,4	34978,74	1686,75	258843	12482	231406	16261	297112
		НР - 91%; СП - 8%			2020,91	393,91	14955	2915		22008	
102	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2026	222349,00	--	45048	--	45048	--	48652
		СП - 8%			--	--	--	--		3604	
103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,122	228022,00	--	27819	--	27819	--	30044
		СП - 8%			--	--	--	--		2225	
104	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение входа. Монтаж	т конструкций	0,3108	77664,86	23800,26	24138	7397	2660	11521	38512

		НР - 69%; СП - 8%			45305,80	8417,48	14081	2616		2853	
105	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,025	255034,00	--	6376	--	6376	--	6886
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
106	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	53,4	1126,00	--	60128	--	60128	--	64939
		СП - 8%			--	--	--	--		4810	
107	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45,2	226,00	--	10215	--	10215	--	11032
		СП - 8%			--	--	--	--		817	
108	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х75 мм	шт.	84	92,00	--	7728	--	7728	--	8346
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
109	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,0132	93,54	2,33	843	21	415	283	1216
		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,27	407	2		90	
110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,0132	87,47	1,66	788	15	535	166	1031
		НР - 69%; СП - 8%			26,41	0,27	238	2		76	
		Козырек №1(лист39)									
111	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,88	4817,30	291,41	13874	839	11438	1780	16906
		НР - 94%; СП - 8%			554,40	103,14	1597	297		1252	
112	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,16	35872,73	1097,95	41612	1274	38858	1605	46675
		НР - 91%; СП - 8%			1275,75	244,57	1480	284		3457	
113	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойка СТ-1 из стальных квадратных труб. Монтаж	т конструкций	0,20144	25307,44	11396,13	5098	2296	425	2092	7765
		НР - 69%; СП - 8%			11799,70	3253,83	2377	655		575	
114	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,14192	252534,00	--	35840	--	35840	--	38707
		СП - 8%			--	--	--	--		2867	
115	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05344	259815,00	--	13885	--	13885	--	14995
		СП - 8%			--	--	--	--		1111	
116	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	32	91,00	--	2912	--	2912	--	3145
		СП - 8%			--	--	--	--		233	

117	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из стальных квадратных труб. Монтаж	т конструкций	0,21392	90118,25	21503,13	19278	4600	501	10648	32320
		НР - 69%, СП - 8%			66274,50	5864,73	14177	1255		2394	
118	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,14664	287543,00	--	42165	--	42165	--	45539
		СП - 8%			--	--	--	--		3373	
119	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,06768	272515,00	--	18444	--	18444	--	19919
		СП - 8%			--	--	--	--		1476	
		Крыльцо-КР2-2шт(лист43)									
120	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	15,9	4817,30	291,41	76595	4633	63147	9828	93336
		НР - 94%, СП - 8%			554,40	103,14	8815	1640		6914	
121	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В20	м3	4,16	35962,27	1686,75	149603	7017	134179	9142	171444
		НР - 91%, СП - 8%			2020,91	393,91	8407	1639		12700	
122	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0726	222349,00	--	16143	--	16143	--	17434
		СП - 8%			--	--	--	--		1291	
123	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01312	228022,00	--	2992	--	2992	--	3231
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
124	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение входа. Монтаж	т конструкций	0,19572	77664,86	23800,26	15201	4658	1676	7255	24252
		НР - 69%, СП - 8%			45305,80	8417,48	8867	1647		1796	
125	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,011	255034,00	--	2805	--	2805	--	3030
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
126	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18,6	587,00	--	10918	--	10918	--	11792
		СП - 8%			--	--	--	--		873	
127	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х75 мм	шт.	32	92,00	--	2944	--	2944	--	3180
		СП - 8%			--	--	--	--		236	

128	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,67588	93,54	2,33	531	13	261	178	766
		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,27	257	2		57	
129	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,67588	87,47	1,66	496	9	337	104	649
		НР - 69%; СП - 8%			26,41	0,27	150	2		48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1943797	94045	1687332	158151	2270104
							162422	29675	--	168152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2270105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					192097			
		РАЗДЕЛ 9.Отопление									
		Система отопления									
130	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1093,8	1018,89	2,45	1114463	2675	14727	1075331	2364977
		НР - 98%; СП - 8%			1002,98	0,20	1097061	215		175183	
131	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	2529,6	1016,77	2,02	2572023	5110	32501	2484455	5460996
		НР - 98%; СП - 8%			1001,90	0,29	2534412	746		404518	
132	1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	16,8	993,74	3,84	16695	65	285	16025	35338
		НР - 98%; СП - 8%			972,90	0,46	16345	8		2618	
133	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	46,8	1490,30	20,60	69746	964	806	66634	147291
		НР - 98%; СП - 8%			1452,47	0,39	67976	18		10910	
134	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1082,862	132,00	--	142938	--	142938	--	154373
		СП - 8%			--	--	--	--		11435	
135	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2504,304	192,00	--	480826	--	480826	--	519292
		СП - 8%			--	--	--	--		38466	
136	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16,632	306,00	--	5089	--	5089	--	5497
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
137	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	46,332	538,00	--	24927	--	24927	--	26921
		СП - 8%			--	--	--	--		1994	

138	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	36	2846,52	39,29	102475	1414	73687	27345	140205
		НР - 98%; СП - 8%			760,38	14,70	27374	529		10386	
139	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	18	3341,30	47,11	60143	848	43059	16215	82467
		НР - 98%; СП - 8%			902,00	17,19	16236	309		6109	
140	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	16,8	4037,36	68,61	67828	1153	49927	16815	91414
		НР - 98%; СП - 8%			996,88	24,46	16748	411		6771	
141	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	11787,14	141,59	14145	170	11330	2630	18116
		НР - 98%; СП - 8%			2204,48	31,84	2645	38		1342	
142	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3523,2	90,31	1,13	318194	3964	12923	295280	662552
		НР - 98%; СП - 8%			85,52	--	301307	--		49078	
143	2302-0401-3201 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	132	49,00	--	6468	--	6468	--	6985
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
144	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой	шт.	3648	40,00	--	145920	--	145920	--	157594
		СП - 8%			--	--	--	--		11674	
145	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	Цанги ГОСТ 32414-2013	шт.	3648	95,00	--	346560	--	346560	--	374285
		СП - 8%			--	--	--	--		27725	
146	2113-0206-1701 РСНБ РК 2015	Шпилька резьбовая размерами 6 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,3648	129222,00	--	47140	--	47140	--	50911
		СП - 8%			--	--	--	--		3771	
147	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	172,8	40,00	--	6912	--	6912	--	7465
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
148	2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	86,4	23,00	--	1987	--	1987	--	2146
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
149	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	232,8	11,00	--	2561	--	2561	--	2766
		СП - 8%			--	--	--	--		205	

150	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	559,2	17,00	--	9506	--	9506	--	10267
		СП - 8%			--	--	--	--		761	
151	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	252	13,00	--	3276	--	3276	--	3538
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
152	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	702	26,00	--	18252	--	18252	--	19712
		СП - 8%			--	--	--	--		1460	
153	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм /Распределительный коллектор L=900мм/. Прокладка	м трубопровода	9,72	556,15	33,29	5406	324	204	4913	11144
		НР - 98%, СП - 8%			501,83	13,89	4878	135		825	
154	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75(Распределительный коллектор)	м	9,72	1014,00	--	9856	--	9856	--	10645
		СП - 8%			--	--	--	--		788	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5593336	16685	1491667	4005643	10366897
							4084980	2410	--	767917	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				10366896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2982
		Сметная заработная плата	Тенге					4087390			
		РАЗДЕЛ 10.Вентиляция									
		Система ВЕ1									
155	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,093	5112,65	52,99	77165	800	47737	28374	113982
		НР - 98%, СП - 8%			1896,74	21,57	28628	326		8443	
156	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4175	4941,53	42,07	41595	354	26623	14465	60546
		НР - 98%, СП - 8%			1736,63	16,94	14618	143		4485	
157	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,19	5113,83	42,07	41882	345	29231	12196	58405
		НР - 98%, СП - 8%			1502,61	16,94	12306	139		4326	
		Система ВЕ2									
158	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,1245	5112,65	52,99	72214	748	44675	26553	106668
		НР - 98%, СП - 8%			1896,74	21,57	26791	305		7901	

159	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,463	4941,53	42,07	41820	356	26767	14544	60873
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	14697	143		4509	
				Система ВЕ3							
160	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,806	5112,65	52,99	70585	732	43667	25955	104263
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	26186	298		7723	
161	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,7385	4941,53	42,07	23415	199	14987	8143	34083
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	8229	80		2525	
162	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,8175	5113,83	42,07	96229	792	67162	28022	134192
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	28275	319		9940	
				Система ВЕ4							
163	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,093	5112,65	52,99	77165	800	47737	28374	113982
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	28628	326		8443	
164	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4175	4941,53	42,07	41595	354	26623	14465	60546
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	14618	143		4485	
165	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,19	5113,83	42,07	41882	345	29231	12196	58405
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	12306	139		4326	
				Система ВЕ5							
166	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,1245	5112,65	52,99	72214	748	44675	26553	106668
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	26791	305		7901	
167	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,463	4941,53	42,07	41820	356	26767	14544	60873
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	14697	143		4509	
				Система ВЕ6							
168	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,806	5112,65	52,99	70585	732	43667	25955	104263

		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	26186	298		7723	
169	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,7385	4941,53	42,07	23415	199	14987	8143	34083
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	8229	80		2525	
170	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,8175	5113,83	42,07	96229	792	67162	28022	134192
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	28275	319		9940	
				Система ВЕ7							
171	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,093	5112,65	52,99	77165	800	47737	28374	113982
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	28628	326		8443	
172	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4175	4941,53	42,07	41595	354	26623	14465	60546
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	14618	143		4485	
173	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,19	5113,83	42,07	41882	345	29231	12196	58405
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	12306	139		4326	
				Система ВЕ8							
174	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,1245	5112,65	52,99	72214	748	44675	26553	106668
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	26791	305		7901	
175	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,463	4941,53	42,07	41820	356	26767	14544	60873
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	14697	143		4509	
				Система ВЕ9							
176	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,806	5112,65	52,99	70585	732	43667	25955	104263
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	26186	298		7723	
177	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,7385	4941,53	42,07	23415	199	14987	8143	34083
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	8229	80		2525	
178	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,8175	5113,83	42,07	96229	792	67162	28022	134192

		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	28275	319		9940	
				Система ВЕ10							
179	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,093	5112,65	52,99	77165	800	47737	28374	113982
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	28628	326		8443	
180	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4175	4941,53	42,07	41595	354	26623	14465	60546
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	14618	143		4485	
181	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,19	5113,83	42,07	41882	345	29231	12196	58405
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	12306	139		4326	
				Система ВЕ11							
182	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,093	5112,65	52,99	77165	800	47737	28374	113982
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	28628	326		8443	
183	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4175	4941,53	42,07	41595	354	26623	14465	60546
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	14618	143		4485	
184	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,19	5113,83	42,07	41882	345	29231	12196	58405
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	12306	139		4326	
				Система ВЕ12							
185	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,806	5112,65	52,99	70585	732	43667	25955	104263
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	26186	298		7723	
186	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,7385	4941,53	42,07	23415	199	14987	8143	34083
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	8229	80		2525	
187	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,8175	5113,83	42,07	96229	792	67162	28022	134192
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	28275	319		9940	
				Система ВЕ13							

188	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,1245	5112,65	52,99	72214	748	44675	26553	106668
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	26791	305		7901	
189	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,463	4941,53	42,07	41820	356	26767	14544	60873
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	14697	143		4509	
Система ВЕ14											
190	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,093	5112,65	52,99	77165	800	47737	28374	113982
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	28628	326		8443	
191	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4175	4941,53	42,07	41595	354	26623	14465	60546
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	14618	143		4485	
192	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,19	5113,83	42,07	41882	345	29231	12196	58405
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	12306	139		4326	
Система ВЕ15											
193	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,806	5112,65	52,99	70585	732	43667	25955	104263
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	26186	298		7723	
194	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,7385	4941,53	42,07	23415	199	14987	8143	34083
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	8229	80		2525	
195	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,8175	5113,83	42,07	96229	792	67162	28022	134192
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	28275	319		9940	
Система ВЕ16											
196	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,806	5112,65	52,99	70585	732	43667	25955	104263
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	26186	298		7723	
197	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,7385	4941,53	42,07	23415	199	14987	8143	34083
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	8229	80		2525	

198	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,8175	5113,83	42,07	96229	792	67162	28022	134192
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	28275	319		9940	
Система ВЕ17											
199	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,093	5112,65	52,99	77165	800	47737	28374	113982
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	28628	326		8443	
200	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4175	4941,53	42,07	41595	354	26623	14465	60546
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	14618	143		4485	
201	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,19	5113,83	42,07	41882	345	29231	12196	58405
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	12306	139		4326	
Система ВЕ18											
202	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,806	5112,65	52,99	70585	732	43667	25955	104263
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	26186	298		7723	
203	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,7385	4941,53	42,07	23415	199	14987	8143	34083
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	8229	80		2525	
204	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,8175	5113,83	42,07	96229	792	67162	28022	134192
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	28275	319		9940	
Система ВЕ19											
205	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,1245	5112,65	52,99	72214	748	44675	26553	106668
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	26791	305		7901	
206	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,463	4941,53	42,07	41820	356	26767	14544	60873
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	14697	143		4509	
Система ВЕ20											
207	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,093	5112,65	52,99	77165	800	47737	28374	113982

		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	28628	326		8443	
208	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4175	4941,53	42,07	41595	354	26623	14465	60546
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	14618	143		4485	
209	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,19	5113,83	42,07	41882	345	29231	12196	58405
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	12306	139		4326	
				Система ВЕ21							
210	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,806	5112,65	52,99	70585	732	43667	25955	104263
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	26186	298		7723	
211	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,7385	4941,53	42,07	23415	199	14987	8143	34083
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	8229	80		2525	
212	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,8175	5113,83	42,07	96229	792	67162	28022	134192
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	28275	319		9940	
				Система ВЕ22							
213	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,1245	5112,65	52,99	72214	748	44675	26553	106668
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	26791	305		7901	
214	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,463	4941,53	42,07	41820	356	26767	14544	60873
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	14697	143		4509	
				Система ВЕ23							
215	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,093	5112,65	52,99	77165	800	47737	28374	113982
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	28628	326		8443	
216	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4175	4941,53	42,07	41595	354	26623	14465	60546
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	14618	143		4485	
217	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,19	5113,83	42,07	41882	345	29231	12196	58405

		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	12306	139		4326	
		Система ВЕ24									
218	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,806	5112,65	52,99	70585	732	43667	25955	104263
		НР - 98%; СП - 8%			1896,74	21,57	26186	298		7723	
219	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,7385	4941,53	42,07	23415	199	14987	8143	34083
		НР - 98%; СП - 8%			1736,63	16,94	8229	80		2525	
220	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,8175	5113,83	42,07	96229	792	67162	28022	134192
		НР - 98%; СП - 8%			1502,61	16,94	28275	319		9940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3842058	35616	2493315	1300977	5554485
							1313111	14420	--	411438	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5554481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1129
		Сметная заработная плата	Тенге					1327531			
		РАЗДЕЛ 11.Холодное водоснабжение									
221	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	325,325	1439,25	15,14	468224	4925	4248	449901	991575
		НР - 98%; СП - 8%			1411,05	0,10	459051	32		73450	
222	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	204,75	1695,52	21,49	347157	4401	2468	333535	735147
		НР - 98%; СП - 8%			1661,97	0,26	340288	54		54455	
223	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	19,5	1879,33	25,43	36647	496	336	35106	77493
		НР - 98%; СП - 8%			1836,66	0,39	35815	8		5740	
224	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9,75	2039,80	29,29	19888	286	202	19018	42018
		НР - 98%; СП - 8%			1989,78	0,59	19400	6		3112	
225	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	9,75	2202,89	555,47	21478	5416	265	16982	41537
		НР - 98%; СП - 8%			1620,16	157,10	15797	1532		3077	
226	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	13	2590,54	699,16	33677	9089	418	26203	64671

		НР - 98%; СП - 8%			1859,20	197,59	24170	2569		4790	
227	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	6,5	2299,39	599,43	14946	3896	260	11658	28732
		НР - 98%; СП - 8%			1660,00	170,15	10790	1106		2128	
228	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	322,07175	179,00	--	57651	--	57651	--	62263
		СП - 8%			--	--	--	--		4612	
229	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	202,7025	442,00	--	89595	--	89595	--	96762
		СП - 8%			--	--	--	--		7168	
230	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	19,305	777,00	--	15000	--	15000	--	16200
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
231	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,6525	1128,00	--	10888	--	10888	--	11759
		СП - 8%			--	--	--	--		871	
232	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,2235	1726,00	--	15920	--	15920	--	17193
		СП - 8%			--	--	--	--		1274	
233	2301-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75x6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12,662	2602,00	--	32947	--	32947	--	35582
		СП - 8%			--	--	--	--		2636	
234	2301-0601-0309 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-90x8,2 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6,331	4272,00	--	27046	--	27046	--	29210
		СП - 8%			--	--	--	--		2164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1191062	28509	257244	892403	2250142
							905310	5305	--	166677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2250143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								676
		Сметная заработная плата	Тенге					910616			
		РАЗДЕЛ 12.Горячее водоснабжение									
235	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	311,675	1439,25	15,14	448578	4718	4070	431024	949971
		НР - 98%; СП - 8%			1411,05	0,10	439790	31		70368	

236	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	227,5	1695,52	21,49	385730	4890	2742	370594	816830
		НР - 98%; СП - 8%			1661,97	0,26	378098	60		60506	
237	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45,5	1879,33	25,43	85510	1157	785	81914	180818
		НР - 98%; СП - 8%			1836,66	0,39	83568	18		13394	
238	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	13	2039,80	29,29	26517	381	269	25357	56025
		НР - 98%; СП - 8%			1989,78	0,59	25867	8		4150	
239	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	19,5	2202,89	555,47	42956	10832	531	33963	83073
		НР - 98%; СП - 8%			1620,16	157,10	31593	3064		6154	
240	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	9,75	2590,54	699,16	25258	6817	314	19653	48503
		НР - 98%; СП - 8%			1859,20	197,59	18127	1926		3593	
241	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	308,55825	179,00	--	55232	--	55232	--	59650
		СП - 8%			--	--	--	--		4419	
242	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	225,225	442,00	--	99549	--	99549	--	107513
		СП - 8%			--	--	--	--		7964	
243	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	45,045	777,00	--	35000	--	35000	--	37800
		СП - 8%			--	--	--	--		2800	
244	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12,87	1128,00	--	14517	--	14517	--	15679
		СП - 8%			--	--	--	--		1161	
245	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18,447	1726,00	--	31840	--	31840	--	34387
		СП - 8%			--	--	--	--		2547	

246	2301-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75x6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,4965	2602,00	--	24710	--	24710	--	26687
		СП - 8%			--	--	--	--		1977	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1275397	28795	269559	962505	2416936
							977044	5106	--	179033	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2416935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								729
		Сметная заработная плата	Тенге					982149			
		РАЗДЕЛ 13.Хозяйственно-бытовая канализация									
247	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	263,25	1131,53	1,37	297876	361	82128	211199	549801
		НР - 98%; СП - 8%			818,18	0,46	215387	122		40726	
248	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	370,5	1721,42	3,35	637785	1241	345865	285251	996878
		НР - 98%; СП - 8%			784,56	1,06	290679	393		73843	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				935661	1603	427993	496450	1546679
							506066	514	--	114569	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1546679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
		Сметная заработная плата	Тенге					506581			
		РАЗДЕЛ 14.Электроосвещение									
		Кабели силовые									
249	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	8215,9	372,12	2,70	3057287	22171	1318322	1241906	4643128
		НР - 72%; СП - 8%			208,96	0,98	1716794	8075		343935	
250	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,0248	117985,00	--	120911	--	120911	--	130584
		СП - 8%			--	--	--	--		9673	
251	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,4352	171884,00	--	762340	--	762340	--	823327
		СП - 8%			--	--	--	--		60987	
252	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	8,4609	269007,00	--	2276041	--	2276041	--	2458125
		СП - 8%			--	--	--	--		182083	
253	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1169	415456,00	--	48567	--	48567	--	52452
		СП - 8%			--	--	--	--		3885	

254	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5922	607638,00	--	359843	--	359843	--	388631
		СП - 8%			--	--	--	--		28787	
255	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4284	232030,00	--	99402	--	99402	--	107354
		СП - 8%			--	--	--	--		7952	
256	2306-0144-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,084	1371264,00	--	115186	--	115186	--	124401
		СП - 8%			--	--	--	--		9215	
257	2306-0144-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0105	2166290,00	--	22746	--	22746	--	24566
		СП - 8%			--	--	--	--		1820	
258	2306-0144-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,091	8306074,00	--	755853	--	755853	--	816321
		СП - 8%			--	--	--	--		60468	
259	2306-0144-0843 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,007	15949556,00	--	111647	--	111647	--	120579
		СП - 8%			--	--	--	--		8932	
				Электромонтажные изделия							
260	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0175	486838,00	--	8520	--	8520	--	9201
		СП - 8%			--	--	--	--		682	
261	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	7	417,00	--	2919	--	2919	--	3153
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
262	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6692	85,81	0,90	574273	6019	131266	316210	961721
		НР - 72%; СП - 8%			65,30	0,33	436988	2192		71239	
263	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	6650	273,93	10,04	1821658	66768	539004	892692	2931498
		НР - 72%; СП - 8%			182,84	3,60	1215886	23964		217148	
264	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	5600	60,00	--	336000	--	336000	--	362880
		СП - 8%			--	--	--	--		26880	
265	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	1050	109,00	--	114450	--	114450	--	123606
		СП - 8%			--	--	--	--		9156	
266	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	343	100,10	1,80	34336	617	6842	19514	58157
		НР - 72%; СП - 8%			78,36	0,66	26877	225		4308	

267	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	252	303,26	12,78	76422	3221	20543	38746	124381
		НР - 72%; СП - 8%			208,96	4,59	52658	1156		9213	
268	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 80 мм. Прокладка по основанию пола	м	91	309,27	20,02	28143	1822	7306	14163	45691
		НР - 72%; СП - 8%			208,96	7,21	19015	656		3385	
269	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	168	109,00	--	18312	--	18312	--	19777
		СП - 8%			--	--	--	--		1465	
270	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	84	243,00	--	20412	--	20412	--	22045
		СП - 8%			--	--	--	--		1633	
271	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 80 мм	м	91	300,00	--	27300	--	27300	--	29484
		СП - 8%			--	--	--	--		2184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				10792567	100618	7223732	2523231	14381062
							3468219	36267	--	1065264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				14381061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2678
		Сметная заработная плата	Тенге					3504486			
		РАЗДЕЛ 15.Телефонизация									
272	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	1001	671,59	69,88	672259	69947	192703	262464	1009501
		НР - 61%; СП - 8%			409,20	20,64	409609	20660		74778	
273	прайсТОО"Газсантехмонтажсервис-Атырау"	Кабель связи оптический монтажный FO-S2-IN-9-1-LSZH-YL	м	936	294,64	--	275786	--	275786	--	297849
		СП - 8%			--	--	--	--		22063	
274	прайсТОО"Газсантехмонтажсервис-Атырау"	Кабель связи оптический магистральный FO-D-IN/OUT-9-8-HFFR	м	65	1160,71	--	75446	--	75446	--	81482
		СП - 8%			--	--	--	--		6036	
275	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	39	671,59	69,88	26192	2725	7508	10226	39331
		НР - 61%; СП - 8%			409,20	20,64	15959	805		2913	
276	2306-0702-0502 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-2-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,039	145001,00	--	5655	--	5655	--	6107
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
277	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	845	273,93	10,04	231474	8484	68490	113432	372499
		НР - 72%; СП - 8%			182,84	3,60	154500	3045		27592	
278	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	845	45,00	--	38025	--	38025	--	41067
		СП - 8%			--	--	--	--		3042	
279	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	97,5	303,26	12,78	29568	1246	7948	14991	48124

		НР - 72%; СП - 8%			208,96	4,59	20374	447		3565	
280	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	97,5	109,00	--	10628	--	10628	--	11478
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
281	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	585	7,00	--	4095	--	4095	--	4423
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
282	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	97,5	13,00	--	1268	--	1268	--	1369
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1370395	82402	687552	401113	1913230
							600441	24958	--	141720	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1913229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								495
		Сметная заработная плата	Тенге					625399			
		РАЗДЕЛ 16.Домофонная связь									
283	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	1228,5	671,59	69,88	825045	85844	236499	322115	1238933
		НР - 61%; СП - 8%			409,20	20,64	502702	25356		91773	
284	2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,936	15133,00	--	14164	--	14164	--	15298
		СП - 8%			--	--	--	--		1133	
285	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,2925	20450,00	--	5982	--	5982	--	6460
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
286	2307-0202-0515 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки 2, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм,	шт.	11,7	533,00	--	6236	--	6236	--	6735
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
287	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	845	273,93	10,04	231474	8484	68490	113432	372499
		НР - 72%; СП - 8%			182,84	3,60	154500	3045		27592	
288	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	845	45,00	--	38025	--	38025	--	41067
		СП - 8%			--	--	--	--		3042	
289	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	260	273,93	10,04	71223	2610	21075	34902	114615
		НР - 72%; СП - 8%			182,84	3,60	47538	937		8490	
290	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	260	60,00	--	15600	--	15600	--	16848
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
291	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	325	7,00	--	2275	--	2275	--	2457
		СП - 8%			--	--	--	--		182	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1210024	96938	408346	470449	1814912
							704740	29338	--	134438	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1814912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								581
		Сметная заработная плата	Тенге					734078			
		РАЗДЕЛ 17.Газоснабжение									
292	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10,3	413,28	21,41	4257	221	132	3911	8821
		НР - 98%; СП - 8%			379,07	8,36	3904	86		653	
293	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	10,3	787,00	--	8106	--	8106	--	8755
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
294	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	54,8	413,28	21,41	22648	1173	702	20807	46931
		НР - 98%; СП - 8%			379,07	8,36	20773	458		3476	
295	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	54,8	436,00	--	23893	--	23893	--	25804
		СП - 8%			--	--	--	--		1911	
296	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	35,6	413,28	21,41	14713	762	456	13517	30488
		НР - 98%; СП - 8%			379,07	8,36	13495	298		2258	
297	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	35,6	430,00	--	15308	--	15308	--	16533
		СП - 8%			--	--	--	--		1225	
298	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	44,4	413,28	21,41	18350	951	568	16858	38024
		НР - 98%; СП - 8%			379,07	8,36	16831	371		2817	
299	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	44,4	345,00	--	15318	--	15318	--	16543
		СП - 8%			--	--	--	--		1225	
300	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	72	417,00	--	30024	--	30024	--	32426
		СП - 8%			--	--	--	--		2402	

301	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (футляр)	м трубопровода	1,8	2846,52	39,29	5124	71	3684	1367	7010
		НР - 98%; СП - 8%			760,38	14,70	1369	26		519	
302	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (футляр)	м трубопровода	9,6	1823,32	39,29	17504	377	9827	7292	26779
		НР - 98%; СП - 8%			760,38	14,70	7300	141		1984	
303	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 2,8 мм - 20 мм х 2,5 мм, 25 мм х 2,8 мм - 15 мм х 2,5 мм, 20 мм х 2,5 мм - 15 мм х 2,5 мм,ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	12	249,00	--	2988	--	2988	--	3227
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
304	2302-0101-0121 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	228,00	--	684	--	684	--	739
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				178915	3555	111690	63752	262080
							63671	1381	--	19412	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				178915				
	Материалы		Тенге				15368				
	Всего заработная плата		Тенге					65052			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96321				
		Накладные расходы	Тенге				63751				
		Сметная прибыль	Тенге				19413				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				262080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					65052			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				262080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					65052			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								159383908
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				38485432				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3641301			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1080242			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						71538208		
		- Накладные расходы	Тенге							33912728	
		- Сметная прибыль	Тенге							11806203	
		Врем.зд. И соор.0,9%						1 434 455,17			
		ИТОГО:						160 818 363,17			
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%						1 736 838,32			
		ИТОГО:						162 555 201,49			
		Непредвиденные работы и затраты 2%						3 251 104,03			
		ИТОГО:						165 806 305,52			
		в том числе на 2019 год - 33 %, К=1						54 716 080,82			

		в том числе на 2020 год - 67 % К=1,049901						116 633 737,74			
		Итого:						171 349 818,56			
		Налог НДС-12%						20 561 978,23			
		ИТОГО ПО АКТУ						191 911 796,79			

Заказчик : ТОО "Запад Строй ЕРС"

Директор _____ Кенжегалиева Г.А.

Технадзор: ТОО "Стройинтеграция"

_____ Куанышкалиев А.

Авторский надзор: ТОО "General Project & Construction"

_____ Тулегенов А.

Подрядчик: ТОО "Запад Строй ЕРС"

Директор _____ Кенжегалиева Г.А.