Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района" БИН 110740008617 Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина, 97

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К" БИН 040540008347 г.Нур-Султан, район Байқоңыр, Евгений Брусиловский, 21А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункциональной спортивной площадки в селе Кожамжар, Актогайского района, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство спортивной площадки

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 31.03.2022г

Акт приемки выполненных работ №4

за август 2022г
на Строительство спортивной площадки

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1 Строительство спортивной площадки										
			Раздел 2 Покрытия площадки										
			2.1 Тартановое покрытие (беговая дорожка, спортивные площадки)										
1	17	1111-0101-2001	Покрытия ксилолитовые толщиной 15 мм. Устройство (тартановое покрытие, примен.) НР=94 %	м2 покрытия	2595	925,59	47,86	2401906	124197	0	2218299	4989821	

					877,73	31,67	2277709	82184	0	369616		
2	18 1111-0101-2002											
		Покрытия ксилолитовые. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины (тартановое покрытие, примен.) НР=94 % К=-1,000;	м2 покрытия	-2595	87,5	16,66	-227063	-43233	0	-199730	-460936
					70,84	11,04	-183830	-28649	0	-34143		
3	19 292-101-0601(пл)	Резиновое однослойное покрытие, наливное, бесшовное, толщиной 10 мм (ТОО "Цитадель", г. Павлодар, ц/о=6950/1,12)	м2	2595	6205,36		16102909		16102909	0	17391142
					0		0		0	1288233		
4	20 1127-1301-0301											
		Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную НР=108 %	м разметки	1527,7	156,19	1,8	238611	2750	49024	202098	475966
					122,3	0,19	186838	290	0	35257		
	2.3 Брусчатка (дорожки)											
5	27 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	3,15568	3855,08	1078,4	12165	3403	8280	1363	14610
					152,78	247,23	482	780	0	1082		

6	28 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94 %	м2 покрытия	63,1135	3322,24 1224,82	143,42 40,53	209678 77303	9052 2558	123324 0	75069 22780	307527
	Раздел 3 Площадка для мини-футбола										
7	38 1127-0602-1001	Внесение амортизирующего резинового гранулянта с расчесыванием (примен.) НР=108 % К=0,150;	м3 добавок в рыхлом состоянии	145,2	288,37 0	288,37 73,96	41871 0	41871 10739	0 0	11598 4278	57747
8	44 292-101-0306(пл)	Резиновый гранулянт, фракция 1-4 мм (ТОО "Цитадель", г. Павлодар, ц/о=190000/1,12)	т	7	169642,86 0		1187500 0		1187500 0	0 95000	1282500
	Раздел 4 Малые архитектурные формы										
9	46 8601-0209-0107	Стойка баскетбольная (2 шт) (1800х1200х3500) НР=0	комплект	1	426762 20989	5409 1684	426762 20989	5409 1684	400364 0	17015 35502	479279
10	47 8601-0302-0308	Скамья дворовая НР=0	шт.	8	42687 2169	178 45	341496 17352	1424 360	322720 0	18528 28802	388826
11	48 8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР=0	шт.	4	32606	32	130424	128	129856	372	141260

						110	8	440	32	0	10464	
12	49	292-101-0401(пл)	Воркаут-площадка GS-4013 (ТОО "Алтын Жалын", г. Аксу, ц/о=2774400)	шт	1	2774400		2774400		2774400	0	2996352
						0		0		0	221952	
		Раздел 5 Трибуны футбольной площадки										
13	50	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,102	94899,73	21976,65	104580	24218	2844	58220	175824
						70342,5	6224,77	77517	6860	0	13024	
14	51	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,102	649680		715947		715947	0	773223
						0		0		0	57276	
15	55	1113-0301-0408	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой АК-070 за один раз НР=69 %	м2	117,18	418,4	2,97	49028	348	44385	2998	56188
						36,65	0,43	4295	50	0	4162	

16	56 1113-0301-1412	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 (за два раза) НР=69 % К=2,000;	м2	234,36	237,35	2,2	55625	516	50884	2986	63300
					18,03	0,43	4226	101	0	4689	
	Раздел 6 Раздевалки										
17	57 1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР=72 %	яма	12	800,2	668,81	9602	8026	0	3662	14325
					131,39	292,44	1577	3509	0	1061	
18	58 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 % К=12,000;	м3 основания	0,168	4532,17	1048,05	761	176	441	203	1041
					857,22	437,6	144	74	0	77	
19	59 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 % К=12,000;	м3	1,692	36488,19	1179,68	61738	1996	49810	9479	76914
					5870,2	286,65	9932	485	0	5697	
20	60 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 %	т	0,68706	81021,11	18682,61	55666	12836	1016	42643	106174
					60860	7344,91	41814	5046	0	7865	

21	61 214-205-0103											
		Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,68706	358159		246077		246077	0	265763
					0		0		0	19686	
22	62 1109-0302-0301											
		Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	3,57079	94899,73	21976,65	338867	78474	9215	188649	569717
					70342,5	6224,77	251178	22227	0	42201	
23	63 214-205-0103											
		Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	2,97606	358159		1065903		1065903	0	1151175
					0		0		0	85272	
24	64 214-205-0102											
		Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,38056	369084		140459		140459	0	151696
					0		0		0	11237	

25	65 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,07584	346354		26267		26267	0	28368
					0		0		0	2101	

Итого **31 497 802**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 787 966
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	271 591
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	108 330
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 451 625
- накладные расходы, тенге	2 653 452
в т.ч. зарплата, тенге	238 810
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 333 171

Всего **31 497 802**

Локальная смета № 4-1-1 Электроосвещение спортивной площадки

1	1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	67,59	1781,78	0	120431	0	0	86710	223712
					1781,78	0	120431	0	0	16571	
2	2 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	45,06	846,95	0	38164	0	0	27478	70893
					846,95	0	38164	0	0	5251	
3	3 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	317	515,96	430,04	163559	136323	0	59213	240594

					85,92	173,51	27237	55003	0	17822	
4	4 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР=72 %	м кабеля	86	151,88	123,24	13062	10599	0	4852	19347
					28,64	49,72	2463	4276	0	1433	
5	5 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	21,8645	2384		52125		52125	0	56295
					0		0		0	4170	
6	6 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	403,8	374,9	163,57	151385	66050	21728	60956	229328
					157,52	52,14	63607	21054	0	16987	
7	7 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	35,4	342,86	154,69	12137	5476	1592	4911	18412
					143,2	49,5	5069	1752	0	1364	
8	8 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	315	312,94	129,09	98576	40663	12805	41607	151398
					143,2	40,25	45108	12679	0	11215	

9	9 243-113-0803										
		Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,468	355897		166560		166560	0	179885
					0		0		0	13325	
10	10 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,315	346715		109215		109215	0	117952
					0		0		0	8737	
11	11 1308-0206-1702										
		Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	5,4	666,78	81,66	3601	441	540	1994	6043
					485,1	27,82	2620	150	0	448	
12	12 241-102-0111										
		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,5 мм	м	5,4	279		1507		1507	0	1628
					0		0		0	121	
13	22 1106-0101-0101										
		Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	8,06	32533,91	1118,59	262223	9016	242294	11836	295984
					1354,05	259,62	10914	2093	0	21925	

14	23 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР=80 %	опора	12	31351,78	9687,43	376221	116249	67156	190899	612490
					16068	3817,36	192816	45808	0	45370	
15	24 247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	12	96601		1159212		1159212	0	1251949
					0		0		0	92737	
16	25 222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке К=12,000;	т	0,288	718405		206901		206901	0	223453
					0		0		0	16552	

17	26 1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР=72 %	шт.	22	12747,92	7118,95	280454	156617	14383	115955	428122
					4975,19	2345,17	109454	51594	0	31713	
18	27 247-306-0314	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/25-1,42 высотой 1420 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	22	9293		204446		204446	0	220802
					0		0		0	16356	
19	28 247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	10	5493		54930		54930	0	59324
					0		0		0	4394	
20	29 1308-0305-0605	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре НР=72 %	шт.	22	13052,71	7526,87	287160	165591	26698	107538	426274
					4312,3	2476,69	94871	54487	0	31576	
21	30 294-101-0101(пл)	Светильник светодиодный наружного освещения Кобра 100 (ТОО "Светотехника Плюс", г. Караганда, ц/о=30000/1,12)	шт	22	26785,71		589286		589286	0	636429
					0		0		0	47143	

22	31	261-404-0544										
		Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	50	515		25750		25750	0	27810
					0		0		0	2060	
23	32	252-207-0805	Скрепа для ленты типа А200 (СГ-20)	100 шт.	0,06	6694		402		402	0	434
					0		0		0	32	
24	33	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10	574		5740		5740	0	6199
					0		0		0	459	
25	34	1308-0208-0201										
		Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	140	554,45	17,48	77623	2447	44129	22843	108503
					221,76	4,86	31046	680	0	8037	
26	35	1308-0208-0202										
		Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	58	729,76	24,37	42326	1413	29658	8423	54809
					194,04	7,65	11254	444	0	4060	
27	36	1134-0201-0301										
		Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,03	159292,24	0	4779	0	87	3566	9013
					156408	0	4692	0	0	668	

28	37 241-207-1001	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	30	201 0		6030 0		6030 0	0 482	6512	
	Итого						**5 683 594**					
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						759 746					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						710 885					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						250 020					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						3 043 174					
	- накладные расходы, тенге						748 781					
	в т.ч. зарплата, тенге						67 390					
	- сметная прибыль (8 %), тенге						421 008					
	Всего						**5 683 594**					
	Добавить по нулевой смете 0-1											
	Раздел 4 Малые архитектурные формы											
1	5 8601-0216-0105	Тренажер "Жим от груди"-монтаж НР=0	комплект	1	12849 10497	2352 723	12849 10497	2352 723	0 0	8503 1708	23060	
2	6 291-000-0001(пл)	Тренажер "Жим от груди"	шт	1	448784 0		448784 0		448784 0	0 35903	484687	
3	7 8601-0216-0111	Тренажер "Гребной"-монтаж НР=0	комплект	1	6400 5011	1389 442	6400 5011	1389 442	0 0	4023 834	11257	
4	8 291-000-0001(пл)	Тренажер "Гребной"	шт	1	330361		330361		330361	0	356790	

					0		0		0	26429		
5	9 8601-0216-0110	Тренажер "Скамья для пресса"-монтаж НР=0	комплект	1	12197	2213	12197	2213	0	8117	21939	
					9984	678	9984	678	0	1625		
6	10 291-000-0001(пл)	Тренажер "Скамья для пресса"	шт	1	395213		395213		395213	0	426830	
					0		0		0	31617		

Итого	**1 324 563**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	25 492
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 954
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 843
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 174 358
- накладные расходы, тенге	20 643
в т.ч. зарплата, тенге	1 858
- сметная прибыль (8 %), тенге	98 116
Всего	**1 324 563**

Итого	**38 505 959**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 573 204
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	988 430
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	360 193
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 669 157
- накладные расходы, тенге	3 422 876
в т.ч. зарплата, тенге	308 058
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 852 295
Всего	**38 505 959**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	500 577
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**780 131**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**39 786 667**

Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,050)	**41 776 001**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,95	**39 687 200,95**
НДС (12 %)	4 762 464,11
Итого	**44 449 665,06**

Заказчик:
ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
БИН 110740008617

Руководитель _____ Байбусинов С.У.

Подрядчик:
ТОО "Жан-Ерке и К"
БИН 040540008347

Директор _____ Джумашев Ж.Н.

Технадзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
БИН 020340001190

Эксперт технического надзора _____ Дерягин М.В.
аттестат № KZ10VJE00029408 от 07.08.2017

Авторский надзор :
ТОО "Lecada"
БИН 090140001562

директор _____ Гордиенко Е.С.