FGP/WPMP

Version 1.0

Payment Verification

PAYMENT CERTIFICATE

Платежный сертификат

Certificate Number	PC-CW1551656-006	Location	Tengiz
Application Number	PA-CW1551656-006	Date PAS Received	05/12/2017
Contractor	Munaigaskurylys LLP	Date PC Sent	6 Dec 17
Contract Number	CW1551656	Period	November 2017
Contract Title & Number	CW1551656 Off Plot Roads		
Sub-Agreement No		PR Number	
Work Authorisation No		Ariba ERP No	

Capital VAT data, if applicable

Scope of Services, Works	981,710,977.00
Materials for Contractors Own Use	
Permanent Construction Materials	181,075,487.00

CONTRACT VALUE

Original Contract Value	KZT	4.29E+010	42,923,802,023
Approved Contract Modifications	KZT	153,527,742.00	
Current Contract Value	KZT	**4.31E+010**	43,077,329,765
Remaining Contract Value	KZT	3.58E+010	

VALUATION

Cumulative Valuation	Cumulative Certified Value	KZT	7,300,489,804.00
	Less Previous Certified Value	KZT	6,137,703,340.00
	Current Certified Value	KZT	**1,162,786,464.00**

DEDUCT

Retention Percentage	10	KZT	-116,278,646.40
Other adjustments (see attached)		KZT	
Amount Certified for this payment Certificate		KZT	**1,046,507,817.60**

SIGNATURES

		Signature & Badge No	Date
Prepared by	Koptleuova, Lyazzat	#10980771	05 Dec 17
Contracts Advisor	Day, Mark	13318837	05 Dec 17
Project Controls	Ellsworth, Eric A. [Bolashak Atyrau Limited]	#13162880	5/12/17
Infrastructure Project Manager - PF	Mitwally, Hisham Mitwally;		5/12/17

Supplement 50
to the Order of Minister of Finance
of the Republic of Kazakhstan
dated 20 December 2012 No. 562

IIN / BIN

Customer (Company) : Tengizchevroil LLP, 060009, 3, Satpayev str., Atyrau, Atyrau region — 930440000929
Company full name, address, contact details

Contractor : Munaigazkurylys LLP, 130000, building 72, microdistrict 14, Aktau, Mangistau region — 050540008349
Company full name, address, contact details

Contract (agreement): Contract №CW1551656 dated June 02, 2017

Document No.	Date of preparation
06	30.11.2017

ACT OF PERFORMED WORK (RENDERED SERVICES)*

Item No	Description of works (services) (separately for each type in accordance with Specification, Task, Works (Services) Schedule if available).	Date of work execution (services rendering)**	Data on the Research Report, Marketing Research, Consulting and other Services (date, number, number of pages) (if available)***	Unit of Measure	Works performed (Services rendered)		
					Quantity	Unit price, KZT	Value, KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Scope of Services,Works: Off Plot Roads	30.11.2017	-	month	1	1 099 516 294,24	1 099 516 294,24
2	Permanent Construction Materials: Off Plot Roads	30.11.2017	-	month	1	202 804 545,44	202 804 545,44
3	Total amount: Off Plot Roads	30.11.2017	-	month	1	1 302 320 839,68	1 302 320 839,68

Data on the use of inventories received from the customer _____
name, quantity, value

Enclosure: List of documents, including the Research Report(s) on Marketing, Scientific, Consulting and other Services (compulsory if available) in _____ pages

Delivered (Contractor) Project Manager MGK / _____ / A. Utepkaliyev
Title Signature Print Full Name
L.S.

Accepted (Customer) Sales Manager / _____ / RICHARD MORGAN 14033911
Title Signature Print Full Name
L.S.

Date of signature (acceptance) of works (services)_____

* Used for handover of works performed (services rendered), with the exception of construction and installation works.

** To be filled in if the dates of performed works (rendered services) fall within different periods, and also if the dates of work performance (services rendering) and dates of signature (acceptance) of works (services) are different.

*** To be filled in if the Research Report(s) on Marketing, Scientific, Consulting and other Services is available.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562
Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик (Компания): ТОО "Тенгизшевройл", 060009, Атырауская область, г. Атырау, ул.Сатпаева, д.3 | 930440000929
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель (Порядчик): ТОО "Мунайгазкурылыс", 130000, Мангистауская область, г. Актау, 14 мкр, 72 дом | 050540008349
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №CW1551656 от «02» июня 2017 г.

Номер	Дата составления
06	30.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу в тенге	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем услуг, работ: Внешнезаводские дороги	30.11.2017	-	месяц	1	1 099 516 294,24	1 099 516 294,24
2	Строительные материалы долгосрочного использования: Внешнезаводские дороги	30.11.2017		месяц	1	202 804 545,44	202 804 545,44
3	Общая сумма: Внешнезаводские дороги	30.11.2017		месяц	1	1 302 320 839,68	1 302 320 839,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Менеджер проекта / Утепкалиев А. Принял (Заказчик) CEPS Manager / / RICHARD MORGAN 1403391(
должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

М.П. М.П. Дата подписания (принятия) работ(услуг)_____

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

MGK

ATTACHMENT TO INVOICE
COST BREAKDOWN
November , 2017
ПРИЛОЖЕНИЕ К СЧЕТ-ФАКТУРЕ
ДЕТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА СТОИМОСТИ
Ноябрь, 2017 г.

Company / Компания: Tengizchevroil LLP / ТОО "Тенгизшевройл"
Contractor / Подрядчик: MunaiGazKurylys LLP / ТОО "Мунайгазкурылыс"
Contract Numt ТРЕБОВАНИЕ УПЛАТЫ № PA-CW1: CW1551656
Contract Title / Наименование контракта: OFF PLOT ROADS

				Current Contract Values / Согласованный Общий Объем Работ на Настоящий Момент					Physical Progress / Физический объем выполненных работ			Progress, % / Прогресс, %			Payments (KZT) / Выплаты (тенге)				Remaining Contract Value / Стоимость оставшихся работ по контракту		
Item ref. No.	Description	Description	UOM	(L) Estimated QTY (A+D)	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (KZT)	(N) Total Value (KZT) (L x J)	Cum Previous Month	This Period (Incremental)	Cum Current Month	Cum Previous Period	This Period	Cum to date	Total Previously Invoiced	Current Invoice		Total Invoiced to Date Including Current Invoice	Remaining QTY	Total Unit Price (KZT)	Total Remaining Value (KZT)
Номер позиции	Описание	Описание	CW1551656	(L) Расчетное кол-во (A+D)			(J) Общая удельная стоимость (тенге)	(N) Общая удельная стоимость (тенге) (L x J)	С начала строит-ва до отчётного периода	Отчётный период	С начала строительства, включая отчётный период	С начала строит-ва до отчётного периода	Отчётный период	С начала строительства, включая отчётный период	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий период	Объем оставшихся работ	Общая удельная стоимость (тенге)	Стоимость оставшихся работ (тенге)
																Labour Cost	Material Cost				
1	2	3		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Preliminaries Milestones																				
1.01	All 90 Day deliverables issued	Выпуск всех предоставляемых документов за 90 дней	LS	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	0.50	0.00	0.50	50,00%	0,00%	50,00%	101 076 559	-	-	101 076 559	1	202 153 118	101 076 559
1.02	Contractor Key Personnel mobilized	Мобилизация ключевого персонала Подрядчика	LS	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	1.00	0.00	1.00	100,00%	0,00%	100,00%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.03	All Contractor permits to commence Work obtained	Получение Подрядчиком всех разрешений, необходимых для начала выполнения Работ	LS	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	1.00	0.00	1.00	100,00%	0,00%	100,00%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.04	Achieved Company approval to commence mobilization to Area of Operations following CMR	Получение разрешения Компании на начало мобилизации в Зону производственной деятельности после проверки готовности к мобилизации для выполнения строительных работ (ПГМС)	LS	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	1.00	0.00	1.00	100,00%	0,00%	100,00%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.05	Contractor site set up	Обустройство площадки работ Подрядчика	LS	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	1.00	0.00	1.00	100,00%	0,00%	100,00%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.06	Mobilization of personnel and Construction Equipment to Area of Operations complete	Завершение мобилизации персонала и строительного оборудования в Зону производственной деятельности	LS	1	269 537 489		269 537 489	269 537 489	1.00	0.00	1.00	100,00%	0,00%	100,00%	269 537 489	-	-	269 537 489	-	269 537 489	-
1.07	Technical passport documentation approved by Company	Утверждение технических паспортов Компанией	LS	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	0.00	0.00	0.00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	202 153 118	202 153 118
1.08	Demobilization complete	Завершение демобилизации	LS	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	0.00	0.00	0.00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	202 153 118	202 153 118
1.09	Final Acceptance	Окончательное завершение работ	LS	1	336 921 862		336 921 862	336 921 862	0.00	0.00	0.00	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	336 921 862	336 921 862
	SUBTOTAL - Preliminaries Milestones							**2 021 531 177**				**58,33%**	**0,00%**	**58,33%**	**1 179 226 520**	**-**	**-**	**1 179 226 520**			**842 304 657**
2	Preliminaries Monthli Milestones	Основные этапы подготовительных работ по месяцам																			
2.01	Preliminaries Monthli Mlestones	Основные этапы подготовительных работ по месяцам	Month(s)	15	314 460 405		314 460 405	4 716 906 071	5.00	1.00	6.00	33,33%	6,67%	40,00%	1 572 302 025	314 460 405	-	1 886 762 430	9	314 460 405	2 830 143 645
	TOTAL Preliminaries (ATTACHMENT B)				**2 335 991 582**	**-**	**2 335 991 582**	**6 738 437 248**				**40,83%**	**4,67%**	**45,50%**	**2 751 528 545**	**314 460 405**	**-**	**3 065 988 950**		**314 460 405**	**3 672 448 302**
3	New Road Construction	Новые дороги																			
3.01	E1 – Orken Village to Unity Road	E1 – дорога от посёлка Оркен до дороги Единства			**331 407 428**	**461 806 616**		**793 214 044**							**-**	**-**	**-**	**-**		**793 214 044**	**793 214 044**
	Geodetic Survey Complete	Завершение геодезической съёмки	LS	1	39 660 702		39 660 702	39 660 702	0.00	0.00	0.00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-	-	-	1	39 660 702	39 660 702
	Trafic Management Complete	Завершение системы организации дорожного движения	LS	1	39 257 918	402 784	39 660 702	39 660 702	0.00	0.00	0.00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-	-	-	1	39 660 702	39 660 702
	Strengthening and regulating for new overlay Complete	Завершение укрепления и выравнивания перед укладкой нового покрытия	LS	1	170 014 718	28 288 793	198 303 511	198 303 511	0.00	0.00	0.00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-	-	-	1	198 303 511	198 303 511
	Top Layers complete	Завершение укладки верхних слоев	LS	1	4 362 677	431 905 047	436 267 724	436 267 724	0.00	0.00	0.00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-	-	-	1	436 267 724	436 267 724
	All new Signage, barriers posts and the like complete	Завершение установки новых дорожных знаков, столбов ограждения и т. п.	LS	1	38 450 710	1 209 992	39 660 702	39 660 702	0.00	0.00	0.00	0,00%	0,00%	0,00%					1	39 660 702	39 660 702
	Issue of Mechanical Completion Certificate by Company	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	LS	1	39 660 702		39 660 702	39 660 702	0.00	0.00	0.00	0,00%	0,00%	0,00%					1	39 660 702	39 660 702
3.02	E2N – Unity Road E1 to Kaspi Zholy dualled	E2N – дорога с разделительной полосой от дороги Единства E1 до Каспий Жолы			**2 636 825 961**	**1 499 581 724**		**4 136 407 685**				**14,78%**	**6,95%**	**21,73%**	**610 120 134**	**176 687 345**	**110 812 989**	**897 600 468**		**4 136 407 685**	**3 238 807 217**
	Geodetic Survey Complete	Завершение геодезической съёмки	LS	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384	1.00	0.00	1.00	100,00%	0,00%	100,00%	206 820 384	-	-	206 820 384	-	206 820 384	-
	Demolition works complete	Завершение работ по демонтажу	LS	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384	0.00	0.30	0.30	0,00%	30,00%	30,00%	0	62 046 115	-	62 046 115	1	206 820 384	144 774 269
	Earthworks, Drainage and Utilities Rearrangements Complete	Завершение земляных работ, устройства дренажей и переноса коммуникаций	LS	1	138 244 112	68 576 272	206 820 384	206 820 384	0.30	0.10	0.40	30,00%	10,00%	40,00%	62 046 115	13 824 411	6 857 627	82 728 154	1	206 820 384	124 092 231
	Trafic Management Complete	Завершение системы организации дорожного движения	LS	1	177 249 216	29 571 168	206 820 384	206 820 384		0.00		0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	206 820 384	206 820 384
	Geosynthetic Material, Base Course and Sub Base Complete	Завершение укладки геосинтетического материала, верхнего и нижнего слоя основания	LS	1	1 034 101 922		1 034 101 922	1 034 101 922	0.33	0.07	0.40	33,00%	7,00%	40,00%	341 253 634	72 387 135	-	413 640 769	1	1 034 101 921	620 461 153
	Top Layers complete	Завершение укладки верхних слоев	LS	1	355 121 046	1 299 442 028	1 654 563 074	1 654 563 074		0.08	0.08	0,00%	8,00%	8,00%	0	28 409 684	103 955 362	132 365 046	1	1 654 563 074	1 522 198 028
	All Lighting works Complete	Завершение работ по устройству освещения	LS	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384		0.00		0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	206 820 384	206 820 384
	Signage and all other works complete	Завершение установки дорожных указателей и т. п.	LS	1	104 828 128	101 992 256	206 820 384	206 820 384		0.00		0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	206 820 384	206 820 384
	Issue of Mechanical Completion Certificate by Company	*Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ*	LS	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384		0.00		0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	206 820 384	206 820 384
3.03	E2S – Kaspi Zholy to Construction Compound	E2S - дорога от Каспий Жолы до Базы ПБР			**514 864 106**	**339 922 472**	**854 786 578**	**854 786 578**				**74,40%**	**20,60%**	**95,00%**	**635 961 214**	**115 429 061**	**60 656 974**	**812 047 249**		**854 786 578**	**42 739 330**
	Geodetic Survey Complete	Завершение геодезической съёмки	LS	1	42 739 329		42 739 329	42 739 329	1.00	0.00	1.00	100,00%	0,00%	100,00%	42 739 329	-	-	42 739 329	-	42 739 329	-
	Earthworks, Drainage and Utilities Rearrangements Complete	*Завершение земляных работ, устройства дренажей и переноса коммуникаций*	LS	1	71 299 218	14 179 440	85 478 658	85 478 658	0.86	0.14	1.00	86,00%	14,00%	100,00%	73 511 646	9 981 890	1 985 122	85 478 658	-	85 478 658	-
	Trafic Management Complete	Завершение системы организации дорожного движения	LS	1	35 536 449	7 202 880	42 739 329	42 739 329		1.00	1.00	0,00%	100,00%	100,00%	0	35 536 449	7 202 880	42 739 329	-	42 739 329	-
	Geosynthetic Material, Base Course and Sub Base Complete	*Завершение укладки геосинтетического материала, верхнего и нижнего слоя основания*	LS	1	213 696 645		213 696 645	213 696 645	0.92	0.08	1.00	92,00%	8,00%	100,00%	196 600 913	17 095 732	-	213 696 645	-	213 696 645	-
	Top Layers complete	*Завершение укладки верхних слоев*	LS	1	66 712 080	317 941 880	384 653 960	384 653 960	0.84	0.16	1.00	84,00%	16,00%	100,00%	323 109 326	10 673 933	50 870 701	384 653 960	-	384 653 960	-
	Signage and all other works complete	Завершение установки дорожных указателей и т. п.	LS	1	42 141 057	598 272	42 739 329	42 739 329		1.00	1.00	0,00%	100,00%	100,00%	0	42 141 057	598 272	42 739 329	-	42 739 329	-
	Issue of Mechanical Completion Certificate by Company	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	LS	1	42 739 329		42 739 329	42 739 329		0.00		0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	42 739 329	42 739 329
3.04	A3 – Construction Compound Bypass.	A3 - объездная дорога вокруг Базы ПБР			**477 265 079**	**683 332 076**		**1 160 597 155**				**99,18%**	**0,85%**	**100,00%**	**1 150 732 079**	**259 553**	**9 605 523**	**1 160 597 155**		**1 160 597 155**	**-**
	Geodetic Survey Complete	Завершение геодезической съёмки	LS	1	58 029 858		58 029 858	58 029 858	1.00	0.00	1.00	100,00%	0,00%	100,00%	58 029 858	-	-	58 029 858	-	58 029 858	-
	Trafic Management Complete	Завершение системы организации дорожного движения	LS	1	32 760 737	25 269 120	58 029 857	58 029 857	0.995	0.005	1.000	99,50%	0,50%	100,00%	57 739 708	163 804	126 346	58 029 857	-	58 029 857	-
	Strengthening and regulating for new overlay Complete	Завершение укрепления и выравнивания перед укладкой нового покрытия	LS	1	265 620 972	24 528 317	290 149 289	290 149 289	1.00	0.00	1.00	100,00%	0,00%	100,00%	290 149 289	-	-	290 149 289	-	290 149 289	-
	Top Layers complete	Завершение укладки верхних слоев	LS	1	6 383 284	631 945 151	638 328 435	638 328 435	0.985	0.015	1.000	98,50%	1,50%	100,00%	628 753 508	95 749	9 479 177	638 328 435	-	638 328 435	-
	All new Signage, barriers posts and the like complete	Завершение установки новых дорожных знаков, столбов ограждения и т. п.	LS	1	56 440 370	1 589 488	58 029 858	58 029 858	1.00	0.00	1.00	100,00%	0,00%	100,00%	58 029 858	-	-	58 029 858	-	58 029 858	-
	Issue of Mechanical Completion Certificate by Company	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	LS	1	58 029 858		58 029 858	58 029 858	1.00	0.00	1.00	100,00%	0,00%	100,00%	58 029 858	-	-	58 029 858	-	58 029 858	-

Item ref. No.	Description	Описание	UOM	(L) Estimated QTY (A+D)	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (KZT)	(N) Total Value (KZT) (L x J)	Cum Previous Month	This Period (Incremental)	Cum Current Month	Cum Previous Period	This Period	Cum to date	Total Previously Invoiced	Current Invoice		Total Invoiced to Date Including Current Invoice	Remaining QTY	Total Unit Price (KZT)	Total Remaining Value (KZT)
				(L) Расчетное			(J) Общая удельная	(N) Общая удельная стоимость	С начала строит-ва до	Отчётный	С начала строительства, включая	С начала строит-ва на отчётный	Отчётный	С начала строительства, включая	Сумма предыдущих	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплаты за	Объем оставшихся	Общая удельная стоимость	Стоимость оставшихся работ
3.05	A1 – Construction Compound to 3GP.	A1 - дорога от Базы ПБР до ЗТП			122 202 950	174 670 740		297 073 690				100,00%	0,00%	100,00%	297 073 690	-	-	297 073 690		297 073 690	-
	Geodetic Survey Complete	Завершение геодезической съёмки	LS	1	14 853 684		14 853 684	14 853 684	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	14 853 684	-	-	14 853 684	-	14 853 684	-
	Traffic Management Complete	Завершение системы организации дорожного движения	LS	1	11 980 405	2 873 280	14 853 685	14 853 685	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	14 853 685	-	-	14 853 685	-	14 853 685	-
	Strengthening and regulating for new overlay Complete	Завершение укрепления и выравнивания перед укладкой нового покрытия	LS	1	66 081 385	8 187 038	74 268 423	74 268 423	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	74 268 423	-	-	74 268 423	-	74 268 423	-
	Top Layers complete	Завершение укладки верхних слоев	LS	1	1 188 292	162 202 238	163 390 530	163 390 530	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	163 390 530	-	-	163 390 530	-	163 390 530	-
	All new Signage, barriers posts and the like complete	Завершение установки новых дорожных знаков, столбов ограждения и т. п.	LS	1	13 245 500	1 608 184	14 853 684	14 853 684	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	14 853 684	-	-	14 853 684	-	14 853 684	-
	Issue of Mechanical Completion Certificate by Company	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	LS	1	14 853 684		14 853 684	14 853 684	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	14 853 684	-	-	14 853 684	-	14 853 684	-
3.06	A2 – 3GP to 3GI.	A2 - дорога от ЗТП до ЗСГТП			2 530 283 837	32 011 160		2 562 294 797				11,15%	0,00%	11,15%	285 695 870	-	-	285 695 870		2 562 294 797	2 276 598 927
	Geodetic Survey Complete	Завершение геодезической съёмки	LS	1	128 114 740		128 114 740	128 114 740	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	128 114 740	-	-	128 114 740	-	128 114 740	-
	Earthworks, Drainage and Utilities Rearrangements Complete	Завершение земляных работ, устройства дренажей и переноса коммуникаций	LS	1	99 857 868	28 256 872	128 114 740	128 114 740	0,27	0,00	0,27	27,00%	0,00%	27,00%	34 590 980	-	-	34 590 980	0,7	128 114 740	93 523 760
	Strengthening works base and top layer Complete	Завершение работ по укреплению основания и верхнего слоя	LS	1	2 049 835 837		2 049 835 837	2 049 835 837	0,06	0,00	0,06	6,00%	0,00%	6,00%	122 990 150	-	-	122 990 150	0,9	2 049 835 837	1 926 845 687
	All new Signage, barriers posts and the like complete	Завершение установки новых дорожных знаков, столбов ограждения и т. п.	LS	1	124 360 452	3 754 288	128 114 740	128 114 740		0,00		0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1,0	128 114 740	128 114 740
	Issue of Mechanical Completion Certificate by Company	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	LS	1	128 114 740		128 114 740	128 114 740		0,00		0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1,0	128 114 740	128 114 740
3.07	F3 - Sarykamys Highway Junction F3	F3 - Пересечение с Сарыкамысской трассой - F3	LS	1	214 473 253	122 408 288	336 881 541	336 881 541		0,00		0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1,0	336 881 541	336 881 541
3.08	F4 - Sarykamys Highway Junction F4	F4 - Пересечение с Сарыкамысской трассой - F4	LS	1	189 954 076	85 348 256	275 300 332	275 300 332		0,00		0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1,0	275 300 332	275 300 332
3.09	F5 - Sarykamys Highway Junction F5	F5 - Пересечение с Сарыкамысской трассой - F5	LS	1	205 514 137	63 294 816	268 808 953	268 808 953		0,00		0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1,0	268 808 953	268 808 953
	TOTAL New Road Construction (ATTACHMENT C)				7 222 790 627	3 462 574 148		10 685 364 775				27,86%	4,43%	32,3%	2 979 582 967	292 355 958	181 075 487	3 453 014 432		10 685 364 775	7 232 350 340
4	Maintenance of FGP Motor Roads																				
	Maintenance of FGP Motor Roads			1	25 500 000 000		25 500 000 000	25 500 000 000	0,010	0,000	0,010	0,99%		0,99%	196 994 885	79 082 415	-	276 077 300	0,99	25 500 000 000	24 872 041 319
	Repair works of existing road asphalt concrete pavement according														56 069 182	295 812 199		351 881 381			
	TOTAL Maintenance (ATTACHMENT D)			-	-	-	-	25 500 000 000				0,99%	1,47%	2,46%	253 064 067	374 894 614	-	627 958 681	-	-	24 872 041 319
	TOTAL CONTRACT PRICE (Compensation excluding transport costs)							42 923 802 023				13,94%	2,76%	16,7%	5 983 175 539	941 710 977	181 075 487	7 106 962 003			35 776 839 962
5	ADDITIONAL SCOPE																				
	APPROVED CONTRACT MODIFICATIONS																				
5.1	Amendment #1 AWE-CW1551656-0002 — Regrading of Groundwork Base in View of Modification of Drawings"	AWE-CW1551656-0002 — Выполнение вторичного профилирования основания дороги в связи с изменением в чертежах"	LS	1	27 982 992		27 982 992	27 982 992	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	27 982 992	-	-	27 982 992	-	268 808 953	-
5.2	Amendment #1 AWE-CW1551656-0006 - Additional work of SP6 asphalt from Ch 3+75 to Ch 5+20"	AWE-CW1551656-0006 – Дополнительные работы по асфальту КПП6 между пикетажем ПК3+75 и ПК5+20"	LS	1	58 569 670	66 975 080	125 544 750	125 544 750	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	125 544 750	-	-	125 544 750	-	268 808 953	-
	TOTAL - ADDITIONAL SCOPE				86 552 662	66 975 080	153 527 742	153 527 742							153 527 742	-	-	153 527 742			
	TOTAL CONTRACT PRICE	ИТОГОВАЯ СУММА ПОДРЯДА				3 529 549 228		43 077 329 765				14,25%	2,76%	16,95%	6 137 703 340	981 710 977	181 075 487	7 300 489 804			35 776 839 962
	Less Retention 10%	Удержания 10%						4 307 732 977							598 417 560	98 171 098	18 107 549	714 696 206			3 577 683 996
	TO BE PAID	К оплате						38 616 069 047							5 385 758 039	883 539 880	162 967 938	6 432 265 656			32 199 155 966

Construction Manager Company — Name / Signature / Date
ZEMPCSI
10588928

Name / Signature / Date
Construction Manager MGK
Uterkaliyev A.
#11412625