Компания: ТОО "Тенгизшевройл"
/ Подрядчик: ТОО "Мунайгазкурылыс"
Номер контракта: CW1551656
/ Наименование ко Автомобильная дорога E2S-3 этап

Акт выполненных работ
Ноябрь, 2017 г.

Номер позиции	Описание	CW1551656	кол-во	Работа	Материал	Общая еденичная стоимость (тенге)	Общая стоимость (тенге)	С начала строит-ва до отчётного периода	Отчётный период	С начала строительства, включая отчётный период	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий период	Объем оставшихся работ	Общая еденичная стоимость (тенге)	Стоимость оставшихся работ (тенге)
												работа	материал				
1	3		1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	**предварительные работы**																
1.01	Выпуск всех предоставляемых документов за 90 дней	сумма	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	50,00%	0,00%	50,00%	101 076 559	-	-	101 076 559	1	202 153 118	101 076 559
1.02	Мобилизация ключевого персонала Подрядчика	сумма	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	100,00%	0,00%	100,00%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.03	Получение Подрядчиком всех разрешений, необходимых для начала выполнения Работ	сумма	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	100,00%	0,00%	100,00%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.04	Получение разрешения Компании на начало мобилизации в Зону производственной деятельности после проверки готовности к мобилизации для выполнения строительных работ (ПГМС)	сумма	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	100,00%	0,00%	100,00%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.05	Обустройство площадки работ Подрядчика	сумма	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	100,00%	0,00%	100,00%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.06	Завершение мобилизации персонала и строительного оборудования в Зону производственной деятельности	сумма	1	269 537 489		269 537 489	269 537 489	100,00%	0,00%	100,00%	269 537 489	-	-	269 537 489	-	269 537 489	-
1.07	Утверждение технических паспортов Компанией	сумма	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	202 153 118	202 153 118
1.08	Завершение демобилизации	сумма	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	202 153 118	202 153 118
1.09	Окончательное завершение работ	сумма	1	336 921 862		336 921 862	336 921 862	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	336 921 862	336 921 862
	Итого						**2 021 531 177**	**58,33%**	**0,00%**	**58,33%**	**1 179 226 520**	**-**	**-**	**1 179 226 520**			**842 304 657**
2	**Основные этапы подготовительных работ по месяцам**																
2.01	Основные этапы подготовительных работ по месяцам	месяц	15	314 460 405		314 460 405	4 716 906 071	33,33%	6,67%	40,00%	1 572 302 025	314 460 405	-	1 886 762 430	9	314 460 405	2 830 143 645
	Итого			**2 335 991 582**	**-**	**2 335 991 582**	**6 738 437 248**	**40,83%**	**4,67%**	**45,50%**	**2 751 528 545**	**314 460 405**	**-**	**3 065 988 950**		**314 460 405**	**3 672 448 302**
3	**Новые дороги**																
3.01	**E1 – дорога от посёлка Оркен до дороги Единства**			**331 407 428**	**461 806 616**		**793 214 044**				**-**	**-**	**-**	**-**		**793 214 044**	**793 214 044**
3.02	**E2N – дорога с разделительной полосой от дороги Единства E1 до Каспий Жолы**			**2 636 825 961**	**1 499 581 724**		**4 136 407 685**	**14,75%**	**6,95%**	**21,70%**	**610 120 134**	**176 667 345**	**110 812 989**	**897 600 468**		**4 136 407 685**	**3 238 807 217**
3.03	**E2S - дорога от Каспий Жолы до Базы ПБР**			**514 864 106**	**339 922 472**	**854 786 578**	**854 786 578**	**74,40%**	**20,60%**	**95,00%**	**635 961 214**	**115 429 061**	**60 656 974**	**812 047 249**		**854 786 578**	**42 739 330**
1.1.	Завершение геодезической съёмки	LS	1	42 739 329		42 739 329	42 739 329	100,00%	0,00%	100,00%	42 739 329	42 739 329	-	42 739 329	-	42 739 329	-
1.2.	*Завершение земляных работ, устройства дренажей и переноса коммуникаций*	LS	1	71 299 218	14 179 440	85 478 658	85 478 658	86,00%	14,00%	100,00%	73 511 646	9 981 890	1 985 122	85 478 658	-	85 478 658	-
1.2.1	*Снятие верхнего слоя (200 мм) и укладка по краю дороги (на удалении до 20 м)*	м2	38 478	92		92	3 533 820	86,00%	14,00%	100,00%	3 039 085	494 735	-	3 533 820	-	3 533 820	-
1.2.2	*Разравнивание и уплотнение грунта подошвы зем.полотна после снятия растительного слоя*	м2	38 478	148		148	5 679 353	86,00%	14,00%	100,00%	4 884 243	795 109	-	5 679 353	1	5 679 353	-
1.2.3	*Устройство испарительного бассейна*	м2	63 000	125		125	7 852 320	86,00%	14,00%	100,00%	6 752 995	1 099 325	-	7 852 320	2	7 852 320	-
1.2.4	Устройство пересечения с нефтепроводом.	шт	3	1 673 762	3 108 415	4 782 178	14 346 533	86,00%	14,00%	100,00%	12 338 018	702 980	1 305 534	14 346 533	3	14 346 533	-
1.2.4.1	*Изготовление ж/б плит (6х2х0,16м) в цехе Подрядчика*	шт	39	49 880	116 750	166 630	6 498 570	86,00%	14,00%	100,00%	5 588 770	272 345	637 455	6 498 570	4	6 498 570	-
1.2.4.2	*Транспортировка и укладка ж/б плит*	т	60	35 000	-	35 000	2 096 500	86,00%	14,00%	100,00%	1 802 990	293 510	-	2 096 500	5	2 096 500	-
1.2.4.3	*гидроизоляция бетонной поверхности 1 слой грунтовки*	*м2*	936	800	1 800	2 600	2 433 600	86,00%	14,00%	100,00%	2 092 896	104 832	235 872	2 433 600	6	2 433 600	-
1.2.4.4	*Укладка георешетки*	м2	473	350	460	810	382 968	86,00%	14,00%	100,00%	329 352	23 167	30 448	382 968	7	382 968	-
1.2.4.5	*Укладка стальной трубы, диам. 300 мм*	м	24	1 000	111 000	112 000	2 688 000	86,00%	14,00%	100,00%	2 311 680	3 360	372 960	2 688 000	8	2 688 000	-
1.2.4.6	*засыпка ранее извлеченным грунтом*	м3	69	1 500	-	1 500	103 500	86,00%	14,00%	100,00%	89 010	14 490	-	103 500	9	103 500	-
1.2.4.7	*уплотнением грунта послойно*	м3	75	2 300	-	2 300	172 500	86,00%	14,00%	100,00%	148 350	24 150	-	172 500	10	172 500	-
1.2.5	Устройство пересечения с водопроводом.	шт	3	1 343 488	2 495 049	3 838 537	11 515 611	86,00%	14,00%	100,00%	9 903 426	564 265	1 047 921	11 515 611	11	11 515 611	-
1.2.5.1	*Изготовление ж/б плит (6х2х0,16м) в цехе Подрядчика*	шт	39	49 880	116 750	166 630	6 498 570	86,00%	14,00%	100,00%	5 588 770	272 345	637 455	6 498 570	12	6 498 570	-
1.2.5.2	*Транспортировка и укладка ж/б плит*	т	60	35 000	-	35 000	2 096 500	86,00%	14,00%	100,00%	1 802 990	293 510	-	2 096 500	13	2 096 500	-
1.2.5.3	*гидроизоляция бетонной поверхности 1 слой грунтовки*	*м2*	936	800	1 800	2 600	2 433 600	86,00%	14,00%	100,00%	2 092 896	104 832	235 872	2 433 600	14	2 433 600	-
1.2.5.4	*Укладка георешетки*	м2	473	350	460	810	382 968	86,00%	14,00%	100,00%	329 352	23 167	30 448	382 968	15	382 968	-
1.2.5.5	*Укладка ПЭ трубы, диам. 300 мм*	м	24	850	38 640	39 490	947 760	86,00%	14,00%	100,00%	815 074	2 356	129 830	947 760	16	947 760	-
1.2.5.6	*засыпка ранее извлеченным грунтом*	м3	69	1 500	-	1 500	103 500	86,00%	14,00%	100,00%	89 010	14 490	-	103 500	17	103 500	-
1.2.5.7	*уплотнением грунта послойно*	м3	75	2 300	-	2 300	172 500	86,00%	14,00%	100,00%	148 350	24 150	-	172 500	18	172 500	-

Номер позиции	Описание	СW155156б	кол-во	Работа	Материал	Общая стоимость (тенге)	Общая единичная стоимость (тенге)	С начала строительства, включая выполненный объем	Отчетный период	С начала строительства до отчетного периода	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий период	Объем оставшихся работ	Общая единичная стоимость (тенге)	Стоимость оставшихся работ (тенге)
												работа	материал				
1.2.6	Устройство пересечения с кабелем связи	шт	1	6 307 957	9 011 367	15 319 323	15 319 323	86,00%	14,00%	100,00%	13 174 613	893 114	1 261 591	15 319 323	19	15 319 323	-
1.2.6.1	Разработка грунта в ручную	м3	46	2 300		2 300	105 800	86,00%	14,00%	100,00%	90 988	14 812	-	105 800	20	105 800	-
1.2.6.2	Уплотнение основания	м3	22	2 300		2 300	50 600	86,00%	14,00%	100,00%	43 516	7 084	-	50 600	21	50 600	-
1.2.6.3	Устройство бетонного кабельного канала	м3	12	120 000	220 380	340 380	4 220 712	86,00%	14,00%	100,00%	3 629 812	203 320	382 580	4 220 712	22	4 220 712	-
1.2.6.4	заливка смазкой труб диам. 150мм в канал	м	36	85 097	48 000	133 097	4 791 492	86,00%	14,00%	100,00%	4 120 683	423 383	241 920	4 791 492	23	4 791 492	-
1.2.6.5	прокладка кабеля связи	м	84	25 885	37 325	63 010	5 292 840	86,00%	14,00%	100,00%	4 551 842	302 056	438 942	5 292 840	24	5 292 840	-
1.2.6.6	выбросы земляной бетонной поверхности	м2	48	800	1 800	2 600	124 800	86,00%	14,00%	100,00%	107 328	5 376	12 096	124 800	25	124 800	-
1.2.6.7	засыпка ранее извлеченным грунтом	м3	18	1 500		1 500	27 300	86,00%	14,00%	100,00%	23 478	3 822	-	27 300	26	27 300	-
1.2.6.8	уплотнение грунта послойно	м3	17	2 300		2 300	38 180	86,00%	14,00%	100,00%	32 835	5 345	-	38 180	27	38 180	-
1.2.6.9	Установка маркерных столбиков	шт	2	48 000	62 400	110 400	220 800	86,00%	14,00%	100,00%	189 888	13 440	17 472	220 800	28	220 800	-
1.2.6.10	Установка столбиков кабельной защиты	шт	2	146 970	165 704	312 674	625 348	86,00%	14,00%	100,00%	537 799	41 152	46 397	625 348	29	625 348	-
1.2.7	Устройство пересечения с ЛЭП	шт	2	6 164 596	5 724 268	11 888 864	23 777 727	86,00%	14,00%	100,00%	20 448 846	1 725 087	1 602 795	23 777 727	30	23 777 727	-
1.2.7.1	термоскомпрессорная смесь ЛЭП 10кВ СК-22	шт	8	376 741	1 385 650	1 762 391	14 099 128	86,00%	14,00%	100,00%	12 125 250	421 350	1 551 928	14 099 128	31	14 099 128	-
1.2.7.2	выбросы опор	м2	34	800	1 800	2 600	87 360	86,00%	14,00%	100,00%	75 130	3 763	8 467	87 360	32	87 360	-
1.2.7.3	сборка опор	шт	4	215 000	112 500	327 500	1 310 000	86,00%	14,00%	100,00%	1 126 600	120 400	63 000	1 310 000	33	1 310 000	-
1.2.7.4	установка опор	шт	4	430 543		1 816 193	7 264 772	86,00%	14,00%	100,00%	6 247 704	241 104	-	7 264 772	34	7 264 772	-
1.2.7.5	монтаж провода АС-150	м	132	5 846	1 650	7 496	989 472	86,00%	14,00%	100,00%	850 946	103 334	30 492	989 472	35	989 472	-
1.2.7.6	нумерация опор линии ЛЭП	шт	4	5 248	1 500	6 748	26 992	86,00%	14,00%	100,00%	23 213	2 339	840	26 992	36	26 992	-
1.3	Завершение земляных высотных геодезического маршрута, верхнего и нижнего слоя основания	LS	1	213 696 645		213 696 645	213 696 645	92,00%	8,00%	100,00%	196 600 913	17 095 732	-	213 696 645	-	213 696 645	-
1.4	Завершение земляных верхних слоев	LS	1	66 712 080	317 941 880	384 653 960	384 653 960	84,00%	16,00%	100,00%	323 109 326	10 673 333	50 870 701	384 653 960	-	384 653 960	-
1.5	Завершение установки дорожных указателей и т. п.	сумма	1	42 141 057	598 272	42 739 329	42 739 329	0,00%	100,00%	100,00%	0	42 141 057	598 272	42 739 329	-	42 739 329	-
1.5.1	Бурение ям и установка обетонированных столбиков	шт	148	95 200		95 200	14 089 600	0,00%	100,00%	100,00%	0	14 089 600	-	14 089 600	-	14 089 600	-
1.5.2	изготовление и установка металлических стоек для знаков и сигнальных столбиков	шт	148	24 930	82 863	107 793	15 953 364	0,00%	100,00%	100,00%	0	3 633 640	82 863	3 772 503	-	15 953 364	-
1.5.3	изготовление и крепление стальных пластин	шт	20	24 930	85 213	110 143	2 202 860	0,00%	100,00%	100,00%	0	433 600	85 213	583 813	-	2 202 860	-
1.5.4	заливка бунталмента под столики	м3	74	85 000	42 000	127 000	9 398 000	0,00%	100,00%	100,00%	0	6 230 000	42 000	6 332 000	-	9 398 000	-
1.5.5	покраска по трафарету	шт	148	2 458	1 800	4 258	630 184	0,00%	100,00%	100,00%	0	363 784	1 800	365 584	-	630 184	-
1.5.6	Надпись земляной бетонной поверхности 1 слой грунтовки	м2	163	800	1 800	2 600	423 280	0,00%	100,00%	100,00%	0	130 240	1 800	132 040	-	423 280	-
1.5.7	обратная засыпка	м3	22	1 891		1 891	42 040	0,00%	100,00%	100,00%	0	41 379	-	41 979	-	42 040	-
1.6	Выпуск компанией акта о завершении механомонтажных работ	LS	1	42 739 329		42 739 329	42 739 329	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1	42 739 329	42 739 329
А3 - объединяющая адреса вокруг базы ПБР				**477 265 079**	**683 332 076**	**1 160 597 155**	**1 160 597 155**	**99,15%**	**0,85%**	**100,00%**	**1 150 732 079**	**259 553**	**9 605 523**	**1 160 597 155**		**1 160 597 155**	**-**
3.05	**А1 - адреса от базы ПБР до ЗТП**			**122 202 950**	**174 870 740**	**297 073 690**	**297 073 690**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**297 073 690**	**-**	**-**	**297 073 690**		**297 073 690**	**-**
3.06	**А2 - адреса от ЗТП до ЗСПТП**			**2 530 283 637**	**32 011 160**	**2 562 294 797**	**2 562 294 797**	**11,15%**	**0,00%**	**11,15%**	**285 695 870**	**-**	**-**	**285 695 870**		**2 562 294 797**	**2 276 598 927**
3.07	F3 - Пересечение с Сарыкамысской трассой - F3	LS	1	214 473 253	122 408 288	336 881 541	336 881 541	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1,0	336 881 541	336 881 541
3.08	F4 - Пересечение с Сарыкамысской трассой - F4	LS	1	189 954 076	85 346 256	275 300 332	275 300 332	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1,0	275 300 332	275 300 332
3.09	F5 - Пересечение с Сарыкамысской трассой - F5	LS	1	205 514 137	63 294 816	268 808 953	268 808 953	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-	1,0	268 808 953	268 808 953
Итого				**7 222 790 627**	**3 462 574 148**		**10 685 364 775**	**27,88%**	**4,43%**	**32,3%**	**2 979 582 987**	**292 355 958**	**181 075 487**	**3 453 014 432**		**10 685 364 775**	**7 232 350 340**
4	Техобслуживание автодорог ПБР																
	обслуживание автодорог ПБР		1	25 500 000 000		25 500 000 000	25 500 000 000	0,99%		0,99%	196 994 885	79 092 415	-	276 077 300		25 500 000 000	24 872 041 319
	Ремонтные работы существующего дорожного асфальтобетонного покрытия										56 069 182	235 312 133		351 881 381	0,99		24 872 041 319
ИТОГО			-	-	-	**25 500 000 000**	**25 500 000 000**	**0,99%**	**1,47%**	**2,46%**	**253 064 067**	**374 894 614**	-	**627 958 681**	-	-	**24 872 041 319**
ИТОГО							**42 923 802 023**	**13,94%**	**2,71%**	**16,7%**	**5 984 175 599**	**981 710 977**	**181 075 487**	**7 146 962 063**			**35 776 839 962**
5.	Доп. работы																
ИТОГОВАЯ СУММА ПОДРЯДА				**86 552 662**	**66 975 080**	**153 527 742**	**153 527 742**				**153 527 742**	**-**	**-**	**153 527 742**			**35 776 839 962**
	Удержания 10%						4 307 732 977				**43 077 329 765**	**14,25%**	**2,70%**	**16,95%**	**6 137 703 340**	**981 710 977**	**181 075 487**	**7 300 489 804**			
	к оплате						598 417 560				**3 529 549 228**				**38 616 069 047**	**5 385 758 039**	**883 539 880**	**162 967 938**	**6 432 265 856**		**32 199 155 966**

Менеджер проекта МГК