Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства г.Семей ВКО"
РК ВКО г.Семей ул.Достоевского 110
БИН 110840016453 ИИК KZ20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ВостокСтройГрупп"
РК ВКО г.Семей ул. 1 Линия 2А
БИН / ИИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО "Исламский банк "Заман-Банк"
Договор №140 2021-09-30, доп.соглашение №1 2021-10-11, доп.соглашение №2 2021-12-23, доп.соглашение №3 2021-02-21
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей к детскому саду на 320 мест, к школе на 1200 мест и котельной в пос. Восточный г. Семей ВКО

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г. №170

СПРАВКА 4
о стоимости выполненных работ и затрат от 26 апреля 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименованиие	Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		140	30.09.2021				
		доп.согл.1	11.10.2021				
		доп.согл.2	23.12.2021				
		доп.согл.3	21.02.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (апрель) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей к детскому саду на 320 мест, к школе на 1200 мест и котельной в пос. Восточный г. Семей ВКО	244 174 502,00	13 392 857,00							1 607 143,00	15 000 000,00
Итого к оплате	**244 174 502,00**									**15 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"
_____ Аманбеков С.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп" _____ Кишко А.И.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Аймереке" _____ Мусабеков Р.Т.

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства г.Семей ВКО"
РК ВКО г.Семей ул.Достоевского 110
БИН 110840016453 ИИК KZ20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ВостокСтройГрупп"
РК ВКО г.Семей ул. 1 Линия 2А
БИН / ИИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО "Исламский банк "Заман-Банк"
Договор №140 2021-09-30, доп.соглашение №1 2021-10-11, доп.соглашение №2 2021-12-23, доп.соглашение №3 2021-02-21
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей к детскому саду на 320 мест, к школе на 1200 мест и котельной в пос. Восточный г. Семей ВКО

Акт №4
Приемки выполненных работ за апрель 2022г.

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы резервуара 6,0*6,0 м для сточных вод									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0338	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (сухого грунта) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**959,691**	293,97	293,97	282120	282120	–	40098	347995
					–	58,03	–	55691	–	25777	
2	1101-0205-0208	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м (сухого грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**50,51**	4646,02	–	234670	–	–	168962	435923
					4646,02	–	234670	–	–	32291	

3	1101-0101-0350	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мокрого грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	623,033	323,37	323,37	201470	201470	–	28633	248511
					–	63,83	–	39768	–	18408	
4	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м (мокрого грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	32,791	5342,92	–	175200	–	–	126144	325452
					5342,92	–	175200	–	–	24108	
5	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	655,824	1608,2	1608,2	1054696	1054696	–	545856	1728596
					–	1156	–	758133	–	128044	
6	414-104-0101	Грунт. Погрузка (разработанный грунт, см. письмо заказчика № 01-500 от 26.04.2021г.)	т	3315,39	343		1137179		–	–	1228153
					–		–		–	90974	
7	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (письмо заказчика №01-500 от 26.04.2021г.)	т·км	3315,39	163		540409		–	–	583642
					–		–		–	43233	
8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1666,025	23,01	19,14	38335	31888	183	14682	57258
					3,76	8,48	6264	14128	–	4241	

9	414-104-0101	Грунт. Погрузка (для обратной засыпки)	т	2808,303	343		963248		–	–	1040308
					–		–		–	77060	
10	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (для обратной засыпки)	т·км	2808,303	163		457753		–	–	494373
					–		–		–	36620	
11	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	42,336	957,57	–	40540	–	–	29189	75307
					957,57	–	40540	–	–	5578	
12	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (из резерва) НР = 72 %	м3 грунта	410,661	40,23	40,23	16521	16521	–	4169	22345
					–	14,1	–	5790	–	1655	
13	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	410,661	19,39	19,39	7963	7963	–	2010	10771
					–	6,8	–	2792	–	798	
14	1101-0105-0310	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	958,21	331,85	323,76	317982	310230	–	76718	426276
					8,09	103,11	7752	98801	–	31576	
15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1411,208	186,08	83,59	262598	117963	–	147320	442711
					102,49	42,5	144635	59976	–	32793	

	Итого по разделу 1				**7 467 621**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				609 061			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 022 851			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 035 079			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				183			
	- перевозка грузов, тенге				3 098 589			
	- накладные расходы, тенге				1 183 781			
	в т.ч. зарплата, тенге				106 540			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				553 156			
	Раздел 2 Днище (РП 82/2016-2-КЖ лист11)							
19	214-210-0201 **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ф10 А-III)**	т	**1,575**	275482	433884	433884	–	468595
				–	–	–	34711	
21	214-210-0601 **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	**0,04032**	277157	11175	11175	–	12069
				–	–	–	894	
23	214-210-0101 **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	**0,0744**	277977	20681	20681	–	22335
				–	–	–	1654	
24	214-210-0201 **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	т	**0,10131**	275482	27909	27909	–	30142
				–	–	–	2233	
25	214-210-0201 **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	**0,12648**	275482	34843	34843	–	37630
				–	–	–	2787	
26	214-210-0201 **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	**0,07105**	275482	19573	19573	–	21139

				–	–	–	1566	
27	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,0522	275482	14380	14380	–	15530
				–	–	–	1150	
29	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00458	277157	1269	1269	–	1371
				–	–	–	102	
31	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,07	275482	19284	19284	–	20827
				–	–	–	1543	
32	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02657	277157	7364	7364	–	7953
				–	–	–	589	
33	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,24648	264048	65083	65083	–	70290
				–	–	–	5207	
		Итого по разделу 2				**707 881**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				655 445			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				52 436			
		Раздел 3 Стены (РП 82/2016-2-КЖ лист 6)							
36	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм	т	4,67888	264048	1235449	1235449	–	1334285
				–	–	–	98836		

38	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	**1,59908**	275482	440518	440518	–	475759
					–	–	–	35241	
39	214-210-0102	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 (армирование отверстий)**	т	**0,01392**	271941	3785	3785	–	4088
					–	–	–	303	
41	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм**	т	**0,17696**	264048	46726	46726	–	50464
					–	–	–	3738	
42	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	т	**0,06912**	277977	19214	19214	–	20751
					–	–	–	1537	
		Итого по разделу 3				**1 885 347**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 745 692			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				139 655			
		Раздел 4 Покрытие (РП 82/2016-2-КЖ лист 12)							
50	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,33406**	275482	92028	92028	–	99390
					–	–	–	7362	
52	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	т	**0,01404**	277977	3903	3903	–	4215
					–	–	–	312	
53	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм**	т	**0,11268**	264048	29753	29753	–	32133

				–	–	–	2380	
55 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,00936	277977	2602	2602	–	2810
				–	–	–	208	
56 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром 25 мм	т	0,11268	264048	29753	29753	–	32133
				–	–	–	2380	
58 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,00468	277977	1301	1301	–	1405
				–	–	–	104	
59 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,05868	264048	15494	15494	–	16734
				–	–	–	1240	
61 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5421	5421	5421	–	5855
				–	–	–	434	
62 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	4201	16804	16804	–	18148
				–	–	–	1344	
65 244-201-1609	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 средний, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	1	38861	38861	38861	–	41970
				–	–	–	3109	

	Итого по разделу 4					**254 793**				
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					235 920				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					18 873				

Локальная смета № 2-2-1 Наружные сети энергоснабжения 6 кВ

Раздел 3 Общестроительные работы по устройству прокола под автодорогами, коммуникациями, на въездах - 11шт (черт. 82-2016-1.2-ЭС-4)

19	1101-0101-0338	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (см. ЭС-41 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**192,06**	293,97	293,97	56460	56460	–	8024	69643
					–	58,03	–	11145	–	5159	
20	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**5,94**	2417,18	–	14358	–	–	10338	26672
					2417,18	–	14358	–	–	1976	
21	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**5,94**	1051,7	–	6247	–	–	4498	11605
					1051,7	–	6247	–	–	860	
22	1101-0104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**192,06**	40,23	40,23	7727	7727	–	1950	10451
					–	14,1	–	2708	–	774	
23	1101-0104-0508	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**192,06**	19,39	19,39	3724	3724	–	940	5037
					–	6,8	–	1306	–	373	

24	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	198	186,08	83,59	36844	16551	–	20670	62115
					102,49	42,5	20293	8415	–	4601	
25	1122-1401-0801	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м (11шт длиной 11 метров =121м, стоимость труб учтена в разделе "Материалы и оборудование"). НР = 90 %	м	121	3970,82	1203,01	480469	145564	213920	177561	710672
					999,88	482,4	120985	58370	–	52642	
		Раздел 8 Провода и кабели (ЭС-4, ЭС.С лист 1.2)									
80	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий (АСБ-10 3х240мм2 - 2142м, см. ЭС-4. Ведомость объемов работ). НР = 72 %	м кабеля	678	783,79	428,31	531410	290394	32456	229601	821 892
					307,61	162,73	208560	110331	–	60881	

Итого по разделу 3	**1 718 087**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	370 443
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	520 420
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	192 275
- материалы, изделия и конструкции, тенге	246 376
- накладные расходы, тенге	453 582
в т.ч. зарплата, тенге	40 822
- сметная прибыль (8 %), тенге	127 266

Локальная смета № 2-2-2 Электроснабжение 0,4 кВ

		Раздел 8 Трубы								
64	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм К=1.020 т.ч.п.Б:	м	244,8	1590		389232		389232	–	420371

				–	–	–	31139	
	Итого по разделу 8				**420 371**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				389 232			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				31 139			

Локальная смета №2-3-1 Наружные сети связи

Раздел 9 Основные монтажные материалы

67	241-201-0613	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм К=1.020 т.ч.п.Б:**	**м**	**495,72**	1590	788195	788195	–	851251
					–	–	–	63056	
	Итого по разделу 9					**851 251**			
	в том числе								
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					788 195			
	- сметная прибыль (8 %), тенге					63 056			

Локальная смета №2-4-2 Наружные сети водоотведения К1

21	225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**6**	27027	162162	162162	–	175135
					–	–	–	12973	
22	225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**6**	17386	104316	104316	–	112661
					–	–	–	8345	
23	225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**6**	12188	73128	73128	–	78978
					–	–	–	5850	
24	225-101-0609	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**6**	20594	123564	123564	–	133449
					–	–	–	9885	
25	225-101-0605	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**6**	9495	56970	56970	–	61528

				–	–	–	4558	
26	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	4	4990	19960	19960	–	21557
					–	–	–	1597	
27	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	8067	8067	8067	–	8712
					–	–	–	645	
28	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	5421	32526	32526	–	35128
					–	–	–	2602	
29	244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	6	9004	54024	54024	–	58346
					–	–	–	4322	
30	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка С1-02 =1шт, С1-03 =4шт, С1-04 =1шт)	т	0,0972	584919	56854	56854	–	61402
					–	–	–	4548	

Итого по смете №2-4-2	**746 896**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	691 571
- сметная прибыль (8 %), тенге	55 325

Итого по смете	**14 052 247**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	979 504
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 543 271
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 227 354
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 752 614
- перевозка грузов, тенге	3 098 589
- накладные расходы, тенге	1 637 363
в т.ч. зарплата, тенге	147 363
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 040 906
Итого по смете на подряд	**14 052 247**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	182 679
Итого	**14 234 926**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	313 168
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	136 019
Итого	14 684 113
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**293 682**
Итого по сметному расчету:	**14 977 795**
- в текущих ценах с 05.01.21 г.	
2021 г. - 100 % (Иинф = 1)	14 977 795
Стоимость с учетом тендерного коэффициента К=0,9	13 392 857
НДС 12%	1 607 143
Всего:	**15 000 000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

_____ **Аманбеков С.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ВостокСтройГрупп" _____ **Кишко А.И.**

Авторский надзор:

Председатель Правления ПК ПИ "Семипалатинскгражданспроект"

_____ **Грищенко И.А.**

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Аймереке" _____ **Мусабеков Р.Т**