Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства г.Семей ВКО"
РК ВКО г.Семей ул.Достоевского 110
БИН 110840016453 ИИК KZ20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ВостокСтройГрупп"
РК ВКО г.Семей ул. 1 Линия 2А
БИН / ИИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО "Исламский банк "Заман-Банк"
Договор №140 2021-09-30, доп.соглашение №1 2021-10-11, доп.соглашение №2 2021-12-23, доп.соглашение №3 2022-02-21, доп.соглашение №4 2022-06-06
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей к детскому саду на 320 мест, к школе на 1200 мест и котельной в пос. Восточный г. Семей ВКО

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г. №170

СПРАВКА 5
о стоимости выполненных работ и затрат от 15 июля 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		140	30.09.2021				
		доп.согл.1	11.10.2021				
		доп.согл.2	23.12.2021				
		доп.согл.3	21.02.2022				
		доп.согл.4	06.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей к детскому саду на 320 мест, к школе на 1200 мест и котельной в пос. Восточный г. Семей ВКО	256 174 502,00	10 714 285,72							1 285 714,29	12 000 000,00
Итого к оплате	**256 174 502,00**									**12 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"
_____ Аманбеков С.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп" _____ Кишко А.И.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Аймереке" _____ Мусабеков Р.Т.

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства г.Семей ВКО"
РК ВКО г.Семей ул.Достоевского 110
БИН 110840016453 ИИК KZ20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ВостокСтройГрупп"
РК ВКО г.Семей ул. 1 Линия 2А
БИН / ИИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО "Исламский банк "Заман-Банк"
Договор №140 2021-09-30, доп.соглашение №1 2021-10-11, доп.соглашение №2 2021-12-23, доп.соглашение №3 2022-02-21, доп.соглашение №4 2022-06-06
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей к детскому саду на 320 мест, к школе на 1200 мест и котельной в пос. Восточный г. Семей ВКО

Акт №5
Приемки выполненных работ за июль 2022г.

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-2-1 Наружные сети энергоснабжения 6 кВ									
		Раздел 1 Общестроительные работы по устройству траншеи Т1- 3553 м. (черт. 82-2016-1.1-ЭС-4)									
8	1101-0107-1806	**Планировка вручную. Группа грунтов 2 (вытесненный грунт) НР = 72 %**	**м2 спланированной поверхности**	**2700**	88,08	–	237816	–	–	171228	441767
					88,08	–	237816	–	–	32723	
		Итого по разделу 1					**441 767**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					237 816				
		- накладные расходы, тенге					171 228				
		в т.ч. зарплата, тенге					15 410				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					32 723				
		Раздел 2 Общестроительные работы по устройству траншеи Т2 - 890 м.(черт. 82-2016-1.2-ЭС-4)									

9 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Траншея Т2 -890 м.) НР = 72 %	м3 грунта	240,3	2014,32	–	484041	–	–	348510	899155
				2014,32	–	484041	–	–	66604	
10 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	890	550,53	453,39	489972	403517	–	187947	732153
				97,14	196,16	86455	174582	–	54234	
11 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 (до 2-х) НР = 72 %	м кабеля	890	162,31	129,93	144456	115638	–	56768	217322
				32,38	56,21	28818	50027	–	16098	
12 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(песок) НР = 72 %	м3 грунта	80,1	957,57	–	76701	–	–	55225	142480
				957,57	–	76701	–	–	10554	
13 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	80,1	1865		149387		149387	–	161338
				–		–		–	11951	
14 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	890	482,39	385,25	429327	342873	–	169056	646254
				97,14	166,68	86455	148345	–	47871	
15 1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель (до 2-х) НР = 72 %	м кабеля	890	279,36	230,79	248630	205403	–	95101	371229
				48,57	99,84	43227	88858	–	27498	

16 213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**7,423**	55158		409438		409438	–	442193
				–		–		–	32755	
17 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**160,2**	1051,7	–	168482	–	–	121308	312973
				1051,7	–	168483	–	–	23183	
18 1101-0107-1806	**Планировка вручную. Группа грунтов 2 (вытесненный грунт) НР = 72 %**	**м2 спланированной поверхности**	**890**	88,08	–	78391	–	–	56439	145616
				88,08	–	78387	–	–	10786	

Итого по разделу 2	**4 070 713**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 052 567
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 067 431
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	461 812
- материалы, изделия и конструкции, тенге	558 825
- накладные расходы, тенге	1 090 354
в т.ч. зарплата, тенге	98 132
- сметная прибыль (8 %), тенге	301 534

Раздел 7 Материалы для заземления КТПБ в кол-ве 1шт (ЭС-5, ЭС.С лист 1.2)

69 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ЭС-5) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**11**	2014,32	–	22158	–	–	15954	41161
				2014,32	–	22158	–	–	3049	
72 1308-0208-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**м**	**45**	672,13	25,25	30246	1136	19238	7388	40645
				219,38	8,65	9872	389	–	3011	

	Итого по разделу 7					**81 806**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					32 030				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 136				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					389				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 238				
	- накладные расходы, тенге					23 342				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 101				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					6 060				
	Раздел 8 Провода и кабели (ЭС-4, ЭС.С лист 1.2)									
79	**1308-0201-0204**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий (АСБ-10 3х150мм2 - 2291 м.см. ЭС-4. Ведомость объемов работ) НР = 72 %**	**м кабеля**	**2291**	696,73	357,44	1596208	818895	109670	698555	2478344
					291,42	132,07	667643	302572	–	183581	
80	**1308-0201-0205**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий (АСБ-10 3х240мм2 - 2142м, см. ЭС-4. Ведомость объемов работ) НР = 72 %**	**м кабеля**	**1464**	783,79	428,31	1147469	627046	70082	495776	1774704
					307,61	162,73	450341	238237	–	131460	
81	**1308-0201-0904**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (АСБ-10 3х150мм2 - 461 м, см. ЭС-4. Ведомость объемов работ) НР = 72 %**	**м кабеля**	**461**	850,2	416,72	391942	192108	20708	179114	616740
					388,56	151,07	179126	69643	–	45684	

82 1308-0201-0905	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах(АСБ-10 3х240мм2 - 889м, см. ЭС-4. Ведомость объемов работ) НР = 72 %**	**м кабеля**	**889**	1167,22	620,41	1037659	551544	39934	468961	1627150
				501,89	230,77	446180	205155	–	120530	

Итого по разделу 8	**6 496 938**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 743 290
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 189 593
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	815 607
- материалы, изделия и конструкции, тенге	240 394
- накладные расходы, тенге	1 842 406
в т.ч. зарплата, тенге	165 817
- сметная прибыль (8 %), тенге	481 255

Итого по смете №2-2-1	**11 091 224**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 065 703
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 258 160
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 277 808
- материалы, изделия и конструкции, тенге	818 457
- накладные расходы, тенге	3 127 330
в т.ч. зарплата, тенге	281 460
- сметная прибыль (8 %), тенге	821 572

Итого по смете на подряд	**11 091 224**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	144 186
Итого	**11 235 410**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	247 179
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	264 702
Итого	11 747 291
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**234 946**
Итого по сметному расчету:	**11 982 237**
- в текущих ценах с 05.01.21 г.	

2021 г. - 100 % (Иинф = 1)	11 982 237
Стоимость с учетом тендерного коэффициента К=0,9	10 714 285,72
НДС 12%	1 285 714,29
Всего:	**12 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

_____ **Аманбеков С.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ВостокСтройГрупп" _____ **Кишко А.И.**

Авторский надзор:

Председатель Правления ПК ПИ "Семипалатинскгражданспроект"

_____ **Грищенко И.А.**

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Аймереке" _____ **Мусабеков Р.Т**