Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

**ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"**
**ДОГОВОР №24 от 20.05.2021 г.**
**Наименование стройки: Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района**

**С П Р А В К А № 9**
**о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022 года.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования Наименов. | Источник финансирования Код | Организационно-правовая форма Наименование | Организационно-правовая форма Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24 | 20.05.2021 | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) | 419 857 929,31 | 98 699 700,59 | | - | - | - | - | - | 11 843 964,07 | 110 543 664,66 |
| Погашение аванса 30% | 125 957 378,79 | 29 609 910,18 | | | | | | | 3 553 189,22 | 33 163 099,40 |
| **Всего к оплате:** | **293 900 550,52** | **69 089 790,41** | | | | | | | **8 290 774,85** | **77 380 565,26** |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района "**
**БИН 060140006627**

_____ **Шерстюков В.Н.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Байсын-А"**
**БИН 070340005757**

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"**
**БИН 040140001355**
**KZ13VJE00054089 от 27.03.2020 г**

_____ **Мадиев Ж.И.**

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"**
**Наименование стройки: Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района**
**ДОГОВОР: №24 от 20.05.2021 г.**

**Р Е Е С Т Р № 9**
**актов выполненных работ за октябрь 2022 года**

| № | Наименование | Итого в ценах 2020-2021 г.г., тенге | Итого по акту в текущих ценах, тенге | В том числе НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Акт № 9 | 110 543 664,66 | 110 543 664,66 | 11 843 964,07 |
| | **ИТОГО к оплате за октябрь** | **110 543 664,66** | **110 543 664,66** | **11 843 964,07** |

**Сдал:**
**Директор ТОО «Байсын-А»** _____ **Ж.Калмагамбетова**

**Принял:**
**Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"**
_____ **В.Н.Шерстюков**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №24 от 20.05.2021 г.
Наименование стройки: Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Тройбратское) Узункольского района

## Акт выполненных работ №9
## за октябрь 2022 года

| № п/п | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета 2-1-1. Наружные сети водоснабжения от 1 до 14** | | | | | | | | | | |
| 31 | С 123-020103-0210<br>2302-0103-0210<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | | 26 | 2630,00 | – | 68380,00 | – | 68380,00 | –<br>5470,40 | 73850,40 |
| 32 | С 123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | | 6 | 1434,00 | – | 8604,00 | – | 8604,00 | –<br>688,32 | 9292,32 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | 83142,72 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 76984,00 | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 6158,72 | |
| | | **Локальная смета 2-1-2. Наружные сети водоснабжения от НС до ПК170** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Снятие почвенно-растительного слоя** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-010101-0308<br>1101-0101-0308<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | | 10652,3 | 155,05 | 146,68 | 1651680,00 | 1562479,36 | – | 348727,29 | 2160439,90 |
| | | НР - [illegible] | | | | 8,37 | 37,09 | 89200,66 | 395142,81 | | 160032,59 | |
| 6 | Е11-010101-0309<br>1101-0101-0309<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | | 478,2 | 196,76 | 186,20 | 94091,40 | 89040,84 | – | 19849,33 | 123055,99 |
| | | НР - [illegible] | | | | 10,56 | 47,09 | 5050,56 | 22517,96 | | 9115,26 | |
| 10 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м, 1 группа грунтов 2 | м3 грунта | | 9872,45 | 18,57 | 18,57 | 183299,80 | 183299,80 | – | 51915,19 | 254032,19 |
| | | НР - [illegible] | | | | – | 7,30 | – | 72104,43 | | 18817,20 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 1929071,22 | 1834820,00 | – | 420491,81 | 2537528,08 |
| | | | | | | | | 94251,21 | 489765,19 | -- | 187965,04 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 1929071,22 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 584016,41 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 420491,81 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 187965,04 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы** | | | | | | | | | |
| 15 | С123-040102-1906<br>2304-0102-1906<br>РСНБ РК 2015 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 21 | 139458,00<br>– | –<br>– | 2928618,00 | –<br>– | 2928618,00 | –<br>234289,44 | 3162907,44 |
| 17 | С123-040102-1905<br>2304-0102-1905<br>РСНБ РК 2015 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 90680,00<br>– | –<br>– | 90680,00<br>– | –<br>– | 90680,00 | –<br>7254,40 | 97934,40 |
| 19 | С123-040102-1901<br>2304-0102-1901<br>РСНБ РК 2015 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 16 | 29844,00<br>– | –<br>– | 477504,00<br>– | –<br>– | 477504,00 | –<br>38200,32 | 515704,32 |
| 21 | С123-051206-1702<br>2305-1206-1702<br>РСНБ РК 2015 | Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50 | шт. | 9 | 43924,00<br>– | –<br>– | 395316,00<br>– | –<br>– | 395316,00 | –<br>31625,28 | 426941,28 |
| 23 | С123-041013-0501<br>2304-1013-0501<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 50, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 9 | 31329,00<br>– | –<br>– | 281961,00<br>– | –<br>– | 281961,00 | –<br>22556,88 | 304517,88 |
| 27 | С123-020303-7512<br>2302-0303-7512<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 35 | 6614,00<br>– | –<br>– | 231490,00<br>– | –<br>– | 231490,00 | –<br>18519,20 | 250009,20 |
| 28 | С123-020303-7511<br>2302-0303-7511<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 6195,00<br>– | –<br>– | 6195,00<br>– | –<br>– | 6195,00 | –<br>495,60 | 6690,60 |
| 29 | С123-020303-7509<br>2302-0303-7509<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 3525,00<br>– | –<br>– | 3525,00<br>– | –<br>– | 3525,00 | –<br>282,00 | 3807,00 |
| 30 | С123-020303-7303<br>2302-0303-7303<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 675,00<br>– | –<br>– | 4050,00<br>– | –<br>– | 4050,00 | –<br>324,00 | 4374,00 |
| 34 | С123-020103-0213<br>2302-0103-0213<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 | шт. | 73 | 6225,00<br>– | –<br>– | 454425,00<br>– | –<br>– | 454425,00 | –<br>36354,00 | 490779,00 |
| 35 | С123-020103-0212<br>2302-0103-0212<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт. | 3 | 4464,00<br>– | –<br>– | 13392,00<br>– | –<br>– | 13392,00 | –<br>1071,36 | 14463,36 |
| 36 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 23 | 1434,00<br>– | –<br>– | 32982,00<br>– | –<br>– | 32982,00 | –<br>2638,56 | 35620,56 |
| | | **Трубопроводы полиэтиленовые** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Е11-220501-0106<br>1122-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Исх. и зон. инж. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | 2 | 560184,29 | 197559,11 | 1120368,58 | 395118,22 | 5102,36 | 826727,54 | 2102863,81 |
| | | СН = 99% , СП = % | | | 360074,00 | 57465,16 | 720148,00 | 114930,32 | | 155767,69 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 6040506,58 | 395118,22 | 4925240,36 | 826727,54 | 7416612,85 |
| | | | | | | | 720148,00 | 114930,32 | -- | 549378,73 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1120368,58 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5102,36 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 835078,32 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 826727,54 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 155767,69 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 9954140,92 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 814399,21 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2229938,23 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 604695,51 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 4925240,36 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1247219,35 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 737343,77 | |

## Локальная смета 2-1-3. Наружные сети водоснабжения от ПК170 до 56

### РАЗДЕЛ 1.Снятие почвенно-растительного слоя

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м /снятие ПНС | м3 грунта | 1888,78 | 26,87 | 26,87 | 50757,18 | 50757,18 | – | 14375,73 | 70343,55 |
| | | СН = 27% , СП = % | | | – | 10,57 | -- | 19966,29 | | 5210,63 | |
| 3 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м /снятие ПНС | м3 грунта | 1888,78 | 26,87 | 26,87 | 50757,18 | 50757,18 | – | 14375,73 | 70343,55 |
| | | СН = 27% , СП = % | | | – | 10,57 | -- | 19966,29 | | 5210,63 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 101514,37 | 101514,37 | – | 28751,46 | 140687,10 |
| | | | | | | | – | 39932,59 | -- | 10421,27 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 101514,37 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 39932,59 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 28751,46 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10421,27 | | | | |

### РАЗДЕЛ 2.Земляные работы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010101-0308<br>1101-0101-0308<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 3993,6 | 155,05 | 146,68 | 619223,02 | 585781,25 | – | 130739,59 | 809959,61 |
| | | СН = 27% , СП = % | | | 8,37 | 37,09 | 33441,77 | 148140,99 | | 59997,01 | |
| 6 | Е11-010101-0308<br>1101-0101-0308<br>РСНБ РК 2015<br>ГЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктр=1,10, Ксм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 1658,4 | 170,56 | 161,35 | 282855,42 | 267579,52 | – | 59720,65 | 369982,15 |
| | | СН = 27% , СП = % | | | 9,21 | 40,80 | 15275,89 | 67669,45 | | 27406,09 | |
| 7 | Е11-010101-0309<br>1101-0101-0309<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 689,63 | 196,76 | 186,20 | 135692,70 | 128409,11 | – | 28625,46 | 177463,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПР-2 [illegible] | | | 10,56 | 47,09 | 7283,60 | 32473,99 | | 13145,45 | |
| 8 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ГЭЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 90,34 | 2010,62 | – | 181639,77 | – | | 130780,64 | 337414,04 |
| | | ПР-2 [illegible] | | | 2010,62 | – | 181639,77 | -- | | 24993,63 | |
| 9 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ГЭЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 79,1 | 2010,62 | – | 159040,36 | -- | – | 114509,06 | 295433,37 |
| | | ПР-2 [illegible] | | | 2010,62 | – | 159040,36 | -- | | 21883,95 | |
| 10 | Е11-010205-0303<br>1101-0205-0303<br>РСНБ РК 2015<br>ГЭЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 21,3 | 3237,89 | – | 68967,01 | – | – | 49656,25 | 128113,13 |
| | | ПР-2 [illegible] | | | 3237,89 | – | 68967,01 | -- | | 9489,86 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1447418,28 | 981769,88 | – | 514031,64 | 2118365,92 |
| | | | | | | | 465648,40 | 248284,43 | – | 156915,99 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1447418,28 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 713932,84 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 514031,64 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 156915,99 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы** | | | | | | | | | |
| 18 | С123-040102-1906<br>2304-0102-1906<br>РСНБ РК 2015 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 25 | 139458,00 | – | 3486450,00 | – | 3486450,00 | – | 3765366,00 |
| | | СП-8 | | | – | – | – | -- | | 278916,00 | |
| 20 | 51-010102-2406<br>5101-0102-2406<br>РСНБ РК 2015 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом XLMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С , PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 1284374,00 | – | 1284374,00 | – | | – | 1284374,00 |
| | | | | | – | – | – | -- | 1284374,00 | – | |
| 22 | С123-040102-1901<br>2304-0102-1901<br>РСНБ РК 2015 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 21 | 29844,00 | – | 626724,00 | – | 626724,00 | – | 676861,92 |
| | | СП-8 | | | – | – | -- | -- | | 50137,92 | |
| 24 | С123-051206-1702<br>2305-1206-1702<br>РСНБ РК 2015 | Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМП-50 | шт. | 10 | 43924,00 | – | 439240,00 | – | 439240,00 | – | 474379,20 |
| | | СП-8 | | | -- | -- | -- | -- | | 35139,20 | |
| 26 | С123-041013-0501<br>2304-1013-0501<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 50, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 10 | 31329,00 | – | 313290,00 | – | 313290,00 | – | 338353,20 |
| | | СП-8 | | | – | – | -- | -- | | 25063,20 | |
| 29 | С123-020303-7511<br>2302-0303-7511<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 49 | 6195,00 | – | 303555,00 | – | 303555,00 | – | 327839,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СН | | | -- | -- | -- | -- | | 24284,40 | |
| 30 | С 123-020303-7303<br>2302-0303-7303<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 11 | 675,00 | -- | 7425,00 | -- | 7425,00 | -- | 8019,00 |
| | | СН | | | -- | -- | -- | -- | | 594,00 | |
| 33 | С 123-020103-0213<br>2302-0103-0213<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 | шт. | 92 | 6225,00 | -- | 572700,00 | -- | 572700,00 | -- | 618516,00 |
| | | СН | | | -- | -- | -- | -- | | 45816,00 | |
| 34 | С 123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 32 | 1434,00 | -- | 45888,00 | -- | 45888,00 | -- | 49559,04 |
| | | СН | | | -- | -- | -- | -- | | 3671,04 | |
| | | **Трубопроводы полиэтиленовые** | | | | | | | | | |
| 35 | Е11-220501-0106<br>1122-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | 1.1 | 560184,29 | 197559,11 | 616202,72 | 217315,02 | 2806,30 | 454700,15 | 1156575,09 |
| | | ЗП ЭМ СН | | | 360074,00 | 57465,16 | 396081,40 | 63211,68 | | 85672,23 | |
| 36 | С 123-010501-1015<br>2301-0501-1015<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1111 | 3594,00 | -- | 3992934,00 | -- | 3992934,00 | -- | 4312368,72 |
| | | СН | | | -- | -- | -- | -- | | 319434,72 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 11688782,72 | 217315,02 | 9791012,30 | 454700,15 | 13012211,57 |
| | | | | | | | 396081,40 | 63211,68 | 1284374,00 | 868728,71 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1284374,00 | | | | |
| | ВСЕГО: Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1284374,00 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 616202,72 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2806,30 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 459293,08 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 454700,15 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 85672,23 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 15271264,59 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 861729,80 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1300599,27 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 351428,70 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 9791012,30 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 1284374,00 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 997483,25 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1036066,00 | |

## Локальная смета 2-1-4. Наружные сети водоснабжения от 31 до 67

## РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | С 123-040102-1905<br>2304-0102-1905<br>РСНБ РК 2015 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 12 | 90680,00 | -- | 1088160,00 | -- | 1088160,00 | -- | 1175212,80 |
| | | СН | | | -- | -- | -- | -- | | 87052,80 | |
| 17 | С 123-040102-1901<br>2304-0102-1901<br>РСНБ РК 2015 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 7 | 29844,00 | -- | 208908,00 | -- | 208908,00 | -- | 225620,64 |
| | | СН | | | -- | -- | -- | -- | | 16712,64 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 51-010102-2406<br>5101-0102-2406<br>РСНБ РК 2015 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С , PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 1284374,00<br>-- | -<br>-- | 1284374,00<br>-- | -<br>- | 1284374,00 | -<br>-- | 1284374,00 |
| 22 | С123-051206-1702<br>2305-1206-1702<br>РСНБ РК 2015 | Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50 | шт. | 3 | 43924,00<br>-- | -<br>-- | 131772,00<br>-- | -<br>- | 131772,00 | --<br>10541,76 | 142313,76 |
| 24 | С123-041013-0501<br>2304-1013-0501<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 50, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 3 | 31329,00<br>-- | -<br>-- | 93987,00<br>-- | -<br>- | 93987,00 | --<br>7518,96 | 101505,96 |
| 27 | С123-020303-7309<br>2302-0303-7309<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 22 | 3150,00<br>-- | -<br>-- | 69300,00<br>-- | -<br>- | 69300,00 | --<br>5544,00 | 74844,00 |
| 28 | С123-020303-7303<br>2302-0303-7303<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 675,00<br>-- | -<br>-- | 2700,00<br>-- | -<br>- | 2700,00 | --<br>216,00 | 2916,00 |
| 31 | С123-020103-0212<br>2302-0103-0212<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт. | 37 | 4464,00<br>-- | -<br>-- | 165168,00<br>-- | -<br>- | 165168,00 | --<br>13213,44 | 178381,44 |
| 32 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 11 | 1434,00<br>-- | -<br>-- | 15774,00<br>-- | -<br>- | 15774,00 | --<br>1261,92 | 17035,92 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 3202204,52 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1775769,00 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 1284374,00 | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 142061,52 | |

## Локальная смета 2-2-3. Наружные сети водоснабжения с. Карла Маркса. Технологическое оборудование

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Прайс-лист Казахстан ТОО Торговый Дом Эколос стр. | Технологический павильон в комплекте с ВРУ , конвектор, освещение, ворота, окно, дверь. Корпус насосной станции и армированного стеклопластика в комплекте с ПНС , крышка, лестница, вент стояк с дефлектором. Многонасосная установка Grundfos Hidro MPC-4.3 в комплекте со шкафом управления, запорной арматурой и коллектором трубопроводов. Дренажный насос Flinlift AP12/40/08. Датчик расхода Sitrans. Электронный преобразователь сигнала | шт | 1 | 30240502,68<br>-- | -<br>-- | 30240502,68<br>-- | -<br>- | 30240502,68 | -<br>- | 30240502,68 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 30240502,68 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 30240502,68 | | |

## Локальная смета 2-3-3. Наружные сети водоснабжения с. Сокол. Технологическое оборудование

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Прайс-лист Казахстан ТОО Спецмонтаж-2 стр. | Модульный пункт раздачи | шт | 1 | 9561464,55<br>-- | -<br>-- | 9561464,55<br>-- | -<br>- | 9561464,55 | -<br>- | 9561464,55 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 9561464,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 9561464,55 | | |
| | | **Локальная смета 2-4-3. Наружные сети водоснабжения с. Сатай. Технологическое оборудование** | | | | | | | | | |
| 2 | Прайс-лист Казахстан ТОО Спецмонтаж-2 стр. | Модульный пункт раздачи | | | | | | | | | |
| | | | шт | 1 | 9561464,55 | – | 9561464,55 | – | | – | 9561464,55 |
| | | | | | – | – | | – | 9561464,55 | – | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 9561464,55 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 9561464,55 | | |
| | | **Локальная смета 2-5-3. Наружные сети водоснабжения с. Троебратное. Технологическое оборудование** | | | | | | | | | |
| 2 | Прайс-лист Казахстан ТОО Спецмонтаж-2 стр. | Модульный пункт раздачи | | | | | | | | | |
| | | | шт | 1 | 12196514,67 | – | 12196514,67 | – | | – | 12196514,67 |
| | | | | | – | – | | – | 12196514,67 | – | |
| 3 | Прайс-лист Казахстан ТОО Спецмаз[illegible]ой стр. | Резервуар хранения питьевой воды 50 м3 | | | | | | | | | |
| | | | шт | 2 | 8377308,89 | – | 16754617,79 | – | | – | 16754617,79 |
| | | | | | – | – | | – | 16754617,79 | – | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 28951132,45 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 28951132,45 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО [illegible] | | | | | | | | | 296 825 326,98 |
| | | в т.ч. оборудование | | | | | | | | | 89 883 372,23 |
| | | Временные здания и сооружения 2,9% | | | | | | | | | 752 378,12 |
| | | Итого | | | | | | | | | 197 577 635,12 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3% | | | | | | | | | 880 912,66 |
| | | Итого | | | | | | | | | 198 458 547,77 |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | | | | | | | | 3 969 171,56 |
| | | ИТОГО | | | | | | | | | 102 427 718,33 |
| | | В т.ч. В текущих ценах на 2020 г.о. - 88% К 1,0 | | | | | | | | | 95 928 846,29 |
| | | В т.ч. В текущих ценах на 2021 г.о. - 12% К 1,05862698 | | | | | | | | | 13 735 487,89 |
| | | Итого с понижающим коэффициентом | | | | | | | | | 98 699 [illegible] |
| | | Налог на добавленную стоимость-12% | | | | | | | | | 11 843 964,07 |
| | | Всего по акту с учетом НДС (12 %) | | | | | | | | | 110 543 664,66 |

Заказчик:
Руководитель ГУ [illegible] строительства и
БИН 060140006[illegible]
_____ Шерсолова В.Н.

Технический надзор:
ТОО "Есиль Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355
KZ13VJE00054089 от 27.03.2020 г
_____ Мадиев Ж.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 0[illegible]
_____ Калиганбетова Ж.Б.

Авторский надзор:
ТОО «Промстройпроект»
БИН 0[illegible]
Договор №20 от 04.05.2021 г.
_____ Левчук Ю.М.