Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства г.Семей ВКО"
РК ВКО г.Семей ул.Достоевского 110
БИН 110840016453 ИИК KZ20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ВостокСтройГрупп"
РК ВКО г.Семей ул. 1 Линия 2А
БИН / ИИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО "Исламский банк "Заман-Банк"
Договор №140 2021-09-30, доп.соглашение №1 2021-10-11, доп.соглашение №2 2021-12-23, доп.соглашение №3 2022-02-21, доп.соглашение №4 2022-06-06
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей к детскому саду на 320 мест, к школе на 1200 мест и котельной в пос. Восточный г. Семей ВКО

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г. №170

СПРАВКА 6
о стоимости выполненных работ и затрат от 20 августа 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		140	30.09.2021				
		доп.согл.1	11.10.2021				
		доп.согл.2	23.12.2021				
		доп.согл.3	21.02.2022				
		доп.согл.4	06.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (август) без НДС	Из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей к детскому саду на 320 мест, к школе на 1200 мест и котельной в пос. Восточный г. Семей ВКО	288 988 170,91	29 297 918,67							3 515 750,24	32 813 668,91
Удержание 5% на завершение строительства	14 449 408,55									
Итого к оплате	**288 988 170,91**									**32 813 668,91**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"
_____ Аманбеков С.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп" _____ Кишко А.И.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Аймереке" _____ Мусабеков Р.Т.

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства г.Семей ВКО"
РК ВКО г.Семей ул.Достоевского 110
БИН 110840016453 ИИК KZ20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ВостокСтройГрупп"
РК ВКО г.Семей ул. 1 Линия 2А
БИН / ИИН 030440009984 БИК ZAJSKZ22 ИИК KZ21896KZT0122030470 АО "Исламский банк "Заман-Банк"
Договор №140 2021-09-30, доп.соглашение №1 2021-10-11, доп.соглашение №2 2021-12-23, доп.соглашение №3 2022-02-21, доп.соглашение №4 2022-06-06
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей к детскому саду на 320 мест, к школе на 1200 мест и котельной в пос. Восточный г. Семей ВКО

Акт № 6

Приемки выполненных работ за август 2022г.

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы резервуара 6,0*6,0 м для сточных вод									
		Раздел 2 Днище (РП 82/2016-2-КЖ лист11)									
16	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В10 НР = 91 %**	**м3**	**6,3**	22145,06	1150,71	139514	7249	122620	10460	161972
					1530,9	293,52	9645	1849	–	11998	
17	1106-1301-0104	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство днища из бетона В15, F50, W6 НР = 91 %**	**м3**	**20,2**	34203,25	3375,96	690906	68194	416648	212181	975334
					10201,17	1341,68	206064	27102	–	72247	
18	1106-0301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (сетки С1-2шт, С2-6шт) НР = 91 %**	**т**	**1,575**	24224,11	1063,71	38153	1675	454	33345	77218
					22872,4	393,04	36024	619	–	5720	

20	1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (КПр-1 =4шт) НР = 91 %**	т	**0,04032**	23956,33	1437,61	966	58	12	833	1943
					22230,72	462,4	896	19	–	144	
22	1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (КП-1 =124шт) НР = 91 %**	т	**0,42544**	23956,33	1437,61	10192	612	123	8786	20496
					22230,72	462,4	9458	197	–	1518	
28	1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (КП-2 =4шт) НР = 91 %**	т	**0,00458**	23956,33	1437,61	110	7	1	95	221
					22230,72	462,4	102	2	–	16	
30	1106-0301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Детали изготавливаемые для днища) НР = 91 %**	т	**0,34305**	24224,11	1063,71	8310	365	99	7263	16819
					22872,4	393,04	7846	135	–	1246	

Итого по разделу 2	**1 254 003**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	270 035
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	78 160
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 923
- материалы, изделия и конструкции, тенге	539 957
- накладные расходы, тенге	272 963
в т.ч. зарплата, тенге	24 567
- сметная прибыль (8 %), тенге	92 889

Раздел 3 Стены (РП 82/2016-2-КЖ лист 6)

34	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство стен из бетона B15, F50, W6 (см. КЖ-6) НР = 91 %	м3	45,57	34203,25	3375,96	1558642	153843	939932	478666	2200293
					10201,17	1341,68	464867	61140	–	162985	
35	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (С1-16шт для стен) НР = 91 %	т	4,67888	18401,89	1013,79	86100	4743	1348	74482	173429
					17100,1	393,04	80009	1839	–	12847	
37	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (сетка С2=6шт, С3=2шт для стен) НР = 91 %	т	1,59908	24224,11	1063,71	38736	1701	461	33856	78399
					22872,4	393,04	36575	629	–	5807	
40	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (изготовление деталей для армирования стен) НР = 91 %	т	0,24608	24224,11	1063,71	5961	262	71	5210	12065
					22872,4	393,04	5628	97	–	894	
43	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка сальника ТМ91-05-1шт (см. КЖ-6, прим. п.8) НР = 91 %	т	0,0286	31264,83	1504,83	894	43	–	793	1822
					29760	686,79	851	20	–	135	
44	290-311-0003 (пл)ТОО"Karadel Mechanics"	Сальник ТМ91-05, Ду 200, серия 5.900-2 кстм=1,02 загот.скл.расх;	шт	1	27805		27805		27805	–	30029
					–		–		–	2224	

45	1116-1201-0102	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %**	**сальник**	**1**	6077,79	–	6078	–	2566	3442	10282
					3511,68	–	3512	–	–	762	
46	1113-0301-0101	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой (боковой поверхности резервуара 6,0х6,0м, см. КЖ-2, прим. п.3) НР = 69 %**	**м2**	**146,6**	148,85	2,69	21821	394	10486	7582	31755
					74,63	0,32	10941	47	–	2352	
47	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**146,6**	932,85	20,68	136756	3032	84184	46515	197933
					337,93	3,24	49541	475	–	14662	
		Итого по разделу 3					**2 736 007**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					651 924				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					164 018				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					64 247				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 066 853				
		- накладные расходы, тенге					650 546				
		в т.ч. зарплата, тенге					58 549				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					202 668				
		Раздел 4 Покрытие (РП 82/2016-2-КЖ лист 12)									
48	1106-0801-0106	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона В15, F50, W6 (см. КЖ-12) НР = 91 %**	**м3**	**5,304**	58886,16	2971,44	312332	15761	164629	123400	470591
					24876	690,38	131942	3662	–	34859	

49	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (сетка С1) НР = 91 %	т	0,33406	24224,11	1063,71	8092	355	96	7073	16378
					22872,4	393,04	7641	131	–	1213	
51	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (К-1=6шт на покрытие) НР = 91 %	т	0,12672	23956,33	1437,61	3036	182	37	2617	6105
					22230,72	462,4	2817	59	–	452	
54	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (К2= 4шт на покрытие) НР = 91 %	т	0,12204	23956,33	1437,61	2924	175	35	2520	5879
					22230,72	462,4	2713	56	–	435	
57	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (каркас К3= 2шт на покрытие) НР = 91 %	т	0,06336	23956,33	1437,61	1518	91	18	1309	3053
					22230,72	462,4	1409	29	–	226	
60	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка (КЦО-1=1шт, КЦ7-3=4шт) НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,22	15855,27	8108,7	3488	1784	119	2706	6690
					7207,11	3212	1586	707	–	496	
63	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (горловины) НР = 93 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,1;	м3 кладки	0,1	38438,17	2278,44	3844	228	2774	837	5055

				8423,42	582,84	842	58	–	374	
64	1123-1201-0101	Люки. Установка (Люк полимерный С (В125) К.2-60 с шарниром и запорным устройством = 1шт) НР = 99 %	шт.	1	2213,78	230,86	2214	231	173	1904	4447
					1810,42	113,33	1810	113	–	329	
66	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (стремянки Л1=1шт, ходовых скоб -4шт) НР = 69 %	т конструкций	0,06444	85228,6	27562,55	5492	1776	798	2467	8596
					45286,3	10190,86	2918	657	–	637	
67	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,06444	617091		39765		39765	–	42946
					–		–		–	3181	
68	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 за 1 раз НР = 69 %	м2	3,61	199,12	1,92	719	7	639	51	832
					20,24	0,32	73	1	–	62	
69	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 за 4 раза НР = 69 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	3,61	1376,14	7,68	4968	28	4639	211	5593
					83,33	1,3	301	5	–	414	
70	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой (покрытия, см. КЖ-2, прим. п.3) НР = 69 %	м2	45,7	148,85	2,69	6802	123	3269	2364	9899

				74,63	0,32	3411	15	–	733	
71 1108-0101-0307	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону (покрытия) НР = 93 %	м2 поверхности	45,7	932,85	20,68	42631	945	26243	14500	61701
				337,93	3,24	15443	148	–	4570	
72 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (под отмостку) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,867	9829,37	1923,56	8522	1668	3363	4008	13532
				4027,32	890,45	3492	772	–	1002	
73 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки кл. бетона В10 НР = 91 %	м3	0,3	21609,56	1150,71	6483	345	5678	498	7539
				1530,9	293,52	459	88	–	558	
	Итого по разделу 4					668 836				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					176 857				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 699				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 501				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					252 275				
	- накладные расходы, тенге					166 465				
	в т.ч. зарплата, тенге					14 982				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					49 541				
	Раздел 5 Устройство вентиляционной трубы (РП 82/2016-2-КЖ лист 2)									
74 1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,00244	2515795,33	4057,67	6139	10	4818	1303	8037
				537168	1856,89	1311	5	–	595	
75 1120-0701-0302	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	4187,71	46,87	4188	47	3596	550	5117

				545,04	16,19	545	16	–	379	
76 1146-0302-0406	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 %**									
		отверстие	**1**	3360,04	1326,26	3360	1326	–	2266	6076
				2033,78	663,95	2034	664	–	450	
	Итого по разделу 5					**19 230**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 890				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 383				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					685				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 414				
	- накладные расходы, тенге					4 119				
	в т.ч. зарплата, тенге					371				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 424				
	Раздел 6 Подводящий трубопровод (РП 82/2016-2-КЖ лист 2)									
77 1122-0501-0106	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,00085**	653582,25	208365,91	556	177	10	423	1057
				433004	69148,27	368	59	–	78	
78 241-204-0105	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;**									
		м	**0,8585**	2575		2211		2211	–	2388
				–		–		–	177	
	Итого по разделу 6					**3 445**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					368				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					177				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					59				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 221				

	- накладные расходы, тенге					423				
	в т.ч. зарплата, тенге					38				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					255				
	Раздел 7 Испытание на водонепроницаемость									
79	1106-1401-0501	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %**	**м3 емкости**	**180**	202,85	2,97	36513	535	18682	15979	56691
					96,09	1,46	17296	263	–	4199	
	Итого по разделу 7						**56 691**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						17 296				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						535				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						263				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						18 682				
	- накладные расходы, тенге						15 979				
	в т.ч. зарплата, тенге						1 438				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						4 199				
	Итого по смете №2-1-1						**4 738 212**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 120 370				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						267 972				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						101 678				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 888 402				
	- накладные расходы, тенге						1 110 495				
	в т.ч. зарплата, тенге						99 945				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						350 976				
	Локальная смета № 2-2-1 Наружные сети энергоснабжения 6 кВ										
	Раздел 5 Площадка под КРУН на ПС-10 (черт. 82-2016-1.2-ЭС.АС-8)										
37	1109-0304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Демонтаж (граждения и лестницы, см. ЭС.АС-9) НР = 69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;**	**т конструкций**	**0,048**	345114,94	19293,78	16566	926	14335	1136	19118
					27171,78	7133,61	1304	342	–	1416	

38	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,366	2014,32	–	737	–	–	531	1369
					2014,32	–	737	–	–	101	
39	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона В12,5 НР = 91 %	м3	2,38	25354,54	1083,71	60344	2579	45293	12303	78459
					5240,2	440,42	12472	1048	–	5812	
40	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (закладные, детали ЗД1, ЗД2, ЗД3) НР = 91 %	т	0,0121	951977,83	1504,83	11519	18	7936	3251	15952
					294624	686,79	3565	8	–	1182	
41	298-888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 за 2 раза К=2,000;	т	0,0242	11849		287		287	–	310
					–		–		–	23	
42	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (разравнивание) НР = 72 %	м3 грунта	0,366	1051,7	–	385	–	–	277	715
					1051,7	–	385	–	–	53	
43	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;	т конструкций	0,12512	674676,23	27562,55	84415	3449	74734	5181	96764
					49814,93	10190,86	6233	1275	–	7168	

44 298-888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 К=2,000;	т	0,25024	11849		2965		2965	–	3202
				–		–		–	237	
45 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	1,18	148,85	2,69	176	3	84	61	256
				74,63	0,32	88	–	–	19	
46 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1,18	932,85	20,68	1101	24	678	375	1594
				337,93	3,24	399	4	–	118	
	Итого по разделу 5					217 739				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					25 183				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 999				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 677				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					146 312				
	- накладные расходы, тенге					23 115				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 080				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					16 129				
	Раздел 6 Материалы и оборудование (ЭС.С лист 1.1)									
47 1308-0103-3301	Камера сборных распределительных устройств с выключателем. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	46287,17	9903,74	92574	19807	1531	57460	162037
				35618	4284,79	71236	8570	–	12003	

49	1308-0103-3301	Камера сборных распределительных устройств с выключателем. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	46287,17	9903,74	92574	19807	1531	57460	162037
					35618	4284,79	71236	8570	–	12003	
51	1308-0101-2502	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования (КТПБ-2х630-6/0,4кВ = 1 комплект) НР = 72 %	подстанция	1	131992,24	64842,24	131992	64842	7247	62148	209671
					59903	26413,62	59903	26414	–	15531	
54	1308-0103-0702	Выключатель нагрузки с приводом электромагнитным. Монтаж оборудования (ВНА-СУЩ-П-10/630-3-У-2 = 1 комплект) НР = 72 %	шт.	1	20144,92	1806,38	20145	1806	530	13337	36161
					17809	714,28	17809	714	–	2679	
56	1308-0302-0501	Шины алюминиевые сечением до 360 мм2. Прокладка (шина алюминиевая 50х5 для ошиновки нового ВН в ТП-259 = 40 м) НР = 72 %	м (3 фазы)	40	2782,53	973,31	111301	38932	5129	60100	185113
					1681	405,8	67240	16232	–	13712	
59	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях (1299м -121м на проколы = 1178м.п) НР = 72 %	м	1178	326,15	180,43	384205	212547	2686	169911	598445
					143,44	56,89	168972	67016	–	44329	

60 1308-0201-2509	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования (3КВТп-10-150/240(Б) = 8шт) НР = 72 %**	шт.	8	63091,93	48465,06	504735	387720	447	182912	742659
				14571	17184,63	116568	137477	–	55012	
62 1308-0201-2710	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования (3СТп-10-150/240 = 19шт) НР = 72 %**	шт.	19	24136,41	272,58	458592	5179	84281	267389	784059
				19428	117,93	369132	2241	–	58078	
65 1308-0206-1705	**Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами (подъем по ТП) НР = 72 %**	м	10	1492,28	182,51	14923	1825	875	9336	26200
				1222,26	74,3	12223	743	–	1941	
67 1308-0206-2101	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка (РЗ-Ц-Х Ф32 = 20м) НР = 72 %**	м	20	818,6	50,86	16372	1017	6266	6669	24884
				454,43	8,65	9089	173	–	1843	

Итого по разделу 6	**2 931 266**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	963 408
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	753 482
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	268 150
- материалы, изделия и конструкции, тенге	110 523
- накладные расходы, тенге	886 722
в т.ч. зарплата, тенге	79 805
- сметная прибыль (8 %), тенге	217 131

Раздел 7 Материалы для заземления КТПБ в кол-ве 1шт (ЭС-5, ЭС.С лист 1.2)

70	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11	1051,7	–	11569	–	–	8330	21491
					1051,7	–	11569	–	–	1592	
71	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	4982,68	202,03	39861	1616	26963	8554	52288
					1410,3	74,69	11282	598	–	3873	
		Итого по разделу 7					**73 779**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					22 851				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 616				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					598				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					26 963				
		- накладные расходы, тенге					16 884				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 520				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					5 465				

Раздел 8 Провода и кабели (ЭС-4, ЭС.С лист 1.2)

78	1133-0204-0301	Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска НР = 80 %	км линии	0,075	343290,46	162049,56	25747	12154	203	13701	42604
					178528	49812,47	13390	3736	–	3156	
83	1308-0401-0417	Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине (КВВГ 7х1,5 = 40м) НР = 72 %	м кабеля	40	624,15	7,95	24966	318	3277	15479	43681
					534,27	3,17	21371	127	–	3236	

84 1308-0201-0701	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (кабель КИПвЭП сеч. 2х2х0,78 = 40м) НР = 72 %**	**м кабеля**	**40**	725,78	420,95	29031	16838	4422	9811	41949
				194,28	146,37	7771	5855	–	3107	
	Итого по разделу 8					**128 234**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					42 532				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					29 310				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 718				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 902				
	- накладные расходы, тенге					38 991				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 509				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					9 499				
	Итого по смете №2-2-1					**3 351 018**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 053 974				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					791 407				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					281 143				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					291 700				
	- накладные расходы, тенге					965 712				
	в т.ч. зарплата, тенге					86 914				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					248 224				

Локальная смета № 2-2-2 Электроснабжение 0,4 кВ

Раздел 1 Строительные работы траншеи Т1 = 8 м

1 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Траншеи Т1 = 8м) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1,44**	2014,32	–	2901	–	–	2089	5389
				2014,32	–	2901	–	–	399	
2 1308-0201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %**	**м кабеля**	**8**	550,53	453,39	4404	3627	–	1689	6580
				97,14	196,16	777	1569	–	487	

3 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песок) НР = 72 %	м3 грунта	0,48	957,57	–	460	–	–	331	854
				957,57	–	460	–	–	63	
4 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,48	1865		895		895	–	967
				–		–		–	72	
5 1308-0201-3413	Прокладка в траншеях сигнальной ленты- прим. НР = 72 %	м	1	44,12	–	44	–	–	32	82
				44,12	–	44	–	–	6	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,96	1051,7	–	1010	–	–	727	1876
				1051,7	–	1010	–	–	139	
7 1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	7	326,15	180,43	2283	1263	16	1009	3555
				143,44	56,89	1004	398	–	263	
8 1101-0107-1806	Планировка вручную. Группа грунтов 2 (вытесненный грунт) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	8	88,08	–	705	–	–	508	1310
				88,08	–	705	–	–	97	

Итого по разделу 1	**20 613**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 901
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 890
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 967
- материалы, изделия и конструкции, тенге	911
- накладные расходы, тенге	6 385
в т.ч. зарплата, тенге	575
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 526

Раздел 2 Строительные работы траншеи Т2 = 476 м

9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Траншеи Т2 = 476м) НР = 72 %	м3 грунта	128,52	2014,32	–	258880	–	–	186394	480896
					2014,32	–	258880	–	–	35622	
10	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	476	550,53	453,39	262052	215814	–	100520	391578
					97,14	196,16	46239	93372	–	29006	
11	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 (до 2-х) НР = 72 %	м кабеля	476	162,31	129,93	77260	61847	–	30362	116232
					32,38	56,21	15413	26756	–	8610	
12	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песок) НР = 72 %	м3 грунта	42,84	957,57	–	41022	–	–	29536	76203
					957,57	–	41022	–	–	5645	
13	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	42,84	1865		79897		79897	–	86289
					–		–		–	6392	
14	1308-0201-3413	Прокладка в траншеях сигнальной ленты- прим. НР = 72 %	м	409	44,12	–	18045	–	–	12992	33520
					44,12	–	18045	–	–	2483	
15	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	85,68	1051,7	–	90110	–	–	64879	167388
					1051,7	–	90110	–	–	12399	

16	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	134	326,15	180,43	43704	24178	306	19328	68075
					143,44	56,89	19221	7623	–	5043	
17	1101-0107-1806	Планировка вручную. Группа грунтов 2 (вытесненный грунт) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	476	88,08	–	41926	–	–	30185	77880
					88,08	–	41924	–	–	5769	
		Итого по разделу 2					**1 498 061**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					530 854				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					301 839				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					127 751				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					80 203				
		- накладные расходы, тенге					474 196				
		в т.ч. зарплата, тенге					42 678				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					110 969				
		Раздел 3 Строительные работы траншеи ТЗ = 177 м									
18	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Траншеи ТЗ = 177м) НР = 72 %	м3 грунта	63,72	2014,32	–	128352	–	–	92413	238426
					2014,32	–	128352	–	–	17661	
19	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	177	550,53	453,39	97444	80250	–	37378	145608
					97,14	196,16	17194	34720	–	10786	
20	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 (до 3-х) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м кабеля	177	324,62	259,86	57458	45995	–	22580	86441

				64,76	112,42	11463	19898	–	6403	
21 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песок) НР = 72 %	м3 грунта	21,24	957,57	–	20339	–	–	14644	37782
				957,57	–	20339	–	–	2799	
22 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	21,24	1865		39613		39613	–	42782
				–		–		–	3169	
23 1308-0201-3413	Прокладка в траншеях сигнальной ленты- прим. НР = 72 %	м	144	44,12	–	6353	–	–	4574	11801
				44,12	–	6353	–	–	874	
24 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	42,48	1051,7	–	44676	–	–	32167	82990
				1051,7	–	44676	–	–	6147	
25 1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	99	326,15	180,43	32289	17863	226	14280	50295
				143,44	56,89	14201	5632	–	3726	
26 1101-0107-1806	Планировка вручную. Группа грунтов 2 (вытесненный грунт) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	177	88,08	–	15590	–	–	11224	28959
				88,08	–	15589	–	–	2145	
	Итого по разделу 3					**725 084**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					258 167				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					144 108				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					60 250				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					39 839				
	- накладные расходы, тенге					229 260				
	в т.ч. зарплата, тенге					20 633				

	- сметная прибыль (8 %), тенге					53 710				
	Раздел 5 Комплектные устройства									
42	1308-0301-0206	**Машина электрическая переменного или постоянного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка (Дизель-электрическая установка (ДЭУ) Р18-6 с модульным звукоизолирующим кожухом = 1шт) НР = 72 %**	**шт.**	**1**	36626,52	13636,18	36627	13636	2818	19027	60106
					20172	6254,79	20172	6255	–	4452	
		Итого по разделу 5					**60 106**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 172				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 636				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 255				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 818				
		- накладные расходы, тенге					19 027				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 712				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					4 452				
	Раздел 6 Кабельная продукция									
50	1308-0201-0204	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %**	**м кабеля**	**620**	696,73	357,44	431973	221613	29679	189045	670699
					291,42	132,07	180680	81883	–	49681	
51	1308-0201-0904	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**	**м кабеля**	**240**	850,2	416,72	204048	100013	10781	93248	321080
					388,56	151,07	93254	36257	–	23784	

52 1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий (см. -1.3-ЭС лист 4) НР = 72 %	м кабеля	172	483,19	241,04	83109	41459	8234	35158	127728
				194,28	89,62	33416	15415	–	9461	
53 1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	491	427,76	185,61	210030	91135	23504	91890	326074
				194,28	65,65	95391	32234	–	24154	
54 1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (в здании, см. -1.3-ЭС лист 4) НР = 72 %	м кабеля	19	938,9	569,31	17839	10817	2100	6281	26050
				259,04	200,13	4922	3802	–	1930	
55 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (в здании, см. -1.3-ЭС лист 4) НР = 72 %	м кабеля	228	824,19	486,98	187915	111031	25205	65197	273361
				226,66	170,5	51678	38874	–	20249	

Итого по разделу 6	**1 744 992**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	459 341
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	576 068
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	208 465
- материалы, изделия и конструкции, тенге	99 503
- накладные расходы, тенге	480 819
в т.ч. зарплата, тенге	43 274
- сметная прибыль (8 %), тенге	129 259

Раздел 7 Монтажные материалы

56 1308-0401-0103	**Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 6 кВ, сечением до 1х240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %**									
		комплект (3 фазы)	**8**	34235,52	–	273884	–	105508	121231	426724
				21047	–	168376	–	–	31609	
58 1308-0401-0102	**Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х185 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %**									
		шт.	**8**	30592,71	–	244742	–	102270	102580	375108
				17809	–	142472	–	–	27786	
60 1308-0401-0101	**Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %**									
		шт.	**2**	25735,71	–	51471	–	25567	18651	75732
				12952	–	25904	–	–	5610	
	Итого по разделу 7					**877 564**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					336 752				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					233 345				
	- накладные расходы, тенге					242 462				
	в т.ч. зарплата, тенге					21 822				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					65 005				

Итого по смете №2-2-2					**4 926 420**					
в том числе										
- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 612 187					
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 040 541					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					404 688					
- материалы, изделия и конструкции, тенге					456 619					
- накладные расходы, тенге					1 452 149					
в т.ч. зарплата, тенге					130 693					
- сметная прибыль (8 %), тенге					364 921					

Локальная смета №2-3-1 Наружные сети связи

Раздел 1 Земляные работы по устройству траншеи одноотверсной телефонной канализации - 195 м. (черт. НСС-5)

1	1101-0205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (траншея -195м, см. НСС-5. Ведомость объемов земляных работ) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**52,26**	3243,84	–	169523	–	–	122057	314906
					3243,84	–	169523	–	–	23326	
2	1308-0201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %**	**м кабеля**	**195**	550,53	453,39	107353	88411	–	41179	160415
					97,14	196,16	18942	38251	–	11883	
3	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песок) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**5,85**	957,57	–	5602	–	–	4033	10406
					957,57	–	5602	–	–	771	
4	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**5,85**	1865		10910		10910	–	11783
					–		–		–	873	
5	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**49,53**	1051,7	–	52091	–	–	37506	96765
					1051,7	–	52091	–	–	7168	

6 1101-0205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,29	647,28	–	2777	–	–	1999	5158
				647,28	–	2777	–	–	382	
7 412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (вытесненный грунт во временное складирование)									
		т·км	8,537	163		1392		–	–	1503
				–		–		–	111	
8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	4,29	23,01	19,14	99	82	–	37	147
				3,76	8,48	16	36	–	11	
	Итого по разделу 1					601 083				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					248 951				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					88 493				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					38 287				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 910				
	- перевозка грузов, тенге					1 392				
	- накладные расходы, тенге					206 811				
	в т.ч. зарплата, тенге					18 613				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					44 525				
	Раздел 2 Земляные работы по установке ККС-3 =1шт на сущ. канализации (черт. НСС-5)									
9 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ККС-3 =1шт, см. НСС-5. Ведомость объемов земляных работ) НР = 72 %	м3 грунта	9,8	3243,84	–	31790	–	–	22889	59053
				3243,84	–	31790	–	–	4374	