Supplement 50
to the Order of Minister of Finance
of the Republic of Kazakhstan
dated 20 December 2012 No. 562

Customer (Company) : Tengizchevroil LLP, 060009, 3, Satpayev str., Atyrau, Atyrau region
Company full name, address, contact details

IIN / BIN: 930440000929

Contractor : Munaigazkurylys LLP, 130000, building 72, microdistrict 14, Aktau, Mangistau region
Company full name, address, contact details

IIN / BIN: 050540008349

Contract (agreement): Contract №CW1551656 dated June 02, 2017

Document No.	Date of preparation
14	31.07.2018

ACT OF PERFORMED WORK (RENDERED SERVICES)*

Item No	Description of works (services) (separately for each type in accordance with Specification, Task, Works (Services) Schedule if available).	Date of work execution (services rendering)**	Data on the Research Report, Marketing Research, Consulting and other Services (date, number, number of pages) (if available)***	Unit of Measure	Works performed (Services rendered)		
					Quantity	Unit price, KZT	Value, KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Scope of Services,Works: Off Plot Roads	31.07.2018	-	month	1	844 755 777,60	844 755 777,60
2	Permanent Construction Materials: Off Plot Roads	31.07.2018	-	month	1	77 179 450,88	77 179 450,88
3	Total amount: Off Plot Roads	31.07.2018	-	month	1	921 935 228,48	921 935 228,48

Data on the use of inventories received from the customer _____
name, quantity, value

Enclosure: List of documents, including the Research Report(s) on Marketing, Scientific, Consulting and other Services (compulsory if available) in _____ pages

Delivered (Contractor) Project Manager, MGK / _____ / A. Utepkaliyev
Title Signature Print Full Name
L.S.

Accepted (Customer) [illegible] / _____ / R. MORGAN # 1403391
Title Signature Print Full Name
L.S. Date of signature (acceptance) of works (services)_____

* Used for handover of works performed (services rendered), with the exception of construction and installation works.

** To be filled in if the dates of performed works (rendered services) fall within different periods, and also if the dates of work performance (services rendering) and dates of signature (acceptance) of works (services) are different.

*** To be filled in if the Research Report(s) on Marketing, Scientific, Consulting and other Services is available.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562
Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик (Компания): ТОО "Тенгизшевройл", 060009, Атырауская область, г. Атырау, ул.Сатпаева, д.3 — 930440000929
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель (Порядчик): ТОО "Мунайгазкурылыс", 130000, Мангистауская область, г. Актау, 14 мкр, 72 дом — 050540008349
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №CW1551656 от «02» июня 2017 г.

Номер	Дата составления
14	31.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу в тенге	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем услуг, работ: Внешнезаводские дороги	31.07.2018	-	месяц	1	844 755 777,60	844 755 777,60
2	Строительные материалы долгосрочного использования: Внешнезаводские дороги	31.07.2018		месяц	1	77 179 450,88	77 179 450,88
3	Общая сумма: Внешнезаводские дороги	31.07.2018		месяц	1	921 935 228,48	921 935 228,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Менеджер проекта _____ / Утепкалиев А. Принял (Заказчик) _____ / R. Morgan #14033911
должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

М.П. М.П. Дата подписания (принятия) работ(услуг)_____

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

PAYMENT CERTIFICATE

Платежный сертификат

Certificate Number	PC-CW1551656-014	Location	Tengiz
Application Number	PA-CW1551656-014	Date PAS Received	02/08/2018
Contractor	Munaigaskurylys LLP	Date PC Sent	03 Aug 18
Contract Number	CW1551656	Period	July 2018
Contract Title & Number	CW1551656 Off Plot Roads		
Sub-Agreement No		PR Number	
Work Authorisation No		Ariba ERP No	

Capital VAT data, if applicable

Scope of Services, Works	~~754,246,229.00~~ 754,246,230
Materials for Contractors Own Use	
Permanent Construction Materials	68,910,224.00

CONTRACT VALUE

Original Contract Value	KZT	42,923,802,023.00
Approved Contract Modifications	KZT	923,545,579.00
Current Contract Value	KZT	**43,847,347,602.00**
Remaining Contract Value	KZT	26,843,439,766.00

VALUATION

Cumulative Valuation	Cumulative Certified Value	KZT	17,003,907,836.00
	Less Previous Certified Value	KZT	**16,180,751,382.00**
	Current Certified Value	KZT	**823,156,454.00**

DEDUCT

Retention Percentage	10.0	KZT	-82,315,645.40
Other adjustments (see attached)		KZT	
Amount Certified for this payment Certificate		KZT	**740,840,808.60**

SIGNATURES

		Signature & Badge No	Date
Prepared by	Koptleuova, Lyazzat	10930471	03 Aug 18
Contracts Advisor	Logan, Scott	13339919	03 Aug 18
Project Controls	Rubekin, Ilya A. (Personnel recruit.cente	14497371	03 Aug 18
Project Manager	Peace, Dave #14150499	DPeace	3rd Aug '18

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы)
Производитель товара (наименование и почтовый адрес)

ТОО "Умирзак-Сервис"

060107, Атырауская область,
Жылыойский район, город Кульсары
поселок Тенгиз, мкр. 8
Республика Казахстан

KZ 7 106 00315

4. № .....

ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ
СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

СТ-KZ НЫСАНЫ
ФОРМА СТ-KZ

2. Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы)
Получатель товара (наименование и почтовый адрес)

Қазақстан Республикасында ..... **берілді**
(елдің атауы)

Выдан в Республике Казахстан
(наименование страны)

3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты
Цель получения сертификата о происхождении товара

Для внесения в Реестр отечественных товаропроизводителей и для участия в государственных закупках и тендерах

5. Қызметтік ескертулер үшін
Для служебных отметок

"Выдан на серийное производство. Срок действия сертификата о происхождении товаров составляет двенадцать месяцев со дня выдачи."

6. №	**7.** Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	**8.** Тауардың сипаттамасы Описание товара	**9.** Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	**10.** Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1	-	Крупнозернистая горячая асфальтобетонная смесь Код ТН ВЭД 2715 00 000 0 Код КПВЭД 23.99.13 Кол-во : 20000,000 Ед. изм : Тонна	"Д" 2715 100 % ДМС	-
2	без упаковки навалом	Мелкозернистая горячая асфальтобетонная смесь Код ТН ВЭД 2715 00 000 0 Код КПВЭД 23.99.13 Кол-во : 20000,000 Ед. изм : Тонна	"Д" 2715 100 % ДМС	-

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Атырауской области

060000, Республика Казахстан, Атырауская область
город Атырау, проспект Сатпаева, дом 78
+7 7122 763655

Джантурганова А.М.
Атауы/Наименование

Мекен-жайы/ Адрес

Аты-жөні/Ф.И.О.

Қолы/Подпись

06.10.2017
Күні/Дата

Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Умирзаков М.С.
Аты-жөні/Ф.И.О.

Қолы/Подпись

06.10.2017
Күні/Дата

Мөрі/Печать

1700580

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 7 106 00315
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
	3 без упаковки навалом	Черный щебень Код ТН ВЭД 2715 00 000 0 Код КПВЭД 23.99.13 Кол-во : 20000,00 Ед. изм : Тонна	"Д" 2715 100 % ДМС	-

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Атырауской области

060000, Республика Казахстан, Атырауская область
город Атырау, проспект Сатпаева, дом 78
+7 7122 763655

Джантурганова А.М.
Атауы/Наименование — Аты-жөні/Ф.И.О.

Мекен-жайы/Адрес — Қолы/Подпись

06.10.2017
Күні/Дата

Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Умирзаков М.С.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

06.10.2017
Күні/Дата

Мөрі/Печать

1609022

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы)
Производитель товара (наименование и почтовый адрес)

ТОО "Умирзак Сервис"

Атырауская область, Жылыойский район
вахтовый поселок Тенгиз мкр. № 8
Республика Казахстан

4. № KZ 7 106 00392

ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ
СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

СТ-KZ НЫСАНЫ
ФОРМА СТ-KZ

2. Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы)
Получатель товара (наименование и почтовый адрес)

Қазақстан Республикасында **берілді**
(елдің атауы)

Выдан в Республике Казахстан
(наименование страны)

3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты
Цель получения сертификата о происхождении товара

Для внесения в Реестр отечественных товаропроизводителей и для участия в государственных закупках и тендерах

5. Қызметтік ескертулер үшін
Для служебных отметок

Выдан на серийное производство.
Срок действия сертификата о происхождении товара составляет двенадцать месяцев.

6. №	**7.** Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	**8.** Тауардың сипаттамасы Описание товара	**9.** Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	**10.** Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1	-	Дорожно -битумная эмульсия ЭБК 1 Код ТН ВЭД 2715 00 0000 Код КПВЭД 23.20.32 Кол-во : 1000,000 Ед. изм : Тонна	"Д" 2715 89,7 % ДМС	1000 тн.

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Атырауской области

060000, Республика Казахстан, Атырауская область
город Атырау, проспект Сатпаева, дом 78
+7 7122 763655

Атауы/Наименование ..... Мекен-жайы/Адрес .....

Махсотова А.Ж. ..... Қолы/Подпись .....
Аты-жөні/Ф.И.О.

Күні/Дата 06.12.2017 Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Умирзаков М.С. ..... Қолы/Подпись .....
Аты-жөні/Ф.И.О.

06.12.2017 Мөрі/Печать

1700662

MGK МунайГазКурылыс

ATTACHMENT TO INVOICE
COST BREAKDOWN
July , 2018
ПРИЛОЖЕНИЕ К СЧЕТ-ФАКТУРЕ
ДЕТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА СТОИМОСТИ
Июль, 2018 г.

Company / Компания: Tengizchevroil LLP / ТОО "Тенгизшевройл"
Contractor / Подрядчик: MunaiGazKurylys LLP / ТОО "Мунайгазкурылыс"
Contract Number / Номер контракта: CW1551656
Contract Title / Наименование контракта: OFF PLOT ROADS

				Current Contract Values / Согласованный Общий Объем Работ на Настоящий Момент					Physical Progress / Физический объем выполненных работ			Progress, % / Прогресс, %			Payments (KZT) / Выплаты (тенге)				Remaining Contract Value / Стоимость оставшихся работ по контракту		
Item ref No.	Description	Description	UOM	(L) Estimate	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (KZT)	(N) Total Value (KZT)	Cum Previous С начала строит-ва до отчётного периода	This Period (Incremental) Отчётный период	Cum Current С начала строительства, включая отчётный	Cum Previous С начала строит-ва до отчётног	This Period Отчётный период	Cum to date С начала строительства, включая отчётный	Total Previously Invoiced Сумма предыдущих выплат	Current Invoice Выплата за текущий период		Total Invoiced to date including Current Сумма выплат, включая выплату за текущий период	Remaining QTY Объем оставшихся работ	Total Unit Price (KZT) Общая удельная стоимость (тенге)	Total Remaining Value (KZT) Стоимость оставшихся работ (тенге)
Номер позиции	Описание	Описание	CW1551656	(L) Расчетное кол-во (A+D)			(J) Общая удельная стоимость (тенге)	(N) Общая удельная стоимость (тенге) (LxJ)								Labour Cost	Material Cost				
1	2	3		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Preliminaries Milestones																				
1.01	All 90 Day deliverables Issued	Выпуск всех предоставляемых документов за 90 дней	LS	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.02	Contractor Key Personnel mobilized	Мобилизация ключевого персонала Подрядчика	LS	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.03	All Contractor permits to commence Work obtained	Получение Подрядчиком всех разрешений, необходимых для начала выполнения Работ	LS	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.04	Achieved Company approval to commence mobilization to Area of Operations following CMR	Получение разрешения Компании на начало мобилизации в Зону производственной деятельности после проверки готовности к	LS	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.05	Contractor site set up	Обустройство площадки работ Подрядчика	LS	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.06	Mobilization of personnel and Construction Equipment to Area of Operations complete	Завершение мобилизации персонала и строительного оборудования в Зону производственной деятельности	LS	1	269 537 489		269 537 489	269 537 489	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	269 537 489	-	-	269 537 489	-	269 537 489	-
1.07	Technical passport documentation approved by Company	Утверждение технических паспортов Компанией	LS	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	-	-	-	1	202 153 118	202 153 118
1.08	Demobilization complete	Завершение демобилизации	LS	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	-	-	-	1	202 153 118	202 153 118
1.09	Final Acceptance	Окончательное завершение работ	LS	1	336 921 862		336 921 862	336 921 862	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	-	-	-	1	336 921 862	336 921 862
	SUBTOTAL - Preliminaries Milestones				**2 021 531 177**			**2 021 531 177**				**63%**	**0%**	**63%**	**1 280 303 079**	**-**	**-**	**1 280 303 079**			**741 228 098**
2	Preliminaries Monthli Milestones	Основные этапы подготовительных работ по месяцам																			
2.01	Preliminaries Monthli Milestones	Основные этапы подготовительных работ по месяцам	Month(s)	15	314 460 405		314 460 405	4 716 906 071	13,00	1,00	14,00	87%	7%	93%	4 087 985 265	314 460 405	-	4 402 445 670	1	314 460 405	314 460 405
	TOTAL Preliminaries (ATTACHMENT B)							**6 738 437 248**				**80%**	**5%**	**84%**	**5 368 288 344**	**314 460 405**	**-**	**5 682 748 749**		**314 460 405**	**1 055 688 503**
3	New Road Construction	Новые дороги																			
3.01	E1 – Orken Village to Unity Road	E1 – дорога от посёлка Оркен до дороги Единства			331 407 428	461 806 616		793 214 044				100%	0%	100%	793 214 044	-	-	793 214 044		793 214 044	-
	Geodetic Survey Complete	Завершение геодезической съёмки	LS	1	39 660 702		39 660 702	39 660 702	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	39 660 702,20	-	-	39 660 702	-	39 660 702	-
	Traffic Management Complete	Завершение системы организации дорожного движения	LS	1	39 257 918	402 784	39 660 702	39 660 702	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	39 660 702,20	-	-	39 660 702	-	39 660 702	-
	Strengthening and regulating for new overlay Complete	Завершение укрепления и выравнивания перед укладкой нового покрытия	LS	1	170 014 718	28 288 793	198 303 511	198 303 511	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	198 303 511	-	-	198 303 511	-	198 303 511	-
	Top Layers complete	Завершение укладки верхних слоев	LS	1	4 362 677	431 905 047	436 267 724	436 267 724	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	436 267 724	-	-	436 267 724	-	436 267 724	-
	All new Signage, barriers posts and the like complete	Завершение установки новых дорожных знаков, столбов ограждения и т. п.	LS	1	38 450 710	1 209 992	39 660 702	39 660 702	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	39 660 702,20	-	-	39 660 702	-	39 660 702	-
	Issue of Mechanical Completion Certificate by Company	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	LS	1	39 660 702		39 660 702	39 660 702	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	39 660 702,20		-	39 660 702	-	39 660 702	-
3.02	E2N – Unity Road E1 to Kaspi Zholy dualled	E2N – дорога с разделительной полосой от дороги Единства E1 до Каспий Жолы			2 636 825 961	1 499 581 724		4 136 407 685				73%	4%	77%	3 000 963 775	119 683 464	54 045 659	3 174 692 898		4 136 407 685	961 714 787
	Geodetic Survey Complete	Завершение геодезической съёмки	LS	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	206 820 384	-	-	206 820 384	-	206 820 384	-
	Demolition works complete	Завершение работ по демонтажу	LS	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384	0,85	0,00	0,85	85%	0%	85%	175 797 327	-	-	175 797 327	0	206 820 384	31 023 058
	Earthworks, Drainage and Utilities Rearrangements Complete	Завершение земляных работ, устройства дренажей и переноса коммуникаций	LS	1	138 244 112	68 576 272	206 820 384	206 820 384	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	206 820 383	-	-	206 820 383	-	206 820 384	-
	Traffic Management Complete	Завершение системы организации дорожного движения	LS	1	177 249 216	29 571 168	206 820 384	206 820 384		0,19	0,19	0%	19%	19%	0	33 677 351	5 618 522	39 295 873	1	206 820 384	167 524 511
	Geosynthetic Material, Base Course and Sub Base Complete	Завершение укладки геосинтетического материала, верхнего и нижнего слоя основания	LS	1	1 034 101 922		1 034 101 922	1 034 101 922	0,92	0,05	0,97	92%	5%	97%	951 373 768	51 705 096	-	1 003 078 864	0	1 034 101 921	31 023 058
	Top Layers complete	Завершение укладки верхних слоев	LS	1	355 121 046	1 299 442 028	1 654 563 074	1 654 563 074	0,85	0,02	0,87	85%	2%	87%	1 406 378 612	7 102 421	25 988 841	1 439 469 874	0	1 654 563 074	215 093 200
	All Lighting works Complete	Завершение работ по устройству освещения	LS	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384	0,26	0,02	0	26%	2%	28%	53 773 300	4 136 408	-	57 909 708	1	206 820 384	148 910 677
	Signage and all other works complete	Завершение установки дорожных указателей и т. п.	LS	1	104 828 128	101 992 256	206 820 384	206 820 384		0,22	0,22	0%	22%	22%	0	23 062 188	22 438 296	45 500 485	1	206 820 384	161 319 900
	Issue of Mechanical Completion Certificate by Company	*Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ*	LS	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384		0,00		0%	0%	0%	0	-	-	-	1	206 820 384	206 820 384
3.06	A2 – 3GP to 3GI.	A2 - дорога от 3ТП до 3СГТП			2 530 283 637	32 011 160		2 562 294 797				88%	6%	94%	2 203 573 525	197 005 735	2 853 259	2 403 432 519		2 562 294 797	158 862 278
	Geodetic Survey Complete	Завершение геодезической съёмки	LS	1	128 114 740		128 114 740	128 114 740	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	128 114 740	-	-	128 114 740	-	128 114 740	-
	Earthworks, Drainage and Utilities Rearrangements Complete	Завершение земляных работ, устройства дренажей и переноса коммуникаций	LS	1	99 857 868	28 256 872	128 114 740	128 114 740	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	128 114 740	-	-	128 114 740	-	128 114 740	-

Item ref. No Номер позиции	Description Описание	Description Описание	UOM CW1551656	(L) Estimate (L) Расчетно	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (KZT) (J) Общая удельная стоимость	(N) Total Value (KZT) (N) Общая удельная стоимость (сумм)	Cum Previous С начала строит-ва до	This Period (Incremental) Отчётный период	Cum Current С начала строительства,	Cum Previous С начала строит-ва до	This Period Отчётный период	Cum to date С начала строительства,	Total Previously Invoiced Сумма предыдущих выплат	Current Invoice Выплата за текущий период		Total Invoiced to Date including Current Сумма выплат, включая выплату за	Remaining QTY Объем оставшихс	Total Unit Price (KZT) Общая удельная стоимость	Total Remaining Value (KZT) Стоимость оставшихся работ
	Strengthening works base and top layer Complete	Завершение работ по укреплению основания и верхнего слоя	LS	1	2 049 835 837		2 049 835 837	2 049 835 837	0,95	0,05	1,00	95%	5%	100%	1 947 344 045	102 491 792	-	2 049 835 837	-	2 049 835 837	-
	All new Signage, barriers posts and the like complete	Завершение установки новых дорожных знаков, столбов ограждения и т. п.	LS	1	124 360 452	3 754 288	128 114 740	128 114 740		0,76	0,76	0%	76%	76%	0	94 513 944	2 853 259	97 367 202	0,2	128 114 740	30 747 538
	Issue of Mechanical Completion Certificate by Company	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	LS	1	128 114 740		128 114 740	128 114 740		0,00		0%	0%	0%	0	-	-	-	1,0	128 114 740	128 114 740
3.07	F3 - Sarykamys Highway Junction F3 Amendment #3 Deduct from Exhibit B-3	F3 - Пересечение с Сарыкамысской трассой - F3	LS	0				0							0	-	-	-	-	336 881 541	-
3.08	F4 - Sarykamys Highway Junction F4 Amendment #3 Deduct from Exhibit B-3	F4 - Пересечение с Сарыкамысской трассой - F4	LS	0				0							0	-	-	-	-	275 300 332	-
3.09	F5 - Sarykamys Highway Junction F5 Amendment #3 Deduct from Exhibit B-3	F5 - Пересечение с Сарыкамысской трассой - F5	LS	0				0							0	-	-	-	-	268 808 953	-
	TOTAL New Road Construction (ATTACHMENT C)				**6 612 849 161**	**3 191 524 788**		**9 804 373 949**				**65%**	**4%**	**69%**	**6 310 208 767**	**316 689 199**	**56 898 918**	**6 683 796 884**		**10 685 364 775**	**1 120 577 060**
4	Maintenance of FGP Motor Roads																				
	Maintenance of FGP Motor Roads			1	25 500 000 000		25 500 000 000	25 500 000 000	0,061	0,005	0,066				964 163 688	115 875 377	9 499 030	1 089 538 095	0,93	25 500 000 000	23 819 407 118
	Repair works of existing road asphalt concrete pavement according														591 054 787			591 054 787			
	TOTAL Maintenance (ATTACHMENT D)			-		-		**25 500 000 000**				**6%**	**0,48%**	**7%**	**1 555 218 475**	**115 875 377**	**9 499 030**	**1 680 592 882**	-	-	**23 819 407 118**
	TOTAL Contract Price (Compensation (excluding Transaction taxes))							**42 002 811 197**				**38%**	**2%**	**38%**	**15 083 719 586**	**747 024 691**	**66 397 948**	**15 897 108 515**			**25 995 672 691**
5.	**ADDITIONAL SCOPE**																				
	APPROVED CONTRACT MODIFICATIONS																				
5.1	Amendment #1 AWE-CW1551656-0002 — Regrading of Groundwork Base in View of Modification of Drawings"	AWE-CW1551656-0002 — Выполнение вторичного профилирования основания дороги в связи с изменением в чертежах"	LS	1	27 982 992		27 982 992	27 982 992	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	27 982 992	-	-	27 982 992	-	268 808 953	-
5.2	Amendment #1 AWE-CW1551656-0006 - Additional work of SP6 asphalt from Ch 3+75 to Ch 5+20"	AWE-CW1551656-0006 – Дополнительные работы по асфальту КПП6 между пикетажем ПК3+75 и ПК5+20"	LS	1	125 544 750		125 544 750	125 544 750	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	125 544 750	-	-	125 544 750	-	268 808 953	-
5.3	Amendment #2 AWE-CW1551656-0003 —Focus on Safe Work Practices	Упор на методах безопасного ведения работ	TS&M	1	56 284 800		56 284 800	56 284 800		0,00		0%	0%	0%	0	-	-	-	1	56 284 800	56 284 800
5.4	Amendment #2 AWE-CW1551656-0005 Pipe Protection for Crossings OGX-MR-E2S-202/205/206	Защита трубопроводов на пересечениях OGX-MR-E2S-202/205/206	LS	1	51 267 384	25 310 630	76 578 014	76 578 014	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	76 578 014	-	-	76 578 014	-	76 578 014	-
5.5	Amendment #2 AWE-CW1551656-0007 Additional road marking works for Security checkpoint SP6 section from chainage 3+75	Разметка дороги у КПП-6 от ПК 3+75 до ПК 5+20	LS	1	305 880	323 640	629 520	629 520	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	629 520	-	-	629 520	-	629 520	-
5.6	Amendment #2 AWE-CW1551656-0010 Heavy Haul Ride Along Program	Программа освидетельствования работы водителей большегрузного транспорта	TS&M	1	177 297 120		177 297 120	177 297 120	0,40	0,00	0,40	40%	0%	40%	70 202 496		-	70 202 496	0,6	177 297 120	107 094 624
5.7	Amendment #2 AWE-CW1551656-0013 - Construction of Moto Road E1N Amendment #3 revised Value	Construction of Moto Road E1N / Строительство автодороги E1N	LS	1	180 705 659	63 526 594	244 232 253	244 232 253	0,23	0,47	0,70	23%	47%	70%	55 398 934			55 398 934	0,3	244 232 253	73 269 676
5.8	Amendment #2 AWE-CW1551656-0014 Additional Safety Barriers – MRE1	Установка дополнительных защитных ограждений на автодороге E1	LS	1	11 392 821	22 190 240	33 583 061	33 583 061	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	33 583 061	-	-	33 583 061	-	33 583 061	-
5.9	Amendment #2 AWE-CW1551656-0017 Construction of crossings with pipelines Maten Petroleum E2N road	Устройство пересечений с трубопроводами "Матен Петролеум" дорога E2N	LS	1	115 787 936	22 705 923	138 493 859	138 493 859	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	138 493 859	-	-	138 493 859	-	138 493 859	-
5.10	Amendment #2 AWE-CW1551656-0019 Development of Draft MPE for F3, F4, F5 and E1N	Разработка проекта предельно-допустимых выбросов для F3(J1), F4(J2), F5(J3) и E1N	LS	1	7 130 000		7 130 000	7 130 000	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	7 130 000	-	-	7 130 000	-	7 130 000	-
5.11	Amendment #2 AWE-CW1551656-0021 WTF Operation Amendment #3 revised Value	Эксплуатация КОС (контроль за заправкой)	TS&M	1	73 646 496		73 646 496	73 646 496	0,60	0,10	0,70	60%	10%	70%	44 490 844	7 221 248	-	51 712 092	0,3	73 646 496	21 934 404
5.13	Amendment #3 AWE-CW1551656-0024 Additional works for MR E2N	Устройство проходов (прокол) для электрических кабелей под существующей дорогой Единство и строящейся дорогой E2N	LS	1	695 966 589	25 723 958	721 690 547	721 690 547	0,34	0,00	0,34	34%	0%	34%	245 558 334	-	2 512 277	248 070 610	0,7	721 690 547	473 619 937
5.14	Amendment #3 AWE-CW1551656-0025 - Protecting of asphalt edges at aprons	Защита кромок асфальта при помощи порогов (вставок из плит)	LS	1	11 222 808		11 222 808	11 222 808	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	11 222 808			11 222 808	-	11 222 808	-
5.15	Amendment #3 AWE-CW1551656-0027 - Cables & Information Signs on SP 5/3	Подключение контейнерного туалета на КПП 5/3 к генератору	LS	1	2 208 971		2 208 971	2 208 971	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	2 208 971			2 208 971	-	2 208 971	-
5.16	Amendment #3 AWE-CW1551656-0029- WTF Gas Pipeline Casing	Укладка футляра для газопровода на КОС	LS	1	30 849 534		30 849 534	30 849 534	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	30 849 534			30 849 534	-	30 849 534	-
5.17	Amendment #3 AWE-CW1551656-0030- Notice Boards Installation Required at Soil	Установка 3-х информационных щитов	LS	1	983 673		983 673	983 673	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	983 673			983 673	-	983 673	-
5.18	Amendment #3 AWE-CW1551656-0032- Supply of Jersey Barriers	Поставка плит Джерси	LS	1	4 165 128		4 165 128	4 165 128	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	4 165 128	-	-	4 165 128	-	4 165 128	-
5.19	Amendment #3 AWE-CW1551656-0033- Monitoring beacons & stopping places	Устройство мониторинга подвижности грунта (маяки) и места остановки	UR	1	25 191 471		25 191 471	25 191 471	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	25 191 471	-	-	25 191 471	-	25 191 471	-
5.20	Amendment #3 AWE-CW1551656-0034- Construction of crossing of water pipeline	Устройство пересечения водопровода на E2N	UR	1	6 812 417		6 812 417	6 812 417	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	6 812 417	-	-	6 812 417	-	6 812 417	-
5.21	Amendment #3 AWE-CW1551656-0035- Water conservation Initiative at Contractors Camp RV	Инициатива по охране и рациональному использованию водных ресурсов в городке Подрядчика (ВП)	LS	1	2 031 621		2 031 621	2 031 621	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	2 031 621	-	-	2 031 621	-	2 031 621	-
5.22	Amendment #3 AWE-CW1551656-0036- Covers of piezometers	Крышки для пьезометров	LS	1	403 863		403 863	403 863	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	403 863	-	-	403 863	-	403 863	-
5.23	Amendment #3 AWE-CW1551656-0037- Road signs for PMT	Дорожные знаки	LS	1	197 190		197 190	197 190	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	197 190	-	-	197 190	-	197 190	-
5.24	Amendment #3 AWE-CW1551656-0039- Protective Slabs pre-fabrication for pipe crossings F3, F4, F5	Изготовление защитных плит для трубных пересечений F3, F4, F5	UR	1	37 376 317		37 376 317	37 376 317	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	37 376 317	-	-	37 376 317	-	37 376 317	-
															0	-	-	-	-		-
	TOTAL - ADDITIONAL SCOPE							**1 804 936 405**							**947 035 797**	**7 221 248**	**2 512 277**	**956 769 321**			**732 203 440**
	TOTAL CONTRACT PRICE	**ИТОГОВАЯ СУММА ПОДРЯДА**						**43 847 347 602**				**37%**	**2%**	**39%**	**16 180 751 382**	**754 246 229**	**68 910 224**	**17 003 907 836**			**26 727 876 122**
	Less Retention 10%	Удержание 10%						4 384 734 760							1 618 075 138	75 424 623	6 891 022	1 700 390 784			2 599 567 268
	TO BE PAID	К оплате						**37 658 076 437**							**14 562 676 244**	**678 821 606**	**62 019 202**	**15 303 517 053**			**23 396 105 413**

Name / Signature / Date

Construction Manager Company ВОВРІЕЛ ООО #134000111 14/8/25 /Rubekin/

Name / Signature / Date

Project Manager MGK Utepkaliyev A #11412625