Акт выполненных работ

Июль, 2018 г.

Компания: ТОО "Тенгизшевройл"

Подрядчик: ТОО "Мунайгазкурылыс"

Номер контракта: CW1551656

Наименование контракта: Внешнезаводские дороги. Дорога А2

Номер позиции	Описание	CW1551656	Расчетное кол-во	Стоимость работы (тенге)	Стоимость материала (тенге)	Общая стоимость единицы (тенге)	Общая стоимость (тенге)	С начала строит-ва до отчётного периода	Отчётный период	С начала строительства, включая отчётный период	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий период	Объем оставшихся работ	Общая удельная стоимость (тенге)	Стоимость оставшихся работ (тенге)
												Стоимость работ	Стоимость материала				
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	**Предварительные работы**																
	Итого			**2 021 531 177**			**2 021 531 177**	**63%**	**0%**	**63%**	**1 280 303 079**	**-**	**-**	**1 280 303 079**			**741 228 098**
2	**Основные этапы подготовительных работ по месяцам**																
2.01	Основные этапы подготовительных работ по месяцам	месяцы	15	314 460 405		314 460 405	4 716 906 071	87%	7%	93%	4 087 985 265	314 460 405	-	4 402 445 670	1	314 460 405	314 460 405
	Итого						**6 738 437 248**	**80%**	**5%**	**84%**	**5 368 288 344**	**314 460 405**	**-**	**5 682 748 749**		**314 460 405**	**1 055 688 503**
3	**Новые дороги**																
3.01	**E1 – дорога от посёлка Оркен до дороги Единства**			**331 407 428**	**461 806 616**		**793 214 044**	**100%**	**0%**	**100%**	**793 214 044**	**-**	**-**	**793 214 044**		**793 214 044**	**-**
3.02	**E2N – дорога с разделительной полосой от дороги Единства E1 до Каспий Жолы**			**2 636 825 961**	**1 499 581 724**		**4 136 407 685**	**73%**	**4%**	**77%**	**3 000 963 775**	**119 683 464**	**54 045 659**	**3 174 692 898**		**4 136 407 685**	**961 714 787**
	Завершение геодезической съёмки	сумма	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384	100%	0%	100%	206 820 384	-	-	206 820 384	-	206 820 384	-
	Завершение работ по демонтажу	сумма	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384	85%	0%	85%	175 797 327	-	-	175 797 327	0	206 820 384	31 023 058
	Завершение земляных работ, устройства дренажей и переноса коммуникаций	сумма	1	138 244 112	68 576 272	206 820 384	206 820 384	100%	0%	100%	206 820 383	-	-	206 820 383	-	206 820 384	-
	Завершение системы организации дорожного движения	сумма	1	177 249 216	29 571 168	206 820 384	206 820 384	0%	19%	19%	0	33 677 351	5 618 522	39 295 873	1	206 820 384	167 524 511
	Завершение укладки геосинтетического материала, верхнего и нижнего слоя основания	сумма	1	1 034 101 922		1 034 101 922	1 034 101 922	92%	5%	97%	951 373 768	51 705 096	-	1 003 078 864	0	1 034 101 921	31 023 058
	Завершение укладки верхних слоев	сумма	1	355 121 046	1 299 442 028	1 654 563 074	1 654 563 074	85%	2%	87%	1 406 378 612	7 102 421	25 988 841	1 439 469 874	0	1 654 563 074	215 093 200
	Завершение работ по устройству освещения	сумма	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384	26%	2%	28%	53 773 300	4 136 408	-	57 909 708	1	206 820 384	148 910 677
	Завершение установки дорожных указателей и т. п.	сумма	1	104 828 128	101 992 256	206 820 384	206 820 384	0%	22%	22%	0	23 062 188	22 438 296	45 500 485	1	206 820 384	161 319 900
	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	сумма	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384	0%	0%	0%	0	-	-	-	1	206 820 384	206 820 384
3.03	**E2S - дорога от Каспий Жолы до Базы ПБР**			**514 864 106**	**339 922 472**	**854 786 578**	**854 786 578**	**100%**	**0%**	**100%**	**854 786 578**	**-**	**-**	**854 786 578**		**854 786 578**	
3.04	**A3 - объездная дорога вокруг Базы ПБР**			**477 265 079**	**683 332 076**		**1 160 597 155**	**100%**	**0%**	**100%**	**1 160 597 155**	**-**	**-**	**1 160 597 155**		**1 160 597 155**	**-**
3.05	**A1 - дорога от Базы ПБР до ЗТП**			**122 202 950**	**174 870 740**		**297 073 690**	**100%**	**0%**	**100%**	**297 073 690**	**-**	**-**	**297 073 690**		**297 073 690**	**-**
	Завершение геодезической съёмки	сумма	1	14 853 684		14 853 684	14 853 684	100%	0%	100%	14 853 684	-	-	14 853 684	-	14 853 684	-
	Завершение системы организации дорожного движения	сумма	1	11 980 405	2 873 280	14 853 685	14 853 685	100%	0%	100%	14 853 685	-	-	14 853 685	-	14 853 685	-
	Завершение укрепления и выравнивания перед укладкой нового покрытия	сумма	1	66 081 385	8 187 038	74 268 423	74 268 423	100%	0%	100%	74 268 423	-	-	74 268 423	-	74 268 423	-
	Завершение укладки верхних слоев	сумма	1	1 188 292	162 202 238	163 390 530	163 390 530	100%	0%	100%	163 390 530	-	-	163 390 530	-	163 390 530	-
	Завершение установки новых дорожных знаков, столбов ограждения и т. п.	сумма	1	13 245 500	1 608 184	14 853 684	14 853 684	100%	0%	100%	14 853 684	-	-	14 853 684	-	14 853 684	-
	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	сумма	1	14 853 684		14 853 684	14 853 684	100%	0%	100%	14 853 684	-	-	14 853 684	-	14 853 684	-
3.06	**A2 - дорога от ЗТП до ЗСГТП**			**2 530 283 637**	**32 011 160**		**2 562 294 797**	**86%**	**8%**	**94%**	**2 203 573 525**	**197 005 735**	**2 853 259**	**2 403 432 519**		**2 562 294 797**	**158 862 278**
	Завершение геодезической съёмки	сумма	1	128 114 740		128 114 740	128 114 740	100%	0%	100%	128 114 740	-	-	128 114 740	-	128 114 740	-
	Завершение земляных работ, устройства дренажей и переноса коммуникаций	сумма	1	99 857 868	28 256 872	128 114 740	128 114 740	100%	0%	100%	128 114 740	-	-	128 114 740	-	128 114 740	-
	Завершение работ по укреплению основания и верхнего слоя	сумма	1	2 049 835 837		2 049 835 837	2 049 835 837	95%	5%	100%	1 947 344 045	102 491 792	-	2 049 835 837	-	2 049 835 837	-
	Завершение установки новых дорожных знаков, столбов ограждения и т. п.	сумма	1	124 360 452	3 754 288	128 114 740	128 114 740	0%	5%	100%	0	94 513 944	2 853 259	97 367 202	0,2	128 114 740	30 747 538

Номер позиции	Описание	CW1551656	Расчетное кол-во	Стоимость работы (тенге)	Стоимость материала (тенге)	Общая стоимость единицы (тенге)	С начала строит-ва до отчетного периода	Отчетный период	С начала строительства, включая отчетный период	Выплата за текущий период		Сумма предъявлуйх выплат	Сумма выплат, включая выплату за текущий период	Объем оставшихся работ	Общая удельная стоимость (тенге)	Стоимость оставшихся работ (тенге)
										Стоимость работ	Стоимость материала					
	Выпуск Комплекций акта о завершении механомонтажных работ		1	128 114 740		128 114 740	0%	76%	76%	-	-	0	-	1,0	128 114 740	128 114 740
	Итого по п.3			**6 612 849 161**	**3 191 524 788**		**9 804 373 949**	**85%**	**4%**	**89%**	**316 689 199**	**8 310 208 767**	**56 898 918**	**8 683 796 884**		**10 685 364 775**	**1 120 577 060**
4	Обслуживание автодорог ПБР															
	Наряд заказ 1											591 054 787		591 054 787		
	Наряд заказ 2-7		1	25 500 000 000		25 500 000 000	25 500 000 000					964 163 688	115 875 377	1 089 538 095	0,93	25 500 000 000	23 819 407 118
	Итого по п.4		-		-		**25 500 000 000**	**6%**	**0,49%**	**7%**	**115 875 377**	**1 555 218 475**	**9 499 030**	**1 680 592 882**	-	-	**23 819 407 118**
	ИТОГО						**42 042 811 197**	**36%**	**2%**	**38%**	**747 024 981**	**15 233 715 586**	**66 397 948**	**16 047 138 515**			**25 995 672 681**
5.	Дополнительные работы															
5.1	AWE-CW1551656-0002 — выполнение вторичного профилирования основания дорог в связи с изменением в чертежах"		1	27 982 992		27 982 992	27 982 992	100%	0%	100%	-	27 982 992	-	27 982 992	-	268 808 953	-
5.2	AWE-CW1551656-0006 – Дополнительные работы по асфальту КПП6 между пикетажем ПК3+75 и ПК5+20"		1	125 544 750		125 544 750	125 544 750	100%	0%	100%	-	125 544 750	-	125 544 750	-	268 808 953	-
5.3	Упор на методах безопасного ведения работ		1	56 284 800			56 284 800	0%	0%	0%	-	0	-	-	1	56 284 800	56 284 800
5.4	Защита трубопроводов на пересечениях CGX-MR-E25-202/205/206		1	51 267 384	25 310 630		76 578 014	100%	0%	100%	-	76 578 014	-	76 578 014	-	76 578 014	-
5.5	Размета дорога у КПП-6 от ПК 3+75 до ПК 5+20		1	305 880	323 640		629 520	100%	0%	100%	-	629 520	-	629 520	-	629 520	-
5.6	Программа освидетельствования работы водителей большегрузного транспорта		1	177 297 120			177 297 120	40%	0%	40%		70 202 496	-	70 202 496	0,6	177 297 120	107 094 624
5.7	Construction of Moto Road E1N / Строительство автодорога E1N		1	180 705 659	63 526 594	244 232 253	244 232 253	23%	47%	70%		55 398 934		55 398 934	0,3	244 232 253	73 269 676
5.8	Установка дополнительных защитных ограждений на автодоре E1		1	11 392 821	22 190 240	33 583 061	33 583 061	100%	0%	100%	-	33 583 061	-	33 583 061	-	33 583 061	-
5.9	Устройство пересечений с трубопроводами "Матен Петролеум" дорога E2N		1	115 787 936	22 705 923	138 493 859	138 493 859	100%	0%	100%	-	138 493 859	-	138 493 859	-	138 493 859	-
5.10	Разработка проекта предельно-допустимых выбросов для F3(J1), F4(J2), F5(J3) и E1N		1	7 130 000			7 130 000	100%	0%	100%	-	7 130 000	-	7 130 000	-	7 130 000	-
5.11	Эксплуатация КОС (контроль за запрвакой)		1	73 646 496		73 646 496	73 646 496	60%	10%	70%	-	44 490 844	7 221 248	51 712 092	0,3	73 646 496	21 934 404
	Удержания 10%						4 384 734 760					1 618 075 138	75 424 623	1 700 390 784		6 891 022	2 599 567 268
	К оплате						**37 658 076 437**					**14 562 676 244**	**678 821 607**	**15 303 517 053**		**62 019 202**	**23 396 105 413**

Менеджер проекта МГК