Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»
Наименование объекта - Строительство водоразборнораспределительного комплекса и водоисточников на уч. Актерек-170га в п. Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

Справка №5
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

	код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			29	30.03.2022				
			Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водоразборнораспределительного комплекса и водоисточников на уч. Актерек-170га в п. Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области	310 033 945,41	71 567 344,59	-	-	-	-		8 588 081,35	80 155 425,94
Итого:	**310 033 945,41**	**71 567 344,59**	-	-	-	-		**8 588 081,35**	**80 155 425,94**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Руководитель _____Жапбасбаев К.

Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»
Директор _____Сейтмуратов Р.Е.

Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс- Қызылорда"

Авторский надзор: ТОО "Сартобе"
Директор _____Мухаммедиев О.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»
Наименование объекта - Строительство водоразборнораспределительного комплекса и водоисточников на уч. Актерек-170га в п. Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

Согласно договора №29 от 30.03.2022г

А К Т №5
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Локальная смета № 6-2-1
Внутриплощадочные сети

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Подводящий трубопровод ПД										
	1.2 Монтажные работы										
15	**1122-1301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,145964**	24546,72	9931,31	3583	1450	451	2275	6326
					11526,86	4215,53	1683	615	–	469	
27	**1122-0301-0106**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,0024**	1243547,52	547127,9	2985	1313	191	1917	5293
					617016	189729,27	1481	455	–	392	
30	**1122-1001-0103**	**Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %**	**шт.**	**1**	2967,51	199,1	2968	199	490	2343	5735
					2278,64	87,62	2279	88	–	425	
31	**244-404-0204**	**Гидрант пожарный подземный DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм**	**шт.**	**1**	591391		591391		591391	0	638702
					–				–	47311	

32 1125-0129-0501	Установка опознавательного знака НР = 91 %	знак	1	2695,83	–	2696		732	1787	4842
				1963,92	–	1964		–	359	
34 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	20	1821,9	119,77	36438	2395	1859	32158	74084
				1609,2	14,96	32184	299	–	5488	
36 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	12	1514,24	944,99	18171	11340	0	10134	30569
				569,25	283,74	6831	3405	–	2264	
39 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,14	93793,67	–	13131		2299	10724	25764
				77373,6	–	10832		–	1908	
40 1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной НР = 93 %	м стыка	1	519,3	0,09	519		320	185	761
				199,07	0,04	199		–	56	
	Итого по разделу 1	тенге								792076

Раздел 2 Отводящий трубопровод ОТ

2.1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

41 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	260,59	267,93	267,93	69820	69820	0	9342	85495
				–	49,79		12975	–	6333	
42 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	8,06	1861,86	–	15007		0	10805	27876
				1861,86	–	15007		–	2065	
43 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	180,78	36,35	36,35	6571	6571	0	1876	9123
				–	14,41		2605	–	676	
44 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	77,48	972	–	75311		0	54224	139897
				972	–	75311		–	10363	
45 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	180,78	174,71	79,99	31584	14461	0	17440	52946
				94,72	39,27	17123	7099	–	3922	

2.2 Монтажные работы

46 1123-0101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы НР = 99 %	м3	7,5	4399,14	179,06	32994	1343	22861	9091	45451
				1171,98	52,36	8790	393	–	3367	
47 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,092	613381,53	202249,19	56431	18607	987	42288	106616
				400400	63892,36	36837	5878	–	7898	
49 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,006	1243547,52	547127,9	7461	3283	476	4792	13234
				617016	189729,27	3702	1138	–	980	
51 1122-0601-1006	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,006	3063051,9	639723,88	18378	3838	13932	1911	21912
				101312	220385,8	608	1322	–	1623	
52 1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	6887,62	2129,02	34438	10645	2513	24526	63682
				4256	698,81	21280	3494	–	4717	
55 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,431	24546,72	9931,31	182407	73800	22951	115812	322076
				11526,86	4215,53	85656	31326	–	23857	
64 1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0024	1392559,38	576969,23	3342	1385	221	2203	5989
				723681	203664,45	1737	489	–	444	
67 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	2967,51	199,1	2968	199	490	2343	5735
				2278,64	87,62	2279	88	–	425	
69 1125-0129-0501	Установка опознавательного знака НР = 91 %	знак	1	2695,83	–	2696		732	1787	4842

				1963,92	–	1964		–	359	
71 1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	16	2873,5	194,16	45976	3107	1960	40737	93650
				2556,84	14,96	40909	239	–	6937	
73 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	11	1514,24	944,99	16657	10395	0	9289	28021
				569,25	283,74	6262	3121	–	2076	
76 1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,092	106017,49	–	9754		2635	7047	18145
				77373,6	–	7118		–	1344	
77 1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной НР = 93 %	м стыка	1	519,3	0,09	519	0	320	185	761
				199,07	0,04	199	0	–	56	
	Итого по разделу 2	тенге								1045451

Раздел 3 Переливной трубопровод

3.1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

78 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	194,59	267,93	267,93	52136	52136	0	6976	63841
				–	49,79		9689	–	4729	
79 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	6,02	1861,86	–	11208		0	8070	20821
				1861,86	–	11208		–	1542	
80 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	133,84	36,35	36,35	4865	4865	0	1389	6754
				–	14,41		1929	–	500	
81 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	57,36	972	–	55754		0	40143	103568
				972	–	55754		–	7672	

82 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	133,84	174,71	79,99	23383	10706	0	12912	39199
				94,72	39,27	12677	5256	–	2904	
3.2 Монтажные работы										
83 1123-0101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы НР = 99 %	м3	7,5	4399,14	179,06	32994	1343	22861	9091	45451
				1171,98	52,36	8790	393	–	3367	
84 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,095	507915,84	155579,12	48252	14780	621	37130	92213
				345800	48989,68	32851	4654	–	6831	
86 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	1	1514,24	944,99	1514	945	0	844	2547
				569,25	283,74	569	284	–	189	
88 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,095	93793,67	–	8910		1560	7277	17482
				77373,6	–	7350		–	1295	
	Итого по разделу 3	тенге								**391877**

Раздел 4 Водоснабжение В1

4.1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

89 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	275,45	267,93	267,93	73801	73801	0	9875	90370
				–	49,79		13715	–	6694	
90 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	8,52	1861,86	–	15863		0	11421	29467
				1861,86	–	15863		–	2183	
91 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	189,92	36,35	36,35	6904	6904	0	1970	9584

				–	14,41		2737	–	710	
92 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	81,39	972	–	79111		0	56960	146957
				972	–	79111		–	10886	
93 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	189,92	174,71	79,99	33181	15192	0	18322	55623
				94,72	39,27	17989	7458	–	4120	
4.2 Монтажные работы										
94 1123-0101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы НР = 99 %	м3	8	4399,14	179,06	35193	1432	24385	9697	48481
				1171,98	52,36	9376	419	–	3591	
95 1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,04	658690,48	227662,14	26348	9106	665	19286	49284
				414400	72614,16	16576	2905	–	3651	
97 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,055	388531,25	109758,53	21369	6037	138	16906	41337
				276256	34228,72	15194	1883	–	3062	
99 1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,002	1392559,38	576969,23	2785	1154	184	1836	4991
				723681	203664,45	1447	407	–	370	
101 1122-0601-1007	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,002	3673871,46	647165,04	7348	1294	5826	666	8655
				113659,4	222712,44	227	445	–	641	
102 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,002	577412,87	117642,97	1155	235	33	969	2294
				443070	46499,14	886	93	–	170	

104 1122-0601-1003	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,002	1423097,15	306,96	2846	1	2268	572	3691
				288708	89,76	577	0	–	273	
105 1122-0901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	11302,08	5279,72	45208	21119	2473	28272	79358
				5404	1735,27	21616	6941	–	5878	
108 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2243,66	94,62	2244	95	293	1882	4456
				1856,4	44,88	1856	45	–	330	
111 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,477	24546,72	9931,31	60802	24600	7650	38604	107359
				11526,86	4215,53	28552	10442	–	7952	
120 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0012	1654520,79	729075,78	1985	875	118	1286	3533
				827064	255536,55	992	307	–	262	
122 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0003	899597,85	250926,13	270	75	17	203	510
				590760	91349,82	177	27	–	38	
125 1122-1201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	8	3562,78	228,76	28502	1830	1926	24617	57369
				3093,24	14,96	24746	120	–	4250	
127 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	5	1514,24	944,99	7571	4725	0	4222	12737
				569,25	283,74	2846	1419	–	943	

130 1122-0701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,04	135350,17	–	5414		1803	3575	9708
				90269,2	–	3611		–	719	
131 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,055	71623,77	–	3939		393	3511	8046
				64478	–	3546		–	596	
132 1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной НР = 93 %	м стыка	1	519,3	0,09	519		320	185	761
				199,07	0,04	199		–	56	
	Итого по разделу 4	тенге								774572

Раздел 5 Спускной трубопровод СП

5.1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

133 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	78,78	267,93	267,93	21108	21108	0	2824	25846
				–	49,79		3922	–	1915	
134 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,44	1861,86	–	4543		0	3271	8439
				1861,86	–	4543		–	625	
135 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	54,94	36,35	36,35	1997	1997	0	570	2772
				–	14,41		792	–	205	
136 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	23,54	972	–	22881		0	16474	42504
				972	–	22881		–	3148	
137 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	54,94	174,71	79,99	9599	4395	0	5300	16091
				94,72	39,27	5204	2157	–	1192	

5.2 Монтажные работы

138 1123-0101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы НР = 99 %	м3	2,5	4399,14	179,06	10998	448	7620	3030	15150
				1171,98	52,36	2930	131	–	1122	
139 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,03	577412,87	117642,97	17322	3529	501	14540	34412
				443070	46499,14	13292	1395	–	2549	
141 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2243,66	94,62	4487	189	585	3765	8912
				1856,4	44,88	3713	90	–	660	
144 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,428	24546,72	9931,31	157786	63838	19853	100180	278604
				11526,86	4215,53	74095	27097	–	20637	
152 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0018	899597,85	250926,13	1619	452	104	1216	3062
				590760	91349,82	1063	164	–	227	
154 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,03	71623,77	–	2149		214	1915	4389
				64478	–	1934		–	325	
155 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,03	1587506,88	38082,2	47625	1142	37571	8830	60972
				297045	269,28	8911	8	–	4516	

Итого по разделу 5 тенге 501152

Раздел 6 Канализация К1

6.1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

156 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	62,91	267,93	267,93	16855	16855	0	2255	20640
				–	49,79		3132	–	1529	
157 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,95	1861,86	–	3631		0	2614	6744
				1861,86	–	3631		–	500	
158 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	43,68	36,35	36,35	1588	1588	0	453	2204
				–	14,41		629	–	163	
159 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	18,72	972	–	18196		0	13101	33801
				972	–	18196		–	2504	
160 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	43,68	174,71	79,99	7631	3494	0	4214	12793
				94,72	39,27	4137	1715	–	948	

6.2 Монтажные работы

161 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	2	4399,14	179,06	8798	358	6096	2424	12120
				1171,98	52,36	2344	105	–	898	
162 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,023	507915,84	155579,12	11682	3578	150	8989	22325
				345800	48989,68	7953	1127	–	1654	
164 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	7,689	42648,1	11445,7	327921	88006	93287	181500	550175
				19069,88	4773,69	146628	36705	–	40754	

Итого по разделу 6 тенге 660802

Итого по смете	тенге		4165918

Локальная смета № 4-1-1

Наружные сети 0,4 кв

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Оборудование										
1	1308-0104-0201	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %**	шкаф	1	28540,36	7000,8	28540,36	7001	2092	16095	48206
					19448	2906,4	19448	2906	–	3571	
2	580-000-0000 (пл) (об)ТОО "ЭлеКомп PLUS"	**Ящик управления освещением ЯУО 9602**	шт	1	61250		61250		–	–	61250
					–		–		61250	–	
		Итого по разделу 1	тенге								**109456**
		- оборудование, тенге									**61 250**
	Раздел 2 Кабельное хозяйство										
5	1101-0101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=0,970;**	м3 грунта	72,8082	225,52	225,52	16419,7	16420	0	2005	19899
					–	38,25		2785	–	1474	
6	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;**	м3 грунта	2,2518	2234,23	–	5031		0	3622	9346
					2234,23	–	5031		–	692	
7	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	м3 грунта	50,04	36,35	36,35	1819,0	1819	0	519	2525
					–	14,41		721	–	187	
8	1308-0201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %**	м кабеля	438	526,43	436,67	230576	191261	0	85478	341339

				89,76	181,29	39315	79405	–	25284	
9 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	20	526,43	436,67	10528,6	8733	0	3903	15586
				89,76	181,29	1795,2	3626	–	1155	
10 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 до 2-х кабелей НР = 72 %	м кабеля	20	155,06	125,14	3101,2	2503	0	1179	4623
				29,92	51,95	598,4	1039	–	342	
11 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	20	526,43	436,67	10528,6	8733	0	3903	15586
				89,76	181,29	1795,2	3626	–	1155	
12 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 до 3-х кабелей НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м кабеля	20	310,11	250,27	6202,2	5005	0	2358	9245
				59,84	103,91	1196,8	2078	–	685	
13 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	10	526,43	436,67	5264,3	4367	0	1952	7793
				89,76	181,29	897,6	1813	–	577	
14 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 до 4- кабелей НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м кабеля	10	465,18	375,42	4651,8	3754	0	1768	6934
				89,76	155,86	897,6	1559	–	514	
15 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	6	526,43	436,67	3158,58	2620	0	1171	4676
				89,76	181,29	538,56	1088	–	346	
16 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 до 6-ти кабелей НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м кабеля	6	775,3	625,7	4651,8	3754	0	1768	6934
				149,6	259,76	897,6	1559	–	514	
17 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	25,02	2771		69330,42	0	69330	0	74877
				–			0	–	5546	
18 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	19	351,35	156,83	6675,65	2980	853	2754	10184
				149,6	51,72	2842,4	983	–	754	
19 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	438	378,26	165,83	165677,88	72634	20967	69073	253531
				164,56	54,47	72077,28	23858	–	18780	

20 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	63	792,55	472,56	49930,65	29771	6965	16646	71903
				209,44	157,54	13194,72	9925	–	5326	
21 243-113-1106	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-1	км	0,16	1135902		181744	0	181744	0	196284
				–			0	–	14540	
22 243-113-1104	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	км	0,17	618075		105073	0	105073	0	113479
				–			0	–	8406	
23 243-113-1102	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	км	0,15	386498		57975	0	57975	0	62613
				–			0	–	4638	
24 243-113-0603	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1	км	0,69	353077		243623	0	243623	0	263113
				–			0	–	19490	
25 1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	1690,42	87,51	16904,2	875	1069	11033	30172
				1496	36,33	14960	363	–	2235	
26 243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	10	10975		109750	0	109750	0	118530
				–			0	–	8780	
	Итого по разделу 2	тенге								1639171

Раздел 3 Наружное освещение

3.1 Светильники

27 1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2. /1,7х1,7х2,1/ НР = 72 % К=22,000;	м3 грунта	133,54	1613,92	–	215523		0	155176	400355
				1613,92	–	215523		–	29656	
28 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	118,25	972	–	114939		0	82756	213511
				972	–	114939		–	15816	

29 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом t-100мм. Устройство НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	109,5	5096,5	319,56	558067	34992	455744	75064	683781
				614,89	114,38	67330	12525	–	50650	
30 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	3,8	32331,47	1192,25	122860	4531	95017	22250	156718
				6134,8	299,46	23312	1138	–	11609	
31 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,02012	282098,27	2221,34	5676	45	4715	848	7046
				45512,5	794,58	916	16	–	522	
32 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=22,000;	м2 поверхности	88	906,99	20,25	79815	1782	50552	25802	114066
				312,28	2,99	27481	263	–	8449	
33 1109-0301-0201	Опоры наружного освещения с кронштейнами. Монтаж НР = 69 % К=22,000;	т конструкций	2,552	27327,77	11867,92	69740	30287	6048	29405	107077
				13090	3608,92	33406	9210	–	7932	
34 247-306-0109	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 12-3 70/202-Б высотой 12000 мм, диаметром 70/202 мм, тип фланца Б	шт.	22	119133		2620926	0	2620926	0	2830600
				–			0	–	209674	
35 1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР = 80 %	светильник	22	2138,57	189,24	47049	4163	429	35545	89201
				1929,84	89,76	42456	1975	–	6607	
36 247-103-0212	Светильник уличный светодиодный LED типа Омега LED-80-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	22	94292		2074424	0	2074424	0	2240378
				–			0	–	165954	
37 290-000-0000 (пл)ЭПС - 29.03.2021	Блок зажимов Б326-4П25	шт	22	223,21		4911	0	4911	0	5303
				–			0	–	393	
38 252-207-3980	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	717		15774	0	15774	0	17036
				–			0	–	1262	

3.2 Кабели

39 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	78,57	225,52	225,52	17719	17719	0	2164	21474
				–	38,25		3005	–	1591	
40 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	2,43	2234,23	–	5429		0	3909	10085
				2234,23	–	5429		–	747	
41 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	54	36,35	36,35	1963	1963	0	560	2725
				–	14,41		778	–	202	
42 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	590	526,43	436,67	310594	257635	0	115142	459795
				89,76	181,29	52958	106961	–	34059	
43 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	27	2771		74817		74817	0	80802
				–				–	5985	
	Итого по разделу 3	тенге								7439953

Раздел 4 Материалы

44 1310-0904-0101	Сигнальная лента/Кабели волоконно-оптические/. Прокладка в траншее НР = 61 %	км кабеля	0,976	104879,8	71636,8	102363	69918	0	29522	142436
				33243	16344,24	32445	15952	–	10551	
45 249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	976	64		62464		62464	0	67461
				–				–	4997	
46 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	10	784,58	51,06	7846	511	3133	3083	11803
				420,21	7,99	4202	80	–	874	
47 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	10	264,56	12,46	2646	125	203	1706	4700
				231,84	5,08	2318	51	–	348	
48 241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	10	102		1020		1020	0	1102
				–				–	82	

49 1308-0201-2501	Наконечники кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	50	25647,22	19607,35	1282361	980368	2794	454229	1875518
				5984	6633,48	299200	331674	–	138927	
50 1308-0201-2502	Наконечники кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	30208,52	22672,65	302085	226727	559	109084	444062
				7480	7670,52	74800	76705	–	32894	
51 243-902-1006	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81, марки марки JG-50	100 шт.	0,1	19608		1961		1961	0	2118
				–				–	157	
52 243-902-1004	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81, марки марки JG-25	100 шт.	0,2	11696		2339		2339	0	2526
				–				–	187	
53 243-902-1002	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81, марки марки JG-10	100 шт.	0,2	8116		1623		1623	0	1753
				–				–	130	
54 243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81, марки марки JG-6	100 шт.	0,1	5962		596		596	0	644
				–				–	48	
55 1134-0201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,05	155280,24	–	7764		144	5791	14639
				152396	–	7620		–	1084	
56 241-201-0310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x12,3 мм	м	50	2962		148100		148100	0	159948
				–				–	11848	
	Итого по разделу 4	тенге								2728710

Раздел 5 Заземления

57 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	52,38	225,52	225,52	11813	11813	0	1443	14316
				–	38,25		2004	–	1060	
58 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	1,62	2234,23	–	3619		0	2606	6723

				2234,23	–	3619		–	498	
59 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	36	36,35	36,35	1309	1309	0	374	1817
				–	14,41		519	–	135	
60 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	18	2771		49878	0	49878	0	53868
				–			0	–	3990	
61 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования /100:5=20/ НР = 72 %	шт.	20	3593,92	166,46	71878	3329	48263	15338	94194
				1014,3	50,86	20286	1017	–	6977	
62 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	300	655,02	24,66	196506	7398	128250	45544	261414
				202,86	7,99	60858	2397	–	19364	
63 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	50	523,94	22,43	26197	1122	13484	8595	37575
				231,84	6,9	11592	345	–	2783	
	Итого по разделу 5	тенге								469907

Раздел 6 КТПН 160 и ДЭС

6.2 ДЭС

77 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом t-100мм. Устройство НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	17,4	5096,5	319,56	88679	5560	72420	11928	108656
				614,89	114,38	10699	1990	–	8049	
78 1127-0601-0103	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство / 3,5х,5х0,17/ НР = 108 % К=3,000;	м3 сборных железобетонных плит	2,67	5379,92	3207,29	14364	8563	849	8372	24556
				1854,72	1048,75	4952	2800	–	1819	
79 226-102-0205	Плита дорожная предварительно напряженная ГОСТ 13015-2012 марки ПДН 14	шт.	3	129450		388350		388350	–	419418

					–		–		–	31068	
80	1125-0130-0102	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка НР = 91 %	т блок-боксов	1	33433,22	16278,55	33433	16279	2195	18343	55918
					14960	5196,66	14960	5197	–	4142	
81	515-103-0101 (об)	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	1	14042540		14042540		–	–	14042540
					–		–		14042540	–	
		Итого по разделу 6									**14651087**
		- оборудование, тенге									**14042540**
		Итого по смете									**27038286**
		- оборудование, тенге									**14 103 790**

Насосная станция на водозаборной скважине 1подъема т.пр.90190-194-91-2шт

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	61,11	394,36	394,36	24099	24099	–	4161	30521
					–	94,57	–	5779	–	2261	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,89	1861,86	–	3519	–	–	2534	6537
					1861,86	–	3519	–	–	484	
3	1101-0201-1001	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки НР = 72 %	м3	10,6	514,78	513	5457	5438	1	1252	7246

				1,7	162,39	18	1721	–	537	
4 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	10,6	1987		21062		21062	–	22747
				–		–		–	1685	
5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	39,2	36,35	36,35	1425	1425	–	407	1979
				–	14,41	–	565	–	147	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,8	972	–	9526	–	–	6859	17696
				972	–	9526	–	–	1311	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	39,2	174,71	79,99	6849	3136	–	3781	11480
				94,72	39,27	3713	1539	–	850	
	Итого по разделу 1	тенге								98206

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундаменты

8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,8	25525,39	1130,18	45946	2034	41365	2762	52605
				1414,8	271,22	2547	488	–	3897	
9 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	14,5	30169,81	2054,19	437462	29786	338459	69142	547132
				4773,6	466,39	69217	6763	–	40528	
10 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,046	275482		12672		12672	–	13686
				–		–		–	1014	
11 1106-1001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство приямка НР = 91 %	м3	0,4	36775,66	2043,24	14710	817	11960	2036	18086
				4832,72	760,92	1933	304	–	1340	
12 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0003	275482		83		83	–	90
				–		–		–	7	

13 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0053	929544,94	1445,94	4927	8	3476	1316	6742
				272250	634,71	1443	3	–	499	
14 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,031	598291,73	9966,24	18547	309	16499	1724	21893
				56089,8	3725,04	1739	115	–	1622	
15 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %									
		м3 изоляции	0,768	24940,12	1615,34	19154	1241	1728	12747	34453
				21075,2	762,96	16186	586	–	2552	
16 234-104-0101	Пеностекло К=1,240;	м3	0,95232	29343		27944		27944	–	30180
				–		–		–	2236	
17 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	8,96	2161,31	46,46	19365	416	16761	2122	23206
				244,16	10,47	2188	94	–	1719	
18 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	33,62	906,99	20,25	30493	681	19313	9858	43579
				312,28	2,99	10499	101	–	3228	
	Итого по разделу 2	тенге								791 652
Раздел 3 СТЕНЫ										
19 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	15	13258,25	1632,72	198874	24491	66167	106419	329716
				7214,37	414,24	108216	6214	–	24423	
20 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=380,000;	1000 шт.	5,7	34870,23		198760	0	198760	0	214661
				–			0	–	15901	

21 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	645,82	248,02	1937	744	617	892	3056
				192,29	59,69	577	179	–	226	
22 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,093	144201		13411		13411		14484
				–				–	1073	
3.2 Кровля										
23 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	2,4	58836,47	1889,56	141208	4535	88862	44539	200607
				19921,2	472,33	47811	1134	–	14860	
24 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,109	275482		30028		30028		32430
				–				–	2402	
25 1106-0301-0407	МН-2. Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,004	929544,94	1445,94	3718	6	2623	993	5088
				272250	634,71	1089	3	–	377	
26 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонн ых конструкций	0,144	14977,1	7841,72	2157	1129	69	1636	4096
				6659,55	2968,15	959	427	–	303	
27 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	3523		14092		14092		15219
				–				–	1127	
28 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5577		11154		11154		12046
				–				–	892	
29 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка К-1, К-2 НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,16	114461	1191,66	18314	191	13771	3995	24093
				27202,5	538,56	4352	86	–	1785	
30 1107-0107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг НР = 118 %	т	0,01564	772091,95	6924,87	12076	108	10891	1299	14444
				68832,4	1540,88	1077	24	–	1070	
31 1106-0301-0407	МД-1. Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,012	929544,94	1445,94	11155	17	7870	2980	15265

				272250	634,71	3267	8	–	1131	
32 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0524	116172,87	6189,88	6087	324	460	3676	10545
				101200	474,43	5303	25	–	781	
33 1109-0201-0203	ЩМ-1. Защита листовой сталью на сварке НР = 69 %	т конструкций	0,0292	44991,73	7779,73	1314	227	141	692	2166
				32398	1931,89	946	56	–	160	
34 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0284	297907		8461		8461		9137
				–				–	677	
35 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0008	277977		222		222		240
				–				–	18	
36 1109-0305-0301	ОМ-1. Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0176	116172,87	6189,88	2045	109	155	1235	3542
				101200	474,43	1781	8	–	262	
37 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	2	3452,3	14,64	6905	29	4441	2247	9883
				1216,94	4,04	2434	8	–	732	
38 1134-0206-0401	Устройство молниезащиты НР = 76 %	молниеотвод	2	1037,47	–	2075		322	1332	3680
				876,4	–	1753		–	273	
39 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0128	277977		3558		3558		3843
				–				–	285	
40 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01484	297907		4421		4421		4775
				–				–	354	
41 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	31,28	734,8	111,03	22985	3473	11546	8164	33640
				254,66	29,02	7966	908	–	2492	

42 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ktpp1=5; ktpm1=5; kэкс1=5; kмат1=5;	м2 стяжки	31,28	932,33	8,23	29163	257	28758	201	31713
				4,72	2,25	148	70	–	2349	
43 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	31,28	862,89	26,59	26991	832	19134	6597	36276
				224,6	4,65	7025	145	–	2687	
44 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	31,28	1001,7	54,2	31333	1695	11069	17477	52715
				593,62	13,7	18568	429	–	3905	
45 234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	1,288	37379		48144		48144		51996
				–				–	3852	
46 1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	25,84	595,82	7,89	15396	204	10365	3742	20669
				186,82	3,74	4827	97	–	1531	
47 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	25,84	734,8	111,03	18987	2869	9538	6744	27790
				254,66	29,02	6580	750	–	2058	
48 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ktpp1=10; ktpm1=10; kэкс1=10; kмат1=10;	м2 стяжки	25,84	1864,63	16,45	48182	425	47513	331	52394
				9,43	4,49	244	116	–	3881	
49 1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 %	м2 кровли	25,84	121,71	1,26	3145	33	1613	1394	4902
				58,02	0,6	1499	16	–	363	
50 1112-0101-0207	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	31,92	2411,47	69,66	76974	2224	64020	10095	94035

				336,17	7,6	10731	243	–	6966	
51 1112-0101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали НР = 92 %	м2	12,16	3452,3	14,64	41980	178	27004	13659	60090
				1216,94	4,04	14798	49	–	4451	
3.3 Дверные проемы										
52 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4	3227,27	52,25	12909	209	2231	7286	21811
				2617,35	22,49	10469	90	–	1616	
53 223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	4	58149		232596		232596	0	251204
				–				–	18608	
3.4 Полы										
54 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	20	255,44	34,49	5109	690	2772	1795	7457
				82,33	13,17	1647	263	–	552	
55 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	2	26528,35	7,2	53057	14	44632	7906	65840
				4205,34	–	8411		–	4877	
56 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	20	830,73	32,03	16615	641	8227	7581	26131
				387,33	15,9	7747	318	–	1936	
57 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	20	3646,76	82,8	72935	1656	43698	26648	107550
				1379,06	38,38	27581	768	–	7967	
58 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 % К=1,050;	м плинтусов	21	378,36	1,89	7946	40	606	6880	16012
				347,63	0,9	7300	19	–	1186	
3.5 Отделка										

59 1115-0203-0203	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен НР = 80 %	м2	66	1551,45	86,89	102396	5735	25892	60278	175687
				1072,26	69,36	70769	4578	–	13014	
60 1115-0203-0502	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка НР = 80 %	м2	20	750,1	7,25	15002	145	2923	9607	26578
				596,7	3,76	11934	75	–	1969	
61 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	50	113,36	0,87	5668	44	339	4246	10707
				105,71	0,43	5286	22	–	793	
62 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2	36	4933,32	22,12	177600	796	76003	80954	279237
				2800	10,89	100800	392	–	20684	
3.6 Наружная отделка										
63 1115-0213-0101	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 80 %	м2	87,872	4119,44	25,98	361983	2283	119109	192984	599365
				2737,98	7,26	240592	638	–	44397	
64 234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	1,758	28105		49409		49409	0	53361
				–				–	3953	
65 1115-0201-0101	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен НР = 80 %	м2	87,872	1342,95	34,23	118008	3008	34680	66369	199126
				914,06	30,05	80320	2641	–	14750	
66 1115-0402-0101	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая НР = 80 %	м2	91,872	91,53	0,68	8409	62	1675	5359	14870
				72,62	0,3	6672	28	–	1101	

67 1115-0106-0201	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	14,256	5940,72	34,85	84691	497	31519	42332	137184
				3694,95	16,8	52675	240	–	10162	
3.7 Крылцо Кр-1										
68 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	3,84	255,44	34,49	981	132	532	345	1432
				82,33	13,17	316	51	–	106	
69 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,384	7614,32	1072,14	2924	412	1193	1402	4672
				3435,51	448,8	1319	172	–	346	
70 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,384	25841,24	1742,77	9923	669	8393	936	11728
				2241,08	436,83	861	168	–	869	
71 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	3,84	167,78	4,04	644	16	63	537	1276
				147,3	1,4	566	5	–	94	
72 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3,84	1237,06	106,15	4750	408	2834	1564	6819
				392,77	40,46	1508	155	–	505	
3.8 Отмостка										
73 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	5,22	25934,41	1130,18	135378	5900	122093	8009	154857
				1414,8	271,22	7385	1416	–	11471	
74 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	34,8	1538,5	3,2	53540	111	46292	7751	66194

					205,06	1,18	7136	41	–	4903	

	Итого по разделу 3	**тенге**	**3638342**
	Итого по смете	**тенге**	**4528201**

Локальная смета № 2-1-4

Насосная станция на водозаборной скважине 1подъема т.пр.90190-194-91-2шт
Электрооборудование и электроосвещение

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.1 Электроосветительное оборудование										
1	1308-0304-0306	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка НР = 72 %**	**шт.**	**1**	5842,83	2602,87	5843	2603	132	3016	9568
					3108	1081,37	3108	1081	–	709	
2	247-201-0835	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4.4.2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	18601		18601		18601	–	20089
					–		–		–	1488	
3	247-204-2505	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 40 А**	**шт.**	**1**	744		744		744	–	804
					–		–		–	60	
4	1308-0103-0201	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**1**	4312,08	431,52	4312	432	889	2277	7116
					2992	170,36	2992	170	–	527	
5	247-302-0124	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ 30 150/5А 5ВА**	**шт.**	**1**	3855		3855		3855	–	4163
					–		–		–	308	
6	1308-0303-0301	**Предохранитель на ток до 100 А. Установка НР = 72 %**	**шт.**	**1**	1847,43	2,88	1847	3	117	1244	3338

				1728	–	1728	–	–	247	
7	247-207-0101	Предохранитель низковольтный типа ПН 2	шт.	1	1237		1237		1237	–	1336
					–		–		–	99	
8	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	642,78	87,51	643	88	27	406	1133
					528,36	36,33	528	36	–	84	
9	247-301-0303	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	21993		21993		21993	–	23752
					–		–		–	1759	
10	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4620,24	1413,88	4620	1414	98	2658	7860
					3108	583,43	3108	583	–	582	
11	247-305-0131	Шкаф АВР на два ввода 50А	шт.	1	120492		120492		120492	–	130131
					–		–		–	9639	
12	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	13282,19	1008,31	13282	1008	9166	2499	17043
					3108	363,3	3108	363	–	1262	
13	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068		7068		7068	–	7633
					–		–		–	565	
14	247-204-2503	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	744		744		744	–	804
					–		–		–	60	
15	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	
16	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	622		1244		1244	–	1344
					–		–		–	100	
17	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	13282,19	1008,31	26564	2017	18332	4999	34088
					3108	363,3	6216	727	–	2525	
18	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018		5018		5018	–	5419

				–		–		–	401	
19 511-903-0202 (об)	Шкаф управления СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 с прямым пуском для 1 погружного канализационного насоса, N 11,0 кВт	шт.	1	128543		128543		–	–	128543
				–		–		128543	–	
20 1308-0305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1053,33	10,5	1053	11	33	730	1926
				1010,1	4,36	1010	4	–	143	
21 247-214-0108	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	522		522		522	–	564
				–		–		–	42	
22 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	73	351,35	156,83	25649	11449	3279	10582	39129
				149,6	51,72	10921	3776	–	2898	
23 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	110	698,63	408,56	76849	44942	12161	24930	109921
				179,52	135,25	19747	14878	–	8142	
24 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,035	346715		12135		12135	–	13106
				–		–		–	971	
25 243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,088	842563		74146		74146	–	80078
				–		–		–	5932	
26 243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,05	2011318		100566		100566	–	108611
				–		–		–	8045	
27 243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,01	1212595		12126		12126	–	13096
				–		–		–	970	
28 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	73	389,83	15,22	28458	1111	4076	16965	49057
				318,78	4	23271	292	–	3634	

29	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	73	45		3285		3285	–	3548
					–		–		–	263	
30	1308-0206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям НР = 72 %	м трассы	300	661,49	33,3	198447	9990	49353	102116	324608
					463,68	9,08	139104	2724	–	24045	
31	243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,27	235657		63627		63627	–	68717
					–		–		–	5090	
32	243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,03	638101		19143		19143	–	20674
					–		–		–	1531	
33	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	9	655,02	24,66	5895	222	3848	1367	7843
					202,86	7,99	1826	72	–	581	
34	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	4871	196,55	14613	590	10111	2966	18985
					1304,1	69,02	3912	207	–	1406	
35	1308-0201-1204	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	457,84	73,94	4578	739	249	2692	7852
					359,04	14,89	3590	149	–	582	
36	243-907-0702	Стойка кабельная типа К 1150УТ2,5	шт.	10	554		5540		5540	–	5983
					–		–		–	443	
37	1308-0201-1207	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках НР = 72 %	шт.	20	41,01	9,63	820	193	29	488	1413
					29,92	4	598	80	–	105	
38	243-907-0504	Полка кабельная марки К 1161 УТ2,5	шт.	20	280		5600		5600	–	6048
					–		–		–	448	
39	1308-0206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	20	265,17	34,51	5303	690	2005	2051	7942
					130,41	11,99	2608	240	–	588	

40	243-907-1012	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 200 мм	м	20	2556		51120		51120	–	55210
					–		–		–	4090	
41	243-907-1412	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 200 мм	шт.	2	4036		8072		8072	–	8718
					–		–		–	646	
42	243-907-2505	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	12	1851		22212		22212	–	23989
					–		–		–	1777	
43	243-907-4003	Скоба подвеса нижняя высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 228 мм для подвеса кабельного лотка шириной 200 мм	шт.	20	1017		20340		20340	–	21967
					–		–		–	1627	
44	261-107-0621	Скобы металлические для монтажа	кг	2	125		250		250	–	270
					–		–		–	20	
45	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	15	511,38	34,87	7671	523	845	4668	13326
					420,21	11,99	6303	180	–	987	
46	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	10	66		660		660	–	713
					–		–		–	53	
47	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	5	102		510		510	–	551
					–		–		–	41	
48	1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,015	402086,44	8032,96	6031	120	241	5674	12641
					378000	4092,58	5670	61	–	936	
49	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	15	1138		17070		17070	–	18436
					–		–		–	1366	
50	1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР = 72 %	шт.	1	1994,13	85,82	1994	86	117	1315	3574
					1790,96	36,33	1791	36	–	265	
51	247-203-0106	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	14535		14535		14535	–	15698
					–		–		–	1163	

52	1121-0401-0102	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях НР = 72 %	шт.	1	744,35	5,02	744	5	68	485	1327
					670,88	2,18	671	2	–	98	
53	247-104-0108	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1306, мощность 36 Вт, IP65	шт.	1	7116		7116		7116	–	7685
					–		–		–	569	
54	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	1	1291,88	50,26	1292	50	6	906	2374
					1235,64	21,8	1236	22	–	176	
55	247-105-0417	Светильник уличный настенный типа ELISA (ESTER), с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, IP55	шт.	1	37151		37151		37151	–	40123
					–		–		–	2972	
56	247-104-0107	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	5268		5268		5268	–	5689
					–		–		–	421	
57	261-303-0124	Лампа накаливания	шт.	1	331		331		331	–	357
					–		–		–	26	
58	247-102-0101	Светильник ручной аккумуляторный	шт.	1	4277		4277		4277	–	4619
					–		–		–	342	
59	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	25	698,63	408,56	17466	10214	2764	5666	24983
					179,52	135,25	4488	3381	–	1851	
60	243-107-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	0,02	248994		4980		4980	–	5378
					–		–		–	398	
61	243-107-1001	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-1	км	0,005	441550		2208		2208	–	2385
					–		–		–	177	
62	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	2	526,02	3,4	1052	7	20	740	1935
					512,82	1,09	1026	2	–	143	
63	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одно:лавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	2	396		792		792	–	855

					–		–		–	63	
64	247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	5	829		4145		4145	–	4477
					–		–		–	332	
		Итого по смете на 2 шт									**3145334**
		- оборудование, тенге									**257086**

Насосная станция 2-го подъема ТП РК 100-200 НСII - 2009
Локальная смета № 2-2-3
Технологические обарудование

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.1 Инвентарь										
1	1303-0108-0101	**Кран-штабелер электрический, опорный, мостовой, управляемый с пола или из кабины, с телескопической колонной, грузоподъемность 1 т. Монтаж оборудования НР = 61 %**	т	0,34	270486,09	133680,97	91965	45452	34	38457	140856
					136704	48719,18	46479	16565	–	10434	
2	597-777-0901 (пл)	**Кран мостовой однобалочный подвесной г/п 1 т ручной**	шт	1	493214,29		493214		–	–	493214
					–		–		493214	–	
3	1307-0401-0102	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР = 61 %**	шт.	5	43652,38	1559,8	218262	7799	7603	124853	370564
					40572	363,3	202860	1817	–	27449	

4	587-777-0801 (пп) (об)	Насосная установка хоз.питьевого водоснабжения в комплекте с насосами (3раб, 2рез) с автоматикой, запорной арматурой, шкафом управления с частотным преобразователем, подводящим и напорным коллектором, собранно все на одной раме на виброножках. Про-во Wilo ГерманияCOR-5 Helix V 5204/SKw (AMV)Q=130m3/h H=75m (3 раб, 2 рез)								
			комплект	1	18404848,21		18404848		–	–	18404848
					–		–		18404848	–	
5	587-777-0901 (пп) (об)	Насос дренажный в комплекте с поплавковымреле. Про-во Wilo ГерманияPadus UNI M05/M11-523/AQ=18m3/h H=10m									
			шт	2	332428,57		664857		–	–	664857
					–		–		664857	–	
6	1312-0101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	20	4095,95	1676,28	81919	33526	1120	34641	125885
					2363,68	475,73	47274	9515	–	9325	
7	241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	20	6758		135160		135160	–	145973
					–		–		–	10813	
8	1312-0101-0209	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	10	2798,96	1322,78	27990	13228	86	11316	42450
					1467,58	387,45	14676	3875	–	3144	
9	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	10	1659		16590		16590	–	17917
					–		–		–	1327	
10	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	6195		24780		24780	–	26762
					–		–		–	1982	
11	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1406		11248		11248	–	12148
					–		–		–	900	

12 1312-1101-0113	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	7	21618,91	8200,06	151332	57400	12879	62911	231382
				11579,04	3154,22	81053	22080	–	17139	
13 242-101-0605	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	102762		205524		205524	–	221966
				–		–		–	16442	
14 242-403-0109	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 200	шт.	5	63031		315155		315155	–	340367
				–		–		–	25212	
15 1312-1101-0107	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	7301,33	1934,52	29205	7738	583	14549	47254
				5221,04	741,54	20884	2966	–	3500	
16 242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	21534		43068		43068	–	46513
				–		–		–	3445	
17 242-304-0301	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	18731		37462		37462	–	40459
				–		–		–	2997	
18 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	537		21480		21480	–	23198
				–		–		–	1718	
19 1311-0203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	2	4650,84	346,94	9302	694	802	6101	16635
				3903	164,56	7806	329	–	1232	
20 245-706-0507	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50	шт.	2	311944		623888		623888	–	673799
				–		–		–	49911	
	Итого по смете	тенге								22087047

Насосная станция 2-го подъема ТП РК 100-200 НСII - 2009
Локальная смета № 2-2-4
Электрооборудование и электроосвещение

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.1 Электроосветительное оборудование										
1	1308-0304-0306	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка НР = 72 %**	шт.	1	5842,83	2602,87	5843	2603	132	3016	9568
					3108	1081,37	3108	1081	–	709	
2	247-305-0145	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 08-1Н-СС-01 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В**	шт.	1	15305		15305		15305	–	16529
					–		–		–	1224	
3	1121-0502-0201	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР = 72 %**	шт.	1	1994,13	85,82	1994	86	117	1315	3574
					1790,96	36,33	1791	36	–	265	
4	247-203-0108	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/42-3 36 УХЛ4 IP30**	шт.	1	14534		14534		14534	–	15697
					–		–		–	1163	
5	1308-0304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %**	шт.	1	4620,24	1413,88	4620	1414	98	2658	7860
					3108	583,43	3108	583	–	582	
6	247-305-0123	**Щиты автоматического отключения модели ЩАП**	шт.	1	30029		30029		30029	–	32431
					–		–		–	2402	

7	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	13282,19	1008,31	13282	1008	9166	2499	17043
					3108	363,3	3108	363	–	1262	
8	247-201-0827	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54	шт.	1	35828		35828		35828	–	38694
					–		–		–	2866	
9	247-204-3410	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 125А 25кА	шт.	2	13716		27432		27432	–	29627
					–		–		–	2195	
10	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	4	655		2620		2620	–	2830
					–		–		–	210	
11	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	6	622		3732		3732	–	4031
					–		–		–	299	
12	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	8	622		4976		4976	–	5374
					–		–		–	398	
13	247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	622		622		622	–	672
					–		–		–	50	
14	247-204-0655	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	1965		3930		3930	–	4244
					–		–		–	314	
15	247-208-0220	Контактор с электротепловым реле типа КМ100, 95 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	2	53494		106988		106988	–	115547
					–		–		–	8559	
16	247-208-0215	Контактор с электротепловым реле типа КМ63, 65 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	8	30900		247200		247200	–	266976
					–		–		–	19776	
17	247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	4	5307		21228		21228	–	22926
					–		–		–	1698	
18	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	5358		10716		10716	–	11573
					–		–		–	857	
19	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	345	351,35	156,83	121216	54106	15497	50008	184922
					149,6	51,72	51612	17843	–	13698	

20	243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,105	2268189		238160		238160	–	257213
					–		–		–	19053	
21	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,155	364508		56499		56499	–	61019
					–		–		–	4520	
22	243-201-0302	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1-0,66	км	0,085	325097		27633		27633	–	29844
					–		–		–	2211	
23	1308-0206-1001	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям НР = 72 %	м	100	67,3	0,88	6730	88	846	4199	11803
					57,96	0,36	5796	36	–	874	
24	243-142-0315	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 25 мм2	км	0,1	1015805		101581		101581	–	109707
					–		–		–	8126	
25	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	13	511,38	34,87	6648	453	732	4046	11550
					420,21	11,99	5463	156	–	856	
26	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	13	102		1326		1326	–	1432
					–		–		–	106	
27	1308-0206-1706	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	2	352,13	48,48	704	97	144	359	1148
					231,84	17,07	464	34	–	85	
28	241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	2	310		620		620	–	670
					–		–		–	50	

29 1308-0206-1707	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	5	440,65	77,36	2203	387	367	1148	3619
				289,8	29,07	1449	145	–	268	
30 241-102-0120	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	5	455		2275		2275	–	2457
				–		–		–	182	
31 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	10	784,58	51,06	7846	511	3133	3083	11803
				420,21	7,99	4202	80	–	874	
32 243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	10	188		1880		1880	–	2030
				–		–		–	150	
33 1308-0206-2105	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка НР = 72 %	ввод	7	2149,25	–	15045	–	4902	7303	24136
				1449	–	10143	–	–	1788	
34 261-301-0126	Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 55, DN 150, толщина стенки 6,5 мм	м	6,475	16427		106365		106365	–	114874
				–		–		–	8509	
35 1308-0201-1204	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	50	457,84	73,94	22892	3697	1243	13462	39262
				359,04	14,89	17952	745	–	2908	
36 243-907-0705	Стойка кабельная типа К 1152 У3	шт.	20	727		14540		14540	–	15703
				–		–		–	1163	
37 243-907-0703	Стойка кабельная типа К 1151 У3	шт.	30	839		25170		25170	–	27184
				–		–		–	2014	
38 1308-0201-1207	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках НР = 72 %	шт.	140	41,01	9,63	5741	1348	204	3419	9893
				29,92	4	4189	560	–	733	
39 243-907-0503	Полка кабельная марки К 1161 У3	шт.	140	314		43960		43960	–	47477
				–		–		–	3517	
40 1308-0206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	154	265,17	34,51	40836	5315	15439	15789	61155
				130,41	11,99	20083	1846	–	4530	
41 243-907-1012	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 200 мм	м	154	2556		393624		393624	–	425114

42	261-107-0621	Скобы металлические для монтажа	кг	10	– 125		– 1250		– 1250	31490 –	1350
43	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	– 1767,7 1554	195,7 72,66	– 1768 1554	196 73	– 18 –	100 1171 235	3174
44	247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12891 –		12891 –		12891 –	– 1031	13922
45	1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	19	2527,45 1173,56	16,76 7,26	48022 22298	318 138	25405 –	16154 5134	69310
46	247-101-0106	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	14	6009 –		84126 –		84126 –	– 6730	90856
47	247-101-0102	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х18-002	шт.	2	4138 –		8276 –		8276 –	– 662	8938
48	247-101-0113	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-9-001	шт.	3	2138 –		6414 –		6414 –	– 513	6927
49	261-303-0124	Лампы	шт.	35	331 –		11585 –		11585 –	– 927	12512
50	247-104-0107	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	5268 –		5268 –		5268 –	– 421	5689
51	261-303-0124	Лампа накаливания	шт.	1	331 –		331 –		331 –	– 26	357
52	1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	2	2527,45 1173,56	16,76 7,26	5055 2347	34 15	2674 –	1701 540	7296
53	247-102-0182	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	2	8607 –		17214 –		17214 –	– 1377	18591

54	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	58	351,35	156,83	20378	9096	2605	8407	31088
					149,6	51,72	8677	3000	–	2303	
55	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	242	698,63	408,56	169068	98872	26753	54846	241827
					179,52	135,25	43444	32731	–	17913	
56	243-107-0402	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-1	км	0,03	284304		8529		8529	–	9211
					–		–		–	682	
57	243-107-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	км	0,2	395433		79087		79087	–	85414
					–		–		–	6327	
58	243-107-0802	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-1	км	0,05	506101		25305		25305	–	27329
					–		–		–	2024	
59	243-107-0401	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-1	км	0,02	180659		3613		3613	–	3902
					–		–		–	289	
60	1308-0206-1707	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	5	440,65	77,36	2203	387	367	1148	3619
					289,8	29,07	1449	145	–	268	
61	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	5	825		4125		4125	–	4455
					–		–		–	330	
62	1308-0206-1706	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	50	352,13	48,48	17607	2424	3591	8961	28693
					231,84	17,07	11592	854	–	2125	

63	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	50	459		22950		22950	–	24786
					–		–		–	1836	
64	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	3	511,38	34,87	1534	105	169	934	2666
					420,21	11,99	1261	36	–	198	
65	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	3	140		420		420	–	454
					–		–		–	34	
66	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	12	526,02	3,4	6312	41	118	4440	11612
					512,82	1,09	6154	13	–	860	
67	247-212-0202	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	300		3600		3600	–	3888
					–		–		–	288	
68	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	2	573,51	4,27	1147	9	20	808	2111
					559,44	1,45	1119	3	–	156	
69	247-214-0101	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	309		618		618	–	667
					–		–		–	49	
70	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	40	32		1280		1280	–	1382
					–		–		–	102	
71	247-202-0301	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56	шт.	10	1136		11360		11360	–	12269
					–		–		–	909	
72	246-304-0746	Лестница стремянка	шт.	1	23232		23232		23232	–	25091
					–		–		–	1859	
73	243-907-2905	Профиль, типа К238 Z-образный 30х30х30 мм, толщиной 2 мм	м	14	1859		26026		26026	–	28108
					–		–		–	2082	

74	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	20	245		4900		4900	–	5292
					–		–		–	392	
75	261-107-0621	Скобы металлические для монтажа	кг	10	125		1250		1250	–	1350
					–		–		–	100	
76	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	30	259,05	2,31	7772	69	504	5186	13995
					239,95	0,13	7199	4	–	1037	
77	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	20	84		1680		1680	–	1814
					–		–		–	134	
78	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	10	67		670		670	–	724
					–		–		–	54	
		Итого по смете	тенге								2869880

Резервуар для воды прямоугольный ж/б сборный емк. 600м3 (2шт)

Локальная смета № 2-3-1

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0.2 МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИИ									
19	1106-0101-0101	Набетонка по уклону НР = 91 %	м3	40	26031,31	1130,18	1041252	45207	939453	61371	1190833
					1414,8	271,22	56592	10849	–	88210	
24	1107-0201-0202	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм НР = 118 %	м3	7,634	9210,95	4674,14	70316	35682	3165	53654	133888

				4122,25	1833,94	31469	14000	–	9918	
30 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка К-1, К-2 НР = 90 % К=3,000;	м3 древесины в конструкции	0,468	114461	1191,66	53568	558	40279	11685	70472
				27202,5	538,56	12731	252	–	5220	
31 1107-0107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг НР = 118 % К=3,000;	т	0,11904	772091,95	6924,87	91910	824	82892	9885	109939
				68832,4	1540,88	8194	183	–	8144	
32 1109-0304-0101	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением НР = 69 % К=2,000;	т	0,4864	81005,55	26851,7	39401	13061	5972	17215	61145
				41876,1	9416,8	20369	4580	–	4529	
33 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=2,000;	т	0,4864	584919		284505		284505	–	307265
				–		–		–	22760	
34 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0384	929544,94	1445,94	35695	56	25185	9536	48849
				272250	634,71	10454	24	–	3618	
35 1107-0107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг НР = 118 %	т	0,1154	772091,95	6924,87	89099	799	80357	9583	106577
				68832,4	1540,88	7943	178	–	7895	
36 1106-0701-0202	Обетонирование камер и лестниц НР = 91 %	м3	3,4	37751,16	4149,64	128354	14109	95197	20195	160433
				5602,5	924,66	19049	3144	–	11884	
37 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12	275482		33058		33058	–	35702
				–		–		–	2645	
38 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,64	24940,12	1615,34	15962	1034	1440	10522	28710

				21075,2	762,96	13488	488	–	2127	
39 234-104-0101	Пеностекло К=1,240;	м3	0,7936	29343		23287		23287	–	25150
				–		–		–	1863	
47 1107-0107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг НР = 118 %	т	0,4116	772091,95	6924,87	317793	2850	286611	34179	380130
				68832,4	1540,88	28331	634	–	28158	
0.3 Крепление перелив.повод.водопровода										
48 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство опоры под трубы, бетонные обоймы НР = 91 %	м3	22,48	25945,61	1385,07	583257	31136	471167	80638	717007
				3601,14	340,74	80954	7660	–	53112	
49 1107-0107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг НР = 118 %	т	0,21442	772091,95	6924,87	165552	1485	149308	17806	198026
				68832,4	1540,88	14759	330	–	14669	
0.4 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ										
53 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	97,2	726,77	111,03	70642	10792	35097	25368	103691
				254,66	29,02	24753	2821	–	7681	
54 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	97,2	102,21	8,23	9935	800	8676	623	11403
				4,72	2,25	459	219	–	845	
55 214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	97,2	553		53752		53752	–	58052
				–		–		–	4300	
57 1112-0101-1703	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	324	969,58	69,3	314144	22453	228268	63968	408361
				195,75	18,85	63423	6107	–	30249	
58 1112-0101-1704	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1703 НР = 92 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	324	1004,17	117,33	325351	38015	225663	66102	422770
				190,35	31,41	61673	10177	–	31316	

59	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	324	726,77	111,03	235473	35974	116990	84559	345635
					254,66	29,02	82510	9402	–	25603	
60	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	324	102,21	8,23	33116	2667	28920	2078	38009
					4,72	2,25	1529	729	–	2815	
62	234-104-0101	Пеностекло К=1,240;	м3	6,558279	29343		192440		192440	–	207835
					–		–		–	15395	
		Итого по смете	тенге								5169882

Контрольно-пропускной пункт

Локальная смета № 3-1-1

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Стены										
25	1115-0213-0101	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 80 %	м2	46,526	4119,44	25,98	191661	1209	63065	102180	317348
					2737,98	7,26	127387	338	–	23507	
26	234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	м3	3,257	26457		86170		86170	–	93064
					–		–		–	6894	
27	1115-0201-0101	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен НР = 80 %	м2	46,526	1342,95	34,23	62482	1593	18362	35141	105433
					914,06	30,05	42528	1398	–	7810	

28 1115-0402-0101	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая НР = 80 %	м2	46,526	91,53	0,68	4259	32	848	2714	7531
				72,62	0,3	3379	14	–	558	
29 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	15	499,14	261,78	7487	3927	676	4542	12991
				192,29	64,33	2884	965	–	962	
30 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,369	144201		53210		53210	–	57467
				–		–		–	4257	
	Итого по разделу 3									593834
Раздел 4 Покрытия										
31 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	3122,54	1008,73	9368	3026	3974	3651	14060
				789,04	242,35	2367	727	–	1041	
32 222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	10,8	6935		74898		74898	–	80890
				–		–		–	5992	
33 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00236	772091,95	6924,87	1822	16	1643	196	2179
				68832,4	1540,88	162	4	–	161	
	Итого по разделу 4	тенге								97129
Раздел 5 Кровля										
34 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	12	1001,7	54,2	12020	650	4247	6704	20222
				593,62	13,7	7123	164	–	1498	
35 234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=1,030;	м3	1,854	21572		39994		39994	–	43194
				–		–		–	3200	
36 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	12	726,77	111,03	8721	1332	4333	3132	12801
				254,66	29,02	3056	348	–	948	

37 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	12	459,25	8,23	5511	99	5356	77	6035
				4,72	2,25	57	27	–	447	
38 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,296	114403,34	1548,76	33863	458	25627	7173	44319
				26276,9	649,67	7778	192	–	3283	
39 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	18,5	5774,77	104,55	106833	1934	64501	37694	156089
				2183,67	31,03	40398	574	–	11562	
40 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,296	8953,9	63,97	2650	19	2337	273	3157
				996,06	28,64	295	8	–	234	
41 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	18,5	312,21	2,97	5776	55	5023	651	6941
				37,73	1,33	698	25	–	514	
	Итого по разделу 5	тенге								292758

Раздел 7 Полы

7.1 Тип1-8,83м2

49 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	8,83	255,44	34,49	2256	305	1224	792	3292
				82,33	13,17	727	116	–	244	
50 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,706	6725,05	7,2	4748	5	1774	2791	8142
				4205,34	–	2969	–	–	603	
51 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	8,83	830,73	32,03	7335	283	3632	3346	11535
				387,33	15,9	3420	140	–	854	

52 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	8,83	3643,13	86,01	32169	759	18410	12539	48285
				1472,21	38,38	13000	339	–	3577	
53 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 % К=1,050;	м плинтусов	9,2715	378,36	1,89	3508	18	267	3037	7069
				347,63	0,9	3223	8	–	524	
	Итого по разделу 7	тенге								**78323**

Раздел 8 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

54 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	8,83	428,52	2,66	3784	23	142	2904	7223
				409,75	1,38	3618	12	–	535	
55 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,25	1579,75	86,89	69904	3845	18612	40414	119144
				1072,26	69,36	47448	3069	–	8826	
56 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	53,08	113,36	0,87	6017	46	360	4507	11366
				105,71	0,43	5611	23	–	842	
	Итого по разделу 8	тенге								**137733**

Раздел 9 Крыльцо, отмостка

9.1 Крыльцо

57 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,46	28885,7	667,98	13287	307	10691	2192	16717
				4977,45	258,88	2290	119	–	1238	

58 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм К=2,000;	т	0,0254	277157		7040		7040	–	7603
				–		–		–	563	
9.2 Отмостка										
59 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	2,13	3711,62	1127,93	7906	2403	5163	986	9603
				159,55	269,24	340	573	–	711	
60 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	14,2	1538,5	3,2	21847	45	18889	3163	27011
				205,06	1,18	2912	17	–	2001	
	Итого по разделу 9	тенге								60934
	Итого по смете	тенге								1 260 711

Контрольно-пропускной пункт

Локальная смета № 3-1-2

Силовое электрооборудование,электроосвещение

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Силовое электрооборудование,электроосвещение											
1 1308-0304-0304		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4671,53	1475,34	4672	1475	88	2658	7916
					3108	583,43	3108	583	–	586	

2	247-201-0135	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41	шт.	1	1661		1661		1661	–	1794
					–		–		–	133	
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	3035,6	22,97	21249	161	10777	7424	30967
					1473	–	10311	–	–	2294	
4	247-204-1649	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1677		1677		1677	–	1811
					–		–		–	134	
5	247-204-0607	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 4А 4,5 кА "В"	шт.	3	820		2460		2460	–	2657
					–		–		–	197	
6	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	622		1866		1866	–	2015
					–		–		–	149	
7	247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	1799		1799		1799	–	1943
					–		–		–	144	
8	247-204-2402	Источник бесперебойного питания	шт.	1	4711		4711		4711	–	5088
					–		–		–	377	
9	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %	шт.	2	613,46	4,19	1227	8	137	782	2170
					540,82	1,82	1082	4	–	161	
10	247-102-0101	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	2	4277		8554		8554	–	9238
					–		–		–	684	
11	1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	1	2527,45	16,76	2527	17	1337	850	3647
					1173,56	7,26	1174	7	–	270	
12	247-101-0123	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma	шт.	1	8381		8381		8381	–	9051
					–		–		–	670	
13	261-303-0124	Лампы люминесцентные	шт.	4	331		1324		1324	–	1430
					–		–		–	106	
14	247-213-0201	Стартер	шт.	2	88		176		176	–	190
					–		–		–	14	

15 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	5	249,15	0,22	1246	1	169	775	2183
				215,09	0,1	1075	1	–	162	
16 247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	401		1203		1203	–	1299
				–		–		–	96	
17 247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	421		421		421	–	455
				–		–		–	34	
18 247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	550		550		550	–	594
				–		–		–	44	
19 247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	4	49		196		196	–	212
				–		–		–	16	
20 247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	6	443		2658		2658	–	2871
				–		–		–	213	
21 243-907-4501	Шпилька	шт.	10	531		5310		5310	–	5735
				–		–		–	425	
22 1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	64	931,44	27,3	59612	1747	17061	29797	96562
				637,56	9,08	40804	581	–	7153	
23 1308-0502-0901	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах НР = 72 %	м кабеля	31	270,25	48,09	8378	1491	1793	3984	13351
				164,31	14,16	5094	439	–	989	
24 243-143-0113	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 1,5 мм2	км	0,081	190506		15431		15431	–	16665
				–		–		–	1234	

25	243-143-0115	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 2,5 мм2	км	0,014	308606		4320		4320	–	4666
					–		–		–	346	
26	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	31	389,83	15,22	12085	472	1731	7204	20832
					318,78	4	9882	124	–	1543	
27	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	31	32		992		992	–	1071
					–		–		–	79	
28	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	13	655,02	24,66	8515	321	5558	1974	11328
					202,86	7,99	2637	104	–	839	
29	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3593,92	166,46	10782	499	7239	2301	14130
					1014,3	50,86	3043	153	–	1047	
30	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	3	519,31	17,67	1558	53	809	512	2236
					231,84	5,08	696	15	–	166	
		Итого по разделу 1	тенге								274107
		Итого по смете	тенге								274107

		Итого по акту	тенге								70 539 366
		Оборудование	тенге								33430581,00
		Итого по акту без оборудование	тенге								37108784,71
		Временные здания и сооружения (2 %)	тенге								742175,69
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге								37850960,40
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %)	тенге								885712,47

		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье) (33759702*(1,30-1)+33759702*9*8*1,30/1960+33759702/12)/1000	тенге								2392059,60
		Итого с доп.затратами	тенге								41128732,48
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	тенге								774733,46
		Итого с непредвиденными работами и затратами с оборудованием	тенге								75334046,94
		в текущих и прогнозных ценах	тенге								75334046,94
		Итого с понижающим коэф-м К=0,95	тенге								71567344,59
		НДС-12%	тенге								8588081,35
		Итого с НДС	тенге								80155425,94

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Руководитель_____Жапбасбаев К.

Подрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»

Директор_____Сейтмуратов Р.Е.

Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс- Қызылорда"

_____Жаксылык А.

Авторский надзор: ТОО "Сартобе"

Директор_____Мухаммедиев О.